Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
форма

Декларация о соответствии

«30» *декабря* 2024г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО "СК NEW CITY" БИН 150440015031, ГСЛ № 21017820 , от 14.05.2021г, Республика Казахстан, г. Астана, район Нұра, ул. Әзілхан Нұршайықова, здание 10, н.п. 25***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Сатбалдинова Дина Бакитовна***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство подводящих инженерных сетей водоснабжения к участку №607 в жилом массиве Таншолпан», г.Актобе, ж.м.Таншолпан.***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является ***ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" Актюбинская область, г. Актобе, ул. Тургенева, 98/5. БИН 190240037042 , руководитель Сериков Болат Серикович.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «АстанаСтройАльянс» ГСЛ №19013542 от 16.10.2006 года БИН 010240009190

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Литвинов И.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «RN STROY» ГСЛ №21021781 от 02.07.2021 года БИН: 210440007778

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Рахматулла Н.М..

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Алтын Номад 2030» ГСЛ №19009917 от 30.04.2019 года БИН 170840005191

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Тезекбаева Г.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Industrial Cleaning Services» ГСЛ №24035619 от 19.12.2024 года БИН 150640022547

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Кадыров Т.Д

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «IZI Company KZ» ГСЛ № 24031921 от 01.11.2024года БИН 960840001411

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Молдабай А.Ж..

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «OmirJuye Qurylys» ГСЛ №24032711 от 13.11.2024 года БИН 160340023833

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Мейримкулов С.О.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «BSK Qurylys» ГСЛ №24030914 от 21.10.2024 года БИН 201040022897

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Калиев Б.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО « KURUK» ГСЛ №14016342 от 29.10.2014 года БИН 130540008772

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Ниетов С.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «RKR GROUP AND CO» №24029665 от 03.10.24г. БИН 080440007638

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора _____Елемесов Нурсултан Жангалиевич_____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
*ТОО «ЫРЫС -1» **ГСЛ** №24031820 от 18.11.2024 года БИН 200840014119*
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице_____ ____ директора ____ ____Исабаев Е.Д._____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
*ТОО «*Estrela Trade*» №24032518 от 11.11.24г. БИН 160540022248*
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора _____Ниет Гульден Бақытқызы_____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
*ТОО «*ARS-Group2023*» №23013480 от 12.06.23г. БИН 230540017752*
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора _____Арыстанбек Кайнар Ергалиулы_____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «Astana Energo Hub» №24002315 от 26.01.24г. БИН 050440010981
в лице директора _____Баймагамбетов Данияр Маратович_____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация)***ТОО "888 GROUP ",24032716, 13.11.2024 г., Рабочий проект 5720-4.1-607-НВ***
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ***приказом руководителя отдела ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе ", № 1 от 27.12.2024 года***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водопровод (диам.25)	м	8,1		8,1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	Попроекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Проектом предусматривается подключение участков к проектируемым водопроводным сетям на основании ТУ 03/10823 от 02.12.2024 г. выданные АО "Aqtobe su-energy group". Водопроводные сети запроектированы из полиэтиленовых труб ПЭ 100

SDR11 □20мм по ГОСТ 18599-2001. Общая протяженность проектируемых сетей – 8,1м. В качестве запорной арматуры применены вентили ду-15ммПри производстве строительно-монтажных работ, испытании и приемке в эксплуатацию сетей из полиэтиленовых труб необходимо обеспечить выполнение СН РК 4.01-05-2002 "Инструкция по проектированию".Система водоснабжения жилового массива по степени обеспеченности подачи воды относится к 2 категории. Протяженность водопровода от магистральной сети до водомерного узла – 8,1м. Монтаж наружных систем водопровода производить согласно СН РК 4.01-03-2013.

Полиэтиленовые трубопроводы уложить на естественный грунт с устройством песчанной подготовки толщиной 0,1 м. Обратную засыпку труб осуществить с устройством защитного слоя толщиной 0,3 м над верхом трубы из местного мягкого грунта, не содержащего твердых включений.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***декабрь* 2024 года** ;

месяц, год

окончание работ _***март* 2025 года**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:__**3**_;

фактически, месяц:_**1**_;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _100__% и фактически применено __95_% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается); ***не требуется***

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____***не требуется*** _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект*:* **:** ***«Строительство подводящих инженерных сетей водоснабжения к участку №607 в жилом массиве Таншолпан»***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО "СК NEW CITY" в лице директора Сатбалдинова Дина Бакитовна
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

«30» *декабря* 2024г.
Место печати (при наличии)

Қазақстан Республикасы Астана қаласы
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
"СК NEW CITY"
товарищество с ограниченной ответственностью
г.Астана БИН 150440015031 Республика Казахстан