Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"17" января 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "АСПМК-519", Республика Казахстан, г. Алматы, улица Исаева, дом 15, офисное помещение 88
(наименование организации, юридический адрес)

в лице генерального директора Ким Виктора Хадеевича.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

1. по объекту: «Реконструкция ПС 220/110/10 кВ Шолаккорган» Республика Казахстан, Туркестанская область, п.Шолаккорган Подстанция 220/110/10 кВ "Шолаккорган"
(наименование, местонахождения объекта)

Заказчиком которого является: Филиал Акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC», «Южные межсистемные электрические сети», 160012, Туркестанская обл, г.Шымкент, Лукманова, 110, 87252-243-364
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Энерго-РЭМ», ТОО «EC ENERGY Qazaqstan»
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО "PGS Energy", 478079/2020/1
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) Акционерным обществом «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC», приказом от 11 мая 2022 года №01-25-11/3502

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
I. Реконструкция ПС 220/110/10 кВ Шолаккорган» с установкой следующего высоковольтного оборудования:					
1. Конденсатор связи 110кВ СМПБВ-110/v/3-6,4У1	шт		2		2
2. Фильтр присоединения высокочастотный ФП 6400 УХЛ1	шт		2		2
3. Высокочастотный заградитель 110кВ ВЗ-630-0,5 УХЛЛ1			2		2
4. Изолятор опорный 10 кВ типа ИОС-20-2000УХЛ1	шт		62		62
5. Разъединитель трехполюсный с двумя заземляющими ножами 110 кВ типа с GW4A-126	компл		10		10
6. Разъединитель трехполюсный с одним комплектом заземляющих ножей 110 кВ типа GW4A-126	компл		9		9
7. Разъединитель трехполюсный ступенчато-килевой с одним заземляющим ножом 110 кВ типа GW4A-126	компл		4		4

8. Трансформатор тока 110 кВ типа LVB-110кВ	шт		21		21
9. Шинная опора 110 кВ типа С6-550	шт		30		30
10. Трансформатор напряжения ЕТН - 110 УХЛ1	шт		7		7
11. Выключатель колонковый элегазовый ЗАР1 FG-145	шт		2		2
12. Комплектное распределительное устройство внутренней установки номинальное напряжение 10кВ	ячеек		13		13
II. Асфальтное покрытие	М2		1751		1751
III. Устройство щебня фр. 20-40 по геотекстилю	М2		7129		7129

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных						

четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

1) Выполнена замена 2 комплектов конденсаторов связи 110кВ СМПБВ-110/v/3-6,4У1 со спусками, сцепной арматурой и строительной частью;

2) Выполнена замена 2 шт фильтров присоединения высокочастотных ФП 6400 УХЛ 1 со спусками, сцепной арматурой и строительной частью;

3) Выполнена замена 2 шт высокочастотных заградителей типа ВЗ-630-0,5 УХЛ1 со спусками, сцепной арматурой и строительной частью;

4) Выполнена замена 62 шт изоляторов опорных 10 кВ типа ИОС-20-2000 УХЛ1 со спусками, сцепной арматурой и строительной частью;

5) Выполнена замена 10 комплектов разъединителей трехполюсных с двумя заземляющими ножами 110 кВ типа GW 4A-126 со спусками, сцепной арматурой и строительной частью;

6) Выполнена замена 9 комплектов разъединителей трехполюсных с одним заземляющим ножом 110 кВ типа GW 4A-126 со спусками, сцепной арматурой и строительной частью;

7) Выполнена замена 4 комплектов разъединителей трехполюсных ступенчато-килевых с одним заземляющим ножом 110 кВ типа GW 4A-126 со спусками, сцепной арматурой и строительной частью;

8) Выполнена замена 21 шт трансформаторов тока 110 кВ типа LVB-110 со спусками, сцепной арматурой и строительной частью;

9) Выполнена замена 30 шт шинных опор 110 кВ типа С6-550 со спусками, сцепной арматурой и строительной частью;

10) Выполнена замена 7 шт трансформаторов напряжения ЕТН -110 УХЛ1 со спусками, сцепной арматурой и строительной частью;

11) Выполнена замена 2 шт выключателей колонковых элегазовых ЗАР1 FG-145 со спусками, сцепной арматурой и строительной частью;

12) Выполнена замена 13 ячеек комплектных распределительных устройств внутренней установки номинальное напряжение 10 кВ, сцепной арматурой и строительной частью;

13) Выполнено асфальтирование территории (благоустройство) 1751 м2 крупнозернистым и мелкозернистым асфальтобетоном;

14) Выполнена укладка геотекстиля с устройством щебня 7129 м2.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: июль 2023 года;
(месяц, год)

окончание работ: декабрь 2023 года;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8 (восемь);
фактически, месяц: 6 (шесть).

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации: 94,09 % и фактически применено: 29,6 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена
(обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: не требуется

наименование *организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата*

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей

санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: не требуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : «Реконструкция ПС 220/110/10 кВ Шолаккорган»

наименование объекта (комплекса)

Готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Ким Виктор Хадеевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан г. Алматы

АСПМК-519

М.П.