Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Подрядчик : ТОО "СК NEW CITY"

Наименование стройки - Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей ж.м.Таншолпан,г.Актобе.Участок №602

Наименование объекта - Строительство сетей водоснабжения к участкам находящиеся по адресу:обл.Актюбинская, г.Актобе, ж.м. Таншолпан.Участок №602

Меморандум о безвозмездной помощи по строительству наружных инженерных сетей (газоснабжение) к жилым домам, расположенные в ж.м. Таншолпан, пострадавших вследствии ЧС природного характера от 9 июля 2024 г

Акт выполненных работ за декабрь 2024 год

Внутреннее газоснабжение низкого давления.Участки № 602

Составлен(а) в текущих ценах на 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**452 034**
1	6303-0201-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка крана при вводе газопровода до 50 мм	шт.	1	653	653
2	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	3 796	3 796
3	6117-0301-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Счетчики газовые поквартирные. Установка	счетчик	1	14 481	14 481
4	245-802-0102 *РСНБ РК 2022*	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м^3/ч до 6 м^3/ч	шт.	1	23 949	23 949
5	6301-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб до 50 мм	км	0,038	2 867 691	108 972
6	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	38	585	22 230
7	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0011	3 642 509	4 007

1	2	3	4	5	6	7
8	241-112-0109 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	3	243	729
9	241-114-0102 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	2	287	574
10	241-114-0101 *РСНБ РК 2022 прим.*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 25х3,0-20х3,0 мм	шт.	2	323	646
11	241-117-0401 *РСНБ РК 2022 прим.*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 25х2,0 мм	шт.	1	427	427
12	243-906-2219 *РСНБ РК 2022*	Фасадное крепление SF 50	шт.	3	694	2 082
		Опоры из труб диам.32х2,5мм (Н=2,6м)-10 штук				
13	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	$м^3$	1,8	11 590	20 862
14	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,3	15 271	4 581
15	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	2,5	31 363	78 408
16	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,55	25 003	63 758
17	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	6	3 721	22 326
18	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки	т	0,04732	37 849	1 791
19	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	26	764	19 864
20	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раза ГФ-021	$м^2$	60	501	30 060
21	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	60	389	23 340
22	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,004	416 542	1 666
23	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4	708	2 832
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**452 034**

НДЦС РК 8.04-09-2022 табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,8%					35 258,65
	Итого с общеплощадочными затратами:					**487 292,65**
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%					24 364,63
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-3%					14 618,78
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					**526 276,06**

1	2	3	4	5	6	7
Налоговый кодекс РК		Налог на добавленную стоимость - 12 %				63 153,13
		ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ				**589 429,19**
		ИТОГО к ОПЛАТЕ				**0,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК NEW CITY"
Директор _____ Сатбалдинова Д.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Руководитель _____ Сериков Б.С.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «КромДел»
Джумабаев А.А. _____

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО «888 group»
Рахматулла Н.М. _____