Форма № КС-3

Приказ и. о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АДС - 2001"
Субподрядчик: ТОО «Северстройсервис»
Наименование стройки: «Строительство инженерной инфраструктуры 10–ти 5-ти этажных жилых домов в микрорайоне №2 на левом берегу реки Сырдарья в г.Кызылорда. Сети водоснабжения и канализации»
ДОГОВОР №84/2 от 15.09.2023г.

С П Р А В К А №1 от 25.10.2023 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2023 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№84/2	от 15.09.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерной инфраструктуры 10–ти 5-ти этажных жилых домов в микрорайоне №2 на левом берегу реки Сырдарья в г.Кызылорда. Сети водоснабжения и канализации	1 218 791,75	1 088 206,92	-	-	-	-	-	-	130 584,83	1 218 791,75

Сдал
Субподрядчик:
ТОО «Северстройсервис» БИН 010400002527

Директор _____ **Кажкен Д.Б.**

Принял
Подрядчик:
ТОО "АДС - 2001" БИН 010940003981

Директор _____ **Самуратов С.Б.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АДС - 2001"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «Северстройсервис»
ДОГОВОР №84/2 от 15.09.2023г.

Наименование стройки: Строительство инженерной инфраструктуры 10–ти 5-ти этажных жилых домов в микрорайоне №2 на левом берегу реки Сырдарья в г.Кызылорда. Сети водоснабжения и канализации

Акт выполненных работ №1 от 25.10.2023 г.
за октябрь 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
Наружное водоснабжение и канализация

РАЗДЕЛ 1. КАНАЛИЗАЦИЯ

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	711,34756	291,81	291,81	207578	207579	–	34870	261847
		НР - 72%; СП - 8%			–	68,09	–	48436		19398	
2	1101-0205-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 2 м	м³ грунта	22,00044	2507,18	–	55159	–	–	39715	102463
		НР - 72%; СП - 8%			2507,18	–	55159	–		7590	
3	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	563,52128	30,72	30,72	17311	17312	–	3528	22507
		НР - 72%; СП - 8%			–	8,70	–	4903		1668	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	140,88032	1131,67	–	159430	–	–	114789	296157
		НР - 72%; СП - 8%			1131,67	–	159430	–		21938	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	563,52128	235,38	114,19	132642	64348	–	69555	218370
		НР - 72%; СП - 8%			121,19	50,24	68293	28311		16173	
		Трубы									
6	1122-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,2282	77913,10	8047,94	17780	1837	337	16271	36775
		НР - 99%; СП - 8%			68386,03	3636,14	15606	830		2724	

7	1122-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 225 мм. Укладка	км трубопровода	0,04032	110001,73	14825,16	4435	598	78	3988	9097
		НР - 99%; СП - 8%			93219,98	6698,16	3759	270		674	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				594335	291674	415	282716	947216
							302247	82750	--	70165	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				594335				
	Материалы		Тенге				417				
	Всего заработная плата		Тенге					384997			
		Накладные расходы	Тенге				282716				
		Сметная прибыль	Тенге				70165				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				947216				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								287
		Сметная заработная плата	Тенге					384997			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				947216				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								287
		Сметная заработная плата	Тенге					384997			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								947216
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				302247				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					291674			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					82750			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						417		
		- Накладные расходы	Тенге							282716	
		- Сметная прибыль	Тенге							70165	
		Всего по объекту									947 216
		в том числе оборудования									0
		Временные здания и сооружения 1%									9 472
		Итого									956 688
		Дополнительные затраты (зимние) 0,67%									6 410
		Дополнительные затраты в зонах экологического бедствия и радиационного риска									79 254
		Итого									1 042 352
		Непредвиденные работы изатраты 2%									19 262
		Итого									1 061 614
		в текущих ценах на 2023г. -100% К=1,079									1 145 481
		С понижающим коэффициентом									1 088 206,92
		НДС (12 %)									130 584,83
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									1 218 791,75

Принял
Подрядчик:

ТОО "АДС - 2001" БИН 010940003981

Директор _____ **Самуратов С.Б.**

Сдал
Субподрядчик:

ТОО «Северстройсервис» БИН 041040000257

Директор _____ **Кажкен Д.Б.**