Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик ТОО "Нұр Астана Құрылыс", БИН 060140000846
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик ТОО "QK SUNQAR", БИН 040140008686
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес)

Стройка Строительство здания суда в городе Семей ВКО
(наименование, адрес)

Объект Строительство здания суда в городе Семей ВКО
(наименование)

Договор подряда (контракт) № Х-4 от 02.12.2024 года

Акт выполненных работ № 1
за Декабрь 2024 (месяц, год) на 07-01-07

Составлен(а) в текущих ценах 4кв.2022г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	яма	9		1490,93	1195,90	13418	10763	--	5458	20386
		НР - 72%; СП - 8%				295,03	547,26	2655	4925		1510	
2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	1,85		1270,72	--	2351	--	--	1693	4367
		НР - 72%; СП - 8%				1270,72	--	2351	--		323	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	1,85		257,38	121,30	476	224	--	256	791
		НР - 72%; СП - 8%				136,08	56,42	252	104		59	
4	211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	2,1275		4080,00	--	8680	--	8680	--	9374
		СП - 8%				--	--	--	--		694	
5	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	64		1234,20	28,59	78989	1830	48438	26966	114432
		НР - 93%; СП - 8%				448,76	4,30	28721	275		8476	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					103914	12817	57118	34373	149350
								33979	5304	--	11062	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					103914				
		Материалы	Тенге					48438				
		Всего заработная плата	Тенге						39283			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					8680				
		Накладные расходы	Тенге					34373				
		Сметная прибыль	Тенге					11062				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					149349				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									21
		Сметная заработная плата	Тенге						39283			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					149349				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									21
		Сметная заработная плата	Тенге						39283			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	1,078	25706,21	1595,86	27711	1720	23800	2376	32494
		НР - 91%; СП - 8%			2032,13	389,66	2191	420		2407	
7	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	13,36	33245,42	915,32	444159	12229	336362	91489	578500
		НР - 91%; СП - 8%			7153,27	372,00	95568	4970		42852	
8	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6793	331233,00	--	225007	--	225007	--	243008
		СП - 8%			--	--	--	--		18001	
9	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,42236	1001171,26	2035,66	422855	860	405306	15537	473464
		НР - 91%; СП - 8%			39513,60	912,00	16689	385		35071	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	1 0,42236	959622,00				405306		
10	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,10719	1076247,10	2035,66	115363	218	102862	11266	136760
		НР - 91%; СП - 8%			114589,44	912,00	12283	98		10130	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	1 0,10719	959622,00				102862		
11	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	107,16	783,00	--	83906	--	83906	--	90619
		СП - 8%			--	--	--	--		6713	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1319001	15027	1177243	120668	1554845
							126731	5873	--	115174	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1319001				
	Материалы		Тенге				868330				
	Всего заработная плата		Тенге					132604			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				308913				
		Накладные расходы	Тенге				120668				
		Сметная прибыль	Тенге				115174				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1554843				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					132604			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1554843				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					132604			
		РАЗДЕЛ 3.Металлоконструкция									
12	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	2,716	40306,54	17197,85	109473	46710	31784	31977	152766
		НР - 69%; СП - 8%			11406,26	5656,77	30979	15364		11316	
13	222-525-0104 РСНБ РК 2022	Стойки из квадратной трубы	т	2,716	966902,00	--	2626106	--	2626106	--	2836194
		СП - 8%			--	--	--	--		210088	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	5,046	46232,66	14164,78	233290	71475	28818	108428	369055
		НР - 69%; СП - 8%			26356,85	4785,02	132997	24145		27337	
15	222-525-0104 РСНБ РК 2022	**Прогоны и балки**	т	5,046	966902,00	--	4878987	--	4878987	--	5269306
		СП - 8%			--	--	--	--		390319	
16	1109-0302-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	1,212	115903,59	18973,00	140475	22995	3975	83518	241913
		НР - 69%; СП - 8%			93650,93	6217,66	113505	7536		17919	
17	222-525-0104 РСНБ РК 2022	**Связи между стойками**	т	1,212	966902,00	--	1171885	--	1171885	--	1265636
		СП - 8%			--	--	--	--		93751	
18	ССЦ РК 8.04-08-2021 таб.6	**Доплата на изменение марки стали по проекту КМ (марка металла С245)**	т	11,666	7791,00	--	90890	--	90890	--	98161
		СП - 8%			--	--	--	--		7271	
19	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	315	98,04	2,29	30883	721	17619	8744	42796
		НР - 69%; СП - 8%			39,82	0,41	12543	129		3169	
20	1109-0403-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Ворота секционные площадью 18 $м^2$. Монтаж**	$м^2$	15,12	1674,71	4,06	25322	61	--	17430	46172
		НР - 69%; СП - 8%			1670,65	--	25260	--		3420	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				9307311	141962	8850064	250097	10321999
							315284	47174	--	764590	

ИТОГО по акту	**12 026 194**
Минус материалы подрядчика	**10 084 425**
Временные здания и сооружения 1,5%	29 127
Затраты на клим.условия 1,3%	25 622
Экология	18 026
Непредвиденные расходы 2%	39 930
Итого	2 054 473
на 2023 год К=1,079 (80%)	1 773 421
на 2024 год К=1,163 (20%)	477 870
Скидка субподрядчика	554 863
Итого с учетом скидки	1 696 429
НДС (12%)	203 571
Итого по акту	**1 900 000**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр Астана Құрылыс"
БИН 050140000846
Директор _____ **Сарсембаев Д.Б.**

Субподрядчик:
ТОО "QK SUNQAR"
БИН 040140008686
Директор _____ **Берлибаев А.Т.**