Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчик (застройщика)

Форма № 3

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "МарСам"
Договор №121 от 29.12.2022г

Форма № 3

Наименование: **«Строительство газопровода в населенном пункте Бейбитшилик сельского округа Абай Жетысайского района Туркестанской области. Корректировка»**

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за август месяц 2023 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2021г.	дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство газопровода в населенном пункте Бейбитшилик сельского округа Абай Жетысайского района Туркестанской области. Корректировка	22 434 696,83	20 030 979,31							2 403 717,52	22 434 696,83
Всего по стройке	**22 434 696,83**	**20 030 979,31**							**2 403 717,52**	**22 434 696,83**

Генподрядчик:
ТОО «Ремстрой»

Мирзалов Б.Б.

Субподрядчик:
ТОО «МарСам»

Жумадуллаев А.

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "МарСам"
Договор №121 от 29.12.2022г
Наименование строительства и его адрес: "Строительство газопровода в населенном пункте Бейбитшилик сельского округа Абай Жетысайского района Туркестанской области. Корректировка"

АКТ №1
выполненных работ за август месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2-1 Подземный газопровод среднего давления									
		УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА ПЭ Д63 С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМ ШТОКОМ ПОД КОВЕР /8353.10 СБ/									
22	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	2,025	15424,83	7969,09	31235	16137	953	24129	59793
		НР - 118%; СП - 8%			6985,13	3112,67	14145	6303		4429	
26	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	15	30778,97	224,98	461685	3374	432000	27679	528513
		НР - 99%; СП - 8%			1754,09	109,83	26311	1647		39149	
27	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	15	1552,87	955,88	23293	14338	--	13284	39503
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	8955	4463		2926	
30	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	30	1552,87	955,88	46586	28677	--	26568	79006
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	17910	8927		5852	
32	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,3	23900,30	8,64	7170	3	5844	1244	9087
		НР - 94%; СП - 8%			4410,30	--	1323	--		673	
33	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,875	23639,57	1165,54	44324	2185	39357	3017	51128
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	2782	533		3787	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	39,3	6233,58	180,98	244980	7112	189564	49957	318532
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	48304	2158		23595	
		УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА ПЭ Д110 С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМ ШТОКОМ ПОД КОВЕР /8353.10 СБ/									
35	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,27	15424,83	7969,09	4165	2151	128	3217	7973
		НР - 118%; СП - 8%			6985,13	3112,67	1886	840		591	
39	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	2	30778,97	224,98	61558	450	57600	3691	70468
		НР - 99%; СП - 8%			1754,09	109,83	3508	220		5220	
40	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1552,87	955,88	3106	1912	--	1771	5267
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	1194	595		390	
43	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1552,87	955,88	6211	3823	--	3542	10534
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	2388	1190		780	
45	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,04	23900,30	8,64	956	--	780	166	1212
		НР - 94%; СП - 8%			4410,30	--	176	--		90	
46	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,25	23639,57	1165,54	5910	291	5248	402	6817
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	371	71		505	
47	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	5,24	6233,58	180,98	32664	949	25275	6661	42471
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	6440	288		3146	
		КОНТРОЛЬНЫЕ ТРУБКИ С КОВЕРОМ -125ШТ									
125	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	125	7948,31	2325,54	993539	290692	182589	629044	1752389
		НР - 99%; СП - 8%			4162,06	921,12	520258	115140		129807	
127	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,75	23639,57	1165,54	41369	2040	36733	2816	47720
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	2596	498		3535	
		Узел вывода сигнального провода - 144шт									
128	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,072	335175,77	76848,69	24133	5533	3	20180	47858

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			258289,00	24815,51	18597	1787		3545	
132	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,602208	972084,34	1472,34	585397	887	412570	156830	801605
		НР - 91%; СП - 8%			285516,00	665,64	171940	401		59378	
135	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,354816	972084,34	1472,34	344911	522	243083	92403	472299
		НР - 91%; СП - 8%			285516,00	665,64	101306	236		34985	
136	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	1,3155552	1139952,85	534921,07	1499671	703718	24627	993021	2692107
		НР - 99%; СП - 8%			586312,50	176142,36	771326	231725		199415	
139	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	576	172,56	0,96	99395	553	--	68388	181205
		НР - 69%; СП - 8%			171,60	0,47	98842	271		13423	
141	Ц13-080201-1401 1308-0201-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	м2	2,88	798,48	223,47	2300	643	527	1012	3577
		НР - 72%; СП - 8%			392,25	95,63	1130	275		265	
143	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	29,0874528	9606,87	1090,62	279439	31723	142915	111383	422087
		НР - 94%; СП - 8%			3602,95	470,70	104801	13691		31266	
144	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	290,874528	4736,75	324,31	1377800	94333	1095888	209121	1713875
		НР - 94%; СП - 8%			644,88	119,95	187579	34890		126954	
145	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	2,16	15424,83	7969,09	33318	17213	1017	25737	63780
		НР - 118%; СП - 8%			6985,13	3112,67	15088	6723		4724	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9428806
		2-2 Надземный газопровод среднего давления									
		Защита газопровода от атмосферной коррозии									
14	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1987	198,36	5,45	394141	10829	174518	144932	582198
		НР - 69%; СП - 8%			105,08	0,63	208794	1252		43126	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1987	167,42	3,87	332664	7690	202932	85072	451155
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	122042	1252		33419	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СХЕМА ОБВЯЗКИ ГРПШ-6 К ПОДЗЕМНОЙ СЕТИ -16ШТ									
16	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	установка	16	20713,92	1144,85	331423	18317	45560	268099	647483
		НР - 98%; СП - 8%			16721,60	376,53	267546	6024		47962	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	16	1685,02	96,42	26960	1543	285	25626	56793
		НР - 99%; СП - 8%			1570,76	47,07	25132	753		4207	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,44	198,36	5,45	286	8	127	105	422
		НР - 69%; СП - 8%			105,08	0,63	151	1		31	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1,44	167,42	3,87	241	6	147	62	327
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	88	1		24	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СХЕМА ОБВЯЗКИ ГРПШ-6 К НАДЗЕМНОЙ СЕТИ -30ШТ									
27	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	установка	30	20713,92	1144,85	621418	34346	85424	502685	1214031
		НР - 98%; СП - 8%			16721,60	376,53	501648	11296		89928	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	30	1685,02	96,42	50551	2892	536	48050	106489
		НР - 99%; СП - 8%			1570,76	47,07	47123	1412		7888	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	10,2	198,36	5,45	2023	55	896	744	2988
		НР - 69%; СП - 8%			105,08	0,63	1072	6		221	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	10,2	167,42	3,87	1708	39	1043	437	2316
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	626	6		172	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СХЕМА ОБВЯЗКИ ГРПШ-10 К ПОДЗЕМНОЙ СЕТИ -82ШТ									
37	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	82	20713,92	1144,85	1698541	93877	233493	1374006	3318351
		НР - 98%; СП - 8%			16721,60	376,53	1371171	30875		245804	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	82	1685,02	96,42	138172	7907	1463	131335	291068
		НР - 99%; СП - 8%			1570,76	47,07	128802	3860		21561	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,38	198,36	5,45	1464	41	648	538	2162
		НР - 69%; СП - 8%			105,08	0,63	775	5		160	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,38	167,42	3,87	1236	29	754	316	1676
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	453	5		124	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СХЕМА ОБВЯЗКИ ГРПШ-10 К НАДЗЕМНОЙ СЕТИ -100ШТ									
48	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	50	20713,92	1144,85	1035696	57243	142374	837808	2023385
		НР - 98%; СП - 8%			16721,60	376,53	836080	18827		149880	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	50	1685,02	96,42	84251	4821	892	80083	177480
		НР - 99%; СП - 8%			1570,76	47,07	78538	2354		13147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	17	198,36	5,45	3372	93	1493	1240	4981
		НР - 69%; СП - 8%			105,08	0,63	1786	11		369	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	17	167,42	3,87	2846	66	1736	728	3860

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	1044	11		286	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПОДСТАВКА ПОД ГРПШ-6,10 -216ШТ									
58	Е11-010205-0401 1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	45,36	1989,19	--	90230	--	--	64965	167611
		НР - 72%; СП - 8%			1989,19	--	90230	--		12416	
59	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	45,36	927,48	--	42070	--	--	30291	78150
		НР - 72%; СП - 8%			927,48	--	42070	--		5789	
61	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**									
	Изм. и доп. вып. 16		т конструкций	5,7024	28627,69	12188,48	163247	69503	15474	68897	250716
		НР - 69%; СП - 8%			13725,80	3784,59	78270	21581		18572	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	5,7024	3604,17	609,29	20552	3474	1627	10667	33717
		НР - 69%; СП - 8%			2709,48	1,57	15451	9		2498	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	302,4	99,17	2,72	29989	823	13278	11027	44298
		НР - 69%; СП - 8%			52,54	0,31	15888	94		3281	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**									
	Изм. и доп. вып. 18 К=2		м2	302,4	167,42	3,87	50628	1171	30884	12947	68661
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	18573	191		5086	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9530318
		ИТОГО									18 959 124
		В том числе прочие затраты									
		Итого без оборудования									18 959 124
		Временные здания и сооружения 2,9%:									549 815
		Итого:									19 508 939
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%									177 531
		Итого									19 686 470
		Непредвиденные работы и затраты -2%									393 729
		Итого сметная стоимость									20 080 199,30
		2022									21 085 241,38
		Поправочнй коэфициент к=0,95									20 030 979,31
		НДС 12%									2 403 717,52
		ИТОГО:									22 434 696,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Генподрядчик:
ТОО «Ремстрой»

_____ **Миркамалов Б.Б.**

Субподрядчик:
ТОО «МарСам»

_____ **Жумадуллаев А.**