Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчик (застройщика)

Форма № 3

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"

Субподрядчик: ТОО "Сартобе"

Договор №123 от 29.12.2022г

Форма № 3

Наименование: **«Строительство газопровода в населенном пункте Бейбитшилик сельского округа Абай Жетысайского района Туркестанской области. Корректировка»**

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за апрель месяц 2023 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2021г.	дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство газопровода в населенном пункте Бейбитшилик сельского округа Абай Жетысайского района Туркестанской области. Корректировка	26 259 670,32	23 446 134,21							2 813 536,11	26 259 670,32
Всего по стройке	**26 259 670,32**	**23 446 134,21**							**2 813 536,11**	**26 259 670,32**

Генподрядчик:
ТОО «Ремстрой»

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:
ТОО «Сартобе»

Мырзахметов М.Н.

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "Сартобе"
Договор №123 от 29.12.2022г
Наименование строительства и его адрес: "Строительство газопровода в населенном пункте Бейбитшилик сельского округа Абай Жетысайского района Туркестанской области. Корректировка"

АКТ №1
выполненных работ за апрель месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2-1 Подземный газопровод среднего давления									
		ГАЗОПРОВОД									
9	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,784	399895,49	110148,77	313518	86357	82	252670	611483
		НР - 99%; СП - 8%			289642,00	35896,59	227079	28143		45295	
11	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	3,954	354262,33	86962,97	1400753	343852	206	1155750	2761024
		НР - 99%; СП - 8%			267247,00	28004,55	1056695	110730		204520	
		УСТАНОВКА ФИТИНГОВ									
13	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	шт.	80	2288,74	1407,68	183099	112614	--	104493	310600
		НР - 99%; СП - 8%			881,06	438,30	70485	35064		23007	
16	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	133,98	6233,58	180,98	835175	24248	646252	170313	1085927
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	164675	7358		80439	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	21	1552,87	955,88	32610	20074	--	18598	55304
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	12537	6249		4097	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1552,87	955,88	6211	3823	--	3542	10534
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	2388	1190		780	
		СП - 8%			--	--	--	--		1129	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА Д110 ИЗ ЗЕМЛИ /8353.05 СБ/ -5ШТ									
48	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0025	894891,05	274854,95	2237	687	36	1816	4378
		НР - 99%; СП - 8%			605440,00	128484,96	1514	321		324	
50	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	1278197,94	553489,52	6391	2768	389	4186	11423
		НР - 99%; СП - 8%			646720,00	198966,30	3234	995		846	
52	Е11-220601-1006 1122-0601-1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,005	3077787,79	649374,57	15389	3247	11611	1670	18424
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			106240,00	231110,19	531	1156		1365	
53	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0503	66885,45	2985,20	3364	151	135	2143	5948
		НР - 69%; СП - 8%			61185,80	567,03	3078	29		441	
57	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	5,5	650,07	--	3575	--	73	3432	7567
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			636,70	--	3502	--		561	
58	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	15	1552,87	955,88	23293	14338	--	13284	39503
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	8955	4463		2926	
63	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0.26125	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	5	8747,11	828,30	43736	4141	24816	14732	63146
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2955,74	20,50	14779	102		4677	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,25	23639,57	1165,54	5910	291	5248	402	6817
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	371	71		505	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 прим.	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,5	5496,52	15,06	13741	38	10512	2945	18021
		НР - 92%; СП - 8%			1276,24	4,24	3191	11		1335	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА Д63 ИЗ ЗЕМЛИ /8353.05 СБ/ -159ШТ									
66	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием									
	Изм. и доп. вып. 1		км трубопровода	0,0795	819468,41	231176,59	65148	18378	825	54139	128830
		НР - 99%; СП - 8%			577920,00	109950,78	45945	8741		9543	
68	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,159	931545,00	253657,28	148116	40332	9331	112548	281517
		НР - 99%; СП - 8%			619200,00	95798,55	98453	15232		20853	
70	Е11-220601-1005 1122-0601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,159	1956720,36	205420,48	311119	32662	263940	24057	361990
		НР - 99%; СП - 8%			91300,00	61528,92	14517	9783		26814	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	1,37217	66885,45	2985,20	91778	4096	3725	58467	162265
		НР - 69%; СП - 8%			61185,80	567,03	83957	778		12020	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,18285	354262,33	86962,97	64777	15902	9	53447	127682
		НР - 99%; СП - 8%			267247,00	28004,55	48866	5121		9458	
75	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	182,85	650,07	--	118865	--	2444	114092	251594
		НР - 98%; СП - 8%			636,70	--	116421	--		18637	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	477	1552,87	955,88	740719	455955	--	422433	1256205
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	284764	141936		93052	
81	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0.1875	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	159	6277,84	594,48	998176	94522	566360	336236	1441165
		НР - 99%; СП - 8%			2121,35	14,71	337294	2339		106753	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	7,95	23639,57	1165,54	187935	9266	166874	12791	216784
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	11795	2261		16058	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 прим.	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	79,5	5496,52	15,06	436973	1197	334315	93654	573078
		НР - 92%; СП - 8%			1276,24	4,24	101461	337		42450	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА D110X10,0 В ПЭ ФУТЛЯРЕ D180X16,4 ЧЕРЕЗ А/ДОРОГУ /8353.16 СБ/ L=57М - 3ШТ /ОТКРЫТЫЙ МЕТОД/									
84	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,057	518621,80	155921,08	29561	8887	6	23360	57155
		НР - 99%; СП - 8%			362596,00	51376,88	20668	2928		4234	
86	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	57	1634,46	9,24	93164	527	12416	79587	186571
		НР - 99%; СП - 8%			1407,39	2,98	80221	170		13820	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	3	7948,31	2325,54	23845	6976	4383	15097	42057
		НР - 99%; СП - 8%			4162,06	921,12	12486	2763		3115	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,042	23639,57	1165,54	993	49	882	68	1145
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	62	12		85	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	9	1552,87	955,88	13976	8603	--	7970	23702
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	5373	2678		1756	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0.184	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	3	6160,65	583,38	18482	1750	10487	6226	26684
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2081,75	14,43	6245	43		1977	
96	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,06	6233,58	180,98	374	11	289	76	486
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1229,10	54,92	74	3		36	
		ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА D63X5,8 В ПЭ ФУТЛЯРЕ D110X10,0 ЧЕРЕЗ А/ДОРОГУ /8353.16 СБ/ L=927М - 95ШТ /ОТКРЫТЫЙ МЕТОД/									
99	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,927	399895,49	110148,77	370703	102108	97	298757	723016
		НР - 99%; СП - 8%			289642,00	35896,59	268498	33276		53557	
101	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	927	1492,71	8,59	1383742	7963	148209	1217745	2809606
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1324,24	2,67	1227570	2475		208119	
102	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	95	7948,31	2325,54	755089	220926	138767	478073	1331815
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			4162,06	921,12	395396	87506		98653	
~~104~~	~~Е11-060101-0101~~ 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	~~Подготовка бетонная. Устройство~~	м3	1,33	23639,57	1165,54	31441	1550	27918	2140	36267
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1483,65	284,46	1973	378		2686	
105	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	285	1552,87	955,88	442568	272426	--	252397	750563
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	170142	84805		55597	
110	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0.1125	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	95	3766,71	356,69	357837	33886	203034	120538	516645
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1272,81	8,83	120917	839		38270	
111	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,9	6233,58	180,98	11844	344	9165	2415	15400
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	2335	104		1141	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА И ПРОВОД									
121	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	5170	410,00	171,89	2119700	888671	338739	855147	3212835
		НР - 72%; СП - 8%			172,59	57,14	892290	295414		237988	
123	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее**	км кабеля	4,738	32118,53	21660,53	152178	102628	--	45087	213046
		НР - 61%; СП - 8%			10458,00	5142,17	49550	24364		15781	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								19758202
		2-2 Надземный газопровод среднего давления									
		ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ									
3	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,5	819468,41	231176,59	409734	115588	5186	340496	810249
		НР - 99%; СП - 8%			577920,00	109950,78	288960	54975		60018	
		КРЕПЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА Д57Х3,0 НА СТОЙКЕ ИЗ ТРУБ Д76Х3,0 ОПП-2-4000 (НГ-01-90)-911ШТ									
118	Е11-010205-0401 1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	1,90002781	1989,19	--	3780	--	--	2721	7021
		НР - 72%; СП - 8%			1989,19	--	3780	--		520	
119	Е11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.**									
	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Группа грунтов 1**	м3 грунта	1,90002781	927,48	--	1762	--	--	1269	3274
		НР - 72%; СП - 8%			927,48	--	1762	--		242	
120	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	5,06674082	15428,57	1165,54	78173	5905	64750	8152	93231
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	7517	1441		6906	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство**	м3	28,3737486	27507,26	1848,82	780484	52458	563733	161340	1017170
		НР - 91%; СП - 8%			5790,33	458,28	164293	13003		75346	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	2,39656841	120526,52	8688,04	288850	20821	13678	176325	502389
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	254351	1192		37214	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2433332**
		ИТОГО									**22 191 534**
		В том числе прочие затраты									**0**
		Итого без оборудования									**22 191 534**
		Временные здания и сооружения 2,9%:									**643 554**
		Итого:									**22 835 089**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%									**207 799**
		Итого									**23 042 888**
		Непредвиденные работы и затраты -2%									**460 858**
		Итого сметная стоимость									**23 503 746,00**
		2022									**24 680 141,39**
		Поправочний коэфициент к=0,95									**23 446 134,32**
		НДС 12%									**2 813 536,12**
		ИТОГО:									**26 259 670,32**

Генподрядчик:
ТОО «Ремстрой»

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:
ТОО «Сартобе»

Мырзахметов М.Н.