Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления

функций заказчика (застройщика)

форма №3-КС

Подрядчик: **ТОО «Ремстрой»**

Субподрядчик: **ПК "АгроСпецМонтаж"**

Договор: **№ 93 от 30.09. 2022 года**

Наименование стройки: **Строительство газопровода в н/п Кызылкум, с/о Кызылкум Жетысайского района, Туркестанской области**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за декабрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№93	30.09.2022 г.			ТОО "Ремстрой"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство газопровода в н/п											
Кызылкум, с/о Кызылкум Жетысайского района, Туркестанской области	6 487 239,09	6 487 239,09	5 792 177,76							695 061,33	6 487 239,09
Удержание аванса											
Всего по стройке	**6 487 239,09**	**6 487 239,09**	**5 792 177,76**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**695 061,33**	**6 487 239,09**

ПОДРЯДЧИК::

ТОО «Ремстрой»

Директор **Миркамалов Б.Б.**

СУБПОДРЯДЧИК:

ПК "АгроСпецМонтаж"

Директор **Буркитов Т.С.**

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ПК "АгроСпецМонтаж"
Договор: №93 от 30.09.2022 г.
Наименование стройки: Строительство газопровода в н/п Кызылкум, с/о Кызылкум Жетысайского района, Туркестанской области

Форма-2

А К Т №1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА									
1	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,6131566	831441,47	231176,59	509804	141747	13702	417555	1001547
		НР - 99%; СП - 8%			577920,00	109950,78	354355	67417		74189	
2	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,076125	852858,49	248761,47	64924	18937	1862	52562	126885
		НР - 99%; СП - 8%			579640,00	117810,39	44125	8968		9399	
3	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,050155	906864,11	274854,95	45484	13785	1333	36442	88480
		НР - 99%; СП - 8%			605440,00	128484,96	30366	6444		6554	
4	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,009625	906864,11	274854,95	8729	2646	256	6993	16980
		НР - 99%; СП - 8%			605440,00	128484,96	5827	1237		1258	
5	1122-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0301	1066671,44	313590,14	32107	9439	1390	25435	62146
		НР - 99%; СП - 8%			706920,00	146638,05	21278	4414		4603	
6	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,03724	1252209,20	419978,08	46632	15640	2681	34721	87862
		НР - 99%; СП - 8%			760240,00	181546,95	28311	6761		6508	
7	1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,02814	1637154,90	758103,08	46070	21333	2569	30379	82565
		НР - 99%; СП - 8%			787760,00	302708,58	22168	8518		6116	
8	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм.	Фасонные части стальныесварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,1290653	1139952,85	534921,07	147128	69040	2415	97422	264114
		НР - 99%; СП - 8%			586312,50	176142,36	75673	22734		19564	
		Крепление горизонтального газопровода Д57Х3,0 на стойке из труб 57Х3,0 ОПП-2-2600 /3916шт/									
9	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм.	Конструкция опорные для крепления трубопроводов внутри здагий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	1,176525	123797,96	8688,04	145651	10221	10564	86561	250789
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	124866	585		18577	
		Крепление горизонтального газопровода Д57Х3,0 на стойке из труб 76Х3,0 ОПП-2-5400 /1042шт/									
10	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм.	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,7187663	123797,96	8688,04	88982	6245	6453	52882	153214

		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	76284	358		11349	
		Крепление горизонтального газопровода Д76х3 на стойке из труб 76х3,0 ОПП-2-2600 /350шт/									
11	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм.	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,2071475	123797,96	8688,04	25644	1800	1859	15241	44155
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	21985	103		3271	
		Крепление горизонтального газопровода Д76х3 на стойке из труб 89х3,5 ОПП-2-5400 /48шт/									
12	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм.	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,0370608	123797,96	8688,04	4588	322	333	2727	7900
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	3933	18		585	
		Крепление горизонтального газопровода Д89х3,5 на стойке из труб 89х3,5 ОПП-2-2600 /218шт/									
13	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм.	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,1683178	123797,96	8688,04	20837	1463	1510	12384	35878
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	17864	84		2658	
		Крепление горизонтального газопровода Д89х3,5 на стойке из труб 89х3,5 ОПП-2-5400 /48шт/									
14	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм.	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,0717696	123797,96	8688,04	8885	624	644	5280	15299
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	7617	36		1133	
		Крепление горизонтального газопровода Д108х4 на стойке из труб 89х3,5 ОПП-2-2600 /45шт/									
15	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм.	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,0347445	123797,96	8688,04	4301	302	312	2556	7406
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	3687	17		549	
		Крепление горизонтального газопровода Д108х4 на стойке из труб 89х3,5 ОПП-2-5400 /6шт/									
16	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм.	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,0089712	123797,96	8688,04	1111	77	82	660	1913
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	952	4		142	
		Крепление горизонтального газопровода Д133х4,0 на стойке из труб 108х4,0 ОПП-2-2600 /126шт/									
17	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм.	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,1401057	123797,96	8688,04	17345	1218	1257	10308	29865
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	14870	70		2212	
		Крепление горизонтального газопровода Д133х4,0 на стойке из труб 159х4,5 ОПП-2-5400 /32шт/									
18	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм.	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,109424	123797,96	8688,04	13546	950	983	8051	23325
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	11613	54		1728	
		Крепление горизонтального газопровода Д159х4,5 на стойке из труб 133х4,0 ОПП-2-2600 /153шт/									
19	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм.	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,2044967	123797,96	8688,04	25316	1777	1836	15046	43591
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	21703	102		3229	
		Крепление горизонтального газопровода Д159х4,5 на стойке из труб 159х4,5 ОПП-2-5400 /42шт/									
20	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм.	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,143619	123797,96	8688,04	17780	1247	1291	10567	30614
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	15242	71		2268	
		Крепление горизонтального газопровода Д219х6,0 на стойке из труб 133х4,0 ОПП-2-2600 /119шт/									
21	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм.	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,159053	123797,96	8688,04	19690	1382	1428	11702	33904

		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	16880	79		2511	
		Крепление горизонтального газопровода Д219х6,0 на стойке из труб 159х4,5 ОПП-2-5400 /30шт/									
22	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм.	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,102585	123797,96	8688,04	12700	891	922	7548	21867
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	10887	51		1620	
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОПОРЫ									
23	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	13,475	3077,20	--	41465	--	--	29855	77026
		НР - 72%; СП - 8%			3077,20	--	41465	--		5706	
24	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием.Группа грунтов 1	м3 грунта	13,475	927,48	--	12498	--	--	8998	23216
		НР - 72%; СП - 8%			927,48	--	12498	--		1720	
25	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.ФМ 1-2-3 /0,08М3/-4529шт.Устройство	м3	8,87684	28709,93	1848,82	254853	16412	187041	50476	329755
		НР - 91%; СП - 8%			5790,33	458,28	51400	4068		24426	
26	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.ФМ 1-4-5 /0,11М3/-1144шт.Устройство	м3	4,4044	28709,93	1848,82	126450	8142	92805	25044	163614
		НР - 91%; СП - 8%			5790,33	458,28	25503	2018		12120	
27	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.ФМ 1-6-7 /0,11М3/-398шт.Устройство	м3	1,5323	28709,93	1848,82	43992	2833	32286	8713	56921
		НР - 91%; СП - 8%			5790,33	458,28	8873	702		4216	
28	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.ФМ 1-8-9 /0,14М3/-104шт.Устройство	м3	0,5096	28709,93	1848,82	14631	943	10737	2898	18931
		НР - 91%; СП - 8%			5790,33	458,28	2951	234		1402	
		ГРПШ-6,10									
29	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установкадля редуцирования давления газа.Устройство	установка	4	23949,95	1144,85	95800	4579	24335	67025	175851
		НР - 98%; СП - 8%			16721,60	376,53	66886	1506		13026	
30	Прайс лист ТОО Казприбор	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-10 с двумя счетчиками G-4 и с регулятором РДГД-2 (для надземной сети)	шт	1	63250,00	--	63250	--		--	63250
					--	--	--	--	63250	--	
30.1		*Отпускная цена -*			*62500,00*				*62500,00*		
30.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*750,00*				*750,00*		
31	Прайс лист ТОО Казприбор	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-10 с двумя счетчиками G-4 и с регулятором РДГК-2(для подземной сети)	шт	1	63250,00	--	63250	--		--	63250
					--	--	--	--	63250	--	
31.1		*Отпускная цена -*			*62500,00*				*62500,00*		
31.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*750,00*				*750,00*		
32	Прайс лист ТОО Казприбор	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-6 с одним счетчиком G-4 и с регулятором РДГД-2(для надземной сети)	шт	1	54214,29	--	54214	--		--	54214
					--	--	--	--	54214	--	
32.1		*Отпускная цена -*			*53571,43*				*53571,43*		
32.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*642,86*				*642,86*		
		Обвязка ГРПШ-6 (надземный вариант) лист ГСН.39 -85шт									
33	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1817,31	96,42	3635	193	300	3203	7385
		НР - 99%; СП - 8%			1570,76	47,07	3142	94		547	
34	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т /подставкапод ГРПШ/. Монтаж	т конструкций	0,007	123797,96	8688,04	867	60	64	515	1493
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	743	3		111	
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД СТОЙКИ /0,21М3/									

35	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,98175	3077,20	--	3021	--	--	2175	5612
		НР - 72%; СП - 8%			3077,20	--	3021	--		416	
36	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,98175	927,48	--	911	--	--	656	1692
		НР - 72%; СП - 8%			927,48	--	911	--		125	
37	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм.	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,62475	29637,68	1230,92	18516	769	13728	3836	24140
		НР - 91%; СП - 8%			6433,70	314,07	4019	196		1788	
38	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /подставки/	м2	4,165	99,17	2,72	413	11	183	152	610
		НР - 69%; СП - 8%			52,54	0,31	219	1		45	
39	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,165	167,42	3,87	697	16	425	178	945
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	256	3		70	
40	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза /труб/	м2	1,0115	198,36	5,45	201	6	89	74	297
		НР - 69%; СП - 8%			105,08	0,63	106	1		22	
41	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,0115	167,42	3,87	169	4	103	43	229
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	62	1		17	
		Обвязка ГРПШ-10 с двумя счетчиками (надземный вариант) лист ГСН.39 -									
42	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	7	1817,31	96,42	12721	674	1052	11212	25847
		НР - 99%; СП - 8%			1570,76	47,07	10995	329		1915	
43	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т /подставкапод ГРПШ/. Монтаж	т конструкций	0,044	123797,96	8688,04	5447	382	395	3237	9379
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	4670	22		695	
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД СТОЙКИ /0,21М3/									
44	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,6729	3077,20	--	11302	--	--	8138	20995
		НР - 72%; СП - 8%			3077,20	--	11302	--		1555	
45	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,6729	927,48	--	3407	--	--	2453	6328
		НР - 72%; СП - 8%			927,48	--	3407	--		469	
46	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм.	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	2,3373	29637,68	1230,92	69272	2877	51358	14352	90314
		НР - 91%; СП - 8%			6433,70	314,07	15037	734		6690	
47	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /подставки/	м2	15,582	99,17	2,72	1545	43	683	568	2282
		НР - 69%; СП - 8%			52,54	0,31	819	5		169	
48	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	15,582	167,42	3,87	2609	60	1592	667	3538
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	957	10		262	
49	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза /труб/	м2	3,7842	198,36	5,45	751	20	333	276	1109
		НР - 69%; СП - 8%			105,08	0,63	398	2		82	
50	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,7842	167,42	3,87	634	14	388	162	860
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	232	2		64	
		Обвязка ГРПШ -6 с одним счетчиком -подземный вариант лист (ГСН.38) -									
		Установка кранов и фланцев									
51	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1817,31	96,42	1817	96	150	1602	3692
		НР - 99%; СП - 8%			1570,76	47,07	1571	47		274	

52	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т /подставкапод ГРПШ/. Монтаж	т конструкций	0,013	123797,96	8688,04	1609	112	117	956	2771
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	1380	6		205	
		Фундаменты под стойки /0,21М3/									
53	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,0231	3077,20	--	71	--	--	51	132
		НР - 72%; СП - 8%			3077,20	--	71	--		10	
54	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,0231	927,48	--	21	--	--	15	39
		НР - 72%; СП - 8%			927,48	--	21	--		3	
55	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм.	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,0147	29637,68	1230,92	436	18	323	90	568
		НР - 91%; СП - 8%			6433,70	314,07	95	5		42	
56	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /подставки/	м2	0,098	99,17	2,72	10	--	5	4	15
		НР - 69%; СП - 8%			52,54	0,31	5	--		1	
57	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,098	167,42	3,87	16	--	10	4	22
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	6	--		2	
		Обвязка ГРПШ -10 с двумя счетчикамим -подземный вариант лист (ГСН.38) -10шт									
		Установка кранов и фланцев									
58	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1817,31	96,42	1817	96	150	1602	3692
		НР - 99%; СП - 8%			1570,76	47,07	1571	47		274	
59	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т /подставкапод ГРПШ/. Монтаж	т конструкций	0,008	123797,96	8688,04	990	70	71	589	1705
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	849	4		126	
		Фундаменты под стойки /0,21М3/									
60	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,1155	3077,20	--	355	--	--	256	660
		НР - 72%; СП - 8%			3077,20	--	355	--		49	
61	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,1155	927,48	--	107	--	--	77	199
		НР - 72%; СП - 8%			927,48	--	107	--		15	
62	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм.	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,0735	29637,68	1230,92	2178	90	1615	451	2840
		НР - 91%; СП - 8%			6433,70	314,07	473	23		210	
63	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /подставки/	м2	0,49	99,17	2,72	49	1	22	18	72
		НР - 69%; СП - 8%			52,54	0,31	26	--		5	
64	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,49	167,42	3,87	82	2	50	21	111
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	30	--		8	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГРПШ-6,10 /М3-2/ - 415шт									
65	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	10,89375	2396,52	--	26107	--	--	18797	48496
		НР - 72%; СП - 8%			2396,52	--	26107	--		3592	
66	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,89375	1018,66	--	11097	--	--	7990	20614
		НР - 72%; СП - 8%			1018,66	--	11097	--		1527	
67	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	25	1773,91	209,58	44348	5240	4930	25911	75880

		НР - 72%; СП - 8%			1367,10	72,39	34178	1810		5621	
68	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм.	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 (40Х4). Монтаж оборудования	м	37,35	275,26	26,82	10281	1002	1336	5944	17523
		НР - 72%; СП - 8%			212,66	8,38	7943	313		1298	
		Защита ГРПШ от падающих проводов ВЛ -218шт /МЗ-3/									
69	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм.	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. МонтажСТОЕК	т конструкций	0,12208	123797,96	8688,04	15113	1061	1096	8982	26023
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	12956	61		1928	
70	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Монтаж ограждения сетчатого	т конструкций	0,1835015	68984,68	2985,20	12659	548	883	7819	22116
		НР - 69%; СП - 8%			61185,80	567,03	11228	104		1638	
71	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	104	1773,91	209,58	184487	21797	20512	107789	315658
		НР - 72%; СП - 8%			1367,10	72,39	142178	7529		23382	
72	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм.	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	45,78	282,34	19,69	12926	901	899	8187	22802
		НР - 72%; СП - 8%			243,04	5,33	11126	244		1689	
73	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,919	3077,20	--	30523	--	--	21976	56699
		НР - 72%; СП - 8%			3077,20	--	30523	--		4200	
74	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1	м3 грунта	9,919	927,48	--	9200	--	--	6624	17090
		НР - 72%; СП - 8%			927,48	--	9200	--		1266	
75	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	4,4254	29324,99	1848,82	129775	8182	95968	25164	167334
		НР - 91%; СП - 8%			5790,33	458,28	25625	2028		12395	
76	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21,0588	99,17	2,72	2088	58	924	768	3084
		НР - 69%; СП - 8%			52,54	0,31	1106	7		229	
77	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	21,0588	167,42	3,87	3526	81	2152	902	4782
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	1293	13		354	
		Заземление газопровода на отдельно стоящей опоре /МЗ-4/ -1123шт									
78	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	33	1773,91	209,58	58539	6916	6509	34202	100161
		НР - 72%; СП - 8%			1367,10	72,39	45114	2389		7419	
79	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм.	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж построительным основаниям	м	19,6525	282,58	24,68	5553	485	292	3541	9822
		НР - 72%; СП - 8%			243,04	7,24	4776	142		728	
80	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм.	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2./40Х4/ Монтаж оборудования	м	31,444	275,26	26,82	8655	844	1124	5004	14752
		НР - 72%; СП - 8%			212,66	8,38	6687	264		1093	
		Окраска газопровода									
81	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021за 2 раза	м2	179,00435	198,36	5,45	35507	976	15721	13057	52449
		НР - 69%; СП - 8%			105,08	0,63	18810	113		3885	
82	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалямиПФ-115	м2	179,00435	167,42	3,87	29969	693	18282	7664	40644
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	10994	113		3011	
		ОКРАСКА ОПОР									
83	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	174,8495	99,17	2,72	17340	475	7678	6376	25613
		НР - 69%; СП - 8%			52,54	0,31	9187	54		1897	
84	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	174,8495	167,42	3,87	29273	677	17857	7486	39700

		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	10739	110		2941	
		ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА									
		Земляные работы									
85	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 Изм.	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3грунта	49,68	203,33	194,58	10101	9666	--	1660	12702
		НР - 72%; СП - 8%			8,75	37,67	435	1871		941	
86	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратамтруда - 1,2	м3 грунта	14,24	2343,26	--	33368	--	--	24025	61984
		НР - 72%; СП - 8%			2343,26	--	33368	--		4591	
87	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	3,1904	9836,08	180,98	31381	577	26883	4056	38272
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	3921	175		2835	
88	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /местный грунт/	м3 грунта	10,4776	927,48	--	9718	--	--	6997	18052
		НР - 72%; СП - 8%			927,48	--	9718	--		1337	
89	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов2	м3 грунта	36,012	19,42	19,42	699	700	--	221	994
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,52	--	307		74	
90	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 мперемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	36,012	8,59	8,59	309	309	--	97	439
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,76	--	135		33	
91	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного	34,93164	181,02	81,66	6323	2853	--	3535	10647
		НР - 72%; СП - 8%			99,36	41,19	3471	1439		789	
92	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного	34,93164	93,46	80,84	3265	2824	49	764	4351
		НР - 72%; СП - 8%			11,22	19,14	392	669		322	
93	1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группагрунтов	м3 грунта	3,8284	43,72	43,72	167	168	--	47	231
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,94	--	65		17	
94	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание ПОД ТРОЙНИКИ. Устройство	м3 основания	0,0812	9836,08	180,98	799	14	685	103	974
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	100	4		72	
95	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0326	356454,33	87754,97	11620	2861	47	9529	22841
		НР - 99%; СП - 8%			267247,00	28004,55	8712	913		1692	
96	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,00365	356454,33	87754,97	1301	320	6	1067	2557
		НР - 99%; СП - 8%			267247,00	28004,55	975	102		189	
97	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,00365	404233,49	111336,77	1475	406	12	1176	2863
		НР - 99%; СП - 8%			289642,00	35896,59	1057	131		212	
98	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,00055	404233,49	111336,77	222	61	2	177	431
		НР - 99%; СП - 8%			289642,00	35896,59	159	20		32	
99	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,0029	487135,25	129607,53	1413	376	15	1131	2748
		НР - 99%; СП - 8%			352348,00	41687,05	1022	121		204	
100	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0033	529001,80	157901,08	1746	522	27	1352	3346
		НР - 99%; СП - 8%			362596,00	51376,88	1197	170		248	

101	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0032	687214,26	231219,92	2199	740	69	1618	4122
		НР - 99%; СП - 8%			434528,00	76152,77	1390	244		305	
102	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1552,87	955,88	3106	1912	--	1771	5267
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	1194	595		390	
103	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	2	2288,74	1407,68	4577	2816	--	2612	7765
		НР - 99%; СП - 8%			881,06	438,30	1762	877		575	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д63/57 - /8353.05.01/ -110шт									
104	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,00275	831441,47	231176,59	2286	635	62	1873	4491
		НР - 99%; СП - 8%			577920,00	109950,78	1589	302		333	
105	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка (L-0,58м-1шт) (ФУТЛЯР)	км трубопровода	0,00319	946828,40	255637,28	3020	816	229	2258	5700
		НР - 99%; СП - 8%			619200,00	95798,55	1975	306		422	
106	1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00319	1747856,72	154369,22	5576	493	4187	988	7089
		НР - 99%; СП - 8%			281015,00	31851,39	896	102		525	
107	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,047465	68984,68	2985,20	3274	142	228	2022	5720
		НР - 69%; СП - 8%			61185,80	567,03	2904	27		424	
108	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,006325	355054,33	87754,97	2246	555	1	1849	4422
		НР - 99%; СП - 8%			267247,00	28004,55	1690	177		328	
109	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	16	1552,87	955,88	24846	15294	--	14170	42137
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	9552	4761		3121	
110	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм.	Концы футляра диаметром 800 мм (159Х4,5). Заделка битумом ипрядью	футляр	5	8286,53	594,48	41433	2973	27853	10573	56167
		НР - 99%; СП - 8%			2121,35	14,71	10607	74		4160	
111	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,275	23360,09	1165,54	6424	320	5696	442	7416
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	408	78		549	
112	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под тройники	м3	6,05	9836,08	180,98	59508	1095	50977	7691	72575
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	7436	332		5376	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д75/76 - /8353.05.02/ -11шт									
113	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,000275	852858,49	248761,47	235	68	8	190	459
		НР - 99%; СП - 8%			579640,00	117810,39	159	32		34	
114	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка (L-0,58м-1шт) (ФУТЛЯР)	кмтрубопровода	0,000319	944848,40	253657,28	301	81	22	226	569
		НР - 99%; СП - 8%			619200,00	95798,55	198	31		42	
115	1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,000319	1747856,72	154369,22	558	49	419	99	709
		НР - 99%; СП - 8%			281015,00	31851,39	90	10		53	
116	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,0047465	68984,68	2985,20	327	14	23	202	572
		НР - 69%; СП - 8%			61185,80	567,03	290	3		42	

117	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0006325	355054,33	87754,97	225	56	--	185	443
		НР - 99%; СП - 8%			267247,00	28004,55	169	18		33	
118	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0006325	354262,33	86962,97	224	55	--	185	442
		НР - 99%; СП - 8%			267247,00	28004,55	169	18		33	
119	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8	1552,87	955,88	12423	7647	--	7085	21068
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	4776	2380		1561	
120	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм.	Концы футляра диаметром 800 мм (159Х4,5). Заделка битумом ипрядью	футляр	3	8286,53	594,48	24860	1783	16713	6344	33700
		НР - 99%; СП - 8%			2121,35	14,71	6364	44		2496	
121	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,0275	23360,09	1165,54	642	32	569	44	741
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	41	8		55	
122	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под тройники	м3	0,605	9836,08	180,98	5951	109	5098	769	7258
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	744	33		538	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д90/89 - /8353.05.03/ -12шт									
123	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 108 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0003	906864,11	274854,95	272	83	7	218	529
		НР - 99%; СП - 8%			605440,00	128484,96	182	39		39	
124	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка (L-0,58м-1шт) (ФУТЛЯР)	км трубопровода	0,000348	946828,40	255637,28	329	89	25	246	621
		НР - 99%; СП - 8%			619200,00	95798,55	215	33		46	
125	1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,000348	1747856,72	154369,22	608	54	456	108	773
		НР - 99%; СП - 8%			281015,00	31851,39	98	11		57	
126	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,005178	68984,68	2985,20	357	16	24	221	624
		НР - 69%; СП - 8%			61185,80	567,03	317	3		46	
127	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,00066	401083,49	111336,77	265	74	--	213	516
		НР - 99%; СП - 8%			289642,00	35896,59	191	24		38	
128	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	9	1552,87	955,88	13976	8603	--	7970	23702
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	5373	2678		1756	
129	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм.	Концы футляра диаметром 800 мм (159Х4,5).Заделка битумом и прядью	футляр	4	8286,53	594,48	33146	2378	22283	8459	44933
		НР - 99%; СП - 8%			2121,35	14,71	8485	59		3328	
130	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,03	23360,09	1165,54	701	35	621	48	809
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	45	9		60	
131	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под тройники	м3	0,66	9836,08	180,98	6492	119	5562	839	7917
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	811	36		586	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д110/108 - /8353.05.04/ -2шт									
132	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 108 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,00005	906864,11	274854,95	45	13	2	36	88
		НР - 99%; СП - 8%			605440,00	128484,96	30	6		7	

133	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм. Укладка (L-0,58м-1шт) (ФУТЛЯР)	км трубопровода	0,000058	1294471,34	556459,52	75	33	4	49	133
		НР - 99%; СП - 8%			646720,00	198966,30	38	12		10	
134	1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,000058	2288952,17	175253,72	133	10	105	20	165
		НР - 99%; СП - 8%			308357,00	35239,80	18	2		12	
135	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,001006	68984,68	2985,20	69	3	4	43	121
		НР - 69%; СП - 8%			61185,80	567,03	62	1		9	
136	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,00011	401083,49	111336,77	44	12	--	35	86
		НР - 99%; СП - 8%			289642,00	35896,59	32	4		6	
137	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
138	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм.	Концы футляра диаметром 800 мм (159Х4,5). Заделка битумом ипрядью	футляр	1	8286,53	594,48	8287	594	5571	2115	11234
		НР - 99%; СП - 8%			2121,35	14,71	2121	15		832	
139	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,005	23360,09	1165,54	117	5	105	8	135
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	7	1		10	
140	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под тройники	м3	0,11	9836,08	180,98	1082	20	927	140	1320
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	135	6		98	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д125/133 - /8353.05.05/ -10шт									
141	1122-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 133 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,00025	1066671,44	313590,14	267	79	11	211	516
		НР - 99%; СП - 8%			706920,00	146638,05	177	37		38	
142	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм. Укладка (L-0,58м-1шт) (ФУТЛЯР)	км трубопровода	0,00029	1294471,34	556459,52	375	162	25	243	667
		НР - 99%; СП - 8%			646720,00	198966,30	188	58		49	
143	1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00029	2288952,17	175253,72	664	51	524	99	824
		НР - 99%; СП - 8%			308357,00	35239,80	89	10		61	
144	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,00503	68984,68	2985,20	347	15	24	214	606
		НР - 69%; СП - 8%			61185,80	567,03	308	3		45	
145	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,00055	482060,25	129607,53	265	71	--	215	518
		НР - 99%; СП - 8%			352348,00	41687,05	194	23		38	
146	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1552,87	955,88	9317	5735	--	5314	15801
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	3582	1785		1170	
147	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм.	Концы футляра диаметром 800 мм (159Х4,5). Заделка битумом ипрядью	футляр	2	8286,53	594,48	16573	1189	11141	4229	22467
		НР - 99%; СП - 8%			2121,35	14,71	4243	29		1664	
148	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,025	23360,09	1165,54	584	29	518	40	674
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	37	7		50	
149	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под тройники	м3	0,55	9836,08	180,98	5410	99	4635	699	6598
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	676	30		489	

		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д160/159 - /8353.05.06/ -10шт									
150	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 159 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,00025	1252209,20	419978,08	313	105	18	233	590
		НР - 99%; СП - 8%			760240,00	181546,95	190	45		44	
151	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00029	1443847,21	584288,69	419	170	29	279	754
		НР - 99%; СП - 8%			758520,00	213580,86	220	62		56	
152	1122-0601-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00029	2802223,15	201775,39	813	59	651	114	1001
		НР - 99%; СП - 8%			355446,00	40481,52	103	12		74	
153	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,00503	68984,68	2985,20	347	15	24	214	606
		НР - 69%; СП - 8%			61185,80	567,03	308	3		45	
154	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,00055	482060,25	129607,53	265	71	--	215	518
		НР - 99%; СП - 8%			352348,00	41687,05	194	23		38	
155	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	5	1552,87	955,88	7764	4780	--	4428	13167
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	2985	1488		975	
156	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм.	Концы футляра диаметром 800 мм (159Х4,5). Заделка битумом ипрядью	футляр	2	8286,53	594,48	16573	1189	11141	4229	22467
		НР - 99%; СП - 8%			2121,35	14,71	4243	29		1664	
157	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,025	23360,09	1165,54	584	29	518	40	674
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	37	7		50	
158	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под тройники	м3	0,55	9836,08	180,98	5410	99	4635	699	6598
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	676	30		489	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д250/Д219 /8353.05.07/ - 8ШТ									
159	1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0002	1637154,90	758103,08	327	152	17	216	586
		НР - 99%; СП - 8%			787760,00	302708,58	158	61		43	
160	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка (L-0,58м-1шт) (ФУТЛЯР)	км трубопровода	0,000232	1712161,01	742229,09	397	172	24	261	710
		НР - 99%; СП - 8%			866880,00	267978,03	201	62		53	
161	1122-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 315 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,000232	4587720,97	625362,36	1064	145	824	135	1295
		НР - 99%; СП - 8%			409082,00	179497,02	95	42		96	
162	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,005608	68984,68	2985,20	387	17	27	239	676
		НР - 69%; СП - 8%			61185,80	567,03	343	3		50	
163	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,00051	666564,26	231219,92	340	118	--	258	646
		НР - 99%; СП - 8%			434528,00	76152,77	222	39		48	
164	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1552,87	955,88	6211	3823	--	3542	10534
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	2388	1190		780	
165	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм.	Концы футляра диаметром 800 мм (325Х6). Заделка битумом ипрядью	футляр	2	8286,53	594,48	16573	1189	11141	4229	22467
		НР - 99%; СП - 8%			2121,35	14,71	4243	29		1664	

166	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,02	23360,09	1165,54	467	24	413	32	539
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	30	6		40	
167	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под тройники	м3	0,44	9836,08	180,98	4328	79	3708	559	5278
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	541	24		391	
		Переходы									
168	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
		Переход в футляре из п/э трубы 400х36,3мм газопровода 250х22,7мм 8353.16 4шт /35м/									
169	1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка ФУТЛЯРА	кмтрубопровода	0,00175	1025729,49	373937,49	1795	654	--	1346	3392
		НР - 99%; СП - 8%			651792,00	124838,77	1141	218		251	
170	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/.Устройство	шт.	1	8409,13	2325,54	8409	2325	1922	5032	14517
		НР - 99%; СП - 8%			4162,06	921,12	4162	921		1075	
171	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5/	м3	0,016	28138,69	1069,07	450	17	352	80	573
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	81	7		42	
172	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм.	Слои подстилающие бетонные. Устройство /отмостка/	подстилающего слоя	0,1	27702,99	8,64	2770	1	2328	415	3439
		НР - 94%; СП - 8%			4410,30	--	441	--		255	
173	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
174	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм.	Концы футляра диаметром 800 мм (460Х36,3). Заделка битумоми прядью	футляр	1	8286,53	594,48	8287	595	5571	2115	11234
		НР - 99%; СП - 8%			2121,35	14,71	2121	15		832	
175	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания	м3	0,001	9836,08	180,98	10	--	9	1	12
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	1	--		1	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3407209	507155	908061	1700581	5501958
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5501958
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1811284				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					507155			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					180187			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						908058		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						180714		
		- Накладные расходы	Тенге							1700581	
		- Сметная прибыль	Тенге							394166	
		ИТОГО:									5501958
		В ТОМ ЧИСЛЕ:ОБОРУДОВАНИЕ									180714
		ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЕ									5321244
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЕ 1,3%									69176
		ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ:									5390420
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 0,91%									49053
		ИТОГО С ЗИМНИМИ:									5439473
		НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ -2%									108789
		ИТОГО СМР:									5548262
		ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ СМР+ОБОРУДОВАНИЕ									5728976
		В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2022 ГОД-70% К=1,0500514									4211004
		В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 ГОД-30% К=1,0973603									1886025

		ИТОГО:									6097029
		ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ К=0,95									5792178
		НДС 12%									695061
		ИТОГО:									6487239

Генподрядчик:
ТОО "Ремстрой"

Директор _____ **Чупикалов Б.Б.**

Субподрядчик:
ПК "АгроСпецМонтаж"

Директор _____ **Буркитов Т.С.**