Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления

функций заказчика (застройщика)

форма №3-КС

Подрядчик: ТОО «Ремстрой»

Субподрядчик: ТОО "АқОлЖа Тел"

Договор: № 92 от 30.09. 2022 года

Наименование стройки: Строительство газопровода в н/п Кызылкум, с/о Кызылкум Жетысайского района, Туркестанской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за декабрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№92	30.09.2022 г.			ТОО "Ремстрой"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство газопровода в н/п Кызылкум, с/о Кызылкум Жетысайского района, Туркестанской области	5 708 236,32	5 708 236,32	5 096 639,57							611 596,75	5 708 236,32
Удержание аванса											
Всего по стройке	**5 708 236,32**	**5 708 236,32**	**5 096 639,57**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**611 596,75**	**5 708 236,32**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Ремстрой»

Директор Мирхамалов Б.Б.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "АқОлЖа Тел"

Директор Садуакас Д. Ш.

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"

Субподрядчик: ТОО "АкОлЖа Тел"

Договор: №92 от 30.09.2022 г.

Форма-2

Наименование стройки: Строительство газопровода в н/п Кызылкум, с/о Кызылкум Жетысайского района, Туркестанской области

А К Т №1

приемки выполненных работ

за декабрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА									
1	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,5255628	831441,47	231176,59	436975	121498	11744	357904	858469
		НР - 99%; СП - 8%			577920,00	109950,78	303733	57786		63590	
2	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,06525	852858,49	248761,47	55649	16232	1595	45054	108759
		НР - 99%; СП - 8%			579640,00	117810,39	37822	7687		8056	
3	1122-0301-0203 РСНБ	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм.Укладка с	трубопровода	0,04299	906864,11	274854,95	38986	11816	1142	31236	75840
		НР - 99%; СП - 8%			605440,00	128484,96	26028	5524		5618	
4	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,00825	906864,11	274854,95	7482	2268	219	5994	14554
		НР - 99%; СП - 8%			605440,00	128484,96	4995	1060		1078	
5	1122-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0258	1066671,44	313590,14	27520	8090	1191	21802	53267
		НР - 99%; СП - 8%			706920,00	146638,05	18239	3783		3946	
6	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,03192	1252209,20	419978,08	39971	13406	2298	29761	75311
		НР - 99%; СП - 8%			760240,00	181546,95	24267	5795		5579	
7	1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,02412	1637154,90	758103,08	39488	18285	2202	26039	70769
		НР - 99%; СП - 8%			787760,00	302708,58	19001	7301		5242	
8	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Фасонные части стальныесварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,1106274	1139952,85	534921,07	126110	59177	2071	83505	226384
		НР - 99%; СП - 8%			586312,50	176142,36	64862	19486		16769	
		Крепление горизонтального газопровода Д57Х3,0 на стойке из труб 57Х3,0 ОПП-2-2600 /3916шт/									
9	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Конструкция опорные для крепления трубопроводов внутри здагий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	1,00845	123797,96	8688,04	124844	8762	9054	74196	214963
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	107028	502		15923	
		Крепление горизонтального газопровода Д57Х3,0 на стойке из труб 76Х3,0 ОПП-2-5400 /1042шт/									
10	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,6160854	123797,96	8688,04	76270	5353	5531	45328	131326
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	65386	307		9728	

		Крепление горизонтального газопровода Д76х3 на стойке из труб 76х3,0 ОПП-2-2600 /350шт/									
11	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,177555	123797,96	8688,04	21981	1542	1595	13063	37848
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	18844	88		2804	
		Крепление горизонтального газопровода Д76х3 на стойке из труб 89х3,5 ОПП-2-5400 /48шт/									
12	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,0317664	123797,96	8688,04	3933	276	286	2337	6772
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	3371	16		502	
		Крепление горизонтального газопровода Д89х3,5 на стойке из труб 89х3,5 ОПП-2-2600 /218шт/									
13	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,1442724	123797,96	8688,04	17861	1254	1295	10615	30754
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	15312	72		2278	
		Крепление горизонтального газопровода Д89х3,5 на стойке из труб 89х3,5 ОПП-2-5400 /48шт/									
14	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,0615168	123797,96	8688,04	7616	535	552	4526	13113
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	6529	31		971	
		Крепление горизонтального газопровода Д108х4 на стойке из труб 89х3,5 ОПП-2-2600 /45шт/									
15	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,029781	123797,96	8688,04	3687	259	267	2191	6348
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	3161	15		470	
		Крепление горизонтального газопровода Д108х4 на стойке из труб 89х3,5 ОПП-2-5400 /6шт/									
16	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,0076896	123797,96	8688,04	952	67	69	566	1639
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	816	4		121	
		Крепление горизонтального газопровода Д133х4,0 на стойке из труб 108х4,0 ОПП-2-2600 /126шт/									
17	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,1200906	123797,96	8688,04	14867	1044	1078	8836	25599
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	12745	60		1896	
		Крепление горизонтального газопровода Д133х4,0 на стойке из труб 159х4,5 ОПП-2-5400 /32шт/									
18	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,093792	123797,96	8688,04	11611	815	842	6901	19993
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	9954	47		1481	
		Крепление горизонтального газопровода Д159х4,5 на стойке из труб 133х4,0 ОПП-2-2600 /153шт/									
19	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,1752829	123797,96	8688,04	21700	1523	1574	12896	37364
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	18603	87		2768	
		Крепление горизонтального газопровода Д159х4,5 на стойке из труб 159х4,5 ОПП-2-5400 /42шт/									
20	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,123102	123797,96	8688,04	15240	1069	1106	9057	26241
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	13065	61		1944	
		Крепление горизонтального газопровода Д219х6,0 на стойке из труб 133х4,0 ОПП-2-2600 /119шт/									
21	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,1363312	123797,96	8688,04	16878	1185	1224	10030	29061
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	14469	68		2153	
		Крепление горизонтального газопровода Д219х6,0 на стойке из труб 159х4,5 ОПП-2-5400 /30шт/									

22	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,08793	123797,96	8688,04	10886	764	790	6469	18744
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	9332	44		1388	
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОПОРЫ									
23	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	11,55	3077,20	–	35542	–	–	25590	66023
		НР - 72%; СП - 8%			3077,20	–	35542	–		4891	
24	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием.Группа грунтов 1	м3 грунта	11,55	927,48	–	10712	–	–	7713	19899
		НР - 72%; СП - 8%			927,48	–	10712	–		1474	
25	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.ФМ 1-2-3 /0,08М3/-4529шт.Устройство	м3	7,60872	28709,93	1848,82	218446	14067	160322	43265	282648
		НР - 91%; СП - 8%			5790,33	458,28	44057	3487		20937	
26	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.ФМ 1-4-5 /0,11М3/-1144шт.Устройство	м3	3,7752	28709,93	1848,82	108386	6980	79546	21467	140241
		НР - 91%; СП - 8%			5790,33	458,28	21860	1730		10388	
27	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.ФМ 1-6-7 /0,11М3/-398шт.Устройство	м3	1,3134	28709,93	1848,82	37708	2428	27675	7468	48790
		НР - 91%; СП - 8%			5790,33	458,28	7605	602		3614	
28	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.ФМ 1-8-9 /0,14М3/-104шт.Устройство	м3	0,4368	28709,93	1848,82	12540	807	9204	2484	16226
		НР - 91%; СП - 8%			5790,33	458,28	2529	200		1202	
		ГРПШ-6,10									
29	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установкадля редуцирования давления газа.Устройство	установка	4	23949,95	1144,85	95800	4579	24335	67025	175851
		НР - 98%; СП - 8%			16721,60	376,53	66886	1506		13026	
30	Прайс лист ТОО Казприбор	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-10 с двумя счетчиками G-4 и с регулятором РДГД-2 (для надземной сети)	шт	1	63250,00	–	63250	–		–	63250
					–	–	–	–	63250	–	
30.1		*Отпускная цена -*			*62500,00*				*62500,00*		
30.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*750,00*				*750,00*		
31	Прайс лист ТОО Казприбор	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-10 с двумя счетчиками G-4 и с регулятором РДГК-2(для подземной сети)	шт	1	63250,00	–	63250	–		–	63250
					–	–	–	–	63250	–	
31.1		*Отпускная цена -*			*62500,00*				*62500,00*		
31.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*750,00*				*750,00*		
32	Прайс лист ТОО Казприбор	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-6 с одним счетчиком G-4 и с регулятором РДГД-2(для надземной сети)	шт	1	54214,29	–	54214	–		–	54214
					–	–	–	–	54214	–	
32.1		*Отпускная цена -*			*53571,43*				*53571,43*		
32.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*642,86*				*642,86*		
		Обвязка ГРПШ-6 (надземный вариант) лист ГСН.39 -85шт									
33	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1817,31	96,42	5452	289	451	4805	11078
		НР - 99%; СП - 8%			1570,76	47,07	4712	141		821	
34	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т /подставкапод ГРПШ/. Монтаж	т конструкций	0,009	123797,96	8688,04	1114	78	81	662	1918
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	955	4		142	
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД СТОЙКИ /0,21М3/									
35	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,8415	3077,20	–	2589	–	–	1864	4810
		НР - 72%; СП - 8%			3077,20	–	2589	–		356	
36	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,8415	927,48	–	780	–	–	562	1449
		НР - 72%; СП - 8%			927,48	–	780	–		107	

37	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,5355	29637,68	1230,92	15871	659	11767	3288	20692
		НР - 91%; СП - 8%			6433,70	314,07	3445	168		1533	
38	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /подставки/	м2	3,57	99,17	2,72	354	10	156	130	523
		НР - 69%; СП - 8%			52,54	0,31	188	1		39	
39	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,57	167,42	3,87	598	14	365	153	811
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	219	2		60	
40	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза /труб/	м2	0,867	198,36	5,45	172	5	76	63	254
		НР - 69%; СП - 8%			105,08	0,63	91	1		19	
41	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,867	167,42	3,87	145	4	88	37	197
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	53	1		15	
		Обвязка ГРПШ-10 с двумя счетчиками (надземный вариант) лист ГСН.39 -									
42	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	8	1817,31	96,42	14538	772	1200	12813	29539
		НР - 99%; СП - 8%			1570,76	47,07	12566	377		2188	
43	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т /подставкапод ГРПШ/. Монтаж	т конструкций	0,046	123797,96	8688,04	5695	400	413	3384	9806
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	4882	23		726	
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД СТОЙКИ /0,21М3/									
44	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,1482	3077,20	--	9688	--	--	6975	17996
		НР - 72%; СП - 8%			3077,20	--	9688	--		1333	
45	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,1482	927,48	--	2920	--	--	2102	5424
		НР - 72%; СП - 8%			927,48	--	2920	--		402	
46	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	2,0034	29637,68	1230,92	59376	2466	44021	12302	77412
		НР - 91%; СП - 8%			6433,70	314,07	12889	629		5734	
47	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /подставки/	м2	13,356	99,17	2,72	1325	36	587	487	1957
		НР - 69%; СП - 8%			52,54	0,31	702	4		145	
48	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	13,356	167,42	3,87	2236	51	1365	572	3032
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	820	8		225	
49	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза /труб/	м2	3,2436	198,36	5,45	643	18	284	237	950
		НР - 69%; СП - 8%			105,08	0,63	341	2		70	
50	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,2436	167,42	3,87	543	13	331	139	736
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	199	2		55	
		Обвязка ГРПШ -6 с одним счетчиком -подземный вариант лист (ГСН.38) -									
		Установка кранов и фланцев									
51	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1817,31	96,42	1817	96	150	1602	3692
		НР - 99%; СП - 8%			1570,76	47,07	1571	47		274	
52	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т /подставкапод ГРПШ/. Монтаж	т конструкций	0,013	123797,96	8688,04	1609	112	117	956	2771
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	1380	6		205	
		Фундаменты под стойки /0,21М3/									
53	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,0198	3077,20	--	61	--	--	44	113

		НР - 72%; СП - 8%			3077,20	--	61	--		8	
54	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,0198	927,48	--	18	--	--	13	34
		НР - 72%; СП - 8%			927,48	--	18	--		3	
55	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,0126	29637,68	1230,92	373	16	276	77	486
		НР - 91%; СП - 8%			6433,70	314,07	81	4		36	
56	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /подставки/	м2	0,084	99,17	2,72	8	--	4	3	12
		НР - 69%; СП - 8%			52,54	0,31	4	--		1	
57	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,084	167,42	3,87	14	--	9	4	19
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	5	--		1	
		Обвязка ГРПШ -10 с двумя счетчикамим -подземный вариант лист (ГСН.38) - 10шт									
		Установка кранов и фланцев									
58	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1817,31	96,42	1817	96	150	1602	3692
		НР - 99%; СП - 8%			1570,76	47,07	1571	47		274	
59	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т /подставкапод ГРПШ/. Монтаж	т конструкций	0,008	123797,96	8688,04	990	70	71	589	1705
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	849	4		126	
		Фундаменты под стойки /0,21М3/									
60	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,099	3077,20	--	305	--	--	219	566
		НР - 72%; СП - 8%			3077,20	--	305	--		42	
61	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,099	927,48	--	92	--	--	66	171
		НР - 72%; СП - 8%			927,48	--	92	--		13	
62	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,063	29637,68	1230,92	1867	78	1384	387	2434
		НР - 91%; СП - 8%			6433,70	314,07	405	20		180	
63	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /подставки/	м2	0,42	99,17	2,72	42	1	19	15	62
		НР - 69%; СП - 8%			52,54	0,31	22	--		5	
64	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,42	167,42	3,87	70	1	43	18	95
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	26	--		7	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГРПШ-6,10 /М3-2/ - 415шт									
65	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	9,3375	2396,52	--	22378	--	--	16112	41569
		НР - 72%; СП - 8%			2396,52	--	22378	--		3079	
66	~~1101-0205-0502 РСНБ~~ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,3375	1018,66	--	9512	--	--	6848	17669
		НР - 72%; СП - 8%			1018,66	--	9512	--		1309	
67	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	15	1773,91	209,58	26609	3144	2959	15546	45528
		НР - 72%; СП - 8%			1367,10	72,39	20506	1086		3372	
68	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 (40Х4). Монтаж оборудования	м	37,35	275,26	26,82	10281	1002	1336	5944	17523
		НР - 72%; СП - 8%			212,66	8,38	7943	313		1298	
		Защита ГРПШ от падающих проводов ВЛ -218шт /М3-3/									
69	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. МонтажСТОЕК	т конструкций	0,10464	123797,96	8688,04	12954	909	939	7699	22305
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	11106	52		1652	

70	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Монтаж ограждения сетчатого	т конструкций	0,157287	68984,68	2985,20	10850	469	757	6702	18956
		НР - 69%; СП - 8%			61185,80	567,03	9624	89		1404	
71	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	84	1773,91	209,58	149008	17605	16567	87060	254954
		НР - 72%; СП - 8%			1367,10	72,39	114836	6081		18886	
72	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	39,24	282,34	19,69	11079	772	770	7017	19544
		НР - 72%; СП - 8%			243,04	5,33	9537	209		1448	
73	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,502	3077,20	–	26162	–	–	18837	48599
		НР - 72%; СП - 8%			3077,20	–	26162	–		3600	
74	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1	м3 грунта	8,502	927,48	–	7885	–	–	5678	14648
		НР - 72%; СП - 8%			927,48	–	7885	–		1085	
75	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	3,7932	29324,99	1848,82	111236	7013	82259	21569	143429
		НР - 91%; СП - 8%			5790,33	458,28	21964	1738		10624	
76	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18,0504	99,17	2,72	1790	50	792	658	2644
		НР - 69%; СП - 8%			52,54	0,31	948	6		196	
77	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	18,0504	167,42	3,87	3022	69	1844	773	4098
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	1109	11		304	
		Заземление газопровода на отдельно стоящей опоре /М3-4/ -1123шт									
78	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	25	1773,91	209,58	44348	5240	4930	25911	75880
		НР - 72%; СП - 8%			1367,10	72,39	34178	1810		5621	
79	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж постройтельным основаниям	м	16,845	282,58	24,68	4760	416	250	3035	8419
		НР - 72%; СП - 8%			243,04	7,24	4094	122		624	
80	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2./40Х4/ Монтаж оборудования	м	26,952	275,26	26,82	7419	723	964	4289	12645
		НР - 72%; СП - 8%			212,66	8,38	5732	226		937	
		Окраска газопровода									
81	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021за 2 раза	м2	153,4323	198,36	5,45	30435	837	13475	11191	44956
		НР - 69%; СП - 8%			105,08	0,63	16123	97		3330	
82	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалямиПФ-115	м2	153,4323	167,42	3,87	25688	594	15670	6569	34838
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	9424	97		2581	
		ОКРАСКА ОПОР									
83	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	149,871	99,17	2,72	14863	407	6582	5465	21955
		НР - 69%; СП - 8%			52,54	0,31	7874	46		1626	
84	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	149,871	167,42	3,87	25091	580	15306	6417	34028
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	9205	94		2521	
		ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА									
		Земляные работы									
85	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3грунта	44,712	203,33	194,58	9091	8700	–	1494	11432
		НР - 72%; СП - 8%			8,75	37,67	391	1684		847	
86	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную.зачистка дна и	м3 грунта	12,816	2343,26	–	30031	–	–	21623	55786
		НР - 72%; СП - 8%			2343,26	–	30031	–		4132	
87	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,87136	9836,08	180,98	28243	520	24194	3650	34444

		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	3529	158		2551	
88	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /местный грунт/	м3 грунта	9,42984	927,48	--	8746	--	--	6297	16247
		НР - 72%; СП - 8%			927,48	--	8746	--		1203	
89	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов2	м3 грунта	32,4108	19,42	19,42	629	629	--	199	894
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,52	--	276		66	
90	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 мперемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	32,4108	8,59	8,59	278	279	--	88	395
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,76	--	122		29	
91	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного	31,438476	181,02	81,66	5691	2567	--	3181	9582
		НР - 72%; СП - 8%			99,36	41,19	3124	1295		710	
92	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного	31,438476	93,46	80,84	2938	2542	43	687	3915
		НР - 72%; СП - 8%			11,22	19,14	353	602		290	
93	1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группагрунтов 2	м3 грунта	3,44556	43,72	43,72	151	150	--	42	208
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,94	--	58		15	
94	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание ПОД ТРОЙНИКИ. Устройство	м3 основания	0,07308	9836,08	180,98	719	13	616	93	877
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	90	4		65	
95	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,02934	356454,33	87754,97	10458	2575	42	8576	20557
		НР - 99%; СП - 8%			267247,00	28004,55	7841	822		1523	
96	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,003285	356454,33	87754,97	1171	288	5	960	2302
		НР - 99%; СП - 8%			267247,00	28004,55	878	92		170	
97	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,003285	404233,49	111336,77	1328	366	11	1059	2578
		НР - 99%; СП - 8%			289642,00	35896,59	951	118		191	
98	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,000495	404233,49	111336,77	200	55	2	160	388
		НР - 99%; СП - 8%			289642,00	35896,59	143	18		29	
99	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,00261	487135,25	129607,53	1271	338	13	1018	2472
		НР - 99%; СП - 8%			352348,00	41687,05	920	109		183	
100	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,00297	529001,80	157901,08	1571	469	25	1217	3011
		НР - 99%; СП - 8%			362596,00	51376,88	1077	153		223	
101	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,00288	687214,26	231219,92	1979	666	62	1456	3710
		НР - 99%; СП - 8%			434528,00	76152,77	1251	219		275	
102	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
103	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2288,74	1407,68	2289	1407	--	1306	3883
		НР - 99%; СП - 8%			881,06	438,30	881	438		288	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д63/57 - /8353.05.01/ -110шт									
104	1122-0301-0201 РСНБ	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с	трубопровода	0,002475	831441,47	231176,59	2058	572	56	1685	4043
		НР - 99%; СП - 8%			577920,00	109950,78	1430	272		299	
105	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка (L-0,58м-1шт) (ФУТЛЯР)	км трубопровода	0,002871	946828,40	255637,28	2718	734	206	2032	5130
		НР - 99%; СП - 8%			619200,00	95798,55	1778	275		380	

106	1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002871	1747856,72	154369,22	5018	443	3768	889	6380
		НР - 99%; СП - 8%			281015,00	31851,39	807	91		473	
107	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,0427185	68984,68	2985,20	2947	127	206	1820	5149
		НР - 69%; СП - 8%			61185,80	567,03	2614	24		381	
108	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0056925	355054,33	87754,97	2021	499	1	1664	3980
		НР - 99%; СП - 8%			267247,00	28004,55	1521	159		295	
109	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	33	1552,87	955,88	51245	31544	--	29225	86908
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	19701	9819		6438	
110	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Концы футляра диаметром 800 мм (159Х4,5). Заделка битумом ипрядью	футляр	11	8286,53	594,48	91152	6539	61278	23262	123567
		НР - 99%; СП - 8%			2121,35	14,71	23335	162		9153	
111	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,2475	23360,09	1165,54	5782	288	5127	398	6675
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	367	70		494	
112	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под тройники	м3	5,445	9836,08	180,98	53557	985	45880	6922	65317
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	6692	299		4838	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д75/76 - /8353.05.02/ -11шт									
113	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0002475	852858,49	248761,47	211	61	7	171	412
		НР - 99%; СП - 8%			579640,00	117810,39	143	29		31	
114	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка (L-0,58м-1шт) (ФУТЛЯР)	кмтрубопровода	0,0002871	944848,40	253657,28	271	73	20	203	512
		НР - 99%; СП - 8%			619200,00	95798,55	178	28		38	
115	1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0002871	1747856,72	154369,22	502	44	377	89	638
		НР - 99%; СП - 8%			281015,00	31851,39	81	9		47	
116	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,0042719	68984,68	2985,20	295	12	22	182	515
		НР - 69%; СП - 8%			61185,80	567,03	261	2		38	
117	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0005693	355054,33	87754,97	202	50	–	166	398
		НР - 99%; СП - 8%			267247,00	28004,55	152	16		29	
118	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0005693	354262,33	86962,97	202	50	–	166	398
		НР - 99%; СП - 8%			267247,00	28004,55	152	16		29	
119	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1552,87	955,88	9317	5735	–	5314	15801
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	3582	1785		1170	
120	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Концы футляра диаметром 800 мм (159Х4,5). Заделка битумом ипрядью	футляр	2	8286,53	594,48	16573	1189	11141	4229	22467
		НР - 99%; СП - 8%			2121,35	14,71	4243	29		1664	
121	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,02475	23360,09	1165,54	578	29	512	40	667
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	37	7		49	
122	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под тройники	м3	0,5445	9836,08	180,98	5356	99	4588	692	6532
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	669	30		484	

		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д90/89 - /8353.05.03/ -12шт									
123	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 108 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,00027	906864,11	274854,95	245	75	7	196	476
		НР - 99%; СП - 8%			605440,00	128484,96	163	35		35	
124	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка (L-0,58м-1шт) (ФУТЛЯР)	км трубопровода	0,0003132	946828,40	255637,28	297	80	23	222	560
		НР - 99%; СП - 8%			619200,00	95798,55	194	30		41	
125	1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0003132	1747856,72	154369,22	547	48	411	97	696
		НР - 99%; СП - 8%			281015,00	31851,39	88	10		52	
126	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,0046602	68984,68	2985,20	321	14	22	199	561
		НР - 69%; СП - 8%			61185,80	567,03	285	3		42	
127	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,000594	401083,49	111336,77	238	66	–	191	464
		НР - 99%; СП - 8%			289642,00	35896,59	172	21		34	
128	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1552,87	955,88	9317	5735	–	5314	15801
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	3582	1785		1170	
129	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Концы футляра диаметром 800 мм (159Х4,5).Заделка битумом и прядью	футляр	2	8286,53	594,48	16573	1189	11141	4229	22467
		НР - 99%; СП - 8%			2121,35	14,71	4243	29		1664	
130	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,027	23360,09	1165,54	631	32	559	43	728
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	40	8		54	
131	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под тройники	м3	0,594	9836,08	180,98	5843	108	5005	755	7126
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	730	33		528	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д110/108 - /8353.05.04/ -2шт									
132	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 108 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,000045	906864,11	274854,95	41	13	1	33	80
		НР - 99%; СП - 8%			605440,00	128484,96	27	6		6	
133	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм. Укладка (L-0,58м-1шт) (ФУТЛЯР)	км трубопровода	0,0000522	1294471,34	556459,52	68	29	5	44	121
		НР - 99%; СП - 8%			646720,00	198966,30	34	10		9	
134	1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0000522	2288952,17	175253,72	119	9	94	18	148
		НР - 99%; СП - 8%			308357,00	35239,80	16	2		11	
135	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,0009054	68984,68	2985,20	62	3	4	39	109
		НР - 69%; СП - 8%			61185,80	567,03	55	1		8	
136	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,000099	401083,49	111336,77	40	11	–	32	78
		НР - 99%; СП - 8%			289642,00	35896,59	29	4		6	
137	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1552,87	955,88	1553	956	–	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
138	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Концы футляра диаметром 800 мм (159Х4,5). Заделка битумом ипрядью	футляр	1	8286,53	594,48	8287	595	5571	2115	11234
		НР - 99%; СП - 8%			2121,35	14,71	2121	15		832	

139	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,05	23360,09	1165,54	1168	58	1036	80	1348
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	74	14		100	
140	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под тройники	м3	0,2	9836,08	180,98	1967	36	1685	254	2399
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	246	11		178	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д125/133 - /8353.05.05/ -10шт									
141	1122-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 133 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,000225	1066671,44	313590,14	240	71	10	190	465
		НР - 99%; СП - 8%			706920,00	146638,05	159	33		34	
142	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм. Укладка (L-0,58м-1шт) (ФУТЛЯР)	км трубопровода	0,000261	1294471,34	556459,52	338	145	24	219	601
		НР - 99%; СП - 8%			646720,00	198966,30	169	52		45	
143	1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,000261	2288952,17	175253,72	597	46	471	89	741
		НР - 99%; СП - 8%			308357,00	35239,80	80	9		55	
144	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,004527	68984,68	2985,20	312	14	21	193	545
		НР - 69%; СП - 8%			61185,80	567,03	277	3		40	
145	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,000495	482060,25	129607,53	239	65	--	193	467
		НР - 99%; СП - 8%			352348,00	41687,05	174	21		35	
146	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1552,87	955,88	4659	2868	--	2657	7901
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	1791	893		585	
147	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Концы футляра диаметром 800 мм (159Х4,5). Заделка битумом нипрядью	футляр	1	8286,53	594,48	8287	595	5571	2115	11234
		НР - 99%; СП - 8%			2121,35	14,71	2121	15		832	
148	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,05	23360,09	1165,54	1168	58	1036	80	1348
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	74	14		100	
149	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под тройники	м3	1,1	9836,08	180,98	10820	199	9269	1398	13196
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	1352	60		977	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д160/159 - /8353.05.06/ -10шт									
150	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 159 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,000225	1252209,20	419978,08	282	95	16	210	531
		НР - 99%; СП - 8%			760240,00	181546,95	171	41		39	
151	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	кмтрубопровода	0,000261	1443847,21	584288,69	377	153	26	251	678
		НР - 99%; СП - 8%			758520,00	213580,86	198	56		50	
152	1122-0601-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,000261	2802223,15	201775,39	731	53	585	102	900
		НР - 99%; СП - 8%			355446,00	40481,52	93	11		67	
153	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,004527	68984,68	2985,20	312	14	21	193	545
		НР - 69%; СП - 8%			61185,80	567,03	277	3		40	
154	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,000495	482060,25	129607,53	239	65	--	193	467
		НР - 99%; СП - 8%			352348,00	41687,05	174	21		35	
155	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1552,87	955,88	4659	2868	--	2657	7901

		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	1791	893		585	
156	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Концы футляра диаметром 800 мм (159Х4,5). Заделка битумом ипрядью	футляр	1	8286,53	594,48	8287	595	5571	2115	11234
		НР - 99%; СП - 8%			2121,35	14,71	2121	15		832	
157	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,05	23360,09	1165,54	1168	58	1036	80	1348
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	74	14		100	
158	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под тройники	м3	1,1	9836,08	180,98	10820	199	9269	1398	13196
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	1352	60		977	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д250/Д219 /8353.05.07/ - 8ШТ									
159	1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,00018	1637154,90	758103,08	295	136	17	194	528
		НР - 99%; СП - 8%			787760,00	302708,58	142	54		39	
160	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка (L-0,58м-1шт) (ФУТЛЯР)	км трубопровода	0,0002088	1712161,01	742229,09	357	155	21	235	639
		НР - 99%; СП - 8%			866880,00	267978,03	181	56		47	
161	1122-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 315 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0002088	4587720,97	625362,36	958	130	743	122	1166
		НР - 99%; СП - 8%			409082,00	179497,02	85	37		86	
162	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,0050472	68984,68	2985,20	348	15	24	215	608
		НР - 69%; СП - 8%			61185,80	567,03	309	3		45	
163	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,000459	666564,26	231219,92	306	106	1	232	581
		НР - 99%; СП - 8%			434528,00	76152,77	199	35		43	
164	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1552,87	955,88	3106	1912	–	1771	5267
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	1194	595		390	
165	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Концы футляра диаметром 800 мм (325Х6). Заделка битумом ипрядью	футляр	1	8286,53	594,48	8287	595	5571	2115	11234
		НР - 99%; СП - 8%			2121,35	14,71	2121	15		832	
166	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,04	23360,09	1165,54	934	46	829	64	1078
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	59	11		80	
167	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под тройники	м3	0,8	9836,08	180,98	7869	145	6741	1017	9597
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	983	44		711	
		Переходы									
168	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1552,87	955,88	1553	956	–	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
		Переход в футляре из п/э трубы 400х36,3мм газопровода 250х22,7мм 8353.16 - 4шт /35м/									
169	1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка ФУТЛЯРА	кмтрубопровода	0,001575	1025729,49	373937,49	1616	589	–	1211	3053
		НР - 99%; СП - 8%			651792,00	124838,77	1027	197		226	
170	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/.Устройство	шт.	1	8409,13	2325,54	8409	2325	1922	5032	14517
		НР - 99%; СП - 8%			4162,06	921,12	4162	921		1075	
171	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5/	м3	0,016	28138,69	1069,07	450	17	352	80	573
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	81	7		42	
172	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Слои подстилающие бетонные. Устройство /отмостка/	подстилающего слоя	0,1	27702,99	8,64	2770	1	2328	415	3439

		НР - 94%; СП - 8%			4410,30	--	441	--		255	
173	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
174	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	**Концы футляра диаметром 800 мм (460Х36,3). Заделка битумоми прядью**	**футляр**	1	8286,53	594,48	8287	595	5571	2115	11234
		НР - 99%; СП - 8%			2121,35	14,71	2121	15		832	
175	1123-0101-0101 РСНБ	**Устройство песчаного основания**	**м3**	0,01	9836,08	180,98	98	2	84	13	120
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	12	1		9	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				3015237	446688	818511	1481632	4842167
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4842158
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1569323				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					446688			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					157621			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						818511		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						180714		
		- Накладные расходы	Тенге							1481632	
		- Сметная прибыль	Тенге							345289	
		ИТОГО:									4842158
		В ТОМ ЧИСЛЕ:ОБОРУДОВАНИЕ									180714
		ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЕ									4661444
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЕ 1,3%									60599
		ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ:									4722043
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 0,91%									42971
		ИТОГО С ЗИМНИМИ:									4765013
		НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ -2%									95300
		ИТОГО СМР:									4860314
		ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ СМР+ОБОРУДОВАНИЕ									5041028
		В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2022 ГОД-70% К=1,0500514									3705337
		В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 ГОД-30% К=1,0973603									1659547
		ИТОГО:									5364884
		ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ К=0,95									5096640
		НДС 12%									611597
		ИТОГО:									5708236

Генподрядчик:
ТОО "Ремстрой"

Директор _____ **Миркамалов Б.Б.**

Субподрядчик:
ТОО "АқОлЖа Тел"

Директор _____ **Садуакас Д. Ш.**