Приложение
к перечню некоторых приказов
в сфере строительной деятельности,
в которые вносятся изменения и дополнения

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Декларация о соответствии

"23" 12 2021 года

г.Кызылорда

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "SCS Инжиниринг", БИН 060540005386, ГСЛ №16009948 от 20.06.2016г.** в лице **директора Рашев А.А**

наименование организации, юридический адрес, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция здания КГП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» Управления здравоохранения Кызылординской области г.Кызылорда под реабилитационный центр «Камкорлык». (блок Г);»,**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градо-строительства Кызылординской области", БИН 060140001844, руководитель Примбетов Б.А**

наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **1) ТОО «Умирзак» , БИН 970340002949, ГСЛ №18013210 от 04.07.2018г.** в лице директора Ишанкулов С.М.; **2)ТОО «АзияСтройЭнерджи» , БИН 131040022900, ГСЛ №13018970 от 22.11.2013г.** в лице директора Жаппарбергенова Г.Н.; **3) ТОО «Ремстрой» БИН 970640002216, ГСЛ №21025320 от 01.09.2021г.** в лице директора Оспанова Ж.Б.; **4) ПК «Агроспец-монтаж» БИН 920340000051, ГСЛ №16016238 от 21.10.2016г.** в лице директора Буркитов С.Т. **5) ТОО «Марсам» БИН 081240017484, ГСЛ №14010521 от 18.07.2014г.** в лице директора Сейдахметов С.С.

наименование организации, № лицензии и дата получения) (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя) наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
ХТ ПТ «Мекен и К», БИН 910240000086», ГСЛ №19022555 от 15.11.2019г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)_____

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	га	6,8224	6,8224	6,8224	6,8224
Площадь застройки БЛОК Г	м2	1395,83	1395,83	1395,83	1395,83
Площадь покрытий	м2	23164,14	23164,14	23164,14	23164,14

Площадь озеленения	м2	29695,03	29695,03	29695,03	29695,03
Площадь крыльца, отмостка	м2				
Площадь свободная от застройки	м2				

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Площадка строительства находится по адресу г.Кызылорда поселок Тасбугет, улица Амангельды, строение блок №5Г. В центральной части территорий областной детской больницы расположена основной корпус больницы. В восточной части склад и подсобное помещение. В юго-восточной части расположена котельная. По основным входам в участок расположены контрольно-пропускные пункты. Территория ограждена металлическим ограждением. Участок благоустроена и озеленена.

Существующее здание главного корпуса построено 2016 году. Здание каркасное из ж/б колонн и балками, трехэтажное с цокольным этажом, в плане имеет прямоугольный формы с продольными несущими кирпичными стенами, размер здания в осях 42,0*30,0м. Высота помещений от пола до потолка составляет 3,6м.

По проекту перепланировка помещении производится на 1-ом и 2-ом этаже.

Для доступа маломобильных групп населения предусмотрено вертикальная подъемная платформа.

Проектом предусмотрено расширение существующего дверного проема от 0,9м на 1,1м. Связи с этим выполняется усиление существующей ж/б перемычки металлическим из уголка 100*63*10мм.

В некоторых помещениях осуществляется пробивка дверного проема в существующих перегородках их газобетона. В стену устанавливается металлическая перемычка из уголка L100*63*10мм и крепится с помощью болтов М16 и осуществляется пробивка проема. После швы заделать бетоном кл В12,5 с последующим оштукатуриванием открытых поверхностей уголков по сетке С№25 Ø0,5мм закрепленный хомутами из Ø8 А240, приваренными к L100*63*10мм.

В новых возводимых перегородках из газобетона для дверного проема используется ж/б перемычка.

Крепление новых стен к существующим производится с помощью ершей из арматуры Ø12 А400.

По проекту демонтируется существующее металлическое крыльцо с металлопластиковым тамбуром связи с расширением следующего металлического крыльца главного хода. Крыльцо размером 3,4*8,02м двух уровневый и обшитый мраморной плиткой.

Главный вход размером 3,57*10,45*8,6(h) обшитый из алюминиевого витража с помощью металлического каркаса. Металлический каркас из квадратной трубы и прямоугольной трубы. Кровля из профлиста 0,7мм.

Под вертикальный подъемник выполняется железобетонная подготовка размером 2,22*2,5*0,8(h) из бетона кл В15 армированный арматурой. Под подошвой фундамента выполнить бетонную подготовку из бетона кл В3,5 превышающий размеры фундаменты на 100мм из щебня пропитанный битумом до полного насыщения толщ.100мм.

Тротуары - из тротуарных плиток. Рядом с крыльцом предусмотрено оборудование для отдыха: скамья и урна.

Существующим источником теплоснабжения здания является котельная. Проектом оставлены существующие системы отопление с дополнительными установки двух нагревательных приборов в коридоре.

Проектом оставлены существующие системы вентиляции.

Проектом предусматривается реконструкция труб водопровода ДУ15-32мм до подключение к существующим подводкам санитарных приборов, умывальники и унитазы.

Проектом предусмотрено демонтаж существующих щитков освещения, светильников, проводки. Монтаж рабочее и аварийное освещение напряжением 220В и ремонтное 36В. Для освещения приняты светильники с электросберегающей лампой и люминесцентными лампами.

Управление освещением производится выключателями, установленными по месту. Высота установки выключателей и штепсельных розеток в помещениях пребывания детей должна предусматриваться на высоте 1,8м от уровня пола.

Проектом предусматривается демонтаж и монтаж существующих слаботочных сетей связи.

Проектом предусмотрена демонтаж существующих приборов и извещателей пожарной сигнализации и монтаж.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **2021г;**
(месяц, год)

окончание работ **2021г. ;**
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц **5**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5**

фактически, месяц: _____

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9.1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _100_-_% и фактически применено _93,23_% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10.1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)_____
(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция здания КТП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» Управления здравоохранения Кызылординской области г.Кызылорда под реабилитационный центр «Камкорлык». (блок Г)»** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Директор ТОО "SCS Инжиниринг" Рашев А.А._____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)