Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления

функций заказчика (застройщика)

форма №3-КС

Подрядчик: ТОО «Ремстрой»

Субподрядчик: ТОО "Nur Qaz Stroy"

Договор: № 91 от 30.09. 2022 года

Наименование стройки: Строительство газопровода в н/п Кызылкум, с/о Кызылкум Жетысайского района, Туркестанской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за декабрь месяц 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№91	30.09.2022 г.			ТОО "Ремстрой"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство газопровода в н/п											
Кызылкум, с/о Кызылкум Жетысайского района, Туркестанской области	7 535 792,88	7 535 792,88	6 728 386,50							807 406,38	7 535 792,88
Удержание аванса											
Всего по стройке	**7 535 792,88**	**7 535 792,88**	**6 728 386,50**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**807 406,38**	**7 535 792,88**

ПОДРЯДЧИК::

ТОО «Ремстрой»

Директор Миркамалов Б.Б.

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "Nur Qaz Stroy"

Директор Яхияева А. А.

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "Nur Qaz Stroy"
Договор: №91 от 30.09.2022 г
Наименование стройки: Строительство газопровода в н/п Кызылкум, с/о Кызылкум Жетысайского района, Туркестанской области

Форма-2

А К Т №1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА									
1	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,7007504	831441,47	231176,59	582633	161997	15658	477205	1144626
		НР - 99%; СП - 8%			577920,00	109950,78	404978	77048		84787	
2	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,087	852858,49	248761,47	74199	21643	2127	60071	145012
		НР - 99%; СП - 8%			579640,00	117810,39	50429	10250		10742	
3	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,05732	906864,11	274854,95	51981	15755	1522	41648	101119
		НР - 99%; СП - 8%			605440,00	128484,96	34704	7365		7490	
4	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,011	906864,11	274854,95	9976	3023	293	7992	19406
		НР - 99%; СП - 8%			605440,00	128484,96	6660	1413		1437	
5	1122-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0344	1066671,44	313590,14	36693	10787	1588	29069	71023
		НР - 99%; СП - 8%			706920,00	146638,05	24318	5044		5261	
6	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,04256	1252209,20	419978,08	53294	17875	3063	39682	100414
		НР - 99%; СП - 8%			760240,00	181546,95	32356	7727		7438	
7	1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,03216	1637154,90	758103,08	52651	24380	2937	34719	94359
		НР - 99%; СП - 8%			787760,00	302708,58	25334	9735		6990	
8	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Фасонные части стальныесварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,1475032	1139952,85	534921,07	168147	78903	2761	111340	301846
		НР - 99%; СП - 8%			586312,50	176142,36	86483	25982		22359	
		Крепление горизонтального газопровода Д57Х3,0 на стойке из труб 57Х3,0 ОПП-2-2600 /3916шт/									
9	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Конструкция опорные для крепления трубопроводов внутри здагий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	1,3446	123797,96	8688,04	166459	11682	12073	98927	286617
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	142704	669		21231	

		Крепление горизонтального газопровода Д57Х3,0 на стойке из труб 76Х3,0 ОПП-2-5400 /1042шт/									
10	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,8214472	123797,96	8688,04	101693	7137	7375	60437	175100
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	87181	409		12970	
		Крепление горизонтального газопровода Д76х3 на стойке из труб 76х3,0 ОПП-2-2600 /350шт/									
11	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,23674	123797,96	8688,04	29308	2057	2125	17418	50464
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	25126	118		3738	
		Крепление горизонтального газопровода Д76х3 на стойке из труб 89х3,5 ОПП-2-5400 /48шт/									
12	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,0423552	123797,96	8688,04	5243	368	380	3116	9028
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	4495	21		669	
		Крепление горизонтального газопровода Д89х3,5 на стойке из труб 89х3,5 ОПП-2-2600 /218шт/									
13	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,1923632	123797,96	8688,04	23814	1672	1726	14153	41004
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	20416	96		3037	
		Крепление горизонтального газопровода Д89х3,5 на стойке из труб 89х3,5 ОПП-2-5400 /48шт/									
14	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,0820224	123797,96	8688,04	10154	713	736	6035	17484
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	8705	41		1295	
		Крепление горизонтального газопровода Д108х4 на стойке из труб 89х3,5 ОПП-2-2600 /45шт/									
15	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,039708	123797,96	8688,04	4916	345	357	2921	8464
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	4214	20		627	
		Крепление горизонтального газопровода Д108х4 на стойке из труб 89х3,5 ОПП-2-5400 /6шт/									
16	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,0102528	123797,96	8688,04	1269	89	92	754	2185
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	1088	5		162	
		Крепление горизонтального газопровода Д133х4,0 на стойке из труб 108х4,0									
17	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,1601208	123797,96	8688,04	19823	1391	1438	11781	34132
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	16994	80		2528	
		Крепление горизонтального газопровода Д133х4,0 на стойке из труб 159х4,5 ОПП-2-5400 /32шт/									
18	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,125056	123797,96	8688,04	15482	1086	1124	9201	26657
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	13272	62		1975	
		Крепление горизонтального газопровода Д159х4,5 на стойке из труб 133х4,0									
19	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,2337106	123797,96	8688,04	28933	2030	2099	17195	49818
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	24804	116		3690	
		Крепление горизонтального газопровода Д159х4,5 на стойке из труб 159х4,5									
20	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,164136	123797,96	8688,04	20320	1426	1474	12076	34988
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	17420	82		2592	

		Крепление горизонтального газопровода Д219х6,0 на стойке из труб 133х4,0									
21	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,1817749	123797,96	8688,04	22503	1579	1632	13374	38747
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	19292	90		2870	
		Крепление горизонтального газопровода Д219х6,0 на стойке из труб 159х4,5									
22	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,11724	123797,96	8688,04	14514	1018	1053	8626	24991
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	12443	58		1851	
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОПОРЫ									
23	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	15,4	3077,20	--	47389	--	--	34120	88030
		НР - 72%; СП - 8%			3077,20	--	47389	--		6521	
24	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием.Группа грунтов 1	м3 грунта	15,4	927,48	--	14283	--	--	10284	26532
		НР - 72%; СП - 8%			927,48	--	14283	--		1965	
25	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.ФМ 1-2-3 /0,08М3/-4529шт.Устройство	м3	10,14496	28709,93	1848,82	291261	18756	213762	57687	376863
		НР - 91%; СП - 8%			5790,33	458,28	58743	4649		27916	
26	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.ФМ 1-4-5 /0,11М3/-1144шт.Устройство	м3	5,0336	28709,93	1848,82	144514	9306	106062	28622	186987
		НР - 91%; СП - 8%			5790,33	458,28	29146	2307		13851	
27	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.ФМ 1-6-7 /0,11М3/-398шт.Устройство	м3	1,7512	28709,93	1848,82	50277	3238	36899	9958	65054
		НР - 91%; СП - 8%			5790,33	458,28	10140	803		4819	
28	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.ФМ 1-8-9 /0,14М3/-104шт.Устройство	м3	0,5824	28709,93	1848,82	16721	1077	12272	3312	21635
		НР - 91%; СП - 8%			5790,33	458,28	3372	267		1603	
		ГРПШ-6,10									
29	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установкадля редуцирования давления газа.Устройство	установка	6	23949,95	1144,85	143700	6869	36501	100537	263776
		НР - 98%; СП - 8%			16721,60	376,53	100330	2259		19539	
30	Прайс лист ТОО Казприбор	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-10 с двумя счетчиками G-4 и с регулятором РДГД-2 (для надземной сети)	шт	2	63250,00	--	126500	--		--	126500
					--	--	--	--	126500	--	
30.1		*Отпускная цена -*			*62500,00*				*125000,00*		
30.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*750,00*				*1500,00*		
31	Прайс лист ТОО Казприбор	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-10 с двумя счетчиками G-4 и с регулятором РДГК-2(для подземной сети)	шт	1	63250,00	--	63250	--		--	63250
					--	--	--	--	63250	--	
31.1		*Отпускная цена -*			*62500,00*				*62500,00*		
31.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*750,00*				*750,00*		
32	Прайс лист ТОО Казприбор	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-6 с одним счетчиком G-4 и с регулятором РДГД-2(для надземной сети)	шт	2	54214,29	--	108429	--		--	108429
					--	--	--	--	108429	--	
32.1		*Отпускная цена -*			*53571,43*				*107142,86*		
32.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*642,86*				*1285,71*		
33	Прайс лист ТОО Казприбор	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-6 с одним счетчиком G-4 и с регулятором РДГД-2(для подземной сети)	шт	1	54214,29	--	54214	--		--	54214
					--	--	--	--	54214	--	
33.1		*Отпускная цена -*			*53571,43*				*53571,43*		
33.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*642,86*				*642,86*		
		Обвязка ГРПШ-6 (надземный вариант) лист ГСН.39 -85шт									

34	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	40	1817,31	96,42	72692	3857	6005	64066	147699
		НР - 99%; СП - 8%			1570,76	47,07	62830	1883		10941	
35	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т /подставкапод ГРПШ/. Монтаж	т конструкций	0,08976	123797,96	8688,04	11112	780	806	6604	19133
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	9526	45		1417	
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД СТОЙКИ /0,21М3/									
36	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,122	3077,20	--	3453	--	--	2486	6414
		НР - 72%; СП - 8%			3077,20	--	3453	--		475	
37	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,122	927,48	--	1041	--	--	749	1933
		НР - 72%; СП - 8%			927,48	--	1041	--		143	
38	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,714	29637,68	1230,92	21161	879	15688	4384	27589
		НР - 91%; СП - 8%			6433,70	314,07	4594	224		2044	
39	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /подставки/	м2	4,76	99,17	2,72	472	12	210	174	697
		НР - 69%; СП - 8%			52,54	0,31	250	1		52	
40	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,76	167,42	3,87	797	18	487	204	1081
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	292	3		80	
41	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза /труб/	м2	1,156	198,36	5,45	229	7	101	84	338
		НР - 69%; СП - 8%			105,08	0,63	121	1		25	
42	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,156	167,42	3,87	194	5	118	49	263
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	71	1		19	
		Обвязка ГРПШ-10 с двумя счетчиками (надземный вариант) лист ГСН.39 -									
43	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	54	1817,31	96,42	98135	5207	8107	86489	199394
		НР - 99%; СП - 8%			1570,76	47,07	84821	2542		14770	
44	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т /подставкапод ГРПШ/. Монтаж	т конструкций	0,335808	123797,96	8688,04	41572	2917	3015	24707	71581
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	35640	167		5302	
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД СТОЙКИ /0,21М3/									
45	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,1976	3077,20	--	12917	--	--	9300	23994
		НР - 72%; СП - 8%			3077,20	--	12917	--		1777	
46	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,1976	927,48	--	3893	--	--	2803	7232
		НР - 72%; СП - 8%			927,48	--	3893	--		536	
47	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	2,6712	29637,68	1230,92	79168	3288	58694	16402	103216
		НР - 91%; СП - 8%			6433,70	314,07	17186	839		7646	
48	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /подставки/	м2	17,808	99,17	2,72	1766	49	781	649	2609
		НР - 69%; СП - 8%			52,54	0,31	936	6		193	
49	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	17,808	167,42	3,87	2981	69	1818	762	4043
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	1094	11		300	

50	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза /труб/	м2	4,3248	198,36	5,45	858	24	380	315	1267
		НР - 69%; СП - 8%			105,08	0,63	454	3		94	
51	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,3248	167,42	3,87	724	17	441	185	982
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	266	3		73	
		Обвязка ГРПШ -6 с одним счетчиком -подземный вариант лист (ГСН.38) -									
		Установка кранов и фланцев									
52	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1817,31	96,42	1817	96	150	1602	3692
		НР - 99%; СП - 8%			1570,76	47,07	1571	47		274	
53	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т /подставкапод ГРПШ/. Монтаж	т конструкций	0,0028	123797,96	8688,04	347	24	26	206	597
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	297	1		44	
		Фундаменты под стойки /0,21М3/									
54	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,0264	3077,20	--	81	--	--	58	151
		НР - 72%; СП - 8%			3077,20	--	81	--		11	
55	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,0264	927,48	--	24	--	--	18	45
		НР - 72%; СП - 8%			927,48	--	24	--		3	
56	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,0168	29637,68	1230,92	498	20	370	103	649
		НР - 91%; СП - 8%			6433,70	314,07	108	5		48	
57	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /подставки/	м2	0,112	99,17	2,72	11	--	5	4	16
		НР - 69%; СП - 8%			52,54	0,31	6	--		1	
58	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,112	167,42	3,87	19	--	12	5	26
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	7	--		2	
		Обвязка ГРПШ -10 с двумя счетчикамим -подземный вариант лист (ГСН.38) -10шт									
		Установка кранов и фланцев									
59	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1817,31	96,42	5452	289	451	4805	11078
		НР - 99%; СП - 8%			1570,76	47,07	4712	141		821	
60	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т /подставкапод ГРПШ/. Монтаж	т конструкций	0,0264	123797,96	8688,04	3268	229	237	1942	5627
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	2802	13		417	
		Фундаменты под стойки /0,21М3/									
61	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,132	3077,20	--	406	--	--	292	754
		НР - 72%; СП - 8%			3077,20	--	406	--		56	
62	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,132	927,48	--	122	--	--	88	227
		НР - 72%; СП - 8%			927,48	--	122	--		17	
63	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,084	29637,68	1230,92	2490	103	1847	516	3246
		НР - 91%; СП - 8%			6433,70	314,07	540	26		240	
64	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /подставки/	м2	0,56	99,17	2,72	56	1	26	20	82

		НР - 69%; СП - 8%			52,54	0,31	29	--		6	
65	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,56	167,42	3,87	94	2	58	24	127
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	34	--		9	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГРПШ-6,10 /МЗ-2/ - 415шт									
66	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	12,45	2396,52	--	29837	--	--	21482	55425
		НР - 72%; СП - 8%			2396,52	--	29837	--		4106	
67	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,45	1018,66	--	12682	--	--	9131	23558
		НР - 72%; СП - 8%			1018,66	--	12682	--		1745	
68	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	1773,91	209,58	14191	1677	1577	8291	24281
		НР - 72%; СП - 8%			1367,10	72,39	10937	579		1799	
69	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 (40Х4). Монтаж оборудования	м	49,8	275,26	26,82	13708	1335	1783	7926	23364
		НР - 72%; СП - 8%			212,66	8,38	10590	417		1731	
		Защита ГРПШ от падающих проводов ВЛ -218шт /МЗ-3/									
70	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. МонтажСТОЕК	т конструкций	0,13952	123797,96	8688,04	17272	1212	1253	10265	29740
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	14807	69		2203	
71	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Монтаж ограждения сетчатого	т конструкций	0,209716	68984,68	2985,20	14467	626	1009	8936	25275
		НР - 69%; СП - 8%			61185,80	567,03	12832	119		1872	
72	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	88	1773,91	209,58	156104	18443	17356	91206	267095
		НР - 72%; СП - 8%			1367,10	72,39	120305	6370		19785	
73	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	52,32	282,34	19,69	14772	1030	1026	9356	26058
		НР - 72%; СП - 8%			243,04	5,33	12716	279		1930	
74	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,336	3077,20	--	34883	--	--	25116	64799
		НР - 72%; СП - 8%			3077,20	--	34883	--		4800	
75	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1	м3 грунта	11,336	927,48	--	10514	--	--	7570	19531
		НР - 72%; СП - 8%			927,48	--	10514	--		1447	
76	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	5,0576	29324,99	1848,82	148314	9351	109678	28759	191239
		НР - 91%; СП - 8%			5790,33	458,28	29285	2318		14166	
77	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24,0672	99,17	2,72	2387	65	1058	878	3526
		НР - 69%; СП - 8%			52,54	0,31	1264	7		261	
78	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	24,0672	167,42	3,87	4029	93	2458	1030	5464
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	1478	15		405	
		Заземление газопровода на отдельно стоящей опоре /МЗ-4/ -1123шт									
79	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	11	1773,91	209,58	19513	2305	2170	11401	33387
		НР - 72%; СП - 8%			1367,10	72,39	15038	796		2473	
80	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж построительным основаниям	м	22,46	282,58	24,68	6347	555	333	4047	11226
		НР - 72%; СП - 8%			243,04	7,24	5459	163		832	

81	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2./40Х4/ Монтаж оборудования	м	35,936	275,26	26,82	9892	964	1286	5719	16860
		НР - 72%; СП - 8%			212,66	8,38	7642	301		1249	
		Окраска газопровода									
82	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021за 2 раза	м2	204,5764	198,36	5,45	40580	1115	17968	14922	59942
		НР - 69%; СП - 8%			105,08	0,63	21497	129		4440	
83	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалямиПФ-115	м2	204,5764	167,42	3,87	34250	792	20893	8759	46450
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	12565	129		3441	
		ОКРАСКА ОПОР									
84	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	199,828	99,17	2,72	19817	544	8774	7287	29272
		НР - 69%; СП - 8%			52,54	0,31	10499	62		2168	
85	1113-0301-1406 РСНБ	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями									
	РК 2015 Изм. и доп.	ПФ-115	м2	199,828	167,42	3,87	33455	773	20409	8556	45371
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	12273	126		3361	
		ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА									
		Земляные работы									
86	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3грунта	39,744	203,33	194,58	8081	7733	--	1328	10162
		НР - 72%; СП - 8%			8,75	37,67	348	1497		753	
87	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратамтруда - 1,2	м3 грунта	11,392	2343,26	--	26694	--	--	19220	49587
		НР - 72%; СП - 8%			2343,26	--	26694	--		3673	
88	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,55232	9836,08	180,98	25105	462	21506	3244	30617
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	3137	140		2268	
89	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /местный грунт/	м3 грунта	8,38208	927,48	--	7774	--	--	5597	14441
		НР - 72%; СП - 8%			927,48	--	7774	--		1070	
90	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов2	м3 грунта	28,8096	19,42	19,42	559	559	--	177	795
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,52	--	245		59	
91	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 мперемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	28,8096	8,59	8,59	247	247	--	78	351
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,76	--	108		26	
92	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного	27,945312	181,02	81,66	5059	2282	--	2828	8518
		НР - 72%; СП - 8%			99,36	41,19	2777	1151		631	
93	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	уплотненного грунта	27,945312	93,46	80,84	2612	2259	39	611	3481
		НР - 72%; СП - 8%			11,22	19,14	314	535		258	
94	1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группагрунтов 2	м3 грунта	3,06272	43,72	43,72	134	134	--	37	185
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,94	--	52		14	
95	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание ПОД ТРОЙНИКИ. Устройство	м3 основания	0,06496	9836,08	180,98	639	12	547	83	779

		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	80	4		58	
96	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,02608	356454,33	87754,97	9296	2288	38	7623	18273
		НР - 99%; СП - 8%			267247,00	28004,55	6970	730		1354	
97	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,00292	356454,33	87754,97	1041	256	5	854	2046
		НР - 99%; СП - 8%			267247,00	28004,55	780	82		152	
98	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,00292	404233,49	111336,77	1180	325	9	941	2291
		НР - 99%; СП - 8%			289642,00	35896,59	846	105		170	
99	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,00044	404233,49	111336,77	178	49	2	142	345
		НР - 99%; СП - 8%			289642,00	35896,59	127	16		26	
100	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,00232	487135,25	129607,53	1130	301	12	905	2198
		НР - 99%; СП - 8%			352348,00	41687,05	817	97		163	
101	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,00264	529001,80	157901,08	1397	417	23	1082	2677
		НР - 99%; СП - 8%			362596,00	51376,88	957	136		198	
102	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,00256	687214,26	231219,92	1759	592	55	1294	3298
		НР - 99%; СП - 8%			434528,00	76152,77	1112	195		244	
103	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1552,87	955,88	3106	1912	--	1771	5267
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	1194	595		390	
104	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	2	2288,74	1407,68	4577	2816	--	2612	7765
		НР - 99%; СП - 8%			881,06	438,30	1762	877		575	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д63/57 - /8353.05.01/ -110шт									
105	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0022	831441,47	231176,59	1829	509	49	1498	3593
		НР - 99%; СП - 8%			577920,00	109950,78	1271	242		266	
106	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка (L-0,58м-1шт) (ФУТЛЯР)	км трубопровода	0,002552	946828,40	255637,28	2416	652	184	1806	4560
		НР - 99%; СП - 8%			619200,00	95798,55	1580	244		338	
107	1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002552	1747856,72	154369,22	4461	394	3350	790	5672
		НР - 99%; СП - 8%			281015,00	31851,39	717	81		420	
108	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,037972	68984,68	2985,20	2619	114	182	1618	4576
		НР - 69%; СП - 8%			61185,80	567,03	2323	22		339	
109	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,00506	355054,33	87754,97	1797	444	1	1479	3538
		НР - 99%; СП - 8%			267247,00	28004,55	1352	142		262	
110	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1552,87	955,88	4659	2868	--	2657	7901
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	1791	893		585	
111	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Концы футляра диаметром 800 мм (159Х4,5). Заделка битумом ипрядью	футляр	1	8286,53	594,48	8287	595	5571	2115	11234
		НР - 99%; СП - 8%			2121,35	14,71	2121	15		832	

112	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,5	23360,09	1165,54	11680	583	10355	804	13483
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	742	142		999	
113	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под тройники	м3	2,1	9836,08	180,98	20656	380	17695	2669	25191
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	2581	115		1866	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д75/76 - /8353.05.02/ -11шт									
114	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,00022	852858,49	248761,47	188	55	5	152	367
		НР - 99%; СП - 8%			579640,00	117810,39	128	26		27	
115	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка (L-0,58м-1шт) (ФУТЛЯР)	кмтрубопровод а	0,0002552	944848,40	253657,28	241	64	19	181	455
		НР - 99%; СП - 8%			619200,00	95798,55	158	24		34	
116	1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0002552	1747856,72	154369,22	446	39	335	79	567
		НР - 99%; СП - 8%			281015,00	31851,39	72	8		42	
117	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,0037972	68984,68	2985,20	262	11	19	162	458
		НР - 69%; СП - 8%			61185,80	567,03	232	2		34	
118	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,000506	355054,33	87754,97	180	44	1	148	354
		НР - 99%; СП - 8%			267247,00	28004,55	135	14		26	
119	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,000506	354262,33	86962,97	179	44	--	148	353
		НР - 99%; СП - 8%			267247,00	28004,55	135	14		26	
120	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1552,87	955,88	4659	2868	--	2657	7901
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	1791	893		585	
121	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Концы футляра диаметром 800 мм (159Х4,5). Заделка битумом ипрядью	футляр	1	8286,53	594,48	8287	595	5571	2115	11234
		НР - 99%; СП - 8%			2121,35	14,71	2121	15		832	
122	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,055	23360,09	1165,54	1285	64	1139	88	1483
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	82	16		110	
123	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под тройники	м3	1,1	9836,08	180,98	10820	199	9269	1398	13196
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	1352	60		977	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д90/89 - /8353.05.03/ -12шт									
124	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 108 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,00024	906864,11	274854,95	218	66	7	174	424
		НР - 99%; СП - 8%			605440,00	128484,96	145	31		31	
125	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка (L-0,58м-1шт) (ФУТЛЯР)	км трубопровода	0,0002784	946828,40	255637,28	264	71	21	197	498
		НР - 99%; СП - 8%			619200,00	95798,55	172	27		37	
126	1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0002784	1747856,72	154369,22	487	43	366	86	619
		НР - 99%; СП - 8%			281015,00	31851,39	78	9		46	

127	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,0041424	68984,68	2985,20	286	12	21	177	499
		НР - 69%; СП - 8%			61185,80	567,03	253	2		37	
128	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,000528	401083,49	111336,77	212	59	--	170	413
		НР - 99%; СП - 8%			289642,00	35896,59	153	19		31	
129	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1552,87	955,88	4659	2868	--	2657	7901
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	1791	893		585	
130	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Концы футляра диаметром 800 мм (159Х4,5).Заделка битумом и прядью	футляр	1	8286,53	594,48	8287	595	5571	2115	11234
		НР - 99%; СП - 8%			2121,35	14,71	2121	15		832	
131	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,06	23360,09	1165,54	1402	70	1243	97	1618
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	89	17		120	
132	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под тройники	м3	1,2	9836,08	180,98	11803	217	10111	1525	14395
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	1475	66		1066	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д110/108 - /8353.05.04/ -2шт									
133	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 108 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,00004	906864,11	274854,95	36	11	1	29	70
		НР - 99%; СП - 8%			605440,00	128484,96	24	5		5	
134	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм. Укладка (L-0,58м-1шт) (ФУТЛЯР)	км трубопровода	0,0000464	1294471,34	556459,52	60	26	4	39	107
		НР - 99%; СП - 8%			646720,00	198966,30	30	9		8	
135	1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0000464	2288952,17	175253,72	106	8	84	16	132
		НР - 99%; СП - 8%			308357,00	35239,80	14	2		10	
136	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,0008048	68984,68	2985,20	56	2	5	34	97
		НР - 69%; СП - 8%			61185,80	567,03	49	--		7	
137	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,000088	401083,49	111336,77	35	10	--	28	68
		НР - 99%; СП - 8%			289642,00	35896,59	25	3		5	
138	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1552,87	955,88	3106	1912	--	1771	5267
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	1194	595		390	
139	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Концы футляра диаметром 800 мм (159Х4,5). Заделка битумом ипрядью	футляр	1	8286,53	594,48	8287	595	5571	2115	11234
		НР - 99%; СП - 8%			2121,35	14,71	2121	15		832	
140	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,025	23360,09	1165,54	584	29	518	40	674
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	37	7		50	
141	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под тройники	м3	1,2	9836,08	180,98	11803	217	10111	1525	14395
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	1475	66		1066	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д125/133 - /8353.05.05/ -10шт									

142	1122-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 133 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0002	1066671,44	313590,14	213	62	10	169	413
		НР - 99%; СП - 8%			706920,00	146638,05	141	29		31	
143	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм. Укладка (L-0,58м-1шт) (ФУТЛЯР)	км трубопровода	0,000232	1294471,34	556459,52	300	129	21	194	534
		НР - 99%; СП - 8%			646720,00	198966,30	150	46		40	
144	1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,000232	2288952,17	175253,72	531	40	419	79	659
		НР - 99%; СП - 8%			308357,00	35239,80	72	8		49	
145	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,004024	68984,68	2985,20	278	12	20	171	485
		НР - 69%; СП - 8%			61185,80	567,03	246	2		36	
146	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,00044	482060,25	129607,53	212	57	--	172	414
		НР - 99%; СП - 8%			352348,00	41687,05	155	18		31	
147	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8	1552,87	955,88	12423	7647	--	7085	21068
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	4776	2380		1561	
148	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Концы футляра диаметром 800 мм (159Х4,5). Заделка битумом ипрядью	футляр	2	8286,53	594,48	16573	1189	11141	4229	22467
		НР - 99%; СП - 8%			2121,35	14,71	4243	29		1664	
149	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,05	23360,09	1165,54	1168	58	1036	80	1348
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	74	14		100	
150	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под тройники	м3	2,8	9836,08	180,98	27541	507	23593	3559	33588
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	3441	154		2488	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ									
151	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 159 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0002	1252209,20	419978,08	250	84	14	186	471
		НР - 99%; СП - 8%			760240,00	181546,95	152	36		35	
152	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	кмтрубопровода	0,000232	1443847,21	584288,69	335	136	23	223	603
		НР - 99%; СП - 8%			758520,00	213580,86	176	50		45	
153	1122-0601-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,000232	2802223,15	201775,39	650	46	522	91	800
		НР - 99%; СП - 8%			355446,00	40481,52	82	9		59	
154	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,004024	68984,68	2985,20	278	12	20	171	485
		НР - 69%; СП - 8%			61185,80	567,03	246	2		36	
155	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,00044	482060,25	129607,53	212	57	--	172	414
		НР - 99%; СП - 8%			352348,00	41687,05	155	18		31	
156	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	5	1552,87	955,88	7764	4780	--	4428	13167
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	2985	1488		975	
157	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Концы футляра диаметром 800 мм (159Х4,5). Заделка битумом ипрядью	футляр	2	8286,53	594,48	16573	1189	11141	4229	22467
		НР - 99%; СП - 8%			2121,35	14,71	4243	29		1664	

158	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,05	23360,09	1165,54	1168	58	1036	80	1348
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	74	14		100	
159	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под тройники	м3	1,1	9836,08	180,98	10820	199	9269	1398	13196
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	1352	60		977	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д250/Д219 /8353.05.07/ - 8ШТ									
160	1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,00016	1637154,90	758103,08	262	121	15	173	470
		НР - 99%; СП - 8%			787760,00	302708,58	126	48		35	
161	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка (L-0,58м-1шт) (ФУТЛЯР)	км трубопровода	0,0001856	1712161,01	742229,09	318	138	19	209	569
		НР - 99%; СП - 8%			866880,00	267978,03	161	50		42	
162	1122-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 315 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0001856	4587720,97	625362,36	851	116	659	108	1036
		НР - 99%; СП - 8%			409082,00	179497,02	76	33		77	
163	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,0044864	68984,68	2985,20	309	14	20	191	540
		НР - 69%; СП - 8%			61185,80	567,03	275	3		40	
164	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,000408	666564,26	231219,92	272	94	1	206	517
		НР - 99%; СП - 8%			434528,00	76152,77	177	31		38	
165	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1552,87	955,88	6211	3823	--	3542	10534
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	2388	1190		780	
166	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Концы футляра диаметром 800 мм (325Х6). Заделка битумом ипрядью	футляр	1	8286,53	594,48	8287	595	5571	2115	11234
		НР - 99%; СП - 8%			2121,35	14,71	2121	15		832	
167	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,04	23360,09	1165,54	934	46	829	64	1078
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	59	11		80	
168	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под тройники	м3	0,8	9836,08	180,98	7869	145	6741	1017	9597
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	983	44		711	
		Переходы									
169	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
		Переход в футляре из п/э трубы 400х36,3мм газопровода 250х22,7мм 8353.16 - 4шт /35м/									
170	1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка ФУТЛЯРА	кмтрубопровода	0,015	1025729,49	373937,49	15386	5609	--	11533	29072
		НР - 99%; СП - 8%			651792,00	124838,77	9777	1873		2154	
171	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/.Устройство	шт.	1	8409,13	2325,54	8409	2325	1922	5032	14517
		НР - 99%; СП - 8%			4162,06	921,12	4162	921		1075	

173	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Слои подстилающие бетонные. Устройство /отмостка/	м3 подстилающего	0,1	27702,99	8,64	2770	1	2328	415	3439
		НР - 94%; СП - 8%			4410,30	--	441	--		255	
174	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1552,87	955,88	6211	3823	--	3542	10534
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	2388	1190		780	
175	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Концы футляра диаметром 800 мм (460Х36,3). Заделка битумоми прядью	футляр	1	8286,53	594,48	8287	595	5571	2115	11234
		НР - 99%; СП - 8%			2121,35	14,71	2121	15		832	
176	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания	м3	0,002	9836,08	180,98	20	--	18	3	24
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	2	--		2	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3962558	539642	970116	1986770	6397087
							2100409	195990	352393	447759	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6397087
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2100409				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					539642			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					195990			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						970099		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						352393		
		- Накладные расходы	Тенге							1986770	
		- Сметная прибыль	Тенге							447759	
		ИТОГО:									6397087
		В ТОМ ЧИСЛЕ:ОБОРУДОВАНИЕ									352393
		ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЕ									6044694
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЕ 1,3%									78581
		ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ:									6123275
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В									55722
		ИТОГО С ЗИМНИМИ:									6178997
		НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ -2%									123580
		ИТОГО СМР:									6302577
		ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ СМР+ОБОРУДОВАНИЕ									6654970
		В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2022 ГОД-70% К=1,0500514									4891642
		В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 ГОД-30% К=1,0973603									2190870
		ИТОГО:									7082512
		ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ К=0,95									6728386
		НДС 12%									807406
		ИТОГО:									7535793

Генподрядчик:
ТОО "Ремстрой"
Директор _____ Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:
ТОО "Nur Qaz Stroy"
Директор _____ Яхияева А. А.