Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Декларация о соответствии

« 27 » августа 2015г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Производственный кооператив «Ерзат», Актюбинская область, г. Шалкар, ул. Уран Бактыбай, 78
наименование организации, юридический адрес

в лице председателя Аликулова Каржаубай Койшыбайулы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в г. Шалкар Шалкарского района Актюбинской области»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Управление строительства Актюбинской области»
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Иншаб»
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ГУ «Управление строительства Актюбинской области»
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Этажность здания	эт.	2		2	
Площадь застройки	кв.м.	1108,7		1108,7	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	1317,8	1317,8

Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	10230,3	10230,3
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Здание физкультурно-оздоровительного комплекса имеет прямоугольную форму с размерами в осях 42,0х25,2 м. Здание одно и двухэтажное. Одноэтажная часть здания – с высотой до низа несущих конструкций покрытия 8,0 м. В двухэтажной части – высота помещений первого, а также второго этажей – 3,0 м. В здании предусмотрено поэтажное функциональное зонирование. На первом этаже размещаются: зал для занятий игровыми видами спорта площадью – 516,3 м3; вестибюль – 52,5 м2; гардероб – 22418,6м3; места для зрителей инвалидов – 18,6м2; помещение охраны – 14,5 м2; инвентарная – 24,0 м2; тренажерные зал с инвентарной 36,7 м2; тренерская мужская – 10,0 м2 с душевой – 1,6м2; тренерская женская – 9,8м2 с душевой – 1,6 м2; раздевальная на 15 человек – 23,8 м2 с душевой – 6,0 м2 и санузлом – 2,7м2; раздевальная на 15 человек – 24,2 м2 с душевой – 6,0 м2 и санузлом – 2,7м2; инвентарная 3,1 м2; раздевальная на 15 человек – 23,8 м2 с душевой – 6,0м2 и санузлом – 2,7 м2; инвентарная – 3,1 м2; санузлы, в том числе для инвалидов – 27,7 м2; холл площадью 32,4 м2; тепловой пункт – 7,2 м2; электрощитовая площадью 6,7 м2; а также лестничные клетки и входные тамбуры. На втором этаже запроектированы: трибуна для зрителей на 160 мест площадью 112,9 м2; зал занятий элементами борьбы с инвентарной – 121,6м2; раздевальная на 6 человек – 12,0м2 с душевой – 3,2м2 и санузлом – 2,9 м2; раздевальная на 6 человек – 11,7м2 с душевой – 3,2м2 и санузлом – 2,9м2; рабочее помещение сотрудников служб площадью – 9,8 м2; а также лестничной клетки и тамбуры при раздевальных. А отметкой +6,600 предусмотрена вентиляционная камера.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2014 г.

месяц, год

окончание работ август 2015 г.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц;

по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____;
фактически, месяц:_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в г. Шалкар Шалкарского района Актюбинской области»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ПК «Ерзат» в лице председателя Аликулова Каржаубай Койшыбайулы _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Казақстан Республикасы Ақтөбе обл. Шалқар қаласы Өндірістік кооперативі «ЕРЗАТ» Шалкар Производственный кооператив РК Актюб. обл. г. Шалкар