Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗАХТУРКМУНАЙ",Актюбинская область, проспект Санкибай батыра, 173/1,402** — **980240003816**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Taslim group",130200, РК, Мангистауская область, г. Жанаозен, Арай микрорайон, улица Нурсулу Кайырова, 15Б дом.** — **060640013211**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №708394/2022/1 от 23.06.2022г.

Номер документа	Дата составления
24	**31.12.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Обустройство добывающей скважины №102 на месторождении Сазтобе Восточное			Работа	1	62 776 497,69	62 776 497,69	6 726 053,32
				Итого	1	x	62 776 497,69	6 726 053,32

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Албетов К.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Генеральный директор / _____ / Т. Исаев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.12.2022

М.П.

Приложение 5
приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
илам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

ЗАКАЗЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахтуркумнай"**
ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Taslim group"**
Наименование строительства и его адрес: **"Обустройство добывающей скважины №102 на месторождении Сазтобе Восточное."**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь месяц 2022 года

Код заказчика				Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
код учреждения банка	№ счета			код учреждения	№ счета	номер	дата	наимено	код	наименование	код
HSBKKZKX	№KZ156017111000003886			IRTYKZKA	№KZ0696511F0007519699	708394/2022/1	23.06.2022г.				
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за декабрь) без НДС	из графы 1								
			Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	Дополнительные затраты				
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
«Обустройство добывающей скважины №102 на месторождении Сазтобе Восточное"	181 405 598,53	56 050 444,37								6 726 053,32	62 776 497,69
За отчётный месяц		56 050 444,37								6 726 053,32	62 776 497,69
Всего к оплате с НДС		56 050 444,37								6 726 053,32	62 776 497,69

Заказчик: ТОО "КАЗАХТУРКМУНАЙ", БИН 980240003816
Место печати (при наличии)
Генеральный директор _____ **Исаев Т.М.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес-идентификационный номер
или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик ТОО "Taslim group", БИН 060640013211
Место печати (при наличии)
Директор _____ **Албетов К.С.**
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификаш
или индивидуальный идентификационный номер

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахтуркмунай", БИН: 980240003816, Республика Казахстан, 030012, Актюбинская область, г. Актобе, проспект Санкибай батыра 173/1, каб 402.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Taslim group", БИН: 060640013211, Республика Казахстан, 130200, Мангистауская область, г.Жанаозен, микрорайон Арай, улица Нурсулу Кайырова, дом 15Б.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: Обустройство добывающей скважины №102 на месторождении Сазтобе Восточное.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 708394/2022/1 от 23.06.2022г.

АКТ
приемки выполненных работ № 6
Лот № 1 (5-1 Р, 2607980)
(по ресурсному методу)

за **декабрь** 2022 года

на **«Обустройство добывающей скважины №102 на месторождении Сазтобе Восточное"**

Составлен(а) в текущих ценах 2-квартала 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Смета №02-01 Общестроительные работы. Обустройства скважины										
		РАЗДЕЛ 1.Площадка приустьевая										
		Опора Оп-1, 2шт										
1	1127-0602-0706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума-толщ,10см**										
			м2 основания		0,6	2 982,54	203,37	1 790	122	1 592	139	2 083
						127,06	86,74	76	52		154	
2	1127-0602-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706**										
			м2 основания		0,6	619,76	14,99	372	9	362	6	408
						1,46	7,46	1	4		30	
3	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство ИЗ С/СТ БЕТОНА В20 W6**										
			м3		0,28	62 290,89	1 958,19	17 441	548	13 290	3 439	22 551
						12 869,44	628,30	3 603	176		1 670	
4	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**										
			м2 поверхности		2,2	1 446,43	32,23	3 182	71	1 670	1 353	4 898
						655,08	6,28	1 441	14		363	
5	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**										
			т		0,0324	1 199 477,20	2 531,58	38 863	82	33 360	4 972	47 342
						167 315,62	1 331,68	5 421	43		3 507	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											2
6	1113-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	0,38	172,86	3,56	66	1	26	27	101
					103,10	0,61	39	--		7	
7	1113-0301-1412 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124-за 2раза	м2	0,38	501,19	6,33	190	3	158	21	228
					77,53	1,85	29	1		17	
		Опора Оп-2, 2шт									
8	1127-0602-0706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума-толщ,10см	м2 основания	0,6	2 982,54	203,37	1 790	122	1 592	139	2 083
					127,06	86,74	76	52		154	
9	1127-0602-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706	м2 основания	0,6	619,76	14,99	372	9	362	6	408
					1,46	7,46	1	4		30	
10	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство ИЗ С/СТ БЕТОНА В20 W6	м3	0,28	62 290,89	1 958,19	17 441	548	13 290	3 439	22 551
					12 869,44	628,30	3 603	176		1 670	
11	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2	1 446,43	32,23	2 893	65	1 518	1 230	4 453
					655,08	6,28	1 310	13		330	
12	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0.0324	1 199 477,20	2 531,58	38 863	82	33 360	4 972	47 342
					167 315,62	1 331,68	5 421	43		3 507	
13	1113-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	0,38	172,86	3,56	66	1	26	27	101
					103,10	0,61	39	--		7	
14	1113-0301-1412 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124-за 2раза	м2	0,38	501,19	6,33	190	3	158	21	228
					77,53	1,85	29	1		17	
		Приямок Пр-1									
15	1113-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	0,77	172,86	3,56	133	2	52	55	203
					103,10	0,61	79	--		15	
16	1113-0301-1412 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	0,77	501,19	6,33	386	4	322	42	462
					77,53	1,85	60	1		34	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				124 038	1 672	101 138	19 888	155 442
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				21 228	580	--	11 512	
		Накладные расходы	Тенге				124 038				
		Сметная прибыль	Тенге				19 888				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11 512				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				155 438				
							155 438				

РАЗДЕЛ 2.Табличка указатель скважины

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	1127-0602-0706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума-толщ,10см	м2 основания		4	2 982,54	203,37	11 930	814	10 608	924	13 882
						127,06	86,74	508	347		1 028	
18	1127-0602-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706	м2 основания		4	619,76	14,99	2 479	60	2 413	39	2 719
						1,46	7,46	6	30		201	
19	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство ИЗ С/СТ БЕТОНА В20 W6	м3		2,48	62 290,89	1 958,19	154 481	4 856	117 709	30 462	199 738
						12 869,44	628,30	31 916	1 558		14 795	
20	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,01312	431 408,00	--	5 660	--	5 660	--	6 113
						--	--	--	--		453	
21	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,01872	434 300,00	--	8 130	--	8 130	--	8 780
						--	--	--	--		650	
22	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		18,4	1 446,43	32,23	26 614	593	13 968	11 317	40 966
						655,08	6,28	12 053	116		3 035	
23	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции опорные. Монтаж металлоконструкции	т конструкций		0,224	86 447,85	13 838,51	19 364	3 099	4 491	8 896	30 521
						52 562,90	4 997,08	11 774	1 119		2 261	
24	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементызданий и сооружений с преобладанием горячекатаныхпрофилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,224	973 588,00	--	218 084	--	218 084	--	235 531
						--	--	--	--		17 447	
25	1113-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2		6	172,86	3,56	1 037	22	396	429	1 584
						103,10	0,61	619	4		117	
26	1113-0301-1412 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2		6	501,19	6,33	3 007	38	2 504	329	3 603
						77,53	1,85	465	11		267	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					450 786	9 482	383 963	52 396	543 437
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					57 341	3 185	--	40 254	
		Накладные расходы	Тенге					431 422				
		Сметная прибыль	Тенге					43 500				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					37 993				
								512 915				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					19 364				
		Накладные расходы	Тенге					8 896				
		Сметная прибыль	Тенге					2 261				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					30 521				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					543 436				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									698 874
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					78 569				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						11 154			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						3 765			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							485 097		
		- Накладные расходы	Тенге								72 284	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге								51 766	
		Смета №02-02 План выкидной линий скважин №102 до АГЗУ										
		Арматура трубопроводная										
1	1312-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.		1	2 810,64	121,18	2 811	121	887	1 100	4 224
						1 802,99	0,31	1 803	--		313	
2	1312-1101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода - водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.		1	20 601,83	6 028,88	20 602	6 029	678	10 267	33 338
						13 895,45	2 935,15	13 895	2 935		2 469	
3	ТКОМ предл. ТОО"Аквагаз" РК	Изолирующие фланцевое соединение ИФС Ду100, Ру1,6	шт		1	55 826,79	--	55 827	--	55 827	--	60 293
						--	--	--	--		4 466	
		Трубы										
4	1125-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 100 мм. Сварка на сварочной базе и трассе с избыточным давлением среды до 10 МПа	км трубопровода		1,982695	1 561 822,59	855 274,71	3 096 618	1 695 749	100 264	1 802 016	5 290 525
						655 978,25	342 782,44	1 300 605	679 633		391 891	
5	1125-0209-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопровод диаметром 100 мм. Изоляция противокоррозионная усиленного типа полимерной лентой и укладка в траншею	км трубопровода		1,9825	1 787 962,58	586 133,67	3 544 636	1 162 010	2 193 215	686 625	4 569 762
						95 541,26	285 055,56	189 411	565 123		338 501	
6	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		3,96539	1 623 832,83	1 290 431,60	6 439 130	5 117 065	44 646	2 363 154	9 506 467
						322 142,12	332 742,43	1 277 419	1 319 454		704 183	
7	1125-0210-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода		3,96539	958 903,68	734 671,18	3 802 427	2 913 258	45 801	1 517 984	5 746 044
						212 682,29	207 986,03	843 368	824 746		425 633	
8	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 25 табл. 3 п.3.1.60 Кзтр=0,3, Кэм=0,4, Кмр=0,3	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Удаление воды из полости трубопровода воздухом после испытания трубопроводов диам. 100	км трубопровода		3,96539	616 193,01	516 172,64	2 443 446	2 046 825	13 395	829 017	3 534 259
						96 642,64	133 096,98	383 226	527 781		261 797	
9	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 325 мм. Укладка футляра	км трубопровода		0,015	3 055 899,00	1 205 977,69	45 838	18 089	1 730	33 718	85 921
						1 734 571,24	536 026,99	26 019	8 040		6 365	
10	241-102-0242 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм	м		15	37 805,00	--	567 075	--	567 075	--	612 441
						--	--	--	--		45 366	
11	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы стальные диаметром 114 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		15	2 873,70	13,95	43 106	209	3 160	39 419	89 127
						2 649,13	5,34	39 737	80		6 602	
12	241-704-0213 РСНБ РК 2022	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 114х325 мм	комплект		1	39 174,00	--	39 174	--	39 174	--	42 308
						--	--	--	--		3 134	
13	241-705-0104 РСНБ РК 2022	Укрытия защитные манжет герметизирующих для трубопроводов размерами 114х325 мм	комплект		1	93 979,00	--	93 979	--	93 979	--	101 497
						--	--	--	--		7 518	
14	241-229-0405 РСНБ РК 2022	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 114 мм	шт.		11	8 121,00	--	89 331	--	89 331	--	96 477
						--	--	--	--		7 146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,375	Концы футляра диаметром 300 мм. Заделка	футляр	1	19 675,12	2 131,27	19 675	2 131	9 055	8 462	30 388
					8 488,63	58,85	8 489	59		2 251	
16	261-301-0314 РСНБ РК 2022	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 300 мм	шт.	2	1 649,00	--	3 298	--	3 298	--	3 562
					--	--	--	--		264	
		Детали трубопроводов									
17	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,01453	2 064 474,43	867 065,76	29 997	12 599	359	21 936	56 088
					1 172 680,54	352 302,79	17 039	5 119		4 155	
18	241-112-0158 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 60°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 114х6,0 мм	шт.	1	4 535,00	--	4 535	--	4 535	--	4 898
					--	--	--	--		363	
19	241-112-0158 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 114х6,0 мм	шт.	3	4 535,00	--	13 605	--	13 605	--	14 693
					--	--	--	--		1 088	
		Контроль стыков									
20	1339-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	331	371,41	--	122 937	--	--	74 991	213 763
					371,41	--	122 937	--		15 835	
21	1339-0201-0507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	8	2 639,92	41,48	21 119	332	688	12 260	36 050
					2 512,32	--	20 099	--		2 670	
22	1125-0211-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	12	15 093,80	13 618,57	181 126	163 423	--	73 883	275 410
					1 475,23	5 290,61	17 703	63 487		20 401	
		Земляные работы									
23	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство из местного грунта	м3 основания	40	2 722,72	264,82	108 909	10 592	--	101 683	227 439
					2 457,90	109,86	98 316	4 394		16 847	
24	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	19150	57,95	57,95	1 109 743	1 109 743	--	298 932	1 521 277
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		--	21,68	--	415 172		112 602	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									32 156 251
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4 360 066				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14 258 175			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4 416 023			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3 280 701		
		- Накладные расходы	Тенге							7 875 447	
		- Сметная прибыль	Тенге							2 381 860	
		Смета №02-03 Обустройство добывающей скважины №102									
		Антикоррозийные и теплоизоляционные работы									
1	1122-0601-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0021	1 509 953,55	378,32	3 171	--	2 230	932	4 431
					448 047,91	156,94	941	--		328	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2	1113-0601-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		6,341	875,81	--	5 554	--	--	3 832	10 137
						875,81	--	5 554	--		751	
3	1113-0601-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2		6,341	191,69	11,38	1 216	72	--	789	2 165
						180,31	--	1 143	--		160	
4	1113-0601-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом	м2		6,341	419,16	1,85	2 658	12	1 105	1 068	4 024
						243,10	0,92	1 541	6		298	
5	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 -за 2 раза	м2		6,341	308,84	7,12	1 958	45	605	908	3 095
						206,21	1,24	1 308	8		229	
6	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 -за 2 раза	м2		6,341	237,60	5,22	1 507	33	710	533	2 203
						120,52	1,24	764	8		163	
7	1126-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции		0,912	59 766,96	2 846,25	54 507	2 595	11 066	32 130	93 568
						44 786,86	1 569,40	40 846	1 431		6 931	
8	234-101-0208 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м3		0,3399	67 633,00	--	22 988	--	22 988	--	24 827
						--	--	--	--		1 839	
9	234-201-0205 РСНБ РК 2022	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-100	м3		0,18746	49 571,00	--	9 293	--	9 293	--	10 036
						--	--	--	--		743	
10	234-201-0104 РСНБ РК 2022	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 75	м3		0,412	30 070,00	--	12 389	--	12 389	--	13 380
						--	--	--	--		991	
11	1126-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции		13,78	5 303,78	221,15	73 086	3 047	4 567	50 114	133 056
						4 751,24	33,90	65 472	467		9 856	
12	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т		0,082545	630 491,00	--	52 044	--	52 044	--	56 208
						--	--	--	--		4 164	
		Контроль стыков										
13	1339-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык		36	371,41	--	13 371	--	--	8 156	23 249
						371,41	--	13 371	--		1 722	
14	1339-0201-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопровод, диаметр до 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык		3	1 899,29	29,28	5 698	88	226	3 284	9 701
						1 794,52	--	5 384	--		719	
15	1339-0201-0507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык		1	2 639,92	41,48	2 640	41	87	1 533	4 506
						2 512,32	--	2 512	--		334	
16	1125-0211-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык		32	15 093,80	13 618,57	483 002	435 795	--	197 021	734 425

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						1 475,23	5 290,61	47 207	169 300		54 402	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**1 129 012**
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**186 043**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**441 728**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**171 220**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**117 308**		
		- Накладные расходы	Тенге								**300 300**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**83 630**	
		Смета №04-01 Сети электроснабжения										
		РАЗДЕЛ 1.КЛ										
		Строительные работы										
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта		51,65	3 907,64	--	201 830	--	--	145 317	374 919
						3 907,64	--	201 830	--		27 772	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта		40,1	2 038,12	--	81 729	--	--	58 845	151 820
						2 038,12	--	81 729	--		11 246	
3	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Прокладка опознавательной ленты**	км кабеля		0,127	47 366,30	26 644,84	6 016	3 384	--	2 395	9 083
						20 721,46	10 188,58	2 632	1 294		673	
4	249-101-0501 РСНБ РК 2022	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**	м		8	40,00	--	320	--	320	--	346
						--	--	--	--		26	
5	249-101-0502 РСНБ РК 2022	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м**	м		119	66,00	--	7 854	--	7 854	--	8 482
						--	--	--	--		628	
6	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля		127	465,23	278,71	59 084	35 396	--	31 239	97 550
						186,52	155,12	23 688	19 700		7 226	
7	211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3		11,55	9 887,00	--	114 195	--	114 195	--	123 331
						--	--	--	--		9 136	
8	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 25	**Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях**	м		104	294,21	15,63	30 598	1 625	330	20 679	55 379
						275,41	0,76	28 643	79		4 102	
9	241-207-1105 РСНБ РК 2022	**Трубная система из полиэтилена двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	м		104	1 731,00	--	180 024	--	180 024	--	194 426
						--	--	--	--		14 402	
10	261-105-0654 РСНБ РК 2022	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.		2	1 957,00	--	3 914	--	3 914	--	4 227
						--	--	--	--		313	
		Кабельно-проводниковая продукция										
11	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля		90	644,65	241,80	58 019	21 762	5 481	29 494	94 514
						341,95	113,20	30 776	10 188		7 001	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12	1308-0201-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		72	1 429,34	777,80	102 912	56 002	4 384	50 417	165 596
						590,64	381,91	42 526	27 498		12 267	
13	1308-0201-0810 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля		45	828,96	276,10	37 303	12 425	3 894	19 242	61 069
						466,30	127,60	20 984	5 742		4 524	
14	1308-0201-0814 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля		18	2 264,77	907,55	40 766	16 336	1 488	22 054	67 845
						1 274,53	427,13	22 942	7 688		5 026	
15	1308-0201-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.		4	23 001,73	147,44	92 007	590	4 376	62 887	167 285
						21 760,21	75,49	87 041	302		12 391	
16	243-903-1503 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1 КнТп-4-150/240-СЛ-нб	шт.		4	17 745,00	--	70 980	--	70 980	--	76 658
						--	--	--	--		5 678	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1 087 551	147 520	397 240	442 569	1 652 530
								542 791	72 491	--	122 411	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					426 705				
		Накладные расходы	Тенге					238 407				
		Сметная прибыль	Тенге					53 210				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					718 322				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					660 846				
		Накладные расходы	Тенге					204 162				
		Сметная прибыль	Тенге					69 201				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					934 209				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1 652 531				
		РАЗДЕЛ 2.ПРОЖЕКТОРНАЯ МАЧТА НА Ж/Б СТОЙКЕ СВ-105,5, 1ШТ										
17	1133-0109-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка	т		0,093048	112 007,31	57 303,37	10 422	5 332	--	6 201	17 953
						54 703,94	28 605,14	5 090	2 662		1 330	
18	214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т		0,00699	439 420,00	--	3 072	--	3 072	--	3 318
						--	--	--	--		246	
19	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т		0,01745	531 899,00	--	9 282	--	9 282	--	10 025
						--	--	--	--		743	
20	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		0,04456	521 841,00	--	23 253	--	23 253	--	25 113
						--	--	--	--		1 860	
21	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т		0,00072	425 786,00	--	307	--	307	--	332
						--	--	--	--		25	
22	261-107-0217 РСНБ РК 2022	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 300 мм ГОСТ 1759.0-87	т		0,0012	322 927,00	--	388	--	388	--	419
						--	--	--	--		31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	241-101-0303 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25 х2,8 мм	м	6	1 167,00	--	7 002	--	7 002	--	7 562
					--	--	--	--		560	
24	261-107-0983 РСНБ РК 2022	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	0,528	930,00	--	491	--	491	--	530
					--	--	--	--		39	
25	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	15 794,77	6 566,70	15 795	6 567	875	9 599	27 425
					8 353,03	3 645,19	8 353	3 645		2 031	
26	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	1	73 066,00	--	73 066	--	73 066	--	78 911
					--	--	--	--		5 845	
27	1133-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	2	11 228,35	5 612,08	22 457	11 224	52	13 013	38 307
					5 590,64	2 542,42	11 181	5 085		2 838	
28	247-103-0315 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный, типа GEMERA 250, мощность 250 Вт, IP67	шт.	2	79 606,00	--	159 212	--	159 212	--	171 949
					--	--	--	--		12 737	
29	1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	1	1 591,47	--	1 591	--	7	966	2 762
					1 584,16	--	1 584	--		205	
30	247-202-0413 РСНБ РК 2022	Коробка распределительная ГОСТ Р50827.3-2009 (МЭК 60670-22:2003)	шт.	1	1 341,00	--	1 341	--	1 341	--	1 448
					--	--	--	--		107	
31	1308-0201-0810 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	5	828,96	276,10	4 145	1 381	432	2 138	6 786
					466,30	127,60	2 332	638		503	
32	243-116-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,005	735 720,00	--	3 679	--	3 679	--	3 973
					--	--	--	--		294	
33	1134-0206-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Молниеотвод. Устройство к опорам высотой до 8,5 м	молниеотвод	1	2 052,67	--	2 053	--	214	1 397	3 726
					1 838,50	--	1 839	--		276	
34	Ком.пред ТОО "ТД Электроцентр"РК	С-образный профиль 41х41,L=500 толщ.2,5мм, горячеоцинкованный BPM4105HDZ	шт	8	6 178,29	--	49 426	--	49 426	--	53 380
					--	--	--	--		3 954	
35	Ком.пред ТОО "ТД Электроцентр"РК	Опорная пластина для С-образного профиля BHM4141HDZL (аналог горячей оцинковки)	шт	16	965,36	--	15 446	--	15 446	--	16 682
					--	--	--	--		1 236	
36	Ком.пред ТОО "ТД Электроцентр"РК	Шпилька М10х1000, цинк-ламель CM201001ZL	м	4	2 237,62	--	8 950	--	8 950	--	9 666
					--	--	--	--		716	
37	Ком.пред ТОО "ТД Электроцентр"РК	Гайка с насечкой,препятствующей откручиванию М10,горячеоцинкованная CM101000HDZ	шт	24	86,52	--	2 076	--	2 076	--	2 242
					--	--	--	--		166	
38	Ком.пред ТОО "ТД Электроцентр"РК	Винт для крепления к С-образному профилю М10х50 CM041050	шт	8	614,73	--	4 918	--	4 918	--	5 311
					--	--	--	--		393	
39	Ком.пред ТОО "ТД Электроцентр"РК	ESE молниеприемник N10045	шт	1	508 684,02	--	508 684	--	508 684	--	549 379

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		40 695	
40	Ком.пред ТОО "ТД Электроцентр"РК	Соединитель ESE молниеприемник - мачта NG6607	шт		1	10 521,48	--	10 521	--	10 521	--	11 363
						--	--	--	--		842	
41	1133-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка	опора		1	58 778,59	16 753,96	58 779	16 754	6 788	34 883	101 155
						35 237,03	8 367,00	35 237	8 367		7 493	
42	Ком.пред ТОО "ТД Электроцентр"РК	Молниеприемная мачта, 6м NL6000	шт		1	139 067,89	--	139 068	--	139 068	--	150 193
						--	--	--	--		11 125	
43	Ком.пред ТОО "ТД Электроцентр"РК	Настенный держатель молниеприемной мачты, 52мм NL0100	шт		2	26 311,45	--	52 623	--	52 623	--	56 833
						--	--	--	--		4 210	
44	Ком.пред ТОО "ТД Электроцентр"РК	Фальцевый зажим ND2001	шт		3	3 036,32	--	9 109	--	9 109	--	9 838
						--	--	--	--		729	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1 197 156	41 258	1 090 282	68 197	1 366 581
								65 616	20 397	--	101 229	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					806 557				
		Накладные расходы	Тенге					3 104				
		Сметная прибыль	Тенге					64 774				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					874 435				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					390 599				
		Накладные расходы	Тенге					65 093				
		Сметная прибыль	Тенге					36 455				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					492 147				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1 366 582				
		РАЗДЕЛ 3.Заземление										
45	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м		345	1 202,69	39,33	414 928	13 568	256 022	108 768	565 593
						421,27	16,61	145 338	5 730		41 897	
46	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.		28	6 210,77	262,37	173 902	7 346	107 578	44 595	235 977
						2 106,37	105,68	58 978	2 959		17 480	
47	1308-0208-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода. Монтаж по строительным основаниям	м		10	1 252,96	6,09	12 530	61	733	8 466	22 676
						1 173,55	2,27	11 736	23		1 680	
48	243-142-0314 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 16 мм2	км		0,01	942 853,00	--	9 429	--	9 429	--	10 183
						--	--	--	--		754	
49	1308-0201-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм2. Присоединение к зажимам	шт.		20	528,47	--	10 569	--	--	7 610	19 633
						528,47	--	10 569	--		1 454	
50	243-902-1003 РСНБ РК 2022	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81, марки марки JG-16	100 шт.		0,2	10 312,00	--	2 062	--	2 062	--	2 227
						--	--	--	--		165	
51	261-107-0341 РСНБ РК 2022	Смазка антикоррозийная	кг		0,3	1 315,00	--	395	--	395	--	427
						--	--	--	--		32	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
52	261-201-0612 РСНБ РК 2022	Антикорризионная лента	1000 м		0,1	99 634,00	--	9 963	--	9 963	--	10 760
						--	--	--	--		797	
53	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка смотровых колодцев	шт.		5	13 908,13	4 074,56	69 541	20 373	7 543	50 331	129 461
						8 324,99	1 842,82	41 625	9 214		9 590	
54	244-201-0102 РСНБ РК 2022	Колодец смотровой КС-Б-KZ	шт.		5	14 315,00	--	71 575	--	71 575	--	77 301
						--	--	--	--		5 726	
55	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т		0,0016	813 201,00	--	1 301	--	1 301	--	1 405
						--	--	--	--		104	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					776 195	41 348	466 601	219 770	1 075 643
								268 246	17 926	--	79 679	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					611 929				
		Накладные расходы	Тенге					169 439				
		Сметная прибыль	Тенге					62 511				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					843 879				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					164 266				
		Накладные расходы	Тенге					50 331				
		Сметная прибыль	Тенге					17 168				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					231 765				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1 075 644				
		РАЗДЕЛ 4.Фундамент под КТПН										
		Земляные работы										
56	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		1,44	2 994,17	--	4 312	--	--	3 104	8 010
						2 994,17	--	4 312	--		593	
57	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,75	1 855,68	--	1 392	--	--	1 002	2 586
						1 855,68	--	1 392	--		192	
58	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы.Распланировка лишнего грунта	м3 грунта		0,69	1 855,68	--	1 280	--	--	922	2 378
						1 855,68	--	1 280	--		176	
		Фундамент по КТПН										
59	1127-0602-0706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума-толщ,10см	м2 основания		4,1	2 982,54	203,37	12 228	834	10 873	947	14 229
						127,06	86,74	521	356		1 054	
60	1127-0602-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706	м2 основания		4,1	619,76	14,99	2 541	62	2 473	39	2 787
						1,46	7,46	6	31		206	
61	1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка ФБС 24.6.6-Т	шт. сборных конструкций		2	8 911,20	4 390,22	17 822	8 781	3 972	9 116	29 093
						2 534,47	1 328,33	5 069	2 657		2 155	
62	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3		1,63	23 871,00	--	38 910	--	38 910	--	42 023
						--	--	--	--		3 113	
63	411-103-0219 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км		317,1328	28,00	--	8 880	--		--	9 590
						--	--	--	--		710	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
64	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		1,8	1 446,43	32,23	2 604	58	1 367	1 107	4 008
						655,08	6,28	1 179	11		297	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					89 969	9 735	57 595	16 237	114 704
								13 759	3 055	--	8 496	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					89 969				
		Накладные расходы	Тенге					16 237				
		Сметная прибыль	Тенге					8 496				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					114 702				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					114 702				
		РАЗДЕЛ 5.Ограждение КТПН										
65	8601-0602-0302 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16	секция		8	94 438,30	9 773,62	755 506	78 189	411 408	--	815 946
						33 238,68	4 683,72	265 909	37 470		60 440	
66	8601-0605-0503 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками	конструкция		1	150 018,40	1 140,80	150 018	1 141	112 831	--	162 019
						36 045,60	462,30	36 046	462		12 001	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					905 524	79 330	524 239	--	977 965
								301 955	37 932	--	72 441	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					905 524				
		Сметная прибыль	Тенге					72 441				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					977 965				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					977 965				
		РАЗДЕЛ 6.Ограждение УЭЦН										
		Земляные работы										
67	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		5,44	2 994,17	--	16 288	--	--	11 728	30 257
						2 994,17	--	16 288	--		2 241	
68	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,8	1 855,68	--	1 485	--	--	1 069	2 758
						1 855,68	--	1 485	--		204	
69	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		0,8	350,40	151,68	280	121	--	162	477
						198,72	82,39	159	66		35	
70	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы.Распланировка лишнего грунта	м3 грунта		4,64	1 855,68	--	8 610	--	--	6 199	15 994
						1 855,68	--	8 610	--		1 185	
		Фундамент под УЭЦН										
71	1127-0602-0706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума-толщ,10см	м2 основания		13,6	2 982,54	203,37	40 563	2 766	36 069	3 140	47 200
						127,06	86,74	1 728	1 180		3 496	
72	1127-0602-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706	м2 основания		13,6	619,76	14,99	8 429	203	8 206	131	9 245
						1,46	7,46	20	101		685	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
73	1131-0601-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия аэродромные. Устройство из сборных железобетонных плит	м3 сборных конструкций		1,68	4 606,22	1 229,55	7 738	2 065	2 403	3 684	12 336
						1 946,72	545,50	3 270	916		914	
74	226-102-0301 РСНБ РК 2022	Плита аэродромных покрытий ГОСТ 25912-2015 марки ПАГ-14	шт.		1	178 211,00	--	178 211	--	178 211	--	192 468
						--	--	--	--		14 257	
75	411-103-0220 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км-370км	т·км		840	25,00	--	21 000	--		--	22 680
						--	--	--	--		1 680	
76	411-103-0221 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км	т·км		714	24,00	--	17 136	--		--	18 507
						--	--	--	--		1 371	
77	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		2,2	1 446,43	32,23	3 182	71	1 670	1 353	4 898
						655,08	6,28	1 441	14		363	
		Ограждение										
78	8601-0602-0302 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16	секция		7	94 438,30	9 773,62	661 068	68 415	359 982	--	713 953
						33 238,68	4 683,72	232 671	32 786		52 885	
79	8601-0605-0503 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции калиток металлических,изготавливаемые по чертежам и спецификациям серийс подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками	конструкция		1	150 018,40	1 140,80	150 018	1 141	112 831	--	162 019
						36 045,60	462,30	36 046	462		12 001	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					1 114 008	74 782	699 372	27 466	1 232 792
								301 718	35 525	--	91 317	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1 114 008				
		Накладные расходы	Тенге					27 466				
		Сметная прибыль	Тенге					91 317				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1 232 791				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					1 232 791				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									6 420 215
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1 494 085				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						393 973			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						187 326			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							3 235 331		
		- Перевозка грузов	Тенге					47 016				
		- Накладные расходы	Тенге								774 239	
		- Сметная прибыль	Тенге								475 573	
					Смета №04-02 Электрохимзащита							
1	1125-0129-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонка контрольно-измерительная металлическая. Установка	колонка		6	70 135,30	7 568,37	420 812	45 410	41 281	327 049	807 690
						55 686,91	4 212,24	334 121	25 273		59 829	
2	Ком. пред ООО "ЗНГА Анодъ" РФ	Контрольно-измерительный пункт СКИП-1-Б-6-4-2-УХЛ1 с блоком диодно-резисторным БДРМ-10-2	шт		5	103 466,88	--	517 334	--		--	517 334
						--	--	--	--	517 334	--	
3	Ком. пред ООО "ЗНГА Анодъ" РФ	Контрольно-измерительный пункт СКИП-1-8-4-2-УХЛ1	шт		1	52 883,07	--	52 883	--		--	52 883
						--	--	--	--	52 883	--	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	1125-0129-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном активаторе	протектор		5	59 295,95	21 919,99	296 480	109 600	37 262	177 574	511 979
						29 923,63	9 103,72	149 618	45 519		37 924	
5	Ком. пред ООО "ЗНГА Анодъ" РФ	Протектор магниевый ПМ-20У	шт		5	51 733,44	--	258 667	--		--	258 667
						--	--	--	--	258 667	--	
6	1125-0129-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Заземление анодное вертикальное. Устройство	заземлитель		6	36 652,27	22 660,30	219 914	135 962	56 825	69 151	312 190
						4 521,14	8 143,81	27 127	48 863		23 125	
7	Ком. пред ООО "ЗНГА Анодъ" РФ	Электрод сравнения медно-сульфатный ЭНЕС-1МС-2 с блоком пластин-индикаторов скорости коррозии, БПИ-2	шт		6	35 638,59	--	213 832	--		--	213 832
						--	--	--	--	213 832	--	
8	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		260	644,65	241,80	167 609	62 868	15 834	85 205	273 039
						341,95	113,20	88 907	29 432		20 225	
9	1310-0408-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.		5	10 612,63	--	53 063	--	1 040	31 734	91 581
						10 404,65	--	52 023	--		6 784	
10	247-202-1201 РСНБ РК 2022	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.		5	15 367,00	--	76 835	--	76 835	--	82 982
						--	--	--	--		6 147	
11	261-404-0530 РСНБ РК 2022	Сжимы плашечные	100 шт.		0,05	5 671,00	--	284	--	284	--	307
						--	--	--	--		23	
12	1308-0206-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола	м		4	539,84	32,67	2 159	130	103	1 434	3 881
						481,45	16,61	1 926	66		288	
13	261-301-0122 РСНБ РК 2022	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 60/30	м		4	250,00	--	1 000	--	1 000	--	1 080
						--	--	--	--		80	
14	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.		15	6 210,77	262,37	93 162	3 935	57 631	23 890	126 416
						2 106,37	105,68	31 596	1 585		9 364	
15	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м		45	1 202,69	39,33	54 121	1 769	33 395	14 187	73 773
						421,27	16,61	18 957	747		5 465	
16	1125-0129-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Протектор. Установка опознавательного знака	знак		5	5 071,32	--	25 357	--	4 754	18 749	47 634
						4 120,63	--	20 603	--		3 528	
17	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,06126	973 588,00	--	59 642	--	59 642	--	64 413
						--	--	--	--		4 771	
18	212-101-2009 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3		0,6	42 596,00	--	25 558	--	25 558	--	27 603
						--	--	--	--		2 045	
19	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3		0,1	9 887,00	--	989	--	989	--	1 068
						--	--	--	--		79	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20	1125-0129-0704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кабели дренажные. Присоединение	присоединение		17	16 907,31	--	287 424	--	89 995	179 661	504 452
						11 613,49	--	197 429	--		37 367	
21	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		6,75	3 907,64	--	26 377	--	--	18 991	48 998
						3 907,64	--	26 377	--		3 629	
22	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		6,75	2 038,12	--	13 757	--	--	9 905	25 555
						2 038,12	--	13 757	--		1 893	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									4 047 355
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					962 441				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						359 674			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						151 485			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							502 424		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							1 042 716		
		- Накладные расходы	Тенге								957 530	
		- Сметная прибыль	Тенге								222 566	
				Смета №05-01 Сети АТХ								
					Площадка АГЗУ							
1	1311-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на фланцевых соединениях	шт.		1	6 727,11	--	6 727	--	77	4 987	12 651
						6 649,68	--	6 650	--		937	
2	Ценовое "Wika Kazakhstan" LLP РК	Манометр с трубкой Бурдона из нержавеющей стали 233.30.100, двухвентильный блок, 102-PG-105	шт		1	333 276,45	--	333 276	--		--	333 276
						--	--	--	--	333 276	--	
					Скважина №102							
3	1311-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на фланцевых соединениях	шт.		4	6 727,11	--	26 908	--	309	19 949	50 606
						6 649,68	--	26 599	--		3 749	
4	Ценовое "Wika Kazakhstan" LLP РК	Манометр с трубкой Бурдона из нержавеющей стали 233.30.100, двухвентильный блок, 102-PG-101,102-PG-102	шт		2	339 109,16	--	678 218	--		--	678 218
						--	--	--	--	678 218	--	
5	Ценовое "Wika Kazakhstan" LLP РК	Манометр с трубкой Бурдона из нержавеющей стали 233.30.100, двухвентильный блок, 102-PG-103,102-PG-104	шт		2	333 276,45	--	666 553	--		--	666 553
						--	--	--	--	666 553	--	
6	1311-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на фланцевых соединениях	шт.		1	6 727,11	--	6 727	--	77	4 987	12 651
						6 649,68	--	6 650	--		937	
7	Ценовое "Wika Kazakhstan" LLP РК	Биметаллический термометр S5550, с защитной гильзой TW15, 102-TG-101	шт		1	218 222,72	--	218 223	--		--	218 223
						--	--	--	--	218 223	--	
8	1311-0203-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.		3	9 044,02	614,39	27 132	1 843	957	19 018	49 842
						8 110,51	341,95	24 332	1 026		3 692	
9	Ценовое ТОО"KROHNE Kazakhstan" РК	Преобразователь давления измерительный, клапаный блок Optibar PM3050, 102-PT-101, 102-PT-102, 102-PT-103	шт		3	634 403,99	--	1 903 212	--		--	1 903 212
						--	--	--	--	1 903 212	--	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10	1311-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на фланцевых соединениях	шт.		1	6 727,11	--	6 727	--	77	4 987	12 651
						6 649,68	--	6 650	--		937	
11	Ценовое ТОО"Process Automation LLP" РК	Датчик температуры TR62-VEEB3XL61TZ1, Itherm ModuLine TT131-EBAB1ABX12A1	шт		1	686 962,38	--	686 962	--		--	686 962
						--	--	--	--	686 962	--	
12	1311-0203-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.		2	9 044,02	614,39	18 088	1 229	638	12 679	33 228
						8 110,51	341,95	16 221	684		2 461	
13	Ценовое ТОО"Электронстандарт-прибор-Казахстан" РК	Газоанализатор оптический СГОЭС-2	шт		2	465 904,01	--	931 808	--		--	931 808
						--	--	--	--	931 808	--	
14	1310-0411-0215 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования	шт.		1	6 261,71	--	6 262	--	45	3 792	10 859
						6 217,20	--	6 217	--		804	
15	Ценовое ТОО"Завод Горэлтех" РК	Взрывозащищенный светозвуковой оповещатель 1Ex db e mb IIC T5 Gb IP66, желтый ПГСК01-СЦ(Ж)-24DC/П-1КНВ 2МНК/Р QFMZS	шт		1	212 981,73	--	212 982	--		--	212 982
						--	--	--	--	212 982	--	
				Шкаф контроля и управления								
16	1308-0304-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу	шт.		1	39 068,46	4 597,16	39 068	4 597	24 787	8 603	51 485
						9 684,00	2 264,71	9 684	2 265		3 814	
17	Ценовое ТОО"AVC Group" РК	Шкаф размером 500х700х300мм	комп		1	4 037 692,32	--	4 037 692	--		--	4 037 692
						--	--	--	--	4 037 692	--	
				Монтажное изделия								
18	1308-0303-2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 20. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		2	18 758,43	73,23	37 517	146	12 889	17 627	59 556
						12 241,09	--	24 482	--		4 412	
19	Ценовое ТОО"Завод Горэлтех" РК	Коробка клеммная взрывозащищенная 1Ex e IIC T4 Gb IP66, КСРВ342421(10UT 2,5-10UT 2,5 BU-1PE10DIN)-5КНВ1МНК/Р(Г)/АП QFMZS	шт		1	162 107,14	--	162 107	--	162 107	--	175 076
						--	--	--	--		12 969	
20	Ценовое ТОО"Завод Горэлтех" РК	Коробка клеммная взрывозащищенная 1Ex e IIC T4 Gb IP66, КСРВ342421(10UT 2,5-10UT 2,5 BU-1PE10DIN)-4КНВ1МНК/Р(Г)-1КНВ2МНК/Р(Г)/АП QFMZS	шт		1	163 473,21	--	163 473	--	163 473	--	176 551
						--	--	--	--		13 078	
21	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		10	1 385,00	--	13 850	--	13 850	--	14 958
						--	--	--	--		1 108	
				Кабельная продукция								
22	1308-0206-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля		190	709,31	285,22	134 769	54 192	6 251	73 034	224 428
						391,19	142,68	74 326	27 109		16 625	
23	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		230	644,65	241,80	148 270	55 614	14 007	75 373	241 535
						341,95	113,20	78 649	26 036		17 892	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Ценовое ТОО"ASK PARTNERS"РК	Кабель инструментальный RE-2Y(St)YV PIMF, 2x2x0,75(синий)	м	81,6	1 424,53	--	116 242	--	116 242	--	125 541
					--	--	--	--		9 299	
25	Ценовое ТОО"ASK PARTNERS"РК	Кабель инструментальный RE-2Y(St)YV PIMF, 2x2x0,75(черный)	м	142,8	1 423,69	--	203 303	--	203 303	--	219 568
					--	--	--	--		16 265	
26	Ценовое ТОО"ASK PARTNERS"РК	Кабель инструментальный RE-2Y(St)YV PIMF, 5x2x0,75(синий)	м	102	3 648,11	--	372 107	--	372 107	--	401 876
					--	--	--	--		29 769	
27	Ценовое ТОО"ASK PARTNERS"РК	Кабель инструментальный RE-2Y(St)YV PIMF, 10x2x0,75(черный)	м	102	4 288,90	--	437 468	--	437 468	--	472 465
					--	--	--	--		34 997	
28	1308-0206-2203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	5	246,71	5,89	1 234	29	152	769	2 163
					210,64	3,02	1 053	15		160	
29	243-304-0102 РСНБ РК 2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,005	139 810,00	--	699	--	699	--	755
					--	--	--	--		56	
				Трубы							
30	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 25	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	235	294,21	15,63	69 139	3 673	745	46 727	125 135
					275,41	0,76	64 721	179		9 268	
31	241-207-1101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 25	м	55	577,00	--	31 735	--	31 735	--	34 274
					--	--	--	--		2 539	
32	241-207-1101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м	180	577,00	--	103 860	--	103 860	--	112 169
					--	--	--	--		8 309	
				Монтажные материалы							
33	1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	100	1 419,13	72,66	141 913	7 266	47 383	64 026	222 414
					872,64	16,61	87 264	1 661		16 475	
34	243-904-0106 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	50	338,00	--	16 900	--	16 900	--	18 252
					--	--	--	--		1 352	
35	243-904-0107 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 32	м	50	511,00	--	25 550	--	25 550	--	27 594
					--	--	--	--		2 044	
36	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка опознавательной ленты	км кабеля	0,085	47 366,30	26 644,84	4 026	2 265	--	1 603	6 079
					20 721,46	10 188,58	1 761	866		450	
37	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	85	40,00	--	3 400	--	3 400	--	3 672
					--	--	--	--		272	
38	1308-0206-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,0084	200 510,34	25 886,33	1 684	218	25	1 109	3 016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					171 518,92	11 776,52	1 441	99		223	
39	243-907-1003 РСНБ РК 2022	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 100 мм	м	4	1 837,00	--	7 348	--	7 348	--	7 936
					--	--	--	--		588	
40	243-907-2504 РСНБ РК 2022	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 100 мм	м	4	1 221,00	--	4 884	--	4 884	--	5 275
					--	--	--	--		391	
41	243-907-2001 РСНБ РК 2022	Планка соединительная для кабельного лотка высотой 50 мм, длиной 300 мм	шт.	6	342,00	--	2 052	--	2 052	--	2 216
					--	--	--	--		164	
42	243-907-2404 РСНБ РК 2022	Заглушка торцевая для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 100 мм	шт.	1	244,00	--	244	--	244	--	264
					--	--	--	--		20	
43	243-907-4701 РСНБ РК 2022	Пластина угловая 1 отверстие	шт.	10	371,00	--	3 710	--	3 710	--	4 007
					--	--	--	--		297	
44	243-907-5104 РСНБ РК 2022	Болт анкерный с гайкой М10х35 для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей	1000 шт.	0,05	55 326,00	--	2 766	--	2 766	--	2 987
					--	--	--	--		221	
45	243-907-5303 РСНБ РК 2022	Гайка соединительная М10 для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой	1000 шт.	0,05	127 711,00	--	6 386	--	6 386	--	6 897
					--	--	--	--		511	
46	243-907-5301 РСНБ РК 2022	Шайба гровер (М10)	1000 шт.	0,05	46 566,00	--	2 328	--	2 328	--	2 514
					--	--	--	--		186	
				Строительные работы							
47	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	30,6	2 994,17	--	91 622	--	--	65 967	170 197
					2 994,17	--	91 622	--		12 607	
48	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	230	465,23	278,71	107 003	64 104	--	56 575	176 665
					186,52	155,12	42 900	35 678		13 087	
49	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	3,82	9 887,00	--	37 768	--	37 768	--	40 789
					--	--	--	--		3 021	
50	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	26,78	1 855,68	--	49 695	--	--	35 780	92 313
					1 855,68	--	49 695	--		6 838	
51	1308-0201-3701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле. Монтаж оборудования	шт.	9	3 474,79	--	31 273	--	13 927	12 489	47 263
					1 927,33	--	17 346	--		3 501	
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы.Опора О-1,О-2,О-3									
		Опора О-1, 1шт									
52	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01516	1 199 477,20	2 531,58	18 184	38	15 609	2 327	22 151
					167 315,62	1 331,68	2 537	20		1 641	
53	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции опорные. Монтаж	т конструкций	0,00854	86 447,85	13 838,51	738	119	170	339	1 163
					52 562,90	4 997,08	449	43		86	
54	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00854	973 588,00	--	8 314	--	8 314	--	8 979
					--	--	--	--		665	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
55	1113-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2		0,42	172,86	3,56	73	1	29	30	111
						103,10	0,61	43	--		8	
56	1113-0301-1412 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124-за 2раза	м2		0,42	501,19	6,33	210	3	174	23	252
						77,53	1,85	33	1		19	
		Опора О-2, 1шт										
57	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		0,6	2 994,17	--	1 797	--	--	1 293	3 338
						2 994,17	--	1 797	--		247	
58	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,4	1 855,68	--	742	--	--	534	1 379
						1 855,68	--	742	--		102	
59	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Распланировка лишнего грунта	м3 грунта		0,2	1 855,68	--	371	--	--	267	689
						1 855,68	--	371	--		51	
60	1127-0602-0706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума-толщ,10см	м2 основания		0,3	2 982,54	203,37	895	61	796	69	1 041
						127,06	86,74	38	26		77	
61	1127-0602-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706	м2 основания		0,3	619,76	14,99	186	4	182	3	204
						1,46	7,46	--	2		15	
62	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство ИЗ С/СТ БЕТОНА В20 W6	м3		0,11	62 290,89	1 958,19	6 852	215	5 221	1 351	8 859
						12 869,44	628,30	1 416	69		656	
63	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		0,9	1 446,43	32,23	1 302	29	683	554	2 004
						655,08	6,28	590	6		148	
64	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции опорные. Монтаж	т конструкций		0,0599	86 447,85	13 838,51	5 178	829	1 200	2 379	8 162
						52 562,90	4 997,08	3 149	299		605	
65	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,0599	973 588,00	--	58 318	--	58 318	--	62 983
						--	--	--	--		4 665	
66	1113-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2		1,61	172,86	3,56	278	6	106	115	425
						103,10	0,61	166	1		31	
67	1113-0301-1412 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124-за 2раза	м2		1,61	501,19	6,33	807	10	672	88	967
						77,53	1,85	125	3		72	
		Опора О-3, 1шт										
68	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		1,7	2 994,17	--	5 090	--	--	3 665	9 455
						2 994,17	--	5 090	--		700	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
69	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		1,1	1 855,68	--	2 041	--	--	1 470	3 792
						1 855,68	--	2 041	--		281	
70	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Распланировка лишнего грунта	м3 грунта		0,6	1 855,68	--	1 113	--	--	802	2 068
						1 855,68	--	1 113	--		153	
71	1127-0602-0706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основаниящебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума-толщ,10см	м2 основания		0,6	2 982,54	203,37	1 790	122	1 592	139	2 083
						127,06	86,74	76	52		154	
72	1127-0602-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706	м2 основания		0,6	619,76	14,99	372	9	362	6	408
						1,46	7,46	1	4		30	
73	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство ИЗ С/СТ БЕТОНА В20 W6	м3		0,43	62 290,89	1 958,19	26 785	842	20 409	5 282	34 632
						12 869,44	628,30	5 534	270		2 565	
74	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляшиябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		2.6	1 446,43	32,23	3 761	83	1 975	1 599	5 789
						655,08	6,28	1 703	16		429	
75	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции опорные. Монтаж	т конструкций		0.1188	86 447,85	13 838,51	10 270	1 644	2 382	4 718	16 187
						52 562,90	4 997,08	6 244	594		1 199	
76	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементызданий и сооружений с преобладанием горячекатаныхпрофилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0.1188	973 588,00	--	115 662	--	115 662	--	124 915
						--	--	--	--		9 253	
77	1113-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2		3,2	172,86	3,56	553	11	212	229	845
						103,10	0,61	330	2		63	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					386 333	4 026	2 074 594	557 363	13 452 181
								33 588	1 408	9 668 927	280 240	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					255 496				
		Накладные расходы	Тенге					19 846				
		Сметная прибыль	Тенге					22 025				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					297 367				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					16 186				
		Накладные расходы	Тенге					7 436				
		Сметная прибыль	Тенге					1 890				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					25 512				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					322 879				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									13 452 177
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					671 851				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						199 202			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						97 026			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							2 074 594		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							9 668 928		
		- Накладные расходы	Тенге								557 363	
		- Сметная прибыль	Тенге								280 240	

Смета №07-01 Генплан

РАЗДЕЛ 1.Покрытие площадки

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Щебеночно-песчаное покрытие										
1	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 К=1,6	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 20 см. Устройство**	м2 основания или покрытия		399,4	530,56	359,98	211 906	143 776	671	137 202	377 038
						168,90	149,17	67 459	59 578		27 930	
2	211-603-0103 РСНБ РК 2022	**Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-40 мм**	м3		54,8	10 557,00	--	578 524	--	578 524	--	624 806
						--	--	--	--		46 282	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					790 430	143 776	579 195	137 202	1 001 844
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					67 459	59 578	--	74 212	
		Накладные расходы	Тенге					790 430				
		Сметная прибыль	Тенге					137 202				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					74 212				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1 001 844				
								1 001 844				
		РАЗДЕЛ 2.Рекультивация										
3	1101-0104-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м-СНЯТИЕ ПСП с перемещением на 30м**	м3 грунта		1167,9	55,76	55,76	65 122	65 122	--	13 197	84 579
						--	15,70	--	18 336		6 260	
4	1101-0104-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта+20м**	м3 грунта		1167,9	90,80	90,80	106 045	106 046	--	21 489	137 742
						--	25,56	--	29 852		10 207	
5	1101-0104-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м-НАНЕСЕНИЕ ПСП**	м3 грунта		1167,9	55,76	55,76	65 122	65 122	--	13 197	84 579
						--	15,70	--	18 336		6 260	
6	1101-0104-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта+20м**	м3 грунта		1167,9	90,80	90,80	106 045	106 046	--	21 489	137 742
						--	25,56	--	29 852		10 207	
7	1147-0205-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Площади раскорчеванные. Вспашка. Почвы средние**	га		0,8551	18 949,63	18 949,63	16 204	16 204	--	6 212	24 209
						--	8 254,99	--	7 059		1 793	
8	1147-0204-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Почвы. Боронование в 2 следа**	га		0,8551	1 536,97	1 536,97	1 314	1 314	--	567	2 031
						--	753,31	--	644		150	
9	1147-0224-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Травы многолетние. Посев**	га		0,8551	3 288,62	3 288,62	2 812	2 812	--	1 063	4 185
						--	1 412,45	--	1 208		310	
10	254-106-0101 РСНБ РК 2022	**Семена многолетних трав**	кг		17,102	3 091,00	--	52 862	--	52 862	--	57 091
						--	--	--	--		4 229	
11	1147-0224-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Посевы трав. Прикатывание**	га		0,8551	2 791,17	2 791,17	2 387	2 387	--	1 028	3 688
						--	1 365,73	--	1 168		273	
12	1147-0225-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подкашивание сорняков**	га		0,8551	81 848,26	81 848,26	69 988	69 988	--	59 047	139 358
						--	78 469,56	--	67 099		10 323	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13	1147-0225-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=3	**Трава в междурядьях. Сгребание и уборка вилами 3-х кратная**	га		0,8551	28 253,69	--	24 160	--	--	21 261	49 054
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			28 253,69	--	24 160	--		3 634	
	Стоимость общестроительных работ							512 061	435 041	52 862	158 550	724 258
		Накладные расходы	Тенге					24 160	173 554	--	53 646	
		Сметная прибыль	Тенге					512 061				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					158 550				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					53 646				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					724 257				
		В ТОМ ЧИСЛЕ						724 257				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге									**1 726 101**
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					91 619				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						578 817			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						233 132			
		- Накладные расходы	Тенге							632 057		
		- Сметная прибыль	Тенге								295 752	
											127 858	
		Итого в текущих ценах 2-квартала 2022г						59 629 986				
		Временные здания и сооружения	3,5%					1 712 142				
		Итого с временными зданиями и сооружениями						61 342 128				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,6%					303 783				
		Итого с доп.затратами						61 645 910				
		Непредвиденные работы и затраты	2%					1 018 685				
		Итого с непредвиденными затратами						62 664 596				
		Итого в текущих ценах 2-квартала 2022г						62 664 595,80				
		НДС	12%					7 519 751,50				
		Итого с НДС						70 184 347,29				
		Итого с коэфф. скидки подрядчика	0,894452					56 050 444,37				
		НДС	12%					6 726 053,32				
		Итого с НДС						62 776 497,69				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Taslim group", БИН: 060 640 013 211

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер)

Директор _____ **Албетов К.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Принял (Заказчик)

Представитель Заказчика

Технадзор ТОО "ЭКОС-KZ" _____ **Нурмашов Б.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Заказчик: ТОО "Казахтуркмунай", БИН: 980 240 003 816

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер)

Начальник ОКС _____ **Аязбаев Е.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-060640013211-20230116-70137231
1.1. **Номер учетной системы** 00000000002
2. **Дата выписки** 16.01.2023 — 2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. **Дата совершения оборота** 31.12.2022
4. Исправленный [ ] — 4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы — 4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ] — 5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы — 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060640013211 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик — 7.1 **Доля участия**
Товарищество с ограниченной ответственностью "Taslim group"
8. Адрес места нахождения
130200, РК, Мангистауская область, г. Жанаозен, Арай микрорайон, улица Нурсулу Кайырова, 15Б дом.
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 43001 — 9.2. номер 0080380
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]

10. Категория поставщика
- A [ ] Комитент
- B [ ] Комиссионер
- C [ ] Экспедитор
- D [ ] Лизингодатель
- E [ ] Участник СРП
- 10.1. количество
- F [ ] Участник договора о совместной деятельности
- G [ ] Экспортер
- H [ ] Международный перевозчик
- I [ ] Доверитель

11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ0696511F0007519699
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка АО "ForteBank"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 980240003816 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель — 17.1 **Доля участия**
Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗАХТУРКМУНАЙ"
18. Адрес места нахождения
Актюбинская область, проспект Санкибай батыра, 173/1,402
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A [ ] Комитент
- B [ ] Комиссионер
- C [ ] Лизингополучатель
- 20.1. количество
- D [ ] Участник договора совместной деятельности
- E [ ] Государственное учреждение
- F [ ] Нерезидент
- G [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H [ ] Доверитель
- I [ ] Розничная реализация
- J [ ] Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060640013211
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Taslim group"
25.3 Адрес отправки 130200, РК, Мангистауская область, г. Жанаозен, Арай микрорайон, улица Нурсулу Кайырова, 15Б дом.

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 980240003816
26.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗАХТУРКМУНАЙ"
26.3 Адрес доставки Актюбинская область, проспект Санкибай батыра, 173/1,402
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер 708394/2022/1
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 23.06.2022
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) Мангистауская область, Бейнеуский район, ЦДНГ-1
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 24
32.2 дата 31.12.2022

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Обустройство добывающей скважины №102 на месторождении Сазтобе Восточное			Работа	1	56 050 444,37	56 050 444,37	0	0	56 050 444,37	12%	6 726 053,32	62 776 497,69			1	
				Всего по счету				**56 050 444,37**			**56 050 444,37**		**6 726 053,32**	**62 776 497,69**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	**ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**	C2LukpRTM2ObaWsKnLBiycEqlae7jUZvSyM10IsDUKIQ4pFr8lokUr6d5gddgRm7LfF7lenpBPK6+c/rc6ZdgQ==
45.	**ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**	
46.	**Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**	АЛБЕТОВ КУРАЛБЕК САБИРБАЕВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗАХТУРКМУНАЙ",Актюбинская область, проспект Санкибай батыра, 173/1,402
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: 980240003816

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Taslim group",130200, РК, Мангистауская область, г. Жанаозен, Арай микрорайон, улица Нурсулу Кайырова, 15Б дом.
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: 060640013211

Договор (контракт): Договор №708394/2022/1 от 23.06.2022г.

Номер документа	Дата составления
21	26.12.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Обустройство добывающей скважины №102 на месторождении Сазгобе Восточное			Работа	1	16 932 717,81	16 932 717,81	1 814 219,77
				Итого	1	x	16 932 717,81	1 814 219,77

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при их наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Албетов К.С.
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) Генеральный директор / _____ / Ж. Шаев
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.12.2022

М.П.

Приложение 1
к приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан от 15 декабря 2015 года № 706
Приложение 4-1
к Правилам организации и контроля за ведением строительных работ
Форма

ЗАКАЗЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахтурксунай"**

ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Taslim group"**

Наименование строительства и его адрес: **"Обустройство добывающей скважины №102 на месторождении Сазгобе Восточное."**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за декабрь месяц 2022 года

Код заказчика				Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
код учреждения банка	№ счета			код учреждения банка	№ счета	номер	дата	наименование	код	наименование	код
HSBKKZKX	KKZ215601711100000588			HSYKGZKA	KKZ206601110300751000	7/ЕПК/2022/1	23.06.2022г.				
Наименование заказчиков, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									ГСК	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без декабря без НДС	в том числе								
			Строительно-монтажные работы по смете	в том числе		стоимость прочих затрат, не входящих в смету	Дополнительные затраты				
				в отчетном месяце	по началу обустройства		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Обустройство добывающей скважины №102 на месторождении Сазгобе Восточное"	118 629 100,84	15 118 498,03							1 814 219,77	16 932 717,81
За отчетный месяц		15 118 498,03							1 814 219,77	16 932 717,81
Всего к оплате с НДС		15 118 498,03							1 814 219,77	16 932 717,81

Заказчик: ТОО "КАЗАХТУРКМУНАЙ"
(Место печати (при наличии))
Генеральный директор _____ **Ибраев Т.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, печать, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик: ТОО "Taslim group", БИН: 060 640 013 711
(место печати (при наличии))
Директор _____ **Албетов К.С.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, печать, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Приложение 1

к приказу Министра экономики и развития Республики Казахстан 19 декабря 2008 года № 416.

Приложение 3-1

к Правилам организации допуска к выполнению функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахтурамунай", БИН: 980240003816, Республика Казахстан, 030012, Актюбинская область, г. Актобе, проспект Санкибай батыра 17А/1, каб 402.

(полное наименование, почтовый адрес, телефон, банковский счет и банковский идентификационный номер кода, номер и дата выдачи лицензии)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Тамбет group", БИН: 060640013211, Республика Казахстан, 130200, Мангистауская область, г.Жанаозен, микрорайон Арай, улица Нурсулу Кайырова, дом 15Б.

(полное наименование, почтовый адрес, телефон, банковский счет и банковский идентификационный номер кода, номер и дата выдачи лицензии)

Стройка: Обустройство добывающей скважины №102 на месторождении Сатубек Восточное, Мангистауская область, Бейнеуский район.

(наименование)

Объект: Обустройство добывающей скважины №102 на месторождении Сатубек Восточное.

(наименование)

Договор подряда (контракта) № 708394/2022/1 от 23.06.2022г.

АКТ
приемки выполненных работ № 5
Лот № 1 (5-1 Р, 2607980)
(по ресурсному методу)

за декабрь 2022 года

на «Обустройство добывающей скважины №102 на месторождении Сатубек Восточное»

Составлен(а) в текущих ценах 2-квартала 2022г.

№ п/п	Шифр норм. вид ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						заработная плата рабочих строителей	в т. ч. заработная машинистов	заработная рабочих строителей	в т. ч. заработная машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Смета №02-02 План выкидной линий скважин №102 до АГТУ												
		Трубы										
1	1125-8201-0184 РСНБ РК 2022 Стр в Кзм-1.04	Трубопроводы диаметром 100 мм. Сварка на сварочной базе в трассе с собственным заземлением сроком до 10 МПа	км трубопровода		0,982695	3 561 822,99	855 274,71	3 096 618	1 495 749	100 264	1 802 816	5 296 624
						655 978,25	342 787,44	1 300 605	679 633		391 891	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2	1125-0209-0203 РСНБ РК 2022 Кгр о Кзм-1.04	Гусеничный экскаватор 100 мм. Полная противокоррозионная изоляция типа полимерной лентой в укладке в траншеи	км траншеи		1.0625	1 707 962,98	586 133,67	3 544 636	1 162 818	2 193 219	686 621	4 969 762
						95 541,26	293 055,56	189 411	565 121		338 941	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									5 868 287
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Затраты рабочих строителей	Тенге					1 490 016				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						2 857 799			
		- в том числе затраты механизмов	Тенге						1 204 756			
		- Материалы, изделия и конструкции	Тенге							2 293 479		
		- Накладные расходы	Тенге								2 488 641	
		- Сметная прибыль	Тенге								738 192	
		Смета N04-01 Сети электроснабжения										
		РАЗДЕЛ I.КЗ										
		Кабельно-проводниковая продукция										
1	243-117-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 3х2,5 (ок)-0,66	км		0.0255	722 889,00	–	18 714	–	18 714	–	20 231
						–	–	–	–		1 497	
2	243-117-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 5х2,5 (ок)-0,66	км		0.1122	1 080 829,00	–	121 269	–	121 269	–	130 971
						–	–	–	–		9 702	
3	243-117-0820 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х240 (ок)-1	км		0.0918	56 366 445,00	–	5 174 440	–	5 174 440	–	5 588 395
						–	–	–	–		413 955	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге					5 314 423	–	5 314 423	–	5 739 577
								–	–	–	425 154	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5 314 423				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5 314 423				
		Сметная прибыль	Тенге					425 154				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге					5 739 577				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге					5 739 577				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									5 739 577
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Материалы, изделия и конструкции	Тенге							5 314 423		
		- Сметная прибыль	Тенге								425 154	
		Смета N04-02 Электроснабжение										
1	243-116-0804 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил Электрическое 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 2х 6,0 (ок)-0,66	км		0.1122	987 817,00	–	110 833	–	110 833	–	119 700
						–	–	–	–		8 867	
2	243-116-0806 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил Электрическое 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 1х 16 (ок)-0,66	км		0.153	1 184 224,00	–	181 186	–	181 186	–	195 681
						–	–	–	–		14 495	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									315 381
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Материалы, изделия и конструкции	Тенге							292 019		
		- Сметная прибыль	Тенге								23 362	
		Итого в текущих ценах 3 квартала 2022г.						15 915 249				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения	1,5%				237 014				
		Итого с **временными зданиями и сооружениями**					16 672 279				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,6%				98 834				
		Итого с **доп.затратами**					16 771 112				
		Непредвиденные работы и затраты	2%				335 422				
		Итого с **непредвиденными затратами**					16 982 534				
		Итого в текущих ценах 2 квартала 2022г					16 982 534,49				
		НДС	12%				2 038 304,14				
		Итого с **НДС**					19 930 838,63				
		Итого с **коэфф. снижения подрядчика**	0,0944852				17 118 498,09				
		НДС	12%				1 814 219,77				
		Итого с **НДС**					16 932 717,81				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Taslim group", БИН: 060 640 013 211

(полное наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор _____ Албегов К.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Представитель Заказчика

Технадзор (ТОО "ЭКОС-KZ") _____ Нурмашов Б.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: ТОО "Казкутрекмунай", БИН: 980 240 003 816

(полное наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Начальник ОКС _____ Алибаев Е.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗАХТУРКМУНАЙ",Актюбинская область, проспект Санкибай батыра, 173/1,402** — **980240003816**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Taslim group",130200, РК, Мангистауская область, г. Жанаозен, Арай микрорайон, улица Нурсулу Кайырова, 15Б дом.** — **060640013211**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №708394/2022/1 от 23.06.2022г.

Номер документа	Дата составления
13	31.10.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Обустройство добывающей скважины №102 на месторождении Саятобе Восточное			Работа	1	16 865 030,54	16 865 030,54	1 806 967,56
				Итого	1	x	16 865 030,54	1 806 967,56

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Албетов К. С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Генер директор _____ / Исаев Ж.Я.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 1
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 ноября 2018 года № 726
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

ЗАКАЗЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахтуркмунай"**

ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Taslim group"**

Наименование строительства и его адрес: **"Обустройство добывающей скважины №102 на месторождении Сазтюбе Восточное."**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за октябрь месяц 2022 года

код Заказчика		код Подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
код учреждения банка	№ счёта	код учреждения банка	№ счёта	номер	дата	Наименование	код	Наименование		код	
HSBKKZKX	KZ336017111000001886	HITYKZKA	KZ806511F0007116699	708394/2022/1	23.06.2022г.						
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце (за октябрь) без НДС	из группы 1							
				СМР по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
					в отчётном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	другие доп. затраты		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Обустройство добывающей скважины №102 на месторождении Сазтюбе Восточное."		101 696 383,03	15 058 062,98							1 806 967,56	16 865 030,54
За отчетный месяц			15 058 062,98							1 806 967,56	16 865 030,54
Всего к оплате с НДС			15 058 062,98							1 806 967,56	16 865 030,54

Заказчик: ТОО "Казахтуркмунай", БИН: 980 240 003 816

Место печати (при наличии)

Генеральный директор _____ Исаев Т.М.

(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес-идентификационный номер или

Подрядчик: ТОО "Taslim group", БИН: 060 640 013 211

Место печати (при наличии)

Директор _____ Албетов К.С.

(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес-идентификационный

Приложение 3

к приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2018 года № 616
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахтуркмунай", БИН: 980 240 003 816, Республика Казахстан, 030012, Актюбинская область, г. Актобе, проспект Санкибай батыра 173/1, каб 402.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Tasim group", БИН: 060 640 013 211, Республика Казахстан, 130200, Мангистауская область, г.Жанаозен, микрорайон Арай, улица Нурсулу Кайырова, дом 15Б.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Обустройство добывающей скважины №102 на месторождении Сатгобе Восточное, Мангистауская область, Бейнеуский район.

(наименование)

Объект: Обустройство добывающей скважины №102 на месторождении Сатгобе Восточное.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 708394/2022/1 от 23.06.2022г.

АКТ
приемки выполненных работ № 4
Лот № 1 (5-1 Р, 2607980)
(по ресурсному методу)

за **октябрь 2022** года

на **«Обустройство добывающей скважины №102 на месторождении Сатгобе Восточное»**

Составлен(а) в ценах 01.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР в СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Смета №02-01 Общестроительные работы, Обустройство скважины												
РАЗДЕЛ 1.Площадка приустьевая												
		Площадка По-1										
1	1109-0304-0280 РСНБ РК 2022 Кгр в Кзг=1,04	Площадка с настилом и ограждением из листовой, рифленой, приточной и круглой стали. Монтаж	т конструкций		0,15429	161 010,55	42 206,77	24 842	6 512	2 065	13 308	41 202

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						185 417,44	19 584,83	16 269	3 922		3 952	
2	222-508-0101 РСНБ РК 2022	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг	т		0,15429	933 653,00	–	144 053	–	144 053	–	155 577
						–	–	–	–		11 524	
3	1113-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кгр п Кзг=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за один раз	м2		4,16	172,86	3,56	719	15	275	298	1 098
						103,10	0,61	429	3		81	
4	1113-0301-1412 РСНБ РК 2022 Кгр п Кзг=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2		4,16	501,19	6,33	2 085	27	1 739	228	2 498
						77,53	1,85	323	8		185	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					171 699	6 554	148 128	12 834	200 375
								17 017	3 033	–	14 842	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					146 937				
		Накладные расходы	Тенге					526				
		Сметная прибыль	Тенге					11 790				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					159 173				
	Стоимость металлоконструкционных работ		Тенге					24 842				
		Накладные расходы	Тенге					13 308				
		Сметная прибыль	Тенге					3 052				
	ВСЕГО, Стоимость металлоконструкционных работ		Тенге					41 202				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					200 375				
						РАЗДЕЛ 2.Рабочая площадка						
5	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кгр п Кзг=1,04	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м Срезка грунта	м3 грунта		42,5	82,53	82,53	3 508	3 508	–	945	4 809
						–	30,89	–	1 313		356	
6	1101-0203-0104 РСНБ РК 2022 Кгр п Кзг=1,04	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов I	м2 спланированной площади		212,5	262,64	–	55 811	–	–	40 194	103 675
						262,64	–	55 811	–		7 680	
7	1127-0602-0706 РСНБ РК 2022 Кгр п Кзг=1,04	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума-толщ.15см	м2 основания		398,6666667	2 982,54	293,37	1 189 039	81 076	1 057 388	92 852	1 383 580
						127,06	86,74	50 655	34 580		102 489	
8	1127-0602-0707 РСНБ РК 2022 Кгр п Кзг=1,04 К=6	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706	м2 основания		427,1428571	1 859,32	44,99	794 195	19 217	773 183	12 349	871 068
						4,39	22,38	1 875	9 559		64 524	
9	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кгр п Кзг=1,04 ТЧ 27 табл. 3 п.3,8 Кзг=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3,9	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня		84	2 030,26	57,05	170 542	4 792	14 535	165 908	363 366
						1 800,18	28,61	151 215	2 403		26 916	
10	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойки для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2012 марки СВ105-5	шт.		8	73 066,00	–	584 528	–	584 528	–	631 290
						–	–	–	–		46 762	
11	212-101-1709 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3		4,61	39 882,00	–	183 856	–	183 856	–	198 564
						–	–	–	–		14 708	
				Переход через обвалование, 2шт								
		Земляные работы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзт=1,04	Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	6,4	2 994,17	–	19 163	–	–	13 797	35 597
					2 994,17	–	19 163	–		2 637	
13	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзт=1,04	Траншеи, ямы котлованов и вены. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,6	1 855,68	–	8 536	–	–	6 146	15 857
					1 855,68	–	8 536	–		1 175	
14	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзт=1,04	Грунты I группы.Расплантировка лишнего грунта	м3 грунта	1,8	1 855,68	–	3 340	–	–	2 405	6 205
					1 855,68	–	3 340	–		660	
		Фундамент ФМ-1, 2шт									
15	1127-0602-0706 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзт=1,04	Основания забивочные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума-холм,10см	м2 основания	3,2	2 982,54	283,37	9 544	651	8 486	739	11 106
					127,06	86,74	407	278		823	
16	1127-0602-0707 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзт=1,04 К=2	Основания забивочные. Укладка и пропитка с применением битума, добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706	м2 основания	3,2	619,76	14,99	1 983	48	1 920	31	2 175
					1,46	7,46	5	24		161	
17	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзт=1,04	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство-ИЗ С/СТ БЕТОНА В20 W6	м3	1,44	58 379,69	1 120,30	84 067	1 613	67 413	14 399	106 343
					10 445,17	543,01	15 041	782		7 877	
18	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзт=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,6	1 446,63	32,25	13 886	309	7 288	5 905	21 374
					655,08	6,28	6 289	60		1 583	
19	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзт=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,046	1 199 477,20	2 531,58	55 176	116	47 363	7 060	67 214
					167 315,62	1 331,68	7 697	61		4 979	
20	1113-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзт=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за один раз	м2	1	172,86	3,56	173	4	66	72	264
					103,10	0,61	103	1		20	
21	1113-0301-1412 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзт=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	1	501,19	6,33	501	6	417	55	600
					77,53	1,85	78	2		44	
22	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзт=1,04	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	1,48	161 010,55	42 206,77	238 296	62 466	19 812	127 652	395 324
					105 417,44	19 584,83	156 018	28 986		29 276	
23	222-506-0701 РСНБ РК 2022	Переходные мостики, площадки промежуточные	т	1,48	740 490,00	–	1 095 925	–	1 095 925	–	1 183 599
					–	–	–	–		87 674	
24	1113-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзт=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за один раз	м2	39,96	172,86	3,56	6 907	142	2 645	2 860	10 548
					103,10	0,61	4 120	24		781	
25	1113-0301-1412 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзт=1,02 К=1	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	39,96	501,19	6,33	20 028	253	16 677	2 189	23 994
					77,53	1,85	3 098	74		1 777	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4 539 604	174 201	3 881 352	494 748	5 436 452
							483 454	78 147	–	402 702	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4 300 708				
		Накладные расходы	Тенге				367 096				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					373 426				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5 041 230				
	Стоимость металлоконструктивных работ		Тенге					238 296				
		Накладные расходы	Тенге					127 652				
		Сметная прибыль	Тенге					29 276				
	ВСЕГО, Стоимость металлоконструктивных работ		Тенге					395 224				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**5 436 454**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**5 636 829**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**500 468**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**180 799**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**81 180**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**4 029 482**		
		- Накладные расходы	Тенге								**505 502**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**417 544**	
		Смета №07-01 Генплан										
		РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка										
1	1101-0101-0330 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзт=1,04	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаватором "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		961,3	337,15	337,15	324 102	324 103	–	77 894	434 152
						–	112,54	–	108 185		32 155	
2	1101-0102-0320 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзт=1,04	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта		1 532,7	216,51	204,41	331 845	313 299	1 748	81 708	446 644
						10,96	63,08	16 798	96 683		33 891	
3	1101-0102-0320 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзт=1,04	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т км		25 289,55	216,51	204,41	5 475 440	5 169 437	28 830	1 348 186	7 369 627
						10,96	63,08	277 173	1 595 269		546 001	
4	1101-0105-0502 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзт=1,04	Насыпи дорожные. Устройство бульдозером с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		2 494	173,80	173,80	433 457	433 457	–	115 148	592 499
						–	64,12	–	159 915		43 894	
5	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзт=1,04	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		2 494	186,29	186,29	464 687	464 688	–	124 351	636 870
						–	69,25	–	172 710		47 112	
6	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзт=1,04 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		2 494	62,47	62,47	155 800	155 800	–	46 139	218 100
						–	25,69	–	64 071		16 141	
7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзт=1,04	Грунт насыпей уплотненный. Полив водой	м3 уплотненного грунта		2 494	148,47	116,02	370 284	289 354	24 940	109 863	517 784
						22,45	38,29	55 998	95 495		38 358	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**7 555 535**	**7 150 058**	**55 518**	**1 902 489**	**10 214 796**
								349 961	**1 292 324**	–	**756 772**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					7 555 535				
		Накладные расходы	Тенге					1 902 489				
		Сметная прибыль	Тенге					756 772				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					10 214 796				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**10 214 796**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**10 214 796**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				349 961				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7 150 058			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2 293 324			
		- Материалы, изделия и конструкции	Тенге						55 517		
		- Накладные расходы	Тенге							1 902 489	
		- Сметная прибыль	Тенге							756 772	
		Итого в текущих ценах 2-квартала 2022г					15 851 625				
		Временные здания и сооружения	1,5%				554 807				
		Итого с временными зданиями и сооружениями					16 406 432				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,6%				98 439				
		Итого с доп.затратами					16 504 870				
		Непредвиденные работы и затраты	2%				330 097				
		Итого с непредвиденными затратами					16 834 968				
		Итого в текущих ценах 2-квартала 2022г					16 834 967,88				
		НДС	12%				2 020 196,15				
		Итого с НДС					18 855 164,03				
		Итого с коэфф. снижения подрядчика	0,894452				15 958 062,98				
		НДС	12%				1 836 967,56				
		Итого с НДС					16 865 030,54				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Taslim group", БИН: 060 640 013 211
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер)

Директор _____ **Албетов К.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати

Принял (Заказчик)
Представитель Заказчика

Технадзор (ТОО "ЭКОС-KZ") _____ **Нурмашов Б.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати

Заказчик: ТОО "Казахтуркмунай", БИН: 980 240 003 816
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер)

Начальник ОКС _____ **Ажбаев Е.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-060640013211-20221107-45011893
1.1. Номер учетной системы: 0000000017
2. Дата выписки: 07.11.2022
2.1 Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 31.10.2022
4. Исправленный: [ ]
4.1 Дата выписки:
4.2 Номер учетной системы:
4.3 Регистрационный номер:
5. Дополнительный: [ ]
5.1 Дата выписки:
5.2 Номер учетной системы:
5.3 Регистрационный номер:

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 060640013211
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
6.1 БИН реорганизованного лица:
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Tasim group"
7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: 130200, РК, Мангистауская область, г. Жанаозен, Арай микрорайон, улица Нурсултан Кайырова, 15Б дом.
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 43001
9.2. номер: 0080380
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента: [ ]
10. Категория поставщика:
- A [ ] Комитент
- B [ ] Комиссионер
- C [ ] Экспедитор
- D [ ] Лизингодатель
- E [ ] Участник СРП
- F [ ] Участник договора о совместной деятельности
- G [ ] Экспортер
- H [ ] Международный перевозчик
- I [ ] Доверитель

10.1. количество:
11. Дополнительные сведения:

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ669651F0007519699
14. БИК: IRTYKZKA
15. Наименование банка: АО "ForteBank"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 980240003816
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
16.1 БИН реорганизованного лица:
17. Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗАХТУРКМУНАЙ"
17.1 Доля участия:
18. Адрес места нахождения: Актюбинская область, проспект Санкибай батыра, 173/1,402
18.1. Код страны: KZ (3-х буквенный код согласно Решению Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения:
20. Категория получателя:
- A [ ] Комитент
- B [ ] Комиссионер
- C [ ] Лизингополучатель
- D [ ] Участник договора совместной деятельности
- E [ ] Государственное учреждение
- F [ ] Нерезидент
- G [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H [ ] Доверитель
- I [ ] Розничная реализация
- J [ ] Физическое лицо

20.1. количество:

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 060640013211
25.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Tasim group"
25.3 Адрес отправки: 130200, РК, Мангистауская область, г. Жанаозен, Арай микрорайон, улица Нурсултан Кайырова, 15Б дом.
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 980240003816
26.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗАХТУРКМУНАЙ"
26.3 Адрес доставки: Актюбинская область, проспект Санкибай батыра, 173/1,402
26.4 Код страны: KZ (3-х буквенный код согласно Решению Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3 номер: 708/594/202211
27.4 дата: 23.06.2022
28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет
29. Способ отправления: 99 (выбор ТС: автодорожный, ж/д, авиа, водный, трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер:
30.2 дата:
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Мангистауская область, Бейнеуский район, ЦДНГ-3
31.1 Условия поставки: XXX (3-х буквенный код согласно Решению Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32. Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер: 13
32.2 дата: 31.10.2022

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты: KZT
33.2 курс валюты:

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Обустройство добывающей скважины №102 на месторождении Сазтобе Восточное			Работа	1	15 058 062,98	15 058 062,98	0	0	15 058 062,98	12%	1 806 967,56	16 865 030,54			1	
				Всего по счету				15 058 062,98			15 058 062,98		1 806 967,56	16 865 030,54				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой	UdpkY+aYS3v4zYazrUk1XkxdI05CjtxpBtrpJaRHF1RSSmECnyINO=BtcOEWSzWf VTxFfiUARiYE+DaF7n7uuw==
45.	ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46.	Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ	АЛБЕТОВ КУРАЛБЕК САБИРБАЕВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахтуркмунай", Республика Казахстан, 030012, Актюбинская область, г. Актобе, проспект Санкибай батыра 173/1, каб 402.** — **980240003816**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Taslim group", Республика Казахстан, 130200, Мангистауская область, г.Жанаозен, микрорайон Арай, улица Нурсулу Кайырова, дом 15Б.** — **060640013211**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №708394/2022/1 от 23.06.2022г.

Номер документа	Дата составления
12	13.10.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Обустройство добывающей скважины №102 на месторождении Сазтобе Восточное			Работа	1	43 323 005,04	43 323 005,04	4 641 750,54
				Итого	1	x	43 323 005,04	4 641 750,54

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Албетов К.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Ген.директор _____ / Т. Исаев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма

ЗАКАЗЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатурсунай"**
ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Taslim group"**
Наименование строительства и его адрес: **"Обустройство добывающей скважины №102 на месторождении Сатгобе Восточное."**

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь месяц 2022 года

код Заказчика		код Подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
код учреждения банка	№ счёта	код учреждения банка	№ счёта	номер	дата	Наименование	код	Наименование	код	
HSBKKZKX	KZ156017111000013086	IRTYKZKA	KZ269651110007519699	708994/20221	23.06.2022г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце (за октябрь) без НДС	из группы 1							
			СМР по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	другие доп. затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Обустройство добывающей скважины №102 на месторождении Сатгобе Восточное."	84 831 352,49	38 681 254,50							4 641 750,54	43 323 005,04
За отчетный месяц		38 681 254,50							4 641 750,54	43 323 005,04
Всего к оплате с НДС		38 681 254,50							4 641 750,54	43 323 005,04

Заказчик: ТОО "Казатурсунай", БИН: 980 240 003 816

Место печати (при наличии)

Генеральный директор _____ Исаев Т.М.

(должность фамилия, имя, отчество, подпись, номер квалификационный номер или полномочный идентификационный номер)

Подрядчик: ТОО "Taslim group", БИН: 960 640 013 211

Место печати (при наличии)

Директор _____ Албетин К.С.

(должность фамилия, имя, отчество, подпись, номер квалификационный номер или полномочный квалификационный номер)

Приложение 3

к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахтуркмунай", БИН: 980 240 003 816, Республика Казахстан, 030012, Актюбинская область, г. Актобе, проспект Санкибай батыра 173/1, каб 402.**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Taslim group", БИН: 060 640 013 211, Республика Казахстан, 130200, Мангистауская область, г.Жанаозен, микрорайон Арай, улица Нурсулу Кайыарова, дом 15Б.**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Обустройство добывающей скважины №102 на месторождении Сатгобе Восточное, Мангистауская область, Бейнеуский район.
(наименование)

Объект: Обустройство добывающей скважины №102 на месторождении Сатгобе Восточное.
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 708394/2022/1 от 23.06.2022г.

АКТ
приемки выполненных работ № 3
Лот № 1 (5-1 Р, 2607980)
(по ресурсному методу)

за **октябрь 2022** года
на **«Обустройство добывающей скважины №102 на месторождении Сатгобе Восточное"**
Составлен(а) в ценах 01.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Смета №02-02 План выкидной линий скважин №102 до АГЗУ												
1	241.108.0204 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 114х6,0 мм	м		4005,0439	9 414,00	–	37 703 483	–	37 703 483	–	40 719 762
						–	–	–	–		3 016 279	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									40 719 762

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалы, изделия и конструкции	Тенге						37 783 483		
		- Сметная прибыль	Тенге							3 816 279	
		Итого в текущих ценах 2-квартала 2022г					**40 719 762**				
		Временные здания и сооружения	3,5%				1 425 192				
		Итого с временными зданиями и сооружениями					**42 144 954**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,6%				252 870				
		Итого с доп.затратами					**42 397 823**				
		Непредвиденные работы и затраты	2%				847 956				
		Итого с непредвиденными затратами					**43 245 780**				
		Итого в текущих ценах 2-квартала 2022г					**43 245 779,86**				
		НДС	12%				5 189 493,58				
		Итого с НДС					**48 435 273,44**				
		Итого с коэфф. скидки подрядчика	**0,894452**				**38 681 254,59**				
		НДС	12%				4 641 750,54				
		Итого с НДС					**43 323 005,04**				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Taslim group", БИН: 060 640 013 211
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор _____ **Албетов К.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати

Taslim group

Принял (Заказчик)
Представитель Заказчика

Технадзор (ТОО "ЭКОС-KZ") _____ **Нурмашов Б.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати

Заказчик: ТОО "Казахтуркмунай", БИН: 980 240 003 816
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Начальник ОКС _____ **Аизбаев Е.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахтуркмунай", Республика Казахстан, 030012, Актобинская область, г. Актобе, проспект Санкибай батыра 173/1, каб 402.** — **980240003816**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Taslim group", Республика Казахстан, 130200, Мангистауская область, г.Жанаозен, микрорайон Арай, улица Нуреулу Кайырова, дом 15Б.** — **060640013211**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 708394/2022/1 от 23.06.2022г.

Номер документа	Дата составления
10	30.09.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрез их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Обустройство добывающей скважины №102 на месторождении Сазтобе Восточное			работа	1	7 105 287,78	7 105 287,78	761 280,83
				Итого	1	x	7 105 287,78	761 280,83

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

номенклатура, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / Албетов К. С. / Албетов К. С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Генеральный директор / / Т. Исаев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (приемки) работ (услуг) _____

М.П.

Форма

ЗАКАЗЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахтуркумнай"**
ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Taslim group"**
Наименование строительства и его адрес: **"Обустройство добывающей скважины №102 на месторождении Сатгобе Восточное."**

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь месяц 2022 года

код Заказчика		код Подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
код учреждения банка	№ счёта	код учреждения банка	№ счёта	номер	дата	Наименование	код	Наименование		код	
HSBKKZKX	KZ156017111000001806	IRTYKZKA	KZ069651110100751906	708394/2022/1	23.06.2022г.						
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								НДС	Всего к оплате
				из группы 1							
					из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
		с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце (за сентябрь) без НДС	СМР по смете	в отчётном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	другие доп. затраты		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Обустройство добывающей скважины №102 на месторождении Сатгобе Восточное."		41 508 347,45	6 344 006,95							761 280,83	7 105 287,78
За отчетный месяц			6 344 006,95							761 280,83	7 105 287,78
Всего к оплате с НДС			6 344 006,95							761 280,83	7 105 287,78

Заказчик: ТОО "Казахтуркумнай", БИН: 090 240 003 816

Место печати (при наличии)

Генеральный директор _____ Исаев Т.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик: ТОО "Taslim group", БИН: 060 640 013 211

Место печати (при наличии)

Директор _____ Абетов К.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Приложение 1

к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 636

Приложение 5-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахтуркмунай", БИН: 980240003816, Республика Казахстан, 030012, Актюбинская область, г. Актобе, проспект Санкибай батыра 173/1, каб 402.**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Tasim group", БИН: 060640013211, Республика Казахстан, 130200, Мангистауская область, г.Жанаозен, микрорайон Арай, улица Нурсулу Кайырова, дом 15Б.**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Обустройство добывающей скважины №102 на месторождении Сазтобе Восточное, Мангистауская область, Бейнеуский район.

(наименование)

Объект: Обустройство добывающей скважины №102 на месторождении Сазтобе Восточное.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 708394/2022/1 от 23.06.2022г.

АКТ
приемки выполненных работ № 2
Лот № 1 (5-1 Р, 2607980)
(по ресурсному методу)

за **сентябрь** 2022 года

на **«Обустройство добывающей скважины №102 на месторождении Сазтобе Восточное»**

Составлен(а) в ценах 01.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				по планам измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						заработная плата рабочих строителей	в т. ч. заработная машинистов	заработная плата рабочих строителей	в т. ч. заработная машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Смета №02-01 Общестроительные работы,Обустройства скважины												
РАЗДЕЛ 1.Площадка приустьевая												
1	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кгр в Кзт=1,06	**Земляные работы** Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,4		2 994,17	–	10 180	–	–	7 330	18 911
						2 994,17	–	10 180	–		1 401	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кгр в Кзм=1,04	Травмень, пилуни котлованів в ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		2,7	1 855,68	–	5 010	–	–	3 607	9 307
						1 855,68	–	5 010	–		689	
3	1101-0203-0104 РСНБ РК 2022 Кгр в Кзм=1,04	Площадк. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади		3,5	262,64	–	919	–	–	962	1 707
						262,64	–	919	–		126	
		Принято: Пр-1										
4	1127-0602-0706 РСНБ РК 2022 Кгр	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума-толщ.10см	м2 основания		0,5	2 982,54	203,37	1 491	101	1 326	115	1 735
						127,06	86,74	64	43		129	
5	1127-0602-0707 РСНБ РК 2022 Кгр в Кзм=1,04 К=2	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума, добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к норме 1127-0602-0706	м2 основания		0,5	619,76	14,99	310	8	301	5	340
						1,46	7,46	1	4		25	
6	1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кгр в Кзм=1,04	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство ИЗ С/СТ БЕТОНА В20 W6	м3		0,29	96 120,96	9 635,91	27 875	2 795	14 075	11 244	42 248
						37 948,60	4 658,23	11 085	1 351		3 130	
7	201-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,0219	331 233,00	–	7 254	–	7 254	–	7 834
						–	–	–	–		580	
8	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кгр в Кзм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		2,1	1 446,43	32,23	3 038	67	1 595	1 292	4 676
						655,88	6,28	1 376	13		346	
9	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кгр в Кзм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		0,02291	1 199 477,20	2 531,58	27 480	58	23 589	3 516	33 476
						167 315,62	1 331,68	3 833	31		2 400	
10	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кгр в Кзм=1,04	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий		0,0059	176 529,63	17 194,24	1 042	101	247	688	1 869
						117 653,96	7 815,56	694	46		138	
11	214-107-0112 РСНБ РК 2022	Лист стальной горячекатаный ПВЛ-506, толщиной 5 мм из углеродистой стали	т		0,0059	550 833,00	–	3 250	–	3 250	–	3 510
						–	–	–	–		260	
		Площадка										
12	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,1987	431 488,00	–	85 721	–	85 721	–	92 579
						–	–	–	–		6 858	
13	1127-0602-0706 РСНБ РК 2022 Кгр	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума-толщ.10см	м2 основания		21,6	2 982,54	203,37	64 423	4 393	57 286	4 987	74 963
						127,06	86,74	2 744	1 874		5 553	
14	1127-0602-0707 РСНБ РК 2022 Кгр в Кзм=1,04 К=2	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума, добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к норме 1127-0602-0706	м2 основания		21,6	619,76	14,99	13 387	324	13 031	208	14 683
						1,46	7,46	32	161		1 088	
15	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кгр	Плиты фундаментные бетонные ложкие. Устройство В15	м3		1,58	48 541,44	2 013,76	76 695	3 182	69 480	4 582	87 779
						3 547,62	639,06	4 025	1 010		6 502	
16	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кгр	Плиты фундаментные бетонные ложкие. Устройство В12,5	м3		0,79	46 577,94	2 013,76	36 797	1 591	33 193	2 291	42 219
						2 547,62	639,06	2 013	505		3 127	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					364 872	12 428	310 356	48 527	437 832
								41 896	5 030	–	32 432	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					364 872				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				40 323				
		Сметная прибыль	Тенге				32 432				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				437 831				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				437 831				
		РАЗДЕЛ 2.Прямоек прпустьевой									
17	1101-4205-0301 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами	м3 грунта	25,8	2 994,17	–	77 250	–	–	55 620	143 499
					2 994,17	–	77 250	–		18 630	
18	1101-4205-0501 РСНБ РК 2022 Кгр	Траншеи, ямы, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	8,2	1 855,68	–	15 217	–	–	10 956	28 267
					1 855,68	–	15 217	–		2 094	
19	1101-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,04	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	88	262,64	–	23 112	–	–	16 441	42 933
					262,64	–	23 112	–		3 180	
20	1127-0602-0706 РСНБ РК 2022 Кгр	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума-пены,10см	м2 основания	9,3	2 982,54	283,37	27 738	1 892	24 664	2 147	32 276
					117,86	86,74	1 182	887		2 391	
21	1127-0602-0707 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,04 К=2	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума, добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к норме 1127-0602-0706	м2 основания	9,3	619,76	14,99	5 764	139	5 611	90	6 222
					1,46	7,46	14	69		468	
22	1106-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,04	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство из бетона кл.В25,кл, W6	м3	6,15	113 077,24	9 494,36	695 429	58 390	336 943	298 817	1 873 781
					48 795,40	4 598,09	300 092	28 278		79 539	
23	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5876	431 488,00	–	253 495	–	253 495	–	273 775
					–	–	–	–		20 280	
24	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0624	409 726,00	–	25 567	–	25 567	–	27 612
					–	–	–	–		2 045	
25	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкая профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0598	434 300,00	–	25 971	–	25 971	–	28 049
					–	–	–	–		2 078	
26	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	26,1	1 446,45	32,23	37 752	841	19 813	16 053	58 189
					655,08	6,28	17 098	164		4 394	
27	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кгр	Решетки вентиляционные металлические. Установка	т металлических	0,5877	1 150 117,63	17 194,24	675 924	10 105	596 674	68 577	884 061
					117 651,96	7 815,56	69 145	4 593		59 568	
28	1113-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за один раз	м2	15,3	172,86	3,56	2 645	54	1 014	1 095	4 939
					103,10	0,61	1 577	9		299	
29	1113-0301-1412 РСНБ РК 2022 Кгр	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	15,3	501,19	6,33	7 668	97	6 385	838	9 187
					77,53	1,85	1 186	28		481	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1 873 528	71 518	1 296 137	470 834	2 532 910
	Стоимость общестроительных работ						505 873	33 968	–	187 549	
		Накладные расходы	Тенге				1 873 528				
		Сметная прибыль	Тенге				470 834				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				187 549				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2 531 911				
			Тенге				2 531 911				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.Площадка под ремонтный агрегат									
30	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзм=1,04	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м-Срезка грунта	м3 грунта	15,5	82,53	82,53	1 279	1 279	–	345	1 754
					–	30,89	–	479		130	
31	1101-0203-0104 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзм=1,04	Планиров. Планировка ручным способом. Группа грунтов I	м2 спланированной площади	77,5	262,64	–	20 355	–	–	14 655	37 811
					262,64	–	20 355	–		2 801	
32	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзм=1,04	Основание под площадку из ПГС. Устройство	м3 основания	5,3	15 795,25	3 355,56	83 715	17 784	55 075	18 091	110 559
					2 048,24	1 743,85	10 856	9 242		8 192	
33	1127-0602-0706 РСНБ РК 2022 Кстр	Основания набивочные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума-толщ.10см	м2 основания	104	2 982,54	203,37	310 184	21 151	275 819	24 014	368 934
					127,86	86,74	13 214	9 021		26 736	
34	1127-0602-0707 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзм=1,04 К=2	Основания набивочные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706	м2 основания	104	619,76	14,99	64 455	1 559	62 744	1 002	70 693
					1,46	7,46	152	776		5 236	
35	1131-0601-0901 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзм=1,04	Покрытия аэродромные. Устройство из сборных железобетонных плит	м3 сборных конструкций	6,72	4 686,22	1 229,55	30 954	8 263	9 689	14 738	49 347
					1 986,72	545,50	13 082	3 666		3 695	
36	226-102-0301 РСНБ РК 2022	Плита аэродромных покрытий ГОСТ 25912-2015 марки ПАГ-14	шт.	4	250 056,00	–	1 000 224	–	1 000 224	–	1 000 242
					–	–	–	–		80 018	
37	411-103-0219 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями на расстояние свыше 50 до 100 км	т/км	1344	28,00	–	37 632	–		–	48 643
					–	–	–	–		3 911	
38	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзм=1,04	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство монолитный участок из бетона кл.В20,с/с, W6	м3	1,13	48 780,12	2 013,76	55 122	2 275	49 968	3 277	63 071
					2 547,62	639,06	2 879	722		4 672	
39	1127-0602-0706 РСНБ РК 2022 Кстр	Основания набивочные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума-толщ.10см	м2 основания	7,9	2 982,54	203,37	23 562	1 606	20 952	1 824	27 417
					127,86	86,74	1 004	685		2 031	
40	1127-0602-0707 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзм=1,04 К=7	Основания набивочные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706	м2 основания	7,9	2 169,20	52,49	17 137	414	16 683	266	18 796
					5,12	26,11	40	206		1 392	
		Фундамент ФМ-1 под ремонтный агрегат									
41	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кстр	Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами	м3 грунта	13,6	2 994,17	–	40 721	–	–	29 319	75 643
					2 994,17	–	40 721	–		5 683	
42	1101-0203-0104 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзм=1,04	Планиров. Планировка ручным способом. Группа грунтов I	м2 спланированной площади	68	262,64	–	17 860	–	–	12 859	33 176
					262,64	–	17 860	–		2 458	
43	1127-0602-0706 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзм=1,04	Основания набивочные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума-толщ.10см	м2 основания	13,6	2 982,54	203,37	40 563	2 764	36 069	3 140	47 200
					127,86	86,74	1 728	1 180		3 496	
44	1127-0602-0707 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзм=1,04 К=2	Основания набивочные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706	м2 основания	13,6	619,76	14,99	8 429	203	8 206	131	9 245

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1106-0201-0185 РСНБ РК 2022 Кгр	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство-ИЗ СУТ БЕТОНА В20 W6	м3	12	1,46 54 524,77	7,46 758,90	20 654 297	101 9 107	552 015	685 88 534	802 258
46	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0909	7 764,55 354 275,00	343,00 –	93 175 32 204	4 116 –	32 204	59 427 –	34 780
47	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзг=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10	1 446,43 655,08	32,23 6,28	23 143 19 481	515 180	12 147	2 576 9 841	35 623
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2 461 836	66 922	2 131 715	2 639 222 636	2 899 232
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				225 567	30 294	–	214 758	
		Накладные расходы	Тенге				2 461 836				
		Сметная прибыль	Тенге				222 636				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				214 758				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2 899 230				
							2 899 230				
		РАЗДЕЛ 4 Рабочая площадка									
48	1127-0602-0706 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзг=1,04	Фундамент ФМ-1 под оттяжки, 6шт Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума-стоек,10км	м2 основания	7,6	2 982,54 127,06	281,37 86,74	22 667 966	1 545 659	20 156	1 755 1 954	26 376
49	1127-0602-0707 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзг=1,04 К=2	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума, добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706	м2 основания	7,6	619,76 1,46	14,99 7,46	4 710 11	114 57	4 585	73 383	5 166
50	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кгр	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство ИЗ СУТ БЕТОНА В20 W6	м3	6,92	62 290,89 12 869,44	1 958,19 628,30	431 053 89 057	13 551 4 348	328 445	84 999 41 284	557 335
51	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзг=1,04	Конструкции стальные, оставшиеся в теле бетона. Установка оттяжек	т	0,07184	1 210 302,51 133 398,25	32 512,27 16 101,24	86 948 9 503	2 336 1 157	75 929	9 773 7 738	104 659
52	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кгр	Детали закладные весом до 20 кг. Установка монтажной петли	т	0,04234	1 199 477,28 167 315,62	2 531,58 1 331,68	50 666 7 067	107 56	43 492	6 483 4 572	41 724
53	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кгр	Слои выравнивание в забетонке. Армирование	т	0,017	34 984,24 32 264,45	2 677,79 1 407,98	595 548	46 24	1	521 89	1 205
54	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,017	331 233,00 –	– –	5 631 –	– –	5 631	– 450	6 081
55	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзг=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	21,12	1 446,43 655,08	32,23 6,28	30 549 13 835	681 133	16 033	12 996 3 483	47 022
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				632 829	18 300	495 373	116 593	809 364
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				121 067	6 434	–	59 953	
		Накладные расходы	Тенге				632 829				
		Сметная прибыль	Тенге				116 593				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				59 953				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				809 365				
							809 365				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**6 678 337**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**894 403**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**169 440**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						75 714			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**4 231 979**		
		- Перевозка грузов	Тенге					**37 632**				
		- Накладные расходы	Тенге								**850 906**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**494 692**	
		Итого в текущих ценах 2-квартала 2022г						**6 678 337**				
		Временные здания и сооружения	3,3%					233 742				
		Итого с временными зданиями и сооружениями						**6 912 079**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,6%					41 472				
		Итого с доп.затратами						**6 953 551**				
		Непредвиденные работы и затраты	2%					139 071				
		Итого с непредвиденными затратами						**7 092 622**				
		Итого в текущих ценах 2-квартала 2022г						**7 092 622,29**				
		НДС	12%					851 114,68				
		Итого с НДС						**7 943 736,97**				
		Итого с коэфф. снижения подрядчика	**0,894452**					**6 344 006,95**				
		НДС	12%					761 280,83				
		Итого с НДС						**7 105 287,78**				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Tasfim group", БИН: 060 640 013 211
(наименование организации, адрес, идентификационный номер)

Директор _____ **Албетов К.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Принял (Заказчик)
Представитель Заказчика

Технадзор (ТОО "ЭКОС-KZ") _____ **Нурмашов Б.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Заказчик: ТОО "Казахтуркмунай", БИН: 980 240 003 816
(наименование организации, адрес, идентификационный номер)

Начальник ОКС _____ **Аязбаев Е.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗАХТУРКМУНАЙ",Актюбинская область, проспект Санкибай батыра, 173/1,402**	**980240003816**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Taslim group",130200, РК, Мангистауская область, г. Жанаозен, Арай микрорайон, улица Нурсулу Кайырова, 15Б дом.**	**060640013211**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №708394/2022/1 от 23.06.2022г.	

Номер документа	Дата составления
8	26.08.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Обустройство добывающей скважины №102 на месторождении Сазтобе Восточное			Работа	1	34 403 059,67	34 403 059,67	3 686 042,11
				Итого	1	x	34 403 059,67	3 686 042,11

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Albetov / Албетов К.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Генеральный директор / _____ / Т. Исаев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 1
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2014 года № 126
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

ЗАКАЗЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахтуркумунай"**
ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Taslim group"**
Наименование строительства и его адрес: **"Обустройство добывающей скважины №102 на месторождении Сатгобе Восточное."**

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август месяц 2022 года

код Заказчика		код Подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
код учреждения банка	№ счёта	код учреждения банка	№ счёта	номер	дата	Наименование	код	Наименование		код	
HSBKKZKX	KZ15601711000003886	IRTYKZKA	KZ06965111F0007519609	708394/2022/3	23.06.2022г.						
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце (за август) без НДС	из группы 1							
				СМР по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
					в отчётном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	другие доп. затраты		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Обустройство добывающей скважины №102 на месторождении Сатгобе Восточное."		34 403 059,67	30 717 017,56							3 686 042,11	34 403 059,67
За отчетный месяц			30 717 017,56							3 686 042,11	34 403 059,67
Всего к оплате с НДС			30 717 017,56							3 686 042,11	34 403 059,67

Заказчик: ТОО "Казахтуркумунай", БИН: 990 240 003 816

Место печати (при наличии)

Генеральный директор _____ Исаев Т.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик: ТОО "Taslim group", БИН: 060 640 013 211

Место печати (при наличии)

Taslim group

Директор _____ Албетов К.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Приложение 1
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2014 года № 156
Приложение 1-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахтуркмунай", БИН: 980240003816, Республика Казахстан, 030012, Актюбинская область, г. Актобе, проспект Санкибай батыра 173/1, каб 402.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Tashim group", БИН: 060640013211, Республика Казахстан, 130200, Мангистауская область, г.Жанаозен, микрорайон Арай, улица Нурсулу Кайырова, дом 15Б.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Обустройство добывающей скважины №102 на месторождении Сатгобе Восточное, Мангистауская область, Бейнеуский район.

(наименование)

Объект: Обустройство добывающей скважины №102 на месторождении Сатгобе Восточное.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 708394/2022/1 от 23.06.2022г.

АКТ
приемки выполненных работ № 1
Лот № 1 (5-1 Р, 2607980)
(по ресурсному методу)

за **август 2022** года

на «**Обустройство добывающей скважины №102 на месторождении Сатгобе Восточное**"

Составлен(а) в ценах 01.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				по единице измерения	по проекту	Всего: заработная плата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. заработная плата машинистов	Всего: заработная плата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. заработная плата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Смета №02-02 План выкидной линий скважин №102 до АГЗУ										
						Земляные работы						
1	1101-0101-0361 РСНБ РК 2012 Ктр и Кзг=1,04	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаватором "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	19 190	353,70	353,70	111,64	6 787 503	2 142 372	–	1 542 492	8 996 464
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			–	–	6 787 503	2 142 372		686 469	8 996 464
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6 787 503				
		- в том числе заработная машинистов	Тенге					2 142 372				
		- Накладные расходы	Тенге								1 542 492	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тонн								666 469	
		Смета №02-03 Обустройство добывающей скважины №102										
		Оборудование										
1	1337-0001-0104 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,03 К=0,75	Оборудование без механизмов массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке ВЕСОМ 0,25Т, 0,25/0,5=0,5, К=0,75	шт.		1	84 668,89	7 269,08	84 669	7 269	29 415	30 945	124 864
						47 985,05	2 745,23	47 985	2 745		9 249	
2	Ценовое предл. ООО"НПО Эталон" РФ	Скважинная установка дозирования реагента СУДР-01.01-1-ПДГ0,4/63-1/0,4-А	шт		1	1 724 448,00	–	1 724 448	–		–	1 724 448
						–	–	–	–	1 724 448	–	
		Арматура трубопроводная										
3	1312-1101-0109 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,03	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода полупроходная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.		1	19 798,39	5 881,45	19 798	5 882	363	10 012	32 195
						13 553,51	2 859,66	13 554	2 860		2 389	
4	242-103-2002 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 40 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.		1	156 710,00	–	156 710	–	156 710	–	169 247
						–	–	–	–		12 537	
5	1312-1101-0107 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,03	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода полупроходная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.		2	14 204,07	3 169,03	28 408	6 340	370	15 116	47 006
						10 849,02	1 540,84	21 698	3 082		3 482	
6	242-203-1304 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.		2	80 343,00	–	160 686	–	160 686	–	173 541
						–	–	–	–		12 855	
7	1312-1101-0109 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,03	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода полупроходная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.		1	19 798,39	5 881,45	19 798	5 882	363	10 012	32 195
						13 553,51	2 859,66	13 554	2 860		2 389	
8	ТКОМ предл. ТОО"ТД ВолгаПромСервис"	Кран шаровый КШЦ 65х21 Х.Л с КОФ	шт		1	156 427,20	–	156 427	–	156 427	–	168 941
						–	–	–	–		12 514	
9	1312-1101-0100 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,03	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода полупроходная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.		2	19 798,39	5 881,45	39 597	11 763	727	20 024	64 391
						13 553,51	2 859,66	27 107	5 719		4 778	
10	242-306-0404 РСНБ РК 2022	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, для воды и пара, Т до +425°С, PN 40, марки 19с53нж ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.		2	92 292,00	–	184 584	–	184 584	–	199 351
						–	–	–	–		14 767	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	241-116-0009 РСНБ РК 2022	Фланец приварной встык нержавеющий PN 40 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	7 386,09	–	29 544	–	29 544	–	31 908
					–	–	–	–		2 364	
12	1312-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,03	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода полнопроходная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	9 405,89	–	9 406	–	90	5 689	16 302
					9 325,80	–	9 326	–		1 268	
13	242-202-0102 РСНБ РК 2022 прим.	Пробоотборник стальной, приварной, стандартизированный, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	23 414,00	–	23 414	–	23 414	–	25 287
					–	–	–	–		1 873	
14	1312-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,03	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	10	2 818,64	121,18	28 186	1 212	8 864	11 000	42 335
					1 982,99	8,31	18 830	3		3 129	
15	1312-1101-0110 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,03	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода полнопроходная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	20 601,83	6 028,86	20 602	6 029	678	10 267	33 338
					13 895,45	2 935,15	13 895	2 935		2 469	
16	ТКОМ.ПРЕД ООО "ПКФ"Точка опоры" РФ	Электроизолирующая вставка (ВЭИ) Ду100мм, Ру4,0МПа	шт	1	683 644,98	–	683 645	–	683 645	–	738 337
					–	–	–	–		54 692	
17	241-115-0110 РСНБ РК 2022 прим	Быстроразъёмное соединение эксцентрикового типа, адаптер с внутренней резьбой - элемент А, крышка адаптера - элемент DC Ду40, Ру4,0МПа	шт.	2	8 269,00	–	16 538	–	16 538	–	17 861
					–	–	–	–		1 323	
		Трубы									
18	1312-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,03	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	9	5 222,93	2 161,74	47 063	19 455	102	21 160	73 617
					3 049,55	884,94	27 446	7 244		5 453	
19	241-108-0140 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 89х6,0 мм	м	9,27	7 425,00	–	68 830	–	68 830	–	74 336
					–	–	–	–		5 506	
20	1312-0101-0210 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,03	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	2,2	5 476,07	2 194,15	12 047	4 827	39	5 477	18 926
					3 264,04	816,94	7 181	1 797		1 492	
21	241-108-0204 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 114х6,0 мм	м	2,266	9 414,00	–	21 332	–	21 332	–	23 839
					–	–	–	–		1 707	
22	1312-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,03	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	2	4 720,58	1 850,59	9 441	3 701	70	4 210	14 851

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
23	241-108-0123 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х6,0 мм				2 835,84	698,83	5 670	1 396		1 100	
			м		2,00	4 398,00	–	9 843	–	9 843	–	9 766
						–	–	–	–		723	
24	1312-0101-0202 РСНБ РК 2022 Ксгр и Кзм=1,83	Трубопроводы на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 20 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в зрелых цехах	м трубопровода		4	4 099,82	1 732,47	16 399	6 930	44	7 330	25 627
						2 356,32	647,77	9 425	2 591		1 990	
25	241-108-0101 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 20х3,0 мм										
			м		4,12	649,00	–	2 674	–	2 674	–	2 888
						–	–	–	–		214	
		Детали трубопроводов										
26	1122-0801-0109 РСНБ РК 2022 Ксгр и Кзм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	1 фасонных частей		0,0265	2 064 474,43	867 065,76	54 709	22 977	656	40 088	102 294
						1 172 686,54	352 302,79	31 076	9 336		7 577	
27	241-114-0120 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х6,0-114х6,0 мм	шт.		1	1 089,00	–	1 089	–	1 089	–	1 176
						–	–	–	–		87	
28	241-113-0218 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х 6,0-57х6,0 мм	шт.		2	3 184,00	–	6 368	–	6 368	–	6 877
						–	–	–	–		509	
29	241-113-0115 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х6,0 мм	шт.		1	5 274,00	–	5 274	–	5 274	–	5 696
						–	–	–	–		422	
30	241-112-0158 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 114х6,0 мм	шт.		2	4 535,00	–	9 070	–	9 070	–	9 796
						–	–	–	–		726	
31	241-112-0142 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х6,0 мм	шт.		1	2 623,00	–	2 623	–	2 623	–	2 833
						–	–	–	–		210	
32	241-117-0415 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 89х6,0 мм	шт.		3	992,00	–	2 976	–	2 976	–	3 214
						–	–	–	–		238	
33	222-519-0202 РСНБ РК 2022	Опоры 108-КЗ-А11-ВСп3пс	т		0,0024	976 733,00	–	2 344	–	2 344	–	2 532
						–	–	–	–		188	
34	222-519-0202 РСНБ РК 2022	Опоры 57-КЗ-А11-ВСп3пс	т		0,0024	976 733,00	–	2 344	–	2 344	–	2 532
						–	–	–	–		188	
		РАЗДЕЛ 1.Фундамент под СУДР										
		Земляные работы										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
35	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзп=1,04	Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		0,3	2 994,17	–	599	–	–	431	1 113
						2 994,17	–	599	–		82	
36	1101-0203-0104 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзп=1,04	Площади. Планировка грунтов. Группа грунтов I	м2 спланированной площади		2	262,64	–	525	–	–	378	975
						262,64	–	525	–		72	
		Фундамент										
37	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзп=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		1,92	350,40	151,68	673	291	–	389	1 147
						198,72	82,39	382	158		85	
38	1127-0602-0706 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзп=1,04	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума толщ.10см	м2 основания		1,9	2 982,54	203,37	5 667	387	5 039	439	6 596
						127,06	86,74	241	165		458	
39	1127-0602-0707 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзп=1,04 К=2	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706	м2 основания		1,9	619,76	14,99	1 178	28	1 147	18	1 292
						1,46	7,46	3	14		96	
40	1106-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзп=1,04	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство-ИЗ С/СТ БЕТОНА В20 W6	м3		0,21	54 524,77	758,90	11 450	159	9 669	1 549	14 639
						7 764,55	343,00	1 631	72		1 840	
41	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 14 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,0113	354 275,00	–	4 003	–	4 003	–	4 323
						–	–	–	–		320	
42	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзп=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляционное обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		0,5	1 446,43	22,23	723	11	379	308	1 113
						655,08	6,29	328	3		82	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**45 266**	**881**	**1 607 512**	**194 863**	**4 052 043**
								3 709	**412**	**1 724 448**	**172 415**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					34 818				
		Накладные расходы	Тенге					3 512				
		Сметная прибыль	Тенге					2 265				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					30 595				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**30 595**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**4 052 042**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					245 656				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						103 148			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						42 980			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1 607 514		
		- Оборудования, инвентаря	Тенге							1 724 448		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге								194 863	
		Сметная прибыль	Тенге								172 415	
Смета №04-01 Сети электроснабжения												
РАЗДЕЛ 1.КТПН												
1	1308-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,03	Поставка комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ·А. Монтаж оборудования	поставка		1	162 639,49	72 209,67	162 639	72 296	6 417	85 833	268 349
						83 932,25	35 279,74	83 932	35 280		19 878	
2	515-102-0415 РСНБ РК 2022	Поставка комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по входу - воздушный, исполнение по выходу - кабельный	шт.		1	1 906 187,00	–	1 906 187	–		–	1 906 187
						–	–	–	–	1 906 187	–	
3	515-101-0106 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 в герметичном исполнении с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА	шт.		1	1 154 205,00	–	1 154 205	–		–	1 154 205
						–	–	–	–	1 154 205	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3 223 031	72 296	6 417	85 833	3 328 741
								83 932	35 280	3 060 392	19 878	
	Стоимость оборудования		Тенге					3 060 392				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					3 060 392				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					162 639				
		Накладные расходы	Тенге					85 833				
		Сметная прибыль	Тенге					19 878				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					268 350				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**3 328 742**				
РАЗДЕЛ 2.Строительство ВЛ 6-10 кВ												
		Кабельно-проводниковая продукция										
4	1133-0204-0202 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,04	Провода ВЛ 6-10 кВ печатного проводов сечение 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,51	240 882,37	186 633,60	122 850	54 383	1 872	72 665	211 156
						138 679,38	47 521,14	66 595	24 236		15 641	
5	243-604-0106 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км		1,53	294 500,00	–	450 585	–	450 585	–	486 632
						–	–	–	–		36 047	
		Оборудование на напряжение выше 1000В										
6	1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,04	Разъединитель. Установка с помощью механизмов	комплект		1	32 586,45	7 791,09	32 586	7 791	153	22 931	59 988
						24 642,22	4 021,87	24 642	4 022		4 441	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	515-201-0561 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/600 (технологический)	шт.	1	122 243,00	–	122 243	–		–	122 243
					–	–	–	–	122 243	–	
		Железобетонные элементы									
8	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзт=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	9	15 794,77	6 566,70	142 153	59 101	7 875	86 387	246 823
					8 353,03	3 645,19	75 177	32 807		18 283	
9	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзт=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подпором. Установка	опора	2	32 384,67	15 185,66	64 769	30 371	1 758	39 605	112 724
					16 333,91	8 429,22	32 668	16 858		8 250	
10	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2287-2013 марки СВ105-5	шт.	13	73 066,00	–	949 858	–	949 858	–	1 025 847
					–	–	–	–		75 989	
11	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзт=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	26	1 446,42	32,23	37 607	838	19 737	15 992	57 886
					655,08	6,28	17 032	163		4 288	
12	1133-0107-0109 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзт=1,04	Плиты анкерные сборные железобетонные массой до 2,5 т. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,2	16 025,69	6 586,52	3 205	1 301	–	2 843	5 667
					9 519,17	3 242,35	1 904	648		420	
13	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки II 3 и	шт.	4	8 679,00	–	34 716	–	34 716	–	37 493
					–	–	–	–		2 777	
14	411-103-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	35,2	28,00	–	986	–		–	1 065
					–	–	–	–		79	
		Стальные конструкции									
15	1308-0103-3603 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзт=1,03	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,246	222 088,04	28 980,84	54 634	7 129	7 749	30 958	92 439
					103 647,30	13 135,34	39 765	3 231		6 847	
16	252-207-2002 РСНБ РК 2022	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 015,00	–	2 030	–	2 030	–	2 192
					–	–	–	–		162	
17	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стойка., Т.П.3.407.1-143	шт.	4	8 310,00	–	33 240	–	33 240	–	35 899
					–	–	–	–		3 659	
18	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Приколка ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	1 385,00	–	12 465	–	12 465	–	13 462
					–	–	–	–		997	
19	252-207-3941 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	2 586,00	–	10 344	–	10 344	–	11 172
					–	–	–	–		828	
20	252-207-3942 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 386,00	–	2 772	–	2 772	–	2 994
					–	–	–	–		222	
21	252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	15 064,00	–	15 064	–	15 064	–	16 269
					–	–	–	–		1 205	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22	252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	3 048,00	–	3 048	–	3 048	–	3 292
						–	–	–	–		244	
23	252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		2	16 909,00	–	33 818	–	33 818	–	36 523
						–	–	–	–		2 705	
24	252-207-3923 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	2 309,00	–	2 309	–	2 309	–	2 494
						–	–	–	–		185	
25	252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	2 309,00	–	2 309	–	2 309	–	2 494
						–	–	–	–		185	
26	252-207-0527 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012-ТМ2002	шт.		1	13 486,00	–	13 486	–	13 486	–	14 565
						–	–	–	–		1 079	
27	252-207-0528 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		9	25 216,00	–	226 944	–	226 944	–	245 100
						–	–	–	–		18 156	
28	252-207-0531 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012-ТМ2006	шт.		2	29 369,00	–	58 738	–	58 738	–	63 437
						–	–	–	–		4 699	
29	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		2	10 252,00	–	20 504	–	20 504	–	22 144
						–	–	–	–		1 640	
30	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.		12	1 662,00	–	19 944	–	19 944	–	21 540
						–	–	–	–		1 596	
31	252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.		3	1 108,00	–	3 324	–	3 324	–	3 590
						–	–	–	–		266	
32	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.		1	1 201,00	–	1 201	–	1 201	–	1 297
						–	–	–	–		96	
		Линейная арматура										
33	252-206-0505 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной части и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50F-1	шт.		6	1 025,00	–	6 150	–	6 150	–	6 642
						–	–	–	–		492	
34	252-207-2101 РСНБ РК 2022	Вилка спиральная типа ВШ-1	шт.		59	431,00	–	25 429	–	25 429	–	27 463
						–	–	–	–		2 034	
35	252-207-0905 РСНБ РК 2022	Колпачок изолирующий типа К-6	шт.		63	169,00	–	10 647	–	10 647	–	11 499
						–	–	–	–		852	
36	252-203-0101 РСНБ РК 2022	Зажим натяжной клиновый наушный типа НКК-1-1Б	шт.		9	2 173,00	–	19 557	–	19 557	–	21 122
						–	–	–	–		1 565	
37	252-204-0805 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный клиновый типа ПА-2-2	шт.		69	422,00	–	29 118	–	29 118	–	31 447

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
38	252-201-0061 РСНБ РК 2022	Зажим промежуточный типа ПРТ-7-1 однолапчатый	шт.	12		–	–	–	–		2 329	
						885,00	–	10 620	–	10 620	–	11 479
39	252-204-0002 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	13		–	–	–	–		850	
						444,00	–	5 772	–	5 772	–	6 234
40	252-106-0111 РСНБ РК 2022	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС120Б 2120/В	шт.	18		–	–	–	–		462	
						5 457,00	–	98 226	–	98 226	–	106 084
41	252-201-0203 РСНБ РК 2022	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	9		–	–	–	–		7 858	
						1 354,00	–	12 186	–	12 186	–	13 161
42	252-102-0124 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штырьевой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	63		–	–	–	–		975	
						2 111,00	–	132 993	–	132 993	–	143 632
43	261-107-0201 РСНБ РК 2022	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00088		–	–	–	–		10 639	
						408 199,00	–	359	–	359	–	388
44	1133-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзг=1,04	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,2952		–	–	–	–		29	
						16 169,09	–	4 773	–	–	3 818	9 279
45	1133-0106-0102 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзг=1,04	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,050718		–	–	–	–		687	
						12 409,96	–	629	–	–	504	1 223
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			–	–	–	–		91	
								2 834 191	169 914	2 286 863	274 902	3 348 042
	Стоимость оборудования		Тенге					263 165	81 965	122 243	238 949	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					122 243				
								122 243				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					54 634				
		Накладные расходы	Тенге					30 958				
		Сметная прибыль	Тенге					6 847				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					92 439				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2 657 314				
		Накладные расходы	Тенге					243 944				
		Сметная прибыль	Тенге					232 102				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3 133 360				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3 348 042				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									6 676 784
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					347 097				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						233 204			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						117 245			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							2 293 299		
		- Перевозка грузов	Тенге					986				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							3 182 635		
		- Накладные расходы	Тенге								360 735	
		- Сметная прибыль	Тенге								258 827	
Смета №07-01 Генплан												
РАЗДЕЛ 1.Подъездная дорога к скважине №102 -0,47089 км												
1	1101-0101-0544 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,04	Группы 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаватором "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		3 436,91	265,62	265,62	912 912	912 912	–	207 452	1 209 999
						–	83,84	–	288 151		89 635	
2	1101-0105-0502 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,04	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2- до 50м	м3 грунта		2 389,96	173,80	173,80	415 375	415 375	–	110 244	567 783
						–	64,12	–	153 244		42 963	
3	1101-0105-0503 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,04 К=3	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3	м3 грунта		2 389,96	209,65	209,65	501 055	501 056	–	133 073	684 867
						–	77,34	–	184 840		50 739	
4	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,04	Грунт. Уплотнение пригрузными катками на минимальном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см-за 6 проходов см	м3 уплотненного грунта		2 389,96	186,29	186,29	445 226	445 226	–	119 163	609 536
						–	69,25	–	165 505		45 146	
5	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,04 К=3	Грунт. Уплотнение пригрузными катками на минимальном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		2 389,96	62,47	62,47	149 301	149 301	–	44 214	209 002
						–	25,69	–	61 398		15 487	
6	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,04	Полив водой уплотненного грунта насыпей	м3		2 389,96	148,47	116,02	354 837	277 284	23 898	104 513	496 108
						22,45	38,29	53 655	91 512		36 758	
7	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,04 Нзм. и доп. нам. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		625,7	1 967,10	1 625,36	1 230 814	1 016 950	4 380	607 980	1 985 896
						334,80	564,98	209 454	353 458		147 102	
8	211-603-0103 РСНБ РК 2022	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-40 мм	м3		625,7	10 557,00	–	6 605 515	–	6 605 515	–	7 133 956
						–	–	–	–		528 441	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									12 807 149
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					263 139				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						3 718 104			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						3 298 108			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							6 633 795		
		- Накладные расходы	Тенге								1 326 739	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге								955 371	
		Итого в текущих ценах 2-квартала 2022г						**32 622 435**				
		Прочие здания и сооружения	3,5%					970 037				
		Итого с прочими зданиями и сооружениями						**33 592 472**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,6%					172 113				
		Итого с доп.затратами						**33 764 585**				
		Непредвиденные работы и затраты	2%					577 150				
		Итого с непредвиденными затратами						**34 341 735**				
		Итого в текущих ценах 2-квартала 2022г						**34 341 734,69**				
		НДС	12%					4 121 008,16				
		Итого с НДС						**38 462 742,85**				
		Итого с коэфф. скидки подрядчика	**0,894452**					**30 717 017,56**				
		НДС	12%					3 686 042,11				
		Итого с НДС						**34 403 059,67**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Taslim group", БИН: 060 640 013 211

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор _____ **Албетов К.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Taslim group

Принял (Заказчик)

Представитель Заказчика

Технадзор (ТОО "ЭКОС-KZ") _____ **Нурмазов Б.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Заказчик: ТОО "Казахтуркмунай", БИН: 980 240 003 816

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Начальник ОКС _____ **Амзбаев Е.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати