Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235

Декларация о соответствии

"31" декабря 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Taslim group», Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен микрорайон Арай, улица Н. Кайырова, 15 Б дом, БИН060640013211, Тел.: 8 (705) 203-33-77

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Албетова Куралбека Сабирбаевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по

объекту:
«Обустройство добывающих скважин №102 на месторождении В. Сазтобе, Мангистауская область Бейнеуский район Республика Казахстан, Мангистауская область, Бейнеуский район, Боранкульская с.о. Месторождение Восточное Сазтобе»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является
ТОО «Казахтуркмунай», генеральный директор Исаев Т.М.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **не привлекались;**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
Атырауский филиал ТОО «КМГ Инжиниринг», проект №0105-192-100-2021АТ-02

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ТОО «Казахтуркмунай», приказ №130 от 19 августа 2022г.;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Дебит скважины по нефти	т/сут	32,9	-	32,9	-
Площадь застройки	м²	496	-	496	-
Выкидная линия Ø114х6мм	м	3965,39	-	3965,39	-
ЛЭП до скважины №102	м	510	-	510	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Протяженность подземной линейной части выкидной линии составляет 3965,39м., диаметром 114х6,0мм, надземная часть выкидной линий (приустьевая) составляет 9м., диаметром 89х6,0мм. Расчетное давление выкидной линии – 4,0 МПа (40 кгс/см2). Рабочее давление 1,6 МПа (16 кгс/см2). Расчетная температура 100°С.

Выкидные трубопроводы выполнены из стальных труб В20 по ГОСТ 8732-78, условным диаметром 100мм, с номинальным давлением 40 кгс/см2.

Глубина заложения линейной части выкидного трубопровода не менее 2,15м до верха трубы.

Испытания на прочность и проверку на герметичность трубопровода выполнено гидравлическим способом, величина испытательного давления 1,25 Рр, но не менее 0,8МПа (8кгс/см2).

Основным способом защиты подземного трубопровода от почвенной коррозии является антикоррозионное полиэтиленовое изоляционное покрытие «усиленного типа» (грунтовка полимерного типа "Праймер НК-50", лента полиэтиленовая изоляционная в два слоя ТУ 2245- 003-01297859-99 обертка защитная липкая на основе полиэтилена ТУ 2245-004-01297859-99).

В местах соединения надземной и подземной частей трубопровода установлены электроизолирующие вставки.

Надземные трубопроводы выполнены диаметрами 114х6 мм - из труб стальных бесшовных горячедеформированных по ГОСТ 8732-78 из стали В20 ГОСТ 8731-74, а также трубопроводные детали по ГОСТ 17375 - 17378 - 2001 из стали марки 20 на соответствующие давления. Надземные технологические трубопроводы проложены на отдельно стоящих опорах.

Защита надземных трубопроводов и арматуры от атмосферной коррозии осуществлялось лакокрасочными материалами. Грунтовка ГФ-021 -2 слоя, краска ПФ-115 – 1 слой.

Тепловая изоляция надземных трубопроводов и арматуры- матами минераловатными прошивными в обкладке из металлической сетки Sиз=60мм. Покровный слой – сталь оцинкованная толщиной -0.5-0,8мм.

Приустьевая площадка открытая прямоугольная, имеет размеры в плане 7.7х3.0м. Покрытие площадки бетонное из бетона на сульфатостойком портландцементе марки С12/15, С10/12.5, по водонепроницаемости W6. Под бетонную площадку выполнено щебеночная подготовка толщиной 100мм. Основанием под площадку является тщательно уплотненный грунт. По периметру площадка ограничена бортовом камнем по ГОСТ 6665-91.

На площадке предусмотрен уклон из цементной стяжки и бетонный приямок для стока дождевых вод. Приямок выполнен из бетона на сульфатостойком портландцементе марки В20, по водонепроницаемости W6 с армированием. Обвязка приямка выполнена из металлоконструкций.

Под технологические трубопроводы на площадке предусмотрены опоры из бетона на сульфатостойком портландцементе марки С16/20, по водонепроницаемости W6. Стойки приняты из металлического профиля.

Приустьевой приямок Пм-1 прямоугольная, имеет размеры в плане 2.0х3.0м. Приямок выполнен из монолитного железобетона на сульфатостойком портландцементе марки С20/25, по водонепроницаемости W6 с армированием. Под приямок выполнено щебеночная подготовка толщиной 100мм. Покрытия приямка выполнено из металлического профиля.

Площадка под ремонтный агрегат открытая прямоугольная, имеет размеры в плане 12.0х4.0м. Покрытие площадки из аэродромных плит ПАГ-14, толщиной 140мм. В основании плит устроено подготовки из щебня толщиной 100мм и ПГС толщиной 100мм. Основанием под площадку является тщательно уплотненный грунт. Вокруг площадки выполнено щебеночная отмостка шириной 1.2м.

Рабочая площадка открытая прямоугольная, имеет размеры в плане 18.0х20.0м. В основании рабочий площадки выполнено подготовки из щебеня толщиной 140мм. Вокруг площадки выполнено щебеночная отмостка шириной 1.6м.

Для равновесия от ветровой нагрузки притянута в четырёх точках якоря оттяжки. Фундамент под якоря оттяжек монолитные железобетонные на сульфатостойком портландцементе марки С16/20, по водонепроницаемости W6 с армированием. Боковые поверхности фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, обмазаны БЛК в два слоя. Под фундаменты выполнено щебеночная подготовка толщиной 100мм.

Вокруг скважины выполнено грунтовое обвалование. Для доступа к скважине выполнено переходы через обвалование. Фундаменты Av-1 под переходы Пм-1 через обвалования выполнены монолитные железобетонные столбчатые из сульфатостойкого бетона кл. С16/20, по водонепроницаемости W6, по морозостойкости F75. Под фундаменты устроено щебеночная подготовка толщиной 100мм. Боковые поверхности фундамента, соприкасающиеся с грунтом, обмазаны БЛК в два слоя. Стойки, лестницы, площадка и ограждение приняты из металлического профиля.

Размер КТПН в осях 2,4 х 3,2м. Под установку КТПН приняты сборные бетонные блоки ФБС по ГОСТ 13579-78. Под фундаментные блоки выполнено щебеночная подготовка, пропитанная битумом, толщиной 100 мм. Боковые

поверхности сборных бетонных блоков, соприкасающиеся с грунтом, обмазаны БЛК в два слоя.

Вокруг площадки КТПН выполнено ограждение с калиткой, размеры в плане 6.0х5.0м. Ограждение и калитка выполнено из металконструкцй и изготовлены в заводских услових. Стойки ограждения из металлически трубы. Под стойки выполнено монолитный фундамент из бетона на сульфатостойком портландцементе марки С12/15, по водонепроницаемости W6. Под фундамент выполнено щебеночная подготовка толщиной 100мм.

Фундамент под табличку предусмотрены монолитные железобетонные столбчатые из сульфатостойкого бетона кл. С16/20, по водонепроницаемости W6, по морозостойкости F75 с армированием. Под фундаменты выполнено щебеночная подготовка толщиной 100мм.

Боковые поверхности фундамента, соприкасающиеся с грунтом, обмазаны БЛК в два слоя. Стойки, приняты из металлического профиля.

Под УЭЦН смонтирована плита П-1 с размерами в плане 6.0х2.0м. Плита П-1 из аэродромных плит ПАГ-14, толщиной 140мм. В основании плит предусматривается устройство подготовки из щебня толщиной 100мм.

Вокруг площадки УЭЦН предусмотрено ограждение с калиткой, размеры в плане 7.0х3.0м. Ограждение и калитка выполнено из металконструкцй и изготовлено в заводских услових. Стойки ограждения из металлически трубы. Под стойки выполнено монолитный фундамент из бетона на сульфатостойком портландцементе марки С12/15, по водонепроницаемости W6. Под фундамент выполнено щебеночная подготовка толщиной 100мм.

Фундамент под СУДР монолитные железобетонные из сульфатостойкого бетона кл. С16/20, по водонепроницаемости W6, по морозостойкости F75 с армированием. Под фундаменты выполнено щебеночная подготовка толщиной 100мм. Боковые поверхности фундамента, соприкасающиеся с грунтом, обмазаны БЛК в два слоя.

Подача электроэнергии на КТПН от точки подключения выполнено по воздушным линиям электропередач ВЛ-6кВ. Воздушная линия электропередач ВЛ-6кВ выполнены с использованием неизолированного сталеалюминевого провода типа АС-50/8 на одноцепных опорах по типовой серии 3.407.1-143 «Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ выпуск 1» с использованием железобетонных стоек длиной 10,5м. Концевые опоры воздушных линий электропередач оборудовано разъединителем типа РЛНД с заземляющими ножами и механическим приводом, запираемым на замок. Протяженность проектируемых ВЛ-6кВ составляет 510м.

Для согласования уровня напряжения источника питания (6кВ) и потребителей (0,22/0,4 кВ) на площадке устья обустройства скважины установлено комплектная трансформаторная подстанция типа КТПН-6/0,4кВ. Мощность силового трансформатора 250кВА выбран согласно выданных ТУ ТОО «Казахтуркмунай» с учетом бедующего подключения насоса УЭЦН мощностью не более 180кВт. Защита силового трансформатора подстанции от перегрузок и коротких замыканий осуществляется плавкими вставками высоковольтных предохранителей в распределительном устройстве 6 кВ подстанции.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **сентябрь 2022г.;**
месяц, год
окончание работ **декабрь 2022г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **3**;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3**;
фактически, месяц: **3**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

ТОО „Taskin Group"

«МЕМКАЛАҚҰРЫЛЫСКАДАСТРЫ» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Маңғыстаудағы филиалы МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ КАДАСТРЫНЫҢ ДЕРЕКТЕР ҚОРЫНА ЕНГІЗІЛДІ
20 23 ж. «27» 11
№ 505

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Генеральный директор ТОО «Казахтуркмунай» Исаев Т.М.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
«Обустройство добывающих скважин №102 на месторождении В. Сазтобе, Мангистауская область Бейнеуский район Республика Казахстан, Мангистауская область, Бейнеуский район, Боранкульская с.о. Месторождение Восточное Сазтобе»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Taslim group», Албетов К. С.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)