Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
форма 3

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: ГУ"Отдел строительства Каркаралинского района"

Генподрядчик: ТОО "Казбайлык Астана" г. Астана

Наименование строительства и его адрес: "РП" СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ 18-ТИ КВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО АДРЕСУ: УЛ.Т.АУБАКИРОВА 135 "В", 135 "Г" Г. КАРКАРАЛИНСК" КОРРЕКТИРОВКА

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№ 39	от 27.07.2020 г.				
		доп.согл. №1	от 19.08.2020 г.				
		доп.согл. №2	от 16.03.2021 г.				
		доп.согл. №6	от 25.07.2022 г.				
		доп.согл. №7	от 19.08.2022 г.				
		доп.согл. №8	от 13.12.2022г.				
		доп.согл. №9	от 31.01.2023г.				
		доп.согл. №10	от 06.06.2023г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС 12%	в отчетном месяце за период июнь 2023 г. без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные Расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ 18-ТИ КВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО АДРЕСУ: УЛ.Т.АУБАКИРОВА 135 "В", 135 "Г" Г. КАРКАРАЛИНСК" КОРРЕКТИРОВКА	**90 608 878,00**	**39 253 170,54**							**4 710 380,46**	**43 963 551,00**
Итого:	**90 608 878,00**	**39 253 170,54**							**4 710 380,46**	**43 963 551,00**
перечисленный аванс	**51 353 208,88**	**77 133 711,99**							**9 256 045,44**	**86 389 757,43**
удержание аванса	**27 182 663,40**	**11 775 951,16**							**1 413 114,14**	**13 189 065,30**
удержание резерва 5%	**4 530 443,90**	**1 962 658,53**							**235 519,02**	**2 198 177,55**
Итого:	**58 895 770,70**	**55 834 023,40**							**3 061 747,30**	**28 576 308,15**

Заказчик : **ГУ"Отдел строительства Каркаралинского района"** _____ **Омаров Т.З.** **БИН 180440033687**

Генподрядчик: **ТОО "Казбайлык Астана" г. Астана** _____ **Мурзатаев С.С.** **БИН 060940004614**

Технический надзор: **ТОО "Эксперт-Строй KZ"** _____ **Бердалиев Т.А.** **БИН 140240025139**

Заказчик : ГУ"Отдел строительства Карагандинского района "Карагандинская обл. Каркаралинского района, г. Каркаралинск

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 4

Генподрядчик : ТОО "Казбайлык Астана" г. Астана

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ 18-ТИ КВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО АДРЕСУ: УЛ.Т.АУБАКИРОВА 135 "В", 135 "Г" Г. КАРКАРАЛИНСК" КОРРЕКТИРОВКА

(наименование, адрес)

Договор генподряда №39 от 2020-07-27, доп. соглашение №1 от 2020-08-19, доп. соглашение №2 от 2021-03-16, доп. соглашение №6 от 2022-07-25, доп. соглашение №7 от 2022-08-19, доп.соглашение №8 от 2022-12-13, доп.соглашение №9 от 2023-01-31, доп.соглашение №10 от 2023-06-06

Акт выполненных работ №30 за июнь месяц 2023 года

на ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) В ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2022г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № С04-02										
			РАЗДЕЛ 1. СЕТИ 0,4кВ										
			Подраздел 1. ЩУ-1.1-2.2										
1	1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Ктто и Кэм=1.09	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	4		6188,24	1988,59	24752,96	7954,36	492,20	13945,36	41794,19
			НР - 72%; СП - 8%				4076,60	765,54	16306,40	3062,16		3095,87	
			Состав работ: 1. Установка 2. Заземление										
2	2	247-201-0803 РСНБ РК 2022	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 3-0 36 УХЛ3 IP31**	шт.	4		22920,00	--	91680,00	--	91680,00	--	99014,40
			СП - 8%				--	--	--	--		7334,40	
3	3	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Ктто и Кэм=1.09	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	4		1925,52	114,94	7702,08	459,76	149,04	5244,45	13982,26
			НР - 72%; СП - 8%				1773,32	47,67	7093,28	190,68		1035,72	
			Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование										
4	4	247-301-0335 РСНБ РК 2022	**Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM-01 POB.L2, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC**	шт.	4		50215,00	--	200860,00	--	200860,00	--	216928,80
			СП - 8%				--	--	--	--		16068,80	
5	5	1308-0305-1301 РСНБ РК 2022 Ктто и Кэм=1.09	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	шт.	12		2296,48	234,42	27557,76	2813,04	285,12	18434,56	49671,71
			НР - 72%; СП - 8%				2038,30	95,33	24459,60	1143,96		3679,39	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование									
6	6	247-302-0119 РСНБ РК 2022	**Трансформаторы тока марки ТШП-0,66 100/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001** *СП - 8%*	шт.	12	4467,00 --	-- --	53604,00 --	-- --	53604,00	-- 4288,32	57892,32
7	7	1308-0103-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.09	**Шина. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заготовка, окраска и прокладка шин 2. Установка шинодержателей, компенсаторов и междушинных прокладок 3. Соединение	м	8	1053,31 863,76	150,29 122,19	8426,48 6910,08	1202,32 977,52	314,08	5679,07 1128,44	15233,99
8	8	247-215-0110 РСНБ РК 2022	**Шина алюминиевая АД31Т, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 15176/Шина нулевая неизолированная ШНИ-8х12-10 У2-С** *СП - 8%*	шт.	8	2953,00 --	-- --	23624,00 --	-- --	23624,00	-- 1889,92	25513,92
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				54769,36				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12429,48			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					5374,32			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						371008,44		
		Накладные расходы		Тенге							43303,44	
		Сметная прибыль		Тенге							38520,86	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								520031,58
			Подраздел 2. ВРУ1, ВРУ2									
9	13	1308-0101-1510 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.09	**Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка разрядников или ограничителей 2. Прокладка, приварка и окраска шин заземления 3. Присоединение 4. Монтаж опорных конструкций	комплект (3 фазы)	4	63832,01 23557,08	26208,93 11428,55	255328,04 94228,32	104835,72 45714,20	56264,00	100758,61 28486,93	384573,59
10	14	252-207-1724 РСНБ РК 2022	**Ограничитель перенапряжения типа ОПС1-В 3Р 30kA 300V импульсный** *СП - 8%*	шт.	4	34460,00 --	-- --	137840,00 --	-- --	137840,00	-- 11027,20	148867,20
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				94228,32				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					104835,72			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					45714,20			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						194104,00		
		Накладные расходы		Тенге							100758,61	
		Сметная прибыль		Тенге							39514,13	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								533440,78

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Подраздел 3. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ												
11	15	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.09	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	м кабеля	440	474,49 215,94	206,31 71,48	208775,56 95013,56	90776,40 31451,20	22985,60	91054,62 23986,41	323816,60
12	16	1308-0201-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.09	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	м кабеля	46	629,77 294,46	278,01 96,67	28969,58 13545,32	12788,46 4446,82	2635,80	12954,34 3353,91	45277,84
13	17	1308-0201-0811 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	м кабеля	24	743,61 353,36	303,69 103,78	17846,55 8480,55	7288,56 2490,72	2077,44	7899,31 2059,67	27805,53
14	18	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.09	**Кабель в траншее один. Устройство постели** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство постели	м кабеля	220	334,81 117,79	217,02 97,96	73657,19 25912,79	47744,40 21551,20	--	34174,07 8626,50	116457,76
15	19	1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.09	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство постели	м кабеля	220	101,45 39,26	62,19 28,07	22319,40 8637,60	13681,80 6175,40	--	10665,36 2638,78	35623,54
16	20	211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок природный** *СП - 8%*	м3	19,8	7332,00 --	-- --	145173,60 --	-- --	145173,60	-- 11613,89	156787,49
17	21	243-113-0909 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1** *СП - 8%*	км	0,408	2877831,00 --	-- --	1174155,05 --	-- --	1174155,05	-- 93932,40	1268087,45

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	22	243-113-0908 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-1**	км	0,1122	2242144,00	--	251568,56	--	251568,56	--	271694,04
			СП - 8%			--	--	--	--		20125,48	
19	23	1308-0201-2301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	4	2189,28	114,94	8757,12	459,76	445,00	5790,99	15711,96
			НР - 72%; СП - 8%			1963,09	47,67	7852,36	190,68		1163,85	
			Состав работ: 1. Разделка конца кабеля 2. Установка трубок и перчатки 3. Усадка перчатки и трубок с помощью горелки 4. Установка манжет на наконечники и усадка их 5. Установка и крепление заделки									
20	24	243-903-1101 РСНБ РК 2022	**Муфта концевая для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-1Квт-4-35/50-М**	шт.	4	10506,00	--	42024,00	--	42024,00	--	45385,92
			СП - 8%			--	--	--	--		3361,92	
21	25	1308-0201-2302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	4	4152,37	114,94	16609,48	459,76	445,00	11444,69	30298,50
			НР - 72%; СП - 8%			3926,18	47,67	15704,72	190,68		2244,33	
			Состав работ: 1. Разделка конца кабеля 2. Установка трубок и перчатки 3. Усадка перчатки и трубок с помощью горелки 4. Установка манжет на наконечники и усадка их 5. Установка и крепление заделки									
22	26	243-903-1102 РСНБ РК 2022	**Муфта концевая для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-1Квт-4-70/120-М**	шт.	4	12403,00	--	49612,00	--	49612,00	--	53580,96
			СП - 8%			--	--	--	--		3968,96	
23	27	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	км кабеля	0,22	37770,35	24688,71	8309,48	5431,52	--	2618,89	11802,64
			НР - 61%; СП - 8%			13081,64	6433,21	2877,96	1415,31		874,27	
			Состав работ: 1. Разметка трассы (заготовка и установка колышков и вех, промер трассы) 2. Подготовка к прокладке кабеля в траншеях: погрузка и разгрузка барабана на тележку, размотка кабеля с тележки вдоль траншеи, подноска кабеля к траншее 3. Прокладка кабеля в траншеях: укладка кабеля на дно траншеи, установка временных знаков на стыках и поворотах									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	28	249-101-0507 РСНБ РК 2022	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 150 м х 0,9 м** *СП - 8%*	м	224,4	235,00 --	-- --	52734,00 --	-- --	52734,00	-- 4218,72	56952,72
25	29	1308-0201-3417 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Опускание труб в траншею 2.Установка уплотнительного кольца 3. Нанесение смазки 4. Муфтовое соединение труб 5. Укладка труб на основание с выверкой	м	46	106,26 94,76	1,30 0,59	4888,17 4359,17	59,80 27,14	469,20	3158,14 643,71	8690,02
26	30	241-207-1005 РСНБ РК 2022	**Трубная система из полиэтилена двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110** *СП - 8%*	м	46,92	979,00 --	-- --	45934,68 --	-- --	45934,68	-- 3674,77	49609,45
27	31	1308-0205-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	**Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 2. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Перекидка проводов между зданием и опорой 2. Заделка проходов стальными трубами 3. Соединение 4. Прозвонка	шт.	3	21664,83 7032,79	14061,43 6592,11	64994,49 21098,37	42184,29 19776,33	1711,83	29429,78 7553,94	101978,21
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				203482,40				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					220874,75			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					87715,48			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						1791971,76		
		Накладные расходы		Тенге							209190,19	
		Сметная прибыль		Тенге							194041,51	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								2619560,61
			Подраздел 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
28	32	1101-0101-0369 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ	м3 грунта	57,618	368,66 --	368,66 88,15	21241,45 --	21241,46 5079,03	--	3656,90 1991,87	26890,22
29	33	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ:	м3 грунта	1,782	4849,69 4849,69	-- --	8642,15 8642,15	-- --	--	6222,35 1189,16	16053,66

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки									
30	34	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1.12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	м3 грунта	22,88	38,24 --	38,24 10,95	874,93 --	874,94 250,54	--	180,39 84,43	1139,74
31	35	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1.12	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта	22,88	247,86 127,61	120,25 52,95	5671,10 2919,78	2751,32 1211,50	--	2974,52 691,65	9337,27
32	36	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1.12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м3 грунта	5,72	1309,64 1309,64	-- --	7491,13 7491,13	-- --	--	5393,61 1030,78	13915,52
33	37	1101-0102-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /погрузка лишнего грунта/** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам с погрузкой в автомобили-самосвалы 2. Обработка откосов котлованов до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ 4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)	м3 грунта	19,8	357,82 --	357,82 85,56	7084,84 --	7084,84 1694,09	--	1219,74 664,37	8968,95
34	38	412-102-0105 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км** *СП - 8%*	т·км	163,35	74,00 --	-- --	12087,90 --	-- --		-- 967,03	13054,93
35	39	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1.12	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Перемещение и разравнивание выгруженного грунта из автомобилей-самосвалов 2. Содержание проездов на отвале 3. Очистка кузовов автомобилей-самосвалов при их выгрузке	м3 грунта	19,8	41,67 4,69	36,70 10,56	825,12 92,92	726,66 209,09	5,54	217,44 83,41	1125,97
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				19145,98				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					32679,22			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					8444,25			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						5,54		
			Перевозка грузов	Тенге				12087,90				
		Накладные расходы		Тенге							19864,95	
		Сметная прибыль		Тенге							6702,70	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4	Тенге								90486,27
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3111622,85**	**370819,17**	**2357089,74**	**373117,22**	**3763519,27**
			Стоимость монтажных работ	Тенге				371626,06	147248,25	--	278779,20	
			Материалы	Тенге				778894,34				
			Всего заработная плата	Тенге				88274,31				
			Накладные расходы	Тенге					491284,08			
			Сметная прибыль	Тенге				353252,24				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				90571,72				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1222718,30				
			Сметная заработная плата	Тенге								266,32
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					491284,08			
			Материалы	Тенге				2332728,51				
			Всего заработная плата	Тенге				5,54				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					27590,23			
			Транспортные расходы	Тенге				2268809,89				
			Накладные расходы	Тенге				12087,90				
			Сметная прибыль	Тенге				19864,95				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				188207,48				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2540800,94				
			Сметная заработная плата	Тенге								18,49
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					27590,23			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3763519,24				
			Сметная заработная плата	Тенге								284,81
									518874,31			
			РАЗДЕЛ 2. УСИЛЕНИЕ СЕТИ В ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ КТП-250/10/0,4кВ(сущ.)									
			Подраздел 1. НА ОТХОДЯЩИХ ФИДЕРАХ									
36	40	1308-0303-0108 РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1.09	**Рубильник, двухполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение	**шт.**	**4**	**4884,13** 4455,92	**1,05** --	**19536,52** 17823,68	**4,20** --	**1708,64**	**12833,05** 2589,57	**34959,14**
37	41	247-203-0203 РСНБ РК 2022	**Рубильник с предохранителями, типа РПС 2-250, IP32** *СП - 8%*	**шт.**	**4**	**32545,00** --	**--** --	**130180,00** --	**--** --	**130180,00**	**--** 10414,40	**140594,40**
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				17823,68				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4,20			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						131888,64		
			Накладные расходы	Тенге							12833,05	
			Сметная прибыль	Тенге							13003,97	
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	Тенге								175553,54
			Подраздел 2. В ШКАФ АСКУЭ									
38	42	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1.09	**Концентратор. Установка на готовом основании** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка	**шт.**	**3**	**1925,52** 1773,32	**114,94** 47,67	**5776,56** 5319,96	**344,82** 143,01	**111,78**	**3933,34** 776,79	**10486,69**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2. Присоединение 3. Опробование									
39	43	247-301-0341 РСНБ РК 2022	**Концентратор, многотарифный марки Меркурий 225.21** *СП - 8%*	**шт.**	**3**	**79615,00** --	**--** --	**238845,00** --	**--** --	**238845,00**	**--** **19107,60**	**257952,60**
40	44	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1.09	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение	**шт.**	**3**	**3747,88** **1932,57**	**35,27** --	**11243,64** **5797,71**	**105,81** --	**5340,12**	**4174,35** **1233,44**	**16651,43**
41	45	247-204-0775 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 6А 4,5 кА "С"** *СП - 8%*	**шт.**	**3**	**3841,00** --	**--** --	**11523,00** --	**--** --	**11523,00**	**--** **921,84**	**12444,84**
42	46	261-107-0684 РСНБ РК 2022	**Комплект монтажных материалов** *СП - 8%*	**комплект**	**1**	**4838,00** --	**--** --	**4838,00** --	**--** --	**4838,00**	**--** **387,04**	**5225,04**
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				**11117,67**				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**450,63**			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					**143,01**			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						**260657,90**		
		Накладные расходы		Тенге							**8107,69**	
		Сметная прибыль		Тенге							**22426,71**	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								**302760,60**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**421942,72**	**454,83**	**392546,54**	**20940,74**	**478314,14**
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**28941,35**	**143,01**	--	**35430,68**	
		Материалы		Тенге				**36556,72**				
		Всего заработная плата		Тенге				**7160,54**				
			Накладные расходы	Тенге					**29084,36**			
			Сметная прибыль	Тенге				**20940,74**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**4599,80**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**62097,26**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**14,90**
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**29084,36**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**385386,00**				
			Сметная прибыль	Тенге				**385386,00**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**30830,88**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				**416216,88**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**478314,14**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**14,90**
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**29084,36**			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									**4241833,00**
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**400567,00**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**371274,00**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**147391,00**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2749636,00**		
			- Перевозка грузов	Тенге				**12087,90**				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			- Накладные расходы	Тенге								394058,00	
			- Сметная прибыль	Тенге								314210,00	
		ИТОГО в ценах на 1 кв.2022 года					4 241 833		0				
		Итого с временными зданиями и сооружениями 1%		4 241 833	42 418	4 284 251							
		Итого с зимними удорожаниями 0%		4 284 251	0	4 284 251							
		Непредвиденные работы и затраты 2%			85 685								
		Итого в ценах на 2022 г		4 369 936	4 369 936								
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		12 %	524 392								
		Итого по смете					4 894 329						
		Итого со скидкой				489 433	4 404 896						

Заказчик:

Руководитель ГУ"Отдел строительства Карагандинского района "Карагандинская обл. Каркаралинского района, г. Каркаралинск — **Омаров Т.З.**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Казбайлык Астана" — **Мурзатаев С.С.**

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Эксперт-Строй KZ" — **Бердалиев Т.А.**

Авторский надзор:
Эксперт ТОО "Караганда Строй Проект" — **Саяпин Г.А.**

Форма 2

Заказчик : **ГУ"Отдел строительства Карагандинского района "Карагандинская обл. Каркаралинского района, г. Каркаралинск**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "Казбайлык Астана" г. Астана**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ 18-ТИ КВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО АДРЕСУ: УЛ.Т.АУБАКИРОВА 135 "В", 135 "Г" Г. КАРКАРАЛИНСК" КОРРЕКТИРОВКА**
(наименование, адрес)

Договор генподряда №39 от 2020-07-27, доп. соглашение №1 от 2020-08-19, доп. соглашение №2 от 2021-03-16, доп. соглашение №6 от 2022-07-25, доп. соглашение №7 от 2022-08-19, доп.соглашение №8 от 2022-12-13, доп.соглашение №9 от 2023-01-31, доп.соглашение №10 от 2023-06-06

Акт выполненных работ №29 за июнь месяц 2023 года

на ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) В ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2022г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № С04-01										
			РАЗДЕЛ 1. ЯУО										
1	1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.09	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка 2. Заземление	шт.	1		6188,24 4076,60	1988,59 765,54	6188,24 4076,60	1988,59 765,54	123,05	3486,34 773,97	10448,55
2	2	247-201-0807 РСНБ РК 2022	**Ящик управления освещением ЯОУ9601-3474-У3** *СП - 8%*	шт.	1		68670,00 --	-- --	68670,00 --	-- --	68670,00	-- 5493,60	74163,60
3	3	515-301-1301 РСНБ РК 2022	**Модуль фотоэлектрический марки KZ PV 235 M60**	шт.	1		54476,00 --	-- --	54476,00 --	-- --	54476,00	-- --	54476,00
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					129334,24 4076,60	1988,59 765,54	68793,05 54476,00	3486,34 6267,57	139088,15
			Стоимость оборудования	Тенге					54476,00				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					54476,00				
			Стоимость монтажных работ	Тенге					6188,24				
			Материалы	Тенге					123,05				
			Всего заработная плата	Тенге						4842,14			
			Накладные расходы	Тенге					3486,34				
			Сметная прибыль	Тенге					773,97				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					10448,55				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2,57
			Сметная заработная плата	Тенге						4842,14			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					68670,00				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					68670,00				
			Сметная прибыль	Тенге					5493,60				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					74163,60				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				139088,15				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2,57
			Сметная заработная плата	Тенге					4842,14			
			РАЗДЕЛ 2. РУ-0,4									
4	4	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	1925,52	114,94	1925,52	114,94	37,26	1311,11	3495,56
			НР - 72%; СП - 8%			1773,32	47,67	1773,32	47,67		258,93	
			Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование									
5	5	247-301-0318 РСНБ РК 2022	**Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM-01 POB.R, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1.0/2.0**	шт.	1	46628,00	--	46628,00	--	46628,00	--	50358,24
			СП - 8%			--	--	--	--		3730,24	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				48553,52	114,94	46665,26	1311,11	53853,80
								1773,32	47,67	--	3989,17	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1925,52				
		Материалы		Тенге				37,26				
		Всего заработная плата		Тенге					1820,99			
			Накладные расходы	Тенге				1311,11				
			Сметная прибыль	Тенге				258,93				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3495,56				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								0,97
			Сметная заработная плата	Тенге					1820,99			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				46628,00				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				46628,00				
			Сметная прибыль	Тенге				3730,24				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				50358,24				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				53853,80				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								0,97
			Сметная заработная плата	Тенге					1820,99			
			РАЗДЕЛ 3. ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ									
6	6	1133-0303-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	опора	8	14033,97	9475,28	112271,77	75802,24	--	55410,57	181096,92
			НР - 80%; СП - 8%			4558,69	4099,21	36469,53	32793,68		13414,59	
			Состав работ: 1. Бурение котлована 2. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована 3. Подтаскивание опоры на расстояние до 3 м 4. Строповка опоры 5. Установка опоры подъемным краном									
7	7	247-306-0105 РСНБ РК 2022	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б**	шт.	8	94487,00	--	755896,00	--	755896,00	--	816367,68
			СП - 8%			--	--	--	--		60471,68	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	222-509-1001 РСНБ РК 2022	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций/ЗФ-1/**	т	0,0592	959622,00	--	56809,62	--	56809,62	--	61354,39
			СП - 8%			--	--	--	--		4544,77	
9	9	1133-0303-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство из бетона кл.В3,5**	м3	2,8	34107,72	35,62	95501,62	99,74	88407,47	5595,53	109184,92
			НР - 80%; СП - 8%			2498,00	--	6994,41	--		8087,77	
			Состав работ: 1. Укладка бетонной смеси 2. Уплотнение вибраторами									
10	10	1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	шт.	4	14413,46	6878,21	57653,85	27512,84	2858,96	28902,53	93480,89
			НР - 72%; СП - 8%			6820,51	3215,09	27282,05	12860,36		6924,51	
			Состав работ: 1. Установка кронштейнов 2. Затягивание проводов в кронштейны 3. Окраска кронштейнов									
11	12	1308-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников**	шт.	4	18066,21	8142,86	72264,85	32571,44	3290,68	37160,47	118179,35
			НР - 72%; СП - 8%			9100,68	3802,26	36402,73	15209,04		8754,03	
			Состав работ: 1. Установка кронштейнов 2. Затягивание проводов в кронштейны 3. Окраска кронштейнов									
12	13	247-306-0308 РСНБ РК 2022	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/20-0,89 высотой 890 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм**	шт.	8	9049,00	--	72392,00	--	72392,00	--	78183,36
			СП - 8%			--	--	--	--		5791,36	
13	14	247-306-0301 РСНБ РК 2022	**Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм**	шт.	8	7110,00	--	56880,00	--	56880,00	--	61430,40
			СП - 8%			--	--	--	--		4550,40	
14	15	1308-0201-3414 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 63 мм. Прокладка в траншеях**	м	16	65,77	0,43	1052,36	6,88	81,92	696,07	1888,30
			НР - 72%; СП - 8%			60,22	0,20	963,56	3,20		139,87	
			Состав работ: 1. Опускание труб в траншею 2. Нанесение смазки 3. Муфтовое соединение труб 4. Укладка труб на основание с выверкой									
15	16	241-207-1002 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63**	м	16,32	369,00	--	6022,08	--	6022,08	--	6503,85
			СП - 8%			--	--	--	--		481,77	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				**Тенге**				**1286744,15**	**135993,14**	**1042638,73**	**127765,17**	**1527670,06**
								108112,28	**60866,28**	--	**113160,75**	
Стоимость монтажных работ				Тенге				130971,06				
Материалы				Тенге				6231,56				
Всего заработная плата				Тенге					92720,94			
			Накладные расходы	Тенге				66759,07				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				15818,41				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				213548,54				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48,34
			Сметная заработная плата	Тенге					92720,94			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1155773,09				
		Материалы		Тенге				88407,48				
		Всего заработная плата		Тенге					76257,62			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				947999,70				
			Накладные расходы	Тенге				61006,10				
			Сметная прибыль	Тенге				97342,34				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1314121,53				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37,88
			Сметная заработная плата	Тенге					76257,62			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				1527670,07				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86,22
			Сметная заработная плата	Тенге					168978,56			
			РАЗДЕЛ 4. УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ									
16	17	1133-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	**светильник**	12	8409,58	4794,94	100914,90	57539,28	260,64	50177,14	163179,40
			НР - 80%; СП - 8%			3592,92	1633,87	43114,98	19606,44		12087,36	
			Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Сборка светильников 3. Подъем кронштейна и светильника на опору 4. Крепление кронштейна и светильника 5. Присоединение проводов светильника к линиям уличного									
17	18	247-103-0602 РСНБ РК 2022	**Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 48, мощность 59 Вт, IP67**	**шт.**	12	82703,00	--	992436,00	--	992436,00	--	1071830,88
			СП - 8%			--	--	--	--		79394,88	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1093350,90	57539,28	992696,64	50177,14	1235010,28
								43114,98	19606,44	--	91482,24	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1093350,90				
		Материалы		Тенге				260,64				
		Всего заработная плата		Тенге					62721,42			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				992436,00				
			Накладные расходы	Тенге				50177,14				
			Сметная прибыль	Тенге				91482,24				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1235010,28				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37,90
			Сметная заработная плата	Тенге					62721,42			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				1235010,28				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37,90
			Сметная заработная плата	Тенге					62721,42			
			РАЗДЕЛ 5. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
18	19	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	663	474,49	206,31	314586,80	136783,53	34635,12	137202,76	487932,73
			НР - 72%; СП - 8%			215,94	71,48	143168,15	47391,24		36143,17	
			Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка									
19	20	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	м кабеля	88,5	448,89 196,31	195,28 67,87	39726,68 17373,35	17282,28 6006,50	5071,05	16833,49 4524,81	61084,98
20	22	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	**Кабель в траншее один. Устройство постели** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство постели	м кабеля	644	334,81 117,79	217,02 97,96	215614,68 75853,80	139760,88 63086,24	--	100036,83 25252,12	340903,63
21	23	1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство постели	м кабеля	19	101,45 39,26	62,19 28,07	1927,58 745,97	1181,61 533,33	--	921,10 227,89	3076,57
22	24	211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок природный** *СП - 8%*	м3	39,21	7332,00 --	-- --	287487,72 --	-- --	287487,72	-- 22999,02	310486,74
23	25	243-113-1001 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х2,5 (ок)-0,66** *СП - 8%*	км	0,76296	414141,00 --	-- --	315973,02 --	-- --	315973,02	-- 25277,84	341250,86
24	26	243-106-0717 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х16 (мк)-0,66** *СП - 8%*	км	0,00408	3652683,00 --	-- --	14902,95 --	-- --	14902,95	-- 1192,24	16095,19
25	27	243-112-0301 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-0,66** *СП - 8%*	км	0,00204	146856,00 --	-- --	299,59 --	-- --	299,59	-- 23,97	323,56
26	28	243-110-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66** *СП - 8%*	км	0,06732	105369,00 --	-- --	7093,44 --	-- --	7093,44	-- 567,48	7660,92

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	29	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	км кабеля	0,645	37770,35	24688,71	24361,87	15924,22	--	7678,12	34603,18
			НР - 61%; СП - 8%			13081,64	6433,21	8437,65	4149,42		2563,20	
			Состав работ: 1. Разметка трассы (заготовка и установка колышков и вех, промер трассы) 2. Подготовка к прокладке кабеля в траншеях: погрузка и разгрузка барабана на тележку, размотка кабеля с тележки вдоль траншеи, подноска кабеля к траншее 3. Прокладка кабеля в траншеях: укладка кабеля на дно траншеи, установка временных знаков на стыках и поворотах									
28	30	249-101-0507 РСНБ РК 2022	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 150 м х 0,9 м**	м	657,9	235,00	--	154606,50	--	154606,50	--	166975,02
			СП - 8%			--	--	--	--		12368,52	
29	31	1308-0201-3417 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях**	м	78,5	106,26	1,30	8341,77	102,06	800,69	5389,44	14829,71
			НР - 72%; СП - 8%			94,76	0,59	7439,02	46,32		1098,50	
			Состав работ: 1. Опускание труб в траншею 2.Установка уплотнительного кольца 3. Нанесение смазки 4. Муфтовое соединение труб 5. Укладка труб на основание с выверкой									
30	32	241-207-1005 РСНБ РК 2022	**Трубная система из полиэтилена двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая** (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	80,07	979,00	--	78388,53	--	78388,53	--	84659,61
			СП - 8%			--	--	--	--		6271,08	
31	33	1308-0206-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	4	658,98	45,11	2635,91	180,44	250,36	1632,98	4610,41
			НР - 72%; СП - 8%			551,28	15,73	2205,11	62,92		341,51	
			Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки									
32	34	241-207-0305 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм**	м	4,08	99,00	--	403,92	--	403,92	--	436,23
			СП - 8%			--	--	--	--		32,31	
33	35	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	4	998,33	33,61	3993,34	134,44	2794,36	796,68	5173,22
			НР - 72%; СП - 8%			266,13	10,49	1064,54	41,96		383,20	
			Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	36	1308-0205-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	**Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 2. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Перекидка проводов между зданием и опорой 2. Заделка проходов стальными трубами 3. Соединение 4. Прозвонка	шт.	7	21664,83 7032,79	14061,43 6592,11	151653,80 49229,52	98430,01 46144,77	3994,27	68669,49 17625,86	237949,15
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1621998,10 305517,11	409779,47 167462,70	906701,52 --	339160,89 156892,72	2118051,71
		Стоимость монтажных работ		Тенге				762842,43				
		Материалы		Тенге				47545,86				
		Всего заработная плата		Тенге					472979,81			
			Накладные расходы	Тенге				339160,89				
			Сметная прибыль	Тенге				88160,26				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1190163,58				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								258,34
			Сметная заработная плата	Тенге					472979,81			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				859155,67				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				859155,67				
			Сметная прибыль	Тенге				68732,46				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				927888,13				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2118051,71				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								258,34
			Сметная заработная плата	Тенге					472979,81			
			РАЗДЕЛ 6. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
35	37	1101-0101-0369 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ	м3 грунта	45,6288	368,66 --	368,66 88,15	16821,51 --	16821,51 4022,18	--	2895,97 1577,40	21294,88
36	38	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3 грунта	1,4112	4849,69 4849,69	-- --	6843,88 6843,88	-- --	--	4927,60 941,72	12713,19
37	39	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	м3 грунта	24,7904	38,24 --	38,24 10,95	947,98 --	947,98 271,45	--	195,45 91,47	1234,90

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	40	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта	24,7904	247,86 127,61	120,25 52,95	6144,62 3163,57	2981,04 1312,65	--	3222,88 749,40	10116,90
39	41	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м3 грунта	3,1976	1309,64 1309,64	-- --	4187,70 4187,70	-- --	--	3015,14 576,23	7779,07
40	42	1101-0102-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /погрузка лишнего грунта/** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам с погрузкой в автомобили-самосвалы 2. Обработка откосов котлованов до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ 4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)	м3 грунта	15,684	357,82 --	357,82 85,56	5612,05 --	5612,05 1341,92	--	966,18 526,26	7104,49
41	43	412-102-0105 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км** *СП - 8%*	т·км	129,393	74,00 --	-- --	9575,08 --	-- --		-- 766,01	10341,09
42	44	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Перемещение и разравнивание выгруженного грунта из автомобилей-самосвалов 2. Содержание проездов на отвале 3. Очистка кузовов автомобилей-самосвалов при их выгрузке	м3 грунта	15,684	41,67 4,69	36,70 10,56	653,60 73,60	575,60 165,62	4,40	172,24 66,07	891,91
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**50786,42** **14268,75**	**26938,18** **7113,82**	**4,40** --	**15395,46** **5294,55**	**71476,43**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				50786,42				
			Материалы	Тенге				4,39				
			Всего заработная плата	Тенге					21382,57			
			Транспортные расходы	Тенге				9575,08				
			Накладные расходы	Тенге				15395,46				
			Сметная прибыль	Тенге				5294,56				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				71476,44				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14,23
			Сметная заработная плата	Тенге					21382,57			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				71476,44				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14,23
			Сметная заработная плата	Тенге					21382,57			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5145150,00**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				476863,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						632354,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						255862,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							3057500,00		
		- Перевозка грузов	Тенге					9575,08				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							54476,00		
		- Накладные расходы	Тенге								537296,00	
		- Сметная прибыль	Тенге								377087,00	
	ИТОГО в ценах на 1 кв.2022 года					5 145 150		54 476				
	Итого с временными зданиями и сооружениями 1%		5 090 674	50 907	5 141 581							
	Итого с зимними удорожаниями 0%		5 141 581	0	5 141 581							
	Непредвиденные работы и затраты 2%			102 832								
	Итого в ценах на 2022 г		5 298 888	5 298 888								
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		12 %	635 867								
	Итого по смете					5 934 755						
	Итого со скидкой				593 475	5 341 279						

Заказчик:

Руководитель ГУ"Отдел строительства Карагандинского района "Карагандинская обл. Каркаралинского района, г. Каркаралинск — **Омаров Т.З.**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Казбайлык Астана" — **Мурзатаев С.С.**

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Эксперт-Строй KZ" — **Бердалиев Г.А.**

Авторский надзор:
Эксперт ТОО "Караганда Строй Проект" — **Саяпин Г.А.**

Форма 2

Заказчик : **ГУ"Отдел строительства Карагандинского района "Карагандинская обл. Каркаралинского района, г. Каркаралинск**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "Казбайлык Астана" г. Астана**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ 18-ТИ КВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО АДРЕСУ: УЛ.Т.АУБАКИРОВА 135 "В", 135 "Г" Г. КАРКАРАЛИНСК" КОРРЕКТИРОВКА**

(наименование, адрес)

Договор генподряда №39 от 2020-07-27, доп. соглашение №1 от 2020-08-19, доп. соглашение №2 от 2021-03-16, доп. соглашение №6 от 2022-07-25, доп. соглашение №7 от 2022-08-19, доп.соглашение №8 от 2022-12-13, доп.соглашение №9 от 2023-01-31, доп.соглашение №10 от 2023-06-06

Акт выполненных работ №28 за июнь месяц 2023 года

на БЛАГОУСТРОЙСТВО

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № С07-01										
			РАЗДЕЛ 1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА										
1	1	1101-0102-0339 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/пригодного грунта/**	м3 грунта	430		456,61	456,61	196342,30	196342,30	--	33802,13	248555,98
			НР - 72%; СП - 8%				--	109,18	--	46947,40		18411,55	
			Состав работ: 1. Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам с погрузкой в автомобили-самосвалы 2. Обработка откосов котлованов до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ 4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)										
2	2	412-101-0210 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	7525		49,00	--	368725,00	--		--	398223,00
			СП - 8%				--	--	--	--		29498,00	
3	3	1101-0203-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3**	м2 спланированной площади	3478		89,23	40,57	310355,85	141102,46	--	143999,22	490703,47
			НР - 72%; СП - 8%				48,66	8,84	169253,39	30745,52		36348,41	
			Состав работ: 1. Планировка поверхности со срезкой неровностей 2. Засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном 3. Планировка основной площадки полотна 4. Устройство сливной призмы и зачистка неровностей 5. Планировка откосов срезкой 6. Разравнивание грунта и планировка естественной бермы										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					875423,15	337444,76	--	177801,34	1137482,45

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								169253,39	77692,92	--	84257,96	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				875423,15				
		Всего заработная плата		Тенге					246946,31			
		Транспортные расходы		Тенге				368725,00				
			Накладные расходы	Тенге				177801,35				
			Сметная прибыль	Тенге				84257,96				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1137482,46				168,50
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					246946,31			
			Сметная заработная плата	Тенге				1137482,46				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге								168,50
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					246946,31			
			Сметная заработная плата	Тенге								
			РАЗДЕЛ 2. БЛАГОУСТРОЙСТВО									
			КОНСТРУКЦИЯ ПОКРЫТИЯ ПРОЕЗДА, ТИП 1									
4	5	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см 2)** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Россыпь и разравнивание щебня 2. Укатка и поливка водой 3. Профилирование и планировка щебня	м2 основания	284,7	2089,76 51,12	353,49 108,82	594953,76 14552,95	100638,60 30981,05	479762,21	49176,73 51530,44	695660,93
5	6	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 К=5 до толщины 20 см	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	284,7	591,34 --	68,82 22,17	168354,50 --	19593,05 6311,80	148761,45	6816,74 14013,70	189184,94
6	9	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов	м бортового камня	580	3492,54 1157,00	45,05 18,38	2025676,00 671062,78	26129,00 10660,40	1328484,20	736261,04 220954,96	2982892,00
7	10	255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	м3	24,94	64160,00 --	-- --	1600150,40 --	-- --	1600150,40	-- 128012,03	1728162,43
			КОНСТРУКЦИЯ ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ, ТИП 2									
8	17	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой	м бортового камня	275	3492,54 1157,00	45,05 18,38	960449,82 318176,32	12388,75 5054,50	629884,75	349089,29 104763,13	1414302,23

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			3. Очистка бортов									
9	18	255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	м3	4,4	64160,00 --	-- --	282304,00 --	-- --	282304,00	-- 22584,32	304888,32
			КОНСТРУКЦИЯ ПОКРЫТИЯ, ТИП 3									
10	23	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов	м бортового камня	160	3492,54 1157,00	45,05 18,38	558807,17 185120,77	7208,00 2940,80	366478,40	203106,49 60953,09	822866,76
11	24	255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	м3	2,56	64160,00 --	-- --	164249,60 --	-- --	164249,60	-- 13139,97	177389,57
			КОНСТРУКЦИЯ ПОКРЫТИЯ, ТИП 4									
12	28	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов	м бортового камня	60	3492,54 1157,00	45,05 18,38	209552,69 69420,29	2703,00 1102,80	137429,40	76164,93 22857,41	308575,03
13	29	255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	м3	0,96	64160,00 --	-- --	61593,60 --	-- --	61593,60	-- 4927,49	66521,09
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**6626091,52** 1258333,11	**168660,40** 57051,35	**5199098,00** --	**1420615,22** 643736,54	**8690443,28**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				6626091,52				
			Материалы	Тенге				3090800,39				
			Всего заработная плата	Тенге					1315384,46			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2108297,60				
			Накладные расходы	Тенге				1420615,23				
			Сметная прибыль	Тенге				643736,54				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8690443,29				874,29
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1315384,46			
			Сметная заработная плата	Тенге				8690443,29				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								874,29
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1315384,46			
			Сметная заработная плата	Тенге								9827926,00
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
			В ТОМ ЧИСЛЕ:					1427587,00				
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					506105,00			
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					134744,00			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						5199098,00		
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				368725,00				
			- Перевозка грузов	Тенге							1598417,00	
			- Накладные расходы	Тенге							727995,00	
			- Сметная прибыль	Тенге								

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО в ценах на 1 кв.2022 года					9 827 926		0				
	Итого с временными зданиями и сооружениями 1%		9 827 926	98 279	9 926 205							
	Итого с зимними удорожаниями 0%		9 926 205	0	9 926 205							
	Непредвиденные работы и затраты 2%			198 524								
	Итого в ценах на 2022 г		10 124 729	10 124 729								
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		12 %	1 214 968								
	Итого по смете					11 339 697						
	Итого со скидкой				1 133 970	10 205 727						

Заказчик:

Руководитель ГУ"Отдел строительства Карагандинского района "Карагандинская обл. Каркаралинского района, г. Каркаралинск — **Омаров Т.З.**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Казбайлык Астана" — **Мурзатаев С.С.**

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Эксперт-Строй KZ" — **Бердалиев Т.А.**

Авторский надзор:
Эксперт ТОО "Караганда Строй Проект" — **Саяпин Г.А.**

Заказчик : ГУ"Отдел строительства Карагандинского района "Карагандинская обл. Каркаралинского района, г. Каркаралинск

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2

Генподрядчик : ТОО "Казбайлык Астана" г. Астана

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ 18-ТИ КВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО АДРЕСУ: УЛ.Т.АУБАКИРОВА 135 "В", 135 "Г" Г. КАРКАРАЛИНСК" КОРРЕКТИРОВКА

(наименование, адрес)

Договор генподряда №39 от 2020-07-27, доп. соглашение №1 от 2020-08-19, доп. соглашение №2 от 2021-03-16, доп. соглашение №6 от 2022-07-25, доп. соглашение №7 от 2022-08-19, доп.соглашение №8 от 2022-12-13, доп.соглашение №9 от 2023-01-31, доп.соглашение №10 от 2023-06-06

Акт выполненных работ №27 за июньмесяц 2023 года

на ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, 135 Г

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № С02-02-04										
			РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000В										
			Подраздел 1. ВРУ										
1	1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж** *НР - 72%, СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление деталей крепления шкафа (панели) 2. Установка крепежных конструкций 3. Установка шкафа (панели) 4. Подготовка к включению 5. Присоединение проводов	**шкаф**	**1**		29023,08 11821,84	978,93 404,07	29023,08 11821,84	978,93 404,07	16222,31	8802,65 3026,06	40851,79
2	2	515-301-0307 РСНБ РК 2022	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-56, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1**		997333,00 --	-- --	997333,00 --	-- --	 997333,00	-- --	997333,00
3	3	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.09	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный** *НР - 72%, СП - 8%* Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование	**шт**	**1**		1925,52 1773,32	114,94 47,67	1925,52 1773,32	114,94 47,67	37,26	1311,11 258,93	3495,56

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	247-301-0306 РСНБ РК 2022	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 C(R)N, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	23571.00	--	23571.00	--	23571.00	--	25456.68
			СП - 8%			--	--	--	--		1885.68	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				13595.16				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1093.87			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					451.74			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						39830.57		
			Оборудование, инвентарь	Тенге						997333.00		
		Накладные расходы		Тенге							10113.76	
		Сметная прибыль		Тенге							5170.67	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								1067137.03
			Подраздел 2. ЩЭ1, ЩЭ2									
5	5	1121-0502-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 20 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	6	7791.37	552.87	46748.21	3317.22	6556.20	27552.74	80245.02
			НР - 79%, СП - 85%			6145.80	232.15	36874.79	1392.90		5944.08	
			Состав работ: 1. Установка щитка 2. Подготовка к включению 3. Присоединение проводов									
6	6	247-201-1202 РСНБ РК 2022	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	6	64024.00	--	384144.00	--	384144.00	--	414875.52
			СП - 8%			--	--	--	--		30731.52	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				36874.79				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3317.22			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					1392.90			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						390700.20		
		Накладные расходы		Тенге							27552.74	
		Сметная прибыль		Тенге							36675.60	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								495120.55
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1482744.81	4411.09	430530.77	37666.50	1562257.58
								50469.95	1844.64	997333.00	41846.26	
		Стоимость оборудования		Тенге				997333.00				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				997333.00				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1925.52				
		Материалы		Тенге				37.26				
		Всего заработная плата		Тенге					1820.99			
			Накладные расходы	Тенге				1311.11				
			Сметная прибыль	Тенге				258.93				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3495.56				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								0.97
			Сметная заработная плата	Тенге					1820.99			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				483486.29				
		Материалы		Тенге				22778.51				
		Всего заработная плата		Тенге					50493.60			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				407715.00				
			Накладные расходы	Тенге				36355.39				
			Сметная прибыль	Тенге				41587.34				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				561429.02				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28.74
			Сметная заработная плата	Тенге					50493.60			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				1562257.58				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29.71
			Сметная заработная плата	Тенге					52314.59			
РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ												
7	16	247-101-0112 РСНБ РК 2022	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели CD 218 с электронным пускорегулирующим аппаратом, мощность 2x18 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	29	26444.00	--	766876.00	--	766876.00	--	828226.08
			СП - 8%			--	--	--	--		61350.08	
8	18	247-101-0102 РСНБ РК 2022	Светильники подвесные, тип НСП02-100-002 IP52 ГОСТ 17677-82	шт.	2	3993.00	--	7986.00	--	7986.00	--	8624.88
			СП - 8%			--	--	--	--		638.88	
9	20	247-102-0317 РСНБ РК 2022	Светильник светодиодный антивандальный AILIN LED ЖКХ 12-МДД-Ф-220В-D180 с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 12 Вт, световой поток 1400 (=5%), цветовая температура 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	10	5349.00	--	53490.00	--	53490.00	--	57769.20
			СП - 8%			--	--	--	--		4279.20	
10	21	247-101-0119 РСНБ РК 2022	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	5450.00	--	5450.00	--	5450.00	--	5886.00
			СП - 8%			--	--	--	--		436.00	
11	22	247-106-0102 РСНБ РК 2022	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	58	1107.00	--	64206.00	--	64206.00	--	69342.48
			СП - 8%			--	--	--	--		5136.48	
12	23	247-106-0105 РСНБ РК 2022	Светодиодная лампа типа LEDF, E27, A60, 6W	шт.	2	553.00	--	1106.00	--	1106.00	--	1194.48
			СП - 8%			--	--	--	--		88.48	
13	24	261-303-0124 РСНБ РК 2022	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	шт.	1	435.00	--	435.00	--	435.00	--	469.80
			СП - 8%			--	--	--	--		34.80	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				899549.00	--	899549.00	--	971512.92
								--	--	--	71963.92	
Стоимость общестроительных работ				Тенге				899549.00				
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				899549.00				
			Сметная прибыль	Тенге				71963.92				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				971512.92				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				971512.92				
РАЗДЕЛ 5. КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ												

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Подраздел 1. КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ												
14	52	243-110-1006 РСНБ РК 2022	**Кабели силовые АВВГ 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0.06324	1080542.00	--	68333.48	--	68333.48	--	73800.16
			НР = 22%, СП = 8%			--	--	--	--		5466.68	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						68333.48		
		Сметная прибыль		Тенге							5466.68	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								73800.16
Подраздел 2. ПРОВОДА СИЛОВЫЕ												
15	53	1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	137	137.00	1.60	18769.55	219.20	1833.06	12044.34	33279.00
			НР = 22%, СП = 8% Состав работ: 1. Удаление заглушек 2. Продувание труб 3. Раскатка, отмеривание, отрезка и выравнивание проводов 4. Присоединение проводов к проволоке 5. Прокладка проводов в трубах вручную 6. Установка ответвительных коробок 7. Прозвон и соединение проводов			122.02	0.08	16717.29	10.96		2465.11	
16	54	1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	36	156.54	1.72	5635.58	61.92	535.68	3630.72	10007.60
			НР = 22%, СП = 8% Состав работ: 1. Удаление заглушек 2. Продувание труб 3. Раскатка, отмеривание, отрезка и выравнивание проводов 4. Присоединение проводов к проволоке 5. Прокладка проводов в трубах вручную 6. Установка ответвительных коробок 7. Прозвон и соединение проводов			139.94	0.13	5037.98	4.68		741.30	
17	55	1121-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Добавлять на каждый следующий провод**	м	72	56.24	0.23	4049.37	16.56	705.60	2400.77	6966.15
			НР = 22%, СП = 8% Состав работ: 1. Раскатка, отмеривание, отрезка и выравнивание проводов 2. Присоединение проводов к проволоке 3. Прокладка проводов в трубах вручную 4. Прозвон и соединение проводов			46.21	0.10	3327.21	7.20		516.01	
18	56	243-142-0113 РСНБ РК 2022	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0.11124	559558.00	--	62245.23	--	62245.23	--	67224.85

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		4979.62	
19	57	243-142-0107 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0.14111	147825.00	--	20859.59	--	20859.59	--	22528.36
			СП - 8%			--	--	--	--		1668.77	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				25082.48				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					297.68			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					22.84			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						86179.16		
		Накладные расходы		Тенге							18075.83	
		Сметная прибыль		Тенге							10370.81	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								140005.96
			Подраздел 3. ТРУБЫ									
20	58	1121-0101-0203 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР - 25%, СП - 80% Состав работ: 1. Прокладка труб 2. Соединение труб на сварке в раструб 3. Установка протяжных коробок с введением концов труб в коробки 4. Крепление труб 5. Затягивание проволоки 6. Установка на концах труб заглушек	м	58	602.23	5.49	34929.18	318.42	2467.90	23164.57	62741.25
						554.19	0.52	32142.86	30.16		4647.50	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				32142.86				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					318.42			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					30.16			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						2467.90		
		Накладные расходы		Тенге							23164.57	
		Сметная прибыль		Тенге							4647.50	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								62741.25
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				214821.98	616.10	156980.54	41240.40	276547.37
								57225.34	53.00	--	20484.99	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				214821.98				
		Материалы		Тенге				5542.24				
		Всего заработная плата		Тенге					57278.34			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				151438.30				
			Накладные расходы	Тенге				41240.40				
			Сметная прибыль	Тенге				20484.99				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				276547.37				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34.70
			Сметная заработная плата	Тенге					57278.34			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				276547.37				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34.70
			Сметная заработная плата	Тенге					57278.34			
			РАЗДЕЛ 6. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	64	1308-0303-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	шт	479	8879.35	67.19	4253208.65	32184.01	1489345.12	1966809.25	6717619.34
			НР - 72% СП - 8%			5702.88	--	2731679.52	--		497601.43	
			Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка коробок 3. Заземление 4. Присоединение									
22	65	243-905-0201 РСНБ РК 2022	Коробка для разводки проводов типа КМ-207 IP20	шт.	308	106.00	--	32648.00	--	32648.00	--	35259.84
			СП - 8%			--	--	--	--		2611.84	
23	66	243-905-0202 РСНБ РК 2022	Коробка для разводки проводов КМ-216, степень защиты IP44	шт.	165	144.00	--	23760.00	--	23760.00	--	25660.80
			СП - 8%			--	--	--	--		1900.80	
24	67	247-202-1002 РСНБ РК 2022	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У 197 УХЛ3	шт.	6	37.00	--	222.00	--	222.00	--	239.76
			СП - 8%			--	--	--	--		17.76	
			ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ									
25	68	1308-0208-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	5	820.37	5.68	4101.87	28.40	366.60	2674.10	7318.04
			НР - 72% СП - 8%			741.37	1.43	3706.87	7.15		542.08	
			Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение									
26	69	243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0.005	951092.00	--	4755.46	--	4755.46	--	5135.90
			СП - 8%			--	--	--	--		380.44	
27	70	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	15	998.33	33.61	14975.02	504.15	10478.85	2987.54	19399.57
			НР - 72% СП - 8%			266.13	10.49	3992.02	157.35		1437.00	
			Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка									
28	71	1308-0208-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	57	788.40	82.34	44939.07	4693.38	26159.58	11218.07	60649.71
			НР - 72% СП - 8%			247.12	26.22	14086.11	1494.54		4492.57	
			Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	72	1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	6	7303.03	264.93	43818.20	1589.58	31963.44	7782.15	55728.38
			НР - 72% СП - 8%			1710.86	90.56	10265.18	543.36		4128.03	
			Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка									
30	73	1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	22	407.35	30.77	8961.76	676.94	757.02	5563.53	15687.31
			НР - 72% СП - 8%			342.17	9.06	7527.80	199.32		1162.02	
			Состав работ: 1. Изготовление проводников и деталей крепления 2. Установка деталей крепления 3. Изготовление защитных коробов 4. Монтаж проводников 5. Присоединение									
31	74	214-206-0202 РСНБ РК 2022	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0.03476	406897.00	--	14143.74	--	14143.74	--	15275.24
			СП - 8%			--	--	--	--		1131.50	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**4445533.77**	**39676.46**	**1634599.81**	**1997034.64**	**6957973.89**
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**2771257.50**	**2401.72**	--	**515405.47**	
			Материалы	Тенге				**4370004.57**				
			Всего заработная плата	Тенге				**1559070.61**				
			Накладные расходы	Тенге					**2773659.22**			
			Сметная прибыль	Тенге				**1997034.64**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**509363.13**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**6876402.34**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**1590.12**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					**2773659.22**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**75529.20**				
			Сметная прибыль	Тенге				**75529.20**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**6042.34**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**81571.54**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**6957973.88**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**1590.12**
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**2773659.22**			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									**9768292.00**
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2878953.00**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**44704.00**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**4299.00**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3121660.00**		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						**997333.00**		
			- Накладные расходы	Тенге							**2075942.00**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**649701.00**	

ИТОГО в ценах на 1 кв.2022 года			**9 768 292**	**997 333**
Итого с временными зданиями и сооружениями 1%	**8 770 959**	**87 710**	**8 858 669**	
Итого с зимними удорожаниями 0%	**8 858 669**	**0**	**8 858 669**	
Непредвиденные работы и затраты 2%		**177 173**		
Итого в ценах на 2022 г	**10 033 175**	**10 033 175**		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		**12 %**	**1 203 981**								
		Итого по смете					**11 237 156**						
		Итого со скидкой				**1 123 716**	**10 113 440**						

Заказчик:

Руководитель ГУ"Отдел строительства Карагандинского района "Карагандинская обл. Каркаралинского района, г. Каркаралинск

Омаров Т.З.

Генподрядчик:
Директор ТОО "Казбайлык Астана"

Мурзатаев С.С.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Эксперт-Строй KZ"

Бердалиев Т.А.

Авторский надзор:
Эксперт ТОО "Караганда Строй Проект"

Саяпин Г.А.

Форма 2

Заказчик : **ГУ"Отдел строительства Карагандинского района "Карагандинская обл. Каркаралинского района, г. Каркаралинск**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "Казбайлык Астана" г. Астана**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ 18-ТИ КВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО АДРЕСУ: УЛ.Т.АУБАКИРОВА 135 "В", 135 "Г" Г. КАРКАРАЛИНСК" КОРРЕКТИРОВКА**

(наименование, адрес)

Договор генподряда №39 от 2020-07-27, доп. соглашение №1 от 2020-08-19, доп. соглашение №2 от 2021-03-16, доп. соглашение №6 от 2022-07-25, доп. соглашение №7 от 2022-08-19, доп.соглашение №8 от 2022-12-13, доп.соглашение №9 от 2023-01-31, доп.соглашение №10 от 2023-06-06

Акт выполненных работ №26 за июнь месяц 2023 года

на ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ, 135 Г

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № С02-02-02										
			Подраздел 1. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1										
1	2	244-301-0504 РСНБ РК 2022	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 25**	**шт.**	**1**		**34126,00**	--	**34126,00**	--	34126,00	--	**36856,08**
			СП - 8%				--	--	--	--		2730,08	
2	4	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм**	1фильтр	1		18185,18	226,64	18185,18	226,64	16572,06	1426,90	21181,05
			НР - 98%; СП - 8%				**1386,48**	**69,54**	**1386,48**	**69,54**		**1568,97**	
			Состав работ: 1. Установка фильтров на готовое основание 2. Приварка патрубков фильтра к трубопроводу										
3	6	242-101-0301 РСНБ РК 2022	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**3**		**17163,00**	--	**51489,00**	--	51489,00	--	**55608,12**
			СП - 8%				--	--	--	--		4119,12	
4	8	242-301-1201 РСНБ РК 2022	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1**		**1051,00**	--	**1051,00**	--	1051,00	--	**1135,08**
			СП - 8%				--	--	--	--		84,08	
5	11	244-301-0406 РСНБ РК 2022	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15**	**шт.**	**18**		**4100,00**	--	**73800,00**	--	73800,00	--	**79704,00**
			СП - 8%				--	--	--	--		5904,00	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге					**1386,48**				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**226,64**			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						**69,54**			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге							177038,06		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы		Тенге							1426,90	
		Сметная прибыль		Тенге							14406,25	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								194484,33
			Подраздел 3. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1									
6	52	244-101-0105 РСНБ РК 2022	**Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, B 600 мм** *СП - 8%*	комплект	18	19868,00 --	-- --	357624,00 --	-- --	357624,00	-- 28609,92	386233,92
7	53	244-104-0101 РСНБ РК 2022	**Пьедестал для умывальника** *СП - 8%*	шт.	18	5326,00 --	-- --	95868,00 --	-- --	95868,00	-- 7669,44	103537,44
8	54	244-104-0601 РСНБ РК 2022	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94** *СП - 8%*	шт.	18	922,00 --	-- --	16596,00 --	-- --	16596,00	-- 1327,68	17923,68
9	56	244-101-0304 РСНБ РК 2022	**Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами L 460 мм, B 360 мм** *СП - 8%*	комплект	18	19683,00 --	-- --	354294,00 --	-- --	354294,00	-- 28343,52	382637,52
10	57	244-101-0601 РСНБ РК 2022	**Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм** *СП - 8%*	комплект	18	14807,00 --	-- --	266526,00 --	-- --	266526,00	-- 21322,08	287848,08
11	58	244-104-0201 РСНБ РК 2022	**Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза** *СП - 8%*	шт.	18	1783,00 --	-- --	32094,00 --	-- --	32094,00	-- 2567,52	34661,52
12	59	244-104-0201 РСНБ РК 2022	**Слив для унитаза** *СП - 8%*	шт.	18	1783,00 --	-- --	32094,00 --	-- --	32094,00	-- 2567,52	34661,52
13	61	244-102-0501 РСНБ РК 2022	**Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500x600x160 мм** *СП - 8%*	шт.	18	6557,00 --	-- --	118026,00 --	-- --	118026,00	-- 9442,08	127468,08
14	62	244-104-0601 РСНБ РК 2022	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94** *СП - 8%*	шт.	18	922,00 --	-- --	16596,00 --	-- --	16596,00	-- 1327,68	17923,68
15	64	244-102-0203 РСНБ РК 2022	**Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94** *СП - 8%*	шт.	18	39946,00 --	-- --	719028,00 --	-- --	719028,00	-- 57522,24	776550,24
16	65	244-104-0604 РСНБ РК 2022	**Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94** *СП - 8%*	шт.	18	1583,00 --	-- --	28494,00 --	-- --	28494,00	-- 2279,52	30773,52
17	67	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами 2. Установка и заделка креплений 3. Установка задвижек 4. Испытание трубопровода	м трубопровода	1	1162,74 1157,60	2,01 0,65	1162,74 1157,60	2,01 0,65	3,13	1135,09 183,83	2481,66

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	68	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами 2. Установка и заделка креплений 3. Установка задвижек 4. Испытание трубопровода	м трубопровода	186	1123,98 1110,03	4,95 1,50	209060,65 206465,95	920,70 279,00	1674,00	202610,05 32933,66	444604,36
19	69	241-203-0101 РСНБ РК 2022	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50 х3 ГОСТ 22689-2014** *СП - 8%*	м	0,998	354,00 --	-- --	353,29 --	-- --	353,29	-- 28,26	381,55
20	70	241-203-0107 РСНБ РК 2022	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014** *СП - 8%*	м	185,628	1167,00 --	-- --	216627,88 --	-- --	216627,88	-- 17330,23	233958,11
21	71	1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой	шт.	96	2061,51 767,39	1294,12 382,50	197905,00 73669,48	124235,52 36720,00	--	109285,58 24575,25	331765,83
22	72	241-230-0103 РСНБ РК 2022	**Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 110х50 ГОСТ 32414-2013** *СП - 8%*	шт.	18	319,00 --	-- --	5742,00 --	-- --	5742,00	-- 459,36	6201,36
23	73	241-208-0403 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	56	351,00 --	-- --	19656,00 --	-- --	19656,00	-- 1572,48	21228,48
24	74	241-208-0407 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	22	1791,00 --	-- --	39402,00 --	-- --	39402,00	-- 3152,16	42554,16
25	75	1122-0801-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой	шт.	88	3038,50 1132,54	1905,96 563,43	267388,35 99663,87	167724,48 49581,84	--	147753,25 33211,33	448352,93
26	76	241-209-2501 РСНБ РК 2022	**Тройник канализационный ПВХ 45° суплотнительной резинкой, DN 50х50х50** *СП - 8%*	шт.	7	162,00 --	-- --	1134,00 --	-- --	1134,00	-- 90,72	1224,72
27	77	241-209-2506 РСНБ РК 2022	**Тройник канализационный ПВХ 45° суплотнительной резинкой, DN 100х100х100** *СП - 8%*	шт.	9	583,00 --	-- --	5247,00 --	-- --	5247,00	-- 419,76	5666,76
28	78	241-209-2504 РСНБ РК 2022	**Тройник канализационный ПВХ 45° суплотнительной резинкой, DN 100х50х100** *СП - 8%*	шт.	6	488,00 --	-- --	2928,00 --	-- --	2928,00	-- 234,24	3162,24

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	79	241-209-2501 РСНБ РК 2022	**Тройник канализационный ПВХ 45° суплотнительной резинкой, DN 50x50x50** *СП - 8%*	шт.	3	162,00 --	-- --	486,00 --	-- --	486,00	-- 38,88	524,88
30	80	241-209-2406 РСНБ РК 2022	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100** *СП - 8%*	шт.	18	488,00 --	-- --	8784,00 --	-- --	8784,00	-- 702,72	9486,72
31	81	241-209-2404 РСНБ РК 2022	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100** *СП - 8%*	шт.	18	362,00 --	-- --	6516,00 --	-- --	6516,00	-- 521,28	7037,28
32	82	241-209-2401 РСНБ РК 2022	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50** *СП - 8%*	шт.	27	147,00 --	-- --	3969,00 --	-- --	3969,00	-- 317,52	4286,52
33	83	1122-0801-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Фасонные части полиэтиленовые: крестовины. Установка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой	шт.	3	4116,87 1534,78	2582,09 762,60	12350,61 4604,34	7746,27 2287,80	--	6823,22 1533,91	20707,74
34	84	241-212-0902 РСНБ РК 2022	**Крестовина полипропиленовая PP-R,угол 90°, DN 110x110x110 ГОСТ 32414-2013** *СП - 8%*	шт.	3	1001,00 --	-- --	3003,00 --	-- --	3003,00	-- 240,24	3243,24
35	85	241-220-0103 РСНБ РК 2022	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013** *СП - 8%*	шт.	20	797,00 --	-- --	15940,00 --	-- --	15940,00	-- 1275,20	17215,20
36	86	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами 2. Установка и заделка креплений 3. Установка задвижек 4. Испытание трубопровода	м трубопровода	57	1162,74 1157,60	2,01 0,65	66276,45 65983,47	114,57 37,05	178,41	64700,11 10478,13	141454,69
37	87	241-205-1305 РСНБ РК 2022	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные** *СП - 8%*	м	55,888	1098,00 --	-- --	61365,02 --	-- --	61365,02	-- 4909,20	66274,22
38	88	241-213-0701 РСНБ РК 2022	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50** *СП - 8%*	шт.	5	44,00 --	-- --	220,00 --	-- --	220,00	-- 17,60	237,60
39	89	241-213-0704 РСНБ РК 2022	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100** *СП - 8%*	шт.	8	125,00 --	-- --	1000,00 --	-- --	1000,00	-- 80,00	1080,00
40	90	261-301-0321 РСНБ РК 2022	**Воронки** *СП - 8%*	шт.	1	962,00 --	-- --	962,00 --	-- --	962,00	-- 76,96	1038,96

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	92	241-220-0101 РСНБ РК 2022	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**341,00** --	**--** --	**341,00** --	**--** --	**341,00** 	**--** 27,28	**368,28**
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				451544,71				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					300743,55			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					88906,34			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						2432771,73		
			Накладные расходы	Тенге							532307,30	
			Сметная прибыль	Тенге							297389,40	
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3	Тенге								4014756,69
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**4209241,00**
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				452931,00				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					300970,00			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					88976,00			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2609810,00		
			- Накладные расходы	Тенге							533734,00	
			- Сметная прибыль	Тенге							311796,00	
		ИТОГО в ценах на 1 кв.2022 года				4 209 241		0				
		Итого с временными зданиями и сооружениями 1%		4 209 241	42 092	4 251 333						
		Итого с зимними удорожаниями 0%		4 251 333	0	4 251 333						
		Непредвиденные работы и затраты 2%			85 027							
		Итого в ценах на 2022 г		4 336 360	4 336 360							
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		12 %	520 363							
		Итого по смете				4 856 723						
		Итого со скидкой			485 672	4 371 051						

Заказчик:

Руководитель ГУ"Отдел строительства Карагандинского района "Карагандинская обл. Каркаралинского района, г. Каркаралинск — **Омаров Т.З.**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Казбайлык Астана" — **Мурзатаев С.С.**

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Эксперт-Строй KZ" — **Бердалиев Т.А.**

Авторский надзор:
Эксперт ТОО "Караганда Строй Проект" — **Саяпин Г.А.**

Форма 2

Заказчик : ГУ"Отдел строительства Карагандинского района "Карагандинская обл. Каркаралинского района, г. Каркаралинск
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : ТОО "Казбайлык Астана" г. Астана
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ 18-ТИ КВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО АДРЕСУ: УЛ.Т.АУБАКИРОВА 135 "В", 135 "Г" Г. КАРКАРАЛИНСК" КОРРЕКТИРОВКА
(наименование, адрес)

Договор генподряда №39 от 2020-07-27, доп. соглашение №1 от 2020-08-19, доп. соглашение №2 от 2021-03-16, доп. соглашение №6 от 2022-07-25, доп. соглашение №7 от 2022-08-19, доп.соглашение №8 от 2022-12-13, доп.соглашение №9 от 2023-01-31, доп.соглашение №10 от 2023-06-06

Акт выполненных работ №25 за июнь месяц 2023 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, 135 Г
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № С02-02-01										
			РАЗДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
			Подраздел 4. КОЗЫРЕК НАД БАЛКОНОМ-6шт										
1	287	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка**	т стальных элементов		0,0065754	1116212,59	10113,96	7339,54	66,50	6824,43	545,33	8515,66
			НР - 118%; СП - 8%				68225,92	2057,46	448,61	13,53		630,79	
			Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов										
2	288	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2		9,4482	114,80	3,13	1084,63	29,57	451,15	419,18	1624,11
			НР - 69%; СП - 8%				63,92	0,38	603,91	3,59		120,30	
			Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества										
3	289	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2		9,4482	191,10	4,51	1805,55	42,61	1056,88	492,14	2481,50
			НР - 69%; СП - 8%				74,73	0,76	706,06	7,18		183,82	
			Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				1758,58				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					138,68			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					24,30			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						8332,46		
		Накладные расходы		Тенге							1456,65	
		Сметная прибыль		Тенге							934,91	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге								12621,28
			Подраздел 5. ВЕНТШАХТЫ ВШ									
4	292	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подгонка и крепление плит утеплителя 2. Подгонка и закрепление пароизоляционной мембраны	м2	74,516	808,30 384,01	4,29 1,47	60231,00 28614,61	319,68 109,54	31296,71	22979,32 6656,83	89867,14
5	293	234-101-0204 РСНБ РК 2022	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110** *СП - 8%*	м3	3,91209	41869,00 --	-- --	163795,30 --	-- --	163795,30	-- 13103,62	176898,92
6	294	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Натягивание сетки 2. Покрытие сетки цементным молоком 3. Обмазка сетки раствором с очесами 4. Оштукатуривание и отделка поверхностей 5. Обмазка плинтусов и наличников	м2 оштукатуриваемой поверхности	74,516	4321,12 2052,80	42,52 23,44	321992,28 152966,15	3168,43 1746,66	165857,70	123770,24 35661,00	481423,52
7	295	214-210-0601 РСНБ РК 2022	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80** *СП - 8%*	т	0,0116	425973,00 --	-- --	4941,29 --	-- --	4941,29	-- 395,30	5336,59
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				181580,76				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3488,11			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					1856,20			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						365891,02		
		Накладные расходы		Тенге							146749,56	
		Сметная прибыль		Тенге							55816,75	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		Тенге								753526,18
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				561189,59	3626,79	374223,46	148206,20	766147,45
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				183339,34	1880,50	--	56751,66	
		Материалы		Тенге				561189,59				
		Всего заработная плата		Тенге				205486,89				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					185219,84			
			Накладные расходы	Тенге				168736,59				
			Сметная прибыль	Тенге				148206,21				
								56751,66				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					766147,46				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									111,60
			Сметная заработная плата	Тенге						185219,84			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					766147,46				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									111,60
			Сметная заработная плата	Тенге						185219,84			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									766147,00
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					183339,00				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						3627,00			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1881,00			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							374223,00		
			- Накладные расходы	Тенге								148206,00	
			- Сметная прибыль	Тенге								56752,00	
		ИТОГО в ценах на 1 кв.2022 года					766 147		0				
		Итого с временными зданиями и сооружениями 1%		766 147	7 661	773 808							
		Итого с зимними удорожаниями 0%		773 808	0	773 808							
		Непредвиденные работы и затраты 2%			15 476								
		Итого в ценах на 2022 г		789 285	789 285								
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		12 %	94 714								
		Итого по смете					883 999						
		Итого со скидкой				88 400	795 599						

Заказчик:

Руководитель ГУ"Отдел строительства Карагандинского района "Карагандинская обл. Каркаралинского района, г. Каркаралинск — **Омаров Т.З.**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Казбайлык Астана" — **Мурзатаев С.С.**

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Эксперт-Строй KZ" — **Бердалиев Т.А.**

Авторский надзор:
Эксперт ТОО "Караганда Строй Проект" — **Саяпин Г.А.**

Форма 2

Заказчик : **ГУ"Отдел строительства Карагандинского района "Карагандинская обл. Каркаралинского района, г. Каркаралинск**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "Казбайлык Астана" г. Астана**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ 18-ТИ КВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО АДРЕСУ: УЛ.Т.АУБАКИРОВА 135 "В", 135 "Г" Г. КАРКАРАЛИНСК" КОРРЕКТИРОВКА**
(наименование, адрес)

Договор генподряда №39 от 2020-07-27, доп. соглашение №1 от 2020-08-19, доп. соглашение №2 от 2021-03-16, доп. соглашение №6 от 2022-07-25, доп. соглашение №7 от 2022-08-19, доп.соглашение №8 от 2022-12-13, доп.соглашение №9 от 2023-01-31, доп.соглашение №10 от 2023-06-06

Акт выполненных работ №24 за июнь месяц 2023 года

на ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, 135 В
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № С02-01-04										
			РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000В										
			Подраздел 1. ВРУ										
1	3	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный**	**шт**	**1**		**1925,52**	**114,94**	**1925,52**	**114,94**	**37,26**	**1311,11**	**3495,56**
			НР - 72%; СП - 8%				**1773,32**	**47,67**	**1773,32**	**47,67**		**258,93**	
			Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование										
2	4	247-301-0306 РСНБ РК 2022	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 C(R)N, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0**	**шт.**	**1**		**23571,00**	**--**	**23571,00**	**--**	**23571,00**	**--**	**25456,68**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1885,68**	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге					**1773,32**				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**114,94**			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						**47,67**			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге							**23608,26**		
		Накладные расходы		Тенге								**1311,11**	
		Сметная прибыль		Тенге								**2144,61**	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге									**28952,24**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**					**25496,52**	**114,94**	**23608,26**	**1311,11**	**28952,24**
									1773,32	**47,67**	**--**	**2144,61**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге					1925,52				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы		Тенге				37,26				
		Всего заработная плата		Тенге					1820,99			
			Накладные расходы	Тенге				1311,11				
			Сметная прибыль	Тенге				258,93				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3495,56				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								0,97
			Сметная заработная плата	Тенге					1820,99			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				23571,00				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23571,00				
			Сметная прибыль	Тенге				1885,68				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25456,68				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				28952,24				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								0,97
			Сметная заработная плата	Тенге					1820,99			
			РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ									
3	16	247-101-0112 РСНБ РК 2022	**Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели CD 218 с электронным пускорегулирующим аппаратом, мощность 2x18 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82** *СП - 8%*	**шт.**	**29**	**26444,00** --	**--** --	**766876,00** --	**--** --	**766876,00**	**--** **61350,08**	**828226,08**
4	18	247-101-0102 РСНБ РК 2022	**Светильники подвесные, тип НСП02-100-002 IP52 ГОСТ 17677-82** *СП - 8%*	**шт.**	**2**	**3993,00** --	**--** --	**7986,00** --	**--** --	**7986,00**	**--** **638,88**	**8624,88**
5	20	247-102-0317 РСНБ РК 2022	**Светильник светодиодный антивандальный AILIN LED ЖКХ 12-МДД-Ф-220В-D180 с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 12 Вт, световой поток 1400 (=5%), цветовая температура 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017** *СП - 8%*	**шт.**	**10**	**5349,00** --	**--** --	**53490,00** --	**--** --	**53490,00**	**--** **4279,20**	**57769,20**
6	21	247-101-0119 РСНБ РК 2022	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**5450,00** --	**--** --	**5450,00** --	**--** --	**5450,00**	**--** **436,00**	**5886,00**
7	22	247-106-0102 РСНБ РК 2022	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт** *СП - 8%*	**шт.**	**58**	**1107,00** --	**--** --	**64206,00** --	**--** --	**64206,00**	**--** **5136,48**	**69342,48**
8	23	247-106-0105 РСНБ РК 2022	**Светодиодная лампа типа LEDF, E27, A60, 6W** *СП - 8%*	**шт.**	**2**	**553,00** --	**--** --	**1106,00** --	**--** --	**1106,00**	**--** **88,48**	**1194,48**
9	24	261-303-0124 РСНБ РК 2022	**Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**435,00** --	**--** --	**435,00** --	**--** --	**435,00**	**--** **34,80**	**469,80**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**899549,00** --	**--** --	**899549,00** --	**--** **71963,92**	**971512,92**
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				899549,00				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				899549,00				
			Сметная прибыль	Тенге				71963,92				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				971512,92				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				971512,92				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**1000465,00**

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1773,00				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						115,00			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						48,00			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							923157,00		
			- Накладные расходы	Тенге								1311,00	
			- Сметная прибыль	Тенге								74109,00	
		ИТОГО в ценах на 1 кв.2022 года					1 000 465		0				
		Итого с временными зданиями и сооружениями 1%		1 000 465	10 005	1 010 470							
		Итого с зимними удорожаниями 0%		1 010 470	0	1 010 470							
		Непредвиденные работы и затраты 2%			20 209								
		Итого в ценах на 2022 г		1 030 679	1 030 679								
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		12 %	123 681								
		Итого по смете					1 154 361						
		Итого со скидкой				115 436	1 038 924						

Заказчик:

Руководитель ГУ"Отдел строительства Карагандинского района "Карагандинская обл. Каркаралинского района, г. Каркаралинск

Омаров Т.З.

Генподрядчик:
Директор ТОО "Казбайлык Астана"

Мурзатаев С.С.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Эксперт-Строй KZ"

Бердалиев Т.А.

Авторский надзор:
Эксперт ТОО "Караганда Строй Проект"

Саяпин Г.А.

Форма 2

Заказчик : **ГУ"Отдел строительства Карагандинского района "Карагандинская обл. Каркаралинского района, г. Каркаралинск**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "Казбайлык Астана" г. Астана**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ 18-ТИ КВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО АДРЕСУ: УЛ.Т.АУБАКИРОВА 135 "В", 135 "Г" Г. КАРКАРАЛИНСК" КОРРЕКТИРОВКА**

(наименование, адрес)

Договор генподряда №39 от 2020-07-27, доп. соглашение №1 от 2020-08-19, доп. соглашение №2 от 2021-03-16, доп. соглашение №6 от 2022-07-25, доп. соглашение №7 от 2022-08-19, доп.соглашение №8 от 2022-12-13, доп.соглашение №9 от 2023-01-31, доп.соглашение №10 от 2023-06-06

Акт выполненных работ №23 за июнь месяц 2023 года

на ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ, 135 В

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № С02-01-02

Подраздел 1. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1

1	2	244-301-0504 РСНБ РК 2022	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 25** *СП - 8%*	**шт.**	**1**		**34126,00** --	**--** --	**34126,00** --	**--** --	**34126,00**	**--** **2730,08**	**36856,08**
2	6	242-101-0301 РСНБ РК 2022	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002** *СП - 8%*	**шт.**	**3**		**17163,00** --	**--** --	**51489,00** --	**--** --	**51489,00**	**--** **4119,12**	**55608,12**
3	8	242-301-1201 РСНБ РК 2022	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005** *СП - 8%*	**шт.**	**1**		**1051,00** --	**--** --	**1051,00** --	**--** --	**1051,00**	**--** **84,08**	**1135,08**
4	10	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка счетчиков (водомеров) с присоединением на резьбе	**счетчик (водомер)**	**18**		**819,73** **757,94**	**42,29** **19,09**	**14755,18** **13642,96**	**761,22** **343,62**	**351,00**	**13706,85** **2276,96**	**30738,99**
5	11	244-301-0406 РСНБ РК 2022	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15** *СП - 8%*	**шт.**	**18**		**4100,00** --	**--** --	**73800,00** --	**--** --	**73800,00**	**--** **5904,00**	**79704,00**
6	25	242-307-0201 РСНБ РК 2022	**Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91** *СП - 8%*	**шт.**	**54**		**3585,00** --	**--** --	**193590,00** --	**--** --	**193590,00**	**--** **15487,20**	**209077,20**
7	26	242-301-1103 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25** *СП - 8%*	**шт.**	**1**		**23239,00** --	**--** --	**23239,00** --	**--** --	**23239,00**	**--** 1859,12	**25098,12**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	27	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	54	1051,00	--	56754,00	--	56754,00	--	61294,32
			СП - 8%			--	--	--	--		4540,32	
9	28	242-301-1202 РСНБ РК 2022	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	18	1247,00	--	22446,00	--	22446,00	--	24241,68
			СП - 8%			--	--	--	--		1795,68	
10	29	242-301-1203 РСНБ РК 2022	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	1665,00	--	9990,00	--	9990,00	--	10789,20
			СП - 8%			--	--	--	--		799,20	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				13642,96				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					761,22			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					343,62			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						466836,00		
		Накладные расходы		Тенге							13706,85	
		Сметная прибыль		Тенге							39595,76	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								534542,79
			Подраздел 2. ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ (ТЗ)									
11	47	241-201-0401 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	118,8	98,00	--	11642,40	--	11642,40	--	12573,79
			СП - 8%			--	--	--	--		931,39	
12	50	242-301-1202 РСНБ РК 2022	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	18	1247,00	--	22446,00	--	22446,00	--	24241,68
			СП - 8%			--	--	--	--		1795,68	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						34088,40		
		Сметная прибыль		Тенге							2727,07	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								36815,47
			Подраздел 3. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1									
13	52	244-101-0105 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, B 600 мм	комплект	18	19868,00	--	357624,00	--	357624,00	--	386233,92
			СП - 8%			--	--	--	--		28609,92	
14	53	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.	18	5326,00	--	95868,00	--	95868,00	--	103537,44
			СП - 8%			--	--	--	--		7669,44	
15	54	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	18	922,00	--	16596,00	--	16596,00	--	17923,68
			СП - 8%			--	--	--	--		1327,68	
16	56	244-101-0304 РСНБ РК 2022	Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами L 460 мм, B 360 мм	комплект	18	19683,00	--	354294,00	--	354294,00	--	382637,52
			СП - 8%			--	--	--	--		28343,52	
17	57	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	18	14807,00	--	266526,00	--	266526,00	--	287848,08

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		21322,08	
18	58	244-104-0201 РСНБ РК 2022	**Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза**	шт.	18	1783,00	--	32094,00	--	32094,00	--	34661,52
			СП - 8%			--	--	--	--		2567,52	
19	59	244-104-0201 РСНБ РК 2022	**Слив для унитаза**	шт.	18	1783,00	--	32094,00	--	32094,00	--	34661,52
			СП - 8%			--	--	--	--		2567,52	
20	61	244-102-0501 РСНБ РК 2022	**Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм**	шт.	18	6557,00	--	118026,00	--	118026,00	--	127468,08
			СП - 8%			--	--	--	--		9442,08	
21	62	244-104-0601 РСНБ РК 2022	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	шт.	18	922,00	--	16596,00	--	16596,00	--	17923,68
			СП - 8%			--	--	--	--		1327,68	
22	64	244-102-0203 РСНБ РК 2022	**Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94**	шт.	18	39946,00	--	719028,00	--	719028,00	--	776550,24
			СП - 8%			--	--	--	--		57522,24	
23	65	244-104-0604 РСНБ РК 2022	**Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94**	шт.	18	1583,00	--	28494,00	--	28494,00	--	30773,52
			СП - 8%			--	--	--	--		2279,52	
24	69	241-203-0101 РСНБ РК 2022	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50 х3 ГОСТ 22689-2014**	м	0,998	354,00	--	353,29	--	353,29	--	381,55
			СП - 8%			--	--	--	--		28,26	
25	70	241-203-0107 РСНБ РК 2022	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014**	м	185,628	1167,00	--	216627,88	--	216627,88	--	233958,11
			СП - 8%			--	--	--	--		17330,23	
26	71	1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1.12	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	96	2061,51	1294,12	197905,00	124235,52	--	109285,58	331765,83
			НР - 99%; СП - 8%			767,39	382,50	73669,48	36720,00		24575,25	
			Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой									
27	72	241-230-0103 РСНБ РК 2022	**Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 110х50 ГОСТ 32414-2013**	шт.	18	319,00	--	5742,00	--	5742,00	--	6201,36
			СП - 8%			--	--	--	--		459,36	
28	73	241-208-0403 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	56	351,00	--	19656,00	--	19656,00	--	21228,48
			СП - 8%			--	--	--	--		1572,48	
29	74	241-208-0407 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	22	1791,00	--	39402,00	--	39402,00	--	42554,16
			СП - 8%			--	--	--	--		3152,16	
30	76	241-209-2501 РСНБ РК 2022	**Тройник канализационный ПВХ 45° суплотнительной резинкой, DN 50х50х50**	шт.	7	162,00	--	1134,00	--	1134,00	--	1224,72
			СП - 8%			--	--	--	--		90,72	
31	77	241-209-2506 РСНБ РК 2022	**Тройник канализационный ПВХ 45° суплотнительной резинкой, DN 100х100х100**	шт.	9	583,00	--	5247,00	--	5247,00	--	5666,76
			СП - 8%			--	--	--	--		419,76	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	78	241-209-2504 РСНБ РК 2022	**Тройник канализационный ПВХ 45° суплотнительной резинкой, DN 100x50x100** *СП - 8%*	шт.	6	488,00 --	--	2928,00 --	--	2928,00 --	-- 234,24	3162,24
33	79	241-209-2501 РСНБ РК 2022	**Тройник канализационный ПВХ 45° суплотнительной резинкой, DN 50x50x50** *СП - 8%*	шт.	3	162,00 --	--	486,00 --	--	486,00 --	-- 38,88	524,88
34	80	241-209-2406 РСНБ РК 2022	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100** *СП - 8%*	шт.	18	488,00 --	--	8784,00 --	--	8784,00 --	-- 702,72	9486,72
35	81	241-209-2404 РСНБ РК 2022	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100** *СП - 8%*	шт.	18	362,00 --	--	6516,00 --	--	6516,00 --	-- 521,28	7037,28
36	82	241-209-2401 РСНБ РК 2022	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50** *СП - 8%*	шт.	27	147,00 --	--	3969,00 --	--	3969,00 --	-- 317,52	4286,52
37	84	241-212-0902 РСНБ РК 2022	**Крестовина полипропиленовая PP-R,угол 90°, DN 110x110x110 ГОСТ 32414-2013** *СП - 8%*	шт.	3	1001,00 --	--	3003,00 --	--	3003,00 --	-- 240,24	3243,24
38	85	241-220-0103 РСНБ РК 2022	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013** *СП - 8%*	шт.	20	797,00 --	--	15940,00 --	--	15940,00 --	-- 1275,20	17215,20
39	87	241-205-1305 РСНБ РК 2022	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные** *СП - 8%*	м	55,888	1098,00 --	--	61365,02 --	--	61365,02 --	-- 4909,20	66274,22
40	88	241-213-0701 РСНБ РК 2022	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50** *СП - 8%*	шт.	5	44,00 --	--	220,00 --	--	220,00 --	-- 17,60	237,60
41	89	241-213-0704 РСНБ РК 2022	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100** *СП - 8%*	шт.	8	125,00 --	--	1000,00 --	--	1000,00 --	-- 80,00	1080,00
42	90	261-301-0321 РСНБ РК 2022	**Воронки** *СП - 8%*	шт.	1	962,00 --	--	962,00 --	--	962,00 --	-- 76,96	1038,96
43	91	261-301-0371 РСНБ РК 2022	**Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50** *СП - 8%*	шт.	1	1169,00 --	--	1169,00 --	--	1169,00 --	-- 93,52	1262,52
44	92	241-220-0101 РСНБ РК 2022	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013** *СП - 8%*	шт.	1	341,00 --	--	341,00 --	--	341,00 --	-- 27,28	368,28

ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
Зарплата рабочих строителей	Тенге				73669,48				
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					124235,52			
- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					36720,00			
Материалы, изделия и конструкции	Тенге						2432085,19		
Накладные расходы	Тенге							109285,58	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Сметная прибыль		Тенге								219142,06	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге									2958417,83
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**									**3529776,00**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге					87312,00				
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге						124997,00			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге						37064,00			
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге							2933010,00		
	- Накладные расходы		Тенге								122992,00	
	- Сметная прибыль		Тенге								261465,00	
	ИТОГО в ценах на 1 кв.2022 года					3 529 776		0				
	Итого с временными зданиями и сооружениями 1%		3 529 776	35 298	3 565 074							
	Итого с зимними удорожаниями 0%		3 565 074	0	3 565 074							
	Непредвиденные работы и затраты 2%			71 301								
	Итого в ценах на 2022 г		3 636 375	3 636 375								
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		12 %	436 365								
	Итого по смете					4 072 740						
	Итого со скидкой			**407 274**		**3 665 466**						

Заказчик:

Руководитель ГУ"Отдел строительства Карагандинского района "Карагандинская обл. Каркаралинского района, г. Каркаралинск — **Омаров Т.З.**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Казбайлык Астана" — **Мурзатаев С.С.**

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Эксперт-Строй KZ" — **Бердалиев Т.А.**

Авторский надзор:
Эксперт ТОО "Караганда Строй Проект" — **Саяпин Г.А.**

Форма 2

Заказчик : ГУ"Отдел строительства Карагандинского района "Карагандинская обл. Каркаралинского района, г. Каркаралинск
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : ТОО "Казбайлык Астана" г. Астана
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ 18-ТИ КВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО АДРЕСУ: УЛ.Т.АУБАКИРОВА 135 "В", 135 "Г" Г. КАРКАРАЛИНСК" КОРРЕКТИРОВКА
(наименование, адрес)

Договор генподряда №39 от 2020-07-27, доп. соглашение №1 от 2020-08-19, доп. соглашение №2 от 2021-03-16, доп. соглашение №6 от 2022-07-25, доп. соглашение №7 от 2022-08-19, доп.соглашение №8 от 2022-12-13, доп.соглашение №9 от 2023-01-31, доп.соглашение №10 от 2023-06-06

Акт выполненных работ №22 за июнь месяц 2023 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, 135 В
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № С02-01-01													
РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕКРЫТИЕ													
Подраздел 2. УЧАСТОК МОНОЛИТНЫЙ УМ-1-12шт													
1	90	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	3,36		66930,55 14133,02	4237,69 851,59	224886,66 47486,96	14238,64 2861,34	163161,06	45816,95 21656,29	292359,90
2	91	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,18		389901,00 --	-- --	70182,18 --	-- --	70182,18	-- 5614,57	75796,75
3	92	214-210-0601 РСНБ РК 2022	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80** *СП - 8%*	т	0,03492		425973,00 --	-- --	14874,98 --	-- --	14874,98	-- 1190,00	16064,98
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге					47486,96				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						14238,64			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						2861,34			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге							248218,22		
		Накладные расходы		Тенге								45816,95	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль		Тенге							28460,86	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								384221,63
			Подраздел 3. УЧАСТОК МОНОЛИТНЫЙ УМ-2-2шт									
4	93	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	1,06	66930,55 14133,02	4237,69 851,59	70946,39 14981,00	4491,96 902,69	51473,43	14454,16 6832,04	92232,59
5	94	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0624	389901,00 --	-- --	24329,82 --	-- --	24329,82	-- 1946,39	26276,21
6	95	214-210-0601 РСНБ РК 2022	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80** *СП - 8%*	т	0,02002	425973,00 --	-- --	8527,98 --	-- --	8527,98	-- 682,24	9210,22
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3										
		Зарплата рабочих строителей		Тенге				14981,00				
		Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					4491,96			
		- в том числе: Зарплата машинистов		Тенге					902,69			
		Материалы, изделия и конструкции		Тенге						84331,23		
		Накладные расходы		Тенге							14454,16	
		Сметная прибыль		Тенге							9460,67	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								127719,02
			Подраздел 4. КРЕПЛЕНИЕ БАЛКОННОЙ ПЛИТЫ-24шт									
7	96	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	т стальных элементов	0,471528	1143808,90 92778,56	10410,06 2077,63	539337,92 43747,69	4908,63 979,66	490681,60	52778,27 47369,30	639485,49
8	97	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	14,14584	114,80 63,92	3,13 0,38	1623,91 904,17	44,28 5,38	675,46	627,59 180,12	2431,62
9	98	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ:	м2	14,14584	191,10 74,73	4,51 0,76	2703,27 1057,12	63,80 10,75	1582,35	736,83 275,21	3715,31

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				45708,98				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5016,71			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					995,79			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						492939,41		
		Накладные расходы		Тенге							54142,69	
		Сметная прибыль		Тенге							47824,63	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге								645632,42
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**957413,11**	**23747,31**	**825488,86**	**114413,80**	**1157573,06**
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				108176,94	4759,82	--	85746,15	
		Материалы		Тенге				957413,11				
		Всего заработная плата		Тенге				707573,90				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					112936,76			
			Накладные расходы	Тенге				117914,96				
			Сметная прибыль	Тенге				114413,80				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				85746,16				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1157573,07				
			Сметная заработная плата	Тенге								66,89
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					112936,76			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1157573,07				
			Сметная заработная плата	Тенге								66,89
									112936,76			
			РАЗДЕЛ 13. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
			Подраздел 3. КОЗЫРЕК НАД ВХОДОМ-2шт									
10	290	1107-0512-0106 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1.12	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен	шт. сборных конструкций	2	20006,01 8952,89	10475,95 2161,75	40012,02 17905,78	20951,90 4323,50	1154,34	26230,55 5299,40	71541,97
11	291	222-302-0109 РСНБ РК 2022	**Плиты козырька** *СП - 8%*	шт.	2	47353,00 --	-- --	94706,00 --	-- --	94706,00	-- 7576,48	102282,48
12	292	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1.12	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	т стальных элементов	0,0184	1143808,90 92778,56	10410,06 2077,63	21046,08 1707,13	191,55 38,23	19147,40	2059,52 1848,45	24954,05
13	293	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1.12	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	т стальных элементов	0,08658	1116212,59 68225,92	10113,96 2057,46	96641,69 5907,00	875,66 178,13	89859,03	7180,46 8305,77	112127,92

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	294	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	3,1494	114,80 63,92	3,13 0,38	361,54 201,30	9,86 1,20	150,38	139,73 40,10	541,37
15	300	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	т стальных элементов	0,0184	1143808,90 92778,56	10410,06 2077,63	21046,08 1707,13	191,55 38,23	19147,40	2059,52 1848,45	24954,05
16	301	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	т стальных элементов	0,08658	1116212,59 68225,92	10113,96 2057,46	96641,69 5907,00	875,66 178,13	89859,03	7180,46 8305,77	112127,92
17	302	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	3,1494	114,80 63,92	3,13 0,38	361,54 201,30	9,86 1,20	150,38	139,73 40,10	541,37
18	303	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	3,1494	191,10 74,73	4,51 0,76	601,85 235,35	14,20 2,39	352,30	164,05 61,27	827,17
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				33771,99				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					23120,24			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					4761,01			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						314526,25		
			Накладные расходы	Тенге							45154,02	
			Сметная прибыль	Тенге							33325,79	
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3	Тенге								449898,30
			Подраздел 4. КОЗЫРЕК НАД БАЛКОНОМ-6шт									
19	315	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,0552	1143808,90	10410,06	63138,25	574,64	57442,23	6178,55	74862,15

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 118%; СП - 8%			92778,56	2077,63	5121,38	114,69		5545,34	
			Состав работ:									
			1. Установка и сварка стальных крепежных элементов									
20	316	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,25974	1116212,59	10113,96	289925,06	2627,00	269577,06	21541,38	336383,75
			НР - 118%; СП - 8%			68225,92	2057,46	17721,00	534,40		24917,31	
			Состав работ:									
			1. Установка и сварка стальных крепежных элементов									
21	317	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	9,4482	114,80	3,13	1084,63	29,57	451,15	419,18	1624,11
			НР - 69%; СП - 8%			63,92	0,38	603,91	3,59		120,30	
			Состав работ:									
			1. Подготовка окрасочных агрегатов									
			2. Приготовление грунтовочных составов									
			3. Огрунтовка поверхности									
			4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов									
			5. Контроль качества									
22	318	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	9,4482	191,10	4,51	1805,55	42,61	1056,88	492,14	2481,50
			НР - 69%; СП - 8%			74,73	0,76	706,06	7,18		183,82	
			Состав работ:									
			1. Подготовка окрасочных агрегатов									
			2. Приготовление составов									
			3. Окраска поверхностей									
			4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов									
			5. Контроль качества									
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									415351,51
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				24152,35				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3273,82			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					659,86			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						328527,33		
			Накладные расходы	Тенге							28631,25	
			Сметная прибыль	Тенге							30766,77	
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4	Тенге								
			Подраздел 5. ВЕНТШАХТЫ ВШ									
23	319	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	74,516	8330,41	415,55	620748,53	30965,12	393027,19	189735,17	875322,40
			НР - 93%; СП - 8%			2640,46	97,43	196756,22	7260,09		64838,70	
			Состав работ:									
			1. Устройство выравнивающего слоя под первый ряд кладки									
			2. Кладка конструкций из кирпича									
24	320	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,0964	560589,68	3621,55	54040,84	349,11	43973,06	9136,02	68231,01
			НР - 93%; СП - 8%			100816,13	1089,24	9718,67	105,00		5054,15	
			Состав работ:									
			1. Укладка арматурных сеток									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	321	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подгонка и крепление плит утеплителя 2. Подгонка и закрепление пароизоляционной мембраны	м2	74,516	808,30 384,01	4,29 1,47	60231,00 28614,61	319,68 109,54	31296,71	22979,32 6656,83	89867,14
26	322	234-101-0204 РСНБ РК 2022	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110** *СП - 8%*	м3	3,91209	41869,00 --	-- --	163795,30 --	-- --	163795,30	-- 13103,62	176898,92
27	323	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Натягивание сетки 2. Покрытие сетки цементным молоком 3. Обмазка сетки раствором с очесами 4. Оштукатуривание и отделка поверхностей 5. Обмазка плинтусов и наличников	м2 оштукатуриваемой поверхности	74,516	4321,12 2052,80	42,52 23,44	321992,28 152966,15	3168,43 1746,66	165857,70	123770,24 35661,00	481423,52
28	324	214-210-0601 РСНБ РК 2022	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80** *СП - 8%*	т	0,0116	425973,00 --	-- --	4941,29 --	-- --	4941,29	-- 395,30	5336,59
29	325	1107-0105-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка сборных конструкций 2. Заливка швов раствором 3. Сварка монтажных изделий	шт. сборных конструкций	10	952,19 702,35	207,11 60,74	9521,92 7023,52	2071,10 607,40	427,30	9004,49 1482,11	20008,52
30	326	225-202-1102 РСНБ РК 2022	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92** *СП - 8%*	м3	1,01	126676,00 --	-- --	127942,76 --	-- --	127942,76	-- 10235,42	138178,18
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				395079,17				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					36873,44			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					9828,69			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						931261,32		
			Накладные расходы	Тенге							354625,24	
			Сметная прибыль	Тенге							137427,13	
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5	Тенге								1855266,29
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				2090585,90	63267,50	1574314,89	428410,47	2720516,09
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				453003,51	15249,56	--	201519,71	
			Материалы	Тенге				2090585,90				
			Всего заработная плата	Тенге				1182929,55				
									468253,07			

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					391385,35				
			Накладные расходы	Тенге					428410,51				
			Сметная прибыль	Тенге					201519,69				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					2720516,10				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									281,26
			Сметная заработная плата	Тенге						468253,07			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					2720516,10				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									281,26
			Сметная заработная плата	Тенге						468253,07			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**3878089,00**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					561180,00				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						87015,00			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						20009,00			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							2399804,00		
			- Накладные расходы	Тенге								542824,00	
			- Сметная прибыль	Тенге								287266,00	
		ИТОГО в ценах на 1 кв.2022 года					3 878 089		0				
		Итого с временными зданиями и сооружениями 1%		3 878 089	38 781	3 916 870							
		Итого с зимними удорожаниями 0%		3 916 870	0	3 916 870							
		Непредвиденные работы и затраты 2%			78 337								
		Итого в ценах на 2022 г		3 995 207	3 995 207								
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		12 %	479 425								
		Итого по смете					4 474 632						
		Итого со скидкой				447 463	4 027 169						

Заказчик:

Руководитель ГУ"Отдел строительства Карагандинского района "Карагандинская обл. Каркаралинского района, г. Каркаралинск — **Омаров Т.З.**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Казбайлык Астана" — **Мурзатаев С.С.**

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Эксперт-Строй KZ" — **Берланиев Т.А.**

Авторский надзор:
Эксперт ТОО "Караганда Строй Проект" — **Саяпин Г.А.**