Форма № КС-3

Приказ и. о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АДС - 2001"

Субподрядчик: ТОО «Северстройсервис»

Наименование стройки: Строительство наружных сетей к зданию Дворца Бракосочетания по ул. С.Бейбарыс в городе Кызылорда

ДОГОВОР №101/2 от 22.06.2023г.

С П Р А В К А №1 от 31.07.2023 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2023 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
		№101/2	от 22.06.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство наружных сетей к зданию Дворца Бракосочетания по ул. С.Бейбарыс в городе Кызылорда	1 406 619,57	1 255 910,33		-	-	-	-	-	150 709,24	1 406 619,57

Сдал
Субподрядчик:
ТОО «Северстройсервис»

Директор _____ **Кажкен Д.Б.**

Принял
Подрядчик:
ТОО "АДС - 2001" БИН 010940003981

Директор _____ **Самуратов С.Б.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АДС - 2001"
Субподрядчик: ТОО «Северстройсервис»
ДОГОВОР №101/2 от 22.06.2023г.
Наименование стройки: Строительство наружных сетей к зданию Дворца Бракосочетания по ул. С.Бейбарыс в городе Кызылорда

Акт выполненных работ №1 от 31.07.2023 г.
за июль 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м ^{3}	м^3 грунта	429,5679	209,77	209,77	90110	90110	--	15138	113 668
		НР - 72%; СП - 8%			--	48,95	--	21027		8420	
2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м^3 грунта	13,285605	2925,04	--	38861	--	--	27980	72 188
		НР - 72%; СП - 8%			2925,04	--	38861	--		5347	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	221,42675	53,62	53,62	11873	11873	--	2458	15 478
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,42	--	3414		1147	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	13,285605	1242,92	--	16513	--	--	11889	30 675
		НР - 72%; СП - 8%			1242,92	--	16513	--		2272	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	221,42675	235,38	114,19	52119	25284	--	27331	85 805
		НР - 72%; СП - 8%			121,19	50,24	26835	11124		6355	
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	25,3	8948,04	247,06	226385	6251	182202	39230	286 864
		НР - 99%; СП - 8%			1499,28	66,98	37932	1695		21249	

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ

9	1124-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,004	1733988,78	724210,74	6936	2897	110	4618	12 478
		НР - 99%; СП - 8%			982210,32	183972,17	3929	736		924	

11	1124-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,1325	766476,44	329065,84	203117	87202	2139	136348	366 622
		НР - 99%; СП - 8%			429343,20	90374,42	113776	23949		27157	
		ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С ИЗОЛЯЦИЕЙ									
13	1124-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,02	1474784,43	634317,51	29496	12687	260	19874	53 320
		НР - 99%; СП - 8%			827461,44	176276,17	16549	3526		3950	
15	1124-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,005	1733988,78	724210,74	8670	3621	138	5773	15 598
		НР - 99%; СП - 8%			982210,32	183972,17	4911	920		1155	
17	1122-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,02	1962150,61	51745,24	39243	1035	30684	7453	50 432
		НР - 99%; СП - 8%			376215,84	191,38	7524	4		3736	
18	1122-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	3352916,39	54652,04	16765	274	14591	1882	20 139
		НР - 99%; СП - 8%			379922,40	344,48	1900	2		1492	
		ИТОГО ПО ПО СМЕТЕ	тенге				2354266	837078	305338	1342875	1 123 267

		Всего по объекту										**1 123 267**
		в том числе оборудования										-
		Временные здания и сооружения 1,3%										14 602
		Итого										**1 137 869**
		Дополнительные затраты (зимние) 0,67%										**7 624**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиоционного риска										**56 816**
		Итого										**1 202 309**
		Непредвиденные работы изатраты 2%										22 910
		Итого										**1 225 219**
		в текущих ценах на 2023г. -100% К=1,079										**1 322 011**
		С понижающим коэффициентом										**1 255 910,33**
		НДС (12 %)										150 709,24
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)										**1 406 619,57**

Принял
Подрядчик:

ТОО "АДС - 2001" БИН 010940003981

Директор _____ **Самуратов С.Б.**

Сдал
Субподрядчик:

ТОО «Северстройсервис»

Директор _____ **Қажкен Д.Б.**