Форма № КС-3

Приказ и. о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АДС - 2001"

Субподрядчик: ТОО «Северстройсервис» БИН 041040000257

Наименование стройки: Реконструкция аварийного водовода по ул.Цимлянская протяженность 1,8 км в г.Сарань

ДОГОВОР №29/2 от 24.04.2023г.

С П Р А В К А №1 от 29.05.2023г
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2023 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№29/2	от 24.04.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция аварийного водовода по ул.Цимлянская протяженность 1,8 км в г.Сарань	1 084 163,78	**968 003,38**		-	-	-	-	-	116 160,41	1 084 163,78

Сдал
Субподрядчик:
ТОО «Северстройсервис» БИН 041040000257

Директор _____ **Кажкен Д.Б.**

Принял
Подрядчик:
ТОО "АДС - 2001" БИН 010940003981

Директор _____ **Самуратов С.Б.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АДС - 2001"
Субподрядчик: ТОО «Северстройсервис»
ДОГОВОР №29/2 от 24.04.2023г.
Наименование стройки: Реконструкция аварийного водовода по ул.Цимлянская протяженность 1,8 км в г.Сарань

Акт выполненных работ №1 от 29.05.2023г
за май 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № № 02-01										
		АВАРИЙНЫЙ ВОДОВОД ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 1,8 км										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экск аваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом в местимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	78,6954		226,67	226,67	17838	17837	--	2214	21656
		НР - 72%; СП - 8%				--	39,08	--	3075		1604	
2	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаватор ами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместим остью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ков ша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициентк затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации маши н - 1,1	м3 грунта	14,0343		249,33	249,33	3499	3499	--	434	4248
		НР - 72%; СП - 8%				--	42,98	--	603		315	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без кр еплений с откосами. Доработка вручную, зачистка ди а и стенок с выкидкой грунта в котлованах и транше ях, разработанных механизированным способом, приме нен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,42802		2282,28	--	5541	--	--	3990	10293
		НР - 72%; СП - 8%				2282,28	--	5541	--		762	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной д о 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициен т к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачи стка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах итраншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 г рунта	0,4346		2624,62	--	1141	--	--	821	2119
		НР - 72%; СП - 8%				2624,62	--	1141	--		157	
5	1101-0205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	49,61082		675,65	29,06	33520	1442	19261	9689	46666

		НР - 72%; СП - 8%			258,36	12,90	12817	640		3457	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1101-0205-1001 РСНБ РК 2015	**Стенки траншейшириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Гру нты неустойчивые и мокрые**	м2 креплений	8,2779	749,83	29,06	6207	241	3213	2059	8927
		НР - 72%; СП - 8%			332,54	12,90	2753	107		661	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	**Траншеи. Водоотлив**	м3 мокрого грун та	14,4648	1452,88	1452,88	21016	21016	--	9561	33023
		НР - 72%; СП - 8%			--	918,06	--	13280		2446	
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов. Засыпка вручную. Г руппа грунтов 2**	м3 грунта	13,370428	992,41	--	13269	--	--	9554	24648
		НР - 72%; СП - 8%			992,41	--	13269	--		1826	
9	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при п еремещении грунта до 5 м и засыпка ямы. Группа гру нтов 2**	м3 грунта	76,316335	39,35	39,35	3003	3004	--	732	4034
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,32	--	1017		299	
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	45,78634	177,70	80,93	8136	3705	--	4512	13660
		НР - 72%; СП - 8%			96,77	40,11	4431	1836		1012	
11	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы. Погрузка вытеснени ого грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами сковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	3,73387	246,50	237,94	920	889	--	151	1157
		НР - 72%; СП - 8%			8,29	47,81	31	179		86	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвал е**	м3 грунта	3,731	22,27	18,62	83	70	--	31	123
		НР - 72%; СП - 8%			3,56	8,00	13	30		9	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	0,5412	3090,06	180,98	1672	98	926	670	2530
		НР - 99%; СП - 8%			1197,48	53,48	648	29		187	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка**	км трубопр овода	0,53751	739637,92	257891,58	397563	138620	23739	277280	728830
		НР - 99%; СП - 8%			437580,00	83490,08	235204	44877		53987	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопр овода	0,00492	397868,37	110903,65	1958	546	23	1545	3783
		НР - 99%; СП - 8%			282270,00	34966,52	1389	172		280	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								905697
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				277237				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					190967			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					65845			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						47164		

		- Накладные расходы	тенге								323243	
		- Сметная прибыль	тенге								67088	
		Всего по объекту										905 697
		в том числе оборудования										-
		в том числе прочие затраты										
		Временные здания и сооружения 1,3%x0,8=1,04%										9 419
		Итого										**915 116**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ в зимнее время 3,3%x1,2=3,96%										**36 239**
		Итого										**951 355**
		Непредвиденные работы изатраты 2%										19 027
		Итого										**970 382**
		в текущих ценах на 2022г. К=1,0500514										**1 018 951**
		С понижающим коэффициентом										**968 003,38**
		НДС (12 %)										116 160,41
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)										**1 084 163,78**

Принял
Подрядчик:

ТОО "АДС - 2001" БИН 010940003981

Директор _____ **Самуратов С.Б.**

Сдал
Субподрядчик:

ТОО «Северстройсервис» БИН 041040000257

Директор _____ **Қажкен Д.Б.**