Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "СтройСвязьКомпани"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЭПК-forfait"(ЭПК-форфайт)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ш1640 Строительство системы водоснабжения в п.Садовый Костанайского района Костанайской области.**

(наименование, адрес)

Объект :

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№127-ид** от **10.07.2024 года**

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2024 (месяц, год) на ш1640 Суммарная смета для стройки - ш1640 работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 03.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э611643: электроснабжение [4-1-1]										
1	1	1101-0102-0431 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	0,18	520,0 0,0	520,0 155,0	94,0 0,0	94,0 28,0			94,0	
2	2	412-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км /лишнтй грунт/	т·км	0,18	92,0		17,0				17,0	
3	3	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	0,18	19 071,0 6 535,0	5 400,0 1 667,0	3 433,0 1 176,0	972,0 300,0	1 285,0		3 433,0	
4	4	1107-0501-0102 *РСНБ РК 2022*	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	7 116,0 3 487,0	2 843,0 568,0	14 232,0 6 974,0	5 686,0 1 136,0	1 572,0		14 232,0	
5	5	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	0,796	40 222,0		32 017,0		32 017,0		32 017,0	
6	6	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	9,1003	5 068,0 2 090,0	42,0 6,0	46 120,0 19 020,0	383,0 55,0	26 717,0		46 120,0	
7	7	1308-0101-2501 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования	подстанция	1	388 186,0 268 912,0	110 366,0 33 125,0	388 186,0 268 912,0	110 366,0 33 125,0	8 908,0		388 186,0	
8	8	515-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА	шт.	1	1 149 456,0		1 149 456,0		1 149 456,0		1 149 456,0	
9	9	515-102-0406 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2 096 836,0		2 096 836,0		2 096 836,0		2 096 836,0	
10	10	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	2	12 874,0 12 874,0	0,0 0,0	25 748,0 25 748,0	0,0 0,0			25 748,0	
11	11	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	2	6 721,0 6 721,0	0,0 0,0	13 442,0 13 442,0	0,0 0,0			13 442,0	
12	12	1101-0101-0411 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	4	542,0 65,0	477,0 142,0	2 168,0 260,0	1 908,0 568,0			2 168,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	4	96,0	96,0	384,0	384,0			384,0	
						0,0	24,0	0,0	96,0				
14	14	1133-0105-1101 *РСНБ РК 2022*	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	6	7 856,0	3 939,0	47 136,0	23 634,0	48,0		47 136,0	
						3 909,0	960,0	23 454,0	5 760,0				
15	15	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0474	323 566,0		15 337,0		15 337,0		15 337,0	
16	16	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	36	2 111,0	61,0	75 996,0	2 196,0	25 164,0		75 996,0	
						1 351,0	15,0	48 636,0	540,0				
17	17	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,263	793 392,0	281 283,0	208 662,0	73 977,0			208 662,0	
						512 109,0	68 176,0	134 685,0	17 930,0				
18	18	243-701-0602 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 35 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-35	м	805	550,0		442 750,0		442 750,0		442 750,0	
19	19	1308-0202-0504 *РСНБ РК 2022*	Траверса. Монтаж на опоре. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	1	6 655,0	2 643,0	6 655,0	2 643,0			6 655,0	
						4 012,0	792,0	4 012,0	792,0				
20	20	252-301-0950 *РСНБ РК 2022*	Устройство на опору УОК	шт.	1	22 042,0		22 042,0		22 042,0		22 042,0	
21	21	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	66,0		132,0		132,0		132,0	
22	22	214-209-0211 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм/крепление провода	кг	0,21714	853,0		185,0		185,0		185,0	
23	23	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	2	119 865,0	39 894,0	239 730,0	79 788,0	552,0		239 730,0	
						79 695,0	12 968,0	159 390,0	25 936,0				
24	24	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	6	67 019,0		402 114,0		402 114,0		402 114,0	
25	25	252-207-0504 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	2	251 617,0		503 234,0		503 234,0		503 234,0	
26	26	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000363	954 056,0		346,0		346,0		346,0	
27	27	252-207-2112 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	0,666667	29 281,0		19 521,0		19 521,0		19 521,0	
28	28	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	12	14 295,0		171 540,0		171 540,0		171 540,0	
29	29	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	12	33 138,0		397 656,0		397 656,0		397 656,0	
30	30	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка.	опора	1	78 652,0	24 777,0	78 652,0	24 777,0	922,0		78 652,0	
						52 953,0	8 054,0	52 953,0	8 054,0				
31	31	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	37 834,0	10 715,0	37 834,0	10 715,0	22,0		37 834,0	
						27 097,0	3 483,0	27 097,0	3 483,0				
32	32	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	3	67 019,0		201 057,0		201 057,0		201 057,0	
33	33	252-207-0551 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ 31, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/прим.ТМ-77	шт.	2	38 541,0		77 082,0		77 082,0		77 082,0	
34	34	252-207-0221 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-41 хомут, Т.П.3.407.1-143/прим.Х-51	шт.	2	1 520,0		3 040,0		3 040,0		3 040,0	
35	35	252-207-0527 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/прим.ТШАГ.745212.108	шт.	2	15 781,0		31 562,0		31 562,0		31 562,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	36	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143/прим.ТШАГ.715133.016	шт.	2	2 288,0		4 576,0		4 576,0		4 576,0	
37	37	1308-0103-3603 *РСНБ РК 2022*	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,001896	562 727,0 517 904,0	44 823,0 12 333,0	1 067,0 982,0	85,0 23,0			1 067,0	
38	38	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм/прим.шпилька	т	0,001896	323 566,0		613,0		613,0		613,0	
39	39	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00092	954 056,0		878,0		878,0		878,0	
40	40	1308-0103-3603 *РСНБ РК 2022*	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,0735	562 727,0 517 904,0	44 823,0 12 333,0	41 360,0 38 066,0	3 294,0 906,0			41 360,0	
41	41	214-201-0303 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм	т	0,0735	462 996,0		34 030,0		34 030,0		34 030,0	
42	42	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0012	954 056,0		1 145,0		1 145,0		1 145,0	
43	43	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143/прим.ТШАГ.715133.031	шт.	2	2 288,0		4 576,0		4 576,0		4 576,0	
44	44	1308-0103-0801 *РСНБ РК 2022*	Выключатель масляный ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом. Монтаж оборудования/Прим.	шт.	1	80 856,0 69 718,0	11 138,0 3 326,0	80 856,0 69 718,0	11 138,0 3 326,0			80 856,0	
45	45	Прайс-лист	Автоматический пункт секционирования (реклоузер) (с функцией учета электроэнергии) ПССУ-10кВ компл	шт	1	8 874 387,93		8 874 388,0		8 874 388,0		8 874 388,0	
46	46	1308-0208-0209 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	37	1 791,0 1 737,0	54,0 14,0	66 267,0 64 269,0	1 998,0 518,0			66 267,0	
47	47	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02294	335 908,0		7 706,0		7 706,0		7 706,0	
48	48	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00037	954 056,0		353,0		353,0		353,0	
49	49	1308-0208-0210 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	8	3 771,0 3 761,0	10,0 2,0	30 168,0 30 088,0	80,0 16,0			30 168,0	
50	50	252-207-2112 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	1	29 281,0		29 281,0		29 281,0		29 281,0	
51	51	1308-0205-1202 *РСНБ РК 2022*	Предохранитель столбовой. Монтаж на опоре железобетонной	шт.	6	13 202,0 13 063,0	139,0 42,0	79 212,0 78 378,0	834,0 252,0			79 212,0	
52	52	СТПРАЙС-ЛИСТ	Ограничитель напряжения SGA-1012.12	шт	6	25 000,0		150 000,0		150 000,0		150 000,0	
53	53	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	1 283,0		7 698,0		7 698,0		7 698,0	
54	54	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	14 295,0		85 770,0		85 770,0		85 770,0	
55	55	1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022*	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	2	92 387,0 79 883,0	12 504,0 3 843,0	184 774,0 159 766,0	25 008,0 7 686,0			184 774,0	
56	56	СТПРАЙС-ЛИСТ	Разеденитель линейный SZ-24	шт	2	460 000,0		920 000,0		920 000,0		920 000,0	
57	57	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	33 138,0		198 828,0		198 828,0		198 828,0	
58	58	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка.	опора	1	78 652,0 52 953,0	24 777,0 8 054,0	78 652,0 52 953,0	24 777,0 8 054,0	922,0		78 652,0	
59	59	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	67 019,0		134 038,0		134 038,0		134 038,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	60	252-207-0527 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/Прим.	шт.	1	15 781,0		15 781,0		15 781,0		15 781,0	
61	61	252-207-0534 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа TMs-60a, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/Прим.	шт.	1	13 426,0		13 426,0		13 426,0		13 426,0	
62	62	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 288,0		4 576,0		4 576,0		4 576,0	
63	63	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-21, оцинкованный/Прим.	м.	2	1 737,0		3 474,0		3 474,0		3 474,0	
64	64	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000951	954 056,0		908,0		908,0		908,0	
65	65	252-207-2112 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	0,833333	29 281,0		24 401,0		24 401,0		24 401,0	
66	66	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	1 283,0		3 849,0		3 849,0		3 849,0	
67	67	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	14 295,0		42 885,0		42 885,0		42 885,0	
68	68	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3	33 138,0		99 414,0		99 414,0		99 414,0	
69	69	1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022*	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	92 387,0 79 883,0	12 504,0 3 843,0	92 387,0 79 883,0	12 504,0 3 843,0			92 387,0	
70	70	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	183 716,0		183 716,0		183 716,0		183 716,0	
71	71	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 669,0		4 669,0		4 669,0		4 669,0	
72	72	252-206-0505 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1	шт.	6	1 717,0		10 302,0		10 302,0		10 302,0	
73	73	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21 725,0		21 725,0		21 725,0		21 725,0	
74	74	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 126,0		4 126,0		4 126,0		4 126,0	
75	75	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 148,0		3 148,0		3 148,0		3 148,0	
76	76	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	3	37 834,0 27 097,0	10 715,0 3 483,0	113 502,0 81 291,0	32 145,0 10 449,0	66,0		113 502,0	
77	77	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	3	67 019,0		201 057,0		201 057,0		201 057,0	
78	78	252-207-0507 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	3	156 170,0		468 510,0		468 510,0		468 510,0	
79	79	252-207-2113 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9573	комплект	3	29 675,0		89 025,0		89 025,0		89 025,0	
80	80	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00006	954 056,0		57,0		57,0		57,0	
81	81	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	7	12 874,0 12 874,0	0,0 0,0	90 118,0 90 118,0	0,0 0,0			90 118,0	
82	82	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	7	6 721,0 6 721,0	0,0 0,0	47 047,0 47 047,0	0,0 0,0			47 047,0	
83	83	1101-0101-0411 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта	14	542,0 65,0	477,0 142,0	7 588,0 910,0	6 678,0 1 988,0			7 588,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
84	84	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	14	96,0 0,0	96,0 24,0	1 344,0 0,0	1 344,0 336,0			1 344,0	
85	85	1133-0105-1101 *РСНБ РК 2022*	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	14	7 856,0 3 909,0	3 939,0 960,0	109 984,0 54 726,0	55 146,0 13 440,0	112,0		109 984,0	
86	86	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,1106	323 566,0		35 786,0		35 786,0		35 786,0	
87	87	1133-0105-1101 *РСНБ РК 2022*	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	5,2	7 856,0 3 909,0	3 939,0 960,0	40 851,0 20 327,0	20 483,0 4 992,0	41,0		40 851,0	
88	88	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,04108	323 566,0		13 292,0		13 292,0		13 292,0	
89	89	1308-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	186	1 618,0 1 543,0	42,0 10,0	300 948,0 286 998,0	7 812,0 1 860,0	6 138,0		300 948,0	
90	90	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11532	335 908,0		38 737,0		38 737,0		38 737,0	
91	91	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	18	16 899,0		304 182,0		304 182,0		304 182,0	
92	92	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	12 814,0		51 256,0		51 256,0		51 256,0	
93	93	222-526-0106 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке/прим.сятжка Х89(2шт по 10,6 кг)	т	0,0212	1 192 498,0		25 281,0		25 281,0		25 281,0	
94	94	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой/прим.SAL-3.27	шт.	12	5 348,0		64 176,0		64 176,0		64 176,0	
95	95	252-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 (без колпачка)	шт.	3	4 422,0		13 266,0		13 266,0		13 266,0	
			ИТОГО по смете Э611643: электроснабжение [4-1-1]					20 315 426 1 941 279	540 849 155 492	5 528 885 12 304 396	0 0	20 315 426	
			Итого по суммарной смете					20 315 426 1 941 279	540 849 155 492	5 528 885 12 304 396	0 0	20 315 426	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							12 304 396			
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								8011030*5/100	400 552	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)								20315426*2/100	406 309	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									21 122 286	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								21122286*1,075	22 706 457	
			НДС (12%)								22706457*12/100	2 724 775	
			Итого с НДС								22706457+2724775	25 431 232	

Сдал (Подрядчик)
Генеральный директор
ТОО"ЭПК-forfait"(ЭПК-форфайт)
_____Аманжулов Д.Н.
"___"_____2024г.

Главный инженера
ТОО"ЭПК-forfait"(ЭПК-форфайт)
_____Касаткин М.В.
"___"_____2024г.

Ответственный за выполнение работ:
Начальник РПБ
_____Кравцов С.А.
"___"_____2024г.

Принял (Заказчик)_____
"___"_____2024г.