Приложение 2
к приказу Министра
Индустрии и инфраструктурного развитию
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"30" июнь **2023 г. года**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Радикон» Лицензия №011889, 25.12.2020г, Республика Казахстан, Туркестанская область,Шардаринский район, г.Шардара, ул. Карабеков №8.**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Анварбековой Д. Н.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по

объекту: **«Стройтельство газоснабжения пограничной заставы « Мырзакент» в п. Мырзакент,Мактааральского района, Туркестанской области». Республика Казахстан,Туркестанская область,Мактааральский район, п. Мырзакент.**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта , автомобильных дорог и жилищной инспекций Мактааральского района . Руководитель Полатов Г. Ж.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО « САК-ҚҰРЫЛЫС» Лицензия № 000219 , от 14.07.2005 г. II – категория.**

наименование организации

3. Субподрядные организации: **ТОО « MBS Construction» Лицензия № 21017020 , от 30.04.2021 г. III – категория .**

4. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «МПК-ПРОЕКТ» № 32-2021**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел ЖКХ,ПТ,АД и ЖИ Мактааралльского района. Рабочий проект №60 от 18.08.2021 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

5. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Расход газа	**М3/час**	**17,5**			
Суммарная мощность котельной	**МВт**	**0,348**			
Общая протяженность газопровода	**М**	**1 983,0**			

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	
Число этажей	этаж	
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	
В том числе подземной части	м3	

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

6. **Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Строительство газоснабжения пограничной заставы : Расход газа - 17,5 м3/час ; суммарная мощность котельной – 0,348 МВт ; общая протяженность газопровода – 1 983,0 м .**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

7. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

8. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

9. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **24.03.2023 г.**

месяц, год

окончание работ **31.08.2023 г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **- 3**

по норме или по проекту организации строительства, месяц **- 3**

фактически, месяц **- 5**

10. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

11. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

12. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

Наименование организации,фамилия,имя,отчество(при наличии), подпись руководителя,дата МП(при наличии)

13. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

14. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата МП (при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

« **КазТрансГазАймак» АҚ ТФ Атакент ГШ директор Д. Паяев**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата МП (при наличии)

_____ _____

подпись, МП дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект _« **Строительство газоснабжения пограничной заставы « Мырзакент» в п. Мырзакент, Мактааральского района, Туркестанской области». Республика Казахстан,Туркестанская область,Мактааральский район, п. Мырзакент.** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии сзаконодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Радикон» директор Анварбекова Д. Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____ _____

подпись, МП дата

Субподрядчик: ТОО « САҚ-ҚҰРЫЛЫС» директор Бухарбаев Е.Е.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____ _____

подпись, МП дата

Субподрядчик: ТОО « MBS Construction» директор Ержанов Б.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____ _____

подпись, МП дата