Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«29»октября 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «СтройСвязьКомпани», Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Б.Майлина 15, каб. 23, БИН 020240000065
наименование организации, юридический адрес
в лице директора – Захарченко Евгения Михайловича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту:
«Строительство системы водоснабжения в селе Садовый Костанайского района»
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата Костанайского района, руководитель – Бисембаев Арман Даулетович
нименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «PilatusStroyInvest» ГСЛ № 07359 от 24.02.2020 года в лице директора Жаркенова М.А, ТОО «ПАН-СТРОЙ» ГСЛ № 19000254 от 10.012019 года в лице директора Потапова А.Н., ТОО «ЭПК – forfait» КСЛ № II-1782 от 17.08.2011 года в лице генерального директора Аманжулова Д.Н.
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «Redline Pro», № 49-2022
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата Костанайского района, 5.12.2022 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Водопотребление	м3/сут	165,77	165,77	165,77	165,77

5. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *Источником водоснабжения являются скважины (1 рабочая, 1 резервная). Насосные станции первого подъема представляют собой подземные камеры диаметром 2000 мм. На напорных трубопроводах установлена необходимая и предохранительная арматура и приборы измерения расхода, давления и температуры воды. От площадки первого подъема до площадки второго подъема предусматривается водовод. Водовод выполнен из полиэтиленовых труб ПЭ 100. Общая протяженность труб 1300 метров, в том числе SDR 17 диаметром 110х6,6 мм – 780 метров, SDR 17 диаметром 125х7,4 мм – 520 метров. Количество колодцев на водоводе диаметром 1500 мм -8 шт, диаметром 2000 мм – 2 шт.*

Комплекс водопроводных сооружений представлен двумя монолитными железобетонными резервуарами емкостью 150 м3 каждый, блочно-модульной насосной станцией, зданием контрольно-пропускного пункта и резервуаром накопителем объемом 10 м3.

Сети водоснабжения выполнены от водозаборной площадки. Для обеспечения наружного пожаротушения предусмотрена закольцовка с поселковой сетью. Сети водоснабжения выполнены из полиэтиленовых труб общей протяжённостью – 13 100 м, в том числе SDR 17 Ø 110х6,6 мм – 6300 метров, SDR 17 Ø 63х3,8 мм – 250 метров, SDR 17 Ø 32х2,4 мм – 6 550 метров. Установлены водопроводные колодцы из сборных железобетонных элементов в количестве 90 шт.

Сети водоотведения выполнены из полиэтиленовых труб общей протяжённостью – 176 м, в том числе труба DN/ID 150 SN8 – 176 метров, соединение раструбное. Установлены канализационные колодцы из сборных железобетонных элементов в количестве 44 шт.

Источником электроснабжения служит существующая ВЛ-10 кВ (оп. № 25). Установлена КТПН – 10/0,4 кВ-100кВА. От КТП выполнена ВЛИ – 0,4 кВ проводом СИП-4 на ж/б опорах СВ 95. Присоединение питания одноквартирного жилого дома выполнено от ВЛИ-0,4 кВ в однофазном исполнении проводом СИП 4. На улицах выполнено освещение светодиодными светильниками 70Вт в количестве 26 штук

Для электроснабжения насосных станций I подъема выполнено строительство ВЛ-10кВ сети электроснабжения по ж/б опорам. Для электроснабжения насосных станций II подъема выполнено строительство ВЛ-10кВ сети электроснабжения по ж/б опорам. Для обеспечения альтернативного источника питания здания насосной 2-го подъема выполнено установка дизель генератора, мощностью 66 кВа.

Ограждение территории КВС выполнено глухим из железобетонных панелей, по металлическим столбам, с насадкой из колючей проволоки типа «Егоза», на въезде на территорию предусмотрено ворота и калитка. Ограждение территории Насосной станции 1-го подъема сетчатое, на въезде на территорию предусмотрено ворота и калитка.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия но охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2024 года
окончание работ октябрь 2024 года

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____6__;
фактически, месяц:___6_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 44,91 % и фактически применено 92,55 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Директор КГП «Затобольская теплоэнергетическая компания» акимата Костанайского района ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД» - Садвакасов К.

Генеральный директор ТОО «ЭПК-Forfait» - Аманжулов Д.Н.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
«Строительство системы водоснабжения в селе Садовый Костанайского района»
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Захарченко Е.М. 29 октября 2024 года
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
М.П.