Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Жангалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Западно-Казахстанская область, Жангалинский район, с.Жангала, Халыктар Достыгы, 42** — **060240011786**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Kaz Service Quality",Казахстан, город Шымкент, Абайский район, Микрорайон Асар, улица Жанакурылыс, дом 749, почтовый индекс 160000** — **151040023259**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №36-2024 от 26.12.2024

Номер документа	Дата составления
88	31.12.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту:"Строительство сетей электроснабжения по ул. Желтоксан, с. Жанакала, Жангалинского района, Западно-Казахстанской области"			работа	1	1 172 640,00	1 172 640,00	125 640,00
				Итого	1	x	1 172 640,00	125 640,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Шукеева А.Т.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.12.2024

М.П.

Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ"Жангалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"**

Подрядчик : **ТОО «Kaz Service Quality»**

Технический надзор: **ТОО "Берік-Сапа"**

Авторский надзор: **ТОО «Капитал Проект 2050»**

(наименование, адрес)

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за декабрь 2024

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
				36-2024	26.12.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате, с НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство электроснабжения по ул.Желтоксан, с.Жанакала, Жангалинского района, Западно-Казахстанской области	1172640,00	1172640,00	1172640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1172640,00
Всего к оплате								1172640,00

М.П.

Заказчик **ГУ"Жангалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"** **Руководитель Ишанов А.Т.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик **ТОО «Kaz Service Quality»** **Директор Шукеева А.Т.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технический надзор: **ТОО "Берік-Сапа"** **Эксперт Райымкулов Б.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор: **ТОО «Капитал Проект 2050»** **Эксперт Алимарданулы К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ"Жангалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Kaz Service Quality»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор : **ТОО "Берік-Сапа"**

(наименование, адрес)

Авторский надзор: **ТОО «Капитал Проект 2050»**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство сетей электроснабжения по ул.Желтоксан,с.Жанакала,Жангалинского района,Западно-Казахстанской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **36-2024** от **26.12.2024**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2024** (месяц, год) на **10-2024 Суммарная смета для стройки - 10-2024** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета Э203: Наружные сети электроснабжения [02-01]					
1	1	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	2	26 701,0	53 402,0	
2	3	252-207-2318 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	2	5 468,0	10 936,0	
3	4	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	2	8 238,0	16 476,0	
4	5	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	2	3 867,0	7 734,0	
5	6	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки МГ 16 мм2	м	1	1 099,0	1 099,0	Казахстан
6	7	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	2	3 381,0	6 762,0	
7	8	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка	опора	1	84 771,0	84 771,0	
8	10	1133-0203-0205 *РСНБ РК 2022*	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м^3	шт	3	9 662,0	28 986,0	
9	11	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	3	14 277,0	42 831,0	Казахстан
10	12	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	1	7 163,0	7 163,0	
11	13	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	1	5 893,0	5 893,0	
12	14	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	1	5 476,0	5 476,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	15	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	3	1 365,0	4 095,0	
14	16	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2	270,0	540,0	
15	17	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	1	8 238,0	8 238,0	
16	18	252-207-1132 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	1	18 959,0	18 959,0	
17	19	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	4	3 381,0	13 524,0	
18	20	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	1	3 381,0	3 381,0	
19	21	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	1	3 867,0	3 867,0	
20	22	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки МГ 16 мм2	м	0,5	1 099,0	550,0	Казахстан
21	23	252-204-0801 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	1	479,0	479,0	
22	24	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-6,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 824,0	1 824,0	Казахстан
23	25	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 4,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/прим.У-3	шт.	1	12 542,0	12 542,0	Казахстан
24	26	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	1	54 979,0	54 979,0	
25	28	1133-0203-0205 *РСНБ РК 2022*	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м^3	шт	2	9 662,0	19 324,0	
26	29	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	14 277,0	28 554,0	Казахстан
27	30	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	1	7 163,0	7 163,0	
28	31	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	1	5 893,0	5 893,0	
29	32	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	1	8 238,0	8 238,0	
30	33	252-207-1132 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	1	18 959,0	18 959,0	
31	34	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	4	3 381,0	13 524,0	
32	35	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	1	3 381,0	3 381,0	
33	36	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	1	3 867,0	3 867,0	
34	37	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки МГ 16 мм2	м	0,5	1 099,0	550,0	Казахстан
35	38	252-204-0801 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	1	479,0	479,0	
36	39	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-6,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 824,0	1 824,0	Казахстан
37	40	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 4,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/прим.У-3	шт.	1	12 542,0	12 542,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	**41**	**1133-0204-0206** *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,083333**	**568 041,0**	**47 337,0**	
39	**42**	**243-701-0718** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 4х35-0,6/1,0**	**м**	**250**	**918,0**	**229 500,0**	**Казахстан**
40	**43**	**1133-0210-0304** *РСНБ РК 2022*	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ.Демонтаж с приставками одностоечных**	**шт.**	**4**	**20 297,0**	**81 188,0**	
41	**44**	**1133-0210-0102** *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ 0,38 кВ.Демонтаж одного дополнительного провода с одной опоры**	**шт.**	**4**	**1 538,0**	**6 152,0**	
			ИТОГО по смете Э203: Наружные сети электроснабжения [02-01]				**882 982,0**	
			Итого по суммарной смете				**882 982,0**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,8%)			882982*7,8/100	68 872,6	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			882982+0+0+68872,6	**951 854,6**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			951854,6*5/100	47 592,73	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)			951854,6*5/100	47 592,73	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**1 047 040,06**	
			Итого с понижающим коэффициентом к=0,99996174				**1 047 000,00**	
			Налоги, сборы, обязательные платежи			147776,78*12/100	125 640,00	
			Итого с налогами, сборами, обязательными платежами				**1 172 640,00**	

Заказчик **ГУ"Жангалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"** **Руководитель Ишанов А.Т.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик **ТОО «Kaz Service Quality»** **Директор Шукеева А.Т.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технический надзор: **ТОО "Берік-Сапа"** **Эксперт Райымкулов Б.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор: **ТОО «Капитал Проект 2050»** **Эксперт Алимарданулы К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)