Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетiсу "**

Подрядчик : **ТОО "Строитель "**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Кызылмектеп,Кербулакского района, области Жетiсу**

Справка №1 о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Сентябрь 2024

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		192/24	03.07.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Кызылмектеп,Кербулакского района, области Жетiсу										
Всего выполнено по стройке с начало строительство	25 115 099,49									
За отчетный период	**25 115 099,49**									
Удержание суммы аванса 30%	7 534 529,85									
К оплате	**17 580 569,64**	**15 696 937,18**							**1 883 632,46**	**17 580 569,64**

ЗАКАЗЧИК:
Руководителя ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетiсу"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "КгауИнжиниринг"
Кравченко О.А.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО «Строитель»
Манап Б.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик :

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик :

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **49-2023 Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Кызылмектеп,Кербулакского района,Жетисуйской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-2 Газопровод среднего давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) на **2-2 Газопровод среднего давления** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 20.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Подземный газопровод среднего давления									
			Подраздел 1: Земляные работы									
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 2**	м^3	1 404	444,0	444,0	623 376,0	623 376,0			623 376,0
						0,0	97,0	0,0	136 188,0			
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2**	м^3	5,85	7 521,0	0,0	43 998,0	0,0			43 998,0
						7 521,0	0,0	43 998,0	0,0			
3	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2**	м^3	1 080	94,0	94,0	101 520,0	101 520,0			101 520,0
						0,0	23,0	0,0	24 840,0			
4	4	6101-0107-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, толщина уплотняемого слоя 30 см**	м^3	1 080	370,0	370,0	399 600,0	399 600,0			399 600,0
						0,0	71,0	0,0	76 680,0			
5	5	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	м^3	1 080	208,0	162,0	224 640,0	174 960,0	3 240,0		224 640,0
						43,0	35,0	46 440,0	37 800,0			
6	6	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям группа грунта 2**	м^3	216	3 925,0	0,0	847 800,0	0,0			847 800,0
						3 925,0	0,0	847 800,0	0,0			
7	7	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	м^3	108	9 978,0	438,0	1 077 624,0	47 304,0	524 772,0		1 077 624,0
						4 681,0	102,0	505 548,0	11 016,0			
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					3 318 558,0	1 346 760,0	528 012,0	0,0	3 318 558,0
								1 443 786,0	286 524,0	0,0	0,0	
			Подраздел 2: Подземный газопровод									
8	8	6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм**	км	1,44	1 223 592,0	205 124,0	1 761 972,5	295 378,5	83,5		1 761 972,5
						1 018 410,0	51 944,0	1 466 510,5	74 799,5			
9	9	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**	м	1 455	1 272,0		1 850 760,2		1 850 760,2		1 850 760,2
			Итого по подразделу 2: Подземный газопровод					3 612 732,7	295 378,5	1 850 843,7	0,0	3 612 732,7
								1 466 510,5	74 799,5	0,0	0,0	
			Подраздел 3: ПЭ фитинги									
10	10	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы**		2	4 494,0	2 220,0	8 988,0	4 440,0			8 988,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		2 274,0	552,0	4 548,0	1 104,0			
11	11	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	3 250,0		3 250,0		3 250,0		3 250,0
12	12	6121-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: тройники	шт.	1	6 626,0	3 269,0	6 626,0	3 269,0			6 626,0
						3 357,0	813,0	3 357,0	813,0			
13	13	241-209-1506 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	3 919,0		3 919,0		3 919,0		3 919,0
			Итого по подразделу 3: ПЭ фитинги					22 783,0	7 709,0	7 169,0	0,0	22 783,0
								7 905,0	1 917,0	0,0	0,0	
			Подраздел 8: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10 открытым методом = 34м.(5шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
14	86	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	34,34	3 840,0		131 866,0		131 866,0		131 866,0
			Итого по подразделу 8: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10 открытым методом = 34м.(5шт.)/Пр.лист 8353.16 С					131 866,0	0,0	131 866,0	0,0	131 866,0
								0,0	0,0	0,0	0,0	
			Подраздел 13: Установка контрольной трубки на газопроводе на углах поворота,на ответлениях -59шт,см ГСН21									
15	130	6109-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками,гравийных	м³	13,5	18 377,0	5 099,0	248 089,4	68 836,36	67,67		248 089,4
						13 273,0	1 541,0	179 185,36	20 803,53			
16	131	211-301-0404 *РСНБ РК 2022*	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	13,5	2 295,0		30 982,33		30 982,33		30 982,33
17	132	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство контрольной трубки	шт.	29	23 180,0	6 128,0	672 220,0	177 712,0	34 713,0		672 220,0
						15 855,0	1 708,0	459 795,0	49 532,0			
18	133	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	46,4	926,0		42 966,2		42 966,2		42 966,2
19	138	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг/=КОЖУХ/	т	0,12	1 469 264,0	15 627,0	176 311,9	1 875,32	142 168,01		176 311,9
						268 902,0	2 997,0	32 268,07	359,5			
20	140	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/переход "полиэтилен-сталь"/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	29	4 494,0	2 220,0	130 326,0	64 380,0			130 326,0
						2 274,0	552,0	65 946,0	16 008,0			
21	141	241-210-0103 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	29	902,0		26 158,0		26 158,0		26 158,0
			Итого по подразделу 13: Установка контрольной трубки на газопроводе на углах поворота,на ответлениях -59шт,см ГСН21					1 327 053,83	312 803,68	277 055,21	0,0	1 327 053,83
								737 194,43	86 703,03	0,0	0,0	
			Подраздел 14: Прокладка сигнальной ленты и кабеля									
22	144	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля,проложенного в траншеях,лентой сигнальной	м	1 395,5	23,0	2,0	32 096,5	2 791,0			32 096,5
						21,0	1,0	29 305,5	1 395,5			
23	145	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	2 791	17,0		47 447,0		47 447,0		47 447,0
24	146	1310-0901-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель масса 1 м до 0,6 кг.Прокладка в траншее	км	1,44	201 905,0	77 747,0	290 743,0	111 955,5			290 743,0
						124 158,0	21 189,0	178 787,5	30 512,0			
25	147	243-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 1,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66	км	2,88	284 437,0		819 179,0		819 179,0		819 179,0
			Итого по подразделу 14: Прокладка сигнальной ленты и кабеля					1 189 465,5	114 746,5	866 626,0	0,0	1 189 465,5
								208 093,0	31 907,5	0,0	0,0	
			Итого по разделу 1: Подземный газопровод среднего давления					9 602 459,03	2 077 397,68	3 661 571,91	0,0	9 602 459,03

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								3 863 488,93	481 851,03	0,0	0,0	
			ИТОГО по акту					9 602 459,03	2 077 397,68	3 661 571,91	0,0	9 602 459,03
								3 863 488,93	481 851,03	0,0	0,0	
			ИТОГО:									9602459,03
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		6,3%			604955				
			Итого с затратами на организацию СМР									10207413,95
			Сметная прибыль		5%			510371				
			Итого со сметной прибылью									10717784,65
			Непредвиденные работы и затраты		3%			306222				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									11024007,06
			Итого в текущих ценах 2024 года. К=1,075		1,075							11850807,59
			НДС		12%			1422097				
			Итого с НДС									13272904,51
			Понижающий коэффициент К=0,9800000019		0,980							13007446,44

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строитель"
Манат Б.К

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "KravИнжиниринг"
Кравченко О.А

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Redline Pro"
Әліпбек Ө.Н

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик :

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик :

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **49-2023 Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Кызылмектеп,Кербулакского района,Жетисуйской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-3 Газопровод низкого давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **Сентябрь 2024 (месяц, год) на 2-3 Газопровод низкого давления работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 20.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Подземный газопровод низкого давлени									
			Подраздел 1: Земляные работы									
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 2**	м^3	846,3	444,0	444,0	375 757,0	375 757,0			375 757,0
						0,0	97,0	0,0	82 091,0			
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2**	м^3	35,1	7 521,0	0,0	263 987,0	0,0			263 987,0
						7 521,0	0,0	263 987,0	0,0			
3	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2**	м^3	495	94,0	94,0	46 530,0	46 530,0			46 530,0
						0,0	23,0	0,0	11 385,0			
4	4	6101-0107-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, толщина уплотняемого слоя 30 см**	м^3	495	370,0	370,0	183 150,0	183 150,0			183 150,0
						0,0	71,0	0,0	35 145,0			
5	5	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	м^3	495	208,0	162,0	102 960,0	80 190,0	1 485,0		102 960,0
						43,0	35,0	21 285,0	17 325,0			
6	6	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям группа грунта 2**	м^3	99	3 925,0	0,0	388 575,0	0,0			388 575,0
						3 925,0	0,0	388 575,0	0,0			
7	7	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	м^3	49,5	9 978,0	438,0	493 911,15	21 680,77	240 520,58		493 911,15
						4 681,0	102,0	231 709,42	5 048,85			
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					1 854 870,15	707 307,77	242 005,58	0,0	1 854 870,15
								905 556,42	150 994,85	0,0	0,0	
			Подраздел 2: Подземный газопровод									
8	10	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм**	км	0,4	1 410 429,0	476 007,0	564 171,64	190 402,9			564 171,64
						934 422,0	120 071,0	373 768,74	48 028,49			
9	11	241-202-0212 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм**	м	500	2 539,0		1 269 499,93		1 269 499,93		1 269 499,93
10	12	6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм**	км	1,5	1 223 592,0	205 124,0	1 835 387,93	307 686,02	87,11		1 835 387,93
						1 018 410,0	51 944,0	1 527 614,79	77 916,06			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	13	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1 700	1 272,0		2 162 399,84		2 162 399,84		2 162 399,84
			Итого по подразделу 2: Подземный газопровод					5 831 459,34	498 088,92	3 431 986,88	0,0	5 831 459,34
								1 901 383,53	125 944,55	0,0	0,0	
			Подраздел 6: ПЭ фитинги									
12	79	6121-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: тройники	шт.	6	6 626,0	3 269,0	39 756,0	19 614,0			39 756,0
						3 357,0	813,0	20 142,0	4 878,0			
13	82	241-209-1506 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.	6	3 919,0		23 514,0		23 514,0		23 514,0
14	87	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	15	4 494,0	2 220,0	67 410,0	33 300,0			67 410,0
						2 274,0	552,0	34 110,0	8 280,0			
15	91	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	15	3 250,0		48 750,0		48 750,0		48 750,0
			Итого по подразделу 6: ПЭ фитинги					179 430,0	52 914,0	72 264,0	0,0	179 430,0
								54 252,0	13 158,0	0,0	0,0	
			Подраздел 17: Прокладка сигнальной ленты и кабеля									
16	219	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля,проложенного в траншеях,лентой сигнальной	м	1 900	23,0	2,0	43 700,0	3 800,0			43 700,0
						21,0	1,0	39 900,0	1 900,0			
17	220	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	1 900	17,0		32 300,0		32 300,0		32 300,0
18	221	1310-0901-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель масса 1 м до 0,6 кг.Прокладка в траншее	км	2	201 905,0	77 747,0	403 810,02	155 494,02			403 810,02
						124 158,0	21 189,0	248 315,99	42 378,03			
19	222	243-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 1,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66	км	2	284 437,0		568 873,99		568 873,99		568 873,99
			Итого по подразделу 17: Прокладка сигнальной ленты и кабеля					1 048 684,01	159 294,02	601 173,99	0,0	1 048 684,01
								288 215,99	44 278,03	0,0	0,0	
			Подраздел 19: Разборка и восстановление гравийного покрытия S=43,2м^2									
20	231	1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Основание щебеночное.Разборка	м^3	12,96	1 040,0	566,0	13 478,0	7 335,0			13 478,0
						474,0	118,0	6 143,0	1 529,0			
21	233	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	20,736	254,0		5 267,0				5 267,0
22	234	412-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	41,472	121,0		5 018,0				5 018,0
			Итого по подразделу 19: Разборка и восстановление гравийного покрытия S=43,2м^2					23 763,0	7 335,0	0,0	0,0	23 763,0
								6 143,0	1 529,0	0,0	0,0	
			Итого по разделу 1: Подземный газопровод низкого давления					8 938 206,5	1 424 939,71	4 347 430,45	0,0	8 938 206,5
								3 155 550,94	335 904,43	0,0	0,0	
			ИТОГО по акту					8 938 206,5	1 424 939,71	4 347 430,45	0,0	8 938 206,5
								3 155 550,94	335 904,43	0,0	0,0	
			ИТОГО:									8938206,50

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		**6,3%**			**563107**				
			Итого с затратами на организацию СМР									**9501313,51**
			Сметная прибыль		**5%**			**475066**				
			Итого со сметной прибылью									**9976379,18**
			Непредвиденные работы и затраты		**3%**			**285039**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**10261418,59**
			Итого в текущих ценах 2024 года, К=1,075		**1,075**							**11031024,98**
			НДС		**12%**			**1323723**				
			Итого с НДС									**12354747,98**
			Понижающий коэффициент К=0,9800000019		**0,980**							**12107653,05**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строитель"
Макал Б.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "КгауИнжиниринг"
Кравченко О.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Redline Pro"
Әліпбек Ө.Н.