Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу "**

Подрядчик : **ТОО "Строитель "**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Кызылмектеп,Кербулакского района, области Жетісу**

Справка №2 о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **Ноябрь 2024**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		192/24	03.07.2024				
		Доп.соглашение					
		№1	19.07.2024				
		№2	08.11.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Кызылмектеп,Кербулакского района, области Жетісу										
Всего выполнено по стройке с начало строительство	122 800 746,99									
За отчетный период	**97 685 647,50**									
Удержание суммы аванса 30%	29 305 694,25									
К оплате	**68 379 953,25**	**61 053 529,68**							**7 326 423,56**	**68 379 953,25**

ЗАКАЗЧИК:
Руководителя ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "KravИнжиниринг"
Кравченко О.А.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО «Строитель»
Манап Б.К.

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строитель "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **49-2023 Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Кызылмектеп,Кербулакского района,Жетисуйской области**

(наименование, адрес)

Объект : **7-1 Генплан**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **7-1 Генплан** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 20.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ГРПШ №1									
			Подраздел 1: Вертикальная планировка									
1	1	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 /Насыпь/**	$м^3$ грунта	2	3 925,0 3 925,0	0,0 0,0	7 850,0 7 850,0	0,0 0,0			7 850,0
2	2	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2=/ВЫЕМКА/**	$м^3$ грунта	13	64,0 0,0	64,0 16,0	832,0 0,0	832,0 208,0			832,0
3	3	6101-0103-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$**	$м^3$ грунта	11	803,0 92,0	711,0 204,0	8 833,0 1 012,0	7 821,0 2 244,0			8 833,0
4	4	412-101-0115 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	198	76,0		15 048,0				15 048,0
5	5	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	$м^3$ грунта	16	93,0 0,0	93,0 23,0	1 488,0 0,0	1 488,0 368,0			1 488,0
6	6	1101-0107-1301 *РСНБ РК 2022*	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	8	128,0 0,0	128,0 30,0	1 024,0 0,0	1 024,0 240,0			1 024,0
7	7	6101-0103-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$**	$м^3$ грунта	64	665,0 72,0	593,0 170,0	42 560,0 4 608,0	37 952,0 10 880,0			42 560,0
8	8	412-101-0115 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	144	76,0		10 944,0				10 944,0
			Итого по подразделу 1: Вертикальная планировка					88 579,0 13 470,0	49 117,0 13 940,0	0,0 0,0	0,0 0,0	88 579,0
			Подраздел 2: Покрытие									
9	9	7101-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, двухслойных, верхний слой, толщина 10 см**	$м^2$	39,74	1 143,0 170,0	247,0 56,0	45 423,0 6 756,0	9 815,0 2 225,0	28 851,0		45 423,0
			Итого по подразделу 2: Покрытие					45 423,0 6 756,0	9 815,0 2 225,0	28 851,0 0,0	0,0 0,0	45 423,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу 1: ГРПШ №1					**134 002,0**	**58 932,0**	**28 851,0**	**0,0**	**134 002,0**
								20 226,0	**16 165,0**	**0,0**	**0,0**	
			Раздел 2: ГРПШ №2									
			Подраздел 1: Вертикальная планировка									
10	10	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 /Насыпь/**	$м^3$ грунта	2	3 925,0 3 925,0	0,0 0,0	7 850,0 7 850,0	0,0 0,0			7 850,0
11	11	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2=/ВЫЕМКА/**	$м^3$ грунта	11	64,0 0,0	64,0 16,0	704,0 0,0	704,0 176,0			704,0
12	12	6101-0103-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$**	$м^3$ грунта	9	803,0 92,0	711,0 204,0	7 227,0 828,0	6 399,0 1 836,0			7 227,0
13	13	412-101-0115 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	162	76,0		12 312,0				12 312,0
14	14	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	$м^3$ грунта	14	93,0 0,0	93,0 23,0	1 302,0 0,0	1 302,0 322,0			1 302,0
15	15	1101-0107-1301 *РСНБ РК 2022*	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	7	128,0 0,0	128,0 30,0	896,0 0,0	896,0 210,0			896,0
16	16	6101-0103-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$**	$м^3$ грунта	7	665,0 72,0	593,0 170,0	4 655,0 504,0	4 151,0 1 190,0			4 655,0
17	17	412-101-0115 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	126	76,0		9 576,0				9 576,0
			Итого по подразделу 1: Вертикальная планировка					**44 522,0**	**13 452,0**	**0,0**	**0,0**	**44 522,0**
								9 182,0	**3 734,0**	**0,0**	**0,0**	
			Подраздел 2: Покрытие									
18	18	7101-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, двухслойных, верхний слой, толщина 10 см**	$м^2$	33,43	1 143,0 170,0	247,0 56,0	38 210,0 5 683,0	8 257,0 1 872,0	24 270,0		38 210,0
			Итого по подразделу 2: Покрытие					**38 210,0**	**8 257,0**	**24 270,0**	**0,0**	**38 210,0**
								5 683,0	**1 872,0**	**0,0**	**0,0**	
			Итого по разделу 2: ГРПШ №2					**82 732,0**	**21 709,0**	**24 270,0**	**0,0**	**82 732,0**
								14 865,0	**5 606,0**	**0,0**	**0,0**	
			Раздел 3: ГРПШ №3									
			Подраздел 1: Вертикальная планировка									
19	19	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 /Насыпь/**	$м^3$ грунта	2	3 925,0 3 925,0	0,0 0,0	7 850,0 7 850,0	0,0 0,0			7 850,0
20	20	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2=/ВЫЕМКА/**	$м^3$ грунта	10	64,0 0,0	64,0 16,0	640,0 0,0	640,0 160,0			640,0
21	21	6101-0103-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$**	$м^3$ грунта	9	803,0 92,0	711,0 204,0	7 227,0 828,0	6 399,0 1 836,0			7 227,0
22	22	412-101-0115 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	162	76,0		12 312,0				12 312,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	23	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**		12	93,0	93,0	1 116,0	1 116,0			1 116,0
				$м^3$ грунта		0,0	23,0	0,0	276,0			
24	24	1101-0107-1301 *РСНБ РК 2022*	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**		6	128,0	128,0	768,0	768,0			768,0
				$м^3$ грунта		0,0	30,0	0,0	180,0			
25	25	6101-0103-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$**		6	665,0	593,0	3 990,0	3 558,0			3 990,0
				$м^3$ грунта		72,0	170,0	432,0	1 020,0			
26	26	412-101-0115 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	108	76,0		8 208,0				8 208,0
			Итого по подразделу 1: Вертикальная планировка					42 111,0	12 481,0	0,0	0,0	42 111,0
								9 110,0	3 472,0	0,0	0,0	
			Подраздел 2: Покрытие									
27	27	7101-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, двухслойных, верхний слой, толщина 10 см**	$м^2$	35,03	1 143,0	247,0	40 039,0	8 653,0	25 432,0		40 039,0
						170,0	56,0	5 955,0	1 962,0			
			Итого по подразделу 2: Покрытие					40 039,0	8 653,0	25 432,0	0,0	40 039,0
								5 955,0	1 962,0	0,0	0,0	
			Итого по разделу 3: ГРПШ №3					82 150,0	21 134,0	25 432,0	0,0	82 150,0
								15 065,0	5 434,0	0,0	0,0	
			ИТОГО по акту					298 884,0	101 775,0	78 553,0	0,0	298 884,0
								50 156,0	27 205,0	0,0	0,0	
			ИТОГО:									298884,00
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		6,3%			18830				
			Итого с затратами на организацию СМР									317713,69
			Сметная прибыль		5%			15886				
			Итого со сметной прибылью									333599,38
			Непредвиденные работы и затраты		3%			9531				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									343130,79
			Итого в текущих ценах 2024 года, К=1,075		1,075							368865,60
			НДС		12%			44264				
			Итого с НДС									413129,47
			Понижающий коэффициент К=0,9800000019		0,980							404866,88

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строитель"
Манап Б.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "КгауИнжиниринг"
Кравченко О.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Redline Pro"
Әлпбек Ө.Н.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строитель "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **49-2023 Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Кызылмектеп,Кербулакского района,Жетисуйской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-3 Газопровод низкого давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **2-3 Газопровод низкого давления** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 20.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Подземный газопровод низкого давления									
			Подраздел 1: Земляные работы									
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м³ группа грунта 2	м³	846,3	444,0 0,0	444,0 97,0	375 757,0 0,0	375 757,0 82 091,0			375 757,0
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м³	35,1	7 521,0 7 521,0	0,0 0,0	263 987,0 263 987,0	0,0 0,0			263 987,0
3	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м³	807	94,0 0,0	94,0 23,0	75 858,0 0,0	75 858,0 18 561,0			75 858,0
4	4	6101-0107-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, толщина уплотняемого слоя 30 см	м³	807	370,0 0,0	370,0 71,0	298 590,0 0,0	298 590,0 57 297,0			298 590,0
5	5	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м³	807	208,0 43,0	162,0 35,0	167 856,0 34 701,0	130 734,0 28 245,0	2 421,0		167 856,0
6	6	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям группа грунта 2	м³	161,4	3 925,0 3 925,0	0,0 0,0	633 495,0 633 495,0	0,0 0,0			633 495,0
7	7	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м³	80,7	9 978,0 4 681,0	438,0 102,0	805 224,85 377 756,58	35 346,23 8 231,15	392 121,42		805 224,85
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					2 620 767,85 1 309 939,58	916 285,23 194 425,15	394 542,42 0,0	0,0 0,0	2 620 767,85
			Подраздел 2: Подземный газопровод									
8	8	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм	км	0,165	1 410 429,0 934 422,0	476 007,0 120 071,0	232 721,0 154 180,0	78 541,0 19 812,0			232 721,0
9	9	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	166,65	3 840,0		639 936,0		639 936,0		639 936,0
10	10	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм	км	1,257	1 410 429,0 934 422,0	476 007,0 120 071,0	1 772 909,36 1 174 568,26	598 341,1 150 929,51			1 772 909,36
11	11	241-202-0212 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	1 173,569999	2 539,0		2 979 694,07		2 979 694,07		2 979 694,07

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм**	км	1,806	1 223 592,0 1 018 410,0	205 124,0 51 944,0	2 209 807,06 1 839 248,2	370 453,98 93 810,94	104,89		2 209 807,06
13	13	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**	м	1 639,06	1 272,0		2 084 884,16		2 084 884,16		2 084 884,16
14	14	6121-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм**	км	0,062	1 165 857,0 984 273,0	181 542,0 46 029,0	72 283,0 61 025,0	11 256,0 2 854,0	3,0		72 283,0
15	15	241-202-0204 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм**	м	62,62	346,0		21 667,0		21 667,0		21 667,0
			Итого по подразделу 2: Подземный газопровод					10 013 901,65 3 229 021,46	1 058 592,08 267 406,45	5 726 289,12 0,0	0,0 0,0	10 013 901,65
			Подраздел 3: Вход в землю с прим.переходов политилен-сталь ПЭ/Сталь d110/DN108 -2шт.									
16	16	6121-0103-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием,диаметр труб 100 мм/+Патрубок/	км	0,001	3 189 761,0 2 307 191,0	769 109,0 238 286,0	3 190,0 2 307,0	769,0 238,0	113,0		3 190,0
17	17	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м	1,004	4 330,0		4 347,0		4 347,0		4 347,0
18	18	6121-0202-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов.диаметр труб 100 мм**	км	0,001	832 022,0 433 777,0	126 967,0 36 828,0	832,0 434,0	127,0 37,0	271,0		832,0
19	19	6121-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 200 мм/+Футляр/**	км	0,00116	4 196 144,0 2 464 500,0	1 349 074,0 369 081,0	4 868,0 2 859,0	1 565,0 428,0	444,0		4 868,0
20	20	241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм**	м	1,16464	9 900,0		11 530,0		11 530,0		11 530,0
21	21	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж/пластина/**	т конструкций	0,01588	237 084,0 227 986,0	5 748,0 1 052,0	3 765,0 3 620,0	92,0 17,0	53,0		3 765,0
22	22	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**	т	0,01588	416 762,0		6 618,0		6 618,0		6 618,0
23	23	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм**	км	0,0022	1 410 429,0 934 422,0	476 007,0 120 071,0	3 103,0 2 056,0	1 047,0 264,0			3 103,0
24	24	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм**	м	2,222	3 840,0		8 532,0		8 532,0		8 532,0
25	25	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,0022	2 299 270,0 610 017,0	1 654 265,0 308 557,0	5 058,0 1 342,0	3 640,0 679,0	76,0		5 058,0
26	26	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/отвод с ЗН/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы**	шт.	2	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	8 988,0 4 548,0	4 440,0 1 104,0			8 988,0
27	27	241-208-1809 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм**	шт.	2	9 065,0		18 130,0		18 130,0		18 130,0
28	28	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/переход "полиэтилен-сталь"/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы**	шт.	2	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	8 988,0 4 548,0	4 440,0 1 104,0			8 988,0
29	29	241-210-0124 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110х108 мм**	шт.	2	1 959,0		3 918,0		3 918,0		3 918,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	30	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колена, патрубки, переходы/муфта с ЗН/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы**	шт.	2	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	8 988,0 4 548,0	4 440,0 1 104,0			8 988,0
31	31	241-211-0609 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 110 мм**	шт.	2	3 737,0		7 474,0		7 474,0		7 474,0
32	32	261-301-0304 *РСНБ РК 2022*	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=100/54 мм ГОСТ 15180-86**	1000 шт.	0,002	79 987,0		160,0		160,0		160,0
33	33	261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	**Герметик**	кг	2,785616	849,0		2 365,0		2 365,0		2 365,0
34	34	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 м^3/В7,5/**	м^3	0,01	60 986,0 21 575,0	4 241,0 849,0	610,0 216,0	42,0 8,0	352,0		610,0
35	35	6125-0702-1213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж без присоединения проводов крышки декоративной и других мелких изделий/=КРЫШКА/**	шт.	2	290,0 287,0	0,0 0,0	580,0 574,0	0,0 0,0	6,0		580,0
36	36	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм**	т	0,00628	458 511,0		2 879,0		2 879,0		2 879,0
			Итого по подразделу 3: Вход в землю с прим.переходов политилен-сталь ПЭ/Сталь d110/DN108 -2шт.					114 923,0 27 052,0	20 602,0 4 983,0	67 268,0 0,0	0,0 0,0	114 923,0
			Подраздел 4: Выход из земли с прим.переходов политилен-сталь ПЭ/Сталь d63/DN57 -17шт									
37	37	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием,диаметр труб 50 мм /+Патрубок/**	км	0,0085	2 925 043,0 2 202 319,0	654 943,0 203 907,0	24 863,0 18 720,0	5 567,0 1 733,0	576,0		24 863,0
38	38	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	8,534	1 983,0		16 923,0		16 923,0		16 923,0
39	39	6121-0202-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов,диаметр труб 50 мм**	км	0,0085	702 468,0 433 777,0	125 912,0 36 566,0	5 971,0 3 687,0	1 070,0 311,0	1 214,0		5 971,0
40	40	6121-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 150 мм /+Футляр/**	км	0,00986	3 238 619,0 2 359 627,0	624 891,0 177 686,0	31 933,0 23 266,0	6 161,0 1 752,0	2 505,0		31 933,0
41	41	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	9,89944	6 472,0		64 069,0		64 069,0		64 069,0
42	42	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж/пластина/**	т конструкций	0,14569	237 084,0 227 986,0	5 748,0 1 052,0	34 541,0 33 215,0	837,0 153,0	489,0		34 541,0
43	43	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**	т	0,14569	416 762,0		60 718,0		60 718,0		60 718,0
44	44	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм**	км	0,01955	1 410 429,0 934 422,0	476 007,0 120 071,0	27 574,0 18 268,0	9 306,0 2 347,0			27 574,0
45	45	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**	м	19,7455	1 272,0		25 116,0		25 116,0		25 116,0
46	46	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,01955	2 299 270,0 610 017,0	1 654 265,0 308 557,0	44 951,0 11 926,0	32 341,0 6 032,0	684,0		44 951,0
47	47	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/переход "полиэтилен-сталь"/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы**		17	4 494,0	2 220,0	76 398,0	37 740,0			76 398,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		2 274,0	552,0	38 658,0	9 384,0			
48	48	241-210-0113 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	17	1 542,0		26 214,0		26 214,0		26 214,0
49	49	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/муфта с ЗН/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	17	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	76 398,0 38 658,0	37 740,0 9 384,0			76 398,0
50	50	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.	17	1 314,0		22 338,0		22 338,0		22 338,0
51	51	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/отвод с ЗН/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	17	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	76 398,0 38 658,0	37 740,0 9 384,0			76 398,0
52	52	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	17	3 250,0		55 250,0		55 250,0		55 250,0
53	53	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=150/67 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,017	114 793,0		1 951,0		1 951,0		1 951,0
54	54	261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	Герметик марки 51-Г-10	кг	14,089758	849,0		11 962,0		11 962,0		11 962,0
55	55	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 $м^3$/В7,5/	$м^3$	0,085	60 986,0 21 575,0	4 241,0 849,0	5 184,0 1 834,0	360,0 72,0	2 989,0		5 184,0
56	56	6125-0702-1213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж без присоединения проводов крышки декоративной и других мелких изделий/=КРЫШКА/	шт.	17	290,0 287,0	0,0 0,0	4 930,0 4 879,0	0,0 0,0	51,0		4 930,0
57	57	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,05338	458 511,0		24 475,0		24 475,0		24 475,0
			Итого по подразделу 4: Выход из земли с прим.переходов политилен-сталь ПЭ/Сталь d63/DN57 -17шт					718 157,0 231 769,0	168 862,0 40 552,0	317 524,0 0,0	0,0 0,0	718 157,0
			Подраздел 5: Выход из земли с прим.переходов политилен-сталь ПЭ/Сталь d32/DN25 -35шт									
58	58	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием,диаметр труб 50 мм /+Патрубок/	км	0,0175	2 925 043,0 2 202 319,0	654 943,0 203 907,0	51 188,0 38 541,0	11 461,0 3 568,0	1 186,0		51 188,0
59	59	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	17,57	585,0		10 278,0		10 278,0		10 278,0
60	60	6121-0202-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов,диаметр труб 50 мм	км	0,0175	702 468,0 433 777,0	125 912,0 36 566,0	12 293,0 7 591,0	2 204,0 640,0	2 499,0		12 293,0
61	61	6121-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 100 мм/+Футляр/	км	0,0203	2 194 727,0 1 769 720,0	309 285,0 90 453,0	44 553,0 35 925,0	6 278,0 1 836,0	2 349,0		44 553,0
62	62	241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	20,3812	3 518,0		71 701,0		71 701,0		71 701,0
63	63	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж/пластина/	т конструкций	0,32305	237 084,0 227 986,0	5 748,0 1 052,0	76 590,0 73 651,0	1 857,0 340,0	1 082,0		76 590,0
64	64	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,32305	416 762,0		134 635,0		134 635,0		134 635,0
65	65	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм	км	0,0385	1 410 429,0 934 422,0	476 007,0 120 071,0	54 302,0 35 975,0	18 327,0 4 623,0			54 302,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	66	241-202-0204 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм**	м	38,885	346,0		13 454,0		13 454,0		13 454,0
67	67	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,0385	2 299 270,0 610 017,0	1 654 265,0 308 557,0	88 522,0 23 486,0	63 689,0 11 879,0	1 347,0		88 522,0
68	68	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/переход "полиэтилен-сталь"/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы**	шт.	35	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	157 290,0 79 590,0	77 700,0 19 320,0			157 290,0
69	69	241-210-0103 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х25 мм**	шт.	35	902,0		31 570,0		31 570,0		31 570,0
70	70	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/муфта с ЗН/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы**	шт.	35	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	157 290,0 79 590,0	77 700,0 19 320,0			157 290,0
71	71	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм**	шт.	35	1 085,0		37 975,0		37 975,0		37 975,0
72	72	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/отвод с ЗН/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы**	шт.	35	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	157 290,0 79 590,0	77 700,0 19 320,0			157 290,0
73	73	241-208-1803 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм**	шт.	35	2 209,0		77 315,0		77 315,0		77 315,0
74	74	261-301-0304 *РСНБ РК 2022*	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=82/36 мм ГОСТ 15180-86**	1000 шт.	0,035	79 987,0		2 800,0		2 800,0		2 800,0
75	75	261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	**Герметик марки 51-Г-10**	кг	8,806945	849,0		7 477,0		7 477,0		7 477,0
76	76	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 м^3/В7,5/**	м^3	0,175	60 986,0 21 575,0	4 241,0 849,0	10 673,0 3 776,0	743,0 149,0	6 155,0		10 673,0
77	77	6125-0702-1213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж без присоединения проводов крышки декоративной и других мелких изделий/=КРЫШКА/**	шт.	35	290,0 287,0	0,0 0,0	10 150,0 10 045,0	0,0 0,0	105,0		10 150,0
78	78	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм**	т	0,1099	458 511,0		50 390,0		50 390,0		50 390,0
			Итого по подразделу 5: Выход из земли с прим.переходов полиэтилен-сталь ПЭ/Сталь d32/DN25 -35шт					1 257 736,0 467 760,0	337 659,0 80 995,0	452 318,0 0,0	0,0 0,0	1 257 736,0
			Подраздел 6: ПЭ фитинги									
79	79	6121-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: тройники**	шт.	25	6 626,0 3 357,0	3 269,0 813,0	165 650,0 83 925,0	81 725,0 20 325,0			165 650,0
80	80	241-209-1509 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 110 мм**	шт.	4	9 336,0		37 344,0		37 344,0		37 344,0
81	81	241-209-1610 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110х63х110 мм**	шт.	2	13 440,0		26 880,0		26 880,0		26 880,0
82	82	241-209-1506 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	7	3 919,0		27 433,0		27 433,0		27 433,0
83	83	241-209-1605 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63х32х63 мм**	шт.	12	5 884,0		70 608,0		70 608,0		70 608,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84	84	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы**	шт.	19	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	85 386,0 43 206,0	42 180,0 10 488,0			85 386,0
85	85	241-215-0304 *РСНБ РК 2022*	**Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм**	шт.	2	11 731,0		23 462,0		23 462,0		23 462,0
86	86	241-215-0303 *РСНБ РК 2022*	**Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм**	шт.	17	11 731,0		199 427,0		199 427,0		199 427,0
87	87	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы**	шт.	10	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	44 940,0 22 740,0	22 200,0 5 520,0			44 940,0
88	88	241-208-1808 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм**	шт.	4	7 186,0		28 744,0		28 744,0		28 744,0
89	89	241-208-1706 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм**	шт.	1	7 946,0		7 946,0		7 946,0		7 946,0
90	90	241-208-1601 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм**	шт.	2	6 210,0		12 420,0		12 420,0		12 420,0
91	91	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	3	3 250,0		9 750,0		9 750,0		9 750,0
92	92	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы**	шт.	24	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	107 856,0 54 576,0	53 280,0 13 248,0			107 856,0
93	93	241-210-0124 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм**	шт.	3	1 959,0		5 877,0		5 877,0		5 877,0
94	94	241-210-0122 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм**	шт.	3	1 999,0		5 997,0		5 997,0		5 997,0
95	95	241-210-0119 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм**	шт.	3	1 379,0		4 137,0		4 137,0		4 137,0
96	96	241-210-0111 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм**	шт.	15	1 325,0		19 875,0		19 875,0		19 875,0
			Итого по подразделу 6: ПЭ фитинги					883 732,0 204 447,0	199 385,0 49 581,0	479 900,0 0,0	0,0 0,0	883 732,0
			Подраздел 7: Установка полиэтиленового крана диам.90мм с телескопическим штоком под ковер -4шт./Пр.лист.8353.10/									
97	97	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 м³/=В12,5,F50,W6,ссц/**	м³	0,056	61 034,0 21 575,0	4 241,0 849,0	3 418,0 1 208,0	238,0 48,0	1 972,0		3 418,0
98	98	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка опор из плит и колец,диаметр до 1000 мм(опорная подушка ОПТ4)**	м³	0,14	46 722,0 26 026,0	19 702,0 5 774,0	6 541,0 3 644,0	2 758,0 808,0	139,0		6 541,0
99	99	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	**Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные: башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)**	м³	0,14	64 528,0		9 034,0		9 034,0		9 034,0
100	100	261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	**Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО,ориентированная ГОСТ 24222-80/=д420х140мм/**	т	0,0188	3 406 760,0		64 047,0		64 047,0		64 047,0
101	101	6121-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка задвижек или клапанов обратных стальных,диаметр 100 мм**	шт.	4	13 585,0 11 352,0	446,0 145,0	54 340,0 45 408,0	1 784,0 580,0	7 148,0		54 340,0
102	102	**Прайс-лист**	**Кран шаровый PE 100 SDR 11 диаметром 90мм со штоком**	шт	4	60 026,79		240 107,0		240 107,0		240 107,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
103	103	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/муфта полиэтиленовая с ЭН/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы**	шт.	8	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	35 952,0 18 192,0	17 760,0 4 416,0			35 952,0
104	104	241-211-0608 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 90 мм**	шт.	8	2 674,0		21 392,0		21 392,0		21 392,0
105	105	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм/=КОВЕР/**	т	0,02668	449 705,0		11 998,0		11 998,0		11 998,0
106	106	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,004	31 790,0		127,0		127,0		127,0
107	107	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	$м^3$	10,48	9 978,0 4 681,0	438,0 102,0	104 569,0 49 057,0	4 590,0 1 069,0	50 922,0		104 569,0
			Итого по подразделу 7: Установка полиэтиленового крана диам.90мм с телескопическим штоком под ковер -4шт./Пр.лист.8353.10/					551 525,0 117 509,0	27 130,0 6 921,0	406 886,0 0,0	0,0 0,0	551 525,0
			Подраздел 8: Установка полиэтиленового крана диам.63мм с телескопическим штоком под ковер -7шт./Пр.лист.8353.10/									
108	108	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 $м^3$/=В12,5,F50,W6,сеи/**	$м^3$	0,098	61 034,0 21 575,0	4 241,0 849,0	5 981,0 2 114,0	415,0 83,0	3 451,0		5 981,0
109	109	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка опор из плит и колец,диаметр до 1000 мм(опорная подушка ОПТ4)**	$м^3$	0,245	46 722,0 26 026,0	19 702,0 5 774,0	11 447,0 6 376,0	4 827,0 1 415,0	244,0		11 447,0
110	110	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	**Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)**	$м^3$	0,245	64 528,0		15 809,0		15 809,0		15 809,0
111	111	261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	**Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО,ориентированная ГОСТ 24222-80/=д420х140мм/**	т	0,0329	3 406 760,0		112 082,0		112 082,0		112 082,0
112	112	6121-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка задвижек или клапанов обратных стальных,диаметр 100 мм**	шт.	7	13 585,0 11 352,0	446,0 145,0	95 095,0 79 464,0	3 122,0 1 015,0	12 509,0		95 095,0
113	113	**Прайс-лист**	**Кран шаровый PE 100 SDR 11 диаметром 63мм со штоком**	шт	7	47 321,43		331 250,0		331 250,0		331 250,0
114	114	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/муфта полиэтиленовая с ЭН/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы**	шт.	14	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	62 916,0 31 836,0	31 080,0 7 728,0			62 916,0
115	115	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	14	1 314,0		18 396,0		18 396,0		18 396,0
116	116	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм/=КОВЕР/**	т	0,04669	449 705,0		20 997,0		20 997,0		20 997,0
117	117	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,007	31 790,0		223,0		223,0		223,0
118	118	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	$м^3$	18,34	9 978,0 4 681,0	438,0 102,0	182 997,0 85 850,0	8 033,0 1 871,0	89 114,0		182 997,0
			Итого по подразделу 8: Установка полиэтиленового крана диам.63мм с телескопическим штоком под ковер -7шт./Пр.лист.8353.10/					857 193,0 205 640,0	47 477,0 12 112,0	604 075,0 0,0	0,0 0,0	857 193,0
			Подраздел 9: Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 110х10,0мм в футляре 160х14,6 методом прокола = 36м.(3шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
119	119	6121-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов бестраншейным методом горизонтального направленного прокола на длину до 30 м из полимерных труб,диаметр до 110 мм,в грунтах 1-2 группы**		36	8 573,0	2 817,0	308 628,0	101 412,0	74 340,0		308 628,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м		3 691,0	867,0	132 876,0	31 212,0			
120	120	241-202-0217 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм**	м	36,72	8 114,0		297 946,0		297 946,0		297 946,0
121	121	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство контрольной трубки**	шт.	3	22 529,0 15 855,0	6 128,0 1 708,0	67 587,0 47 565,0	18 384,0 5 124,0	1 638,0		67 587,0
122	122	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	м	3,6	926,0		3 334,0		3 334,0		3 334,0
123	123	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/патрубок-накладка/ полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы**	шт.	3	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	13 482,0 6 822,0	6 660,0 1 656,0			13 482,0
124	124	241-215-0307 *РСНБ РК 2022*	**Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 160х63 мм**	шт.	3	11 732,0		35 196,0		35 196,0		35 196,0
125	125	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/муфта полиэтиленовая с ЭН/ полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы**	шт.	3	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	13 482,0 6 822,0	6 660,0 1 656,0			13 482,0
126	126	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм**	шт.	3	1 085,0		3 255,0		3 255,0		3 255,0
127	127	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/переход "полиэтилен-сталь"/ полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы**	шт.	3	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	13 482,0 6 822,0	6 660,0 1 656,0			13 482,0
128	128	241-210-0106 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х32 мм**	шт.	3	1 108,0		3 324,0		3 324,0		3 324,0
129	129	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм/=КОВЕР/**	т	0,02001	449 705,0		8 999,0		8 999,0		8 999,0
130	130	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/=КОЛПАК/**	шт.	3	442,0		1 326,0		1 326,0		1 326,0
131	131	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/160мм/**	футляр	3	10 581,0 7 047,0	1 081,0 24,0	31 743,0 21 141,0	3 243,0 72,0	7 359,0		31 743,0
132	132	234-305-2207 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до+95°С,Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С,фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77,бст 6 мм диаметром 22 мм/=Вилатерм-20/**	м	4,8	677,0		3 250,0		3 250,0		3 250,0
133	133	261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	**Герметик марки 51-Г-10**	кг	2,123162	849,0		1 803,0		1 803,0		1 803,0
134	134	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	$м^3$	0,06	9 978,0 4 681,0	438,0 102,0	599,0 281,0	26,0 6,0	292,0		599,0
			Итого по подразделу 9: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 110х10,0мм в футляре 160х14,6 методом прокола = 36м.(3шт.)/Пр.лист 8353.16					807 436,0 222 329,0	143 045,0 41 382,0	442 062,0 0,0	0,0 0,0	807 436,0
			Подраздел 10: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 90х8,2мм в футляре 140х12,7 открытым методом = 64м.(2шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
135	135	6121-0105-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 140 мм**	км	0,016	1 616 799,0 1 035 598,0	581 201,0 138 863,0	25 869,0 16 570,0	9 299,0 2 222,0			25 869,0
136	136	241-202-0216 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 140х12,7 мм**	м	16,16	6 190,0		100 030,0		100 030,0		100 030,0
137	137	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство контрольной трубки**	шт.	2	22 529,0 15 855,0	6 128,0 1 708,0	45 058,0 31 710,0	12 256,0 3 416,0	1 092,0		45 058,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
138	138	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	2,4	926,0		2 222,0		2 222,0		2 2220
139	139	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/патрубок-накладка/ полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	2	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	8 988,0 4 548,0	4 440,0 1 104,0			8 9880
140	140	241-215-0306 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 140х63 мм	шт.	2	11 732,0		23 464,0		23 464,0		23 464,0
141	141	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/муфта полиэтиленовая с ЭН/ полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	2	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	8 988,0 4 548,0	4 440,0 1 104,0			8 988,0
142	142	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	1 085,0		2 170,0		2 170,0		2 170,0
143	143	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/переход "полиэтилен-сталь"/ полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	2	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	8 988,0 4 548,0	4 440,0 1 104,0			8 988,0
144	144	241-210-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	2	1 108,0		2 216,0		2 216,0		2 216,0
145	145	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм/=КОВЕР/	т	0,01334	449 705,0		5 999,0		5 999,0		5 999,0
146	146	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/=КОЛПАК/	шт.	2	442,0		884,0		884,0		884,0
147	147	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/140мм/	футляр	2	9 270,0 6 174,0	947,0 21,0	18 540,0 12 348,0	1 894,0 42,0	4 298,0		18 540,0
148	148	234-305-2208 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до+95°С,Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С,фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77,бст 6 мм диаметром 25 мм/=Вилатерм-25/	м	2,26	772,0		1 745,0		1 745,0		1 745,0
149	149	261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	Герметик марки 51-Г-10	кг	1,422371	849,0		1 208,0		1 208,0		1 208,0
150	150	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	0,04	9 978,0 4 681,0	438,0 102,0	399,0 187,0	17,0 4,0	194,0		399,0
			Итого по подразделу 10: Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 90х8,2мм в футляре 140х12,7 открытым методом = 64м.(2шт.)/Пр.лист 8353.1					256 768,0 74 459,0	36 786,0 8 996,0	145 522,0 0,0	0,0 0,0	256 768,0
			Подраздел 11: Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10 методом прокола = 130м.(13шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
151	151	6121-0802-0511 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 200 м из полимерных труб, диаметр 110 мм, в грунтах 1-3 групп	м	130	14 934,0 3 408,0	8 426,0 1 367,0	1 941 420,0 443 040,0	1 095 380,0 177 710,0	403 000,0		1 941 420,0
152	152	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	132,6	3 840,0		509 184,0		509 184,0		509 184,0
153	153	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство контрольной трубки	шт.	13	22 529,0 15 855,0	6 128,0 1 708,0	292 877,0 206 115,0	79 664,0 22 204,0	7 098,0		292 877,0
154	154	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	15,6	926,0		14 446,0		14 446,0		14 446,0
155	155	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/патрубок-накладка/ полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы		13	4 494,0	2 220,0	58 422,0	28 860,0			58 422,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		2 274,0	552,0	29 562,0	7 176,0			
156	156	241-215-0304 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110х32 мм	шт.	13	11 731,0		152 503,0		152 503,0		152 503,0
157	157	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/муфта полиэтиленовая с ЭН/ полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	13	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	58 422,0 29 562,0	28 860,0 7 176,0			58 422,0
158	158	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм	шт.	13	1 085,0		14 105,0		14 105,0		14 105,0
159	159	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/переход "полиэтилен-сталь"/ полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	13	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	58 422,0 29 562,0	28 860,0 7 176,0			58 422,0
160	160	241-210-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	13	1 108,0		14 404,0		14 404,0		14 404,0
161	161	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм/=КОВЕР/	т	0,08671	449 705,0		38 994,0		38 994,0		38 994,0
162	162	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/=КОЛПАК/	шт.	13	442,0		5 746,0		5 746,0		5 746,0
163	163	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка концов футляра битумом и прядью,диаметр 800 мм/+110мм/	шт.	13	6 060,0 4 849,0	744,0 16,0	78 780,0 63 037,0	9 672,0 208,0	6 071,0		78 780,0
164	164	234-305-2205 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до+95°С,Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С,фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77,6ст 6 мм диаметром 15 мм/=Вилатерм-15/	м	10,4	365,0		3 796,0		3 796,0		3 796,0
165	165	261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	Герметик марки 51-Г-10	кг	7,588234	849,0		6 442,0		6 442,0		6 442,0
166	166	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	0,26	9 978,0 4 681,0	438,0 102,0	2 594,0 1 217,0	114,0 27,0	1 263,0		2 594,0
			Итого по подразделу 11: Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10 методом прокола = 130м.(13шт.)/Пр.лист 8353.16					3 250 557,0 802 095,0	1 271 410,0 221 677,0	1 177 052,0 0,0	0,0 0,0	3 250 557,0
			Подраздел 12: Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10 открытым методом = 77м.(13шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
167	167	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм	км	0,077	1 410 429,0 934 422,0	476 007,0 120 071,0	108 603,0 71 950,0	36 652,0 9 245,0			108 603,0
168	168	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	77,77	3 840,0		298 637,0		298 637,0		298 637,0
169	169	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство контрольной трубки	шт.	13	22 529,0 15 855,0	6 128,0 1 708,0	292 877,0 206 115,0	79 664,0 22 204,0	7 098,0		292 877,0
170	170	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	15,6	926,0		14 446,0		14 446,0		14 446,0
171	171	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/патрубок-накладка/ полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	13	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	58 422,0 29 562,0	28 860,0 7 176,0			58 422,0
172	172	241-215-0304 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110х32 мм	шт.	13	11 731,0		152 503,0		152 503,0		152 503,0
173	173	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/муфта полиэтиленовая с ЭН/ полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	13	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	58 422,0 29 562,0	28 860,0 7 176,0			58 422,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
174	174	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм	шт.	13	1 085,0		14 105,0		14 105,0		14 105,0
175	175	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/переход "полиэтилен-сталь"/ полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	13	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	58 422,0 29 562,0	28 860,0 7 176,0			58 422,0
176	176	241-210-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	13	1 108,0		14 404,0		14 404,0		14 404,0
177	177	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм/=КОВЕР/	т	0,08671	449 705,0		38 994,0		38 994,0		38 994,0
178	178	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/=КОЛПАК/	шт.	13	442,0		5 746,0		5 746,0		5 746,0
179	179	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка концов футляра битумом и прядью,диаметр 800 мм/÷110мм/	шт.	13	6 060,0 4 849,0	744,0 16,0	78 780,0 63 037,0	9 672,0 208,0	6 071,0		78 780,0
180	180	234-305-2205 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до+95°С,Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С,фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77,бст 6 мм диаметром 15 мм/=Вилатерм-15/	м	10,4	365,0		3 796,0		3 796,0		3 796,0
181	181	261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	Герметик марки 51-Г-10	кг	7,588234	849,0		6 442,0		6 442,0		6 442,0
182	182	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	0,26	9 978,0 4 681,0	438,0 102,0	2 594,0 1 217,0	114,0 27,0	1 263,0		2 594,0
			Итого по подразделу 12: Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10 открытым методом = 77м.(13шт.)/Пр.лист 8353.1(					1 207 193,0 431 005,0	212 682,0 53 212,0	563 505,0 0,0	0,0 0,0	1 207 193,0
			Подраздел 13: Контрольная трубка на футлярах выхода из земли -54шт									
183	183	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм	км	0,0108	1 410 429,0 934 422,0	476 007,0 120 071,0	15 233,0 10 092,0	5 141,0 1 297,0			15 233,0
184	184	241-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	10,8	343,0		3 704,0		3 704,0		3 704,0
			Итого по подразделу 13: Контрольная трубка на футлярах выхода из земли -54шт					18 937,0 10 092,0	5 141,0 1 297,0	3 704,0 0,0	0,0 0,0	18 937,0
			Подраздел 14: Узел выхода сигнального провода на поверхность -54шт,см.ГСН27									
185	185	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,002862	1 510 113,0		4 322,0		4 322,0		4 322,0
186	186	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка концов футляра битумом и прядью,диаметр 800 мм	шт.	54	11 102,0 8 136,0	1 248,0 27,0	599 508,0 439 344,0	67 392,0 1 458,0	92 772,0		599 508,0
			Итого по подразделу 14: Узел выхода сигнального провода на поверхность -54шт.см.ГСН27					603 830,0 439 344,0	67 392,0 1 458,0	97 094,0 0,0	0,0 0,0	603 830,0
			Подраздел 15: Установка контрольных пунктов (выход сигнального провода на поверхность через отдельный ковер)- 20шт.см.ГСН28									
187	187	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм	км	0,02	1 410 429,0 934 422,0	476 007,0 120 071,0	28 209,0 18 688,0	9 520,0 2 401,0			28 209,0
188	188	241-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	20	343,0		6 860,0		6 860,0		6 860,0
189	189	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками,песчаных	$м^3$	1,2	20 638,0 12 802,0	2 884,0 840,0	24 766,0 15 362,0	3 461,0 1 008,0	5 942,0		24 766,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
190	190	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну.объем до 3 м³/=В12,5,F100,W4/	м³	1,12	61 034,0 21 575,0	4 241,0 849,0	68 358,0 24 164,0	4 750,0 951,0	39 444,0		68 358,0
191	191	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 4 кг /плата,уголок 50х50х5/.Установка	т	0,0824	1 068 016,0 1 064 068,0	3 948,0 1 234,0	88 005,0 87 679,0	326,0 102,0			88 005,0
192	192	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 5 мм	т	0,0072	380 001,0		2 736,0		2 736,0		2 736,0
193	193	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 50х50 мм.толщиной 5 мм	т	0,0752	470 520,0		35 383,0		35 383,0		35 383,0
194	194	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка стального ковера	т фасонных частей	0,182678	3 658 419,0 2 233 992,0	1 274 937,0 326 793,0	668 313,0 408 101,0	232 903,0 59 698,0	27 309,0		668 313,0
195	195	261-302-0233 *РСНБ РК 2022*	Ковер	шт.	20	532,0		10 640,0		10 640,0		10 640,0
196	196	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром 3 мм	т	0,002204	310 044,0		683,0		683,0		683,0
197	197	261-107-0987 *РСНБ РК 2022*	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0,017	1 293,0		22,0		22,0		22,0
198	198	261-107-0648 *РСНБ РК 2022*	Шплинты ГОСТ 397-79	кг	3,2	258,0		826,0		826,0		826,0
199	199	1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	80	642,0 639,0	3,0 1,0	51 360,0 51 120,0	240,0 80,0			51 360,0
200	200	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,001994	1 510 113,0		3 011,0		3 011,0		3 011,0
201	201	1308-0201-1401 *РСНБ РК 2022*	Плита асбестоцементная.Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	м²	0,4	1 725,0 1 250,0	449,0 139,0	690,0 500,0	180,0 56,0	10,0		690,0
202	202	261-107-0312 *РСНБ РК 2022*	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,0076	79 643,0		605,0		605,0		605,0
203	203	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками.песчаных	м³	4,039924	20 638,0 12 802,0	2 884,0 840,0	83 376,0 51 719,0	11 652,0 3 394,0	20 006,0		83 376,0
204	204	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м²	40,39924	7 769,0 2 292,0	853,0 214,0	313 862,0 92 595,0	34 460,0 8 645,0	186 806,0		313 862,0
			Итого по подразделу 15: Установка контрольных пунктов (выход сигнального провода на поверхность через отдельный ковер)- 20шт.см.ГСН28					1 387 705,0 749 928,0	297 492,0 76 335,0	340 283,0 0,0	0,0 0,0	1 387 705,0
			Подраздел 16: Установка контрольной трубки на газопроводе на углах поворота,на отверстиях -78шт,см ГСН32									
205	205	6109-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками,гравийных	м³	36,66	18 377,0 13 273,0	5 099,0 1 541,0	673 701,0 486 588,0	186 929,0 56 493,0	183,0		673 701,0
206	206	211-301-0404 *РСНБ РК 2022*	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	36,66	2 295,0		84 135,0		84 135,0		84 135,0
207	207	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство контрольной трубки	шт.	78	23 180,0 15 855,0	6 128,0 1 708,0	1 808 040,0 1 236 690,0	477 984,0 133 224,0	93 366,0		1 808 040,0
208	208	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	124,8	926,0		115 565,0		115 565,0		115 565,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
209	209	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 50 мм**	км	0,0936	3 478 441,0 1 174 688,0	62 344,0 291,0	325 582,0 109 951,0	5 835,0 27,0	209 796,0		325 582,0
210	210	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 м³/=В12,5,F50,W6,ссц/**	м³	1,092	61 034,0 21 575,0	4 241,0 849,0	66 649,0 23 560,0	4 631,0 927,0	38 458,0		66 649,0
211	211	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм/=КОВЕР/**	т	0,52026	449 705,0		233 964,0		233 964,0		233 964,0
212	212	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,003354	1 510 113,0		5 065,0		5 065,0		5 065,0
213	213	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка монтажных изделий массой до 20 кг/=КОЖУХ/**	т	0,32214	1 469 264,0 268 902,0	15 627,0 2 997,0	473 309,0 86 624,0	5 034,0 965,0	381 651,0		473 309,0
214	214	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/=КОЛПАК/**	шт.	78	442,0		34 476,0		34 476,0		34 476,0
215	215	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/переход "полиэтилен-сталь"/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы**	шт.	78	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	350 532,0 177 372,0	173 160,0 43 056,0			350 532,0
216	216	241-210-0103 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х32 мм**	шт.	78	902,0		70 356,0		70 356,0		70 356,0
217	217	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	м²	0,936	531,0 374,0	9,0 2,0	497,0 350,0	9,0 2,0	139,0		497,0
218	218	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	м²	0,936	407,0 218,0	7,0 2,0	381,0 204,0	7,0 2,0	170,0		381,0
			Итого по подразделу 16: Установка контрольной трубки на газопроводе на углах поворота,на отверстиях -78шт.см ГСН32					4 242 252,0 2 121 339,0	853 589,0 234 696,0	1 267 324,0 0,0	0,0 0,0	4 242 252,0
			Подраздел 17: Прокладка сигнальной ленты и кабеля									
219	219	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие кабеля,проложенного в траншеях,лентой сигнальной**	м	3 030,999999	23,0 21,0	2,0 1,0	69 713,0 63 651,0	6 062,0 3 031,0			69 713,0
220	220	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м**	м	3 030,999999	17,0		51 527,0		51 527,0		51 527,0
221	221	1310-0901-0301 *РСНБ РК 2022*	**Кабель масса 1 м до 0,6 кг.Прокладка в траншее**	км	3,19	201 905,0 124 158,0	77 747,0 21 189,0	644 076,98 396 064,01	248 012,98 67 592,97			644 076,98
222	222	243-105-0103 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 1,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66**	км	3,19	284 437,0		907 354,01		907 354,01		907 354,01
			Итого по подразделу 17: Прокладка сигнальной ленты и кабеля					1 672 670,99 459 715,01	254 074,98 70 623,97	958 881,01 0,0	0,0 0,0	1 672 670,99
			Подраздел 18: Опознавательный знак подземного газопровода- 75шт.см.АС6									
223	223	6101-0205-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов,глубина до 1,5 м группа грунта 2**	м³	19,0755	6 516,0 6 516,0	0,0 0,0	124 296,0 124 296,0	0,0 0,0			124 296,0
224	224	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям группа грунта 1**	м³	19,0755	3 574,0 3 574,0	0,0 0,0	68 176,0 68 176,0	0,0 0,0			68 176,0
225	225	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 м³/В15,F50,W4,ссц/**	м³	5,25	61 705,0 21 575,0	4 241,0 849,0	323 951,0 113 269,0	22 265,0 4 457,0	188 417,0		323 951,0
226	226	7101-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка столбиков сигнальных железобетонные**		75	5 993,0	2 561,0	449 475,0	192 075,0	22 950,0		449 475,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		3 126,0	790,0	234 450,0	59 250,0			
227	227	261-404-0471 *РСНБ РК 2022*	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	75	7 002,0		525 150,0		525 150,0		525 150,0
228	228	1127-0902-0201 *РСНБ РК 2022*	Щитки дополнительные.Установка.Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	75	3 732,0 3 432,0	0,0 0,0	279 900,0 257 400,0	0,0 0,0	22 500,0		279 900,0
229	229	261-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89=/Таблички эмалированные для углового указателя/	т	0,04725	354 405,0		16 746,0		16 746,0		16 746,0
230	230	261-107-0999 *РСНБ РК 2022*	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4.2х32 мм	шт.	225	3,0		675,0		675,0		675,0
			Итого по подразделу 18: Опознавательный знак подземного газопровода- 75шт,см.АС6					1 788 369,0 797 591,0	214 340,0 63 707,0	776 438,0 0,0	0,0 0,0	1 788 369,0
			Подраздел 19: Разборка и восстановление гравийного покрытия S=43,2м²									
231	232	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы	м³	12,96	10 358,0 634,0	2 584,0 522,0	134 240,0 8 217,0	33 489,0 6 765,0	92 534,0		134 240,0
			Итого по подразделу 19: Разборка и восстановление гравийного покрытия S=43,2м²					134 240,0 8 217,0	33 489,0 6 765,0	92 534,0 0,0	0,0 0,0	134 240,0
			Подраздел 20: Испытание и контроль									
232	235	1339-0201-0508 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 114 мм,толщина стенки до 14 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	11	4 381,0 4 199,0	47,0 0,0	48 191,0 46 189,0	517,0 0,0	1 485,0		48 191,0
233	236	1339-0201-0504 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 89 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	51	3 153,0 2 999,0	31,0 0,0	160 803,0 152 949,0	1 581,0 0,0	6 273,0		160 803,0
234	237	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 65 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	84	2 529,0 2 399,0	26,0 0,0	212 436,0 201 516,0	2 184,0 0,0	8 736,0		212 436,0
235	238	1339-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 36 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	21	1 902,0 1 799,0	19,0 0,0	39 942,0 37 779,0	399,0 0,0	1 764,0		39 942,0
236	239	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100/110/90/63/32/ мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1,28	2 299 270,0 610 017,0	1 654 265,0 308 557,0	2 943 065,46 780 821,66	2 117 459,38 394 952,97	44 784,42		2 943 065,46
			Итого по подразделу 20: Испытание и контроль					3 404 437,46 1 219 254,66	2 122 140,38 394 952,97	63 042,42 0,0	0,0 0,0	3 404 437,46
			Итого по разделу 1: Подземный газопровод низкого давления					35 792 330,95 13 128 506,71	8 287 573,67 1 832 077,54	14 376 243,97 0,0	0,0 0,0	35 792 330,95
			Раздел 2: Надземный газопровод низкого давления									
237	240	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием,диаметр труб 50 мм	км	0,554	2 925 043,0 2 202 319,0	654 943,0 203 907,0	1 620 474,0 1 220 085,0	362 838,0 112 964,0	37 551,0		1 620 474,0
238	241	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	554	1 696,0		939 584,0		939 584,0		939 584,0
			Подраздел 1:									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
239	242	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных,диаметр 50 мм	шт.	3	7 198,0 5 984,0	267,0 87,0	21 594,0 17 952,0	801,0 261,0	2 841,0		21 594,0
240	243	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем,с маховиком,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+425°С,PN 16,марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	41 896,0		125 688,0		125 688,0		125 688,0
241	244	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 50 мм	шт.	6	2 569,0 2 286,0	55,0 0,0	15 414,0 13 716,0	330,0 0,0	1 368,0		15 414,0
242	245	241-116-0107 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	1 847,0		11 082,0		11 082,0		11 082,0
243	246	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,0497	3 658 418,0 2 233 991,0	1 274 937,0 326 793,0	181 823,0 111 029,0	63 365,0 16 242,0	7 430,0		181 823,0
244	247	241-112-0126 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	71	730,0		51 830,0		51 830,0		51 830,0
245	248	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,0015	3 658 418,0 2 233 991,0	1 274 937,0 326 793,0	5 488,0 3 351,0	1 912,0 490,0	224,0		5 488,0
246	249	241-114-0122 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х4,0 мм	шт.	1	1 782,0		1 782,0		1 782,0		1 782,0
			Итого по подразделу 1:					414 701,0 146 048,0	66 408,0 16 993,0	202 245,0 0,0	0,0 0,0	414 701,0
			Подраздел 2: Крепление газопровода Д57х3,5 на опорах Д57х3,0 Н=2,2м -96шт.									
247	250	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	1,3056	422 888,0 395 533,0	12 519,0 923,0	552 123,0 516 408,0	16 345,0 1 205,0	19 370,0		552 123,0
248	251	241-101-0208 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	249,6	1 969,0		491 462,0		491 462,0		491 462,0
249	252	1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений.Монтаж	т конструкций	0,1968	567 325,0 527 053,0	4 515,0 1 052,0	111 650,0 103 724,0	889,0 207,0	7 037,0		111 650,0
250	253	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	0,1968	708,0		139,0		139,0		139,0
251	254	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 $м^3$	$м^3$	7,68	61 705,0 21 575,0	4 241,0 849,0	473 894,0 165 696,0	32 571,0 6 520,0	275 628,0		473 894,0
252	255	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов,глубина до 0,7 м группа грунта 2	$м^3$	10,56	11 848,0 11 848,0	0,0 0,0	125 115,0 125 115,0	0,0 0,0			125 115,0
253	256	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям группа грунта 1	$м^3$	10,56	3 574,0 3 574,0	0,0 0,0	37 741,0 37 741,0	0,0 0,0			37 741,0
			Итого по подразделу 2: Крепление газопровода Д57х3,5 на опорах Д57х3,0 Н=2,2м -96шт.					1 792 124,0 948 684,0	49 805,0 7 932,0	793 636,0 0,0	0,0 0,0	1 792 124,0
			Подраздел 3: Крепление газопровода Д57х3,5 на опорах Д76х4,0 Н=4,5м -34шт.									
254	257	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	1,11044	422 888,0 395 533,0	12 519,0 923,0	469 592,0 439 216,0	13 902,0 1 025,0	16 474,0		469 592,0
255	258	241-101-0212 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 76х4 мм	м	156,4	3 316,0		518 622,0		518 622,0		518 622,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
256	259	1109-0305-0304 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений.Монтаж	т конструкций	0,0697	567 325,0 527 053,0	4 515,0 1 052,0	39 543,0 36 736,0	314,0 73,0	2 493,0		39 543,0
257	260	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	0,0697	708,0		49,0		49,0		49,0
258	261	6103-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 $м^3$	$м^3$	2,72	61 705,0 21 575,0	4 241,0 849,0	167 838,0 58 684,0	11 535,0 2 309,0	97 618,0		167 838,0
259	262	6101-0205-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов,глубина до 0,7 м группа грунта 2	$м^3$	3,74	11 848,0 11 848,0	0,0 0,0	44 312,0 44 312,0	0,0 0,0			44 312,0
260	263	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям группа грунта 1	$м^3$	3,74	3 574,0 3 574,0	0,0 0,0	13 367,0 13 367,0	0,0 0,0			13 367,0
			Итого по подразделу 3: Крепление газопровода Д57х3,5 на опорах Д76х4,0 Н=4,5м -34шт.					1 253 323,0 592 315,0	25 751,0 3 407,0	635 256,0 0,0	0,0 0,0	1 253 323,0
			Подраздел 4: Заземление газопровода на отдельно стоящей опоре -43шт.									
261	264	6124-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой,размер 50х50х5 мм	шт.	86	5 926,0 5 112,0	476,0 131,0	509 636,0 439 632,0	40 936,0 11 266,0	29 068,0		509 636,0
262	265	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,32422	470 520,0		152 552,0		152 552,0		152 552,0
263	266	6124-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2	м	55,9	912,0 795,0	58,0 15,0	50 981,0 44 440,0	3 243,0 839,0	3 298,0		50 981,0
264	267	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм,толщиной от 4 до 22 мм	т	0,004085	416 762,0		1 702,0		1 702,0		1 702,0
265	268	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0344	416 784,0		14 337,0		14 337,0		14 337,0
			Итого по подразделу 4: Заземление газопровода на отдельно стоящей опоре -43шт.					729 208,0 484 072,0	44 179,0 12 105,0	200 957,0 0,0	0,0 0,0	729 208,0
			Подраздел 5: Защитный зонт для задвижек на вертикальном газопроводе -3шт									
266	269	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установки	т стальных элементов	0,00084	1 469 265,0 268 903,0	15 627,0 2 997,0	1 234,0 226,0	14,0 3,0	994,0		1 234,0
267	270	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,079626	998,0		79,0		79,0		79,0
			Итого по подразделу 5: Защитный зонт для задвижек на вертикальном газопроводе -3шт					1 313,0 226,0	14,0 3,0	1 073,0 0,0	0,0 0,0	1 313,0
			Подраздел 6: Узел выхода газопровода из земли для двух абонентов -14шт,см.ГСН29									
268	271	6121-0103-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием,диаметр труб 50 мм	км	0,0378	2 925 043,0 2 202 319,0	654 943,0 203 907,0	110 567,0 83 248,0	24 757,0 7 708,0	2 562,0		110 567,0
269	272	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	37,9512	1 696,0		64 365,0		64 365,0		64 365,0
270	273	242-209-0906 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,полнопроходной,для газа,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	14	33 367,0		467 138,0		467 138,0		467 138,0
271	274	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,0084	3 658 418,0 2 233 991,0	1 274 937,0 326 793,0	30 731,0 18 766,0	10 709,0 2 745,0	1 256,0		30 731,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
272	275	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм**	шт.	14	425,0		5 950,0		5 950,0		5 950,0
273	276	241-117-0407 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм**	шт.	14	502,0		7 028,0		7 028,0		7 028,0
274	277	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 м³**	м³	4,2	61 705,0 21 575,0	4 241,0 849,0	259 161,0 90 615,0	17 812,0 3 566,0	150 734,0		259 161,0
275	278	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж**	т конструкций	0,14504	422 888,0 395 533,0	12 519,0 923,0	61 336,0 57 368,0	1 816,0 134,0	2 152,0		61 336,0
276	279	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,14504	1 160 797,0		168 362,0		168 362,0		168 362,0
277	280	1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений.Монтаж**	т конструкций	0,0287	567 325,0 527 053,0	4 515,0 1 052,0	16 282,0 15 126,0	129,0 30,0	1 027,0		16 282,0
278	281	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/**	кг	28,7	708,0		20 320,0		20 320,0		20 320,0
279	282	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 м³**	м³	1,54	61 705,0 21 575,0	4 241,0 849,0	95 026,0 33 226,0	6 531,0 1 307,0	55 269,0		95 026,0
280	283	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов,глубина до 0,7 м группа грунта 2**	м³	2,840383	11 848,0 11 848,0	0,0 0,0	33 653,0 33 653,0	0,0 0,0			33 653,0
281	284	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям группа грунта 1**	м³	2,840383	3 574,0 3 574,0	0,0 0,0	10 152,0 10 152,0	0,0 0,0			10 152,0
282	285	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раз ГФ-021**	м²	14,84	531,0 374,0	9,0 2,0	7 880,0 5 550,0	134,0 30,0	2 196,0		7 880,0
283	286	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	м²	14,84	407,0 218,0	7,0 2,0	6 040,0 3 235,0	104,0 30,0	2 701,0		6 040,0
			Итого по подразделу 6: Узел выхода газопровода из земли для двух абонентов -14шт.см.ГСН29					1 363 991,0 350 939,0	61 992,0 15 550,0	951 060,0 0,0	0,0 0,0	1 363 991,0
			Подраздел 7: Узел выхода газопровода из земли для одного абонента -35шт.см.ГСН30									
284	287	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием,диаметр труб 50 мм**	км	0,0945	2 925 043,0 2 202 319,0	654 943,0 203 907,0	276 417,0 208 119,0	61 892,0 19 269,0	6 405,0		276 417,0
285	288	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм**	м	94,878	585,0		55 504,0		55 504,0		55 504,0
286	289	242-209-0903 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной приварной,полнопроходной,для газа,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	35	16 433,0		575 155,0		575 155,0		575 155,0
287	290	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм**	т	0,021	3 658 418,0 2 233 991,0	1 274 937,0 326 793,0	76 827,0 46 914,0	26 774,0 6 863,0	3 139,0		76 827,0
288	291	241-112-0109 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм**	шт.	35	242,0		8 470,0		8 470,0		8 470,0
289	292	241-117-0401 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм**	шт.	35	280,0		9 800,0		9 800,0		9 800,0
290	293	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 м³**	м³	10,5	61 705,0 21 575,0	4 241,0 849,0	647 902,0 226 538,0	44 531,0 8 915,0	376 834,0		647 902,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
291	294	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж**	т конструкций	0,3626	422 888,0 395 533,0	12 519,0 923,0	153 339,0 143 420,0	4 540,0 335,0	5 379,0		153 339,0
292	295	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,3626	1 160 797,0		420 905,0		420 905,0		420 905,0
293	296	1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений.Монтаж**	т конструкций	0,07175	567 325,0 527 053,0	4 515,0 1 052,0	40 706,0 37 816,0	323,0 75,0	2 567,0		40 706,0
294	297	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/**	кг	71,75	708,0		50 799,0		50 799,0		50 799,0
295	298	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 м^3**	м^3	3,85	61 705,0 21 575,0	4 241,0 849,0	237 564,0 83 064,0	16 328,0 3 269,0	138 173,0		237 564,0
296	299	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов,глубина до 0,7 м группа грунта 2**	м^3	7,100957	11 848,0 11 848,0	0,0 0,0	84 132,0 84 132,0	0,0 0,0			84 132,0
297	300	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям группа грунта 1**	м^3	7,100957	3 574,0 3 574,0	0,0 0,0	25 379,0 25 379,0	0,0 0,0			25 379,0
298	301	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раз ГФ-021**	м^2	37,1	531,0 374,0	9,0 2,0	19 700,0 13 875,0	334,0 74,0	5 491,0		19 700,0
299	302	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	м^2	37,1	407,0 218,0	7,0 2,0	15 100,0 8 088,0	260,0 74,0	6 752,0		15 100,0
			Итого по подразделу 7: Узел выхода газопровода из земли для одного абонента -35шт.см.ГСН30					2 697 699,0 877 345,0	154 982,0 38 874,0	1 665 373,0 0,0	0,0 0,0	2 697 699,0
			Подраздел 8: Прочие работы									
300	303	1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм.Контроль качества сварных соединений методом радиографирования(57Х3,0)**	стык	3	15 693,0 1 688,0	10 342,0 1 970,0	47 079,0 5 064,0	31 026,0 5 910,0	10 989,0		47 079,0
301	304	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раз ГФ-021**	м^2	186,25	531,0 374,0	9,0 2,0	98 899,0 69 658,0	1 677,0 373,0	27 565,0		98 899,0
302	305	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	м^2	186,07	407,0 218,0	7,0 2,0	75 730,0 40 563,0	1 302,0 372,0	33 865,0		75 730,0
			Итого по подразделу 8: Прочие работы					221 708,0 115 285,0	34 005,0 6 655,0	72 419,0 0,0	0,0 0,0	221 708,0
			Итого по разделу 2: Надземный газопровод низкого давления					11 034 125,0 4 734 999,0	799 974,0 214 483,0	5 499 154,0 0,0	0,0 0,0	11 034 125,0
			ИТОГО по акту					46 826 455,95 17 863 505,71	9 087 547,67 2 046 560,54	19 875 397,97 0,0	0,0 0,0	46 826 455,95
												46826455,95
			ИТОГО:									
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		6,3%			2950067				49776522,67
			Итого с затратами на организацию СМР		5%			2488826				52265348,81
			Сметная прибыль									
			Итого со сметной прибылью									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Непредвиденные работы и затраты		3%			1493296				53758644,49
			Итого с непредвиденными работами и затратами									57790542,83
			Итого в текущих ценах 2024 года, К=1,075		1,075							
			НДС		12%			6934865				64725407,96
			Итого с НДС									63430899,92
			Понижающий коэффициент К=0,9800000019		0,980							

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строитель"
Манап Б.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "KravИнжиниринг"
Кравченко О.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Redline Pro"
Әлібек Ө.Н.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 183

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу "
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Строитель "
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 49-2023 Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Кызылмектеп,Кербулакского района,Жетисуйской области
(наименование, адрес)

Объект : 2-1 Газопровод высокого давления
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за Ноябрь 2024 (месяц, год) на 2-1 Газопровод высокого давления работы

Составлен (а) в текущих ценах на 20.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Надземный газопровод высокого давления									
			Подраздел 1: Выход из земли с прим.переходов политилен-сталь ПЭ/Сталь d75/DN76 -1шт									
1	1	6121-0103-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 75 мм	км	0,0019	3 001 140,0 2 208 873,0	701 646,0 218 486,0	5 702,0 4 197,0	1 333,0 415,0	172,0		5 702,0
2	2	241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	1,9	2 282,0		4 336,0		4 336,0		4 336,0
3	3	6121-0202-0137 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов,диаметр труб 50 мм	км	0,0019	702 468,0 433 777,0	125 912,0 36 566,0	1 335,0 824,0	239,0 69,0	271,0		1 335,0
4	4	6121-0103-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 200 мм /+Футляр/	км	0,0005	4 196 144,0 2 464 500,0	1 349 074,0 369 081,0	2 098,0 1 232,0	675,0 185,0	191,0		2 098,0
5	5	241-102-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	0,5	9 900,0		4 950,0		4 950,0		4 950,0
6	6	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж/пластина/	т конструкций	0,00857	237 084,0 227 986,0	5 748,0 1 052,0	2 032,0 1 954,0	49,0 9,0	29,0		2 032,0
7	7	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,00857	416 762,0		3 572,0		3 572,0		3 572,0
8	8	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм	км	0,00115	1 410 429,0 934 422,0	476 007,0 120 071,0	1 622,0 1 075,0	547,0 138,0			1 622,0
9	9	241-202-0211 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75 х6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,1615	1 756,0		2 040,0		2 040,0		2 040,0
10	10	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,00115	2 299 270,0 610 017,0	1 654 265,0 308 557,0	2 644,0 702,0	1 903,0 355,0	39,0		2 644,0
11	11	6121-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/переход "полиэтилен-сталь"/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	1	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0			4 494,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	241-210-0614 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х50 мм	шт.	1	5 667,0		5 667,0		5 667,0		5 667,0
13	13	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/муфта с ЗИ/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	1	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0			4 494,0
14	14	241-211-0607 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	1	2 297,0		2 297,0		2 297,0		2 297,0
15	15	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/отвод с ЗИ/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	1	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0			4 494,0
16	16	241-208-1807 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 75 мм	шт.	1	9 596,0		9 596,0		9 596,0		9 596,0
17	17	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=150/67 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	114 793,0		115,0		115,0		115,0
18	18	261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	Герметик марки 51-Г-10	кг	0,828809	849,0		704,0		704,0		704,0
19	19	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 м^3/В7,5/	м^3	0,005	60 986,0 21 575,0	4 241,0 849,0	305,0 108,0	21,0 4,0	175,0		305,0
20	20	6125-0702-1213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж без присоединения проводов крышки декоративной и других мелких изделий/=КРЫШКА/	шт.	1	290,0 287,0	0,0 0,0	290,0 287,0	0,0 0,0	3,0		290,0
21	21	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00314	458 511,0		1 440,0		1 440,0		1 440,0
22	22	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/отвод с ЗИ/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	4	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	17 976,0 9 096,0	8 880,0 2 208,0			17 976,0
23	23	241-208-1807 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 9 PN 16 диаметром 75 мм	шт.	4	9 596,0		38 384,0		38 384,0		38 384,0
			Итого по подразделу 1: Выход из земли с прим.переходов полиэтилен-сталь ПЭ/Сталь d75/DN76 -1шт					120 587,0 26 297,0	20 307,0 5 039,0	73 981,0 0,0	0,0 0,0	120 587,0
			Итого по разделу 1: Надземный газопровод высокого давления					120 587,0 26 297,0	20 307,0 5 039,0	73 981,0 0,0	0,0 0,0	120 587,0
			ИТОГО по акту					120 587,0 26 297,0	20 307,0 5 039,0	73 981,0 0,0	0,0 0,0	120 587,0
												120587,00
			ИТОГО:									
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		6,3%			7597				128183,98
			Итого с затратами на организацию СМР		5%			6409				134593,18
			Сметная прибыль									
			Итого со сметной прибылью		3%			3846				138438,70
			Непредвиденные работы и затраты									
			Итого с непредвиденными работами и затратами									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих ценах 2024 года, К=1,075		**1,075**							**148821.60**
			НДС		**12%**			**17859**				**166680.19**
			Итого с НДС									**163346.59**
			Понижающий коэффициент К=0,9800000019		**0,980**							

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строитель"
Манап Б.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "KravИнжиниринг"
Кравченко О.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Redline Pro"
Әлімбек Ө.Н.

Форма по приложению 2-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 152

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу "
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Строитель "
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 49-2023 Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Кызылмектеп,Кербулакского района,Жетисуйской области
(наименование, адрес)

Объект : 2-2 Газопровод среднего давления
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за Ноябрь 2024 (месяц, год) на 2-2 Газопровод среднего давления работы

Составлен (а) в текущих ценах на 20.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Подземный газопровод среднего давления									
			Подраздел 1: Земляные работы									
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м³ группа грунта 2**	м³	1 404	444,0 0,0	444,0 97,0	623 376,0 0,0	623 376,0 136 188,0			623 376,0
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2**	м³	5,85	7 521,0 7 521,0	0,0 0,0	43 998,0 43 998,0	0,0 0,0			43 998,0
3	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2**	м³	1 080	94,0 0,0	94,0 23,0	101 520,0 0,0	101 520,0 24 840,0			101 520,0
4	4	6101-0107-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, толщина уплотняемого слоя 30 см**	м³	1 080	370,0 0,0	370,0 71,0	399 600,0 0,0	399 600,0 76 680,0			399 600,0
5	5	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	м³	1 080	208,0 43,0	162,0 35,0	224 640,0 46 440,0	174 960,0 37 800,0	3 240,0		224 640,0
6	6	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям группа грунта 2**	м³	216	3 925,0 3 925,0	0,0 0,0	847 800,0 847 800,0	0,0 0,0			847 800,0
7	7	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	м³	108	9 978,0 4 681,0	438,0 102,0	1 077 624,0 505 548,0	47 304,0 11 016,0	524 772,0		1 077 624,0
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					3 318 558,0 1 443 786,0	1 346 760,0 286 524,0	528 012,0 0,0	0,0 0,0	3 318 558,0
			Подраздел 2: Подземный газопровод									
8	8	6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм**	км	1,44	1 223 592,0 1 018 410,0	205 124,0 51 944,0	1 761 972,5 1 466 510,5	295 378,5 74 799,5	83,5		1 761 972,5
9	9	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**	м	1 453,8	1 272,0		1 849 233,8		1 849 233,8		1 849 233,8
			Итого по подразделу 2: Подземный газопровод					3 611 206,3 1 466 510,5	295 378,5 74 799,5	1 849 317,3 0,0	0,0 0,0	3 611 206,3
			Подраздел 3: ПЭ фитинги									
10	10	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы**		2	4 494,0	2 220,0	8 988,0	4 440,0			8 988,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		2 274,0	552,0	4 548,0	1 104,0			
11	11	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3	3 250,0		9 750,0		9 750,0		9 750,0
12	12	6121-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: тройники	шт.	1	6 626,0 3 357,0	3 269,0 813,0	6 626,0 3 357,0	3 269,0 813,0			6 626,0
13	13	241-209-1506 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	3 919,0		3 919,0		3 919,0		3 919,0
			Итого по подразделу 3: ПЭ фитинги					29 283,0 7 905,0	7 709,0 1 917,0	13 669,0 0,0	0,0 0,0	29 283,0
			Подраздел 4: Вход в землю с прим.переходов полиэтилен-сталь ПЭ/Сталь d63/DN57 -1шт									
14	14	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием,диаметр труб 50 мм /+Патрубок/	км	0,0005	2 925 043,0 2 202 319,0	654 943,0 203 907,0	1 463,0 1 101,0	328,0 102,0	34,0		1 463,0
15	15	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	0,502	1 983,0		995,0		995,0		995,0
16	16	6121-0202-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов,диаметр труб 50 мм	км	0,0005	702 468,0 433 777,0	125 912,0 36 566,0	351,0 217,0	63,0 18,0	71,0		351,0
17	17	6121-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 150 мм /+Футляр/	км	0,00058	3 238 619,0 2 359 627,0	624 891,0 177 686,0	1 878,0 1 369,0	362,0 103,0	147,0		1 878,0
18	18	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,58232	6 472,0		3 769,0		3 769,0		3 769,0
19	19	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж/пластина/	т конструкций	0,00857	237 084,0 227 986,0	5 748,0 1 052,0	2 032,0 1 954,0	49,0 9,0	29,0		2 032,0
20	20	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,00857	416 762,0		3 572,0		3 572,0		3 572,0
21	21	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм	км	0,00115	1 410 429,0 934 422,0	476 007,0 120 071,0	1 622,0 1 075,0	547,0 138,0			1 622,0
22	22	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1,1615	1 272,0		1 477,0		1 477,0		1 477,0
23	23	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,00115	2 299 270,0 610 017,0	1 654 265,0 308 557,0	2 644,0 702,0	1 903,0 355,0	39,0		2 644,0
24	24	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/переход "полиэтилен-сталь"/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	1	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0			4 494,0
25	25	241-210-0113 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	1 542,0		1 542,0		1 542,0		1 542,0
26	26	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/муфта с ЗН/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	1	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0			4 494,0
27	27	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1 314,0		1 314,0		1 314,0		1 314,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	28	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/отвод с ЗИ/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	1	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0			4 494,0
29	29	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	3 250,0		3 250,0		3 250,0		3 250,0
30	30	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=150/67 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	114 793,0		115,0		115,0		115,0
31	31	261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	Герметик марки 51-Г-10	кг	0,828809	849,0		704,0		704,0		704,0
32	32	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 $м^3$/В7,5/	$м^3$	0,005	60 986,0 21 575,0	4 241,0 849,0	305,0 108,0	21,0 4,0	175,0		305,0
33	33	6125-0702-1213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж без присоединения проводов крышки декоративной и других мелких изделий/=КРЫШКА/	шт.	1	290,0 287,0	0,0 0,0	290,0 287,0	0,0 0,0	3,0		290,0
34	34	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00314	458 511,0		1 440,0		1 440,0		1 440,0
			Итого по подразделу 4: Вход в землю с прим.переходов политилен-сталь ПЭ/Сталь d63/DN57 -1шт					42 245,0 13 635,0	9 933,0 2 385,0	18 676,0 0,0	0,0 0,0	42 245,0
			Подраздел 5: Выход из земли с прим.переходов политилен-сталь ПЭ/Сталь d63/DN57 -2шт									
35	35	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием,диаметр труб 50 мм /+Патрубок/	км	0,001	2 925 043,0 2 202 319,0	654 943,0 203 907,0	2 925,0 2 202,0	655,0 204,0	68,0		2 925,0
36	36	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	1,004	1 983,0		1 991,0		1 991,0		1 991,0
37	37	6121-0202-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов,диаметр труб 50 мм	км	0,001	702 468,0 433 777,0	125 912,0 36 566,0	702,0 434,0	126,0 37,0	143,0		702,0
38	38	6121-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 150 мм /+Футляр/	км	0,00116	3 238 619,0 2 359 627,0	624 891,0 177 686,0	3 757,0 2 737,0	725,0 206,0	295,0		3 757,0
39	39	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	1,16464	6 472,0		7 538,0		7 538,0		7 538,0
40	40	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж/пластина/	т конструкций	0,01714	237 084,0 227 986,0	5 748,0 1 052,0	4 064,0 3 908,0	98,0 18,0	58,0		4 064,0
41	41	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,01714	416 762,0		7 143,0		7 143,0		7 143,0
42	42	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм	км	0,0023	1 410 429,0 934 422,0	476 007,0 120 071,0	3 244,0 2 149,0	1 095,0 276,0			3 244,0
43	43	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	2,323	1 272,0		2 955,0		2 955,0		2 955,0
44	44	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0023	2 299 270,0 610 017,0	1 654 265,0 308 557,0	5 288,0 1 403,0	3 805,0 710,0	80,0		5 288,0
45	45	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/переход "полиэтилен-сталь"/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы		2	4 494,0	2 220,0	8 988,0	4 440,0			8 988,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	46	241-210-0113 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63х50 мм	шт. шт.	2	2 274,0 1 542,0	552,0	4 548,0 3 084,0	1 104,0	3 084,0		3 084,0
47	47	6121-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/муфта с ЭН/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	2	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	8 988,0 4 548,0	4 440,0 1 104,0			8 988,0
48	48	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	1 314,0		2 628,0		2 628,0		2 628,0
49	49	6121-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/отвод с ЭН/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	2	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	8 988,0 4 548,0	4 440,0 1 104,0			8 988,0
50	50	241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	3 250,0		6 500,0		6 500,0		6 500,0
51	51	261-301-0305 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=150/67 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	114 793,0		230,0		230,0		230,0
52	52	261-105-0607 РСНБ РК 2022	Герметик марки 51-Г-10	кг	1,657619	849,0		1 407,0		1 407,0		1 407,0
53	53	6103-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 м³/В7,5/	м³	0,01	60 986,0 21 575,0	4 241,0 849,0	610,0 216,0	42,0 8,0	352,0		610,0
54	54	6125-0702-1213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж без присоединения проводов крышки декоративной и других мелких изделий/=КРЫШКА/	шт.	2	290,0 287,0	0,0 0,0	580,0 574,0	0,0 0,0	6,0		580,0
55	55	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00628	458 511,0		2 879,0		2 879,0		2 879,0
			Итого по подразделу 5: Выход из земли с прим.переходов полиэтилен-сталь ПЭ/Сталь d63/DN57 -2шт					84 489,0 27 267,0	19 866,0 4 771,0	37 357,0 0,0	0,0 0,0	84 489,0
			Подраздел 6: Установка полиэтиленового крана диам.63мм с телескопическим штоком под ковер -3шт./Пр.лист.8353.10/									
56	56	6104-0901-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка опор из плит и колец,диаметр до 1000 мм(опорная подушка ОПТ4)	м³	0,105	46 722,0 26 026,0	19 702,0 5 774,0	4 906,0 2 733,0	2 068,0 606,0	104,0		4 906,0
57	57	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)	м³	0,105	64 528,0		6 775,0		6 775,0		6 775,0
58	58	261-107-0513 РСНБ РК 2022	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО,ориентированная ГОСТ 24222-80/=д420х140мм/	т	0,0042	3 406 760,0		14 308,0		14 308,0		14 308,0
59	59	6121-0402-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка задвижек или клапанов обратных стальных,диаметр 100 мм	шт.	3	13 585,0 11 352,0	446,0 145,0	40 755,0 34 056,0	1 338,0 435,0	5 361,0		40 755,0
60	60	Прайс-лист	Кран шаровый PE 100 SDR 11 диаметром 63мм с телескопич.штоком	шт	3	47 321,43		141 964,0		141 964,0		141 964,0
61	61	6121-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/муфта полиэтиленовая с ЭН/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	6	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	26 964,0 13 644,0	13 320,0 3 312,0			26 964,0
62	62	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.	6	1 314,0		7 884,0		7 884,0		7 884,0
63	63	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм/=КОВЕР/		0,02001	449 705,0		8 999,0		8 999,0		8 999,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	64	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка бетонная. Устройство	т м³	0,042	40 608,0 5 527,0	2 671,0 528,0	1 706,0 232,0	112,0 22,0	1 362,0		1 706,0
65	65	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м³	15	9 978,0 4 681,0	438,0 102,0	149 670,0 70 215,0	6 570,0 1 530,0	72 885,0		149 670,0
66	66	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,003	41 821,0 5 527,0	2 671,0 528,0	125,0 17,0	8,0 2,0	101,0		125,0
			Итого по подразделу 6: Установка полиэтиленового крана диам.63мм с телескопическим штоком под ковер -3шт./Пр.лист.8353.10/					404 056,0 120 897,0	23 416,0 5 907,0	259 743,0 0,0	0,0 0,0	404 056,0
			Подраздел 7: Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 63x5,8мм в футляре 110x10 методом прокола = 55м.(6шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
67	67	6121-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов бестраншейным методом горизонтального направленного прокола на длину до 30 м из полимерных труб, диаметр до 110 мм. в грунтах 1-2 группы	м	22	8 573,0 3 691,0	2 817,0 867,0	188 606,0 81 202,0	61 974,0 19 074,0	45 430,0		188 606,0
68	68	6121-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов бестраншейным методом горизонтального направленного прокола на длину до 30 м из полимерных труб, диаметр до 110 мм. в грунтах 1-2 группы	м	9	8 573,0 3 691,0	2 817,0 867,0	77 157,0 33 219,0	25 353,0 7 803,0	18 585,0		77 157,0
69	69	6121-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов бестраншейным методом горизонтального направленного прокола на длину до 30 м из полимерных труб, диаметр до 110 мм. в грунтах 1-2 группы	м	24	8 573,0 3 691,0	2 817,0 867,0	205 752,0 88 584,0	67 608,0 20 808,0	49 560,0		205 752,0
70	70	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110x10,0 мм	м	56,1	3 840,0		215 424,0		215 424,0		215 424,0
71	71	6123-0207-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство контрольной трубки	шт.	6	22 529,0 15 855,0	6 128,0 1 708,0	135 174,0 95 130,0	36 768,0 10 248,0	3 276,0		135 174,0
72	72	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32x3,0 мм	м	7,2	926,0		6 667,0		6 667,0		6 667,0
73	73	6121-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/патрубок-накладка/ полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	6	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	26 964,0 13 644,0	13 320,0 3 312,0			26 964,0
74	74	241-215-0304 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110x32 мм	шт.	6	11 731,0		70 386,0		70 386,0		70 386,0
75	75	6121-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/муфта полиэтиленовая с ЭН/ полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	6	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	26 964,0 13 644,0	13 320,0 3 312,0			26 964,0
76	76	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм	шт.	6	1 085,0		6 510,0		6 510,0		6 510,0
77	77	6121-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/переход "полиэтилен-сталь"/ полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	6	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	26 964,0 13 644,0	13 320,0 3 312,0			26 964,0
78	78	241-210-0106 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32x32 мм	шт.	6	1 108,0		6 648,0		6 648,0		6 648,0
79	79	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм/=КОВЕР/	т	0,04002	449 705,0		17 997,0		17 997,0		17 997,0
80	80	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45x2,5 мм/=КОЛПАК/	шт.	6	442,0		2 652,0		2 652,0		2 652,0
81	81	6121-0801-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Заделка концов футляра битумом и прядью,диаметр 800 мм/+110мм/	шт.	6	6 060,0 4 849,0	744,0 16,0	36 360,0 29 094,0	4 464,0 96,0	2 802,0		36 360,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	82	234-305-2205 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до+95°С,Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С,фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77,бст 6 мм диаметром 15 мм/=Вилатерм-15/**	м	4,8	365,0		1 752,0		1 752,0		**1 752,0**
83	83	261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	**Герметик марки 51-Г-10**	кг	3,502262	849,0		2 973,0		2 973,0		**2 973,0**
84	84	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	$м^3$	0,12	9 978,0 4 681,0	438,0 102,0	1 197,0 562,0	52,0 12,0	583,0		**1 197,0**
			Итого по подразделу 7: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10 методом прокола = 55м.(6шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ					1 056 147,0 368 723,0	236 179,0 67 977,0	451 245,0 0,0	0,0 0,0	**1 056 147,0**
			Подраздел 8: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10 открытым методом = 34м.(5шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
85	85	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм	км	0,034	1 410 429,0 934 422,0	476 007,0 120 071,0	47 955,0 31 770,0	16 184,0 4 082,0			**47 955,0**
86	87	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство контрольной трубки**	шт.	5	22 529,0 15 855,0	6 128,0 1 708,0	112 645,0 79 275,0	30 640,0 8 540,0	2 730,0		**112 645,0**
87	88	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	м	6	926,0		5 556,0		5 556,0		**5 556,0**
88	89	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/патрубок-накладка/ полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы**	шт.	5	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	22 470,0 11 370,0	11 100,0 2 760,0			**22 470,0**
89	90	241-215-0304 *РСНБ РК 2022*	**Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110х32 мм**	шт.	5	11 731,0		58 655,0		58 655,0		**58 655,0**
90	91	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/муфта полиэтиленовая с ЭН/ полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы**	шт.	5	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	22 470,0 11 370,0	11 100,0 2 760,0			**22 470,0**
91	92	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм**	шт.	5	1 085,0		5 425,0		5 425,0		**5 425,0**
92	93	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/переход "полиэтилен-сталь"/ полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы**	шт.	5	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	22 470,0 11 370,0	11 100,0 2 760,0			**22 470,0**
93	94	241-210-0106 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х32 мм**	шт.	5	1 108,0		5 540,0		5 540,0		**5 540,0**
94	95	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм/=КОВЕР/**	т	0,03335	449 705,0		14 998,0		14 998,0		**14 998,0**
95	96	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/=КОЛПАК/**	шт.	5	442,0		2 210,0		2 210,0		**2 210,0**
96	97	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заделка концов футляра битумом и прядью,диаметр 800 мм/+110мм/**	шт.	5	6 060,0 4 849,0	744,0 16,0	30 300,0 24 245,0	3 720,0 80,0	2 335,0		**30 300,0**
97	98	234-305-2205 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до+95°С,Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С,фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77,бст 6 мм диаметром 15 мм/=Вилатерм-15/**	м	4	365,0		1 460,0		1 460,0		**1 460,0**
98	99	261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	**Герметик марки 51-Г-10**	кг	2,918551	849,0		2 478,0		2 478,0		**2 478,0**
99	100	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	$м^3$	0,1	9 978,0 4 681,0	438,0 102,0	998,0 468,0	44,0 10,0	486,0		**998,0**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по подразделу 8: Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10 открытым методом = 34м.(5шт.)/Пр.лист 8353.16 С					355 630,0	83 888,0	101 873,0	0,0	355 630,0
								169 868,0	20 992,0	0,0	0,0	
			Подраздел 9: Пересечение с кабелем связи (1шт.),см.ГСН22									
100	101	1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений.Монтаж**	т конструкций	0,12314	532 893,0 527 053,0	4 515,0 1 052,0	65 620,0 64 901,0	556,0 130,0	163,0		65 620,0
101	102	214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У**	т	0,0859	522 068,0		44 846,0		44 846,0		44 846,0
102	103	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм**	т	0,00136	493 489,0		671,0		671,0		671,0
103	104	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	**Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87**	т	0,03588	408 199,0		14 646,0		14 646,0		14 646,0
104	105	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	$м^3$	0,3	22 149,0		6 645,0		6 645,0		6 645,0
105	106	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заделка концов футляра битумом и прядью,диаметр 800 мм**	шт.	2	5 181,0 3 448,0	529,0 12,0	10 362,0 6 896,0	1 058,0 24,0	2 408,0		10 362,0
106	107	216-201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV**	т	0,000125	269 337,0		34,0		34,0		34,0
			Итого по подразделу 9: Пересечение с кабелем связи (1шт.),см.ГСН22					142 824,0	1 614,0	69 413,0	0,0	142 824,0
								71 797,0	154,0	0,0	0,0	
			Подраздел 10: Установка контрольных пунктов (выход сигнального провода на поверхность через отдельный ковер)- 10шт.см.ГСН19									
107	108	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм**	км	0,01	1 410 429,0 934 422,0	476 007,0 120 071,0	14 104,0 9 344,0	4 760,0 1 201,0			14 104,0
108	109	241-201-0404 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм**	м	10	343,0		3 430,0		3 430,0		3 430,0
109	110	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками,песчаных**	$м^3$	0,6	20 638,0 12 802,0	2 884,0 840,0	12 383,0 7 681,0	1 730,0 504,0	2 971,0		12 383,0
110	111	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 $м^3$/=В12,5,F100,W4/**	$м^3$	0,56	61 034,0 21 575,0	4 241,0 849,0	34 179,0 12 082,0	2 375,0 475,0	19 722,0		34 179,0
111	112	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	**Детали закладные весом до 4 кг /плата,уголок 50х50х5/.Установка**	т	0,0412	1 068 016,0 1 064 068,0	3 948,0 1 234,0	44 002,0 43 840,0	163,0 51,0			44 002,0
112	113	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 5 мм**	т	0,0036	380 001,0		1 368,0		1 368,0		1 368,0
113	114	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 50х50 мм,толщиной 5 мм**	т	0,0376	470 520,0		17 692,0		17 692,0		17 692,0
114	115	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	**Установка стального ковера**	т фасонных частей	0,091339	3 658 419,0 2 233 992,0	1 274 937,0 326 793,0	334 156,0 204 051,0	116 452,0 29 849,0	13 653,0		334 156,0
115	116	261-302-0233 *РСНБ РК 2022*	**Ковер**	шт.	10	532,0		5 320,0		5 320,0		5 320,0
116	117	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром 3 мм**	т	0,001102	310 044,0		342,0		342,0		342,0
117	118	261-107-0987 *РСНБ РК 2022*	**Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78**		0,0085	1 293,0		11,0		11,0		11,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
118	119	261-107-0648 *РСНБ РК 2022*	Шплинты ГОСТ 397-79	кг кг	1.6	258,0		413,0		413,0		413,0
119	120	1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	40 болт		642,0 639,0	3,0 1,0	25 680,0 25 560,0	120,0 40,0			25 680,0
120	121	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,000997 т		1 510 113,0		1 506,0		1 506,0		1 506,0
121	122	1308-0201-1401 *РСНБ РК 2022*	Плита асбестоцементная.Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	0,2 $м^2$		1 725,0 1 250,0	449,0 139,0	345,0 250,0	90,0 28,0	5,0		345,0
122	123	261-107-0312 *РСНБ РК 2022*	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	0,0038 т		79 643,0		303,0		303,0		303,0
123	124	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками,песчаных	2,019962 $м^3$		20 638,0 12 802,0	2 884,0 840,0	41 688,0 25 860,0	5 826,0 1 697,0	10 003,0		41 688,0
124	125	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	20,19962 $м^2$		7 769,0 2 292,0	853,0 214,0	156 931,0 46 298,0	17 231,0 4 323,0	93 403,0		156 931,0
			Итого по подразделу 10: Установка контрольных пунктов (выход сигнального провода на поверхность через отдельный ковер)- 10шт.см.ГСН19					693 853,0 374 966,0	148 747,0 38 168,0	170 142,0 0,0	0,0 0,0	693 853,0
			Подраздел 11: Узел выхода сигнального провода на поверхность -3шт.см.ГСН20									
125	126	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,000159 т		1 510 113,0		240,0		240,0		240,0
126	127	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка концов футляра битумом и прядью,диаметр 800 мм	3 шт.		11 102,0 8 136,0	1 248,0 27,0	33 306,0 24 408,0	3 744,0 81,0	5 154,0		33 306,0
			Итого по подразделу 11: Узел выхода сигнального провода на поверхность -3шт.см.ГСН20					33 546,0 24 408,0	3 744,0 81,0	5 394,0 0,0	0,0 0,0	33 546,0
			Подраздел 12: Контрольная трубка на футлярах выхода из земли -3шт									
127	128	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм	0,0006 км		1 410 429,0 934 422,0	476 007,0 120 071,0	846,0 561,0	286,0 72,0			846,0
128	129	241-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	0,6 м		343,0		206,0		206,0		206,0
			Итого по подразделу 12: Контрольная трубка на футлярах выхода из земли -3шт					1 052,0 561,0	286,0 72,0	206,0 0,0	0,0 0,0	1 052,0
			Подраздел 13: Установка контрольной трубки на газопроводе на углах поворота,на ответвлениях -59шт.см ГСН21									
129	130	6109-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками,гравийных	14,23 $м^3$		18 377,0 13 273,0	5 099,0 1 541,0	261 504,6 188 874,64	72 558,64 21 928,47	71,33		261 504,6
130	131	211-301-0404 *РСНБ РК 2022*	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	14,23 $м^3$		2 295,0		32 657,67		32 657,67		32 657,67
131	132	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство контрольной трубки	30 шт.		23 180,0 15 855,0	6 128,0 1 708,0	695 400,0 475 650,0	183 840,0 51 240,0	35 910,0		695 400,0
132	133	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	48 м		926,0		44 447,8		44 447,8		44 447,8
133	134	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 50 мм	0,0708 км		3 478 441,0 1 174 688,0	62 344,0 291,0	246 274,0 83 168,0	4 414,0 21,0	158 692,0		246 274,0
134	135	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 $м^3$/=В12,5,F50,W6.ссц/	0,826		61 034,0	4 241,0	50 414,0	3 503,0	29 090,0		50 414,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м³		21 575,0	849,0	17 821,0	701,0			
135	136	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм/=КОВЕР/	т	0,39353	449 705,0		176 972,0		176 972,0		176 972,0
136	137	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,002537	1 510 113,0		3 831,0		3 831,0		3 831,0
137	138	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка монтажных изделий массой до 20 кг/=КОЖУХ/	т	0,12367	1 469 264,0 268 902,0	15 627,0 2 997,0	181 704,1 33 254,93	1 932,68 370,5	146 515,99		181 704,1
138	139	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/=КОЛПАК/	шт.	59	442,0		26 078,0		26 078,0		26 078,0
139	140	6121-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/переход "полиэтилен-сталь"/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	30	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	134 820,0 68 220,0	66 600,0 16 560,0			134 820,0
140	141	241-210-0103 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	30	902,0		27 060,0		27 060,0		27 060,0
141	142	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	0,708	531,0 374,0	9,0 2,0	376,0 265,0	6,0 1,0	105,0		376,0
142	143	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	0,708	407,0 218,0	7,0 2,0	288,0 154,0	5,0 1,0	129,0		288,0
			Итого по подразделу 13: Установка контрольной трубки на газопроводе на углах поворота,на ответлениях -59шт,см ГСН21					1 881 827,17 867 407,57	332 859,32 90 822,97	681 559,79 0,0	0,0 0,0	1 881 827,17
			Подраздел 14: Прокладка сигнальной ленты и кабеля									
143	144	6124-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие кабеля,проложенного в траншеях,лентой сигнальной	м	1 395,5	23,0 21,0	2,0 1,0	32 096,5 29 305,5	2 791,0 1 395,5	-		32 096,5
144	146	1310-0901-0301 РСНБ РК 2022	Кабель масса 1 м до 0,6 кг.Прокладка в траншее	км	1,44	201 905,0 124 158,0	77 747,0 21 189,0	290 743,0 178 787,5	111 955,5 30 512,0			290 743,0
			Итого по подразделу 14: Прокладка сигнальной ленты и кабеля					322 839,5 208 093,0	114 746,5 31 907,5	0,0 0,0	0,0 0,0	322 839,5
			Подраздел 15: Опознавательный знак подземного газопровода- 130шт,см.АС5									
145	148	6101-0205-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов,глубина до 1,5 м группа грунта 2	м³	7,6302	6 516,0 6 516,0	0,0 0,0	49 718,0 49 718,0	0,0 0,0			49 718,0
146	149	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям группа грунта 1	м³	7,6302	3 574,0 3 574,0	0,0 0,0	27 270,0 27 270,0	0,0 0,0			27 270,0
147	150	6103-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 м³/В15,F50,W4,сен/	м³	2,1	61 705,0 21 575,0	4 241,0 849,0	129 580,0 45 308,0	8 906,0 1 783,0	75 367,0		129 580,0
148	151	7101-0801-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка столбиков сигнальных железобетонные	шт.	30	5 993,0 3 126,0	2 561,0 790,0	179 790,0 93 780,0	76 830,0 23 700,0	9 180,0		179 790,0
149	152	261-404-0471 РСНБ РК 2022	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	30	7 002,0		210 060,0		210 060,0		210 060,0
150	153	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022	Щитки дополнительные.Установка.Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	30	3 732,0 3 432,0	0,0 0,0	111 960,0 102 960,0	0,0 0,0	9 000,0		111 960,0
151	154	261-102-0113 РСНБ РК 2022	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89/=Таблички эмалированные для углового указателя/	т	0,0189	354 405,0		6 698,0		6 698,0		6 698,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
152	155	261-107-0999 *РСНБ РК 2022*	**Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм**	шт.	90	3,0		270,0		270,0		270,0
			Итого по подразделу 15: Опознавательный знак подземного газопровода- 130шт.см.АС5					715 346,0	85 736,0	310 575,0	0,0	715 346,0
								319 036,0	25 483,0	0,0	0,0	
			Подраздел 16: Вскрытие и восстановление гравийного покрытия S=22,8м²									
153	156	1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Основание щебеночное.Разборка**	м³	6,84	1 040,0 474,0	566,0 118,0	7 114,0 3 242,0	3 871,0 807,0			7 114,0
154	157	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы**	м³	6,84	10 358,0 634,0	2 584,0 522,0	70 849,0 4 337,0	17 674,0 3 570,0	48 838,0		70 849,0
155	158	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная).Погрузка**	т	10,944	254,0		2 780,0				2 780,0
156	159	412-101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км**	т·км	21,888	121,0		2 648,0				2 648,0
			Итого по подразделу 16: Вскрытие и восстановление гравийного покрытия S=22,8м²					83 391,0 7 579,0	21 545,0 4 377,0	48 838,0 0,0	0,0 0,0	83 391,0
			Подраздел 17: Испытание и контроль									
157	160	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод,диаметр 65 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон.прозвучивание поперечное**	стык	246	2 529,0 2 399,0	26,0 0,0	622 134,0 590 154,0	6 396,0 0,0	25 584,0		622 134,0
			Итого по подразделу 17: Испытание и контроль					622 134,0 590 154,0	6 396,0 0,0	25 584,0 0,0	0,0 0,0	622 134,0
			Итого по разделу 1: Подземный газопровод среднего давления					13 398 426,97 6 082 593,07	2 738 803,32 656 337,97	4 571 604,09 0,0	0,0 0,0	13 398 426,97
			Раздел 2: Надземный газопровод среднего давления									
158	161	6121-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Врезка в существующую сеть,из стальных труб,стальных штуцеров /патрубков/,диаметр труб 80 мм**	шт.	1	22 657,0 12 619,0	8 574,0 2 280,0	22 657,0 12 619,0	8 574,0 2 280,0	1 464,0		22 657,0
			Подраздел 1: ГРПШ-13-2В-У1 -1шт.									
159	162	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка приборов для редуцирования давления газа /ГРПШ/**	шт.	1	64 233,0 61 362,0	2 546,0 672,0	64 233,0 61 362,0	2 546,0 672,0	325,0		64 233,0
160	163	Прайс *лист ТОО "ЗГО"*	**ГРПШ-13-2В-У1 с регуляторами давления РДГ-50В (седло 30) с обогревом, с узлом учета CGT-02-DN80-G250 PN16 с эл. корректором miniELCOR**	шт.	1	3 638 392,86		3 638 393,0		3 638 393,0		3 638 393,0
161	164	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	3	1 983,0		5 949,0		5 949,0		5 949,0
162	165	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м	1	4 330,0		4 330,0		4 330,0		4 330,0
163	166	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка задвижек или клапанов обратных стальных,диаметр 50 мм**	шт.	2	7 198,0 5 984,0	267,0 87,0	14 396,0 11 968,0	534,0 174,0	1 894,0		14 396,0
164	167	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем,с маховиком,для воды,пара,нефтепродуктов.Т до+425°С,PN 16.марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	2	41 896,0		83 792,0		83 792,0		83 792,0
165	168	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	2	4 899,0		9 798,0		9 798,0		9 798,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
166	169	241-116-0309 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	4 006,0		8 012,0		8 012,0		8 012,0
167	170	241-112-0126 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	2	730,0		1 460,0		1 460,0		1 460,0
168	171	241-114-0119 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-76х3,5 мм	шт.	1	889,0		889,0		889,0		889,0
169	172	6103-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 м³	м³	0,34	61 705,0 21 575,0	4 241,0 849,0	20 980,0 7 336,0	1 442,0 289,0	12 202,0		20 980,0
170	173	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,032311	422 888,0 395 533,0	12 519,0 923,0	13 664,0 12 780,0	405,0 30,0	479,0		13 664,0
171	174	241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	4,2	2 282,0		9 584,0		9 584,0		9 584,0
172	175	214-104-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 19904-90 толщиной до 3,9 мм	т	0,00314	399 606,0		1 255,0		1 255,0		1 255,0
173	176	261-404-0432 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	т	0,00112	141 626,0		159,0		159,0		159,0
174	177	214-104-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 19904-90 толщиной до 3,9 мм	т	0,00314	399 606,0		1 255,0		1 255,0		1 255,0
175	178	214-104-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 19904-90 толщиной до 3,9 мм	т	0,001884	399 606,0		753,0		753,0		753,0
176	179	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000347	1 510 113,0		524,0		524,0		524,0
177	180	251-305-0110 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,088	951,0		1 035,0		1 035,0		1 035,0
178	181	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	0,937011	265,0 187,0	4,0 0,0	248,0 175,0	4,0 0,0	69,0		248,0
179	182	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	0,937011	407,0 218,0	7,0 2,0	381,0 204,0	7,0 2,0	171,0		381,0
180	183	6101-0110-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, глубина до 2 м, группа грунта 2	шт.	4	3 182,0 829,0	2 353,0 741,0	12 728,0 3 316,0	9 412,0 2 964,0			12 728,0
181	184	6103-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 м³	м³	0,206	61 705,0 21 575,0	4 241,0 849,0	12 711,0 4 444,0	874,0 175,0	7 393,0		12 711,0
182	185	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные этажерочного типа.Монтаж	т конструкций	0,0604	142 135,0 97 923,0	20 453,0 4 635,0	8 585,0 5 915,0	1 235,0 280,0	1 435,0		8 585,0
183	186	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,052	470 520,0		24 467,0		24 467,0		24 467,0
184	187	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0082	380 001,0		3 116,0		3 116,0		3 116,0
185	188	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	1,7516	407,0 218,0	7,0 2,0	713,0 382,0	13,0 4,0	319,0		713,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
186	189	6104-0801-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка металлических оград высотой до 1,7 м из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоколя**	м	13	11 475,0 8 173,0	3 027,0 877,0	149 175,0 106 249,0	39 351,0 11 401,0	3 575,0		149 175,0
187	190	6104-0801-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	шт.	1	3 594,0 3 474,0	65,0 10,0	3 594,0 3 474,0	65,0 10,0	55,0		3 594,0
188	191	212-101-2003 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W4**	$м^3$	0,36	30 409,0		10 947,0		10 947,0		10 947,0
189	192	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм**	м	14,4	2 282,0		32 861,0		32 861,0		32 861,0
190	193	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**	т	0,00528	1 152 130,0		6 083,0		6 083,0		6 083,0
191	194	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,16965	470 520,0		79 824,0		79 824,0		79 824,0
192	195	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**	т	0,00528	1 152 130,0		6 083,0		6 083,0		6 083,0
193	196	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-1 (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,027765	317 238,0		8 808,0		8 808,0		8 808,0
194	197	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм**	т	0,000074	493 489,0		37,0		37,0		37,0
195	198	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,00028	470 520,0		132,0		132,0		132,0
196	199	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм**	$м^2$	21	800,0		16 800,0		16 800,0		16 800,0
197	200	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали,с отверстиями и без отверстий,соединяемые на сварке**	т	0,00528	1 154 557,0		6 096,0		6 096,0		6 096,0
198	201	241-701-0205 *РСНБ РК 2022*	**Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 300 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009**	м	7,8	6 623,0		51 659,0		51 659,0		51 659,0
			Итого по подразделу 1: ГРПШ-13-2В-У1 -1шт.					4 315 509,0 217 605,0	55 888,0 16 001,0	403 625,0 3 638 393,0	0,0 0,0	4 315 509,0
			Подраздел 2: ГРПШ-07-2У1 -2шт.									
199	202	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка приборов для редуцирования давления газа /ГРПШ/**	шт.	2	64 233,0 61 362,0	2 546,0 672,0	128 466,0 122 724,0	5 092,0 1 344,0	650,0		128 466,0
200	203	**Прайс** *лист ТОО "ЗГО"*	**ГРПШ-07-2У1 с регуляторами давления РДНК-1000 с обогревом.с узлом учета CGT-02-DN50-G100 PN16 с эл.корректором miniELCOR**	шт.	2	3 107 142,86		6 214 286,0		6 214 286,0		6 214 286,0
201	204	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	6	1 983,0		11 898,0		11 898,0		11 898,0
202	205	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка задвижек или клапанов обратных стальных.диаметр 50 мм**	шт.	4	7 198,0 5 984,0	267,0 87,0	28 792,0 23 936,0	1 068,0 348,0	3 788,0		28 792,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
203	206	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем,с маховиком,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+425°С,PN 16,марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	41 896,0		167 584,0		167 584,0		167 584,0
204	207	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 612,0		5 224,0		5 224,0		5 224,0
205	208	241-112-0126 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	4	730,0		2 920,0		2 920,0		2 920,0
206	209	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,68	61 705,0 21 575,0	4 241,0 849,0	41 959,0 14 671,0	2 884,0 577,0	24 405,0		41 959,0
207	210	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,064622	422 888,0 395 533,0	12 519,0 923,0	27 328,0 25 560,0	809,0 60,0	959,0		27 328,0
208	211	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	8,4	2 282,0		19 169,0		19 169,0		19 169,0
209	212	214-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 19904-90 толщиной до 3,9 мм	т	0,00628	399 606,0		2 510,0		2 510,0		2 510,0
210	213	261-404-0432 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	т	0,00224	141 626,0		317,0		317,0		317,0
211	214	214-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 19904-90 толщиной до 3,9 мм	т	0,00628	399 606,0		2 510,0		2 510,0		2 510,0
212	215	214-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 19904-90 толщиной до 3,9 мм	т	0,003768	399 606,0		1 506,0		1 506,0		1 506,0
213	216	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000694	1 510 113,0		1 047,0		1 047,0		1 047,0
214	217	251-305-0110 *РСНБ РК 2022*	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,176	951,0		2 069,0		2 069,0		2 069,0
215	218	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,874022	265,0 187,0	4,0 0,0	497,0 350,0	7,0 0,0	139,0		497,0
216	219	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,874022	407,0 218,0	7,0 2,0	763,0 409,0	13,0 4,0	341,0		763,0
217	220	6101-0110-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, глубина до 2 м, группа грунта 2	шт.	8	3 182,0 829,0	2 353,0 741,0	25 456,0 6 632,0	18 824,0 5 928,0			25 456,0
218	221	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,412	61 705,0 21 575,0	4 241,0 849,0	25 422,0 8 889,0	1 748,0 350,0	14 786,0		25 422,0
219	222	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные этажерочного типа.Монтаж	т конструкций	0,1208	142 135,0 97 923,0	20 453,0 4 635,0	17 170,0 11 829,0	2 471,0 560,0	2 870,0		17 170,0
220	223	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,104	470 520,0		48 934,0		48 934,0		48 934,0
221	224	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0164	380 001,0		6 232,0		6 232,0		6 232,0
222	225	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	3,5032	407,0 218,0	7,0 2,0	1 426,0 764,0	25,0 7,0	638,0		1 426,0
223	226	6104-0801-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка металлических оград высотой до 1,7 м из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоколя		26	11 475,0	3 027,0	298 350,0	78 702,0	7 150,0		298 350,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м		8 173,0	877,0	212 498,0	22 802,0			
224	227	6104-0801-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	2	3 594,0 3 474,0	65,0 10,0	7 188,0 6 948,0	130,0 20,0	110,0		7 188,0
225	228	212-101-2003 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W4	$м^3$	0,72	30 409,0		21 894,0		21 894,0		21 894,0
226	229	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	28,8	2 282,0		65 722,0		65 722,0		65 722,0
227	230	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,01056	1 152 130,0		12 166,0		12 166,0		12 166,0
228	231	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,3393	470 520,0		159 647,0		159 647,0		159 647,0
229	232	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,01056	1 152 130,0		12 166,0		12 166,0		12 166,0
230	233	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05553	317 238,0		17 616,0		17 616,0		17 616,0
231	234	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,000148	493 489,0		73,0		73,0		73,0
232	235	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00056	470 520,0		263,0		263,0		263,0
233	236	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	42	800,0		33 600,0		33 600,0		33 600,0
234	237	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали.с отверстиями и без отверстий.соединяемые на сварке	т	0,01056	1 154 557,0		12 192,0		12 192,0		12 192,0
235	238	241-701-0205 *РСНБ РК 2022*	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 300 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	15,6	6 623,0		103 319,0		103 319,0		103 319,0
			Итого по подразделу 2: ГРПШ-07-2У1 -2шт.					7 527 681,0 435 210,0	111 773,0 32 000,0	766 414,0 6 214 286,0	0,0 0,0	7 527 681,0
			Подраздел 3: Молниезащита для ГРПШ-13-2В-У1,ГРПШ-07-2У1 .см.М3.СО									
236	239	6101-0110-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, глубина до 2 м, группа грунта 2	шт.	3	3 182,0 829,0	2 353,0 741,0	9 546,0 2 487,0	7 059,0 2 223,0			9 546,0
237	240	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,9	63 114,0 21 575,0	4 241,0 849,0	56 803,0 19 418,0	3 817,0 764,0	33 568,0		56 803,0
238	241	1133-0109-0115 *РСНБ РК 2022*	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т.Установка	т	0,19506	488 828,0 222 625,0	261 460,0 55 746,0	95 351,0 43 425,0	51 001,0 10 874,0	925,0		95 351,0
239	242	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	6	1 983,0		11 898,0		11 898,0		11 898,0
240	243	241-102-0154 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	7,5	2 953,0		22 148,0		22 148,0		22 148,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
241	244	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м	10,5	4 330,0		45 465,0		45 465,0		45 465,0
242	245	214-101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм**	т	0,00636	435 243,0		2 768,0		2 768,0		2 768,0
243	246	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	5,65674	531,0 374,0	9,0 2,0	3 004,0 2 116,0	51,0 11,0	837,0		3 004,0
244	247	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	5,65674	407,0 218,0	7,0 2,0	2 302,0 1 233,0	39,0 11,0	1 030,0		2 302,0
			Итого по подразделу 3: Молнезащита для ГРПШ-13-2В-У1,ГРПШ-07-2У1 ,см.МЗ.СО					249 285,0 68 679,0	61 967,0 13 883,0	118 639,0 0,0	0,0 0,0	249 285,0
			Подраздел 4: Заземлитель									
245	248	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2**	м	15	912,0 795,0	58,0 15,0	13 680,0 11 925,0	870,0 225,0	885,0		13 680,0
246	249	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,0945	416 784,0		39 386,0		39 386,0		39 386,0
			Итого по подразделу 4: Заземлитель					53 066,0 11 925,0	870,0 225,0	40 271,0 0,0	0,0 0,0	53 066,0
			Подраздел 5: Заземление									
247	250	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой,диаметр 16 мм**	шт.	24	4 718,0 3 976,0	388,0 97,0	113 232,0 95 424,0	9 312,0 2 328,0	8 496,0		113 232,0
248	251	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2**	м	72	1 454,0 795,0	58,0 15,0	104 688,0 57 240,0	4 176,0 1 080,0	43 272,0		104 688,0
249	252	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм**	т	0,1896	320 265,0		60 722,0		60 722,0		60 722,0
250	253	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,08664	416 784,0		36 110,0		36 110,0		36 110,0
			Итого по подразделу 5: Заземление					314 752,0 152 664,0	13 488,0 3 408,0	148 600,0 0,0	0,0 0,0	314 752,0
			Итого по разделу 2: Надземный газопровод среднего давления					12 482 950,0 898 702,0	252 560,0 67 797,0	1 479 013,0 9 852 679,0	0,0 0,0	12 482 950,0
			ИТОГО по акту					25 881 376,97 6 981 295,07	2 991 363,32 724 134,97	6 050 617,09 9 852 679,0	0,0 0,0	25 881 376,97
			В том числе:							9 852 679,0		
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего									25881376,97
			ИТОГО:									
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		6,3%			1009808				26891184,94
			Итого с затратами на организацию СМР		5%			851925				27743110,24
			Сметная прибыль		3%			806736				28549845,79
			Итого со сметной прибылью									30691084,22
			Непредвиденные работы и затраты		1,075							
			Итого с непредвиденными работами и затратами		12%			3682930				
			Итого в текущих ценах 2024 года, К=1,075									
			НДС									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с НДС									**34374014,33**
			Понижающий коэффициент К=0,9800000019		0,980							**33686534,11**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строитель"
Манап Б.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "KravИнжиниринг"
Кравченко О.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Redline Pro"
Әліпбек Ө.Н