Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу "

Подрядчик : ТОО "Строитель "

Наименование строительства и его адрес: Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Тастыозек,Кербулакского района, области Жетісу

Справка №1 о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Сентябрь 2024

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		203/24	03.07.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Тастыозек,Кербулакского района, области Жетісу										
Всего выполнено по стройке с начало строительство	26 332 971,29									
За отчетный период	**26 332 971,29**									
Удержание суммы аванса 30%	7 899 891,39									
К оплате	**18 433 079,90**	**16 458 107,05**							**1 974 972,85**	**18 433 079,90**

ЗАКАЗЧИК:
Руководителя ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "КгауИнжиниринг"
Кравченко О.А.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО «Строитель»
Манап Б.К.

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу "

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Строитель "

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 46-2023 Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Тастыозек,Кербулакского района, Жетисуйской области

(наименование, адрес)

Объект : 02-01 Газопровод низкого давления

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за Сентябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-01 Газопровод низкого давления работы

Составлен (а) в текущих ценах на 29.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Подземный газопровод низкого давления									
			Подраздел 1: Земляные работы									
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³ группа грунта 2**	м³	1 360	444,0 0,0	444,0 97,0	603 840,09 0,0	603 839,8 131 919,9			603 840,09
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2**	м³	20,2	7 521,0 7 521,0	0,0 0,0	151 924,08 151 924,08	0,0 0,0			151 924,08
3	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2**	м³	1 046	94,0 0,0	94,0 23,0	98 324,14 0,0	98 324,14 24 058,07			98 324,14
4	4	6101-0107-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, толщина уплотняемого слоя 40 см**	м³	1 046	340,0 0,0	340,0 65,0	355 640,0 0,0	355 640,0 67 989,93			355 640,0
5	5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2**	м³	209	3 925,0 3 925,0	0,0 0,0	820 324,93 820 324,93	0,0 0,0			820 324,93
6	6	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	м³	104,6	9 978,0 4 681,0	438,0 102,0	1 043 698,81 489 632,62	45 815,04 10 669,3	508 251,43		1 043 698,81
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					3 073 752,05 1 461 881,63	1 103 618,98 234 637,2	508 251,43 0,0	0,0 0,0	3 073 752,05
			Подраздел 2: Подземный газопровод									
7	9	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	км	0,8	1 410 429,0 934 422,0	476 007,0 120 071,0	1 128 343,29 747 537,62	380 805,67 96 056,71			1 128 343,29
8	10	6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм**	км	0,6	1 224 744,0 1 018 410,0	205 124,0 51 944,0	734 846,46 611 046,04	123 074,25 31 166,33	725,85		734 846,46
9	14	241-202-0212 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм**	м	810	2 539,0		2 056 589,89		2 056 589,89		2 056 589,89
10	15	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**	м	610	1 272,0		775 919,99		775 919,99		775 919,99
			Итого по подразделу 2: Подземный газопровод					4 695 699,63 1 358 583,66	503 879,92 127 223,04	2 833 235,73 0,0	0,0 0,0	4 695 699,63

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подраздел 3: ПЭ фитинги									
11	17	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы**	шт.	10	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	44 940,0 22 740,0	22 200,0 5 520,0			44 940,0
12	20	241-215-0303 *РСНБ РК 2022*	**Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм**	шт.	10	11 731,0		117 310,0		117 310,0		117 310,0
13	21	6121-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: тройники**	шт.	7	6 626,0 3 357,0	3 269,0 813,0	46 382,0 23 499,0	22 883,0 5 691,0			46 382,0
14	29	241-209-1506 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	2	3 919,0		7 838,0		7 838,0		7 838,0
15	30	241-209-1605 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32х63 мм**	шт.	5	5 884,0		29 420,0		29 420,0		29 420,0
16	31	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы**	шт.	6	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	26 964,0 13 644,0	13 320,0 3 312,0			26 964,0
17	33	241-208-1808 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм**	шт.	3	7 186,0		21 558,0		21 558,0		21 558,0
18	35	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	3	3 250,0		9 750,0		9 750,0		9 750,0
			Итого по подразделу 3: ПЭ фитинги					304 162,0 59 883,0	58 403,0 14 523,0	185 876,0 0,0	0,0 0,0	304 162,0
			Подраздел 17: Установка контрольной трубки на газопроводе на углах поворота,на отверстиях -43шт,см ГСН25									
19	224	6109-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных**	$м^3$	5,6588	18 377,0 13 273,0	5 099,0 1 541,0	103 991,72 75 109,16	28 854,28 8 720,32	28,28		103 991,72
20	225	211-301-0404 *РСНБ РК 2022*	**Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	5,6588	2 295,0		12 986,96		12 986,96		12 986,96
21	226	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство контрольной трубки**	шт.	12	23 180,0 15 855,0	6 128,0 1 708,0	278 160,0 190 260,0	73 536,0 20 496,0	14 364,0		278 160,0
			Итого по подразделу 17: Установка контрольной трубки на газопроводе на углах поворота,на отверстиях -43шт,см ГСН25					395 138,68 265 369,16	102 390,28 29 216,32	27 379,24 0,0	0,0 0,0	395 138,68
			Подраздел 20: Прокладка сигнальной ленты									
22	263	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	м	1 400	23,0 21,0	2,0 1,0	32 200,0 29 400,0	2 800,0 1 400,0			32 200,0
23	264	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м**	м	1 400	17,0		23 800,0		23 800,0		23 800,0
24	265	1310-0901-0301 *РСНБ РК 2022*	**Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее**	км	1,4	201 905,0 124 158,0	77 747,0 21 189,0	282 667,1 173 821,13	108 845,97 29 664,67			282 667,1
25	266	243-105-0103 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66**	км	1,4	284 437,0		398 211,92		398 211,92		398 211,92
			Итого по подразделу 20: Прокладка сигнальной ленты					736 879,02 203 221,13	111 645,97 31 064,67	422 011,92 0,0	0,0 0,0	736 879,02
			Подраздел 21: Пересечение с кабелем связи (20шт), см.ГСН26									
26	267	1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж**	т конструкций	0,69	532 893,0 527 053,0	4 515,0 1 052,0	367 696,2 363 666,53	3 115,48 725,92	914,19		367 696,2

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	268	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,49	1 109 851,0		543 827,0		543 827,0		543 827,0
28	269	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,2	408 199,0		81 639,91		81 639,91		81 639,91
29	270	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	1,68	22 149,0		37 210,32		37 210,32		37 210,32
30	271	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм	шт.	11,2	5 181,0 3 448,0	529,0 12,0	58 027,2 38 617,6	5 924,8 134,4	13 484,8		58 027,2
31	272	216-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,0007	269 337,0		188,44		188,44		188,44
			Итого по подразделу 21: Пересечение с кабелем связи (20шт), см.ГСН26					1 088 589,07 402 284,13	9 040,28 860,32	677 264,66 0,0	0,0 0,0	1 088 589,07
			Итого по разделу 1: Подземный газопровод низкого давления					10 294 220,45 3 751 222,71	1 888 978,43 437 524,55	4 654 018,98 0,0	0,0 0,0	10 294 220,45
			ИТОГО по акту					10 294 220,45 3 751 222,71	1 888 978,43 437 524,55	4 654 018,98 0,0	0,0 0,0	10 294 220,45

ИТОГО:			**10294220,45**
Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	**6,3%**	**648536**	
Итого с затратами на организацию СМР			**10942756,34**
Сметная прибыль	**5%**	**547138**	
Итого со сметной прибылью			**11489894,16**
Непредвиденные работы и затраты	**5%**	**547138**	
Итого с непредвиденными работами и затратами			**12037031,97**
Итого в текущих ценах 2024 года, К=1,075	**1,075**		**12939809,37**
НДС	**12%**	**1552777**	
Итого с НДС			**14492586,49**
Понижающий коэффициент К=0,98000000301	**0,980**		**14202734,81**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строитель"
Манап Б.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "KravИнжиниринг"
Кравченко О.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Redline Pro"
Әліпбек Ө.Н

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу "
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Строитель "
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 46-2023 Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Тастыозек,Кербулакского района, Жетисуйской области
(наименование, адрес)

Объект : 02-02 Газопровод среднего давления
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за Сентябрь 2024 (месяц, год) на 02-02-01 Газопровод среднего давления работы

Составлен (а) в текущих ценах на 29.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Подземный газопровод среднего давления									
			Подраздел 1: Земляные работы									
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³ группа грунта 2**	м³	1 360,12	444,0 0,0	444,0 97,0	603 893,0 0,0	603 894,0 131 932,0			603 893,0
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2**	м³	7,8	7 521,0 7 521,0	0,0 0,0	58 664,0 58 664,0	0,0 0,0			58 664,0
3	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2**	м³	994	94,0 0,0	94,0 23,0	93 436,48 0,0	93 436,48 22 862,24			93 436,48
4	4	6101-0107-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, толщина уплотняемого слоя 40 см**	м³	994	340,0 0,0	340,0 65,0	337 960,0 0,0	337 960,0 64 609,76			337 960,0
5	5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2**	м³	199	3 925,0 3 925,0	0,0 0,0	781 074,76 781 074,76	0,0 0,0			781 074,76
6	6	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	м³	104,62	9 978,0 4 681,0	438,0 102,0	1 043 898,0 489 726,0	45 823,0 10 671,0	508 349,0		1 043 898,0
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					2 981 834,0 1 369 696,0	1 103 790,0 234 673,0	508 349,0 0,0	0,0 0,0	2 918 926,24
			Подраздел 2: Подземный газопровод									
7	7	6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм**	км	1,395	1 224 744,0 1 018 410,0	205 124,0 51 944,0	1 708 518,0 1 420 682,0	286 148,0 72 462,0	1 688,0		1 708 518,0
8	8	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**	м	1 408,95	1 272,0		1 792 184,0		1 792 184,0		1 792 184,0
			Итого по подразделу 2: Подземный газопровод					3 500 702,0 1 420 682,0	286 148,0 72 462,0	1 793 872,0 0,0	0,0 0,0	3 500 702,0
			Подраздел 3: ПЭ фитинги									
9	9	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы**	шт.	4	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	17 976,0 9 096,0	8 880,0 2 208,0			17 976,0
10	10	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм**		4	3 250,0		13 000,0		13 000,0		13 000,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	6121-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: тройники**	шт. шт.	1	6 626,0 3 357,0	3 269,0 813,0	6 626,0 3 357,0	3 269,0 813,0			6 626,0
12	12	241-209-1506 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	1	3 919,0		3 919,0		3 919,0		3 919,0
			Итого по подразделу 3: ПЭ фитинги					41 521,0 12 453,0	12 149,0 3 021,0	16 919,0 0,0	0,0 0,0	41 521,0
			Подраздел 4: Вход из земли с прим. переходов политилен-сталь ПЭ/Сталь d63/DN57 -1шт									
13	20	6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм**	км	0,0006	1 224 744,0 1 018 410,0	205 124,0 51 944,0	735,0 611,0	123,0 31,0	1,0		735,0
14	21	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**	м	0,606	1 272,0		771,0		771,0		771,0
15	23	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/переход "полиэтилен-сталь"/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы**	шт.	1	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0			4 494,0
16	24	241-210-0113 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм**	шт.	1	1 542,0		1 542,0		1 542,0		1 542,0
17	25	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/муфта с ЗН/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы**	шт.	1	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0			4 494,0
18	26	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	1	1 314,0		1 314,0		1 314,0		1 314,0
19	27	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/отвод с ЗН/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы**	шт.	1	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0			4 494,0
20	28	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	1	3 250,0		3 250,0		3 250,0		3 250,0
			Итого по подразделу 4: Вход из земли с прим. переходов политилен-сталь ПЭ/Сталь d63/DN57 -1шт					21 094,0 7 433,0	6 783,0 1 687,0	6 878,0 0,0	0,0 0,0	21 094,0
			Подраздел 5: Выход из земли с прим. переходов политилен-сталь ПЭ/Сталь d63/DN57 -1шт									
21	42	6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм**	км	0,00115	1 224 744,0 1 018 410,0	205 124,0 51 944,0	1 408,0 1 171,0	236,0 60,0	1,0		1 408,0
22	43	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**	м	1,1615	1 272,0		1 477,0		1 477,0		1 477,0
23	45	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/переход "полиэтилен-сталь"/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы**	шт.	1	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0			4 494,0
24	46	241-210-0113 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм**	шт.	1	1 542,0		1 542,0		1 542,0		1 542,0
25	47	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/муфта с ЗН/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы**	шт.	1	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0			4 494,0
26	48	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	1	1 314,0		1 314,0		1 314,0		1 314,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	49	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/отвод с ЭН/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	1	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0			4 494,0
28	50	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	3 250,0		3 250,0		3 250,0		3 250,0
			Итого по подразделу 5: Выход из земли с прим. переходов полиэтилен-сталь ПЭ/Сталь d63/DN57 -1шт					22 473,0 7 993,0	6 896,0 1 716,0	7 584,0 0,0	0,0 0,0	22 473,0
			Подраздел 7: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10 открытым способом = 26м.(3шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
29	80	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,026	1 410 429,0 934 422,0	476 007,0 120 071,0	36 671,0 24 295,0	12 376,0 3 122,0			36 671,0
30	81	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	26,26	3 840,0		100 838,0		100 838,0		100 838,0
31	82	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство контрольной трубки	шт.	3	22 529,0 15 855,0	6 128,0 1 708,0	67 587,0 47 565,0	18 384,0 5 124,0	1 638,0		67 587,0
32	83	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	3,6	926,0		3 334,0		3 334,0		3 334,0
33	84	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы /патрубок-накладка/ полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	3	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	13 482,0 6 822,0	6 660,0 1 656,0			13 482,0
34	85	241-215-0304 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х32 мм	шт.	3	11 731,0		35 193,0		35 193,0		35 193,0
35	86	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы /муфта полиэтиленовая с ЭН/ полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	3	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	13 482,0 6 822,0	6 660,0 1 656,0			13 482,0
36	87	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	3	1 085,0		3 255,0		3 255,0		3 255,0
37	88	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы /переход "полиэтилен-сталь"/ полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	3	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	13 482,0 6 822,0	6 660,0 1 656,0			13 482,0
38	89	241-210-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	3	1 108,0		3 324,0		3 324,0		3 324,0
39	95	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	0,06	9 978,0 4 681,0	438,0 102,0	599,0 281,0	26,0 6,0	292,0		599,0
			Итого по подразделу 7: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10 открытым способом = 26м.(3шт.)/Пр.лист 8353.16					291 247,0 92 607,0	50 766,0 13 220,0	147 874,0 0,0	0,0 0,0	291 247,0
			Подраздел 10: Пересечение с кабелем связи (2шт), см.ГСН18									
40	100	1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,24628	532 893,0 527 053,0	4 515,0 1 052,0	131 241,0 129 803,0	1 112,0 259,0	326,0		131 241,0
41	101	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,17452	1 109 851,0		193 691,0		193 691,0		193 691,0
42	102	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,07176	408 199,0		29 292,0		29 292,0		29 292,0
43	103	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	0,6	22 149,0		13 289,0		13 289,0		13 289,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	104	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм	шт	4	5 181,0 3 448,0	529,0 12,0	20 724,0 13 792,0	2 116,0 48,0	4 816,0		20 724,0
45	105	216-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,00025	269 337,0	-	67,0		67,0		67,0
			Итого по подразделу 10: Пересечение с кабелем связи (2шт), см.ГСН18					**388 304,0** **143 595,0**	**3 228,0** **307,0**	**241 481,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**388 304,0**
			Подраздел 11: Установка контрольной трубки на газопроводе на углах поворота,на отверстиях -17шт,см ГСН14,17									
46	106	6109-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	7,99	18 377,0 13 273,0	5 099,0 1 541,0	146 832,0 106 051,0	40 741,0 12 313,0	40,0		146 832,0
47	107	211-301-0404 *РСНБ РК 2022*	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	7,99	2 295,0		18 337,0		18 337,0		18 337,0
48	108	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство контрольной трубки	шт.	17	23 180,0 15 855,0	6 128,0 1 708,0	394 060,0 269 535,0	104 176,0 29 036,0	20 349,0		394 060,0
49	109	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	27,2	926,0		25 187,0		25 187,0		25 187,0
50	114	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг/=КОЖУХ/	т	0,07021	1 469 264,0 268 902,0	15 627,0 2 997,0	103 157,0 18 880,0	1 097,0 210,0	83 180,0		103 157,0
51	116	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/переход "полиэтилен-сталь"/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	17	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	76 398,0 38 658,0	37 740,0 9 384,0			76 398,0
52	117	241-210-0103 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	шт	17	902,0		15 334,0		15 334,0		15 334,0
			Итого по подразделу 11: Установка контрольной трубки на газопроводе на углах поворота,на отверстиях -17шт,см ГСН14,17					**779 305,0** **433 124,0**	**183 754,0** **50 943,0**	**162 427,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**779 305,0**
			Подраздел 14: Прокладка сигнальной ленты									
53	145	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	1 369	23,0 21,0	2,0 1,0	31 487,0 28 749,0	2 738,0 1 369,0			31 487,0
54	146	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	1 369	17,0		23 273,0		23 273,0		23 273,0
55	147	1310-0901-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	1,395	201 905,0 124 158,0	77 747,0 21 189,0	281 657,0 173 200,0	108 457,0 29 559,0			281 657,0
56	148	243-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66	км	1,395	284 437,0		396 790,0		396 790,0		396 790,0
			Итого по подразделу 14: Прокладка сигнальной ленты					**733 207,0** **201 949,0**	**111 195,0** **30 928,0**	**420 063,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**733 207,0**
			Подраздел 15: ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ S=26,4м²									
57	149	1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Основание щебеночное. Разборка	$м^3$	7,92	1 040,0 474,0	566,0 118,0	8 237,0 3 754,0	4 483,0 935,0			8 237,0
58	150	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	7,92	10 358,0 634,0	2 584,0 522,0	82 035,0 5 021,0	20 465,0 4 134,0	56 549,0		82 035,0
			Итого по подразделу 15: ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ S=26,4м²					**90 272,0** **8 775,0**	**24 948,0** **5 069,0**	**56 549,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**90 272,0**
			Подраздел 16: Вывоз мусора									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	151	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	12,672	254,0		3 219,0				3 219,0
60	152	412-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т: Расстояние перевозки 1 км	т·км	8,8704	202,0		1 792,0				1 792,0
			Итого по подразделу 16: Вывоз мусора					5 011,0	0,0	0,0	0,0	5 011,0
								0,0	0,0	0,0	0,0	
			Итого по разделу 1: Подземный газопровод среднего давления					8 792 062,24	1 766 980,48	3 361 996,0	0,0	8 792 062,24
								3 658 075,76	409 428,0	0,0	0,0	
			ИТОГО по акту					8 792 062,24	1 766 980,48	3 361 996,0	0,0	8 792 062,24
								3 658 075,76	409 428,0	0,0	0,0	

ИТОГО:			8792062,24
Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	6,3%	553900	
Итого с затратами на организацию СМР			9345962,16
Сметная прибыль	5%	467298	
Итого со сметной прибылью			9813260,27
Непредвиденные работы и затраты	5%	467298	
Итого с непредвиденными работами и затратами			10280558,38
Итого в текущих ценах 2024 года, К=1,075	1,075		11051600,26
НДС	12%	1326192	
Итого с НДС			12377792,29
Понижающий коэффициент К=0,98000000301	0,980		12130236,48

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строитель"
Маная Б К

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "KravИнжиниринг"
Кравченко О А

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Redline Pro"
Әлібек Ө Н