Форма по приложению 4-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ"Жангалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"**

Подрядчик : **ТОО «Kaz Service Quality»**

Технический надзор: **ТОО "Берік-Сапа"**

Авторский надзор: **ТОО «Капитал Проект 2050»**

(наименование, адрес)

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за декабрь 2024

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
				28-2024	26.12.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате, с НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
A	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство электроснабжения по ул.Халыктар Достыгы, с.Жанакала, Жангалинского района, Западно-Казахстанской области	724640,00	724640,00	724640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724640,00
Всего к оплате								724640,00

Заказчик **ГУ"Жангалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"** **Руководитель Ишанов А.Т.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик **ТОО «Kaz Service Quality»** **Директор Шукеева А.Т.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технический надзор: **ТОО "Берік-Сапа"** **Эксперт Райымкулов Б.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор: **ТОО «Капитал Проект 2050»** **Эксперт Алимарданулы К.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма до приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ"Жангалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Kaz Service Quality»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор : **ТОО "Берік-Сапа"**

(наименование, адрес)

Авторский надзор: **ТОО «Капитал Проект 2050»**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство сетей электроснабжения по ул.Халыктар Достыгы, с.Жанакала Жангалинского района Западно-Казахстанской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **28-2024** от **26.12.2024**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2024** (месяц, год) на **06-2024 Суммарная смета для стройки - 06-2024** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета Э123: Наружные сети электроснабжения [02-01]					
1	1	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка**	опора	2	26 701,0	53 402,0	
2	3	252-207-2318 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT21.116 сквозной**	шт.	2	5 468,0	10 936,0	
3	4	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	**Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком**	шт.	2	8 238,0	16 476,0	
4	5	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21**	шт.	2	3 867,0	7 734,0	
5	6	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки МГ 16 мм2**	м	1	1 099,0	1 099,0	Казахстан
6	7	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	шт.	2	3 381,0	6 762,0	
7	8	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка**	опора	1	54 979,0	54 979,0	
8	10	1133-0203-0205 *РСНБ РК 2022*	**Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м^3**	шт	2	9 662,0	19 324,0	
9	11	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	шт.	2	14 277,0	28 554,0	Казахстан
10	12	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT21.01 сквозной**	шт.	1	7 163,0	7 163,0	
11	13	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	**Гайка крюкообразная типа PD2.2**	шт.	1	5 893,0	5 893,0	
12	14	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**	шт.	1	5 476,0	5 476,0	
13	15	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа COT37 бандажная стальная**	м	3	1 365,0	4 095,0	
14	16	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа COT36**	шт.	2	270,0	540,0	
15	17	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	**Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком**	шт.	1	8 238,0	8 238,0	
16	18	252-207-1132 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа SO234S**	шт.	1	18 959,0	18 959,0	
17	19	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	шт.	4	3 381,0	13 524,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	20	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	**шт.**	**1**	**3 381,0**	**3 381,0**	
19	21	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21**	**шт.**	**1**	**3 867,0**	**3 867,0**	
20	22	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки МГ 16 мм2**	**м**	**0,5**	**1 099,0**	**550,0**	**Казахстан**
21	23	252-204-0801 *РСНБ РК 2022*	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1**	**шт.**	**1**	**479,0**	**479,0**	
22	24	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	**Проводник ЗП-6,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**1**	**1 824,0**	**1 824,0**	**Казахстан**
23	25	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн У 4,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/прим.У-3**	**шт.**	**1**	**12 542,0**	**12 542,0**	**Казахстан**
24	26	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,065**	**568 041,0**	**36 923,0**	
25	27	243-701-0718 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 4х35-0,6/1,0**	**м**	**195**	**918,0**	**179 010,0**	**Казахстан**
26	28	1133-0210-0304 *РСНБ РК 2022*	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ.Демонтаж с приставками одностоечных**	**шт.**	**2**	**20 297,0**	**40 594,0**	
27	29	1133-0210-0102 *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ 0,38 кВ.Демонтаж одного дополнительного провода с одной опоры**	**шт.**	**2**	**1 538,0**	**3 076,0**	
			ИТОГО по смете Э123: Наружные сети электроснабжения [02-01]				**545 400,0**	
			Итого по суммарной смете				**545 400,0**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,8%)			545400*7,8/100	42 541,2	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			545400+0+0+42541,2	**587 941,2**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			587941,2*5/100	29 397,06	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)			587941,2*5/100	29 397,06	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**646 735,32**	
			Итого с коэффициентом к=1,00040926				**647 000,00**	
			Налоги, сборы, обязательные платежи			147776,78*12/100	77 640,00	
			Итого с налогами, сборами, обязательными платежами				**724 640,00**	

Заказчик **ГУ"Жангалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"** **Руководитель Ишанов А.Т.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик **ТОО «Kaz Service Quality»** **Директор Шукеева А.Т.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технический надзор: **ТОО "Берік-Сапа"** **Эксперт Райымкулов Б.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор: **ТОО «Капитал Проект 2050»** **Эксперт Алимарданулы К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)