Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AsiaStroy KZ"

Наименование строительства и его адрес: **Строительство здания котельной районного отдела финансов и подключение его к системе отопления с подключением к природному газу по адресу: ул.Айтеке би №14 поселка Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за ноябрь 2022 г.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование	код			наименование	код
			№53	22.07.2022						

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство здания котельной районного отдела финансов и подключение его к системе отопления с подключением к природному газу по адресу: ул.Айтеке би №14 поселка Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области	28 168 000,00	1 257 500,00							150 900,00	1 408 400,00
Всего к оплате:	**28 168 000,00**	**1 257 500,00**							**150 900,00**	**1 408 400,00**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"

Жапбасбаев К.Г.
БИН 060140011871

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО «Әсем - Құрылыс - Қызылорда»

Жаксылык А.
БИН 070340004739

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "AsiaStroy KZ"

Шауенов А.Р.
БИН 060340017213

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "Мұра-Жер"

Комекбаева З.Ш.
БИН 061240000832

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченнойответственностью "AsiaStroy KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство здания котельной районного отдела финансов и подключение его к системе отопления с подключением к природному газу по адресу: ул.Айтеке би №14 поселка Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство здания котельной районного отдела финансов и подключение его к системе отопления с подключением к природному газу**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 53 от 22.07.2022

Акт выполненных работ
за ноябрь месяц 2022 г. 07.11.2022г.

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Наружные сети теплоснабжения										
1	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование над отверстием**	т		13,1032655	16942,68	1529,72	222004	20045	410	191411	446488
		НР - 91%; СП - 8%				15381,60	671,04	201549	8793		33073	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,009384	335138,00	--	3145	--	3145	--	3397
		СП - 8%				--	--	--	--		252	
3	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,0037193	349485,00	--	1300	--	1300	--	1404
		СП - 8%				--	--	--	--		104	
4	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т		0,0229	22232,92	1402,42	509	32	7	437	1022
		НР - 91%; СП - 8%				20542,50	427,40	470	10		76	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,12612	988507,94 79750,00	1445,94 634,71	124671 10058	182 80	114431	9226 10712	144608
6	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,00934	65827,27 58343,20	2614,89 540,68	615 545	24 5	46	379 80	1074
7	С1222-509-0701 222-509-0701 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73** *СП - 8%*	т	0,00934	861632,00 --	-- --	8048 --	-- --	8048	-- 644	8692
8	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	0,27086	96,70 50,12	2,67 0,30	26 14	1 --	11	9 3	38
9	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	0,27086	109,91 22,00	3,44 0,45	30 6	1 --	23	4 3	37
10	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	45,14	911,08 312,28	20,25 2,99	41126 14096	914 135	26116	13235 4349	58710
11	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Поверхность плиты. Гидроизоляция горизонтальная цементная М150** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	9,28	1082,93 478,26	12,62 5,98	10050 4438	117 55	5495	4179 1138	15367
12	Е11-110101-1508 1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	**Покрытия цементные. Железнение** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	9,28	168,07 147,30	4,04 1,40	1560 1367	37 13	156	1297 229	3086
		Дренажный колодец ДК-1									
13	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная /бетон В7,5/. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,38	24005,59 1414,80	1130,18 271,22	9122 538	429 103	8155	583 776	10481
14	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские /ПДм-1, бетон В25/. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,32	32256,08 2241,08	1742,77 436,83	10322 717	558 140	9047	780 888	11990

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,02864	419679,00	--	12020	--	12020	--	12982
		СП - 8%			--	--	--	--		962	
16	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0078	349485,00	--	2726	--	2726	--	2944
		СП - 8%			--	--	--	--		218	
17	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	м3 конструкций колодца	1,22	43598,22	11445,70	53190	13964	15961	28798	88547
		НР - 99%; СП - 8%			19069,88	4773,68	23265	5824		6559	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**	шт.	1	14617,00	--	14617	--	14617	--	15786
		СП - 8%			--	--	--	--		1169	
19	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	шт.	4	17288,00	--	69152	--	69152	--	74684
		СП - 8%			--	--	--	--		5532	
20	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	шт.	1	17383,00	--	17383	--	17383	--	18774
		СП - 8%			--	--	--	--		1391	
21	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	1	18935,00	--	18935	--	18935	--	20450
		СП - 8%			--	--	--	--		1515	
22	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2015	**Скобы ходовые**	шт.	11	595,00	--	6545	--	6545	--	7069
		СП - 8%			--	--	--	--		524	
23	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	15,66	911,08	20,25	14268	317	9061	4592	20368
		НР - 93%; СП - 8%			312,28	2,99	4890	47		1509	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм /по плите/. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	0,8	798,16	43,87	639	35	262	326	1042
		НР - 94%; СП - 8%			426,95	5,99	342	5		77	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм /по уклону 30 мм из цпр 1:3/. Устройство**	м2 стяжки	0,8	825,38	32,03	660	26	324	303	1040
		НР - 94%; СП - 8%			387,33	15,90	310	13		77	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	0,8	223,06	10,84	178	8	162	11	204
		НР - 94%; СП - 8%			9,58	5,26	8	4		15	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные /отмостка/. Устройство**	м3 подстилающего слоя	0,5	28282,77	7,20	14141	4	12034	1977	17407
		НР - 94%; СП - 8%			4205,34	--	2103	--		1289	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие гравийные /бутовый/. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,09	8863,80	1846,59	798	166	311	371	1262
		НР - 94%; СП - 8%			3561,90	822,80	321	74		93	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				657780	36860	355883	257918	988953
							265037	15301	--	73257	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				630182				
	Материалы		тенге				201966				
	Всего заработная плата		тенге					279788			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				25736				
	Местные материалы		тенге				101152				
		Накладные расходы	тенге				257539				
		Сметная прибыль	тенге				71018				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				958739				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								206
		Сметная заработная плата	тенге					279788			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				8663				
	Материалы		тенге				45				
	Всего заработная плата		тенге					550			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				8048				
		Накладные расходы	тенге				379				
		Сметная прибыль	тенге				724				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				9766				
		Сметная заработная плата	тенге					550			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				18935				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				18935				
		Сметная прибыль	тенге				1515				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				20450				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				988955				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								206
		Сметная заработная плата	тенге					280338			
		РАЗДЕЛ 2. Отмостка Дет.90									
29	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	4,2	28126,71	7,20	118132	30	100440	16603	145513
		НР - 94%; СП - 8%			4205,34	--	17662	--		10779	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				118132	30	100440	16603	145513
							17662	--	--	10779	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		тенге				118132				
	Материалы		тенге				100440				
	Всего заработная плата		тенге					17662			
		Накладные расходы	тенге				16603				
		Сметная прибыль	тенге				10779				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				145514				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	тенге					17662			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				145514				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	тенге					17662			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**1134469**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				282699				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					36890			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					15301			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						456322		
		- Накладные расходы	тенге							274521	
		- Сметная прибыль	тенге							84036	

	ИТОГО:		1 134 469,00	0,00		1 134 469,00
	Временные здания и сооружения	2,9%	32 899,60			32 899,60
	Итого с временными		1 167 368,60	0,00		1 167 368,60
	Доп. затраты в зимнее время	1,35%	15 759,48			15 759,48
	Итого		1 183 128,08	0,00		1 183 128,08
	Непредвиденные работы и затраты	2%	23 662,56			23 662,56
	Итого с непредвиденными затратами		1 206 790,64	0,00		1 206 790,64
	в том числе в текущих ценах на 2022 год к=100% к=1,0500514		1 267 192,20	0,00		1 267 192,20
	с понижающим коэф. К=0,99235144		1 257 500,00	0,00	0,00	1 257 500,00
	НДС-12%	12%			150 900,00	150 900,00
	ИТОГО по акту		1 257 500,00	0,00	150 900,00	1 408 400,00

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"

Жапбасбаев Қ.Ғ.
БИН 060140011871

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО «Өзен - Құрылыс - Қызылорда»

Жаксылык А.
БИН 070340004739

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "AsiaStroy KZ"

Шауенов А.Р.
БИН 060340017213

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "Мұра-Жер"

Комекбаева З.Ш.
БИН 061240000832