SANA-2015 22.2.1 от 24.06.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Восточно-Казахстанская область г.Усть-Каменогорск

Заказ 2022-5-1

Заказчик: ТОО «ЕКМ COMPANY», БИН 201040022748
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма

Подрядч ТОО "QK SUNQAR", БИН 040140008686
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство многоэтажного жилого дома в жилом массиве "Арай" 19 жилого района, участок №74 г. Усть-Каменогорск (без наружныз сетей) поз.2. Сметная документация.
(наименование, адрес)

Объект : Строительство многоэтажного жилого дома в жилом массиве "Арай" 19 жилого района, участок №74 г. Усть-Каменогорск без наружных сетей" (поз.2)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № У-2 от 27.04.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 1

от 21.09.2022 года

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ЛС 2-1-1 Конструктивные решения													
Раздел 1 Земляные работы													
1	1	1101-0101-0343	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	693,00	176,87 -	176,87 44,97	122 571 -	122 571 31 164	- -	22 438,00 11 601,00	156 610,00	
2	2	1101-0101-0345	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	941,36	280,41 -	280,41 71,29	263 967 -	263 967 67 110	- -	48 319,00 24 983,00	337 269,00	
3	3	1101-0102-0345	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на	м3 грунта	3 638,025	325,71 -	325,71 82,81	1 184 941 -	1 184 941 301 265	- -	216 911,00 112 148,00	1 514 000,00	

			автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%										
4	4	412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км Коб =1,6 Кстм =10	1 т·км	5 820,84	690,00 -	- -	4 016 380 -	- -	- -	- 321 310,00	4 337 690,00
5	5	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72%	м3 грунта	3 638,025	38,17 4,46	33,39 10,05	138 863 16 226	121 474 36 562	1 164 -	38 007,00 14 150,00	191 020,00
6	6	1101-0205-0103	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР=72%т.ч.п.3.179:К1тр=1,2;	м3 грунта	218,50	5 174,14 5 174,14	- -	1 130 550 1 130 550	- -	- -	813 996,00 155 564,00	2 100 110,00
7	7	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР=72%	м3 грунта	218,50	1 783,54 1 783,54	- -	389 703 389 703	- -	- -	280 586,00 53 623,00	723 912,00
8	8	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	3 530,36	50,83 -	50,83 15,47	179 448 -	179 448 54 615	- -	39 323,00 17 502,00	236 273,00
9	9	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	1 м3	1 896,00	5 347,00 -	- -	10 137 912 -	- -	10 137 912 -	- 811 033,00	10 948 945,00
10	10	1101-0201-0502	Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	3 530,36	274,07 145,13	128,94 59,97	967 566 512 361	455 205 211 716	- -	521 335,00 119 112,00	1 608 013,00
Раздел 2 Фундамент													
11	1	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	97,00	26 811,79 1 814,40	1 424,87 347,91	2 600 744 175 997	138 212 33 747	2 286 534 -	190 867,00 223 329,00	3 014 940,00
12	2	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91%	м3	569,10	33 851,59 2 874,74	2 192,98 560,35	19 264 940 1 636 015	1 248 025 318 895	16 380 900 -	1 778 968,00 1 683 513,00	22 727 421,00
13	3	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	84,00	2 806,46 577,64	1 539,41 370,84	235 743 48 522	129 310 31 151	57 910 -	94 014,00 26 380,00	356 137,00
14	4	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	231,00	3 220,96 668,49	1 509,49 363,64	744 042 154 421	348 692 84 001	240 928 -	281 338,00 82 030,00	1 107 410,00

22153842

15	5	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	166,00	4 129,87 1 017,20	1 922,90 463,23	685 558 168 855	319 201 76 896	197 502 -	289 986,00 78 044,00	1 053 588,00
16	6	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	189,00	6 705,20 1 549,45	3 372,55 812,45	1 267 283 292 846	637 412 153 553	337 025 -	526 751,00 143 523,00	1 937 557,00
17	7	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	1 м3	336,77	41 527,00 -	- -	13 985 048 -	- -	13 985 048 -	- 1 118 804,00	15 103 852,00
18	8	1106-0801-0107	Монолитные участки. Устройство НР=91%	м3	17,70	62 385,56 23 259,60	4 018,41 915,70	1 104 224 411 695	71 126 16 208	621 404 -	389 392,00 119 489,00	1 613 105,00
19	9	1106-0701-0201	Обвязка спусков. Устройство НР=91%	м3	1,04	49 233,00 14 289,00	- 1 394,53	51 202 14 861	- 1 450	36 342 -	14 843,00 5 284,00	71 329,00
20	10	1106-0701-0201	Обвязка фундаментов. Устройство НР=91%	м3	7,08	46 219,47 14 289,00	6 020,49 1 394,53	327 234 101 166	42 625 9 873	183 443 -	101 045,00 34 262,00	462 541,00
21	11	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	2,8764	408 502,00 -	- -	1 175 015 -	- -	1 175 015 -	- 94 001,00	1 269 016,00
22	12	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,08292	389 901,00 -	- -	32 331 -	- -	32 331 -	- 2 586,00	34 917,00
23	13	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	46,68227	391 464,00 -	- -	18 274 428 -	- -	18 274 428 -	- 1 461 954,00	19 736 382,00
24	14	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	478,464	1 179,28 400,68	25,53 3,84	564 243 191 711	12 215 1 837	360 317 -	180 000,00 59 539,00	803 782,00

Раздел 3 Стены, перегородки

3.1 Крепление перегородок

69291977

25	1	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,21389	351 089,55 349 272,00	1 817,55 814,29	75 096 74 707	389 174	- -	68 142,00 11 459,00	154 697,00
26	2	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием	1 т	0,15171	959 622,00 -	- -	145 584 -	- -	145 584 -	- 11 647,00	157 231,00

			толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций									
27	3	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,06218	456 152,00 -	- -	28 365 -	- -	28 365 -	- 2 269,00	30 634,00
28	4	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	25,20	1 022,11 496,98	33,63 20,40	25 757 12 524	847 514	12 386 -	12 256,00 3 041,00	41 054,00
29	5	214-401-0108	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	1 м2	0,576	2 261,00 -	- -	1 302 -	- -	1 302 -	- 104,00	1 406,00
30	6	1107-0516-0105	Герметизация стыков пенополистиролом НР=118%	м шва	149,19	435,40 141,49	16,04 7,68	64 957 21 109	2 393 1 146	41 455 -	26 261,00 7 297,00	98 515,00
3.2 Стены												
31	1	1108-0201-0103	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	445,56	57 903,71 9 729,21	4 039,88 1 028,59	25 799 577 4 334 947	1 800 009 458 299	19 664 621 -	4 457 719,00 2 420 584,00	32 677 880,00
32	2	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	303,42	56 360,53 8 780,22	4 039,88 1 028,59	17 100 912 2 664 094	1 225 780 312 095	13 211 037 -	2 767 856,00 1 589 501,00	21 458 269,00
3.3 Перегородки												
33	1	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	518,91	8 863,39 2 877,37	371,84 92,68	4 599 302 1 493 096	192 951 48 093	2 913 254 -	1 433 306,00 482 609,00	6 515 217,00
34	2	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,02055	456 152,00 -	- -	9 374 -	- -	9 374 -	- 750,00	10 124,00
Раздел 5 Перемычки												
35	1	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР=91%	м3	37,548	73 627,01 21 457,80	5 558,26 1 295,41	2 764 547 805 697	208 702 48 640	1 750 148 -	777 447,00 283 360,00	3 825 354,00
36	2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	2,13356	408 502,00 -	- -	871 565 -	- -	871 565 -	- 69 725,00	941 290,00
37	3	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,34426	389 901,00 -	- -	134 226 -	- -	134 226 -	- 10 738,00	144 964,00

61145027

38	4	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	2,92703	391 464,00 -	- -	1 145 826 -	- -	1 145 826 -	- 91 666,00	1 237 492,00

Раздел 7 Перекрытие

6149 100

39	1	1107-0504-0102	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру НР=118%	шт. сборных конструкций	72,00	8 553,33 5 223,45	1 997,75 506,23	615 840 376 088	143 838 36 449	95 913 -	486 794,00 88 211,00	1 190 845,00
40	2	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%	шт. сборных конструкций	202,80	5 536,76 1 226,34	1 159,79 270,77	1 122 855 248 702	235 205 54 912	638 948 -	358 265,00 118 490,00	1 599 610,00
41	3	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	2 217,024	11 153,00 -	- -	24 726 469 -	- -	24 726 469 -	- 1 978 117,00	26 704 586,00
42	4	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,08064	351 089,55 349 272,00	1 817,55 814,29	28 312 28 165	147 66	- -	25 690,00 4 320,00	58 322,00
43	5	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,08064	389 901,00 -	- -	31 442 -	- -	31 442 -	- 2 515,00	33 957,00
44	6	1106-0801-0112	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР=91%	м3	35,568	48 730,47 10 532,34	3 355,18 796,63	1 733 245 374 614	119 337 28 335	1 239 294 -	366 684,00 167 994,00	2 267 923,00
45	7	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	5,01936	389 901,00 -	- -	1 957 053 -	- -	1 957 053 -	- 156 564,00	2 113 617,00
46	8	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,09826	408 502,00 -	- -	40 138 -	- -	40 138 -	- 3 211,00	43 349,00
47	9	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР=91%	м3	112,896	49 233,00 14 289,00	6 020,49 1 394,53	5 558 209 1 613 171	679 689 157 437	3 265 349 -	1 611 253,00 573 557,00	7 743 019,00
48	10	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК	1 т	5,47891	389 901,00	-	2 136 233	-	2 136 233	-	2 307 132,00

			2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,47091	-	-	-	-	-	170 899,00		
49	11	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,13762	391 464,00 -	- -	53 872 -	- -	53 872 -	- 4 310,00	58 182,00	
50	12	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	2,00671	408 502,00 -	- -	819 746 -	- -	819 746 -	- 65 580,00	885 326,00	
51	13	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91%	т	0,13039	803 528,45 491 589,00	3 109,45 1 395,53	104 774 64 099	405 182	40 269 -	58 496,00 13 062,00	176 332,00	
52	14	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР=91%	м3	39,9216	50 043,66 13 447,98	3 400,30 810,19	1 997 823 536 865	135 745 32 344	1 325 213 -	517 980,00 201 264,00	2 717 067,00	
53	15	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	2,30935	389 901,00 -	- -	900 419 -	- -	900 419 -	- 72 033,00	972 452,00	
54	16	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	3,4272	391 464,00 -	- -	1 341 625 -	- -	1 341 625 -	- 107 330,00	1 448 955,00	
55	17	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,98496	408 502,00 -	- -	402 358 -	- -	402 358 -	- 32 189,00	434 547,00	
56	18	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР=92%	м3 утеплителя	14,16576	26 188,82 3 642,24	2 177,30 652,46	370 985 51 595	30 843 9 243	288 546 -	55 971,00 34 156,00	461 112,00	
57	19	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,02862	1 369 363,55 349 272,00	1 817,55 814,29	39 191 9 996	52 23	29 143 -	9 117,00 3 865,00	52 173,00	
Раздел 8 Лестница Л-1													
58	1	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69%	т конструкций	2,35406	102 558,35 53 696,20	32 734,35 12 081,65	241 428 126 404	77 059 28 441	37 966 -	106 843,00 27 862,00	376 133,00	5126856
59	2	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок	т	1,09119	504 496,00	-	550 500	-	550 500	-	594 540,00	

			из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У			-	-	-	-	-	44 040,00		
60	3	214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	1 т	1,16202	467 809,00 -	- -	543 604 -	- -	543 604 -	- 43 488,00	587 092,00
61	4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,10085	435 218,00 -	- -	43 891 -	- -	43 891 -	- 3 511,00	47 402,00
62	5	1107-0519-0101	Ограждения металлические с поручнями. Установка НР=118%	м ограждения	58,357	3 681,74 3 467,82	118,05 52,83	214 855 202 372	6 889 3 083	5 595 -	242 437,00 36 583,00	493 875,00
63	6	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,3663	1 004 968,00 -	- -	368 122 -	- -	368 122 -	- 29 450,00	397 572,00
64	7	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	130,57732	114,92 64,28	2,89 0,38	15 006 8 394	377 50	6 235 -	5 826,00 1 667,00	22 499,00
65	8	1113-0301-1709	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60 НР=69%	м2	130,57732	4 503,19 565,02	48,00 1,54	588 014 73 779	6 268 201	507 968 -	51 046,00 51 125,00	690 185,00
66	9	1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР=118%	м ступеней	113,498	8 687,88 1 905,12	73,66 33,07	986 057 216 227	8 360 3 753	761 469 -	259 576,00 99 651,00	1 345 284,00
67	10	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,39827	1 310 711,55 349 272,00	1 817,55 814,29	522 023 139 106	724 324	382 193 -	126 881,00 51 912,00	700 816,00
68	11	1106-1802-0301	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование НР=91%	м3	0,2814	56 861,52 8 703,58	21 803,09 4 636,69	16 001 2 449	6 135 1 305	7 416 -	3 416,00 1 553,00	20 970,00
69	12	1106-1802-0201	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование НР=91%	т	0,07054	25 669,49 17 136,02	2 956,47 633,27	1 811 1 209	209 45	393 -	1 141,00 236,00	3 188,00
70	13	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК	1 т	0,06829	389 901,00	-	26 625	-	26 625	-	28 755,00

			профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00023	-	-	-	-	-	2 130,00		
71	14	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00225	408 502,00 -	- -	920 -	- -	920 -	- 74,00	994,00	
72	15	1106-0801-0108	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство НР=91% Коб =4	м3	1,9832	59 326,47 19 000,80	3 689,10 855,66	117 656 37 682	7 316 1 697	72 658 -	35 835,00 12 279,00	165 770,00	
73	16	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =4	1 т	0,00772	408 502,00 -	- -	3 153 -	- -	3 153 -	- 252,00	3 405,00	
74	17	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки B-1, Bp1 диаметром от 3 до 5 мм Коб =4	1 т	0,05054	456 152,00 -	- -	23 056 -	- -	23 056 -	- 1 844,00	24 900,00	
75	18	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91% Коб =13	т	0,25921	1 063 751,55 102 312,00	1 817,55 814,29	275 735 26 520	471 211	248 743 -	24 325,00 24 005,00	324 065,00	
76	19	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР=91% Коб =13	м3	0,3484	35 007,23 6 386,85	815,10 332,14	12 197 2 225	284 116	9 687 -	2 130,00 1 146,00	15 473,00	
77	20	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 Коб =13	1 т	0,02787	331 233,00 -	- -	9 232 -	- -	9 232 -	- 739,00	9 971,00	
78	21	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91% Коб =13	т	0,05958	1 310 711,55 349 272,00	1 817,55 814,29	78 087 20 808	108 49	57 171 -	18 980,00 7 765,00	104 832,00	
79	22	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91%	т	0,00943	803 528,45 491 589,00	3 109,45 1 395,53	7 580 4 637	29 13	2 913 -	4 232,00 945,00	12 757,00	

Итого **215 978 930,00**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 18816210,00

- затраты на эксплуатацию машин, тенге 10164985,00

5970478

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2657283,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	147238886,51
- накладные расходы, тенге	19744024,00
в т.ч. зарплата, тенге	1776962,16
перевозка грузов, тенге	4016379,60
- сметная прибыль (8 %), тенге	15998438,00
Всего	**215 978 930,00**

ЛС 2-1-2 Архитектурные решения

Раздел 3 Фасад

1	5	231-202-0102	Плитка из травертина облицовочная ГОСТ 9480-2012 толщиной 30 мм Коб =1,02	1 м2	1 076,3652	16 279,00 -	- -	17 522 149 -	- -	17 522 149 -	- 1 401 772,00	18 923 921,00	Казахстан
2	6	231-201-0106	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 60 мм Коб =1,02	1 м2	715,428	30 808,00 -	- -	22 040 906 -	- -	22 040 906 -	- 1 763 272,00	23 804 178,00	

Итого по разделу 3 **42 728 099,00**

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге	39 563 054,91
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 165 044,00

Раздел 4 Проемы

4.1 Окна

3	1	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=90%	м2 проемов	103,488	3 326,60 1 708,05	229,08 120,06	344 263 176 763	23 707 12 425	143 793 -	170 269,00 41 163,00	555 695,00	
4	2	223-102-0309	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	1 м2	103,488	40 164,00 -	- -	4 156 492 -	- -	4 156 492 -	- 332 519,00	4 489 011,00	

5	3	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=90%	м2 проемов	708,485	2 939,60 1 362,74	226,53 118,62	2 082 663 965 481	160 493 84 040	956 689 -	944 569,00 242 179,00	3 269 411,00
6	4	223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	1 м2	708,485	38 517,00 -	- -	27 288 717 -	- -	27 288 717 -	- 2 183 097,00	29 471 814,00
7	5	1110-0501-0104	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР=90%	м2 проемов	199,40	3 233,19 1 520,79	225,08 117,01	644 698 303 246	44 881 23 332	296 572 -	293 920,00 75 090,00	1 013 708,00
8	6	223-102-0106	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	1 м2	199,40	46 174,00 -	- -	9 207 096 -	- -	9 207 096 -	- 736 568,00	9 943 664,00
9	7	1110-0501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР=90%	м2 проемов	92,40	4 801,70 2 149,00	235,80 122,47	443 677 198 568	21 788 11 316	223 322 -	188 896,00 50 606,00	683 179,00
10	8	223-204-0204	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 22-7	1 м2	92,40	42 592,00 -	- -	3 935 501 -	- -	3 935 501 -	- 314 840,00	4 250 341,00
11	9	217-402-0111	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 24 Коб =-1	1 м2	-1 074,373	12 249,00 -	- -	-13 159 995 -	- -	-13 159 995 -	- -1 052 800,00	-14 212 795,00
12	10	217-402-0411	Стеклопакет энергосберегающий ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 24	1 м2	1 074,373	14 291,00 -	- -	15 353 865 -	- -	15 353 865 -	- 1 228 309,00	16 582 174,00

13	11	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР=90%	м2 проемов	6,30	4 633,67 2 174,71	227,98 117,01	29 192 13 701	1 436 737	14 055 -	12 994,00 3 375,00	45 561,00
14	12	223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	1 м2	6,30	39 837,00 -	- -	250 973 -	- -	250 973 -	- 20 078,00	271 051,00
15	13	217-402-0101	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 18 Коб =-1	1 м2	-6,30	8 333,00 -	- -	-52 498 -	- -	-52 498 -	- -4 200,00	-56 698,00
16	14	217-402-0401	Стеклопакет энергосберегающий ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 18	1 м2	6,30	9 960,00 -	- -	62 748 -	- -	62 748 -	- 5 020,00	67 768,00
17	15	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР=90%	м	263,00	3 417,30 340,31	7,03 3,52	898 750 89 502	1 849 926	807 399 -	81 385,00 78 411,00	1 058 546,00
18	16	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 150 мм. Устройство НР=80%	м	250,00	2 208,47 655,08	5,27 1,65	552 118 163 770	1 318 413	387 030 -	131 346,00 54 677,00	738 141,00
19	17	290-000-0010 (ПЛ)	Сетка антимоскитная (кпл)	1 м2	306,00	1 918,00 -	- -	586 908 -	- -	586 908 -	- 46 952,64	633 861,00

Итого по разделу 4	**58 804 432,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 911 031,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	255 472,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	133 189,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	50 458 666,04
- накладные расходы, тенге	1 823 379,00
в т.ч. зарплата, тенге	164 104,11
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 355 884,64
Итого	**101 532 531,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1911031,00

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	255472,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	133189,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	90021720,96
- накладные расходы, тенге	1823379,00
в т.ч. зарплата, тенге	164104,11
- сметная прибыль (8 %), тенге	7520929,00
Всего	**101 532 531,00**
Всего по акту	**317 511 461,00**
трудоемкость	13 929,11
зарплата	25 458 779,27
Временные здания и сооружения (0,9%)	2857603,15
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,02%)	3267764,45
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска)	1446955,01
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**6 472 736,57**
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	**331 556 520,19**
НДС (12%)	39 786 782,42
Итого	**371 343 302,61**

ТОО «ЕКМ COMPANY»,БИН 201040022748
Директор

_____ **Шакиров М. А.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "OxyTrade"

Эксперт

_____ Хусаинов М. Р.

ТОО "QK SUNQAR", БИН 040140008686

Директор

_____ **Шотабаев Д. С.**

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "VK ETNA"

_____ Бейбітжанұлы Е.