Подрядчик: ТОО "АДС-2001"

Субподрядчик: ТОО «Северстройсервис»

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция сетей канализации в селе Гранитное, Зерендинского района Акмолинской области

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА №1 от 27.08.24г.
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
подрядчика	Субподрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
010940003981	041040000257			№3-10/2	от 07.08.24г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкция сетей канализации в селе Гранитное, Зерендинского района Акмолинской области	4 570 849,71	4 570 849,71	4 570 849,71				0,00	4 570 849,71

,

Субподрядчик:

ТОО «Северстройсервис»

БИН 041040000257

Директор _____ **Кажкен Д.Б.**

Подрядчик:

ТОО "АДС-2001"

БИН 010940003981

Директор _____ **Қадырбек М.М.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : **ТОО "АДС-2001" БИН 010940003981**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО «Северстройсервис» БИН 041040000257**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция сетей канализации в селе Гранитное, Зерендинского района Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Договор (контракт) **№3-10/2 от 07.08.24**

Акт выполненных работ №1 от 27.08.24г.
за август 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛС. 2-1 Наружние сети канализации										
			Раздел 2: Канализации самотечная К1										
			Подраздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	4	1101-0101-0428 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³	м³ грунта	1176,2278	295,80 0,00	295,80 110,14	347928,20 0,00	347928,20 129549,70		93275,80 35296,30	476500,30	
2	5	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	36,37818	4603,15 4603,15	0,00 0,00	167454,20 167454,20	0,00 0,00		120567,00 23041,70	311062,90	
3	6	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	41,76	353,54 195,10	158,44 80,91	14763,80 8147,40	6616,50 3378,80		8298,80 1845,00	24907,60	
4	7	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	48,28644	2002,01 2002,01	0,00 0,00	96669,90 96669,90	0,00 0,00		69602,40 13301,80	179574,10	
5	8	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	1124,9923	67,52 0,00	67,52 24,84	75959,50 0,00	75959,50 27944,80		20120,30 7686,40	103766,20	
6	9	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	1124,9923	353,54 195,10	158,44 80,91	397729,80 219486,00	178243,80 91023,10		223566,60 49703,70	671000,10	
7	10	1101-0104-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	39,327282	96,34 0,00	96,34 35,45	3788,80 0,00	3788,80 1394,20		1003,80 383,40	5176,00	
8	11	1101-0104-0110 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА	м³ грунта	39,327282	82,44 0,00	82,44 30,33	3242,10 0,00	3242,10 1192,80		858,80 328,10	4429,00	
			Итого по подразделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					1107536,30 491757,50	615778,90 254483,40	0,00 0,00	537293,50 131586,40	1776416,20	
			Подраздел 2: Трубопроводы										
9	12	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	13,92	9392,56 2415,03	328,03 107,88	130744,40 33617,20	4566,20 1501,70	92561,00	34767,70 13241,00	178753,10	
10	13	1123-1401-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м	135	4178,09 199,75	35,30 16,47	564042,10 26966,20	4765,40 2223,40	532310,40	28897,80 47435,20	640375,10	

11	14	1123-1401-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 200 мм. Укладка	39	5043,59	42,89	196700,00	1672,70	185620,50	10084,50	223327,30	
			м		241,20	19,99	9406,80	779,60		16542,80		
			Итого по подразделу 2: Трубопроводы				891486,50	11004,30	810491,90	73750,00	1042455,50	
							69990,20	4504,70	0,00	77219,00		
			Подраздел 3: Футляр открытым методом									
12	15	1122-0501-0411 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 355 мм. Укладка в траншею	0,0052	4112413,30	2995720,13	21384,50	15577,70		11457,40	35469,30	
			км		1116693,17	1108912,52	5806,80	5766,30		2627,40		
13	17	1122-1401-0302 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	5,2	3484,13	16,05	18117,50	83,50	3657,30	14263,20	34971,20	
			м		2764,76	5,86	14376,80	30,50		2590,50		
14	18	1122-0501-0411 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 355 мм. Укладка в траншею	0,0028	4112413,30	2995720,13	11514,80	8388,10		6169,40	19098,90	
			км		1116693,17	1108912,52	3126,70	3105,00		1414,70		
15	20	1122-1401-0303 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	2,8	3645,56	17,21	10207,60	48,20	2409,40	7690,40	19329,80	
			м		2767,86	6,47	7750,00	18,10		1431,80		
			Итого по подразделу 3: Футляр открытым методом				61224,40	24097,50	6066,70	39580,40	108869,20	
							31060,30	8919,90	0,00	8064,40		
			Подраздел 4: КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ (МАРКА БЕТОНА В15,W6,F50) Д1000мм Н=1200 -1шт									
16	21	1123-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	0,062	65895,59	20828,34	4085,50	1291,40	357,60	3015,90	7669,50	
			м3		39299,20	9834,96	2436,60	609,80		568,10		
			Итого по подразделу 4: КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ (МАРКА БЕТОНА В15,W6,F50) Д1000мм Н=1200 -1шт				4085,50	1291,40	357,60	3015,90	7669,50	
							2436,60	609,80	0,00	568,10		
			Подраздел 5: КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ (МАРКА БЕТОНА В15,W6,F50) Д1500мм Н=1800 -8шт									
17	27	1123-0601-0105 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	1,175	61082,00	14028,26	71771,40	16483,20	23142,00	39667,90	120354,40	
			м3		27358,41	6742,55	32146,10	7922,50		8915,10		
			Итого по подразделу 5: КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ (МАРКА БЕТОНА В15,W6,F50) Д1500мм Н=1800 -8шт				71771,40	16483,20	23142,00	39667,90	120354,40	
							32146,10	7922,50	0,00	8915,10		
			Подраздел 6: КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ (МАРКА БЕТОНА В15,W6,F50) Д1500мм Н=2100 -16шт									
18	34	1123-0601-0105 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	2,348	61082,00	14028,26	143420,50	32938,30	46244,60	79268,40	240504,00	
			м3		27358,41	6742,55	64237,50	15831,50		17815,10		
			Итого по подразделу 6: КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ (МАРКА БЕТОНА В15,W6,F50) Д1500мм Н=2100 -16шт				143420,50	32938,30	46244,60	79268,40	240504,00	
							64237,50	15831,50	0,00	17815,10		
			Подраздел 7: КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ (МАРКА БЕТОНА В15,W6,F50) Д1500мм Н=2400 -16шт									
19	41	1123-0601-0105 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	2,882	61082,00	14028,26	176038,30	40429,40	56761,90	97296,20	295201,30	
			м3		27358,41	6742,55	78846,90	19432,00		21866,80		
			Итого по подразделу 7: КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ (МАРКА БЕТОНА В15,W6,F50) Д1500мм Н=2400 -16шт				176038,30	40429,40	56761,90	97296,20	295201,30	
							78846,90	19432,00	0,00	21866,80		
			Итого по разделу 2: Канализация самотечная К1				2455562,90	742023,00	943064,70	869872,30	3591470,10	
							770475,10	311703,80	0,00	266034,90		
			ИТОГО по акту				2455562,90	742023,00	943064,70	869872,30	3591470,10	
							770475,10	311703,80	0,00	266034,90		
			ЛС. 2-2 Сети ВЛИ-0,4кВ и КЛ-0,4кВ(КНС)									
			Раздел 1: Монтаж 0,4кВ									
1	1	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	9072,17	2551,17	9072,00	2551,00	291,00	5328,00	15552,00	
			шт.		6230,44	1169,84	6230,00	1170,00		1152,00		
2	3	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	10696,25	218,68	10696,00	219,00	4572,00	4304,00	16200,00	
			шт.		5905,62	72,84	5906,00	73,00		1200,00		
3	5	1308-0305-1002 *РСНБ РК 2022*	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	1	2898,88	149,04	2899,00	149,00	40,00	2004,00	5295,00	
			шт.		2710,24	72,84	2710,00	73,00		392,00		

			Подраздел 1: Кабельно-проводниковая продукция									
4	7	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	8	653,52 329,96	270,26 109,24	5228,00 2640,00	2162,00 874,00	426,00	2530,00 621,00	8379,00
5	8	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	10	622,99 299,97	255,76 103,72	6230,00 3000,00	2557,00 1037,00	673,00	2907,00 731,00	9868,00
6	9	1308-0201-0702 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	7	1250,49 419,96	666,12 315,88	8753,00 2940,00	4663,00 2211,00	1151,00	3709,00 997,00	13459,00
7	11	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,065	270418,86 98165,30	57649,56 22925,32	17577,00 6381,00	3747,00 1490,00	7449,00	6297,00 1910,00	25784,00
8	13	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр	0,01	344259,12 336798,56	0,00 0,00	3443,00 3368,00	0,00 0,00	75,00	2560,00 480,00	6483,00
9	15	1308-0208-0101 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	3284,68 2613,38	333,72 138,40	9854,00 7840,00	1001,00 415,00	1013,00	5944,00 1264,00	17062,00
			Итого по подразделу 1: Кабельно-проводниковая продукция					51085,00 26169,00	14130,00 6027,00	10787,00 0,00	23947,00 6003,00	81035,00
			Подраздел 2: Материалы для заземления опор									
10	17	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	2668,02 2032,63	282,02 101,98	10672,00 8131,00	1128,00 408,00	1413,00	6148,00 1346,00	18166,00
11	19	1308-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	40	527,66 464,60	29,91 10,20	21106,00 18584,00	1196,00 408,00	1326,00	13674,00 2782,00	37562,00
12	21	1308-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	25	527,66 464,60	29,91 10,20	13192,00 11615,00	748,00 255,00	829,00	8546,00 1739,00	23477,00
13	23	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	2668,02 2032,63	282,02 101,98	10672,00 8131,00	1128,00 408,00	1413,00	6148,00 1346,00	18166,00
			Итого по подразделу 2: Материалы для заземления опор					55642,00 46461,00	4200,00 1479,00	4981,00 0,00	34516,00 7213,00	97371,00
			Подраздел 3: Земляные работы									
14	25	1101-0101-0367 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	1,008	423,68 0,00	423,68 124,60	427,00 0,00	427,00 126,00		90,00 41,00	558,00
15	26	1101-0205-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м^3 грунта	0,432	3113,60 3113,60	0,00 0,00	1345,00 1345,00	0,00 0,00		968,00 185,00	2498,00
16	27	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м^3 грунта	0,672	57,89 0,00	57,89 21,30	39,00 0,00	39,00 14,00		10,00 4,00	53,00
17	28	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м^3 грунта	0,288	1822,82 1822,82	0,00 0,00	525,00 525,00	0,00 0,00		378,00 72,00	975,00
			Итого по подразделу 3: Земляные работы					2336,00 1870,00	466,00 140,00	0,00 0,00	1446,00 302,00	4084,00
			Подраздел 4: Опора ж/б концевая анкерная КЗ -1шт									
18	29	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	32910,92 16034,05	15951,94 8277,25	32911,00 16034,00	15952,00 8277,00	925,00	19449,00 4189,00	56549,00
19	34	1308-0201-1902 *РСНБ РК 2022*	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	6279,15 5999,36	149,04 72,84	6279,00 5999,00	149,00 73,00	131,00	4372,00 852,00	11503,00

			Итого по подразделу 4: Опора ж/б концевая анкерная К3 -1шт					39190,00	16101,00	1056,00	23821,00	68052,00	
								22033,00	8350,00	0,00	5041,00		
			Подраздел 5: Опора ж/б переходная угловая анкерная ПУА1 -1шт										
20	60	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка		1	50745,07	25688,62	50745,00	25688,00	925,00	29967,00	87169,00	
				опора		24131,52	13327,24	24132,00	13327,00		6457,00		
21	62	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка		4	5240,65	2662,07	20963,00	10648,00		12267,00	35888,00	
				шт.		2578,58	1254,79	10314,00	5019,00		2658,00		
			Итого по подразделу 5: Опора ж/б переходная угловая анкерная ПУА1 -1шт					71708,00	36336,00	925,00	42234,00	123057,00	
								34446,00	18346,00	0,00	9115,00		
			Подраздел 6: Опора ж/б переходная промежуточная ПП1 -2шт										
22	78	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка		2	16025,86	6896,21	32052,00	13792,00	1850,00	18855,00	54980,00	
				опора		8204,72	3579,48	16409,00	7159,00		4073,00		
			Итого по подразделу 6: Опора ж/б переходная промежуточная ПП1 -2шт					32052,00	13792,00	1850,00	18855,00	54980,00	
								16409,00	7159,00	0,00	4073,00		
			Итого по разделу 1: Монтаж 0,4кВ					274680,00	87944,00	24502,00	156455,00	465626,00	
								162234,00	42817,00	0,00	34491,00		
			ИТОГО по акту					274680,00	87944,00	24502,00	156455,00	465626,00	
								162234,00	42817,00	0,00	34491,00		

			Всего по объекту										4 057 096
			в том числе оборудования										
			Временные здания и сооружения 2,9%										117 656
			Итого с временными зданиями и сооружениями										4 174 752
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,89%										78 903
			Итого с затратами на организацию и управление строительством										4 253 655
			Непредвиденные работы и затраты 2%										85 073
			Итого с непредвиденными затратами										4 338 728
			Итого в текущих ценах 2023 г. К=1,075										4 664 132
			С понижающим коэффициентом										4 570 849,71
			Всего по акту без НДС										4 570 849,71

Принял
Субподрядчик:
ТОО «Северстройсервис» БИН 041040000257

Руководитель _____ **Кажкен Д.Б.**

Принял
Подрядчик:
ТОО "АДС-2001" БИН 010940003981

Директор _____ **Қадырбек М.М.**