SANA 2024.3 от 12.03.2024 г. Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик: **Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар" Павлодарская область, г.Павлодар, Луговая, 16 БИН 110640006333** **Заказ** 1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ENDEAVOUR ПВ" г.Павлодар, Майры, 29, 89 БИН/ИИН 141140019034**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Реконструкция склада готовой продукции навеса для уличной торговли Фермерского рынка со строительстом наружных и внутренних инженерных сетей электроснабжеи\ния ,водоснабжения и канализации по адесу Павлодарская область ,город Павлодар,улица Торговая,строение 2А

Наименование объекта: Электроснабжение

Договор подряда (контракт) № 52/24 от 20.08.2024г.

Акт приемки выполненных работ №16 от 08.01.25г.

за январь

на Электроснабжение

Основание: ЛС № 4-01-00-06

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Оборудование на напряжение выше 1000В					
			Подраздел 1.1. Площадка КТПН-10/0,4кВ					
1	**1**	**6101-0108-0101**	**Устройство основания под фундаменты, песчаное**	**м3**	**0,624**	**10297**	**6 425**	
2	**2**	**6109-0301-0201**	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	**м2**	**3,12**	**4472**	**13 953**	
3	**3**	**6104-0202-0104**	**Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т**	**шт.**	**2**	**12807**	**25 614**	
			неучтенные ресурсы					
3.1	3.1	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	2	0	0	
4	**4**	**221-102-0101**	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018**	**1 м3**	**1,086**	**27209**	**29 549**	**Казахстан**

			Подраздел 1.2. Отмостка					
5	5	6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	0,704	46861	32 990	
6	6	6124-0101-1301	Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 400 кВ•А	шт.	1	284295	284 295	
7	7	515-102-0411	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный	1 шт.	1	2262503	2 262 503	Казахстан
8	8	515-101-0105	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА	1 шт.	1	1783124	1 783 124	Казахстан

			Итого:				4 438 453	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			191 733	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			93 730	
			машины и механизмы	Тенге			127 745	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			37 172	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			73 348	
			оборудование	Тенге			4 045 627	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			45	

Всего **4 438 453**

Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	24 748
Итого с общеплощадочными затратами	**4 463 201**
Сметная прибыль (5%)	20 879
Непредвиденные работы и затраты: (5%)	**223 160**
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	**4 707 240**
2024 г. 3 квартал - 37% (Кпер = 1,055700000)	**1 838 690**
2024 г. 4 квартал - 45% (Кпер = 1,07500000)	**2 277 127**
2025 г. 1 квартал - 18% (Кпер = 1,094400000)	**927 289**
Всего в прогнозных ценах	**5 043 106**
Итого по акту с понижающим коэффициентом	**4 942 244,16**
НДС (12%)	593 069,30
Итого	**5 535 313,46**

Заказчик:
АО "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар"
Заместитель Председателя Правления

_____ **Уразгулов Б. К.**

Подрядчик:
ТОО "ENDEAVOUR ПВ"
Директор

_____ **Лавренюк Д. Н.**

Авторский надзор:
ТОО "Казгражданстройпроект"
Эксперт авторского надзора

_____ **Кәрібаев И. Т.**

Технический надзор:
ТОО "GREEN Delta"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору

_____ **Чукеев Н. Ш.**