Подрядчик: ТОО "АДС-2001"

Субподрядчик: ТОО «Северстройсервис»

Наименование строительства и его адрес: Строительство внутриплощадочных инженерных сетей десяти 5 этажных жилых домов в конце улицы Сулейменова, города Тараз (участок 43, пятно 12). Корректировка

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1 от 23.08.24
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
подрядчика	Субподрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
010940003981	041040000257			№57/4	от 03.07.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство внутриплощадочных инженерных сетей десяти 5 этажных жилых домов в конце улицы Сулейменова, города Тараз (участок 43, пятно 12). Корректировка	1 914 906,24	1 914 906,24	1 914 906,24				0,00	1 914 906,24

Субподрядчик:

ТОО «Северстройсервис»

БИН 041040000257

Директор _____ **Кажкен Д.Б.**

Подрядчик:

ТОО "АДС-2001"

БИН 010940003981

Директор _____ **Кадырбек М.М.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : **ТОО "АДС-2001" БИН 010940003981**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО «Северстройсервис» БИН 041040000257**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство внутриплощадочных инженерных сетей десяти 5 этажных жилых домов в конце улицы Сулейменова, города Тараз (участок 43, пятно 12). Корректировка**

(наименование, адрес)

Договор (контракт) **№57/4 от 03.07.2024г.**

Акт выполненных работ №1 от 23.08.24

за август 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛС 2-2. Наружная канализация										
			Раздел 2: Канализация										
			Подраздел 1: Земляные работы										
1	53	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместим 0,65 м³	м³ грунта	158,31855	322,0 0,0	322,0 69,0	50 979,0 0,0	50 979,0 10 924,0			50 979,0	
2	54	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную	м³ грунта	4,89645	10 240,0 10 240,0	0,0 0,0	50 140,0 50 140,0	0,0 0,0			50 140,0	
3	55	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	7,29	9 535,0 4 329,0	399,0 94,0	69 510,0 31 558,0	2 908,0 685,0	35 043,0		69 510,0	
4	56	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	22,005432	3 629,0 3 629,0	0,0 0,0	79 858,0 79 858,0	0,0 0,0			79 858,0	
5	57	6101-0106-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	124,697448	85,0 0,0	85,0 21,0	10 599,0 0,0	10 600,0 2 619,0			10 599,0	
6	58	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	124,697448	575,0 354,0	221,0 71,0	71 701,0 44 143,0	27 559,0 8 854,0			71 701,0	
7	59	6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	16,51212	373,0 0,0	373,0 80,0	6 159,0 0,0	6 159,0 1 321,0			6 159,0	
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					338 946 205 699	98 205 24 403	35 043 0	0 0	338 946	
			Подраздел 2: Трубопроводы										
8	61	6122-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 200 мм. Укладка	м	62	4 516,0 433,0	58,0 18,0	279 992,0 26 846,0	3 596,0 1 116,0	249 550,0		279 992,0	

9	62	6121-0102-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 200 мм. Укладка при заделке раструбов асбестоцементом	км	0,0155	2 562 957,0	260 676,0	39 726,0	4 040,0	901,0		39 726,0	
						2 244 162,0	70 418,0	34 785,0	1 091,0				
10	64	6114-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м	77,5	372,0	2,0	28 830,0	155,0	2 015,0		28 830,0	
						344,0	0,0	26 660,0	0,0				
11	65	6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3	2,4	110 234,0	28 251,0	264 562,0	67 802,0	27 622,0		264 562,0	
						70 474,0	8 585,0	169 138,0	20 604,0				
12	73	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	41	4 099,0	37,0	168 059,0	1 517,0	120 294,0		168 059,0	
						1 128,0	5,0	46 248,0	205,0				
13	74	6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т	0,03802	1 400 516,0	13 981,0	53 248,0	531,0	45 763,0		53 248,0	
						182 874,0	2 744,0	6 953,0	104,0				
14	75	7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3	1,134	7 767,0	3 418,0	8 808,0	3 876,0	3 916,0		8 808,0	
						896,0	718,0	1 016,0	814,0				
15	76	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	$м^2$ покрытия	9,45	2 314,0	9,0	21 867,0	85,0	14 657,0		21 867,0	
						754,0	3,0	7 125,0	28,0				
			Итого по подразделу 2: Трубопроводы					865 092	81 602	464 718	0	865 092	
								318 771	23 962	0	0		
			Итого по разделу 2: Канализация					1 204 038	179 807	499 761	0	1 204 038	
								524 470	48 365	0	0		
			ИТОГО по акту					1 204 038	179 807	499 761	0	1 204 038	
								524 470	48 365	0	0		
		Итого по акту										1 204 038	

ЛС 2-5. Электроснабжение

1	1	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместим 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта	20,952	451,0	451,0	9 449,0	9 450,0			9 449,0	
						0,0	132,0	0,0	2 766,0				
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную	$м^3$ грунта	0,648	8 344,0	0,0	5 407,0	0,0			5 407,0	
						8 344,0	0,0	5 407,0	0,0				
3	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	21,6	3 629,0	0,0	78 386,0	0,0			78 386,0	
						3 629,0	0,0	78 386,0	0,0				
4	5	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	55	21,0	2,0	1 155,0	110,0			1 155,0	
						19,0	1,0	1 045,0	55,0				
5	7	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	кан.-км	0,035	608 048,0	0,0	21 282,0	0,0	262,0		21 282,0	
						600 585,0	0,0	21 020,0	0,0				
6	9	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	55	735,0	407,0	40 425,0	22 385,0			40 425,0	
						328,0	133,0	18 040,0	7 315,0				
7	10	6124-0201-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений в ТП	м кабеля	15	631,0	226,0	9 465,0	3 390,0	1 155,0		9 465,0	
						328,0	63,0	4 920,0	945,0				

8	11	6124-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами по зданию		30	1 872,0	928,0	56 160,0	27 840,0	5 340,0		56 160,0	
				м кабеля		766,0	280,0	22 980,0	8 400,0				
9	12	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах		35	957,0	336,0	33 495,0	11 760,0	2 590,0		33 495,0	
				м кабеля		547,0	92,0	19 145,0	3 220,0				
10	14	6124-0201-2201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Муфта концевая термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования		2	58 079,0	36 115,0	116 158,0	72 230,0	148,0		116 158,0	
				шт.		21 890,0	11 819,0	43 780,0	23 638,0				
11	16	6124-0201-1402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7. Монтаж оборудования		3	3 532,0	209,0	10 596,0	627,0	3 729,0		10 596,0	
				шт.		2 080,0	65,0	6 240,0	195,0				
12	17	1308-0305-1301 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования		1	6 130,0	420,0	6 130,0	420,0	24,0		6 130,0	
				шт.		5 686,0	129,0	5 686,0	129,0				
13	19	1308-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		10	1 633,0	798,0	16 330,0	7 980,0	1 780,0		16 330,0	
				м кабеля		657,0	241,0	6 570,0	2 410,0				
14	21	1308-0208-0203 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола		4	1 220,0	135,0	4 880,0	540,0	1 584,0		4 880,0	
				м		689,0	36,0	2 756,0	144,0				
15	22	1308-0303-0101 *РСНБ РК 2022*	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании		1	6 656,0	15,0	6 656,0	15,0	426,0		6 656,0	
				шт.		6 215,0	0,0	6 215,0	0,0				
			ИТОГО по акту					415 974	156 747	17 038	0	415 974	
								242 190	49 217	0	0		
		Итого по акту										415 974	

			Всего по объекту										1 620 012
			в том числе оборудования										0
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%										95 581
			Итого с общеплощадочными затратами										1 715 593
			Сметная прибыль 5%										85 780
			Непредвиденные работы и затраты 3%										51 468
			Итого со сметной прибылью инепредвиденными затратами										1 852 840
			в том числе на 2024 год - 100%										1 852 840
			Итого в прогнозных ценах на 2024 год К=1,075										1 991 803
			С понижающим коэффициентом										1 914 906,24
			Всего по акту без НДС										1 914 906,24

Принял
Субподрядчик:
ТОО «Северстройсервис» БИН 041040000257

Руководитель _____ **Кажкен Д.Б.**

Принял
Подрядчик:
ТОО "АДС-2001" БИН 010940003981

Директор _____ **Қадырбек М.М.**