Подрядчик: ТОО "АДС-2001"

Субподрядчик: ТОО «Северстройсервис»

Наименование строительства и его адрес: Строительство внутриплощадочных инженерных сетей десяти 5 этажных жилых домов в конце улицы Сулейменова, города Тараз (участок 43, пятно 11). Корректировка

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1 от 23.08.24
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
подрядчика	Субподрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
010940003981	041040000257			№59/4	от 03.07.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство внутриплощадочных инженерных сетей десяти 5 этажных жилых домов в конце улицы Сулейменова, города Тараз (участок 43, пятно 11). Корректировка	6 742 197,82	6 742 197,82	6 742 197,82				0,00	6 742 197,82

Субподрядчик:

ТОО «Северстройсервис»

БИН 041040000257

Директор _____ **Кажкен Д.Б.**

Подрядчик:

ТОО "АДС-2001"

БИН 010940003981

Директор _____ **Қадырбек М.М.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : **ТОО "АДС-2001" БИН 010940003981**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО «Северстройсервис» БИН 041040000257**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство внутриплощадочных инженерных сетей десяти 5 этажных жилых домов в конце улицы Сулейменова, города Тараз (участок 43, пятно 11). Корректировка**

(наименование, адрес)

Договор (контракт) **№59/4 от 03.07.2024г.**

Акт выполненных работ №1 от 23.08.24
за август 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛС 2-2. Наружная канализация										
			Подраздел 1: Земляные работы										
1	30	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместим 0,65 м³	м³ грунта	150,50035	322,0 0,0	322,0 69,0	48 461,0 0,0	48 462,0 10 385,0			48 461,0	
2	31	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную	м³ грунта	4,65465	10 240,0 10 240,0	0,0 0,0	47 664,0 47 664,0	0,0 0,0			47 664,0	
3	32	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	6,93	9 535,0 4 329,0	399,0 94,0	66 078,0 30 000,0	2 765,0 651,0	33 313,0		66 078,0	
4	33	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	20,853432	3 629,0 3 629,0	0,0 0,0	75 677,0 75 677,0	0,0 0,0			75 677,0	
5	34	6101-0106-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	118,169448	85,0 0,0	85,0 21,0	10 044,0 0,0	10 045,0 2 482,0			10 044,0	
6	35	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	118,169448	575,0 354,0	221,0 71,0	67 947,0 41 832,0	26 115,0 8 390,0			67 947,0	
7	36	6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	16,13212	373,0 0,0	373,0 80,0	6 017,0 0,0	6 018,0 1 291,0			6 017,0	
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					321 888 195 173	93 405 23 199	33 313 0	0 0	321 888	
			Подраздел 2: Трубопроводы										
8	38	6122-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 200 мм. Укладка	м	62	4 516,0 433,0	58,0 18,0	279 992,0 26 846,0	3 596,0 1 116,0	249 550,0		279 992,0	
9	39	6121-0102-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 200 мм. Укладка при заделке раструбов асбестоцементом		0,0155	2 562 957,0	260 676,0	39 726,0	4 040,0	901,0		39 726,0	

				км		2 244 162,0	70 418,0	34 785,0	1 091,0			
10	41	6114-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое		77,5	372,0	2,0	28 830,0	155,0	2 015,0		28 830,0
				м		344,0	0,0	26 660,0	0,0			
11	42	6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие		2,96	110 234,0	28 251,0	326 293,0	83 623,0	34 067,0		326 293,0
				м3		70 474,0	8 585,0	208 603,0	25 412,0			
12	51	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		49,2	4 099,0	37,0	201 671,0	1 820,0	144 353,0		201 671,0
				м2		1 128,0	5,0	55 498,0	246,0			
13	52	7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство		1,3608	7 767,0	3 418,0	10 569,0	4 651,0	4 699,0		10 569,0
				м3		896,0	718,0	1 219,0	977,0			
14	53	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		11,34	2 314,0	9,0	26 241,0	102,0	17 588,0		26 241,0
				$м^2$ покрытия		754,0	3,0	8 550,0	34,0			
			Итого по подразделу 2: Трубопроводы					913 322	97 987	453 173	0	913 322
								362 161	28 876	0	0	
			Итого по разделу 2: Канализация					1 235 210	191 392	486 486	0	1 235 210
								557 334	52 075	0	0	
			ИТОГО по акту					1 235 210	191 392	486 486	0	1 235 210
								557 334	52 075	0	0	
		Итого по акту										1 235 210
			ЛС 2-5. Электроснабжение									
			Раздел 1: Опора наружного освещения 8м									
1	1	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2		10,2	10 961,0	0,0	111 802,0	0,0			111 802,0
				$м^3$		10 961,0	0,0	111 802,0	0,0			
2	2	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$		10,2	28 399,0	3 815,0	289 670,0	38 913,0	47 216,0		289 670,0
				$м^3$		19 955,0	785,0	203 541,0	8 007,0			
3	4	6101-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 2		10,2	473,0	473,0	4 825,0	4 825,0			4 825,0
				$м^3$		0,0	139,0	0,0	1 418,0			
4	6	1133-0109-0112 *РСНБ РК 2022*	Установка стальных опор под светильники		1,8	150 431,0	63 061,0	270 776,0	113 510,0	6 026,0		270 776,0
				т		84 022,0	17 236,0	151 240,0	31 025,0			
5	8	1133-0207-0102 *РСНБ РК 2022*	Светильники с лампами светодиодными. Установка		24	17 701,0	7 880,0	424 824,0	189 120,0	648,0		424 824,0
				светильник		9 794,0	2 179,0	235 056,0	52 296,0			
6	11	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Детали закладные весом более 20 кг. Установка		0,816	103 050,0	3 647,0	84 089,0	2 976,0			84 089,0
				т		99 403,0	1 142,0	81 113,0	932,0			
7	15	6124-0203-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр до 16 мм		180	1 342,0	48,0	241 560,0	8 640,0	61 200,0		241 560,0
				м		954,0	12,0	171 720,0	2 160,0			
8	16	1308-0206-1902 *РСНБ РК 2022*	Труба ПВХ диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		120	1 684,0	76,0	202 080,0	9 120,0	8 520,0		202 080,0
				м		1 537,0	22,0	184 440,0	2 640,0			
9	17	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабели в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг		120	957,0	336,0	114 840,0	40 320,0	8 880,0		114 840,0

				м		547,0	92,0	65 640,0	11 040,0			
10	18	6124-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы		216	890,0	278,0	192 240,0	60 048,0	14 040,0		192 240,0
				м кабеля		547,0	75,0	118 152,0	16 200,0			
11	21	7101-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство		6	773,0	328,0	4 638,0	1 968,0	1 560,0		4 638,0
				м2		185,0	80,0	1 110,0	480,0			
12	24	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		24	8 287,0	36,0	198 888,0	864,0	68 664,0		198 888,0
				шт.		5 390,0	0,0	129 360,0	0,0			
13	27	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3 для заземления		10,8	11 196,0	0,0	120 917,0	0,0			120 917,0
				$м^3$		11 196,0	0,0	120 917,0	0,0			
14	28	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3		10,8	5 192,0	0,0	56 074,0	0,0			56 074,0
				$м^3$		5 192,0	0,0	56 074,0	0,0			
15	29	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм		24	9 854,0	444,0	236 496,0	10 656,0	111 384,0		236 496,0
				шт.		4 769,0	123,0	114 456,0	2 952,0			
16	30	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 6 мм		60	1 202,0	38,0	72 120,0	2 280,0	18 960,0		72 120,0
				м		848,0	9,0	50 880,0	540,0			
17	31	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм		1	15 099,0	3 492,0	15 099,0	3 492,0	236,0		15 099,0
				шт.		11 371,0	1 039,0	11 371,0	1 039,0			
18	33	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		2	8 287,0	36,0	16 574,0	72,0	5 722,0		16 574,0
				шт.		5 390,0	0,0	10 780,0	0,0			
			Итого по разделу 1: Опора наружного освещения 8м					2 657 512	486 804	353 056	0	2 657 512
								1 817 652	130 729	0	0	
			Раздел 2: Электроснабжение 0,4 кВ									
19	35	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$		29,682	451,0	451,0	13 387,0	13 387,0			13 387,0
				$м^3$ грунта		0,0	132,0	0,0	3 918,0			
20	36	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную		0,918	8 344,0	0,0	7 660,0	0,0			7 660,0
				$м^3$ грунта		8 344,0	0,0	7 660,0	0,0			
21	37	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		30,6	3 629,0	0,0	111 047,0	0,0			111 047,0
				$м^3$ грунта		3 629,0	0,0	111 047,0	0,0			
22	39	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной		60	21,0	2,0	1 260,0	120,0			1 260,0
				м кабеля		19,0	1,0	1 140,0	60,0			
23	41	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,292	608 048,0	0,0	177 550,0	0,0	2 179,0		177 550,0
				кан.-км		600 585,0	0,0	175 371,0	0,0			
24	45	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель в траншее один. Устройство постели		85	735,0	407,0	62 475,0	34 595,0			62 475,0
				м кабеля		328,0	133,0	27 880,0	11 305,0			
25	46	6124-0201-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений в ТП		35	631,0	226,0	22 085,0	7 910,0	2 695,0		22 085,0
				м кабеля		328,0	63,0	11 480,0	2 205,0			

26	47	6124-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами по зданию	м кабеля	523	1 872,0 766,0	928,0 280,0	979 056,0 400 618,0	485 344,0 146 440,0	93 094,0		979 056,0	
27	48	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах	м кабеля	292	957,0 547,0	336,0 92,0	279 444,0 159 724,0	98 112,0 26 864,0	21 608,0		279 444,0	
28	52	6124-0201-2201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Муфта концевая термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	58 079,0 21 890,0	36 115,0 11 819,0	116 158,0 43 780,0	72 230,0 23 638,0	148,0		116 158,0	
29	54	6124-0201-1402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7. Монтаж оборудования	шт.	2	3 532,0 2 080,0	209,0 65,0	7 064,0 4 160,0	418,0 130,0	2 486,0		7 064,0	
30	55	1308-0305-1301 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	6 130,0 5 686,0	420,0 129,0	6 130,0 5 686,0	420,0 129,0	24,0		6 130,0	
31	57	1308-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	10	1 633,0 657,0	798,0 241,0	16 330,0 6 570,0	7 980,0 2 410,0	1 780,0		16 330,0	
32	59	1308-0208-0203 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	4	1 220,0 689,0	135,0 36,0	4 880,0 2 756,0	540,0 144,0	1 584,0		4 880,0	
33	60	1308-0303-0101 *РСНБ РК 2022*	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	6 656,0 6 215,0	15,0 0,0	6 656,0 6 215,0	15,0 0,0	426,0		6 656,0	
			Итого по разделу 2: Электроснабжение 0,4 кВ					1 811 182 964 087	721 071 217 243	126 024 0	0 0	1 811 182	
			ИТОГО по акту					4 468 694 2 781 739	1 207 875 347 972	479 080 0	0 0	4 468 694	
		Итого по акту										4 468 694	

			Всего по объекту									**5 703 904**
			в том числе оборудования									**0**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%									**336 530**
			Итого с общеплощадочными затратами									**6 040 434**
			Сметная прибыль 5%									302 022
			Непредвиденные работы и затраты 3%									181 213
			Итого со сметной прибылью инепредвиденными затратами									**6 523 669**
			в том числе на 2024 год - 100%									**6 523 669**
			Итого в прогнозных ценах на 2024 год К=1,075									**7 012 944**
			С понижающим коэффициентом									**6 742 197,82**
			Всего по акту без НДС									**6 742 197,82**

Принял

Субподрядчик:

ТОО «Северстройсервис» БИН 041040000257

Руководитель _____ **Кажкен Д.Б.**

Принял

Подрядчик:

ТОО "АДС-2001" БИН 010940003981

Директор _____ **Қадырбек М.М.**