ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Заказчик **ГУ "Департамент Внутренних Дел г. Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "НурСтройСервис-НП"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Устройство ограждения и обустройство территории штрафной стоянки на земельном участке №2/1 расположенном по ул.Кадыргали Жалайыри в мкр.Улжан-1 в Алатауском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Устройство ограждения и обустройство территории штрафной стоянки на земельном участке №2/1 расположенном по ул.Кадыргали Жалайыри в мкр.Улжан-1 в Алатауском районе**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2-45 от 16 октября 2017 года**

Номер документа	Дата составления
1.	16.11.2017 г.

Акт приемки выполненных работ №1 за ноябрь месяц 2017 года /Вертикальная планировка/

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении до 10 м	м3	2045,94	49,23	100731
			Накладные расходы			*8,82*	*18050*
			Сметная прибыль			*3,65*	*7462*
2	2	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	При перемещении растительного грунта добавлять на каждые последующие 10 м до расстояния 50 м. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до расстояния 50 м.	м3	2045,94	140,77	287998

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*25,22*	*51607*
			Сметная прибыль			*10,43*	*21333*
3	3	11-010104-0203 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	м3	4563,12	61,54	280828
			Накладные расходы			*11,03*	*50322*
			Сметная прибыль			*4,56*	*20802*
4	4	11-010104-0211 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (до 30 м). При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3	4563,12	82,75	377586
			Накладные расходы			*14,83*	*67660*
			Сметная прибыль			*6,13*	*27969*
5	5	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами сковшом вместимостью 0,5 м3	м3	3659,14	265,55	971673
			Накладные расходы			*55,61*	*203503*
			Сметная прибыль			*19,67*	*71976*
6	6	41-020102-1007 РСНБ РК 2015	Привоз земли на квартал	т	6952,366	226,24	1572883
			Накладные расходы			*7,67*	*53316*
			Сметная прибыль			*16,76*	*116510*
7	7	11-010201-0203 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	10268,2	105,78	1086124
			Накладные расходы			*20,05*	*205903*
			Сметная прибыль			*7,84*	*80454*
			ИТОГО:				**4 677 822,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**650 362,00**
			Сметная прибыль				**346 505,00**
			Итого с временными		**1,16%**	**54 366,00**	**4 732 188,00**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями		**1,20%**	**57 188,00**	**4 789 376,00**
			Итого с НДС		**12%**	**574 725,00**	**5 364 101,00**
			Скидка		**0,11%**		**6 001,00**
			Всего к оплате с НДС				**5 358 100,00**

Заказчик: ГУ "Департамент Внутренних Дел г. Алматы"

Заместитель начальника ДВД г. Алматы
полковник полиции

_____ Кабдолданов Б.К.

Технический надзор ТОО "Саулет Эксперт"

_____ Салкимбаев Е.Е.

Авторский надзор ТОО "Kultegin"

_____ Кубетаев С.

Подрядчик: ТОО "НурСтройСервис-НП"

Директор

_____ Жанысбеков А.К.

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Департамент Внутренних Дел г. Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "НурСтройСервис-НП"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Устройство ограждения и обустройство территории штрафной стоянки на земельном участке №2/1 расположенном по ул.Кадыргали Жалайыри в мкр.Улжан-1 в Алатауском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Устройство ограждения и обустройство территории штрафной стоянки на земельном участке №2/1 расположенном по ул.Кадыргали Жалайыри в мкр.Улжан-1 в Алатауском районе**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2-45 от 16 октября 2017 года**

Номер документа	Дата составления
2.	16.11.2017 г.

Акт приемки выполненных работ №1 за ноябрь месяц 2017 года /Устройство покрытий/

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-270402-0102 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из балласта двухслойные, нижний слой толщиной 30 см. Устройство	м2 основания	9503,8	644,00	6120447
			Накладные расходы			*47,91*	*455342*
			Сметная прибыль			*47,70*	*453366*
			ИТОГО:				**6 120 447,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**455 342,00**
			Сметная прибыль				**453 366,00**
			Итого с временными		**1,1622 %**	**71 132,00**	**6 191 579,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,2085 %**	**74 825,00**	**6 266 404,00**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС		12 %	751 968,00	7 018 372,00
			Скидка		0,11%		7 802,00
			Всего к оплате с НДС				7 010 570,00

Заказчик: ГУ "Департамент Внутренних Дел г. Алматы"

Заместитель начальника ДВД г. Алматы полковник полиции

_____ Кабдолданов Б.К.

Технический надзор ТОО "Саулет Эксперт"

_____ Салкимбаев Е.Е.

Авторский надзор ТОО "Kultegin"

_____ Кубетаев С.

Подрядчик: ТОО "НурСтройСервис-НП"

Директор

_____ Жанысбеков А.К.