Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«23» октябрь 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ***ТОО «Байсын-А», Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, Тайыншинская г.а., г.Тайынша, Западная, 174 БИН 070340005757***

(наименование организации, юридический адрес)

в лице ***Калмагамбетовой Жанар Базарбаевны***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: ***«Водоснабжение 3-х сел (Сокол, Сатай, Троебратское) Узункольского района» Республика Казахстан, Костанайская область Узункольский район***

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является : ***ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района", БИН 060140006627, 111800, Узункольский район, село Узунколь, ул. Г.Мусрепова, 16 б Шерстюков Владимир Николаевич***

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:,(проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***ТОО «Almas Group», ТОО «РаЗа Строй»***

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация): ***ТОО «Промстройпроект» Рабочий проект, 24.3-713/19-НВ***

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а): ***ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района", № 28 от 11.05.2020***

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Труба ПЭ100 SDR21 Ø225х10.8 мм	м	16296		16296	
Труба ПЭ100 SDR26 Ø200х7,7 мм	м	18564		18564	
Труба ПЭ100 SDR26 Ø160х6,2 мм	м	4276		4276	
Труба ПЭ100 SDR21 Ø110х5,3 мм	м	9618		9618	

5. Архитектурно-строительной частью проекта предусматривается строительство:

Система трубопроводов условно разделяется на 4 участка. Первый участок (НВ1) предусматривает подачу воды из существующих резервуаров чистой воды (РЧВ), расположенных на территории села Карла Маркса, в село Сокол. Подача выполняется насосной группой станции подземного типа, через трубопровод из полиэтиленовых труб. Общая протяженность данного участка трубопровода – 9618,00 м, от распределительного колодца №14 на территории УВС до колодца №1, на территории пункта раздачи воды в селе Сокол. Второй участок (НВ2) предусматривает подачу воды из существующих РЧВ на УВС до распределительного колодца №31, в сторону 2-х сел, Сатай и Троебратное. На втором участке подача воды выполняется по трубопроводу из полиэтиленовых труб

Ø225*10,8 мм. Общая протяженность данного участка трубопровода – 16296,00 м, от распределительного колодца №14 на территории УВС до распределительного колодца №31. Третий участок (НВ3) предусматривает подачу воды от распределительного колодца №31, до села Троебратное. Подача воды выполняется по трубопроводу из полиэтиленовых труб Ø200*7,7 мм. Общая протяженность данного участка трубопровода – 18564,00 м, от распределительного колодца №31 до колодца №56, на территории пункта раздачи воды в селе Троебратное.
Четвертый участок (НВ4) предусматривает подачу воды от распределительного колодца №31, до села Сатай. Подача воды выполняется по трубопроводу из полиэтиленовых труб Ø160*6,2 мм. Общая протяженность данного участка трубопровода – 4276,00 м, от распределительного колодца №31 до колодца №67, на территории пункта раздачи воды в селе Сатай. Проектом предусмотрена установка резервуаров (по 2 шт.) цилиндрической формы из полиэтилена в трех селах Узункольского района, на территориях пунктов раздачи воды. Принятые проектным решением РЧВ имеют полезную емкость 5,00 м3 каждый для пунктов раздачи в селах Сокол и Сатай. Для села Троебратное приняты РЧВ с полезной емкостью 50,00 м3 каждый.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***06.09.2021 года;***

месяц, год

окончание работ ***15.10.2023 года***

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***9:***

фактически, месяц: ***26*** :

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии)

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП. Узункольское СУ" Директор Калмагамбетов
ТОО "ЭПК-форфайт" Омаргалиев

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами), (экспертное заключение прилагается)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

Не предусмотрено проектом.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «***Водоснабжение 3-х сел (Сокол, Сатай, Троебратское) Узункольского района»***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно -монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Калмагамбетова Жанар Базарбаевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)