Генеральный подрядчик: **ТОО "Радикон"**
Субподрядчик: **ТОО "САҚ-ҚҰРЫЛЫС"**
Стройка : **Строительство сетей газоснабжения в населенном пункте Гулистан, сельского округа Достык, Мактааральского района, Туркестанской области**

Акт выполненных работ №1

приемки выполненных работ за ЯНВАРЬ 2025 года

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА

на Наружные сети газоснабжения - Подземный газопровод низкого давления (1950) от 03.02.2025

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Выход ПЭ газопровода d63 из земли с использованием отводов с ЗН (8.353.05СБ)					
1	**1122-0301-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0367**		**1 447 869,62**	**53137**
1. 1	004-0145 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	349,44	12,8244	2 832	36319
1. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	70,533	2,5886	2 667,9	6906
		Итого оплата труда:				**1 177 794,88**	**43225**
1. 3	315-201-0401 РСНБ РК 2022	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10,026	0,3679	8 673	3191
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	10,026	0,3679	3 086,0	1135
1. 4	311-101-1302 *РСНБ РК 2022*	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при сооружении магистральных трубопроводов мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,9152	0,0336	11 540	388
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9152	0,0336	3 688,0	124
1. 5	343-202-0101 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	8,59	0,3153	50	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 6	315-103-0701 РСНБ РК 2022	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	1,248	0,0458	295	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 7	315-101-0101 РСНБ РК 2022	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	5,106	0,1874	3 309	620
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,106	0,1874	2 582,0	484
1. 8	315-102-0102 РСНБ РК 2022	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	54,288	1,9924	5 069	10099
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	54,288	1,9924	2 582,0	5144
1. 9	331-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1976	0,0073	4 934	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1976	0,0073	2 582,0	19
		Итого эксплуатация машин:				**391 369,02**	**14363**

1	2	3	4	5	6	7	8
1.10	215-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,18	0,0066	117 814	778
1.11	217-301-0105 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	20	0,734	2 284	1676
		Итого материалов:				**66 886,52**	**2455**
		Накладные расходы	%	99		1 166 016,93	42793
		Сметная прибыль	%	8		209 110,92	7674
		Сметная стоимость:				**2 822 997,48**	**103604**
2	**241-102-0137** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	**м**	**36,8468**		**1 696**	**62492**
		Сметная прибыль	%	8		135,68	4999
		Сметная стоимость:				**1 831,68**	**67491**
3	**1122-0601-0601** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0367**		**413 715,25**	**15183**
3. 1	004-0142 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	72,696	2,6679	2 682	7155
3. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	10,91	0,4004	3 094,54	1239
		Итого оплата труда:				**228 717,92**	**8394**
3. 3	324-102-0101 РСНБ РК 2022	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	5,044	0,1851	9 679	1792
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,044	0,1851	3 688,0	683
3. 4	343-202-0101 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	11,149	0,4092	50	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 5	321-201-0101 РСНБ РК 2022	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	6,417	0,2355	1 045	246
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 6	315-101-0101 РСНБ РК 2022	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	5,574	0,2046	3 309	677
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,574	0,2046	2 582,0	528
3. 7	331-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2912	0,0107	4 934	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2912	0,0107	2 582,0	28
		Итого эксплуатация машин:				**75 966,34**	**2788**
3. 8	235-201-0701 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	110	4,037	1 144	4618
3. 9	234-203-0204 РСНБ РК 2022	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 $м^2$	2,8	0,1028	4 702	483
3.10	261-107-0412 *РСНБ РК 2022*	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 $м^2$	0,024	0,0009	22 383	20
3.11	261-107-0429 *РСНБ РК 2022*	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/$м^2$	$м^2$	0,6	0,022	346	8
3.12	236-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,004	0,0001	616 821	91
3.13	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,08	0,0029	7 007	21
		Итого материалов:				**142 778,24**	**5240**
		Накладные расходы	%	99		226 430,74	8310

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		51 211,68	1879
		Сметная стоимость:				**691 357,67**	**25372**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**130812**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**43474**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**17151**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**8145**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**70187**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**51103**
	ИТОГО:		Тенге				**181915**
	Сметная прибыль		Тенге				**14552**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**196467**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**196467**
		НДС 12%					**23576**
		ИТОГО С НДС					**220043**

Генеральный подрядчик:
ТОО "Радикон"

Директор _____ **/Аннарбекова Динара Нурланкызы**

Субподрядчик:
ТОО "САК-ҚҰРЫЛЫС"

Директор _____ **Бухарбаев Ерали Елнятаевич**