Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

970340000010

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., Заводская ул., дом № 110**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

040140008686

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Energy",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., Заводская ул, дом № 110**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 335-DK от 12.02.2019 г

Номер документа	Дата составления
16	30.11.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы на объекте: "Строительство восьми жилых домов с инженерными сетями в 4 квартале 19 жилого района в г.Усть-Каменогорск (поз.88, 88/1, 88/2, 88/3, 89, 89/1, 90, 91). Жилой дом поз. № 91"			Одна услуга	1	10 934 151,27	10 934 151,27
				Итого	1	x	10 934 151,27

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шотабаев Д.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.11.2019

М.П.

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за март - ноябрь 2019 года

Подрядчик: ТОО "DK Proekt"
Субподрядчик: ТОО "DK Energy"
Договор № 335-DK от 12.02.2019 г
Наименование объекта:
"Строительство восьми жилых домов с инженерными сетями в 4 квартале 19 жилого района в г.Усть-Каменогорск (поз.88, 88/1, 88/2, 88/3, 89, 89/1, 90, 91). Жилой дом поз. № 91"

Наименование объекта: **"Строительство восьми жилых домов с инженерными сетями в 4 квартале 19 жилого района в г.Усть-Каменогорск (поз.88, 88/1, 88/2, 88/3, 89, 89/1, 90, 91). Жилой дом поз. № 91"**

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп.расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	**10 934 151,27**									
Акт выполненных работ № 1	**10 934 151,27**	9 762 635,05	9 762 635,05	9 762 635,05	0,00	0,00			1 171 516,21	
Погашение аванса	0,00									**10 934 151,27**
Всего к оплате:	10 934 151,27									

Подрядчик:
ТОО "DK Proekt"
Директор ТОО "DK Proekt"
_____Шакиров М. А.

Субподрядчик:
ТОО "DK Energy"
Директор ТОО "DK Energy"
_____Шотабаев Д.С.

Подрядчик: ТОО "DK Proekt"

Субподрядчик: ТОО "DK Energy"

Договор № 335-DK от 12.02.2019 г

Наименование объекта:
"Строительство восьми жилых домов с инженерными сетями в 4 квартале 19 жилого района в г.Усть-Каменогорск (поз.88, 88/1, 88/2, 88/3, 89, 89/1, 90, 91). Жилой дом поз. № 91"

А К Т № 1

приёмки выполненных работ за март - ноябрь 2019 **года**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета № 2-1-1

Общестроительные работы

Раздел 2 Фундаменты

2.1 Монолитный фундамент ФЛм1

21	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	6,874	18299,24 / 412,13	834,47 / 79,05	125789 / 2833	5736 / 543	117220 / 0	3072 / 10309	139170
22	1106-0101-0121	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	23,532	21894,56 / 1004,33	1329,51 / 119,99	515223 / 23634	31287 / 2824	460302 / 0	24077 / 43144	582444

2.2 Блоки ФБС

24	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	97,65	997,48	539,73	97406	52706	27061	32675	140487

				180,61	102,93	17639	10052	0	10406		
26	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	90,446	1416,3 / 253,47	756,68 / 144,96	128099 / 22923	68439 / 13113	36737 / 0	42522 / 13650	184271
29	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	33,617	2151,73 / 368,69	1194,02 / 231,72	72336 / 12394	40139 / 7790	19803 / 0	23817 / 7692	103845
31	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	30,415	3078,18 / 464,3	1773,42 / 356,23	93622 / 14123	53939 / 10834	25560 / 0	29449 / 9846	132917
33	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	10,286	21420,44 / 1049,72	1014,85 / 99,3	220331 / 10797	10439 / 1021	199095 / 0	10754 / 18487	249572
34	1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	201,704	1779,04 / 201	29,95 / 2,4	358838 / 40539	6046 / 481	312253 / 0	38149 / 31759	428746
35	1112-0101-1301	Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой. прим 1 лист 45 АР НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	41,097	1079,76 / 67,9	39,04 / 4,18	44376 / 2789	1604 / 173	39983 / 0	2725 / 3768	50869
36	2111-0401-0403	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	4,109	27163 / 0		111613 / 0		111613 / 0	0 / 8929	120542

37	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Изоляция обмазочная изоллом в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	3,176	107,41 / 91,06	3,33 / 0,85	341 / 289	11 / 3	41 / 0	272 / 49	662

2.3 Монолитный фундамент ФЛм4

39	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,043	19330,77 / 411,54	838,46 / 76,92	831 / 18	36 / 3	777 / 0	19 / 68	918
40	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,077	22693,48 / 1391,3	1495,65 / 139,13	1747 / 107	115 / 11	1525 / 0	107 / 148	2002
42	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	0,508	679,23 / 90,94	14,55 / 0,99	345 / 46	7 / 1	292 / 0	44 / 31	420

Раздел 3 Стены и перегородки

3.1 Стены кирпичные

43	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	168,54	7421,29 / 1573,93	1836,14 / 174,38	1250788 / 265267	309467 / 29394	676054 / 0	274035 / 121986	1646809
45	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 % К=0,750;	т металлических изделий	0,315	292429,4 / 21786,05	1574,17 / 235,3	92115 / 6863	496 / 74	84756 / 0	6451 / 7885	106451

46	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	133,827	7365,82 / 1518,46	1836,14 / 174,38	985749 / 203210	245728 / 23340	536811 / 0	210692 / 95715	1292156

3.2 Перегородки

48	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	119,375	1064,17 / 522,01	190,5 / 18,4	127037 / 62313	22744 / 2195	41980 / 0	59992 / 14962	201991
50	1108-0301-0303	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3	65,123	17352,89 / 1866,67	362,91 / 38,36	1130072 / 121562	23634 / 2500	984876 / 0	115378 / 99636	1345086

3.5 Перемычки

90	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 % К=3,000;	шт. сборных конструкций	22,187	291,38 / 56,16	192,14 / 18,75	6465 / 1246	4263 / 416	956 / 0	1961 / 674	9100
92	1107-0507-0113	Блоки перемычечные и подбалконные массой до 1 т. Установка НР = 118 % К=3,000;	шт. сборных конструкций	11,093	1804,62 / 595,76	683,73 / 65,44	20019 / 6609	7585 / 726	5825 / 0	8655 / 2294	30968

3.6 Усиление газобетонных и кирпичных перегородок

94	1146-0101-0402	Элементы конструктивные стен. Усиление стальными обоймами НР = 84 % К=4,000;	т	0,637	436401,77 / 88663,09	25575,28 / 4187,28	277988 / 56478	16291 / 2667	205219 / 0	49682 / 26214	353884

Раздел 4 Перекрытия и покрытие

4.1 Перекрытия сборные

95	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	34,417	2720,27	739,96	93624	25467	43300	32200	135890
					722,24	70,63	24857	2431	0	10066	
96	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до более 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	62,432	4065,03	982,49	253788	61339	121125	91234	372624
					1142,42	96	71324	5993	0	27602	
98	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1,6	2720,25	740	4352	1184	2012	1497	6317
					722,25	70,67	1156	113	0	468	

4.2 Монолитный антисейсмический пояс МП-1

100	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	4,437	26571,25	3551,4	117897	15758	87736	14386	142866
					3246,21	316,82	14403	1406	0	10583	
103	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00129	243709,47	907,91	314	1	211	93	440
					79377,43	259,4	102	0	0	33	

4.3 Монолитный антисейсмический пояс МП-2

104	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	8,874	26571,31	3551,44	235794	31515	175472	28772	285731
					3246,21	316,8	28807	2811	0	21165	
107	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=2,000;	т	0,00259	243514,92	778,21	631	2	424	187	883

				79312,58	129,7	205	0	0	65	
4.4 Монолитный антисейсмический пояс МП-3										
108 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	4,756	26571,34 / 3246,22	3551,48 / 316,82	126373 / 15439	16891 / 1507	94043 / 0	15421 / 11344	153138
4.5 Монолитный антисейсмический пояс МП-4										
112 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	9,412	26571,34 / 3246,21	3551,46 / 316,8	250089 / 30553	33426 / 2982	186110 / 0	30517 / 22448	303054
4.6 Монолитный антисейсмический пояс МП-5										
116 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	8,975	26571,29 / 3246,22	3551,44 / 316,8	238477 / 29135	31874 / 2843	177468 / 0	29100 / 21406	288983
120 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % К=2,000;	т	0,01196	187510,54 / 23236,86	814,84 / 196,68	2243 / 278	10 / 2	1955 / 0	255 / 200	2698
4.7 Монолитный антисейсмический пояс МП-6										
121 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 % К=4,000;	м3	17,951	26571,28 / 3246,21	3551,44 / 316,82	476981 / 58273	63752 / 5687	354956 / 0	58204 / 42815	578000
125 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % К=4,000;	т	0,023	187503,51 / 23236,86	814,84 / 182,64	4313 / 534	19 / 4	3760 / 0	490 / 384	5187
4.8 Монолитный антисейсмический пояс МП-7										
126 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	4,487	26571,27 / 3246,22	3551,46 / 316,82	119225 / 14566	15935 / 1422	88724 / 0	14549 / 10702	144476
130 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0056	187524,59 /	842,93 /	1050 /	5 /	915 /	119 /	1263

				23236,86	168,59	130	1	0	94		
4.9 Монолитный антисейсмический пояс МП-8											
131	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	8,975	26571,29	3551,44	238477	31874	177468	29100	288983
					3246,22	316,8	29135	2843	0	21406	
135	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % К=2,000;	т	0,0112	187510,54	814,84	2100	9	1831	238	2525
					23236,86	196,68	260	2	0	187	
4.10 Монолитный антисейсмический пояс МП-9											
136	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 % К=3,000;	м3	1,21	26571,25	3551,39	32151	4297	23926	3923	38960
					3246,25	316,81	3928	383	0	2886	
139	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % К=3,000;	т	0,0208	187516,09	820,46	3900	17	3400	443	4690
					23238,42	185,01	483	4	0	347	
4.11 Монолитный участок МУ-1											
140	1106-0801-0108	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство НР = 91 % К=3,000;	м3	0,121	27577,78	2172,22	3337	263	2552	496	4140
					4318,06	193,06	522	23	0	307	
143	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % К=3,000;	т	0,002	187509,94	795,54	375	2	327	42	450
					23229,91	159,11	46	0	0	33	
144	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка заклодного Мн1, Мн2, Мн3 НР = 91 %	т	0,178	187512,69	818,58	33377	146	29094	3795	40146
					23239,73	184,2	4137	33	0	2974	

145 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	18,529	58,81 / 14,6	1,85 / 0,09	1090 / 271	34 / 2	785 / 0	188 / 102	1380

Раздел 5 Лестница Л-1

5.1 Площадка лестничная ЛП1

150 1109-0606-0110	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж НР = 69 % К=16,000;	т конструкций	0,27	23530,47 / 15302,09	4765,59 / 465,47	6353 / 4132	1287 / 126	934 / 0	2938 / 743	10034
152 1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 % К=16,000;	м3	1,075	28796,88 / 3000,31	1381,25 / 137,66	30957 / 3225	1485 / 148	26247 / 0	3069 / 2722	36748

5.2 Площадка лестничная ЛП2

155 1109-0606-0110	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж НР = 69 % К=12,000;	т конструкций	0,163	23531,17 / 15301,8	4766,76 / 465,25	3836 / 2494	777 / 76	565 / 0	1773 / 449	6058
157 1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 % К=12,000;	м3	0,968	28796,88 / 3000,17	1381,25 / 137,67	27875 / 2904	1337 / 133	23634 / 0	2764 / 2451	33090
160 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=12,000;	т	0,015	243616,31 / 79333,78	824,42 / 178,25	3654 / 1190	12 / 3	2452 / 0	1086 / 379	5119

5.3 Площадка лестничная ЛП2.1

161 1109-0606-0110	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж НР = 69 % К=4,000;	т конструкций	0,054	23523,96 / 15300,77	4764,7 / 463,19	1270 / 826	257 / 25	187 / 0	587 / 149	2006
163 1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 % К=4,000;	м3	0,309	28796,74 / 3000	1380,98 / 137,5	8898 / 927	427 / 42	7544 / 0	882 / 782	10562
166 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=4,000;	т	0,004	243649,73 / 79344,92	835,56 / 200,53	975 / 317	3 / 1	655 / 0	289 / 101	1365

5.4 Лестничный марш ЛМ1

167 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 % К=28,000;	т конструкций	1,352	38287,82 / 12203,87	17273,2 / 2745,37	51765 / 16500	23353 / 3712	11912 / 0	13946 / 5257	70968
169 1106-1909-0301	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство НР = 91 % К=28,000;	м3 бетона	2,07	26981,49 / 2737,01	6179,63 / 545,37	55852 / 5666	12792 / 1129	37394 / 0	6183 / 4963	66998
171 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=28,000;	т	0,016	243601,19 / 79335,32	813,49 / 178,57	3898 / 1269	13 / 3	2616 / 0	1158 / 404	5460
172 1106-0301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании НР = 91 % К=28,000;	т	0,007	255968,05 / 47274,44	892,86 / 140,98	1792 / 331	6 / 1	1455 / 0	302 / 168	2262

5.5 Лестничный марш ЛМ2

173 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 % К=4,000;	т конструкций	0,263	38287,94	17272,38	10070	4543	2317	2713	13806
				12204,01	2745,15	3210	722	0	1023	
175 1106-1909-0301	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство НР = 91 % К=4,000;	м3 бетона	0,482	26981,14	6179,39	13005	2978	8708	1440	15601
				2736,84	545,61	1319	263	0	1156	
				0		0		0	0	
177 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=4,000;	т	0,0017	243611,11	833,33	414	1	278	123	580
				79305,56	277,78	135	0	0	43	

Итого по разделу 5	**280657**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	44445
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	49271
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6384
- материалы, изделия и конструкции, тенге	126898
Накладные расходы, тенге	39253
Сметная прибыль (8 %), тенге	20790
Итого по смете	**10206791**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1244668
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1283803
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	145037
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5593231
Накладные расходы, тенге	1329030
Сметная прибыль (8 %), тенге	735721
Временные здания и сооружения (0,9 %)	91 861
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4 %)	144 181

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**207 508**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 02.07.18 г.	**10 650 341**
- в текущих ценах с учетом договорного коэффициента	**9 585 306,88**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2018 г. - 63 % (МРП = 2405 тенге)	6 038 743,33
2019 г. - 37 % (МРП = 2525 тенге)	3 546 563,55
- в текущих и прогнозных ценах	**9 762 635,06**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2018 г. - 63 % (Иинф = 1,000)	6 038 743,33
2019 г. - 37 % (Иинф = 1,050)	3 723 891,73
Налог на добавленную стоимость	**1 171 516,21**
Всего по акту	**10 934 151,27**

Подрядчик:
ТОО "DK Proekt"

Директор ТОО "DK Proekt"
_____ Шакиров М. А.

Субподрядчик:
ТОО "DK Energy"

Директор ТОО "DK Energy"
_____ Шотабаев Д.С.