Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Утверждена
Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан
от 13 мая 2024 года №169

Наименование строительства и его адрес: «Строительство центра реабилитации для инвалидов на 150 мест в г. Атырау»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурному методу)
за декабрь месяц 2024 года

БИИН/ИИН		КОПФ		договор		дополнительное согл.		источник финансиров.	
заказчика	подряд.	заказчика	подряд.	номер	дата	номер	дата	Наим. Прогр./ подпрогр./спец.	код
050140003056	021040004147			№124	18.05.2023г.	№1	06.06.2023г		
						№2	03.11.2023г		
						№3	25.01.2024г		

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы по смете	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство центра реабилитации для инвалидов на 150 мест в г. Атырау»	4 911 387 917,08	4 262 426 809,12	472 368 409,03				56 684 209,08	529 052 618,11

Итого к оплате: 529 052 618,11 (Пятьсот двадцать девять миллионов пятьдесят два тысяча шестьсот восемьнадцать) тенге 11 тиын

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"

Руководитель управления _____ Н.Кусайнов

Технадзор:
ТОО "Engineering Services" _____ А.Жантохова

Подрядчик:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Ж.Жубанов

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Наименование объекта: «Строительство центра реабилитации для инвалидов на 150 мест в г. Атырау»
Договор: №124 от 18.05.2023 г.

РЕЕСТР

актов выполненных работ на декабрь 2024 год

№	Наименование объектов	Общий	Выполнение 2023г.	Выполнение 2024г.					Остаток	Аванс			
				февраль-сентябрь	октябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		Сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	Остаток
1	Перенос проекта в натуру	1 401 415,18	515 610,74	-					885 804,44				
2	Блок А. Лечебно-плавательный бассеин.	898 241 031,18	86 385 013,26	267 866 663,20		38 532 152,00	35 749 364,36	89 841 296,11	379 866 542,25				
3	Блок Б. 3-х этажный реабилитационный	3 088 571 978,77	107 558 885,80	832 231 753,28	73 489 453,84	25 005 570,00	110 121 193,00	158 485 949,00	1 781 679 173,85				
4	Блок В. Столовая с пищеблоком	560 915 680,99	61 920 119,67	261 474 810,85	10 135 747,39	296 990,00	10 292 053,00		216 795 960,08				
5	Блок Г. 2-х этажный стационар	1 066 479 315,45	75 018 824,13	313 129 648,29	92 601 392,00	8 964 180,00	73 899 513,00	9 726 568,00	493 139 190,03				
6	Блок Д. 2-х этажный стационар	1 065 568 054,89	74 666 410,00	363 412 464,26	57 677 795,65	14 858 766,00	74 609 612,00		480 343 006,98				
7	Проходная	26 416 244,82	-	1 508 023,89	2 564 120,00		7 149 709,00		15 194 391,93				
8	Теплица	81 011 462,82	-	36 715 761,91					44 295 700,91				
9	Техническое здание	215 653 877,09	27 786 568,35	109 439 833,70			3 482 655,00		74 944 820,04				
10	Наружное сети электроснабжения	327 133 266,65	126 987 494,76	-			15 104 815,00		185 040 956,89				
11	Трансформаторная подстанция 2-1250кВА-	140 040 826,79	2 489 744,58	98 642 122,22	25 761 053,37				13 147 906,62				
12	Наружные сети связи	21 833 060,90	-	15 921 233,82					5 911 827,08				
13	Блочно-модульная котельная	228 393 188,71	7 498 328,48	-				220 870 605,00	24 255,23				
14	Водопроводная насосная станция	76 014 697,73	10 722 780,86	6 353 839,00					58 938 077,87				
15	Наружные сети НВК, ТС и ГСН	456 215 340,26	52 626 695,57	192 498 587,76	13 796 513,00	98 812 950,00	50 614 781,00		47 865 812,93				
16	Резервуар для воды на 350м3	77 612 354,01	14 784 631,76	48 807 877,39					14 019 844,86				
17	Септик на 500м3	42 460 494,83	-	22 638 988,60	12 638 316,00				7 183 190,23				
18	Генеральный план	841 460 674,77	-	162 059 083,00		95 463 523,23	49 051 282,00	50 128 200,00	484 758 586,54				
	ИТОГО	**9 215 422 965,84**	**648 961 107,96**	**2 732 700 691,17**	**288 664 391,25**	**281 934 131,23**	**430 074 977,36**	**529 052 618,11**	**4 304 035 048,76**	**915 495 253,57**	**915 495 253,57**	**0,00**	**0,00**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"

Заместитель руководителя _____ Т.Бисен

Руководитель отдела _____ Д.Тілепберген

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Ж.Жубанов

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Стройка: «Строительство центра реабилитации для инвалидов на 150 мест в г. Атырау»
Объект: «Строительство центра реабилитации для инвалидов на 150 мест в г. Атырау»

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь месяц 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Конструкции металлические (Блок А. Лечебно-плавательный бассейн, спортивный зал, актовый зал)										
1	1109-0302-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	т конструкций	0,23886		116463,62	18591,49	27819	4441	617	16652	48029
		НР - 69%; СП - 8%				95289,60	5747,54	22761	1373		3558	
2	1109-0302-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,3484		107800,93	18591,49	37558	6477	900	22206	64546
		НР - 69%; СП - 8%				86626,91	5747,54	30181	2002		4781	
3	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,207		128668,31	28157,02	26634	5829	583	15188	45167
		НР - 69%; СП - 8%				97693,02	8640,30	20222	1789		3346	
4	222-525-0302 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	0,28808		990060,00	--	285216	--	285216	--	308033
		СП - 8%				--	--	--	--		22817	
5	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	2,157		40850,11	13379,33	88114	28860	6666	42870	141463
		НР - 69%; СП - 8%				24380,03	4423,99	52588	9543		10479	
6	222-525-0202 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т**	т	2,24328		970330,00	--	2176722	--	2176722	--	2350860
		СП - 8%				--	--	--	--		174138	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1109-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	$м^2$ покрытия	1054,545455	903,20	216,74	952465	228562	145886	452200	1517037
		НР - 69%; СП - 8%			548,12	73,35	578017	77351		112372	
8	224-102-1007 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,9 мм**	$м^2$	1054,545455	5251,00	--	5537418	--	5537418	--	5980411
		СП - 8%			--	--	--	--		442993	
9	1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	болт	216,8674699	218,62	1,29	47412	280	--	32610	86424
		НР - 69%; СП - 8%			217,33	0,60	47132	130		6402	
10	217-101-0107 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,0252	813201,00	--	20493	--	20493	--	22132
		СП - 8%			--	--	--	--		1639	
11	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	2193,2035	114,89	3,04	251977	6667	104726	97576	377516
		НР - 69%; СП - 8%			64,10	0,38	140584	833		27963	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**9451828**	**281116**	**8279227**	**679302**	**10941618**
							891485	**93021**	**--**	**810488**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8271826**				
	Материалы		Тенге				**104725**				
	Всего заработная плата		Тенге					**141417**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**8019849**				
		Накладные расходы	Тенге				**97576**				
		Сметная прибыль	Тенге				**669550**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9038952**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**67**
		Сметная заработная плата	Тенге					**141417**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1180002**				
	Материалы		Тенге				**154653**				
	Всего заработная плата		Тенге					**843089**			
		Накладные расходы	Тенге				**581726**				
		Сметная прибыль	Тенге				**140938**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1902666**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**505**
		Сметная заработная плата	Тенге					**843089**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**10941618**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**572**
		Сметная заработная плата	Тенге					**984506**			
		РАЗДЕЛ 2.Полы (Блок А. Лечебно-плавательный бассейн, спортивный зал, актовый зал)									
		План первого этажа									
		Тип 3, 3а									
12	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя (рубероид)**	$м^2$ изолируемой поверхности	215,4	2342,05	113,30	504478	24405	271139	199949	760782

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			969,98	17,54	208934	3778		56355	
13	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (50мм). Устройство	$м^2$ стяжки	215,4	1339,98	32,95	288632	7097	144136	133274	455660
		НР - 94%; СП - 8%			637,88	20,34	137399	4381		33753	
14	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	$м^2$ стяжки	215,4	1070,36	33,40	230556	7195	215296	11666	261599
		НР - 94%; СП - 8%			37,44	20,18	8065	4347		19377	
				==========							
15	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (35мм для типа 3а). Устройство	$м^2$ стяжки	17,9	1339,98	32,95	23986	590	11978	11075	37866
		НР - 94%; СП - 8%			637,88	20,34	11418	364		2805	
16	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=3	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	$м^2$ стяжки	17,9	535,18	16,70	9580	299	8946	485	10870
		НР - 94%; СП - 8%			18,72	10,09	335	181		805	
				==========							
17	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками (для типа 3)	$м^3$ подстилающего слоя	9,875	18608,61	1480,67	183760	14622	125749	46115	248265
		НР - 94%; СП - 8%			4393,86	574,08	43389	5669		18390	
				==========							
18	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	215,4	260,33	0,83	56075	179	43993	11265	72728
		НР - 94%; СП - 8%			55,26	0,38	11903	82		5387	
19	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (45мм)	$м^2$ стяжки	215,4	1204,44	32,89	259436	7084	145567	104495	393044
		НР - 94%; СП - 8%			495,75	20,34	106785	4381		29113	
20	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	$м^2$ стяжки	215,4	899,70	27,83	193795	5995	181202	9607	219673
		НР - 94%; СП - 8%			30,63	16,82	6598	3623		16271	
21	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,198168	22527,39	2052,22	4464	407	8	3846	8974
		НР - 91%; СП - 8%			20433,17	891,48	4049	177		665	
22	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,198168	455717,00	--	90309	--	90309	--	97534
		СП - 8%			--	--	--	--		7225	
		Тип 4									
23	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 (35) мм. Устройство (раствор М200 с гидроизоляционными примесями "Бетек")	$м^2$ стяжки	232,7	4048,84	32,89	942165	7653	819151	112887	1139457
		НР - 94%; СП - 8%			495,75	20,34	115361	4733		84405	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	$м^2$ стяжки	232,7	553,63	16,70	128830	3886	120667	6227	145861
		НР - 94%; СП - 8%			18,38	10,09	4277	2348		10804	
		Тип 4а									
25	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 (30) мм. Устройство (раствор М200 с гидроизоляционными примесями "Бетек")	$м^2$ стяжки	215	4048,84	32,89	870501	7071	756844	104301	1052787
		НР - 94%; СП - 8%			495,75	20,34	106586	4373		77985	
26	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	$м^2$ стяжки	215	369,08	11,13	79352	2393	74325	3836	89842
		НР - 94%; СП - 8%			12,25	6,73	2634	1447		6654	
		Тип 5									
27	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	292	700,15	46,72	204444	13642	160051	33527	257010
		НР - 94%; СП - 8%			105,31	16,84	30751	4917		19038	
28	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	292	56,09	0,83	16378	242	--	15272	34181
		НР - 94%; СП - 8%			55,26	0,38	16136	111		2532	
29	217-203-0301 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/$м^2$, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	$м^2$	292	222,00	--	64824	--	64824	--	70010
		СП - 8%			--	--	--	--		5186	
30	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	29,2	37674,04	7,49	1100082	219	942813	147627	1347526
		НР - 94%; СП - 8%			5378,44	--	157050	--		99817	
		Тип 6									
31	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	386,5	700,15	46,72	270608	18058	211848	44378	340186
		НР - 94%; СП - 8%			105,31	16,84	40702	6509		25200	
32	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	386,5	56,09	0,83	21679	321	--	20214	45244
		НР - 94%; СП - 8%			55,26	0,38	21358	147		3351	
33	217-203-0301 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/$м^2$, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	$м^2$	386,5	222,00	--	85803	--	85803	--	92667
		СП - 8%			--	--	--	--		6864	
34	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	38,65	37674,04	7,49	1456102	289	1247936	195404	1783626
		НР - 94%; СП - 8%			5378,44	--	207877	--		132120	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	$м^3$ изоляции	15,46	25403,40	2300,50	392737	35566	271994	91764	523261
		НР - 94%; СП - 8%			5509,50	804,96	85177	12445		38760	
36	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (35мм)	$м^2$ стяжки	386,5	1204,44	32,89	465516	12712	261197	187499	705254
		НР - 94%; СП - 8%			495,75	20,34	191607	7861		52239	
37	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	$м^2$ стяжки	386,5	539,83	16,70	208644	6455	195085	10343	236507
		НР - 94%; СП - 8%			18,38	10,09	7104	3900		17520	
38	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,35558	22527,39	2052,22	8010	730	14	6900	16103
		НР - 91%; СП - 8%			20433,17	891,48	7266	317		1193	
39	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,35558	455717,00	--	162044	--	162044	--	175008
		СП - 8%			--	--	--	--		12964	
		Тип 7									
40	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	37,1	700,15	46,72	25976	1734	20335	4260	32655
		НР - 94%; СП - 8%			105,31	16,84	3907	625		2419	
41	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	37,1	56,09	0,83	2081	31	--	1940	4343
		НР - 94%; СП - 8%			55,26	0,38	2050	14		322	
42	217-203-0301 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/$м^2$, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	$м^2$	37,1	222,00	--	8236	--	8236	--	8895
		СП - 8%			--	--	--	--		659	
43	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	3,71	37674,04	7,49	139771	28	119789	18757	171210
		НР - 94%; СП - 8%			5378,44	--	19954	--		12682	
44	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	$м^3$ изоляции	1,484	25403,40	2300,50	37699	3414	26109	8808	50228
		НР - 94%; СП - 8%			5509,50	804,96	8176	1195		3721	
45	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (35мм)	$м^2$ стяжки	37,1	1204,44	32,89	44685	1221	25072	17998	67697
		НР - 94%; СП - 8%			495,75	20,34	18392	755		5014	
46	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	$м^2$ стяжки	37,1	539,83	16,70	20028	619	18727	993	22703
		НР - 94%; СП - 8%			18,38	10,09	682	374		1682	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,034132	22527,39	2052,22	769	70	2	662	1546
		НР - 91%; СП - 8%			20433,17	891,48	697	30		115	
48	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,034132	455717,00	--	15555	--	15555	--	16799
		СП - 8%			--	--	--	--		1244	
		Тип 8									
49	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	37,5	700,15	46,72	26256	1753	20554	4306	33007
		НР - 94%; СП - 8%			105,31	16,84	3949	632		2445	
50	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	37,5	56,09	0,83	2103	31	--	1961	4389
		НР - 94%; СП - 8%			55,26	0,38	2072	14		325	
51	217-203-0301 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/$м^2$, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	$м^2$	37,5	222,00	--	8325	--	8325	--	8991
		СП - 8%			--	--	--	--		666	
52	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	3,75	37674,04	7,49	141278	28	121081	18959	173056
		НР - 94%; СП - 8%			5378,44	--	20169	--		12819	
53	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	$м^3$ изоляции	1,5	25403,40	2300,50	38105	3450	26391	8903	50769
		НР - 94%; СП - 8%			5509,50	804,96	8264	1207		3761	
54	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (35мм)	$м^2$ стяжки	37,5	1204,44	32,89	45167	1234	25342	18192	68428
		НР - 94%; СП - 8%			495,75	20,34	18591	763		5069	
55	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	$м^2$ стяжки	37,5	539,83	16,70	20244	626	18929	1004	22947
		НР - 94%; СП - 8%			18,38	10,09	689	378		1700	
56	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0345	22527,39	2052,22	777	71	1	669	1562
		НР - 91%; СП - 8%			20433,17	891,48	705	31		116	
57	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0345	455717,00	--	15722	--	15722	--	16980
		СП - 8%			--	--	--	--		1258	
		Тип 9									
58	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	$м^3$ изоляции	2,512	25403,40	2300,50	63813	5779	44194	14910	85021
		НР - 94%; СП - 8%			5509,50	804,96	13840	2022		6298	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (35мм)	$м^2$ стяжки	62,8	1204,44	32,89	75639	2065	42441	30466	114593
		НР - 94%; СП - 8%			495,75	20,34	31133	1277		8488	
60	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	$м^2$ стяжки	62,8	539,83	16,70	33901	1049	31698	1681	38428
		НР - 94%; СП - 8%			18,38	10,09	1154	634		2847	
61	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,057776	22527,39	2052,22	1302	119	2	1121	2617
		НР - 91%; СП - 8%			20433,17	891,48	1181	52		194	
62	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,057776	455717,00	--	26330	--	26330	--	28436
		СП - 8%			--	--	--	--		2106	
		Тип 10									
63	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	$м^3$ изоляции	9,836	25403,40	2300,50	249868	22628	173049	58382	332910
		НР - 94%; СП - 8%			5509,50	804,96	54191	7918		24660	
64	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (35мм)	$м^2$ стяжки	245,9	1204,44	32,89	296172	8088	166179	119291	448699
		НР - 94%; СП - 8%			495,75	20,34	121905	5002		33236	
65	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	$м^2$ стяжки	245,9	539,83	16,70	132744	4106	124118	6580	150471
		НР - 94%; СП - 8%			18,38	10,09	4520	2481		11147	
66	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,226228	22527,39	2052,22	5096	465	8	4390	10245
		НР - 91%; СП - 8%			20433,17	891,48	4623	202		759	
67	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,226228	455717,00	--	103096	--	103096	--	111344
		СП - 8%			--	--	--	--		8248	
		Тип 11									
68	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	$м^3$ изоляции	2,248	25403,40	2300,50	57107	5172	39550	13343	76086
		НР - 94%; СП - 8%			5509,50	804,96	12385	1810		5636	
69	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (35мм)	$м^2$ стяжки	56,2	1204,44	32,89	67690	1848	37981	27264	102550
		НР - 94%; СП - 8%			495,75	20,34	27861	1143		7596	
70	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	$м^2$ стяжки	56,2	539,83	16,70	30338	938	28367	1504	34389
		НР - 94%; СП - 8%			18,38	10,09	1033	567		2548	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,051704	22527,39	2052,22	1165	106	3	1003	2342
		НР - 91%; СП - 8%			20433,17	891,48	1056	46		173	
72	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,051704	455717,00	--	23562	--	23562	--	25447
		СП - 8%			--	--	--	--		1885	
		Тип 12									
73	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	$м^3$ изоляции	4,356	25403,40	2300,50	110657	10021	76637	25855	147433
		НР - 94%; СП - 8%			5509,50	804,96	23999	3506		10921	
74	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (35мм)**	$м^2$ стяжки	108,9	1204,44	32,89	131164	3582	73595	52830	198712
		НР - 94%; СП - 8%			495,75	20,34	53987	2215		14719	
75	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=3	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	$м^2$ стяжки	108,9	539,83	16,70	58787	1819	54966	2914	66638
		НР - 94%; СП - 8%			18,38	10,09	2002	1099		4936	
76	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,100188	22527,39	2052,22	2257	205	5	1944	4537
		НР - 91%; СП - 8%			20433,17	891,48	2047	89		336	
77	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,100188	455717,00	--	45657	--	45657	--	49310
		СП - 8%			--	--	--	--		3653	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				10431912	259410	8174527	1982846	13407938
							1997975	112172	--	993181	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10431912				
	Материалы		Тенге				7525063				
	Всего заработная плата		Тенге					2110147			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				649463				
		Накладные расходы	Тенге				1982846				
		Сметная прибыль	Тенге				993181				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13407939				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1440
		Сметная заработная плата	Тенге					2110147			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13407939				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1440
		Сметная заработная плата	Тенге					2110147			
		РАЗДЕЛ 3. Проемы									
		Окна (л.12)									
78	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	$м^2$	28,6752	3660,09	241,88	104954	6936	47276	48876	166137
		НР - 90%; СП - 8%			1769,54	124,33	50742	3565		12307	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	223-102-0305 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой**	м^2	28,6752	29813,00	--	854894	--	854894	--	923285
		СП - 8%			--	--	--	--		68391	
80	1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м^2	1,5312	4766,64	235,59	7299	361	3279	3460	11620
		НР - 90%; СП - 8%			2389,93	121,17	3659	186		861	
81	223-102-0301 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	м^2	1,5312	23075,00	--	35332	--	35332	--	38159
		СП - 8%			--	--	--	--		2827	
		Витражи (л.12)									
82	1110-0501-0704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью более 3 м^2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами**	м^2	166,8	2454,24	37,83	409367	6310	79974	291908	757377
		НР - 90%; СП - 8%			1936,95	7,55	323083	1259		56102	
83	223-103-0118 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой**	м^2	7	60168,00	--	421176	--	421176	--	454870
		СП - 8%			--	--	--	--		33694	
84	223-103-0117 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками**	м^2	159,8	74723,00	--	11940735	--	11940735	--	12895994
		СП - 8%			--	--	--	--		955259	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**13773757**	**13607**	**13382666**	**344244**	**15247442**
							377484	**5010**	**--**	**1129441**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**13773757**				
	Материалы		Тенге				**130528**				
	Всего заработная плата		Тенге					**382494**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**13252137**				
		Накладные расходы	Тенге				**344244**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1129441**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**15247442**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**254**
		Сметная заработная плата	Тенге					**382494**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**15247442**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									254
		Сметная заработная плата	Тенге						382494			
		РАЗДЕЛ 4.Разные работы										
		Отмостка (л.11)										
85	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м³ материала основания в плотном теле	16,15		13335,38	1446,07	215366	23354	188589	9936	243326
		НР - 108%; СП - 8%				211,97	357,71	3423	5777		18024	
86	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м² покрытия	161,5		2352,71	4,38	379963	707	335252	47796	461979
		НР - 108%; СП - 8%				272,47	1,56	44004	252		34220	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,0714	11,5311	26614,00				306889		
		Устройство кровли № 1 (л.15)										
87	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (пленка ПВХ)**	м² изолируемой поверхности	1310		137,99	17,99	180767	23567	--	150165	357407
		НР - 92%; СП - 8%				120,00	4,60	157200	6026		26475	
88	235-104-0301 РСНБ РК 2022	**Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм**	м²	1441		195,00	--	280995	--	280995	--	303475
		СП - 8%				--	--	--	--		22480	
89	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м² утепляемого покрытия	2544		1448,71	74,84	3685518	190393	1488774	1888437	6019867
		НР - 92%; СП - 8%				788,66	18,20	2006351	46301		445912	
		Толщину утеплителя по районам уточнять по таблице ==========										
90	234-101-0204 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	м³	157,2192		41869,00	--	6582611	--	6582611	--	7109220
		СП - 8%				--	--	--	--		526609	
91	234-101-0207 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	м³	52,4064		58760,00	--	3079400	--	3079400	--	3325752
		СП - 8%				--	--	--	--		246352	
92	1112-0101-0214 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Кровли плоские из ПВХ-мембраны. Устройство**	м² кровли	1310		594,76	22,58	779136	29579	278376	437632	1314114
		НР - 92%; СП - 8%				359,68	3,44	471181	4506		97346	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92.1	217-105-0203	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 100 мм	шт.	3,5	4585	23,00				105455		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
92.2	261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м^2	м^2	1,1	1441	120,00				172920		
		Устройство кровли № 2 (л.15)										
93	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (пленка ПВХ)	м^2 изолируемой поверхности	538		137,99	17,99	74239	9679	--	61671	146783
		НР - 92%; СП - 8%				120,00	4,60	64560	2475		10873	
94	235-104-0301 РСНБ РК 2022	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	м^2	591,8		195,00	--	115401	--	115401	--	124633
		СП - 8%				--	--	--	--		9232	
95	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия. Утепление керамзитом	м^3 утеплителя	66,2		22863,66	2617,19	1513574	173258	1090567	270920	1927253
		НР - 92%; СП - 8%				3772,65	675,65	249749	44728		142760	
96	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м^2 изолируемой поверхности	516		137,99	17,99	71203	9283	--	59149	140780
		НР - 92%; СП - 8%				120,00	4,60	61920	2374		10428	
97	234-203-0101 РСНБ РК 2022	Полотно иглопробивное стекловолокнистое теплоизоляционное ИПС-Т-500	м^2	567,6		511,00	--	290044	--	290044	--	313247
		СП - 8%				--	--	--	--		23203	
98	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м^2 утепляемого покрытия	1032		1448,71	74,84	1495069	77234	603938	766064	2442022
		НР - 92%; СП - 8%				788,66	18,20	813897	18782		180889	
		Толщину утеплителя по районам уточнять по таблице ==========										
99	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м^3	63,7776		41869,00	--	2670304	--	2670304	--	2883928
		СП - 8%				--	--	--	--		213624	
100	234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м^3	21,2592		58760,00	--	1249191	--	1249191	--	1349126
		СП - 8%				--	--	--	--		99935	
101	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (раствор М100 толщ.30 мм)	м^2 стяжки	516		1333,43	153,39	688050	79149	434343	178892	936298
		НР - 92%; СП - 8%				338,29	38,55	174558	19892		69356	
102	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м^2 стяжки	516		532,62	34,50	274832	17802	247334	13163	311035
		НР - 92%; СП - 8%				18,79	8,94	9696	4613		23039	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
103	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,62952		22527,39	2052,22	14181	1292	26	12216	28509
		НР - 91%; СП - 8%				20433,17	891,48	12863	561		2112	
104	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,62952		455717,00	--	286883	--	286883	--	309834
		СП - 8%				--	--	--	--		22951	
105	1112-0101-1504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	516		467,26	15,03	241106	7756	150377	77302	343883
		НР - 92%; СП - 8%				160,80	2,04	82973	1053		25475	
106	1112-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Кровли из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя**	$м^2$ кровли	538		2827,64	31,09	1521270	16727	1301604	191270	1849541
		НР - 92%; СП - 8%				377,21	9,23	202939	4966		137002	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106.1	235-103-0113	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка**	$м^2$	2,26	1215,88	561,00				682109		
106.2	235-103-0115	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка**	$м^2$	1,15	618,7	986,00				610038		
107	1112-0101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Кровли скатные. Защита ковра гравием на битумной мастике**	$м^2$ кровли	538		1176,66	101,59	633043	54655	484168	99514	791161
		НР - 92%; СП - 8%				175,13	25,92	94220	13945		58604	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					26322146	714435	21158177	4264127	33033173
								4449534	176251	--	2446901	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					26322146				
	Материалы		Тенге					6603347				
	Всего заработная плата		Тенге						4625785			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					14554829				
		Накладные расходы	Тенге					4264127				
		Сметная прибыль	Тенге					2446901				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					33033174				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2670
		Сметная заработная плата	Тенге						4625785			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					33033174				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2670
		Сметная заработная плата	Тенге						4625785			
		РАЗДЕЛ 5.Разные работы (Блок Б. 3-х этажный реабилитационный корпус)										
108	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	$м^2$ кровли	345		1128,17	29,72	389219	10254	28490	326194	772645
		НР - 92%; СП - 8%				1015,87	11,84	350475	4085		57232	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	**224-102-1107 РСНБ РК 2022**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,9 мм**	**м²**	**396,75**	**5862,00**	**--**	**2325749**	**--**	**2325749**	**--**	**2511809**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**186060**	
110	**1106-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм**	**м²**	**345**	**488,68**	**86,24**	**168595**	**29753**	**28728**	**111183**	**302162**
		НР - 91%; СП - 8%			**319,17**	**34,97**	**110114**	**12065**		**22384**	
111	**1106-0301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2**	**Перекрытия. Укладка бетона. добавлять к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины (120мм)**	**м²**	**345**	**73,92**	**16,96**	**25502**	**5851**	**5589**	**14959**	**43697**
		НР - 91%; СП - 8%			**40,76**	**6,89**	**14062**	**2377**		**3236**	
112	**212-101-0901 РСНБ РК 2022**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м³**	**31,518**	**37063,00**	**--**	**1168152**	**--**	**1168152**	**--**	**1261604**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**93452**	
113	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**2,34192**	**29745,99**	**1287,17**	**69663**	**3014**	**900**	**60860**	**140965**
		НР - 91%; СП - 8%			**28074,82**	**482,68**	**65749**	**1130**		**10442**	
114	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**3,55974**	**22527,39**	**2052,22**	**80192**	**7305**	**150**	**69078**	**161212**
		НР - 91%; СП - 8%			**20433,17**	**891,48**	**72737**	**3173**		**11942**	
115	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,20664**	**376202,00**	**--**	**77738**	**--**	**77738**	**--**	**83957**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6219**	
116	**214-210-0501 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	**т**	**3,1851**	**351466,00**	**--**	**1119454**	**--**	**1119454**	**--**	**1209010**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**89556**	
117	**214-210-0502 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**0,168**	**329294,00**	**--**	**55321**	**--**	**55321**	**--**	**59747**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4426**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**5479585**	**56177**	**4810271**	**582274**	**6546808**
							613137	**22830**	**--**	**484949**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5479585**				
	Материалы		Тенге				**63856**				
	Всего заработная плата		Тенге					**635967**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4746414**				
		Накладные расходы	Тенге				**582274**				
		Сметная прибыль	Тенге				**484949**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6546808**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**394**
		Сметная заработная плата	Тенге					**635967**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**6546808**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**394**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						635967			
		РАЗДЕЛ 6. Полы										
		Подвал										
		Тип 1 (л.20,21)										
118	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (30мм)	$м^2$ стяжки	549,24		1204,44	32,89	661527	18065	371176	266447	1002210
		НР - 94%; СП - 8%				495,75	20,34	272286	11172		74235	
119	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	$м^2$ стяжки	549,24		359,88	11,13	197660	6113	184819	9798	224056
		НР - 94%; СП - 8%				12,25	6,73	6728	3696		16598	
120	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	549,24		5714,82	25,17	3138808	13825	1873023	1182585	4667107
		НР - 94%; СП - 8%				2279,44	11,12	1251960	6108		345714	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
120.1	233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	1,02	560,2248	2951,00				1653223		
		Тип 2										
121	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (30мм)	$м^2$ стяжки	581,1		1204,44	32,89	699900	19113	392707	281903	1060345
		НР - 94%; СП - 8%				495,75	20,34	288080	11820		78541	
122	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	$м^2$ стяжки	581,1		359,88	11,13	209126	6468	195540	10367	237054
		НР - 94%; СП - 8%				12,25	6,73	7118	3911		17561	
		Тип 4										
123	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (25мм)	$м^2$ стяжки	157,43		1204,44	32,89	189615	5178	106391	76372	287266
		НР - 94%; СП - 8%				495,75	20,34	78046	3202		21278	
124	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=1	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	$м^2$ стяжки	157,43		179,95	5,57	28330	877	26488	1404	32113
		НР - 94%; СП - 8%				6,13	3,36	965	529		2379	
125	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1448356		22527,39	2052,22	3263	297	7	2811	6559
		НР - 91%; СП - 8%				20433,17	891,48	2959	129		486	
126	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1448356		455717,00	--	66004	--	66004	--	71284
		СП - 8%				--	--	--	--		5280	
127	1111-0101-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,17	Гидроизоляция полимерцементным составом на латексе СКС-65-ГП толщиной слоя 30 мм (толщ.5мм). Устройство	$м^2$ поверхности	157,43		590,97	104,11	93036	16390	41103	41042	144804

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%				225,77	51,57	35543	8119		10726	
128	211-402-0101 РСНБ РК 2022	Песок кварцевый	т	0,976066		8126,00	--	7932	--	7932	--	8567
		СП - 8%				--	--	--	--		635	
129	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	157,43		5714,82	25,17	899684	3963	536869	338967	1337744
		НР - 94%; СП - 8%				2279,44	11,12	358852	1751		99093	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
129.1	233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	1,02	160,5786	2951,00				473867		
		==========										
		1 этаж										
		Тип 6										
130	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	536,48		2541,75	45,13	1363598	24211	1100289	235665	1727203
		НР - 94%; СП - 8%				445,68	21,64	239098	11609		127940	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
130.1	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	0,0412	22,102976	49780,00				1100286		
131	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (35мм)	$м^2$ стяжки	536,48		1204,44	32,89	646158	17645	362553	260257	978926
		НР - 94%; СП - 8%				495,75	20,34	265960	10912		72511	
132	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	$м^2$ стяжки	536,48		539,83	16,70	289608	8959	270788	14356	328283
		НР - 94%; СП - 8%				18,38	10,09	9861	5413		24319	
133	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,4935616		22527,39	2052,22	11119	1013	21	9578	22352
		НР - 91%; СП - 8%				20433,17	891,48	10085	440		1656	
134	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,4935616		455717,00	--	224924	--	224924	--	242918
		СП - 8%				--	--	--	--		17994	
		Тип 7										
135	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	39,23		2541,75	45,13	99713	1771	80458	17233	126302
		НР - 94%; СП - 8%				445,68	21,64	17484	849		9356	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
135.1	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	0,0412	1,616276	49780,00				80458		
136	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (30мм)	$м^2$ стяжки	39,23		1204,44	32,89	47250	1290	26512	19031	71584
		НР - 94%; СП - 8%				495,75	20,34	19448	798		5302	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
137	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	$м^2$ стяжки	39,23		359,88	11,13	14118	437	13200	700	16003
		НР - 94%; СП - 8%				12,25	6,73	481	264		1186	
138	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0360916		22527,39	2052,22	813	74	2	700	1634
		НР - 91%; СП - 8%				20433,17	891,48	737	32		121	
139	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0360916		455717,00	--	16448	--	16448	--	17764
		СП - 8%				--	--	--	--		1316	
		Тип 7 со звездочкой										
140	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	108,33		2541,75	45,13	275348	4889	222178	47587	348770
		НР - 94%; СП - 8%				445,68	21,64	48281	2344		25835	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
140.1	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	0,0412	4,463196	49780,00				222178		
141	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (25мм)	$м^2$ стяжки	108,33		1204,44	32,89	130477	3563	73209	52553	197672
		НР - 94%; СП - 8%				495,75	20,34	53705	2203		14642	
142	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=1	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	$м^2$ стяжки	108,33		179,95	5,57	19494	603	18227	966	22097
		НР - 94%; СП - 8%				6,13	3,36	664	364		1637	
143	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0996636		22527,39	2052,22	2245	205	4	1934	4513
		НР - 91%; СП - 8%				20433,17	891,48	2036	89		334	
144	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0996636		455717,00	--	45418	--	45418	--	49051
		СП - 8%				--	--	--	--		3633	
		Тип 8										
145	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	730,1		2541,75	45,13	1855732	32949	1497392	320718	2350565
		НР - 94%; СП - 8%				445,68	21,64	325391	15799		174114	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
145.1	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	0,0412	30,08012	49780,00				1497388		
146	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (30мм)	$м^2$ стяжки	730,1		1204,44	32,89	879362	24013	493402	354186	1332228
		НР - 94%; СП - 8%				495,75	20,34	361947	14850		98680	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
147	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	$м^2$ стяжки	730,1		359,88	11,13	262748	8126	245678	13025	297837
		НР - 94%; СП - 8%				12,25	6,73	8944	4914		22064	
148	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,671692		22527,39	2052,22	15131	1379	27	13034	30419
		НР - 91%; СП - 8%				20433,17	891,48	13725	599		2253	
149	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,671692		455717,00	--	306101	--	306101	--	330589
		СП - 8%				--	--	--	--		24488	
		Тип 9										
150	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	169,65		2541,75	45,13	431208	7656	347942	74524	546190
		НР - 94%; СП - 8%				445,68	21,64	75610	3671		40458	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
150.1	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	0,0412	6,98958	49780,00				347941		
151	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (30мм)	$м^2$ стяжки	169,65		1204,44	32,89	204333	5580	114649	82301	309564
		НР - 94%; СП - 8%				495,75	20,34	84104	3451		22930	
152	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	$м^2$ стяжки	169,65		359,88	11,13	61054	1888	57088	3027	69207
		НР - 94%; СП - 8%				12,25	6,73	2078	1142		5127	
153	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,156078		22527,39	2052,22	3516	320	7	3029	7068
		НР - 91%; СП - 8%				20433,17	891,48	3189	139		524	
154	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,156078		455717,00	--	71127	--	71127	--	76817
		СП - 8%				--	--	--	--		5690	
		Тип 10										
155	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	338,22		2541,75	45,13	859671	15264	693669	148573	1088903
		НР - 94%; СП - 8%				445,68	21,64	150738	7319		80659	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
155.1	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	0,0412	13,934664	49780,00				693668		
156	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (35мм)	$м^2$ стяжки	338,22		1204,44	32,89	407366	11124	228569	164077	617157
		НР - 94%; СП - 8%				495,75	20,34	167673	6879		45714	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	$м^2$ стяжки	338,22	539,83	16,70	182581	5649	170716	9051	206963
		НР - 94%; СП - 8%			18,38	10,09	6216	3413		15332	
158	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,3111624	22527,39	2052,22	7010	638	14	6038	14092
		НР - 91%; СП - 8%			20433,17	891,48	6358	277		1044	
159	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,3111624	455717,00	--	141802	--	141802	--	153146
		СП - 8%			--	--	--	--		11344	
		Тип 11									
160	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (30мм)	$м^2$ стяжки	108,16	1204,44	32,89	130272	3557	73095	52471	197361
		НР - 94%; СП - 8%			495,75	20,34	53620	2200		14619	
161	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	$м^2$ стяжки	108,16	359,88	11,13	38925	1204	36396	1930	44123
		НР - 94%; СП - 8%			12,25	6,73	1325	728		3269	
		Тип 13									
162	1115-0209-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжка под полы. Устройство из рентгенозащитного раствора по бетону толщиной 30 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	46,49	1546,76	155,40	71909	7225	40238	23751	103313
		НР - 80%; СП - 8%			525,83	112,77	24446	5243		7653	
163	1115-0209-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Стяжка под полы. Устройство из рентгенозащитного раствора. При увеличении толщины грунта на каждые 10 мм сверх 30 мм добавлять к норме 11-150209-0103	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	46,49	1005,36	120,00	46739	5579	26966	14444	66078
		НР - 80%; СП - 8%			305,32	83,05	14194	3861		4894	
164	211-402-0101 РСНБ РК 2022	Песок кварцевый	т	3,602975	8126,00	--	29278	--	29278	--	31620
		СП - 8%			--	--	--	--		2342	
165	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (25мм)	$м^2$ стяжки	46,49	1204,44	32,89	55994	1529	31418	22553	84831
		НР - 94%; СП - 8%			495,75	20,34	23047	946		6284	
166	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=1	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	$м^2$ стяжки	46,49	179,95	5,57	8366	259	7822	415	9483
		НР - 94%; СП - 8%			6,13	3,36	285	156		702	
167	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0427708	22527,39	2052,22	964	88	2	830	1937
		НР - 91%; СП - 8%			20433,17	891,48	874	38		143	
168	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0427708	455717,00	--	19491	--	19491	--	21050

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		1559	
		==========										
		2 этаж										
		Тип 7 со звездочкой										
169	1111-0101-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,17	**Гидроизоляция полимерцементным составом на латексе СКС-65-ГП толщиной слоя 30 мм (толщ.5мм). Устройство**	м² поверхности	168,02		590,97	104,11	99295	17493	43868	43803	154545
		НР - 94%; СП - 8%				225,77	51,57	37934	8665		11447	
170	211-402-0101 РСНБ РК 2022	**Песок кварцевый**	т	1,041724		8126,00	--	8465	--	8465	--	9142
		СП - 8%				--	--	--	--		677	
171	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м² покрытия	168,02		5714,82	25,17	960204	4229	572983	361769	1427731
		НР - 94%; СП - 8%				2279,44	11,12	382992	1868		105759	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
171.1	233-202-0102	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	м²	1,02	171,3804	2951,00				505744		
		Тип 8										
172	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м² покрытия	524,68		5957,41	189,03	3125734	99181	2226993	793962	4233271
		НР - 94%; СП - 8%				1523,90	85,92	799560	45081		313575	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
172.1	231-302-0103	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм**	м²	1,02	535,1736	3370,00				1803535		
		Тип 9										
173	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м² покрытия	248,46		5714,82	25,17	1419904	6254	847300	534967	2111261
		НР - 94%; СП - 8%				2279,44	11,12	566350	2763		156391	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
173.1	233-202-0102	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	м²	1,02	253,4292	2951,00				747870		
		Тип 12										
174	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м² покрытия	77,79		5957,41	189,03	463427	14705	330178	117714	627632
		НР - 94%; СП - 8%				1523,90	85,92	118544	6684		46491	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
174.1	231-302-0103	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм**	м²	1,02	79,3458	3370,00				267395		
		==========										
		3 этаж										
		Тип 7										
175	1111-0101-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,17	**Гидроизоляция полимерцементным составом на латексе СКС-65-ГП толщиной слоя 30 мм (толщ.5мм). Устройство**	м² поверхности	62,69		590,97	104,11	37048	6527	16367	16343	57662
		НР - 94%; СП - 8%				225,77	51,57	14154	3233		4271	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
176	211-402-0101 РСНБ РК 2022	Песок кварцевый	т	0,388678		8126,00	--	3158	--	3158	--	3411
		СП - 8%				--	--	--	--		253	
177	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	62,69		5714,82	25,17	358262	1578	213786	134980	532701
		НР - 94%; СП - 8%				2279,44	11,12	142898	697		39460	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
177.1	233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	1,02	63,9438	2951,00				188698		
		Тип 7 со звездочкой										
178	1111-0101-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,17	Гидроизоляция полимерцементным составом на латексе СКС-65-ГП толщиной слоя 30 мм (толщ.5мм). Устройство	$м^2$ поверхности	200,62		590,97	104,11	118560	20887	52379	52302	184530
		НР - 94%; СП - 8%				225,77	51,57	45294	10346		13668	
179	211-402-0101 РСНБ РК 2022	Песок кварцевый	т	1,243844		8126,00	--	10107	--	10107	--	10916
		СП - 8%				--	--	--	--		809	
180	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	200,62		5714,82	25,17	1146507	5050	684156	431961	1704746
		НР - 94%; СП - 8%				2279,44	11,12	457301	2231		126278	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
180.1	233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	1,02	204,6324	2951,00				603870		
		Тип 8										
181	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	562,26		5957,41	189,03	3349613	106284	2386501	850829	4536476
		НР - 94%; СП - 8%				1523,90	85,92	856828	48309		336035	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
181.1	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	1,02	573,5052	3370,00				1932713		
		Тип 9										
182	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	129,73		5714,82	25,17	741384	3266	442406	279326	1102367
		НР - 94%; СП - 8%				2279,44	11,12	295712	1443		81657	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
182.1	233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	1,02	132,3246	2951,00				390490		
		Тип 12										
183	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	100,41		5957,41	189,03	598184	18980	426189	151943	810137
		НР - 94%; СП - 8%				1523,90	85,92	153015	8627		60010	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
183.1	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	1,02	102,4182	3370,00				345149		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					27912148	593410	19154015	7950132	38731250
								8164723	301326	--	2868975	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					27912148				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				**18203764**				
	Всего заработная плата		Тенге					**8466049**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**950255**				
		Накладные расходы	Тенге				**7950132**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2868975**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**38731255**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5428**
		Сметная заработная плата	Тенге					**8466049**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**38731255**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5428**
		Сметная заработная плата	Тенге					**8466049**			
		РАЗДЕЛ 7. Проемы									
		Витражи наружние									
		ВН-1, 2, 3, 3 со звездочкой, 4, 4 со звездочкой, 6, 7, 7н, 9									
184	**1110-0501-0704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы оконные площадью более 3 м^2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами**	**м^2**	**160,74**	**2454,24**	**37,83**	**394495**	**6081**	**77069**	**281303**	**729861**
		НР - 90%; СП - 8%			**1936,95**	**7,55**	**311345**	**1214**		**54063**	
185	**223-301-0105 РСНБ РК 2022**	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	**м^2**	**160,74**	**98820,00**	**--**	**15884327**	**--**	**15884327**	**--**	**17155073**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1270746**	
186	**1110-0501-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы дверные наружные площадью более 3 м^2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей**	**м^2**	**53,55**	**2010,15**	**45,86**	**107644**	**2456**	**26290**	**72009**	**194026**
		НР - 90%; СП - 8%			**1473,35**	**20,77**	**78898**	**1112**		**14372**	
187	**1110-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м^2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей**	**м^2**	**7,56**	**3512,42**	**39,52**	**26554**	**299**	**5814**	**18505**	**48663**
		НР - 90%; СП - 8%			**2703,79**	**15,90**	**20441**	**120**		**3605**	
188	**223-301-0205 РСНБ РК 2022**	**Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом**	**м^2**	**61,11**	**98790,00**	**--**	**6037057**	**--**	**6037057**	**--**	**6520022**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**482965**	
		ВН-5									
189	**1110-0501-0704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы оконные площадью более 3 м^2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами**	**м^2**	**25,5**	**2454,24**	**37,83**	**62583**	**965**	**12226**	**44626**	**115786**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			**1936,95**	**7,55**	**49392**	**193**		**8577**	
190	**223-103-0117 РСНБ РК 2022**	**Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками**	**$м^2$**	**25,5**	**74723,00**	**--**	**1905437**	**--**	**1905437**	**--**	**2057872**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**152435**	
		ВН-8									
191	**1110-0501-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы оконные площадью до 3 $м^2$ в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами**	**$м^2$**	**0,81**	**2749,36**	**38,37**	**2227**	**31**	**442**	**1584**	**4116**
		НР - 90%; СП - 8%			**2164,99**	**7,55**	**1754**	**6**		**305**	
192	**223-103-0101 РСНБ РК 2022**	**Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой**	**$м^2$**	**0,81**	**53801,00**	**--**	**43579**	**--**	**43579**	**--**	**47065**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3486**	
193	**1110-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей**	**$м^2$**	**1,89**	**3512,42**	**39,52**	**6638**	**75**	**1453**	**4626**	**12165**
		НР - 90%; СП - 8%			**2703,79**	**15,90**	**5110**	**30**		**901**	
194	**223-301-0205 РСНБ РК 2022**	**Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом**	**$м^2$**	**1,89**	**98790,00**	**--**	**186713**	**--**	**186713**	**--**	**201650**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14937**	
		==========									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**24657254**	**9907**	**24180407**	**422653**	**27086299**
							466940	**2675**	**--**	**2006392**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**24657254**				
	Материалы		Тенге				**123294**				
	Всего заработная плата		Тенге					**469615**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**24057113**				
		Накладные расходы	Тенге				**422653**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2006392**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**27086299**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**311**
		Сметная заработная плата	Тенге					**469615**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**27086299**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**311**
		Сметная заработная плата	Тенге					**469615**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 8. Отделочные работы									
		Отделочные работы (л.1.4, 1.5)									
195	**1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе (толщиной 3 мм)**	**м² отделываемой поверхности**	**5437,593**	**1207,89**	**5,49**	**6568014**	**29853**	**2410593**	**3311603**	**10669971**
		НР - 80%; СП - 8%			**759,08**	**2,20**	**4127568**	**11963**		**790354**	
196	**1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м² поверхности облицовки**	**1242,783**	**5012,48**	**20,39**	**6229425**	**25340**	**2942911**	**2618755**	**9556032**
		НР - 80%; СП - 8%			**2624,09**	**9,87**	**3261174**	**12266**		**707852**	
		Фасады (л.17)									
197	**1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Фасад. Устройство теплоизоляционного слоя (объем см. л.15 разрез 2-2)**	**м²**	**1390,4**	**808,91**	**4,06**	**1124708**	**5645**	**583968**	**429717**	**1678782**
		НР - 80%; СП - 8%			**384,85**	**1,48**	**535095**	**2058**		**124357**	
		Толщину утеплителя по районам уточнять по таблице (л.1.2) ==========									
198	**234-101-0204 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	**м³**	**72,996**	**41869,00**	**--**	**3056270**	**--**	**3056270**	**--**	**3300772**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**244502**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**16978417**	**60838**	**8993742**	**6360075**	**25205557**
							7923837	**26287**	**--**	**1867065**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**16978417**				
	Материалы		Тенге				**5937472**				
	Всего заработная плата		Тенге					**7950124**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3056270**				
		Накладные расходы	Тенге				**6360075**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1867065**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**25205557**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4753**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7950124**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**25205557**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4753**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7950124**			
		РАЗДЕЛ 9. Разные работы									
199	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (пленка ПВХ) (примеч.2)**	**м² изолируемой поверхности**	**2111,81**	**137,99**	**17,99**	**291409**	**37991**	**--**	**242077**	**576165**
		НР - 92%; СП - 8%			**120,00**	**4,60**	**253417**	**9714**		**42680**	
200	**235-104-0301 РСНБ РК 2022**	**Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм**	**м²**	**2322,991**	**195,00**	**--**	**452983**	**--**	**452983**	**--**	**489222**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**36239**	
201	**1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м² утепляемого покрытия**	**2111,81**	**1448,71**	**74,84**	**3059400**	**158048**	**1235852**	**1567618**	**4997176**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			788,66	18,20	1665500	38435		370158	
		Толщину утеплителя по кровле по районам уточнять по таблице ==========									
202	234-101-0205 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	$м^3$	217,51643	43327,00	--	9424334	--	9424334	--	10178281
		СП - 8%			--	--	--	--		753947	
203	234-101-0207 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	$м^3$	87,006572	58760,00	--	5112506	--	5112506	--	5521506
		СП - 8%			--	--	--	--		409000	
204	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм (30 мм). Устройство**	$м^2$ стяжки	2111,81	1358,84	153,39	2869612	323930	1831278	732143	3889891
		НР - 92%; СП - 8%			338,29	38,55	714404	81410		288135	
205	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	$м^2$ стяжки	2111,81	558,04	34,50	1178474	72858	1065935	53872	1330926
		НР - 92%; СП - 8%			18,79	8,94	39681	18880		98579	
206	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	2,5764082	22527,39	2052,22	58040	5288	108	49996	116679
		НР - 91%; СП - 8%			20433,17	891,48	52644	2297		8643	
207	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	2,5764082	455717,00	--	1174113	--	1174113	--	1268042
		СП - 8%			--	--	--	--		93929	
208	1106-0101-0118 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Плиты фундаментные железобетонные с ребрами. Устройство**	$м^3$	15,59	46945,39	2895,43	731879	45140	579363	107504	906533
		НР - 91%; СП - 8%			6887,46	690,22	107376	10761		67151	
209	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,35145	455717,00	--	160162	--	160162	--	172975
		СП - 8%			--	--	--	--		12813	
		Отмостка (л.1.2)									
210	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	$м^3$ материала основания в плотном теле	25,35	13335,38	1446,07	338052	36658	296021	15597	381940
		НР - 108%; СП - 8%			211,97	357,71	5373	9068		28292	
211	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	$м^2$ покрытия	253,5	2352,71	4,38	596412	1110	526231	75023	725149
		НР - 108%; СП - 8%			272,47	1,56	69071	395		53714	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
42.1	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,0714	18,0999	26614,00				481711		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**					**25447376**	**681023**	**21858886**	**2843830**	**30554485**
								2907466	**170960**	**--**	**2263280**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**25447376**				
		Материалы	Тенге					**5534788**				
		Всего заработная плата	Тенге						**3078426**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**16324098**				
		Накладные расходы	Тенге					**2843830**				
		Сметная прибыль	Тенге					**2263280**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**30554486**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1887**
		Сметная заработная плата	Тенге						**3078426**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					**30554486**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1887**
		Сметная заработная плата	Тенге						**3078426**			
		РАЗДЕЛ 10.Кровля (Блок Г. 2-х этажный стационар)										
212	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (л.10 см. разрез)**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**60,5**		**259,99**	**17,99**	**15729**	**1088**	**7381**	**6935**	**24477**
		НР - 92%; СП - 8%				**120,00**	**4,60**	**7260**	**278**		**1813**	
213	**235-104-0301 РСНБ РК 2022**	**Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм**	**$м^2$**	**66,55**		**195,00**	**--**	**12977**	**--**	**12977**	**--**	**14015**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1038**	
214	**1112-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой**	**$м^2$ утепляемого покрытия**	**60,5**		**972,28**	**77,71**	**58823**	**4701**	**35406**	**18281**	**83272**
		НР - 92%; СП - 8%				**309,36**	**19,08**	**18716**	**1154**		**6169**	
215	**234-102-0202 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$**	**$м^3$**	**8,10095**		**34911,00**	**--**	**282812**	**--**	**282812**	**--**	**305437**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**22625**	
216	**1112-0101-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Кровли. Устройство (геотекстиль)**	**$м^2$ кровли**	**60,5**		**813,17**	**19,91**	**49197**	**1204**	**20341**	**25631**	**80815**
		НР - 92%; СП - 8%				**457,06**	**3,44**	**27652**	**208**		**5986**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
216.1	**217-203-0301**	**Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/$м^2$, разрывная нагрузка 4 кН/м**	**$м^2$**	**1,1**	**66,55**	**222,00**				**14774**		
216.2	**217-105-0203**	**Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 100 мм**	**шт.**	**4**	**242**	**23,00**				**5566**		
217	**1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**$м^3$ утеплителя**	**5,1425**		**22863,66**	**2617,19**	**117576**	**13459**	**84716**	**21045**	**149711**
		НР - 92%; СП - 8%				**3772,65**	**675,65**	**19401**	**3475**		**11090**	
218	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм (40 мм). Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**60,5**		**1358,84**	**153,39**	**82210**	**9280**	**52463**	**20975**	**111439**
		НР - 92%; СП - 8%				**338,29**	**38,55**	**20467**	**2332**		**8255**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
219	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	60,5		930,06	57,50	56269	3478	50896	2572	63549
		НР - 92%; СП - 8%				31,32	14,90	1895	901		4708	
220	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,07381		22527,39	2052,22	1663	152	3	1432	3343
		НР - 91%; СП - 8%				20433,17	891,48	1508	66		248	
221	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,07381		455717,00	--	33636	--	33636	--	36327
		СП - 8%				--	--	--	--		2691	
222	1112-0101-1504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	60,5		467,26	15,03	28269	909	17632	9064	40319
		НР - 92%; СП - 8%				160,80	2,04	9728	123		2987	
223	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=3	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (в 3 слоя)	$м^2$ изолируемой поверхности	60,5		779,96	53,96	47188	3265	22143	20806	73434
		НР - 92%; СП - 8%				360,00	13,80	21780	835		5440	
224	235-104-0301 РСНБ РК 2022	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	$м^2$	199,65		195,00	--	38932	--	38932	--	42047
		СП - 8%				--	--	--	--		3115	
225	1112-0101-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кровли. Устройство (геотекстиль)	$м^2$ кровли	60,5		813,17	19,91	49197	1204	20341	25631	80815
		НР - 92%; СП - 8%				457,06	3,44	27652	208		5986	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
225.1	217-203-0301	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/$м^2$, разрывная нагрузка 4 кН/м	$м^2$	1,1	66,55	222,00				14774		
225.2	217-105-0203	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 100 мм	шт.	4	242	23,00				5566		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					874478	38740	679679	152372	1109000
								156059	9580	--	82151	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					874478				
	Материалы		Тенге					311319				
	Всего заработная плата		Тенге						165639			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					368357				
		Накладные расходы	Тенге					152372				
		Сметная прибыль	Тенге					82151				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1109001				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									104
		Сметная заработная плата	Тенге						165639			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					1109001				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									104
		Сметная заработная плата	Тенге						165639			

РАЗДЕЛ 11. Полы

Тип 4

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
226	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	921,33		2541,75	45,13	2341791	41580	1889593	404722	2966232
		НР - 94%; СП - 8%				445,68	21,64	410618	19938		219719	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
226.1	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	0,0412	37,958796	49780,00				1889589		
227	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (35мм)	$м^2$ стяжки	921,33		1204,44	32,89	1109687	30303	622635	446956	1681170
		НР - 94%; СП - 8%				495,75	20,34	456749	18740		124527	
228	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	$м^2$ стяжки	921,33		539,83	16,70	497362	15386	465042	24655	563781
		НР - 94%; СП - 8%				18,38	10,09	16934	9296		41764	
229	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,8476236		22527,39	2052,22	19095	1740	35	16449	38387
		НР - 91%; СП - 8%				20433,17	891,48	17320	756		2843	
230	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,8476236		455717,00	--	386276	--	386276	--	417178
		СП - 8%				--	--	--	--		30902	
		Тип 5										
231	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	178,46		2541,75	45,13	453601	8054	366011	78394	574554
		НР - 94%; СП - 8%				445,68	21,64	79536	3862		42559	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
231.1	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	0,0412	7,352552	49780,00				366010		
232	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (25мм)	$м^2$ стяжки	178,46		1204,44	32,89	214944	5870	120602	86575	325639
		НР - 94%; СП - 8%				495,75	20,34	88472	3630		24121	
233	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	$м^2$ стяжки	178,46		179,95	5,57	32114	994	30026	1592	36402
		НР - 94%; СП - 8%				6,13	3,36	1094	600		2697	
234	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1641832		22527,39	2052,22	3699	337	7	3186	7436
		НР - 91%; СП - 8%				20433,17	891,48	3355	146		551	
235	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1641832		455717,00	--	74821	--	74821	--	80807
		СП - 8%				--	--	--	--		5986	
		Тип 6										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
236	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	$м^2$ изолируемой поверхности	19,454888		2541,75	45,13	49449	878	39900	8546	62635
		НР - 94%; СП - 8%				445,68	21,64	8671	421		4640	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
236.1	234-101-0206	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	$м^3$	0,0412	0,801541	49780,00				39901		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					5182839	105142	3994948	1071075	6754221
								1082749	57389	--	500309	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5182839				
	Материалы		Тенге					3533853				
	Всего заработная плата		Тенге						1140138			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					461097				
		Накладные расходы	Тенге					1071075				
		Сметная прибыль	Тенге					500309				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					6754223				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									767
		Сметная заработная плата	Тенге						1140138			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					6754223				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									767
		Сметная заработная плата	Тенге						1140138			
		РАЗДЕЛ 12.Технологические решения (Блочно-модульная котельная)										
		Оборудование котельной										
237	1125-0130-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка**	т блок-боксов	25,7		44337,93	20591,25	1139485	529195	99580	626204	1906944
		НР - 91%; СП - 8%				19872,00	6903,73	510710	177426		141255	
238	Перечень, поз.447	**Блочно-модульная котельная газовая с тепловой мощностью отопительной системы 6100 кВт (Котел-2х3050 кВт)**	к-т	1		184166912,56	--	184166913	--		--	184166913
						--	--	--	--	184166913	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					185306398	529195	99580	626204	186073857
								510710	177426	184166913	141255	
	Стоимость оборудования		Тенге					184166913				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					184166913				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1139485				
	Материалы		Тенге					99579				
	Всего заработная плата		Тенге						688136			
		Накладные расходы	Тенге					626204				
		Сметная прибыль	Тенге					141255				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1906944				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									364
		Сметная заработная плата	Тенге						688136			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					186073857				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									364
		Сметная заработная плата	Тенге						688136			
		РАЗДЕЛ 13. В ГРАНИЦАХ УЧАСТКА										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Проезд 1 (Тип 1) (асфальтобетон)									
239	**1127-0602-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки**	**м^2 покрытия**	**1845**	**17,92**	**0,83**	**33062**	**1532**	**17729**	**15387**	**52324**
		НР - 108%; СП - 8%			**7,48**	**0,24**	**13801**	**443**		**3875**	
240	**217-203-1302 РСНБ РК 2022**	**Георешетка одноосноориентированная с поливинилхлоридной пропиткой, для армирования дорожного основания, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм полиэфирная, разрывная нагрузка 80/30 кН/м**	**м^2**	**1900,35**	**1128,00**	**--**	**2143595**	**--**	**2143595**	**--**	**2315083**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**171488**	
241	**1127-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) (толщ. 300мм)**	**м^2 основания**	**1845**	**2490,61**	**231,43**	**4595175**	**426989**	**4075272**	**249592**	**5232346**
		НР - 108%; СП - 8%			**50,36**	**74,90**	**92914**	**138191**		**387579**	
242	**1127-0403-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=15**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 (до толщ. 300мм)**	**м^2 основания**	**1845**	**2211,69**	**189,20**	**4080568**	**349074**	**3731494**	**130626**	**4548091**
		НР - 108%; СП - 8%			**--**	**65,56**	**--**	**120958**		**336897**	
243	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство (толщ. 200мм)**	**м^3 материала основания в плотном теле**	**369**	**14102,69**	**1391,82**	**5203893**	**513582**	**4612094**	**221245**	**5859148**
		НР - 108%; СП - 8%			**211,97**	**343,20**	**78217**	**126641**		**434010**	
244	**1127-0602-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки**	**м^2 покрытия**	**1845**	**17,92**	**0,83**	**33062**	**1532**	**17729**	**15387**	**52324**
		НР - 108%; СП - 8%			**7,48**	**0,24**	**13801**	**443**		**3875**	
245	**217-203-1301 РСНБ РК 2022**	**Георешетка одноосноориентированная с поливинилхлоридной пропиткой, для армирования дорожного основания, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм полиэфирная, разрывная нагрузка 55/30 кН/м**	**м^2**	**1900,35**	**945,00**	**--**	**1795831**	**--**	**1795831**	**--**	**1939497**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**143666**	
246	**1127-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) (толщ. 200мм)**	**м^2 основания**	**1845**	**2490,61**	**231,43**	**4595175**	**426989**	**4075272**	**249592**	**5232346**
		НР - 108%; СП - 8%			**50,36**	**74,90**	**92914**	**138191**		**387579**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
247	1127-0403-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 (до толщ. 200мм)**	м^2 основания	1845		737,23	63,07	1360189	116364	1243825	43542	1516036
		НР - 108%; СП - 8%				--	21,85	--	40313		112305	
248	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство (толщ. 6см)**	м^2 покрытия	1845		2731,52	231,98	5039654	428003	4549917	138652	5592564
		НР - 108%; СП - 8%				33,46	36,12	61734	66641		414258	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
248.1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	0,0959	176,9355	25692,00				4545827		
249	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 (до толщ. 6см)**	м^2 покрытия	1845		1205,10	0,09	2223410	166	2201491	23487	2426655
		НР - 108%; СП - 8%				11,79	--	21753	--		179758	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
249.1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	0,0464	85,608	25692,00				2199441		
250	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство (толщ. 4см)**	м^2 покрытия	1807,10743		2876,39	243,18	5197946	439452	4698028	134087	5758601
		НР - 108%; СП - 8%				33,46	35,24	60466	63682		426568	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
250.1	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,0976	176,373685	26614,00				4694009		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**					36301560	2703683	33162277	1221597	40525015
								435600	695503	--	3001858	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					36301560				
	Материалы		Тенге					29222856				
	Всего заработная плата		Тенге						1131103			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3939426				
		Накладные расходы	Тенге					1221597				
		Сметная прибыль	Тенге					3001858				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					40525015				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									576
		Сметная заработная плата	Тенге						1131103			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					40525015				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									576
		Сметная заработная плата	Тенге						1131103			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									435216674
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					29977699				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						6046683			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1850430			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						167928405		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						184166913		
		- Накладные расходы	Тенге							28500731	
		- Сметная прибыль	Тенге							18596245	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами											435 216 674,13
Итого с временными зданиями и сооружениями, 1,5%											254 815 507,55
Итого с дополнительными затратами при производстве СМР (ремонтно-строительных) в зимнее время, 0,7 %											256 599 216,10
Непревиденные работы и затрат 2%											261 731 200,42
Итого сметной стоимость											445 898 113,42
Пересчет в текущих ценах 2023 года 57% К=1,079											274 240 716,70
Пересчет в текущих ценах 2024 года 43% К=1,163											222 989 187,54
Налог на добавленную стоимость, 12%											59 667 588,51
Итого с НДС 12%											556 897 492,75
Понижающий коэффициент - 5%											- 27 844 874,64
Итого к оплате											529 052 618,11
в т.ч. НДС 12%											56 684 209,08

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"

Заместитель руководителя _____ Т.Бисен

Руководитель отдела _____ Д.Тілепберген

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Ж.Жубанов

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Engineering Services" _____ А.Жантохова

_____ Н.Кадимов

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Астанаинжпроект" _____ Г.Жусупова