Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Утверждена
Приказ И.О. Министра промышленности и строительства Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 года № 336

Наименование строительства и его адрес: «Строительство центра реабилитации для инвалидов на 150 мест в г. Атырау»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурному методу)
за март месяц 2025 года

БИИН/ИИН		КОПФ		договор		дополнительное согл.		источник финансиров.	
заказчика	подряд.	заказчика	подряд.	номер	дата	номер	дата	Наим. Прогр./ подпрогр./спец.	код
050140003056	021040004147			№124	18.05.2023г.	№1	06.06.2023г		
						№2	03.11.2023г		
						№3	25.01.2024г		
						№4	14.06.2024г		
						№5	11.12.2024г		
						№6	29.01.2025г		

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы по смете	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство центра реабилитации для инвалидов на 150 мест в г. Атырау»	5 754 615 347,55	843 227 430,47	268 041 122,03				32 164 934,64	300 206 056,67

Итого к оплате: 300 206 056,67 (Триста миллионов двести шесть тысяча пятьдесят шесть) тенге 67 тиын

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"

Руководитель управления _____ Н.Кусайнов

Технадзор:
ТОО "Engineering Services" _____ А.Жантохова

Подрядчик:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Ж.Жубанов

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Наименование объекта: «Строительство центра реабилитации для инвалидов на 150 мест в г. Атырау»
Договор: №124 от 18.05.2023 г.

РЕЕСТР

актов выполненных работ на март 2025 год

№	Наименование объектов	Общий	Выполнение 2023г.	Выполнение 2024г.	Выполнение 2025г.		Остаток	Аванс			
					февраль	март		Сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	Остаток
1	Перенос проекта в натуру	1 401 415,18	515 610,74	-			885 804,44				
2	Блок А. Лечебно-плавательный бассеин, спортивный зал, актовый зал	898 241 031,18	86 385 013,26	431 989 475,67	50 952 776,56	28 369 851,67	300 543 914,02				
3	Блок Б. 3-х этажный реабилитационный корпус	3 088 571 978,77	107 558 885,80	1 199 333 919,12	120 399 614,38	110 386 922,00	1 550 892 637,47				
4	Блок В. Столовая с пищеблоком	560 915 680,99	61 920 119,67	282 199 601,24	20 189 467,81	18 225 670,00	178 380 822,27				
5	Блок Г. 2-х этажный стационар	1 066 479 315,45	75 018 824,13	498 321 301,29	56 798 040,38	66 469 449,00	369 871 700,65				
6	Блок Д. 2-х этажный стационар	1 065 568 054,89	74 666 410,00	510 558 637,91	46 018 903,20	60 754 192,00	373 569 911,78				
7	Проходная	26 416 244,82	-	11 221 852,89			15 194 391,93				
8	Теплица	81 011 462,82	-	36 715 761,91			44 295 700,91				
9	Техническое здание	215 653 877,09	27 786 568,35	112 922 488,70		4 639 683,00	70 305 137,04				
10	Наружное сети электроснабжения	327 133 266,65	126 987 494,76	15 104 815,00			185 040 956,89				
11	Трансформаторная подстанция 2-1250кВА-10/0,4кВ	140 040 826,79	2 489 744,58	124 403 175,59	2 607 102,03		10 540 804,59				
12	Наружные сети связи	21 833 060,90	-	15 921 233,82			5 911 827,08				
13	Блочно-модульная котельная	228 393 188,71	7 498 328,48	220 870 605,00			24 255,23				
14	Водопроводная насосная станция	76 014 697,73	10 722 780,86	6 353 839,00			58 938 077,87				
15	Наружные сети НВК, ТС и ГСН	456 215 340,26	52 626 695,57	355 722 831,76	15 054 354,00		32 811 458,93				
16	Резервуар для воды на 350м3	77 612 354,01	14 784 631,76	48 807 877,39		11 360 289,00	2 659 555,86				
17	Септик на 500м3	42 460 494,83	-	35 277 304,60			7 183 190,23				
18	Генеральный план	841 460 674,77	-	356 702 088,23	231 001 115,44		253 757 471,10				
	ИТОГО	**9 215 422 965,84**	**648 961 107,96**	**4 262 426 809,12**	**543 021 373,80**	**300 206 056,67**	**3 460 807 618,29**	**1 886 055 840,60**	**1 078 401 665,71**	**90 061 817,00**	**717 592 357,89**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"

Заместитель руководителя _____ Т.Бисен

Руководитель отдела _____ Д.Тілепберген

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Ж.Жубанов

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Стройка: «Строительство центра реабилитации для инвалидов на 150 мест в г. Атырау»
Объект: «Строительство центра реабилитации для инвалидов на 150 мест в г. Атырау»

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за март месяц 2025 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Разные работы (Блок А. Лечебно-плавательный бассейн, спортивный зал, актовый зал)										
		Навесы входных групп (л.19)										
1	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 (навес)	т конструкций	1,92872		118023,90	31401,57	227635	60565	25503	114186	369167
		НР - 69%; СП - 8%				73399,27	12402,48	141567	23921		27346	
2	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,92872		973588,00	--	1877779	--	1877779	--	2028001
		СП - 8%				--	--	--	--		150222	
3	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	67,5052		114,89	3,04	7756	206	3223	3003	11620
		НР - 69%; СП - 8%				64,10	0,38	4327	26		861	
4	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	67,5052		191,23	4,45	12909	300	7552	3526	17750
		НР - 69%; СП - 8%				74,92	0,77	5057	52		1315	
5	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	56,4		6895,42	29,72	388902	1676	329931	53326	477606
		НР - 92%; СП - 8%				1015,87	11,84	57295	668		35378	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм (65мм). Устройство	$м^2$ стяжки	36,6		1333,43	153,39	48804	5614	30809	12689	66412
		НР - 92%; СП - 8%				338,29	38,55	12381	1411		4919	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=50	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	36,6	1622,21	114,99	59373	4209	52871	3113	67485
		НР - 92%; СП - 8%			62,64	29,81	2293	1091		4999	
8	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,044652	22527,39	2052,22	1006	92	2	866	2022
		НР - 91%; СП - 8%			20433,17	891,48	912	40		150	
9	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,044652	455717,00	--	20349	--	20349	--	21977
		СП - 8%			--	--	--	--		1628	
10	1112-0101-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	$м^2$ кровли	55,5	173,60	1,72	9635	96	5259	3978	14702
		НР - 92%; СП - 8%			77,11	0,79	4280	44		1089	
11	1112-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кровли из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	$м^2$ кровли	55,5	2827,64	31,09	156934	1725	134274	19731	190798
		НР - 92%; СП - 8%			377,21	9,23	20935	512		14133	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	1112-0101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кровли скатные. Защита ковра гравием на битумной мастике	$м^2$ кровли	55,5	1176,66	101,59	65305	5639	49946	10266	81616
		НР - 92%; СП - 8%			175,13	25,92	9720	1439		6046	
13	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	13,48	5235,69	20,48	70577	276	48509	20115	97948
		НР - 92%; СП - 8%			1616,63	5,37	21792	72		7255	
14	1110-0104-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Потолки. Подшивка плитами	$м^2$ потолков	40,3	1200,62	23,33	48385	940	1594	41655	97244
		НР - 90%; СП - 8%			1137,75	10,73	45851	432		7203	
15	231-101-0201 РСНБ РК 2022	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	$м^2$	42,315	1302,00	--	55094	--	55094	--	59502
		СП - 8%			--	--	--	--		4408	
16	1107-0801-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перегородки на металлическом каркасе с однослойной обшивкой без изоляционной прокладки. Устройство в жилых зданиях	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	22	4908,67	60,23	107991	1325	34968	85276	208728
		НР - 118%; СП - 8%			3259,01	25,89	71698	570		15461	
17	215-304-0106 РСНБ РК 2022	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм	$м^2$	23,1	3141,00	--	72557	--	72557	--	78362
		СП - 8%			--	--	--	--		5805	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	$м^2$ потолка	8,8	4005,28	19,89	35246	175	19076	14461	53683
		НР - 90%; СП - 8%			1817,61	8,21	15995	72		3977	
19	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство теплоизоляционного слоя	$м^2$	8,8	808,91	4,06	7118	36	3695	2720	10625
		НР - 80%; СП - 8%			384,85	1,48	3387	13		787	
20	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	0,462	49780,00	--	22998	--	22998	--	24838
		СП - 8%			--	--	--	--		1840	
21	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (пленка ПВХ по битуму)	$м^2$ изолируемой поверхности	36,6	259,99	17,99	9516	658	4466	4195	14808
		НР - 92%; СП - 8%			120,00	4,60	4392	168		1097	
22	235-104-0301 РСНБ РК 2022	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	$м^2$	40,26	195,00	--	7851	--	7851	--	8479
		СП - 8%			--	--	--	--		628	
23	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,54	37015,11	1585,49	19988	857	18116	1101	22776
		НР - 91%; СП - 8%			1879,36	360,28	1015	195		1687	
24	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	1,08	50865,95	2766,12	54935	2987	40560	11000	71209
		НР - 91%; СП - 8%			10544,69	647,46	11388	699		5275	
25	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00666	455717,00	--	3035	--	3035	--	3278
		СП - 8%			--	--	--	--		243	
		Утепление пола по грунту									
26	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	7	490,81	45,13	3436	315	--	3075	7032
		НР - 94%; СП - 8%			445,68	21,64	3120	151		521	
27	234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	0,4326	34911,00	--	15102	--	15102	--	16310
		СП - 8%			--	--	--	--		1208	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3410216	87691	2885119	408282	4123978
							437405	31576	--	305481	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3182581				
	Материалы		Тенге				784849				
	Всего заработная плата		Тенге					303493			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2074765				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				294096				
		Сметная прибыль	Тенге				278135				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3754812				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								181
		Сметная заработная плата	Тенге					303493			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				227635				
	Материалы		Тенге				25504				
	Всего заработная плата		Тенге					165488			
		Накладные расходы	Тенге				114186				
		Сметная прибыль	Тенге				27346				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				369167				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					165488			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4123979				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								272
		Сметная заработная плата	Тенге					468981			
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция и кондиционирование									
28	1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м^3/час. Установка	камера	1	86330,61	4126,76	86331	4127	6843	75123	174370
		НР - 98%; СП - 8%			75361,21	1294,65	75361	1295		12916	
29	514-401-0405 РСНБ РК 2022	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS075-R-FHVS расход воздуха 7500 м^3/ч, 500 Па	комплект	1	2967989,00	--	2967989	--		--	2967989
					--	--	--	--	2967989	--	
30	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	58,5	8980,46	57,07	525357	3338	377811	142701	721503
		НР - 98%; СП - 8%			2465,10	24,02	144208	1405		53444	
31	1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	53,4	9494,55	53,16	507009	2839	418466	85160	639542
		НР - 98%; СП - 8%			1604,94	22,36	85704	1194		47373	
32	1120-0101-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	123,6	9158,83	47,54	1132031	5876	965817	159150	1394476
		НР - 98%; СП - 8%			1297,23	16,67	160338	2060		103295	
33	1120-0101-0416 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	121,6	6276,77	51,24	763255	6231	636910	119956	953868
		НР - 98%; СП - 8%			987,78	18,83	120114	2290		70657	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1120-0101-0416 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка (короб)	$м^2$ поверхности воздуховодов	5,5256	6276,77	51,24	34683	283	28942	5451	43345
		НР - 98%; СП - 8%			987,78	18,83	5458	104		3211	
35	246-301-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	1	223,00	--	223	--	223	--	241
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
36	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	75	790,00	--	59250	--	59250	--	63990
		СП - 8%			--	--	--	--		4740	
37	1113-0301-1707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	121,7391304	1861,06	28,05	226564	3414	179864	29915	276997
		НР - 69%; СП - 8%			355,56	0,57	43286	69		20518	
38	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	6,25	33554,75	2205,04	209717	13781	20911	137833	375354
		НР - 76%; СП - 8%			28003,97	1013,47	175025	6334		27804	
39	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	7,75	22818,00	--	176840	--	176840	--	190987
		СП - 8%			--	--	--	--		14147	
40	1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс $м^3$/час. Установка	камера	1	86330,61	4126,76	86331	4127	6843	75123	174370
		НР - 98%; СП - 8%			75361,21	1294,65	75361	1295		12916	
41	514-401-0403 РСНБ РК 2022	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS040-R-FHVS расход воздуха 4000 $м^3$/ч, 500 Па	комплект	1	2077805,00	--	2077805	--		--	2077805
					--	--	--	--	2077805	--	
42	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	5,4	9223,12	72,35	49805	390	34876	14410	69352
		НР - 98%; СП - 8%			2692,37	30,60	14539	165		5137	
43	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	15	10043,94	57,07	150659	856	117809	31707	196955
		НР - 98%; СП - 8%			2132,92	24,02	31994	360		14589	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	54	9494,55	53,16	512706	2870	423169	86117	646728
		НР - 98%; СП - 8%			1604,94	22,36	86667	1207		47906	
45	1120-0101-0416 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	12	6276,77	51,24	75321	615	62853	11838	94131
		НР - 98%; СП - 8%			987,78	18,83	11853	226		6973	
46	1120-0101-0416 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка (короб)	$м^2$ поверхности воздуховодов	2,95984	6276,77	51,24	18578	152	15502	2920	23218
		НР - 98%; СП - 8%			987,78	18,83	2924	56		1720	
47	246-301-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	1	223,00	--	223	--	223	--	241
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
48	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	75	790,00	--	59250	--	59250	--	63990
		СП - 8%			--	--	--	--		4740	
49	1113-0301-1707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	14,3478261	1861,06	28,05	26702	402	21198	3526	32646
		НР - 69%; СП - 8%			355,56	0,57	5102	8		2418	
50	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	2	33554,75	2205,04	67110	4410	6692	44107	120114
		НР - 76%; СП - 8%			28003,97	1013,47	56008	2027		8897	
51	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	2,48	22818,00	--	56589	--	56589	--	61116
		СП - 8%			--	--	--	--		4527	
52	1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс $м^3$/час. Установка	камера	1	86330,61	4126,76	86331	4127	6843	75123	174370
		НР - 98%; СП - 8%			75361,21	1294,65	75361	1295		12916	
53	514-401-0401 РСНБ РК 2022	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS021-R-FHVS расход воздуха 2100 $м^3$/ч, 500 Па	комплект	1	1562154,00	--	1562154	--		--	1562154
					--	--	--	--	1562154	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	43,6	10043,94	57,07	437916	2488	342433	92162	572484
		НР - 98%; СП - 8%			2132,92	24,02	92995	1047		42406	
55	1120-0101-0416 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	59,4	6276,77	51,24	372840	3044	311122	58597	465952
		НР - 98%; СП - 8%			987,78	18,83	58674	1119		34515	
56	1120-0101-0416 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка (короб)	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,874746	6276,77	51,24	11767	96	9819	1849	14706
		НР - 98%; СП - 8%			987,78	18,83	1852	35		1089	
57	246-301-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	1	223,00	--	223	--	223	--	241
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
58	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	40	790,00	--	31600	--	31600	--	34128
		СП - 8%			--	--	--	--		2528	
59	1113-0301-1707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	59,5652174	1861,06	28,05	110854	1671	88004	14637	135530
		НР - 69%; СП - 8%			355,56	0,57	21179	34		10039	
60	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	3,05	33554,75	2205,04	102342	6725	10205	67262	183173
		НР - 76%; СП - 8%			28003,97	1013,47	85412	3091		13568	
61	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	3,782	22818,00	--	86298	--	86298	--	93202
		СП - 8%			--	--	--	--		6904	
62	1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс $м^3$/час. Установка	камера	1	86330,61	4126,76	86331	4127	6843	75123	174370
		НР - 98%; СП - 8%			75361,21	1294,65	75361	1295		12916	
63	514-401-0401 РСНБ РК 2022	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS021-R-FHVS расход воздуха 2100 $м^3$/ч, 500 Па	комплект	1	1562154,00	--	1562154	--		--	1562154
					--	--	--	--	1562154	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	5,9	9223,12	72,35	54416	427	38104	15744	75773
		НР - 98%; СП - 8%			2692,37	30,60	15885	181		5613	
65	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	12,6	8980,46	57,07	113154	719	81375	30736	155401
		НР - 98%; СП - 8%			2465,10	24,02	31060	303		11511	
66	1120-0101-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	10,9	10414,58	60,19	113519	656	85993	26548	151272
		НР - 98%; СП - 8%			2465,10	20,18	26870	220		11205	
67	1120-0101-0416 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	60,7	6276,77	51,24	381000	3110	317932	59879	476150
		НР - 98%; СП - 8%			987,78	18,83	59958	1143		35270	
68	1120-0101-0416 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка (короб)	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,874746	6276,77	51,24	11767	96	9819	1849	14706
		НР - 98%; СП - 8%			987,78	18,83	1852	35		1089	
69	246-301-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	1	223,00	--	223	--	223	--	241
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
70	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	75	790,00	--	59250	--	59250	--	63990
		СП - 8%			--	--	--	--		4740	
71	1113-0301-1707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	63,0434783	1861,06	28,05	117328	1768	93144	15492	143445
		НР - 69%; СП - 8%			355,56	0,57	22416	36		10625	
72	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	2,25	33554,75	2205,04	75498	4961	7528	49620	135127
		НР - 76%; СП - 8%			28003,97	1013,47	63009	2280		10009	
73	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	2,79	22818,00	--	63662	--	63662	--	68755
		СП - 8%			--	--	--	--		5093	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	1120-0101-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	16,2	9158,83	47,54	148373	770	126588	20859	182771
		НР - 98%; СП - 8%			1297,23	16,67	21015	270		13539	
75	1120-0101-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	7,9128	9892,57	60,18	78278	477	65101	12602	98151
		НР - 98%; СП - 8%			1604,94	20,18	12700	160		7270	
76	246-301-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	1	223,00	--	223	--	223	--	241
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
77	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	75	790,00	--	59250	--	59250	--	63990
		СП - 8%			--	--	--	--		4740	
78	1113-0301-1707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	63,0434783	1861,06	28,05	117328	1768	93144	15492	143445
		НР - 69%; СП - 8%			355,56	0,57	22416	36		10625	
79	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	5,8	9223,12	72,35	53494	419	37459	15477	74489
		НР - 98%; СП - 8%			2692,37	30,60	15616	177		5518	
80	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,256	9675,12	72,35	12152	90	8680	3352	16744
		НР - 98%; СП - 8%			2692,37	30,60	3382	38		1240	
81	246-301-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	223,00	--	446	--	446	--	482
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
82	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	5	790,00	--	3950	--	3950	--	4266
		СП - 8%			--	--	--	--		316	
83	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	0,06	33554,75	2205,04	2013	132	201	1323	3603
		НР - 76%; СП - 8%			28003,97	1013,47	1680	61		267	
84	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	0,0744	22818,00	--	1698	--	1698	--	1834
		СП - 8%			--	--	--	--		136	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	5,8	9223,12	72,35	53494	419	37459	15477	74489
		НР - 98%; СП - 8%			2692,37	30,60	15616	177		5518	
86	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,256	9675,12	72,35	12152	90	8680	3352	16744
		НР - 98%; СП - 8%			2692,37	30,60	3382	38		1240	
87	246-301-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	223,00	--	446	--	446	--	482
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
88	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	10	790,00	--	7900	--	7900	--	8532
		СП - 8%			--	--	--	--		632	
89	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	3	9223,12	72,35	27669	217	19375	8006	38529
		НР - 98%; СП - 8%			2692,37	30,60	8077	92		2854	
90	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,256	9675,12	72,35	12152	90	8680	3352	16744
		НР - 98%; СП - 8%			2692,37	30,60	3382	38		1240	
91	246-301-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	2	223,00	--	446	--	446	--	482
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
92	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	5	790,00	--	3950	--	3950	--	4266
		СП - 8%			--	--	--	--		316	
93	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	0,06	33554,75	2205,04	2013	132	201	1323	3603
		НР - 76%; СП - 8%			28003,97	1013,47	1680	61		267	
94	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	0,0744	22818,00	--	1698	--	1698	--	1834
		СП - 8%			--	--	--	--		136	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	7	8980,46	57,07	62863	399	45208	17075	86333
		НР - 98%; СП - 8%			2465,10	24,02	17256	168		6395	
96	1120-0101-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,9891	9892,57	60,18	9785	60	8138	1575	12269
		НР - 98%; СП - 8%			1604,94	20,18	1587	20		909	
97	246-301-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	223,00	--	446	--	446	--	482
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
98	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	5	790,00	--	3950	--	3950	--	4266
		СП - 8%			--	--	--	--		316	
99	1120-0101-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	13,8474	9892,57	60,18	136986	833	113929	22054	171763
		НР - 98%; СП - 8%			1604,94	20,18	22224	279		12723	
100	214-401-0210 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм	$м^2$	2	1425,00	--	2850	--	2850	--	3078
		СП - 8%			--	--	--	--		228	
101	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	5	790,00	--	3950	--	3950	--	4266
		СП - 8%			--	--	--	--		316	
102	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	0,22	33554,75	2205,04	7382	485	736	4852	13212
		НР - 76%; СП - 8%			28003,97	1013,47	6161	223		979	
103	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	0,2728	22818,00	--	6225	--	6225	--	6723
		СП - 8%			--	--	--	--		498	
104	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	2,4	9223,12	72,35	22135	173	15500	6404	30823
		НР - 98%; СП - 8%			2692,37	30,60	6462	73		2283	
105	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	1	790,00	--	790	--	790	--	853

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
106	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,6	9223,12	72,35	5534	43	3876	1601	7706
		НР - 98%; СП - 8%			2692,37	30,60	1615	18		571	
107	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0,5	790,00	--	395	--	395	--	427
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
108	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	3,6	8980,46	57,07	32330	205	23251	8782	44401
		НР - 98%; СП - 8%			2465,10	24,02	8874	86		3289	
109	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2,6	790,00	--	2054	--	2054	--	2218
		СП - 8%			--	--	--	--		164	
110	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,8	9223,12	72,35	16602	130	11626	4803	23118
		НР - 98%; СП - 8%			2692,37	30,60	4846	55		1712	
111	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	1,3	790,00	--	1027	--	1027	--	1109
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
112	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,8	9223,12	72,35	16602	130	11626	4803	23118
		НР - 98%; СП - 8%			2692,37	30,60	4846	55		1712	
113	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	1,3	790,00	--	1027	--	1027	--	1109
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
114	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	5,6	8980,46	57,07	50291	320	36166	13660	69067
		НР - 98%; СП - 8%			2465,10	24,02	13805	135		5116	
115	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	4	790,00	--	3160	--	3160	--	3413
		СП - 8%			--	--	--	--		253	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	1120-0101-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	17,8038	9892,57	60,18	176125	1071	146480	28355	220838
		НР - 98%; СП - 8%			1604,94	20,18	28574	359		16358	
117	214-401-0210 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм	$м^2$	3	1425,00	--	4275	--	4275	--	4617
		СП - 8%			--	--	--	--		342	
118	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	13	790,00	--	10270	--	10270	--	11092
		СП - 8%			--	--	--	--		822	
119	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	0,24	33554,75	2205,04	8053	529	803	5293	14413
		НР - 76%; СП - 8%			28003,97	1013,47	6721	243		1068	
120	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	0,2976	22818,00	--	6791	--	6791	--	7334
		СП - 8%			--	--	--	--		543	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				16501978	96708	6277425	1829530	19144421
							1957743	35071	8170102	812908	
	Стоимость оборудования		Тенге				8170102				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				8170102				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1793752				
	Материалы		Тенге				522630				
	Всего заработная плата		Тенге					524598			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				720848				
		Накладные расходы	Тенге				390675				
		Сметная прибыль	Тенге				174754				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2359181				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								295
		Сметная заработная плата	Тенге					524598			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				6538124				
	Материалы		Тенге				5033937				
	Всего заработная плата		Тенге					1468216			
	Сдача и испытание		Тенге				71626				
		Накладные расходы	Тенге				1438855				
		Сметная прибыль	Тенге				638154				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				8615133				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								902
		Сметная заработная плата	Тенге					1468216			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				19144416				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1197
		Сметная заработная плата	Тенге					1992814			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.Разные работы (Блок Б. 3-х этажный реабилитационный корпус)									
121	1109-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	$м^2$ покрытия	58	921,09	216,74	53423	12571	9061	24871	84557
		НР - 69%; СП - 8%			548,12	73,35	31791	4254		6263	
122	224-102-1107 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,9 мм	$м^2$	58	5862,00	--	339996	--	339996	--	367196
		СП - 8%			--	--	--	--		27200	
123	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	88,2715	114,89	3,04	10142	269	4215	3927	15195
		НР - 69%; СП - 8%			64,10	0,38	5658	34		1125	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				403561	12840	353272	28798	466948
							37449	4288	--	34588	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				350138				
	Материалы		Тенге				4215				
	Всего заработная плата		Тенге					5692			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				339996				
		Накладные расходы	Тенге				3927				
		Сметная прибыль	Тенге				28325				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				382390				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					5692			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				53423				
	Материалы		Тенге				9061				
	Всего заработная плата		Тенге					36045			
		Накладные расходы	Тенге				24871				
		Сметная прибыль	Тенге				6263				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				84557				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					36045			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				466947				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					41737			
		РАЗДЕЛ 4. Проемы									
		поз.8-13									
124	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	70,1316	9366,00	--	656853	--	656853	--	709401
		СП - 8%			--	--	--	--		52548	
125	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	399,2409	7373,00	--	2943603	--	2943603	--	3179091
		СП - 8%			--	--	--	--		235488	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м^2	469,3725	2438,84	115,56	1144724	54241	298943	734070	2029097
		НР - 90%; СП - 8%			1686,38	51,33	791540	24093		150302	
		поз.14-17									
127	223-201-0115 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13П	м^2	65,2671	16706,00	--	1090352	--	1090352	--	1177580
		СП - 8%			--	--	--	--		87228	
128	223-201-0105 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м^2	47,3202	10242,00	--	484653	--	484653	--	523425
		СП - 8%			--	--	--	--		38772	
129	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м^2	112,5873	2438,84	115,56	274582	13010	71707	176080	486714
		НР - 90%; СП - 8%			1686,38	51,33	189865	5779		36053	
		Двери рентгенозащитные									
		поз.26									
130	Перечень, поз.1	Дверь рентгенозащитная двустворчатая, размер по конструкции 1270х2080мм, размер по проему 1300х2100мм	шт	1	336964,29	--	336964	--	336964	--	363921
		СП - 8%			--	--	--	--		26957	
131	1109-0403-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м^2. Установка в бетонных стенах	м^2	2,6416	4025,16	69,56	10633	184	1356	6332	18322
		НР - 69%; СП - 8%			3442,25	31,83	9093	84		1357	
		поз.27									
132	Перечень, поз.2	Дверь рентгенозащитная однстворчатая, размер по конструкции 870х1780мм, размер по проему 900х1800мм	шт	1	264107,14	--	264107	--	264107	--	285236
		СП - 8%			--	--	--	--		21129	
133	1109-0403-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м^2. Установка в бетонных стенах	м^2	1,5486	4408,38	65,61	6827	101	991	3989	11682
		НР - 69%; СП - 8%			3703,51	29,89	5735	46		865	
134	1110-0107-0612 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны (примеч. поз.5)	м^2	6,2	5633,88	9,57	34930	59	27945	6257	44481
		НР - 90%; СП - 8%			1117,07	4,17	6926	26		3295	
		Окна л.23									
		СЗР-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	Перечень, поз.3	Ставни рентгенозащитные распашные	шт	2	291428,57	--	582857	--	582857	--	629486
		СП - 8%			--	--	--	--		46629	
136	1109-0403-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Блоки стальные двупольные площадью более 2 м^2. Установка в бетонных стенах	м^2	5,334	4025,16	69,56	21470	371	2738	12786	36997
		НР - 69%; СП - 8%			3442,25	31,83	18361	170		2741	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7852555	67966	6763069	939514	9495433
							1021520	30198	--	703364	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7813625				
	Материалы		Тенге				398595				
	Всего заработная плата		Тенге					1018229			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6359389				
		Накладные расходы	Тенге				916407				
		Сметная прибыль	Тенге				698401				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9428433				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								634
		Сметная заработная плата	Тенге					1018229			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				38930				
	Материалы		Тенге				5084				
	Всего заработная плата		Тенге					33489			
		Накладные расходы	Тенге				23107				
		Сметная прибыль	Тенге				4963				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				67000				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					33489			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9495433				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								655
		Сметная заработная плата	Тенге					1051718			
		РАЗДЕЛ 5. Отделочные работы									
		Отделочные работы (л.1.4, 1.5)									
137	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м^2 окрашиваемой поверхности	4310,448	1136,29	7,14	4897919	30776	1218564	2930501	8454685
		НР - 80%; СП - 8%			846,45	3,38	3648579	14569		626265	
138	1115-0108-1609 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу (Армстронг)	м^2	1589,296	6277,88	11,09	9977410	17625	7017076	2360248	13324674
		НР - 80%; СП - 8%			1851,58	4,78	2942709	7597		987016	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м^2 окрашиваемой поверхности	7962,848	939,64	6,72	7482210	53510	2064129	4311962	12737690
		НР - 80%; СП - 8%			673,70	3,19	5364571	25401		943518	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				22357539	101911	10299769	9602711	34517049
							11955859	47567	--	2556799	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				22357539				
	Материалы		Тенге				10299769				
	Всего заработная плата		Тенге					12003426			
		Накладные расходы	Тенге				9602711				
		Сметная прибыль	Тенге				2556799				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				34517049				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7163
		Сметная заработная плата	Тенге					12003426			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				34517049				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7163
		Сметная заработная плата	Тенге					12003426			
		РАЗДЕЛ 6. Разные работы									
140	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой листами. Устройство на прямых подвесах	$м^2$ потолка	12,3	3316,21	19,89	40789	245	18187	20212	65881
		НР - 90%; СП - 8%			1817,61	8,21	22357	101		4880	
141	232-101-0302 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм (гипсовые негорючие плиты KNAUF Файерборд)	$м^2$	12,669	706,00	--	8944	--	8944	--	9660
		СП - 8%			--	--	--	--		716	
142	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство теплоизоляционного слоя	$м^2$	12,3	6035,81	4,06	74240	50	69456	3801	84285
		НР - 80%; СП - 8%			384,85	1,48	4734	18		6243	
143	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,06786	1138663,87	6641,68	77270	451	70616	7483	91533
		НР - 118%; СП - 8%			91401,91	2046,82	6203	139		6780	
144	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	54,1	5235,69	20,48	283251	1108	194683	80730	393099
		НР - 92%; СП - 8%			1616,63	5,37	87460	291		29118	
145	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу (Аквапанель)	$м^2$ стен (за вычетом проемов)	55,9	6534,05	19,85	365253	1110	283544	72952	473262
		НР - 90%; СП - 8%			1441,84	8,21	80599	459		35057	
146	1134-0108-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Потолки подвесные из алюминиевых реек. Устройство	$м^2$ поверхности	75,2	8974,52	803,86	674884	60450	224451	315126	1069211
		НР - 76%; СП - 8%			5185,94	327,89	389983	24657		79201	
147	232-401-0201 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на открытой подвесной системе	$м^2$	75,2	6533,00	--	491282	--	491282	--	530585
		СП - 8%			--	--	--	--		39303	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм (40 мм). Устройство	$м^2$ стяжки	17,1	1358,84	153,39	23236	2623	14828	5928	31498
		НР - 92%; СП - 8%			338,29	38,55	5785	659		2333	
149	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	17,1	930,06	57,50	15904	983	14385	727	17962
		НР - 92%; СП - 8%			31,32	14,90	536	255		1331	
150	1112-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кровли из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	$м^2$ кровли	17,1	2827,64	31,09	48353	532	41371	6079	58787
		НР - 92%; СП - 8%			377,21	9,23	6450	158		4355	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
151	1112-0101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кровли скатные. Защита ковра гравием на битумной мастике	$м^2$ кровли	17,1	1176,66	101,59	20121	1737	15389	3163	25147
		НР - 92%; СП - 8%			175,13	25,92	2995	443		1863	
152	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,08418	1138663,87	6641,68	95853	559	87600	9282	113546
		НР - 118%; СП - 8%			91401,91	2046,82	7694	172		8411	
153	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	44,76	5235,69	20,48	234349	916	161073	66793	325233
		НР - 92%; СП - 8%			1616,63	5,37	72360	240		24091	
		Толщину утеплителя по кровле по районам уточнять по таблице ==========									
154	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	211,2	6576,05	74,84	1388862	15806	1206491	156776	1669289
		НР - 92%; СП - 8%			788,66	18,20	166565	3844		123651	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
155	1112-0101-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	$м^3$ утеплителя	9,207	42123,47	2228,54	387831	20518	320786	47686	470358
		НР - 92%; СП - 8%			5053,40	576,29	46527	5306		34841	
156	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм (30 мм). Устройство	$м^2$ стяжки	102,3	1358,84	153,39	139009	15692	88710	35466	188433
		НР - 92%; СП - 8%			338,29	38,55	34607	3944		13958	
157	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	102,3	558,04	34,50	57087	3530	51635	2610	64472
		НР - 92%; СП - 8%			18,79	8,94	1922	915		4775	
158	1112-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кровли из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	$м^2$ кровли	116,3	2827,64	31,09	328855	3615	281370	41347	399818
		НР - 92%; СП - 8%			377,21	9,23	43870	1073		29616	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	1112-0101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кровли скатные. Защита ковра гравием на битумной мастике	$м^2$ кровли	116,3	1176,66	101,59	136846	11814	104664	21512	171027
		НР - 92%; СП - 8%			175,13	25,92	20368	3014		12669	
160	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу (Аквапанель)	$м^2$ стен (за вычетом проемов)	59,4	6534,05	19,85	388123	1179	301299	77520	502894
		НР - 90%; СП - 8%			1441,84	8,21	85645	488		37252	
161	1134-0108-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Потолки подвесные из алюминиевых реек. Устройство	$м^2$ поверхности	161	8974,52	803,86	1444898	129421	480541	674672	2289135
		НР - 76%; СП - 8%			5185,94	327,89	834936	52790		169565	
162	232-401-0201 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на открытой подвесной системе	$м^2$	161	6533,00	--	1051813	--	1051813	--	1135958
		СП - 8%			--	--	--	--		84145	
163	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1241	1138663,87	6641,68	141308	824	129141	13684	167392
		НР - 118%; СП - 8%			91401,91	2046,82	11343	254		12399	
164	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	59,66	5235,69	20,48	312361	1221	214692	89027	433499
		НР - 92%; СП - 8%			1616,63	5,37	96448	320		32111	
		Толщину утеплителя по кровле по районам уточнять по таблице ==========									
165	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу (Аквапанель)	$м^2$ стен (за вычетом проемов)	85,9	6534,05	19,85	561275	1705	435716	112104	727249
		НР - 90%; СП - 8%			1441,84	8,21	123854	705		53870	
166	1134-0108-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Потолки подвесные из алюминиевых реек. Устройство	$м^2$ поверхности	255,1	8974,52	803,86	2289400	205065	761402	1068999	3627070
		НР - 76%; СП - 8%			5185,94	327,89	1322933	83645		268671	
167	232-401-0201 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на открытой подвесной системе	$м^2$	255,1	6533,00	--	1666568	--	1666568	--	1799893
		СП - 8%			--	--	--	--		133325	
		Приямки (л.34)									
168	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	3,591	34757,85	1585,49	124815	5694	112372	7319	142704
		НР - 91%; СП - 8%			1879,36	360,28	6749	1294		10571	
169	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	$м^3$	28,75	52709,92	4179,42	1515410	120159	1035045	370870	2037182
		НР - 91%; СП - 8%			12528,89	1646,74	360206	47344		150902	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,87052	329294,00	--	286657	--	286657	--	309590
		СП - 8%			--	--	--	--		22933	
171	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04868	376202,00	--	18314	--	18314	--	19779
		СП - 8%			--	--	--	--		1465	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				14693161	607007	10243025	3311868	19445431
							3843129	232528	--	1440401	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14693161				
	Материалы		Тенге				6719446				
	Всего заработная плата		Тенге					4075657			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3523578				
		Накладные расходы	Тенге				3311868				
		Сметная прибыль	Тенге				1440401				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19445430				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2304
		Сметная заработная плата	Тенге					4075657			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				19445430				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2304
		Сметная заработная плата	Тенге					4075657			
		РАЗДЕЛ 7.Водоснабжение									
		Система водопровода холодной воды. В1									
172	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	212	2298,21	30,78	487221	6525	343981	136445	673561
		НР - 98%; СП - 8%			644,88	11,86	136715	2514		49894	
173	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	221	2395,77	30,78	529465	6802	380145	142238	725439
		НР - 98%; СП - 8%			644,88	11,86	142518	2621		53736	
174	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	28	2771,52	30,78	77603	862	58684	18021	103274
		НР - 98%; СП - 8%			644,88	11,86	18057	332		7650	
175	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	22	3116,83	30,78	68570	677	53706	14159	89348
		НР - 98%; СП - 8%			644,88	11,86	14187	261		6618	
176	1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	17	3784,71	30,78	64340	524	52853	10941	81304
		НР - 98%; СП - 8%			644,88	11,86	10963	202		6023	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	233	4282,17	54,15	997746	12617	792068	194049	1287139
		НР - 98%; СП - 8%			828,59	21,24	193061	4949		95344	
178	1116-0301-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	13	5782,31	72,43	75170	942	61314	13012	95237
		НР - 98%; СП - 8%			993,37	27,99	12914	364		7055	
179	1116-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	292	9495,44	114,21	2772668	33349	2378702	365602	3389331
		НР - 98%; СП - 8%			1234,99	42,62	360617	12445		251062	
180	1116-0501-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	448	826,89	2,01	370447	900	5233	357065	785712
		НР - 98%; СП - 8%			813,20	0,09	364314	40		58200	
181	1116-0501-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	113	827,47	1,52	93504	172	1332	90175	198374
		НР - 98%; СП - 8%			814,16	0,14	92000	16		14695	
182	1116-0501-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	22	831,81	1,39	18300	30	290	17625	38799
		НР - 98%; СП - 8%			817,29	0,19	17980	4		2874	
183	241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	443,52	157,00	--	69633	--	69633	--	75204
		СП - 8%			--	--	--	--		5571	
184	241-205-1302 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	111,87	259,00	--	28974	--	28974	--	31292
		СП - 8%			--	--	--	--		2318	
185	241-205-1303 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	15,84	360,00	--	5702	--	5702	--	6158
		СП - 8%			--	--	--	--		456	
186	241-205-1304 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	м	5,94	527,00	--	3130	--	3130	--	3380
		СП - 8%			--	--	--	--		250	
		Система водопровода горячей воды. Т3, Т4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	1116-0501-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	413	826,89	2,01	341506	830	4824	329169	724328
		НР - 98%; СП - 8%			813,20	0,09	335852	37		53653	
188	1116-0501-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	132	827,47	1,52	109226	200	1557	105337	231729
		НР - 98%; СП - 8%			814,16	0,14	107469	18		17165	
189	1116-0501-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	250	831,81	1,39	207953	348	3282	200283	440896
		НР - 98%; СП - 8%			817,29	0,19	204323	48		32660	
190	241-205-1102 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	408,87	217,00	--	88725	--	88725	--	95823
		СП - 8%			--	--	--	--		7098	
191	241-205-1103 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	130,68	319,00	--	41687	--	41687	--	45022
		СП - 8%			--	--	--	--		3335	
192	241-205-1104 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	226,71	578,00	--	131038	--	131038	--	141521
		СП - 8%			--	--	--	--		10483	
193	241-205-1106 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	м	20,79	1566,00	--	32557	--	32557	--	35162
		СП - 8%			--	--	--	--		2605	
194	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	180	2298,21	30,78	413678	5541	292059	115850	571891
		НР - 98%; СП - 8%			644,88	11,86	116078	2135		42363	
195	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	424	2395,77	30,78	1015806	13051	729326	272891	1391792
		НР - 98%; СП - 8%			644,88	11,86	273429	5029		103096	
196	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	30	2771,52	30,78	83146	924	62876	19308	110651
		НР - 98%; СП - 8%			644,88	11,86	19346	356		8196	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	258	3116,83	30,78	804142	7941	629822	166051	1047810
		НР - 98%; СП - 8%			644,88	11,86	166379	3060		77617	
198	1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	31	3784,71	30,78	117326	955	96380	19952	148260
		НР - 98%; СП - 8%			644,88	11,86	19991	368		10982	
199	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	201	4282,17	54,15	860716	10884	683285	167399	1110364
		НР - 98%; СП - 8%			828,59	21,24	166547	4269		82249	
200	1116-0301-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	12	5782,31	72,43	69388	869	56599	12011	87911
		НР - 98%; СП - 8%			993,37	27,99	11920	336		6512	
201	1116-0301-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	20	6620,43	72,43	132409	1449	111093	20019	164622
		НР - 98%; СП - 8%			993,37	27,99	19867	560		12194	
202	1116-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	17	9495,44	114,21	161422	1942	138485	21285	197324
		НР - 98%; СП - 8%			1234,99	42,62	20995	725		14617	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				10273198	108334	7339342	2808887	14128658
							2825522	40689	--	1046571	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				401446				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				401446				
		Сметная прибыль	Тенге				32116				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				433562				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				9871752				
	Материалы		Тенге				6937897				
	Всего заработная плата		Тенге					2866211			
		Накладные расходы	Тенге				2808887				
		Сметная прибыль	Тенге				1014455				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				13695094				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1562
		Сметная заработная плата	Тенге					2866211			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				14128656				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1562
		Сметная заработная плата	Тенге					2866211			
		РАЗДЕЛ 8.Канализация									
		Система бытовой канализации. К1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	677	1165,73	1,92	789199	1300	2132	770487	1684464
		НР - 98%; СП - 8%			1160,66	0,66	785767	447		124778	
204	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	428,7	1126,73	4,68	483029	2006	3893	468218	1027345
		НР - 98%; СП - 8%			1112,97	1,50	477130	643		76099	
205	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	675,646	314,00	--	212153	--	212153	--	229125
		СП - 8%			--	--	--	--		16972	
206	241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	473,052	1784,00	--	843925	--	843925	--	911439
		СП - 8%			--	--	--	--		67514	
207	1116-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	158	14523,84	48,40	2294767	7647	2075476	210138	2705298
		НР - 98%; СП - 8%			1339,52	17,61	211644	2782		200393	
208	1116-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	155	19496,04	71,77	3021886	11124	2782374	227773	3509631
		НР - 98%; СП - 8%			1473,47	26,02	228388	4033		259972	
209	241-220-0201 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	29	236,00	--	6844	--	6844	--	7392
		СП - 8%			--	--	--	--		548	
210	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	20	846,00	--	16920	--	16920	--	18274
		СП - 8%			--	--	--	--		1354	
211	241-208-3501 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	172	79,00	--	13588	--	13588	--	14675
		СП - 8%			--	--	--	--		1087	
212	241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	197	94,00	--	18518	--	18518	--	19999
		СП - 8%			--	--	--	--		1481	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	113	260,00	--	29380	--	29380	--	31730
		СП - 8%			--	--	--	--		2350	
214	241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	60	319,00	--	19140	--	19140	--	20671
		СП - 8%			--	--	--	--		1531	
215	241-212-0401 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	4	271,00	--	1084	--	1084	--	1171
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
216	241-212-0402 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	4	797,00	--	3188	--	3188	--	3443
		СП - 8%			--	--	--	--		255	
217	241-212-0404 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100х50х100 мм	шт.	9	463,00	--	4167	--	4167	--	4500
		СП - 8%			--	--	--	--		333	
218	241-212-0401 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	3	271,00	--	813	--	813	--	878
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
219	241-212-0402 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	4	797,00	--	3188	--	3188	--	3443
		СП - 8%			--	--	--	--		255	
220	241-212-0404 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100х50х100 мм	шт.	1	463,00	--	463	--	463	--	500
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
221	241-209-2501 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	39	162,00	--	6318	--	6318	--	6823
		СП - 8%			--	--	--	--		505	
222	241-209-2504 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	29	488,00	--	14152	--	14152	--	15284
		СП - 8%			--	--	--	--		1132	
223	241-209-2506 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	66	583,00	--	38478	--	38478	--	41556
		СП - 8%			--	--	--	--		3078	
224	241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	96	147,00	--	14112	--	14112	--	15241
		СП - 8%			--	--	--	--		1129	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	241-209-2404 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	18	362,00	--	6516	--	6516	--	7037
		СП - 8%			--	--	--	--		521	
226	241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	73	488,00	--	35624	--	35624	--	38474
		СП - 8%			--	--	--	--		2850	
227	241-210-1102 РСНБ РК 2022	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	29	176,00	--	5104	--	5104	--	5512
		СП - 8%			--	--	--	--		408	
228	241-213-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	30	44,00	--	1320	--	1320	--	1426
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
229	241-213-0704 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	57	125,00	--	7125	--	7125	--	7695
		СП - 8%			--	--	--	--		570	
230	261-301-0221 РСНБ РК 2022	Хомуты для крепления труб	шт.	894	549,00	--	490806	--	490806	--	530070
		СП - 8%			--	--	--	--		39264	
231	243-907-5002 РСНБ РК 2022	Анкер стальной забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М8, длиной 30 мм	1000 шт.	0,894	71924,00	--	64300	--	64300	--	69444
		СП - 8%			--	--	--	--		5144	
232	243-907-6106 РСНБ РК 2022	Шпильки ШП М8х1000	шт.	135	466,00	--	62910	--	62910	--	67943
		СП - 8%			--	--	--	--		5033	
233	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	97	708,00	--	68676	--	68676	--	74170
		СП - 8%			--	--	--	--		5494	
		Система производственной канализации. К3									
234	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1165,73	1,92	5829	9	17	5690	12441
		НР - 98%; СП - 8%			1160,66	0,66	5803	3		922	
235	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	21	1126,73	4,68	23661	99	190	22936	50324
		НР - 98%; СП - 8%			1112,97	1,50	23372	32		3728	
236	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	4,99	314,00	--	1567	--	1567	--	1692
		СП - 8%			--	--	--	--		125	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237	241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	20,958	1784,00	--	37389	--	37389	--	40380
		СП - 8%			--	--	--	--		2991	
238	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	846,00	--	846	--	846	--	914
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
239	241-208-3501 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	79,00	--	79	--	79	--	85
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
240	241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	7	94,00	--	658	--	658	--	711
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
241	241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	260,00	--	260	--	260	--	281
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
242	241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	319,00	--	1276	--	1276	--	1378
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
243	241-212-0404 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100х50х100 мм	шт.	1	463,00	--	463	--	463	--	500
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
244	241-209-2504 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	488,00	--	976	--	976	--	1054
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
245	241-209-2506 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	583,00	--	1166	--	1166	--	1259
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
246	241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	147,00	--	588	--	588	--	635
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				8652451	22185	6898162	1705242	11186307
							1732104	7940	--	828616	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2034080				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2034080				
		Сметная прибыль	Тенге				162724				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2196804				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				6618371				
	Материалы		Тенге				4864082				
	Всего заработная плата		Тенге					1740044			
		Накладные расходы	Тенге				1705242				
		Сметная прибыль	Тенге				665892				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				8989505				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								919
		Сметная заработная плата	Тенге					1740044			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				11186309				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								919
		Сметная заработная плата	Тенге					1740044			
		РАЗДЕЛ 9.Проемы (Блок В. Столовая с пищеблоком)									
247	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	5,6	9366,00	--	52450	--	52450	--	56646
		СП - 8%			--	--	--	--		4196	
248	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	34,8	7373,00	--	256580	--	256580	--	277106
		СП - 8%			--	--	--	--		20526	
249	223-201-0104 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	$м^2$	26,4	14971,00	--	395234	--	395234	--	426853
		СП - 8%			--	--	--	--		31619	
250	223-201-0105 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	$м^2$	2,6	10242,00	--	26629	--	26629	--	28759
		СП - 8%			--	--	--	--		2130	
251	223-201-0115 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13П	$м^2$	10,4	16706,00	--	173742	--	173742	--	187641
		СП - 8%			--	--	--	--		13899	
252	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	79,8	2438,84	115,56	194619	9222	50824	124802	344975
		НР - 90%; СП - 8%			1686,38	51,33	134573	4096		25554	
253	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	90	527,00	--	47430	--	47430	--	51224
		СП - 8%			--	--	--	--		3794	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	223-502-0303 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4	шт.	40	3390,00	--	135600	--	135600	--	146448
		СП - 8%			--	--	--	--		10848	
		Внутренние двери									
255	223-207-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	$м^2$	7,4	27378,00	--	202597	--	202597	--	218805
		СП - 8%			--	--	--	--		16208	
256	223-207-0104 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	$м^2$	8,7	37497,00	--	326224	--	326224	--	352322
		СП - 8%			--	--	--	--		26098	
257	223-207-0203 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	$м^2$	3,8	46884,00	--	178159	--	178159	--	192412
		СП - 8%			--	--	--	--		14253	
258	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 $м^2$. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	25	4182,74	64,92	104569	1623	15982	60521	178297
		НР - 69%; СП - 8%			3478,56	29,89	86964	747		13207	
259	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 $м^2$. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	27	3818,41	68,92	103097	1860	13861	60882	177098
		НР - 69%; СП - 8%			3236,14	31,83	87376	859		13118	
260	1120-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 2,5 $м^2$. Установка	решетка	4	4820,41	183,35	19282	734	3167	15344	37396
		НР - 98%; СП - 8%			3845,28	68,89	15381	276		2770	
261	261-302-0120 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные	$м^2$	0,84	4767,00	--	4004	--	4004	--	4324
		СП - 8%			--	--	--	--		320	
262	1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проемы площадью до 2 $м^2$ в перекрытиях. Установка блоков люков	$м^2$	1	4681,10	1015,82	4681	1016	1678	2028	7245
		НР - 90%; СП - 8%			1986,82	266,04	1987	266		537	
263	261-104-0305 РСНБ РК 2022	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	$м^2$	1	43654,00	--	43654	--	43654	--	47146
		СП - 8%			--	--	--	--		3492	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2268551	14455	1927815	263577	2734697
							326281	6244	--	202569	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2041603				
	Материалы		Тенге				52503				
	Всего заработная плата		Тенге					140922			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1842303				
		Накладные расходы	Тенге				126830				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				173474				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2341907				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
		Сметная заработная плата	Тенге					140922			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				207666				
	Материалы		Тенге				29842				
	Всего заработная плата		Тенге					175946			
		Накладные расходы	Тенге				121403				
		Сметная прибыль	Тенге				26325				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				355394				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								109
		Сметная заработная плата	Тенге					175946			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				19282				
	Материалы		Тенге				3167				
	Всего заработная плата		Тенге					15657			
	Сдача и испытание		Тенге				767				
		Накладные расходы	Тенге				15344				
		Сметная прибыль	Тенге				2770				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				37396				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					15657			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2734697				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								205
		Сметная заработная плата	Тенге					332525			
		РАЗДЕЛ 10.Отделочные работы									
264	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	899,38	1136,29	7,14	1021957	6422	254255	611452	1764080
		НР - 80%; СП - 8%			846,45	3,38	761280	3040		130671	
265	1115-0108-1609 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу (Армстронг)**	$м^2$	73,94	6197,03	11,09	458208	820	320482	109808	613457
		НР - 80%; СП - 8%			1851,58	4,78	136906	353		45441	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
266	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	174,4	939,64	6,72	163873	1172	45208	94439	278977
		НР - 80%; СП - 8%			673,70	3,19	117493	556		20665	
267	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1129	939,64	6,72	1060854	7587	292660	611365	1805994
		НР - 80%; СП - 8%			673,70	3,19	760607	3602		133775	
268	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	$м^2$ поверхности облицовки	46,91	6077,08	23,51	285076	1102	116051	134861	453532
		НР - 80%; СП - 8%			3579,68	13,93	167923	653		33595	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**2989968**	**17103**	**1028656**	**1561925**	**4916040**
							1944209	**8204**	**--**	**364147**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2989968**				
	Материалы		Тенге				**1028655**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1952413**			
		Накладные расходы	Тенге				**1561925**				
		Сметная прибыль	Тенге				**364147**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4916040**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1169**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1952413**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**4916040**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1169**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1952413**			
		РАЗДЕЛ 11.Водоснабжение									
		Хозяйственно-питьевой водопровод. В1									
269	**1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**43**	**2298,21**	**30,78**	**98823**	**1324**	**69769**	**27675**	**136618**
		НР - 98%; СП - 8%			**644,88**	**11,86**	**27730**	**510**		**10120**	
270	**1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**38**	**2395,77**	**30,78**	**91039**	**1170**	**65364**	**24457**	**124736**
		НР - 98%; СП - 8%			**644,88**	**11,86**	**24505**	**451**		**9240**	
271	**1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**8**	**2771,52**	**30,78**	**22172**	**246**	**16767**	**5149**	**29507**
		НР - 98%; СП - 8%			**644,88**	**11,86**	**5159**	**95**		**2186**	
272	**1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**61**	**4282,17**	**54,15**	**261212**	**3304**	**207364**	**50803**	**336976**
		НР - 98%; СП - 8%			**828,59**	**21,24**	**50544**	**1296**		**24961**	
273	**1116-0301-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**72**	**5782,31**	**72,43**	**416326**	**5215**	**339588**	**72067**	**527464**
		НР - 98%; СП - 8%			**993,37**	**27,99**	**71523**	**2015**		**39072**	
274	**1116-0501-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах**	**м трубопровода**	**78**	**826,89**	**2,01**	**64497**	**157**	**910**	**62168**	**136798**
		НР - 98%; СП - 8%			**813,20**	**0,09**	**63430**	**7**		**10133**	
275	**1116-0501-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах**	**м трубопровода**	**18**	**827,47**	**1,52**	**14894**	**28**	**211**	**14364**	**31599**
		НР - 98%; СП - 8%			**814,16**	**0,14**	**14655**	**3**		**2341**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
276	241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	77,22	157,00	--	12124	--	12124	--	13094
		СП - 8%			--	--	--	--		970	
277	241-205-1302 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	17,82	259,00	--	4615	--	4615	--	4984
		СП - 8%			--	--	--	--		369	
		Горячее водоснабжение (жилье). Т3,Т4									
278	1116-0501-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	74	826,89	2,01	61190	149	864	58979	129783
		НР - 98%; СП - 8%			813,20	0,09	60177	7		9613	
279	1116-0501-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	15	827,47	1,52	12412	23	177	11970	26333
		НР - 98%; СП - 8%			814,16	0,14	12212	2		1951	
280	1116-0501-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	21	831,81	1,39	17468	29	276	16824	37035
		НР - 98%; СП - 8%			817,29	0,19	17163	4		2743	
281	241-205-1102 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	73,26	217,00	--	15897	--	15897	--	17169
		СП - 8%			--	--	--	--		1272	
282	241-205-1103 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	14,85	319,00	--	4737	--	4737	--	5116
		СП - 8%			--	--	--	--		379	
283	241-205-1104 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	20,79	578,00	--	12017	--	12017	--	12978
		СП - 8%			--	--	--	--		961	
284	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	24	2298,21	30,78	55157	739	38941	15447	76252
		НР - 98%; СП - 8%			644,88	11,86	15477	285		5648	
285	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	125	2395,77	30,78	299471	3848	215013	80451	410316
		НР - 98%; СП - 8%			644,88	11,86	80610	1483		30394	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
286	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	29	2771,52	30,78	80374	893	60779	18665	106962
		НР - 98%; СП - 8%			644,88	11,86	18702	344		7923	
287	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	34	3116,83	30,78	105972	1046	83000	21883	138083
		НР - 98%; СП - 8%			644,88	11,86	21926	403		10229	
288	1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	31	3784,71	30,78	117326	955	96380	19952	148260
		НР - 98%; СП - 8%			644,88	11,86	19991	368		10982	
289	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	9	4282,17	54,15	38540	487	30596	7495	49718
		НР - 98%; СП - 8%			828,59	21,24	7457	191		3683	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1806263	19613	1275389	508349	2499781
							511261	7464	--	185170	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				49390				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				49390				
		Сметная прибыль	Тенге				3951				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				53341				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1756873				
	Материалы		Тенге				1226006				
	Всего заработная плата		Тенге					518725			
		Накладные расходы	Тенге				508349				
		Сметная прибыль	Тенге				181219				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2446441				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								282
		Сметная заработная плата	Тенге					518725			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2499782				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								282
		Сметная заработная плата	Тенге					518725			
		РАЗДЕЛ 12.Канализация									
		Канализация бытовая. К1									
290	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	38	1165,73	1,92	44298	73	120	43247	94549
		НР - 98%; СП - 8%			1160,66	0,66	44105	25		7004	
291	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	25	1126,73	4,68	28168	118	226	27305	59910
		НР - 98%; СП - 8%			1112,97	1,50	27824	38		4438	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
292	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	37,924	314,00	--	11908	--	11908	--	12861
		СП - 8%			--	--	--	--		953	
293	241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	24,95	1784,00	--	44511	--	44511	--	48072
		СП - 8%			--	--	--	--		3561	
294	1116-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	41	14523,84	48,40	595477	1984	538573	54530	702007
		НР - 98%; СП - 8%			1339,52	17,61	54920	722		52001	
295	1116-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	22	19496,04	71,77	428913	1579	394918	32329	498141
		НР - 98%; СП - 8%			1473,47	26,02	32416	572		36899	
296	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	846,00	--	1692	--	1692	--	1827
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
297	241-208-3501 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	7	79,00	--	553	--	553	--	597
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
298	241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	9	94,00	--	846	--	846	--	914
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
299	241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	7	260,00	--	1820	--	1820	--	1966
		СП - 8%			--	--	--	--		146	
300	241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	319,00	--	957	--	957	--	1034
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
301	241-212-0401 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	271,00	--	271	--	271	--	293
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
302	241-212-0402 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	797,00	--	2391	--	2391	--	2582
		СП - 8%			--	--	--	--		191	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
303	241-209-2501 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	162,00	--	162	--	162	--	175
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
304	241-209-2504 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	488,00	--	1464	--	1464	--	1581
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
305	241-209-2506 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	583,00	--	583	--	583	--	630
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
306	241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50	шт.	8	147,00	--	1176	--	1176	--	1270
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
307	241-209-2404 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	362,00	--	1086	--	1086	--	1173
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
308	241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	488,00	--	1952	--	1952	--	2108
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
309	241-210-1102 РСНБ РК 2022	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	4	176,00	--	704	--	704	--	760
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
310	241-213-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	3	44,00	--	132	--	132	--	143
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
311	241-213-0704 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	4	125,00	--	500	--	500	--	540
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
312	261-301-0221 РСНБ РК 2022	Хомуты для крепления труб	шт.	45	549,00	--	24705	--	24705	--	26681
		СП - 8%			--	--	--	--		1976	
313	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	23	708,00	--	16284	--	16284	--	17587
		СП - 8%			--	--	--	--		1303	
314	243-907-5002 РСНБ РК 2022	Анкер стальной забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М8, длиной 30 мм	1000 шт.	0,045	71924,00	--	3237	--	3237	--	3496
		СП - 8%			--	--	--	--		259	
315	243-907-6106 РСНБ РК 2022	Шпильки ШП М8х1000	шт.	7	466,00	--	3262	--	3262	--	3523

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		261	
		Система производственной канализации. К3									
316	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	47	1165,73	1,92	54789	90	148	53490	116942
		НР - 98%; СП - 8%			1160,66	0,66	54551	31		8663	
317	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	17	1126,73	4,68	19154	80	154	18567	40739
		НР - 98%; СП - 8%			1112,97	1,50	18920	26		3018	
318	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	46,906	314,00	--	14728	--	14728	--	15906
		СП - 8%			--	--	--	--		1178	
319	241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	16,966	1784,00	--	30267	--	30267	--	32688
		СП - 8%			--	--	--	--		2421	
320	1116-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	121	19496,04	71,77	2359021	8684	2172047	177810	2739777
		НР - 98%; СП - 8%			1473,47	26,02	178290	3148		202946	
321	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	846,00	--	1692	--	1692	--	1827
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
322	241-208-3501 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	22	79,00	--	1738	--	1738	--	1877
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
323	241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	20	94,00	--	1880	--	1880	--	2030
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
324	241-212-0402 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	797,00	--	797	--	797	--	861
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
325	241-209-2501 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	162,00	--	486	--	486	--	525
		СП - 8%			--	--	--	--		39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
326	241-209-2506 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	583,00	--	583	--	583	--	630
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
327	241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	21	147,00	--	3087	--	3087	--	3334
		СП - 8%			--	--	--	--		247	
328	241-210-1102 РСНБ РК 2022	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	28	176,00	--	4928	--	4928	--	5322
		СП - 8%			--	--	--	--		394	
329	241-213-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	44,00	--	44	--	44	--	48
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
330	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	67,475	708,00	--	47772	--	47772	--	51594
		СП - 8%			--	--	--	--		3822	
331	261-301-0221 РСНБ РК 2022	Хомуты для крепления труб	шт.	54	549,00	--	29646	--	29646	--	32018
		СП - 8%			--	--	--	--		2372	
332	243-907-5002 РСНБ РК 2022	Анкер стальной забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М8, длиной 30 мм	1000 шт.	0,054	71924,00	--	3884	--	3884	--	4195
		СП - 8%			--	--	--	--		311	
333	243-907-6106 РСНБ РК 2022	Шпильки ШП М8х1000	шт.	9	466,00	--	4194	--	4194	--	4530
		СП - 8%			--	--	--	--		336	
334	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	58	708,00	--	41064	--	41064	--	44349
		СП - 8%			--	--	--	--		3285	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				3836806	12608	3413172	407278	4583612
							411026	4562	--	339530	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				306986				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				306986				
		Сметная прибыль	Тенге				24561				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				331547				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3529820				
	Материалы		Тенге				3106187				
	Всего заработная плата		Тенге					415588			
		Накладные расходы	Тенге				407278				
		Сметная прибыль	Тенге				314969				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4252067				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								224
		Сметная заработная плата	Тенге					415588			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				4583614				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								224
		Сметная заработная плата	Тенге					415588			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 13. Стены и перегородки (Блок Г. 2-х этажный стационар)									
		Кирпичные перегородки техподполья (л.13)									
335	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	$м^3$	3,7	45339,05	2698,12	167754	9983	134308	23437	206487
		НР - 91%; СП - 8%			6341,33	619,53	23463	2292		15295	
336	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,08812	351466,00	--	30971	--	30971	--	33449
		СП - 8%			--	--	--	--		2478	
337	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	3,72	1645,64	17,24	6122	65	3694	2226	9015
		НР - 93%; СП - 8%			635,34	7,95	2363	30		668	
338	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	18,6	1201,97	28,12	22357	523	14117	7245	31970
		НР - 93%; СП - 8%			414,87	3,97	7717	74		2368	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				227204	10571	183090	32908	280921
							33543	2396	--	20809	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				227204				
	Материалы		Тенге				152120				
	Всего заработная плата		Тенге					35939			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				30971				
		Накладные расходы	Тенге				32908				
		Сметная прибыль	Тенге				20809				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				280921				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					35939			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				280921				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					35939			
		РАЗДЕЛ 14. Полы									
		Тип 4									
339	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	$м^2$ покрытия	1842,66	3586,87	58,61	6609382	107999	5814624	688584	7881794
		НР - 94%; СП - 8%			372,70	24,84	686759	45772		583828	
		Тип 7									
340	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" (гомогенный коммерческий)	$м^2$ покрытия	19,24	5925,73	58,61	114011	1128	105712	7190	130897
		НР - 94%; СП - 8%			372,70	24,84	7171	478		9696	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				6723393	109127	5920336	695774	8012691
							693930	46250	--	593524	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6723393				
	Материалы		Тенге				5920337				
	Всего заработная плата		Тенге					740180			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				695774				
		Сметная прибыль	Тенге				593524				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8012691				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								488
		Сметная заработная плата	Тенге					740180			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				8012691				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								488
		Сметная заработная плата	Тенге					740180			
		РАЗДЕЛ 15. Проемы									
		Двери (л.22, 23)									
		поз. 1, 3, 10, 11, 12, 13									
341	1109-0403-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м^2. Установка в бетонных стенах**	м^2	32,1489	4025,16	69,56	129404	2236	16503	77065	222986
		НР - 69%; СП - 8%			3442,25	31,83	110665	1023		16517	
		поз. 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 14 со звездочкой, 15 со звездочкой, 16, 17, 18									
342	261-104-0203 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК 943-92**	м^2	7,8867	22691,00	--	178957	--	178957	--	193274
		СП - 8%			--	--	--	--		14317	
343	223-201-0115 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13П**	м^2	26,289	16706,00	--	439184	--	439184	--	474319
		СП - 8%			--	--	--	--		35135	
344	261-104-0205 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15ПЩ СТ РК 943-92**	м^2	6,0858	19986,00	--	121631	--	121631	--	131361
		СП - 8%			--	--	--	--		9730	
345	223-201-0103 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м^2	229,2525	7373,00	--	1690279	--	1690279	--	1825501
		СП - 8%			--	--	--	--		135222	
346	223-201-0118 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 24-15П**	м^2	42,6006	11927,00	--	508097	--	508097	--	548745
		СП - 8%			--	--	--	--		40648	
347	1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м^2 в каменных стенах. Установка блоков**	м^2	312,1146	3782,09	1030,08	1180446	321503	339562	543869	1862260
		НР - 90%; СП - 8%			1664,07	272,08	519381	84920		137945	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		поз. 20									
348	223-203-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	$м^2$	5,5476	47110,00	--	261347	--	261347	--	282255
		СП - 8%			--	--	--	--		20908	
349	1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	$м^2$	5,5476	2618,69	245,04	14527	1360	5015	7957	24283
		НР - 90%; СП - 8%			1469,43	124,33	8152	690		1799	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				4523872	325099	3560575	628891	5564984
							638198	86633	--	412221	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4394468				
	Материалы		Тенге				344578				
	Всего заработная плата		Тенге					613143			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3199495				
		Накладные расходы	Тенге				551826				
		Сметная прибыль	Тенге				395704				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5341998				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								351
		Сметная заработная плата	Тенге					613143			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				129404				
	Материалы		Тенге				16504				
	Всего заработная плата		Тенге					111688			
		Накладные расходы	Тенге				77065				
		Сметная прибыль	Тенге				16517				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				222986				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
		Сметная заработная плата	Тенге					111688			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				5564984				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								421
		Сметная заработная плата	Тенге					724831			
		РАЗДЕЛ 16.Отделочные работы									
		Отделочные работы (л.1.4-1.6)									
350	1115-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	$м^2$ окрашиваемой поверхности	651,365	147,52	2,16	96089	1407	10454	67950	177164
		НР - 80%; СП - 8%			129,31	1,09	84228	710		13125	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
351	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе (толщиной 5 мм)	$м^2$ отделываемой поверхности	1062,56	1348,57	5,49	1432937	5834	620535	647120	2246465
		НР - 80%; СП - 8%			759,08	2,20	806568	2338		166408	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
352	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе (на цементной основе толщиной 5 мм)	$м^2$ отделываемой поверхности	414,96	1183,82	5,49	491238	2278	173972	252719	803475
		НР - 80%; СП - 8%			759,08	2,20	314988	913		59518	
353	1115-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	40,21	6066,46	41,83	243932	1682	150129	74453	343855
		НР - 80%; СП - 8%			2291,00	23,50	92121	945		25471	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
354	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2576,09	1136,29	7,14	2927185	18393	728261	1751381	5052846
		НР - 80%; СП - 8%			846,45	3,38	2180531	8707		374280	
355	1115-0403-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	4,2	1324,37	5,06	5562	21	1331	3376	9653
		НР - 80%; СП - 8%			1002,42	2,43	4210	10		715	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Стены техподполья									
356	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	106,78	1856,38	94,01	198224	10039	66123	104928	327404
		НР - 80%; СП - 8%			1143,12	85,21	122062	9099		24252	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
357	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	35,59	5800,70	41,83	206447	1488	131703	59274	286978
		НР - 80%; СП - 8%			2058,32	23,50	73256	836		21258	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
358	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм (3 мм)	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	894,78	1245,27	21,49	1114243	19229	229896	698152	1957385
		НР - 80%; СП - 8%			966,85	8,46	865118	7570		144990	
359	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1013,27	146,64	1,08	148586	1094	10498	110031	279308
		НР - 80%; СП - 8%			135,20	0,54	136994	547		20691	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
360	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	136,88	939,64	6,72	128618	920	35482	74122	218959
		НР - 80%; СП - 8%			673,70	3,19	92216	437		16219	
		Стены 1-го, 2-го этажа									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
361	1115-0601-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	$м^2$ оклеиваемой поверхности	2504,45	700,30	1,00	1753866	2504	605451	917706	2885301
		НР - 80%; СП - 8%			457,55	0,49	1145911	1227		213730	
362	1126-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки (стеклосетка)	$м^2$ изолируемой поверхности	55,15	758,54	24,13	41833	1331	30229	8274	54116
		НР - 76%; СП - 8%			186,28	11,13	10273	614		4009	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
363	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (стеклосетка)	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	12,51	3902,06	41,83	48815	523	22542	20835	75222
		НР - 80%; СП - 8%			2058,32	23,50	25750	294		5572	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
364	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2098,6	939,64	6,72	1971929	14103	543999	1136413	3357005
		НР - 80%; СП - 8%			673,70	3,19	1413827	6695		248663	
365	1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1963,17	1105,88	4,81	2171030	9442	545801	1296203	3744609
		НР - 80%; СП - 8%			823,05	2,27	1615787	4456		277376	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
366	1110-0402-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство (см. примеч. л.1.4; 1.6)	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	25,8	7374,61	39,15	190265	1010	141920	42982	251907
		НР - 90%; СП - 8%			1834,68	16,41	47335	423		18660	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				13170799	91298	4048326	7265919	22071652
							9031175	45821	--	1634937	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13170799				
	Материалы		Тенге				4048326				
	Всего заработная плата		Тенге					9076996			
		Накладные расходы	Тенге				7265919				
		Сметная прибыль	Тенге				1634937				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22071655				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5383
		Сметная заработная плата	Тенге					9076996			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				22071655				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5383
		Сметная заработная плата	Тенге					9076996			

РАЗДЕЛ 17. Разные работы

Подшивные потолки (л.24)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
367	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	$м^2$ потолка	284,32	4005,28	19,89	1138781	5655	616343	467206	1734466
		НР - 90%; СП - 8%			1817,61	8,21	516783	2334		128479	
368	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство теплоизоляционного слоя	$м^2$	144	808,91	4,06	116483	585	60480	44505	173867
		НР - 80%; СП - 8%			384,85	1,48	55418	213		12879	
369	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	15,12	49780,00	--	752674	--	752674	--	812888
		СП - 8%			--	--	--	--		60214	
		Отмостка (л.1.2)									
370	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	19,96	13335,38	1446,07	266174	28864	233079	12280	300731
		НР - 108%; СП - 8%			211,97	357,71	4231	7140		22276	
371	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	$м^2$ покрытия	199,6	2352,71	4,38	469601	874	414342	59072	570966
		НР - 108%; СП - 8%			272,47	1,56	54385	311		42293	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				2743713	35978	2076918	583063	3592918
							630817	9998	--	266141	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2743713				
	Материалы		Тенге				1324245				
	Всего заработная плата		Тенге					640815			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				752674				
		Накладные расходы	Тенге				583063				
		Сметная прибыль	Тенге				266141				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3592917				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								373
		Сметная заработная плата	Тенге					640815			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				3592917				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								373
		Сметная заработная плата	Тенге					640815			
		РАЗДЕЛ 18.Водоснабжение									
		Хозяйственно-питьевой водопровод. В1									
372	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	42	2298,21	30,78	96525	1293	68147	27032	133441
		НР - 98%; СП - 8%			644,88	11,86	27085	498		9885	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
373	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	144	2395,77	30,78	344991	4432	247696	92680	472684
		НР - 98%; СП - 8%			644,88	11,86	92863	1708		35014	
374	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	170	4282,17	54,15	727969	9206	577903	141581	939114
		НР - 98%; СП - 8%			828,59	21,24	140860	3611		69564	
375	1116-0501-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	201	826,89	2,01	166205	404	2348	160201	352518
		НР - 98%; СП - 8%			813,20	0,09	163453	18		26112	
376	1116-0501-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	151	827,47	1,52	124948	229	1781	120500	265084
		НР - 98%; СП - 8%			814,16	0,14	122938	21		19636	
377	241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	198,99	157,00	--	31241	--	31241	--	33740
		СП - 8%			--	--	--	--		2499	
378	241-205-1302 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	149,49	259,00	--	38718	--	38718	--	41815
		СП - 8%			--	--	--	--		3097	
		Горячее водоснабжение (жилье). Т3,Т4									
379	1116-0501-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	132	826,89	2,01	109149	265	1542	105207	231504
		НР - 98%; СП - 8%			813,20	0,09	107342	12		17148	
380	1116-0501-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	96	827,47	1,52	79437	145	1133	76609	168530
		НР - 98%; СП - 8%			814,16	0,14	78159	13		12484	
381	241-205-2201 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	130,68	314,00	--	41034	--	41034	--	44317
		СП - 8%			--	--	--	--		3283	
382	241-205-2201 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	95,04	314,00	--	29843	--	29843	--	32230
		СП - 8%			--	--	--	--		2387	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
383	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	48	2298,21	30,78	110314	1477	77883	30893	152504
		НР - 98%; СП - 8%			644,88	11,86	30954	569		11297	
384	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	525	2395,77	30,78	1257779	16160	903057	337895	1723328
		НР - 98%; СП - 8%			644,88	11,86	338562	6227		127654	
385	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	42	2771,52	30,78	116404	1293	88026	27032	154910
		НР - 98%; СП - 8%			644,88	11,86	27085	498		11475	
386	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	86	3116,83	30,78	268047	2647	209940	55350	349270
		НР - 98%; СП - 8%			644,88	11,86	55460	1020		25872	
387	1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	36	3784,71	30,78	136250	1108	111926	23170	172174
		НР - 98%; СП - 8%			644,88	11,86	23216	427		12754	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				3678854	38659	2432218	1198150	5267163
							1207977	14622	--	390161	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				140836				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				140836				
		Сметная прибыль	Тенге				11266				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				152102				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3538018				
	Материалы		Тенге				2291381				
	Всего заработная плата		Тенге					1222599			
		Накладные расходы	Тенге				1198150				
		Сметная прибыль	Тенге				378895				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5115063				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								660
		Сметная заработная плата	Тенге					1222599			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				5267165				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								660
		Сметная заработная плата	Тенге					1222599			
		РАЗДЕЛ 19.Канализация									
		Канализация бытовая. К1									
388	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	198	1165,73	1,92	230815	380	624	225342	492650
		НР - 98%; СП - 8%			1160,66	0,66	229811	131		36493	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
389	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	303	1126,73	4,68	341399	1419	2750	330931	726115
		НР - 98%; СП - 8%			1112,97	1,50	337230	455		53786	
390	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	197,604	314,00	--	62048	--	62048	--	67012
		СП - 8%			--	--	--	--		4964	
391	241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	302,394	1784,00	--	539471	--	539471	--	582629
		СП - 8%			--	--	--	--		43158	
392	1116-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	129	14523,84	48,40	1873575	6244	1694533	171569	2208756
		НР - 98%; СП - 8%			1339,52	17,61	172798	2272		163612	
393	1116-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	193	19496,04	71,77	3762736	13852	3464504	283614	4370057
		НР - 98%; СП - 8%			1473,47	26,02	284380	5022		323707	
394	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	40	846,00	--	33840	--	33840	--	36547
		СП - 8%			--	--	--	--		2707	
395	241-208-3501 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	178	79,00	--	14062	--	14062	--	15187
		СП - 8%			--	--	--	--		1125	
396	241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	114	94,00	--	10716	--	10716	--	11573
		СП - 8%			--	--	--	--		857	
397	241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	76	260,00	--	19760	--	19760	--	21341
		СП - 8%			--	--	--	--		1581	
398	241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	32	319,00	--	10208	--	10208	--	11025
		СП - 8%			--	--	--	--		817	
399	241-212-0402 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	6	797,00	--	4782	--	4782	--	5165

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		383	
400	241-212-0404 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100х50х100 мм	шт.	22	463,00	--	10186	--	10186	--	11001
		СП - 8%			--	--	--	--		815	
401	241-212-0402 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	12	797,00	--	9564	--	9564	--	10329
		СП - 8%			--	--	--	--		765	
402	241-209-2501 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	11	162,00	--	1782	--	1782	--	1925
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
403	241-209-2504 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	18	488,00	--	8784	--	8784	--	9487
		СП - 8%			--	--	--	--		703	
404	241-209-2506 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	26	583,00	--	15158	--	15158	--	16371
		СП - 8%			--	--	--	--		1213	
405	241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	24	488,00	--	11712	--	11712	--	12649
		СП - 8%			--	--	--	--		937	
406	241-210-1102 РСНБ РК 2022	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	8	176,00	--	1408	--	1408	--	1521
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
407	241-213-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	66	44,00	--	2904	--	2904	--	3136
		СП - 8%			--	--	--	--		232	
408	241-213-0704 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	12	125,00	--	1500	--	1500	--	1620
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
409	261-301-0221 РСНБ РК 2022	Хомуты для крепления труб	шт.	349	549,00	--	191601	--	191601	--	206929
		СП - 8%			--	--	--	--		15328	
410	243-907-5002 РСНБ РК 2022	Анкер стальной забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М8, длиной 30 мм	1000 шт.	0,349	71924,00	--	25101	--	25101	--	27109
		СП - 8%			--	--	--	--		2008	
411	243-907-6106 РСНБ РК 2022	Шпильки ШП М8х1000	шт.	53	466,00	--	24698	--	24698	--	26674
		СП - 8%			--	--	--	--		1976	
412	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	89,7	708,00	--	63508	--	63508	--	68589

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5081	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**				7271318	21895	6225204	1011456	8945397
							1024219	7880	--	662624	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1062793				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1062793				
		Сметная прибыль	Тенге				85026				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1147819				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				6208525				
	Материалы		Тенге				5162413				
	Всего заработная плата		Тенге					1032099			
		Накладные расходы	Тенге				1011456				
		Сметная прибыль	Тенге				577598				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7797579				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								549
		Сметная заработная плата	Тенге					1032099			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				8945398				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								549
		Сметная заработная плата	Тенге					1032099			
		РАЗДЕЛ 20. Стены и перегородки (Блок Д. 2-х этажный стационар)									
		Кирпичные перегородки техподполья (л.13)									
413	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	$м^3$	3,7	45339,05	2698,12	167754	9983	134308	23437	206487
		НР - 91%; СП - 8%			6341,33	619,53	23463	2292		15295	
414	214-210-0501 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,08812	351466,00	--	30971	--	30971	--	33449
		СП - 8%			--	--	--	--		2478	
415	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	$м^2$ поверхности	3,72	1645,64	17,24	6122	65	3694	2226	9015
		НР - 93%; СП - 8%			635,34	7,95	2363	30		668	
416	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	18,6	1201,97	28,12	22357	523	14117	7245	31970
		НР - 93%; СП - 8%			414,87	3,97	7717	74		2368	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**				227204	10571	183090	32908	280921
							33543	2396	--	20809	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				227204				
	Материалы		Тенге				152120				
	Всего заработная плата		Тенге					35939			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				30971				
		Накладные расходы	Тенге				32908				
		Сметная прибыль	Тенге				20809				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				280921				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					35939			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				280921				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					35939			
		РАЗДЕЛ 21. Полы									
		Тип 4									
417	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	$м^2$ покрытия	1658,394	3586,87	58,61	5948444	97199	5233162	619725	7093615
		НР - 94%; СП - 8%			372,70	24,84	618083	41195		525446	
		Тип 7									
418	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" (гомогенный коммерческий)**	$м^2$ покрытия	19,24	5925,73	58,61	114011	1128	105712	7190	130897
		НР - 94%; СП - 8%			372,70	24,84	7171	478		9696	
		Тип 8									
419	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (30мм)**	$м^2$ стяжки	18,78	1204,44	32,89	22619	618	12691	9111	34268
		НР - 94%; СП - 8%			495,75	20,34	9310	382		2538	
420	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	$м^2$ стяжки	18,78	359,88	11,13	6759	209	6320	335	7662
		НР - 94%; СП - 8%			12,25	6,73	230	126		568	
421	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	$м^2$ покрытия	18,78	5957,41	189,03	111880	3550	79711	28418	151522
		НР - 94%; СП - 8%			1523,90	85,92	28619	1614		11224	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		==========									
422	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	161,2	676,19	2,49	109002	401	36909	67565	190693
		НР - 94%; СП - 8%			444,74	1,15	71692	185		14126	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**				6312715	103105	5474505	732344	7608657
							735105	43980	--	563598	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6312715				
	Материалы		Тенге				5474505				
	Всего заработная плата		Тенге					779085			
		Накладные расходы	Тенге				732344				
		Сметная прибыль	Тенге				563598				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7608657				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								506
		Сметная заработная плата	Тенге					779085			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				7608657				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								506
		Сметная заработная плата	Тенге					779085			
		РАЗДЕЛ 22. Проемы									
		Двери (л.22, 23)									
		поз. 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 14 со звездочкой, 15 со звездочкой, 16, 17, 18									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
423	261-104-0203 РСНБ РК 2022	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК 943-92	$м^2$	7,8867	22691,00	--	178957	--	178957	--	193274
		СП - 8%			--	--	--	--		14317	
424	223-201-0115 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13П	$м^2$	26,289	16706,00	--	439184	--	439184	--	474319
		СП - 8%			--	--	--	--		35135	
425	261-104-0205 РСНБ РК 2022	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15ПЩ СТ РК 943-92	$м^2$	6,0858	19986,00	--	121631	--	121631	--	131361
		СП - 8%			--	--	--	--		9730	
426	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	229,2525	7373,00	--	1690279	--	1690279	--	1825501
		СП - 8%			--	--	--	--		135222	
427	223-201-0118 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 24-15П	$м^2$	42,6006	11927,00	--	508097	--	508097	--	548745
		СП - 8%			--	--	--	--		40648	
428	1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проемы дверные наружные площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков	$м^2$	312,1146	3782,09	1030,08	1180446	321503	339562	543869	1862260
		НР - 90%; СП - 8%			1664,07	272,08	519381	84920		137945	
		поз. 20									
429	223-203-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	$м^2$	5,5476	47110,00	--	261347	--	261347	--	282255
		СП - 8%			--	--	--	--		20908	
430	1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	$м^2$	5,5476	2618,69	245,04	14527	1360	5015	7957	24283
		НР - 90%; СП - 8%			1469,43	124,33	8152	690		1799	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				4394468	322863	3544072	551826	5341998
							527533	85610	--	395704	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4394468				
	Материалы		Тенге				344578				
	Всего заработная плата		Тенге					613143			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3199495				
		Накладные расходы	Тенге				551826				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				395704				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5341998				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								351
		Сметная заработная плата	Тенге					613143			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				5341998				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								351
		Сметная заработная плата	Тенге					613143			
		РАЗДЕЛ 23.Отделочные работы									
		Отделочные работы (л.1.4-1.6)									
431	1115-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1302,73	147,52	2,16	192179	2814	20909	135901	354330
		НР - 80%; СП - 8%			129,31	1,09	168456	1420		26250	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
432	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе (на цементной основе толщиной 5 мм)**	$м^2$ отделываемой поверхности	373,464	1183,82	5,49	442114	2051	156574	227447	723127
		НР - 80%; СП - 8%			759,08	2,20	283489	822		53566	
433	1115-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	36,189	6066,46	41,83	219539	1513	135117	67008	309470
		НР - 80%; СП - 8%			2291,00	23,50	82909	850		22924	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
434	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2318,481	1136,29	7,14	2634467	16553	655436	1576242	4547562
		НР - 80%; СП - 8%			846,45	3,38	1962478	7836		336852	
435	1115-0403-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	3,78	1324,37	5,06	5006	19	1198	3039	8688
		НР - 80%; СП - 8%			1002,42	2,43	3789	9		644	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Стены техподполья									
436	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	96,102	1856,38	94,01	178402	9035	59511	94436	294664
		НР - 80%; СП - 8%			1143,12	85,21	109856	8189		21827	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
437	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	32,031	5800,70	41,83	185802	1340	118532	53346	258280
		НР - 80%; СП - 8%			2058,32	23,50	65930	753		19132	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
438	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм (3 мм)	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	805,302	1245,27	21,49	1002818	17306	206906	628337	1761646
		НР - 80%; СП - 8%			966,85	8,46	778606	6813		130491	
439	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	911,943	146,64	1,08	133727	984	9448	99028	251377
		НР - 80%; СП - 8%			135,20	0,54	123295	492		18622	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
440	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	123,192	939,64	6,72	115756	828	31934	66710	197063
		НР - 80%; СП - 8%			673,70	3,19	82994	393		14597	
		Стены 1-го, 2-го этажа									
441	1115-0601-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	$м^2$ оклеиваемой поверхности	2254,005	700,30	1,00	1578480	2254	544906	825935	2596772
		НР - 80%; СП - 8%			457,55	0,49	1031320	1104		192357	
442	1126-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки (стеклосетка)	$м^2$ изолируемой поверхности	49,635	758,54	24,13	37650	1197	27207	7447	48705
		НР - 76%; СП - 8%			186,28	11,13	9246	552		3608	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
443	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (стеклосетка)	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	11,259	3902,06	41,83	43933	471	20287	18751	67699
		НР - 80%; СП - 8%			2058,32	23,50	23175	265		5015	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
444	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1888,74	939,64	6,72	1774736	12692	489600	1022772	3021304
		НР - 80%; СП - 8%			673,70	3,19	1272444	6025		223797	
445	1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1766,853	1105,88	4,81	1953927	8499	491220	1166582	3370148
		НР - 80%; СП - 8%			823,05	2,27	1454208	4011		249639	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
446	1110-0402-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство (см. примеч. л.1.4; 1.6)	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	25,8	7374,61	39,15	190265	1010	141920	42982	251907
		НР - 90%; СП - 8%			1834,68	16,41	47335	423		18660	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	**Тенге**				10688801	78566	3110705	6035963	18062742
							7499530	39957	--	1337981	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10688801				
	Материалы		Тенге				3110703				
	Всего заработная плата		Тенге					7539487			
		Накладные расходы	Тенге				6035963				
		Сметная прибыль	Тенге				1337981				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18062745				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4487
		Сметная заработная плата	Тенге					7539487			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				18062745				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4487
		Сметная заработная плата	Тенге					7539487			
		РАЗДЕЛ 24. Разные работы									
		Подшивные потолки (л.24)									
447	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	$м^2$ потолка	284,32	4005,28	19,89	1138781	5655	616343	467206	1734466
		НР - 90%; СП - 8%			1817,61	8,21	516783	2334		128479	
448	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство теплоизоляционного слоя**	$м^2$	144	808,91	4,06	116483	585	60480	44505	173867
		НР - 80%; СП - 8%			384,85	1,48	55418	213		12879	
449	234-101-0206 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	$м^3$	15,12	49780,00	--	752674	--	752674	--	812888
		СП - 8%			--	--	--	--		60214	
		Отмостка (л.1.2)									
450	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	$м^3$ материала основания в плотном теле	19,96	13335,38	1446,07	266174	28864	233079	12280	300731
		НР - 108%; СП - 8%			211,97	357,71	4231	7140		22276	
451	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	$м^2$ покрытия	199,6	2352,71	4,38	469601	874	414342	59072	570966
		НР - 108%; СП - 8%			272,47	1,56	54385	311		42293	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	**Тенге**				2743713	35978	2076918	583063	3592918
							630817	9998	--	266141	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2743713				
	Материалы		Тенге				1324245				
	Всего заработная плата		Тенге					640815			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				752674				
		Накладные расходы	Тенге				583063				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				266141				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3592917				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								373
		Сметная заработная плата	Тенге					640815			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				3592917				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								373
		Сметная заработная плата	Тенге					640815			
		РАЗДЕЛ 25.Водоснабжение									
		Хозяйственно-питьевой водопровод. В1									
452	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	42	2298,21	30,78	96525	1293	68147	27032	133441
		НР - 98%; СП - 8%			644,88	11,86	27085	498		9885	
453	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	144	2395,77	30,78	344991	4432	247696	92680	472684
		НР - 98%; СП - 8%			644,88	11,86	92863	1708		35014	
454	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	172	4282,17	54,15	736533	9314	584702	143247	950162
		НР - 98%; СП - 8%			828,59	21,24	142517	3653		70382	
455	1116-0501-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	201	826,89	2,01	166205	404	2348	160201	352518
		НР - 98%; СП - 8%			813,20	0,09	163453	18		26112	
456	1116-0501-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	151	827,47	1,52	124948	229	1781	120500	265084
		НР - 98%; СП - 8%			814,16	0,14	122938	21		19636	
457	241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	198,99	157,00	--	31241	--	31241	--	33740
		СП - 8%			--	--	--	--		2499	
458	241-205-1302 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	149,49	259,00	--	38718	--	38718	--	41815
		СП - 8%			--	--	--	--		3097	
		Горячее водоснабжение (жилье). Т3,Т4									
459	1116-0501-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	132	826,89	2,01	109149	265	1542	105207	231504
		НР - 98%; СП - 8%			813,20	0,09	107342	12		17148	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
460	1116-0501-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	96	827,47	1,52	79437	145	1133	76609	168530
		НР - 98%; СП - 8%			814,16	0,14	78159	13		12484	
461	241-205-1102 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	130,68	217,00	--	28358	--	28358	--	30627
		СП - 8%			--	--	--	--		2269	
462	241-205-1103 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	95,04	319,00	--	30318	--	30318	--	32743
		СП - 8%			--	--	--	--		2425	
463	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	48	2298,21	30,78	110314	1477	77883	30893	152504
		НР - 98%; СП - 8%			644,88	11,86	30954	569		11297	
464	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	525	2395,77	30,78	1257779	16160	903057	337895	1723328
		НР - 98%; СП - 8%			644,88	11,86	338562	6227		127654	
465	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	42	2771,52	30,78	116404	1293	88026	27032	154910
		НР - 98%; СП - 8%			644,88	11,86	27085	498		11475	
466	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	88	3116,83	30,78	274281	2709	214823	56638	357393
		НР - 98%; СП - 8%			644,88	11,86	56749	1044		26474	
467	1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	38	3784,71	30,78	143819	1170	118144	24457	181738
		НР - 98%; СП - 8%			644,88	11,86	24505	451		13462	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				3689020	38891	2437917	1202391	5282721
							1212212	14712	--	391313	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				128635				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				128635				
		Сметная прибыль	Тенге				10290				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				138925				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3560385				
	Материалы		Тенге				2309280				
	Всего заработная плата		Тенге					1226924			
		Накладные расходы	Тенге				1202391				
		Сметная прибыль	Тенге				381023				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5143799				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								661

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1226924			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				5282724				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								661
		Сметная заработная плата	Тенге					1226924			
		РАЗДЕЛ 26.Канализация									
		Канализация бытовая. К1									
468	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	198	1165,73	1,92	230815	380	624	225342	492650
		НР - 98%; СП - 8%			1160,66	0,66	229811	131		36493	
469	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	303	1126,73	4,68	341399	1419	2750	330931	726115
		НР - 98%; СП - 8%			1112,97	1,50	337230	455		53786	
470	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	197,604	314,00	--	62048	--	62048	--	67012
		СП - 8%			--	--	--	--		4964	
471	241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	302,394	1784,00	--	539471	--	539471	--	582629
		СП - 8%			--	--	--	--		43158	
472	1116-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	129	14523,84	48,40	1873575	6244	1694533	171569	2208756
		НР - 98%; СП - 8%			1339,52	17,61	172798	2272		163612	
473	1116-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	193	19496,04	71,77	3762736	13852	3464504	283614	4370057
		НР - 98%; СП - 8%			1473,47	26,02	284380	5022		323707	
474	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	40	846,00	--	33840	--	33840	--	36547
		СП - 8%			--	--	--	--		2707	
475	241-208-3501 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	178	79,00	--	14062	--	14062	--	15187
		СП - 8%			--	--	--	--		1125	
476	241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	114	94,00	--	10716	--	10716	--	11573

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		857	
477	241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	76	260,00	--	19760	--	19760	--	21341
		СП - 8%			--	--	--	--		1581	
478	241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	32	319,00	--	10208	--	10208	--	11025
		СП - 8%			--	--	--	--		817	
479	241-212-0402 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	6	797,00	--	4782	--	4782	--	5165
		СП - 8%			--	--	--	--		383	
480	241-212-0404 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100х50х100 мм	шт.	22	463,00	--	10186	--	10186	--	11001
		СП - 8%			--	--	--	--		815	
481	241-212-0402 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	12	797,00	--	9564	--	9564	--	10329
		СП - 8%			--	--	--	--		765	
482	241-209-2501 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	11	162,00	--	1782	--	1782	--	1925
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
483	241-209-2504 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	18	488,00	--	8784	--	8784	--	9487
		СП - 8%			--	--	--	--		703	
484	241-209-2506 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	26	583,00	--	15158	--	15158	--	16371
		СП - 8%			--	--	--	--		1213	
485	241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	24	488,00	--	11712	--	11712	--	12649
		СП - 8%			--	--	--	--		937	
486	241-210-1102 РСНБ РК 2022	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	8	176,00	--	1408	--	1408	--	1521
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
487	241-213-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	66	44,00	--	2904	--	2904	--	3136
		СП - 8%			--	--	--	--		232	
488	241-213-0704 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	12	125,00	--	1500	--	1500	--	1620
		СП - 8%			--	--	--	--		120	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
489	261-301-0221 РСНБ РК 2022	Хомуты для крепления труб	шт.	349	549,00	--	191601	--	191601	--	206929
		СП - 8%			--	--	--	--		15328	
490	243-907-5002 РСНБ РК 2022	Анкер стальной забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М8, длиной 30 мм	1000 шт.	0,349	71924,00	--	25101	--	25101	--	27109
		СП - 8%			--	--	--	--		2008	
491	243-907-6106 РСНБ РК 2022	Шпильки ШП М8х1000	шт.	53	466,00	--	24698	--	24698	--	26674
		СП - 8%			--	--	--	--		1976	
492	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	89,7	708,00	--	63508	--	63508	--	68589
		СП - 8%			--	--	--	--		5081	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				7271318	21895	6225204	1011456	8945397
							1024219	7880	--	662624	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1062793				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1062793				
		Сметная прибыль	Тенге				85026				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1147819				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				6208525				
	Материалы		Тенге				5162413				
	Всего заработная плата		Тенге					1032099			
		Накладные расходы	Тенге				1011456				
		Сметная прибыль	Тенге				577598				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7797579				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								549
		Сметная заработная плата	Тенге					1032099			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				8945398				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								549
		Сметная заработная плата	Тенге					1032099			
		РАЗДЕЛ 27.Отопление (Техническое здание)									
		Отопление (-24,9 С)									
493	1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	7,89	22893,02	218,20	180626	1721	169331	10251	206147
		НР - 98%; СП - 8%			1213,45	112,33	9574	886		15270	
494	1118-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка	м труб нитки регистра	173,45	3825,79	45,89	663583	7959	580532	77045	799878
		НР - 98%; СП - 8%			432,93	20,33	75092	3526		59251	
495	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Краны воздушные. Установка	шт.	27	274,27	--	7405	--	526	6741	15278
		НР - 98%; СП - 8%			254,77	--	6879	--		1132	
496	245-405-1502 РСНБ РК 2022	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	20	3744,00	--	74880	--	74880	--	80870
		СП - 8%			--	--	--	--		5990	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
497	242-207-3801 РСНБ РК 2022	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	7	320,00	--	2240	--	2240	--	2419
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
498	242-207-1101 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	14	1084,00	--	15176	--	15176	--	16390
		СП - 8%			--	--	--	--		1214	
499	242-207-1102 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	34	1691,00	--	57494	--	57494	--	62094
		СП - 8%			--	--	--	--		4600	
500	242-207-3301 РСНБ РК 2022	Краны шаровые латунные полнопроходные водоразборные со штуцером 1/2" , для воды Т до +80°С, PN 10, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1432,00	--	2864	--	2864	--	3093
		СП - 8%			--	--	--	--		229	
501	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	3087,91	121,48	12352	486	1215	10593	24780
		НР - 98%; СП - 8%			2662,76	39,42	10651	158		1836	
502	242-202-0705 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	4	12060,00	--	48240	--	48240	--	52099
		СП - 8%			--	--	--	--		3859	
503	1116-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	15	2028,16	27,65	30422	415	21226	8759	42315
		НР - 98%; СП - 8%			585,39	10,44	8781	157		3135	
504	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	122	2191,31	27,65	267340	3374	192548	71237	365663
		НР - 98%; СП - 8%			585,39	10,44	71418	1274		27086	
505	1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	67	1794,51	27,65	120232	1852	79159	39122	172102
		НР - 98%; СП - 8%			585,39	10,44	39221	699		12748	
506	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	107	2574,87	27,65	275511	2958	209916	62478	365028
		НР - 98%; СП - 8%			585,39	10,44	62637	1117		27039	
507	1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	52	3801,15	31,71	197660	1648	161472	34472	250703

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			664,23	12,22	34540	635		18571	
508	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	7	4302,67	55,78	30119	390	23755	6005	39014
		НР - 98%; СП - 8%			853,45	21,88	5974	153		2890	
509	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	370	129,19	0,78	47800	289	1265	45321	100569
		НР - 98%; СП - 8%			124,99	--	46246	--		7448	
510	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	28	942,10	110,96	26379	3107	10713	10634	39974
		НР - 76%; СП - 8%			448,54	51,17	12559	1433		2961	
511	234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	4,4	343,00	--	1509	--	1509	--	1630
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
512	234-303-0214 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	22	383,00	--	8426	--	8426	--	9100
		СП - 8%			--	--	--	--		674	
513	234-303-0215 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	4,4	455,00	--	2002	--	2002	--	2162
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
514	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)	$м^2$	98	193,61	4,58	18974	448	10963	5271	26185
		НР - 69%; СП - 8%			77,17	0,79	7563	77		1939	
515	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	50	708,00	--	35400	--	35400	--	38232
		СП - 8%			--	--	--	--		2832	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				2126634	24647	1710852	387929	2715725
							391135	10115	--	201164	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				293584				
	Материалы		Тенге				21675				
	Всего заработная плата		Тенге					21632			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				248231				
	Сдача и испытание		Тенге				689				
		Накладные расходы	Тенге				15905				
		Сметная прибыль	Тенге				24758				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				334247				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					21632			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1833050				
	Материалы		Тенге				1440944				
	Всего заработная плата		Тенге					379618			
	Сдача и испытание		Тенге				11417				
		Накладные расходы	Тенге				372024				
		Сметная прибыль	Тенге				176406				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2381480				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								204
		Сметная заработная плата	Тенге					379618			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				2715727				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								216
		Сметная заработная плата	Тенге					401250			
		РАЗДЕЛ 28.Теплоснабжение установок П1									
516	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	83	2574,87	27,65	213714	2295	162832	48465	283153
		НР - 98%; СП - 8%			585,39	10,44	48587	867		20974	
517	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	83	129,19	0,78	10723	65	284	10167	22560
		НР - 98%; СП - 8%			124,99	--	10374	--		1671	
518	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Краны воздушные. Установка	шт.	5	274,27	--	1371	--	97	1248	2829
		НР - 98%; СП - 8%			254,77	--	1274	--		210	
519	245-405-1502 РСНБ РК 2022	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	5	3744,00	--	18720	--	18720	--	20218
		СП - 8%			--	--	--	--		1498	
520	242-207-2003 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	3499,00	--	3499	--	3499	--	3779
		СП - 8%			--	--	--	--		280	
521	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	83	942,10	110,96	78194	9210	31755	31522	118493
		НР - 76%; СП - 8%			448,54	51,17	37229	4247		8777	
522	234-303-0214 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	91,3	383,00	--	34968	--	34968	--	37765
		СП - 8%			--	--	--	--		2797	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
523	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)	$м^2$	11,02	193,61	4,58	2134	51	1233	593	2945
		НР - 69%; СП - 8%			77,17	0,79	850	9		218	
524	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	50	708,00	--	35400	--	35400	--	38232
		СП - 8%			--	--	--	--		2832	
		Узел управления									
525	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	3087,91	121,48	18527	729	1821	15889	37169
		НР - 98%; СП - 8%			2662,76	39,42	15977	237		2753	
526	242-202-0706 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	13824,00	--	27648	--	27648	--	29860
		СП - 8%			--	--	--	--		2212	
527	242-202-0704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	10664,00	--	21328	--	21328	--	23034
		СП - 8%			--	--	--	--		1706	
528	242-202-0705 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	12060,00	--	24120	--	24120	--	26050
		СП - 8%			--	--	--	--		1930	
529	1118-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	шт.	2	72521,45	191,40	145043	383	134751	9805	167236
		НР - 98%; СП - 8%			4954,60	47,87	9909	96		12388	
530	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Краны воздушные. Установка	шт.	2	274,27	--	549	--	39	499	1132
		НР - 98%; СП - 8%			254,77	--	510	--		84	
531	245-405-1502 РСНБ РК 2022	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	2	3744,00	--	7488	--	7488	--	8087
		СП - 8%			--	--	--	--		599	
532	242-207-2003 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	3499,00	--	6998	--	6998	--	7558
		СП - 8%			--	--	--	--		560	
533	1118-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	1,6	26896,31	254,47	43034	407	20993	21351	69536

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			13521,12	95,75	21634	153		5151	
534	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	4	1051,00	--	4204	--	4204	--	4540
		СП - 8%			--	--	--	--		336	
535	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	12	3905,75	67,98	46869	816	32717	13322	65006
		НР - 98%; СП - 8%			1111,30	21,49	13336	258		4815	
536	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	12	137,53	0,78	1650	9	141	1470	3369
		НР - 98%; СП - 8%			124,99	--	1500	--		250	
537	1118-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	2	3815,46	--	7631	--	6385	1221	9560
		НР - 98%; СП - 8%			622,96	--	1246	--		708	
538	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	687,40	--	1375	--	191	1160	2738
		НР - 98%; СП - 8%			591,76	--	1184	--		203	
539	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	2	4432,00	--	8864	--	8864	--	9573
		СП - 8%			--	--	--	--		709	
540	1312-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	4	2109,47	57,83	8438	231	3546	2844	12184
		НР - 61%; СП - 8%			1165,17	0,21	4661	1		903	
541	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	12	942,10	110,96	11305	1331	4592	4557	17131
		НР - 76%; СП - 8%			448,54	51,17	5382	614		1269	
542	234-303-0315 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм	м	13,2	758,00	--	10006	--	10006	--	10806
		СП - 8%			--	--	--	--		800	
543	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)	$м^2$	2,15	193,61	4,58	416	10	240	116	574
		НР - 69%; СП - 8%			77,17	0,79	166	2		43	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				794216	15537	604860	164229	1035117
							173819	6484	--	76676	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				8438				
	Материалы		Тенге				3546				
	Всего заработная плата		Тенге					4662			
	Сдача и испытание		Тенге				143				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				2844				
		Сметная прибыль	Тенге				903				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				12185				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4662			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				295292				
	Материалы		Тенге				37820				
	Всего заработная плата		Тенге					48499			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				203243				
	Сдача и испытание		Тенге				1578				
		Накладные расходы	Тенге				36788				
		Сметная прибыль	Тенге				26566				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				358646				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					48499			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				490486				
	Материалы		Тенге				360254				
	Всего заработная плата		Тенге					127142			
	Сдача и испытание		Тенге				3793				
		Накладные расходы	Тенге				124597				
		Сметная прибыль	Тенге				49207				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				664290				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					127142			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				1035121				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96
		Сметная заработная плата	Тенге					180303			
		РАЗДЕЛ 29.Резервуар для воды на 350м^3									
		Земляные работы									
544	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м^3 грунта	14,17056	1175,63	--	16659	--	--	11995	30946
		НР - 72%; СП - 8%			1175,63	--	16659	--		2292	
545	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м^3 грунта	458,18144	31,05	31,05	14227	14226	--	2978	18580
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,03	--	4137		1375	
546	1101-0104-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=3	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1**	м^3 грунта	458,18144	45,99	45,99	21072	21072	--	4412	27523
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,37	--	6126		2039	
547	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м^3 уплотненного грунта	458,18144	241,97	116,12	110866	53204	--	58725	183158
		НР - 72%; СП - 8%			125,85	52,16	57662	23899		13567	
		Камера лаза									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
548	1106-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство (Бетон сульфатостойкий класса В15, F100, W8)	$м^3$	1,3066	84087,87	7311,96	109869	9554	59930	40213	162088
		НР - 91%; СП - 8%			30908,43	2911,85	40385	3805		12007	
549	1106-0801-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 прим.	Перекрытия каналов. Устройство (Бетон сульфатостойкий класса В15, F100, W8)	$м^3$	0,3534	61599,62	3593,81	21769	1270	15621	4711	28599
		НР - 91%; СП - 8%			13802,18	847,26	4878	299		2118	
550	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,114331	349794,00	--	39992	--	39992	--	43191
		СП - 8%			--	--	--	--		3199	
551	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,356	145535,96	6658,80	51811	2371	829	34240	92935
		НР - 69%; СП - 8%			136548,72	2841,92	48611	1012		6884	
552	222-506-0901 РСНБ РК 2022	Лазы круглые	т	0,356	1056988,00	--	376288	--	376288	--	406391
		СП - 8%			--	--	--	--		30103	
553	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	8,9	191,23	4,45	1702	40	995	465	2340
		НР - 69%; СП - 8%			74,92	0,77	667	7		173	
554	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,15302	103869,94	32668,82	15894	4999	2384	7193	24934
		НР - 69%; СП - 8%			55619,78	12508,04	8511	1914		1847	
555	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,15302	994397,00	--	152163	--	152163	--	164336
		СП - 8%			--	--	--	--		12173	
556	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	3,8255	191,23	4,45	732	17	428	200	1006
		НР - 69%; СП - 8%			74,92	0,77	287	3		75	
557	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство (Бетон класса В15)	$м^3$	1	39064,29	1585,49	39064	1585	35600	2038	44390
		НР - 91%; СП - 8%			1879,36	360,28	1879	360		3288	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				972108	108338	684230	167170	1230417
							179539	41562	--	91140	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				904403				
	Материалы		Тенге				112575				
	Всего заработная плата		Тенге					161053			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				568443				
		Накладные расходы	Тенге				125737				
		Сметная прибыль	Тенге				82409				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1112549				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113
		Сметная заработная плата	Тенге					161053			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				67705				
	Материалы		Тенге				3213				
	Всего заработная плата		Тенге					60048			
		Накладные расходы	Тенге				41433				
		Сметная прибыль	Тенге				8731				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				117869				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					60048			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				1230418				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151
		Сметная заработная плата	Тенге					221101			
		РАЗДЕЛ 30.Технологическая часть (Объемы на 2 резервуара)									
558	1116-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	10	7008,69	116,14	70087	1162	54780	14202	91032
		НР - 98%; СП - 8%			1414,50	34,69	14145	347		6743	
559	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	133,87	0,76	1339	8	117	1189	2730
		НР - 98%; СП - 8%			121,35	--	1214	--		202	
560	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4	708,00	--	2832	--	2832	--	3059
		СП - 8%			--	--	--	--		227	
561	241-112-0147 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2	2679,00	--	5358	--	5358	--	5787
		СП - 8%			--	--	--	--		429	
562	241-114-0207 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-108х4,0 мм	шт.	2	2816,00	--	5632	--	5632	--	6083
		СП - 8%			--	--	--	--		451	
563	1122-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,01	2056639,01	54665,26	20566	547	16074	3909	26434
		НР - 99%; СП - 8%			394534,80	357,70	3945	4		1958	
564	1113-0301-1419 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724	$м^2$	3,6	196,72	2,23	708	8	614	60	830
		НР - 69%; СП - 8%			23,92	0,38	86	1		61	
565	1311-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 10 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	4248,61	2135,24	8497	4270	426	4201	13714
		НР - 75%; СП - 8%			1900,71	900,06	3801	1800		1016	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
566	Перечень, поз.401	Поплаковый клапан VR 170-2A	шт	2	106613,63	--	213227	--		--	213227
					--	--	--	--	213227	--	
567	Перечень, поз.402	Пластиковый поплавок для клапана Z171T-1/2A	шт	2	55692,65	--	111385	--		--	111385
					--	--	--	--	111385	--	
568	1311-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Механизмы исполнительные, масса до 20 кг. Монтаж оборудования	шт.	2	2280,87	1214,11	4562	2428	502	2087	7181
		НР - 75%; СП - 8%			816,20	575,12	1632	1150		532	
569	Перечень, поз.403	Приемный клапан для отводящего трубопровода диам.200мм КП-200Ф	шт	2	1852321,43	--	3704643	--		--	3704643
					--	--	--	--	3704643	--	
570	1311-0201-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Прибор, масса до 10 кг. Установка на фланцевых соединениях	шт.	2	8441,94	--	16884	--	193	12519	31755
		НР - 75%; СП - 8%			8345,72	--	16691	--		2352	
571	Перечень, поз.404	Фильтр-поглотитель ФП-100-МА СТОПКР-0,18-0,5-МА	шт	2	2033035,71	--	4066071	--		--	4066071
					--	--	--	--	4066071	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				8231792	8423	86528	38167	8283932
							41514	3302	8095327	13971	
	Стоимость оборудования		Тенге				8095326				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				8095326				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				29943				
	Материалы		Тенге				1118				
	Всего заработная плата		Тенге					25074			
		Накладные расходы	Тенге				18807				
		Сметная прибыль	Тенге				3900				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				52650				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					25074			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				35096				
	Материалы		Тенге				16688				
	Всего заработная плата		Тенге					4036			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13822				
		Накладные расходы	Тенге				3969				
		Сметная прибыль	Тенге				3126				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				42191				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					4036			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				71426				
	Материалы		Тенге				54899				
	Всего заработная плата		Тенге					15706			
		Накладные расходы	Тенге				15391				
		Сметная прибыль	Тенге				6945				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				93762				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					15706			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				8283929				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					44816			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**243358638**
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				52712333				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2569862			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					935927			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						109289766		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						16265428		
		- Накладные расходы	Тенге							45699568	
		- Сметная прибыль	Тенге							16821682	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами											243 358 638,01
Итого с временными зданиями и сооружениями, 1,5%											230 499 608,16
Итого с дополнительными затратами при производстве СМР (ремонтно-строительных) в зимнее время, 0,7 %											232 113 105,41
Непревиденные работы и затрат 2%											236 755 367,52
Итого сметной стоимость											253 020 795,52
Пересчет в текущих ценах 2023 года 57% К=1,079											155 615 379,87
Пересчет в текущих ценах 2024 года 43% К=1,163											126 533 169,63
Налог на добавленную стоимость, 12%											33 857 825,94
Итого с НДС 12%											316 006 375,44
Понижающий коэффициент - 5%											- 15 800 318,77
Итого к оплате											300 206 056,67
в т.ч. НДС 12%											32 164 934,64

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"

Заместитель руководителя _____ Т.Бисен

Руководитель отдела _____ Д.Тілепберген

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Ж.Жубанов

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Engineering Services" _____ А.Жантохова

_____ Н.Кадимов

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Астанаинжпроект" _____ Г.Жусупова