Форма по приказу № 3
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство шеснадцати 5-этажных жилых домов в жилом массиве,в конце улицы Аскарова города Тараз.Корректировка.Участок 2, пятно 6 "**

(наименование, адрес)

Объект : **45-ти квартирный жилой дом**

(наименование)

Договор : **№248 от 22.08.2023 г. , доп. сог. №248/1 от 28.08.2023 г.,доп.согл. №248/2 от 20.11.2023 г.,доп. сог. №248/3 от 28.12.2023 г. доп. согл.№ 248/4 от 01.04.2024 г., доп. согл.№ 248/5 от 07.06.2024 г.доп. согл.№ 248/6 от 27.09.2024 г.**

Акт выполненных работ №10

за **Октябрь 2024 год**

Составлен (а) редакция 2023.1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			на 2-1-2 Общестроительные работы - АР работы										
			Раздел 4: Вентканалы										
1	124	1106-0601-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	21,78	58764,00 10268,00	3289,77 836,40	1279880,00 223637,00	71651,00 18217,00	984592,00	220087,00 119997,00	1619964,00	
2	125	1108-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Устройство: закладки	т металлических изделий	2,66904	54749,97 11600,27	3551,75 1254,05	146129,70 30982,30	9480,00 3347,00	114996,00	291248,00 140204,00	1892749,00	
3	126	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные плоские. Изготовление и постановка в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,66904	36025,00 4280,67	1438,36 563,99	96152,00 8753,00	3839,00 1505,00	4740,00	81061,00 14177,00	191990,00	
4	127	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3888	35368,00		13762,00		13762,00	11010,00	148633,00	
5	128	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,28024	336163,00		766532,00		766532,00	61323,00	827855,00	
6	129	1106-0601-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	9,3	58764,00 10268,00	3289,77 836,40	546505,00 95492,00	30595,00 7779,00	420418,00	93975,00 51239,00	691721,00	
7	130	1108-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Устройство: закладки	т металлических изделий	1,45	54749,97 11600,27	3551,75 1254,05	79387,00 16831,00	5150,00 1818,00	62040,00	158225,00 76168,00	1028267,00	
8	131	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,45	36025,00 4280,67	1438,36 563,99	52236,00 4757,50	2086,00 818,00	2577,00	44038,00 7702,00	103976,00	
9	132	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1852	35368,00		6484,70		6484,70	5188,00	70035,00	
10	133	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,2668	336163,00		425851,00		425851,00	34068,00	459919,00	
11	134	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 100 мм. Устройство	м³	2,16	44824,07 14469,91	5561,66 1311,28	96818,00 31236,00	12013,00 2832,00	53560,00	31002,00 10226,00	138046,00	
12	135	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,03156	36025,00	1438,36	1148,00	46,00	[illegible]	968,00	2285,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		32810,67	563,99	1045,00	18,00		169,00		
13	136	214-210-0101 РЭНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,03186	353968,00		11277,00		11277,00		12179,00	
				т							902,00		
14	137	1107-0107-0103 РЭНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,0765	128592,66	10756,73	9837,00	823,00	841,00	9861,00	21274,00	
				т стальных элементов		106845,65	2391,99	8174,00	183,00		1576,00		
15	138	214-208-0102 РЭНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,0765	484090,00		37033,00		37033,00		39996,00	
				т							2963,00		
16	139	1106-0301-0407 РЭНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,08424	1505605,04	2100,20	126832,00	177,00	91060,00	32467,00	172043,00	
				т		422547,84	985,33	35595,00	83,00		12744,00		
17	140	1112-0101-1001 РЭНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		7,2	2014,26	21,56	14503,00	155,00	744,00	12557,00	29225,00	
				м² покрытия		1889,34	6,27	13603,00	45,00		2165,00		
18	141	214-104-0101 РЭНБ РК 2022	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97		0,045216	411201,00		18593,00		18593,00		20080,00	
				т							1487,00		
19	142	1106-0601-0205 РЭНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 100 мм. Устройство		1,5	44823,21	5561,66	67235,00	8343,00	37201,00	21529,00	95865,00	
				м²		14460,91	1311,28	21691,00	1967,00		7101,00		
20	143	1106-0301-0601 РЭНБ РК 2022	Сетки арматурные плоские. Изготовление и построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,0192	36025,03	1438,36	692,00	28,00	34,00	583,00	1477,00	
				т		32810,67	563,99	630,00	11,00		102,00		
21	144	214-210-0101 РЭНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0192	353968,00		6796,00		6796,00		7340,00	
				т							544,00		
22	145	1107-0107-0103 РЭНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,05	128592,66	10756,73	6430,00	538,00	550,00	6445,00	13905,00	
				т стальных элементов		106845,65	2391,99	5342,00	120,00		1030,00		
23	146	214-208-0102 РЭНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,05	484090,00		24205,00		24205,00		26141,00	
				т							1936,00		
24	147	1106-0301-0407 РЭНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,07592	1505605,04	2100,20	114306,00	160,00	82066,00	29261,00	155052,00	
				т		422547,84	985,33	32080,00	75,00		11485,00		
25	148	1112-0101-1001 РЭНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		5,3	2014,26	21,56	10676,00	114,00	548,00	9243,00	21512,00	
				м² покрытия		1889,34	6,27	10014,00	33,00		1593,00		
26	149	214-104-0101 РЭНБ РК 2022	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97		0,033284	411201,00		13686,00		13686,00		14781,00	
				т							1095,00		
			Итого по разделу 4: Вентканалы					**6184864,00**	**145198,00**	**4947839,00**	**1042552,00**	**7805607,00**	
			Раздел 6: Полы					**1091826,00**	**38851,00**	**0,00**	**578194,00**		
1	200	1111-0101-3601 РЭНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство на клее		507,653715	5006,22	65,65	2541426,25	33327,41	2282847,67	225839,85	2988648,77	
				м² покрытия		443,71	29,56	225250,96	15006,23		221382,67		
			Итого по разделу 6: Полы					**2541426,25**	**33327,41**	**2282847,67**	**225839,85**	**2988648,77**	
								225250,96	**15006,23**	**0,00**	**221382,67**		
			ИТОГО по акту					**15669684,67**	**269578,76**	**13467622,24**	**1885405,67**	**10794255,77**	
								1932481,90	**94855,54**	**0,00**	**1404413,10**		
			на 2-1-4 Водопровод и канализацию работы										
			Раздел 1. Холодная водоснабжения										
1	12	1307-0401-0102 РЭНБ РК 2022	Агрегат насосный, лопастным центробежный с консольным моноблочным объемным, вихревой, поршневой, приводной ротором на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования		1	66565,85	2330,85	66566,00	2331,00	1883,00	38376,00	111337,00	
				шт.		62352,08	558,57	62352,00	559,00		8895,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	13	511-801-0501 *РСНБ РК 2022*	Станции насосная хозяйственно-питьевого назначения в комплекте 2 рабочих и 1 резервный насос Q 2,0 м³/ч, H 20,0 м вод.ст.	шт.	1	2990203,00		2990203,00		2990203,00		2990203,00	
3	33	234-303-0214 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара более или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	38,5	438,00		16863,00		16863,00	1349,00	18212,00	
4	34	234-303-0211 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара более или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 30 мм СТ РК 3364-2019	м	44	379,00		16676,00		16676,00	1334,00	18010,00	
5	35	234-303-0209 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара более или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019	м	93,5	330,00		30855,00		30855,00	2468,00	33323,00	
6	36	234-303-0207 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука от -200°С до +105°С, λ=0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор диффузии или равно 7000 СТ РК 3364-2019, без 9 мм диаметром 20 мм	м	55	247,00		13585,00		13585,00	1087,00	14672,00	
7	37	241-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40х3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	34,65	509,00		17637,00		17637,00	1411,00	19048,00	
8	53	1116-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Краны пожарные диаметром до 25 мм. Установка	кран	3	28373,29 683,30	0,00 0,00	85120,00 2050,00	0,00 0,00	83670,00	2009,00 67,00	94099,00	
9	54	1106-0101-0133 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м³	4,61	31819,25 9524,42	1752,98 464,86	146687,00 43908,00	8081,00 2143,00	94698,00	43906,00 1508,00	203600,00	
10	55	241-102-0232 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 530 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	2	11153,00		22306,00		22306,00	1784,00	24090,00	
11	56	1122-0601-0307 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Изоляция весьма стойкой антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	11786232,01 726259,04	357930,07 8407,30	23572,00 1453,00	716,00 16,80	21404,00	1684,00 2014,00	27190,00	
12	76	1116-0901-0501 *РСНБ РК 2022*	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	75	974,96 904,15	45,82 22,78	73122,00 67811,00	3437,00 1709,00	1874,00	5829,00 11300,00	152551,00	
13	77	244-301-0406 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды в многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	75	4018,00		301350,00		301350,00	24108,00	325458,00	
			Итого по разделу 1: Холодная водоснабжение					3804542,00 177574,00	14565,00 4579,00	622201,00 2990203,00	152024,00 77307,00	4033873,00	
			Раздел 2: Горячее водоснабжение										
14	87	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на скрытых соединениях в застрой	м трубопровода	440	2413,97 2382,43	17,42 0,17	1062147,00 1048269,00	7665,00 75,00	6213,00	1027378,00 167160,00	2256685,00	
15	88	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	440	279,00		122760,00		122760,00	9821,00	132581,00	
16	89	241-205-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм		90	40,00		3600,00		3600,00		3888,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							288,00		
17	90	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм		315	24,00		7560,00		7560,00		8165,00	
				шт.							605,00		
18	91	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		663	148,07	1,62	98170,00	1074,00	1353,00	93828,00	207360,00	
				м трубопровода		144,41	0,00	95744,00	0,00		15362,00		
19	92	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		0,663	102045,34	0,00	67656,00	0,00	1287,00	65705,00	144030,00	
				км трубопровода		100103,64	0,00	66369,00	0,00		10669,00		
20	93	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		210	1087,92	116,79	228463,00	24526,00	97073,00	98483,00	344461,00	
				м трубопровода		508,88	58,06	106865,00	12193,00		25515,00		
21	94	234-303-0208 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор диффузии не менее 7000 СТ РК 3364-2019, толщ 9 мм диаметром 22 мм	м	440	272,00		119680,00		119680,00	9574,00	129254,00	
			Итого по разделу 2: Горячее водоснабжение					**1710036,00**	**33265,00**	**359526,00**	**1277394,00**	**3226424,00**	
								1317247,00	**12268,00**	**0,00**	**238994,00**		
			ИТОГО по акту					**5514578,00**	**47830,00**	**981727,00**	**1429418,00**	**7260297,00**	
								1494821,00	**16847,00**	**2990203,00**	**316301,00**		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**2990203,00**			
			на 2-1-5 Газоснабжение работы										
1	1	1116-0301-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка		750	1247,34	35,57	935505,00	26678,00	428813,00	480795,00	1529603,00	
				м трубопровода		640,02	14,12	480015,00	10590,00		113303,00		
2	2	1116-0301-0303 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		25	1426,98	35,57	35675,00	889,00	18785,00	16026,00	55837,00	
				м трубопровода		640,02	14,12	16001,00	353,00		4136,00		
3	3	1116-0301-0305 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		45	2309,56	35,57	103930,00	1600,00	73529,00	28848,00	143400,00	
				м трубопровода		640,02	14,12	28801,00	635,00		10622,00		
4	4	1119-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Газопроводы. Испытание пневматическое		820	941,42	0,00	771964,00	0,00	14112,00	242699,00	1635834,00	
				м газопровода		924,21	0,00	757852,00	0,00		121171,00		
5	5	1119-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Сигнализатор загазованности, диаметр 20 мм. Установка		45	10494,68	394,62	472261,00	17758,00	232089,00	223992,00	751953,00	
				клапан		4942,52	136,66	222413,00	6150,00		55700,00		
6	6	245-711-0202 *СпрСЦ 01 2023*	Сигнализатор уровня жидких и сыпучих сред с исполнительным управлением САУ-М7 Е, шкаф корпуса ШЦ. Н		45	63648,00		2864160,00		2864160,00	229133,00	3093293,00	
				шт									
7	7	1118-1101-0105 *РСНБ РК 2022*	Краны воздушные. Установка		93	328,31	0,00	30533,00	0,00	2324,00	27644,00	62831,00	
				шт.		303,32	0,00	28209,00	0,00		4654,00		
8	8	242-207-4101 *РСНБ РК 2022*	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б 41п3, T 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005		90	2379,00		214110,00		214110,00	17129,00	231239,00	
				шт.									
9	9	242-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Краны шаровые стальные с приводным газовым ГСМ, поставляемые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, t от -40°С до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005		45	10568,00		475560,00		475560,00	38045,00	513605,00	
				шт									
10	10	242-202-0705 *РСНБ РК 2022*	Краны шаровые стальные с приводным газовым ГСМ, поставляемые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, t от -40°С до +200°С, PN40, DN 40 ГОСТ 21345-2005		3	16459,00		49377,00		49377,00	3950,00	53327,00	
				шт.									
11	11	1119-1001-0208 *РСНБ РК 2022*	Счетчики газовые поквартирные. Установка		45	6782,85	17,45	305228,00	785,00	61879,00	24571,00	586176,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				счетчик		5390,31	0,00	242564,00	0,00		13435,00		
12	12	245-802-0102 *РСНБ РК 2022*	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G1,6, производительностью от 0,04 м³/ч до 6 м³/ч, с присоединительным комплектом (правый и левый)	шт.	45	7842,00		352890,00		352890,00	28231,00	381121,00	
13	13	1119-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	45 -	5474,60 2407,00	398,26 201,28	246357,00 108315,00	17922,00 9058,00	120120,00	115025,00 28911,00	390293,00	
14	14	513-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	45	103946,00		4677570,00		4677570,00		4677570,00	
15	15	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	5,4	2717,00		14672,00		14672,00	1174,00	15846,00	
16	16	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	40,5	1711,00		69296,00		69296,00	5544,00	74840,00	
17	17	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	78,28	708,00		55422,00		55422,00	4434,00	59856,00	
18	18	1115-0403-1004 *РСНБ РК 2022*	Решетки, перекрыты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	83,6	1505,89 1304,00	1,69 0,87	125892,00 109014,00	142,00 73,00	16737,00	8727,00 1705,00	230215,00	
19	19	261-301-0370 *РСНБ РК 2022*	Подвески покраска по грунтовке арматуры	м	90	524,00		47160,00		47160,00	3774,00	50933,00	
			ИТОГО по акту					**11847562,00** **1993184,00**	**65774,00** **26859,00**	**5111035,00** **4677570,00**	**1960012,00** **730398,00**	**14537972,00**	
			В том числе:										
			на 2-1-7 Слаботочные сети работы										
			Раздел 1: Телефонизация										
1	1	1310-0902-1205 *РСНБ РК 2022*	Шкаф для трубных проводок настенный, размер до 640х840 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	5650,80 4227,12	108,40 46,00	5651,00 4227,00	108,00 46,00	1315,00	2607,00 663,00	8919,00	
2	2	247-305-0118 *РСНБ РК 2022*	Шкаф для размещения муфт ШРМ-02	шт.	1	28949,00		28949,00		28949,00	2316,00	31265,00	
3	3	1310-0902-0301 *РСНБ РК 2022*	Муфта прямая на кабеле, емкость до 10х2. Монтаж в колодцах	шт.	1	16263,90 10567,80	1517,29 1537,99	16264,00 10568,00	3517,00 1538,00	2179,00	7372,00 1891,00	25527,00	
4	4	243-903-0242 *РСНБ РК 2022*	Муфта оптическая FOSC-M6	шт.	1	19458,00		19458,00		19458,00	1557,00	21015,00	
5	5	1310-0902-1208 *РСНБ РК 2022*	Ящик для трубных проводок протяжной и ответвительной коробки, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования	шт.	20	2042,31 1925,07	5,11 0,00	40846,00 38501,00	102,00 0,00	2243,00	2486,00 5147,00	69479,00	
6	6	243-905-0201 *РСНБ РК 2022*	Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20	шт.	20	142,00		2840,00		2840,00	227,00	3067,00	
7	7	1310-0902-1208 *РСНБ РК 2022*	Ящик для трубных проводок протяжной и ответвительной коробки, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	2042,31 1925,07	5,11 0,00	24508,00 23101,00	61,00 0,00	1346,00	1469,00 3088,00	41687,00	
8	8	247-202-1001 *РСНБ РК 2022*	Коробка протяжная монтажная типа РК-42 диаметром 76 мм, глубиной 40 мм	шт.	12	54,00		648,00		648,00	52,00	700,00	
9	9	1310-0902-1208 *РСНБ РК 2022*	Ящик для трубных проводок протяжной и ответвительной коробки, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	2042,31 1925,07	5,11 0,00	6127,00 5775,00	15,00 0,00	336,00	352,00 777,00	10422,00	
10	10	247-202-1201 *РСНБ РК 2022*	Коробка монтажная пластиковая типа КР 1-9	шт.	3	36334,00		109002,00		109002,00	8720,00	117722,00	
11	11	1310-0902-0912 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с плотностью массовой емкостью	коробка	3	6876,81 4599,98	1811,93 782,00	20630,00 13800,00	5436,00 2346,00	1395,00	984,00 2438,00	32917,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	247-202-0701 *РСНЬ РК 2022*	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.	3	1159,00 278,00		3477,00		3477,00		3755,00	
13	13	1121-0202-0201 *РСНЬ РК 2022*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	45	489,80 442,71	0,51 0,26	22041,00 19922,00	23,00 12,00	2096,00	14352,00 2912,00	39305,00	
14	14	247-214-0203 *РСНЬ РК 2022*	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	шт.	45	457,00		20565,00		20565,00	1645,00	22210,00	
15	15	1310-0202-0302 *РСНЬ РК 2022*	Устройство телефонное. Монтаж оборудования	шт.	3	65031,48 64399,72	0,00 0,00	195094,00 193199,00	0,00 0,00	1895,00	117851,00 25036,00	337981,00	
16	16	248-102-0101 *РСНЬ РК 2022*	Оптический сплиттер 1x16,SPL16-SP/SC/APC	шт.	3	18061,00		54183,00		54183,00	4335,00	58518,00	
17	17	1308-0206-2002 *РСНЬ РК 2022*	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	155	405,32 356,30	17,02 7,82	62825,00 55227,00	2638,00 1212,00	4960,00	40636,00 8277,00	111738,00	
18	18	1308-0206-1901 *РСНЬ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	195	580,52 489,91	20,70 6,14	113201,00 95532,00	4036,00 1197,00	13632,00	69646,00 14627,00	197474,00	
19	19	241-207-0101 *РСНЬ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	195	122,00		23790,00		23790,00	1903,00	25693,00	
20	20	241-207-0205 *РСНЬ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	155	239,00		37045,00		37045,00	2964,00	40009,00	
21	21	1310-0904-0201 *РСНЬ РК 2022*	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в канализации и трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	500	483,03 353,15	128,43 55,43	241515,00 176575,00	64215,00 27715,00	725,00	124615,00 29290,00	395420,00	
22	22	243-502-0103 *РСНЬ РК 2022*	Кабель оптический в модульной с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 4-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,14	234753,00		32865,00		32865,00	2629,00	35494,00	
23	23	243-503-0105 *РСНЬ РК 2022*	Кабель связи оптический гибкий с выносным силовым элементом, марки КС-FTTHSC-A-2-G.657.A2-FF-0,6-4013	км	0,36	81385,00		29299,00		29299,00	2344,00	31643,00	
24	24	1310-0105-0508 *РСНЬ РК 2022*	Провод одинарный. Прокладка с креплением проводниками скрепками по стене кирпичной	м провода	39	566,08 288,76	51,52 15,64	22077,00 11262,00	2009,00 610,00	8806,00	7242,00 2345,00	31664,00	
25	25	243-112-0314 *РСНЬ РК 2022*	Провода силовые медными из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВЗ сечением 16 мм2	км	0,039	897689,00		35010,00		35010,00	2801,00	37811,00	
26	26	243-907-3801 *РСНЬ РК 2022*	Скоба стойки пластиной модель К1157 толщиной 2 мм	шт.	225	148,00		33300,00		33300,00	2664,00	35964,00	
27	27	1308-0208-0104 *РСНЬ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	5033,44 1558,80	238,60 78,20	40268,00 12470,00	1909,00 626,00	25888,00	9429,00 3976,00	53673,00	
28	28	1308-0208-0201 *РСНЬ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	39	729,98 356,30	25,49 7,82	28469,00 13896,00	994,00 305,00	13579,00	10225,00 3095,00	41789,00	
			Итого по разделу 1: Телефонизация					**1269947,00** **674055,00**	**85063,00** **35587,00**	**510826,00** **0,00**	**454924,00** **137990,00**	**1862861,00**	
			Раздел 2: Домофонная связь										
29	29	1310-0408-0501 *РСНЬ РК 2022*	Блок коммутации телевизионных камерных кабелей на количество разъемов 3. Монтаж оборудования	шт.	3	46364,25 40359,52	0,00 0,00	139093,00 121079,00	0,00 0,00	18014,00	73858,00 17036,00	229987,00	
30	30	248-101-0201 *РСНЬ РК 2022*	Блок питания и управления домофонными и видеодомофонов многоабонентский типа БУД-302М серии 300 (190-240VAC количество абонентов до 200, функции кодовой замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	3	37772,00		113316,00		113316,00	9965,00	123281,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	1310-0202-0203 РСНБ РК 2022	Коммутатор инспекторской или директорской связи с усилительным устройством и станцией, емкость до 25 номеров. Монтаж оборудования	номер	45	12117,57 8247,21	971,58 299,00	545291,00 371124,00	43721,00 13455,00	130445,00	234594,00 62391,00	842276,00	
32	32	248-401-0501 РСНБ РК 2022	Устройство квартирное переговорное типа УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	45	5268,00		237060,00		237060,00	18965,00	256025,00	
33	33	1310-0408-0501 РСНБ РК 2022	Блок коммутации телевизионных камерных кабелей на количество разъемов 3. Монтаж оборудования	шт.	15	46364,25 40359,52	0,00 0,00	695464,00 605393,00	0,00 0,00	90071,00	369290,00 85180,00	1149934,00	
34	34	248-401-0605 РСНБ РК 2022	Коммутатор этажный БК-4АУ, встроенный разветвитель видео сигнала с повышенной помехоустойчивостью	шт.	15	11132,00		166980,00		166980,00	13358,00	180338,00	
35	35	1308-0103-3003 РСНБ РК 2022	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых кнопок до 12. Монтаж оборудования	шт.	6	2872,35 2299,99	480,64 223,43	17234,00 13800,00	2884,00 1341,00	550,00	10901,00 2251,00	30386,00	
36	36	248-401-0301 РСНБ РК 2022	Замок электромагнитный типа VIZIT-M1.300(M)-40	шт.	3	24848,00		74544,00		74544,00	5964,00	80508,00	
37	37	248-401-0701 РСНБ РК 2022	Кнопка выхода EXIT-300	шт.	3	9593,00		28779,00		28779,00	2302,00	31081,00	
38	38	248-401-0402 РСНБ РК 2022	Ключ-таблетка доступа DS-1990 электронный	шт.	90	330,00		29700,00		29700,00	2376,00	32076,00	
39	39	1310-0202-0206 РСНБ РК 2022	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	3	30589,77 24741,63	3288,42 1012,00	91769,00 74223,00	9865,00 3036,00	7679,00	47129,00 11112,00	150010,00	
40	40	248-306-0303 РСНБ РК 2022	Блок питания БИРП 12/1,6	шт.	3	10572,00		31716,00		31716,00	2537,00	34253,00	
41	41	1308-0105-0101 РСНБ РК 2022	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	3	5003,75 4599,98	0,00 0,00	15011,00 13800,00	0,00 0,00	1211,00	9936,00 1996,00	26943,00	
42	42	248-306-0501 РСНБ РК 2022	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	3	4069,00		12207,00		12207,00	977,00	13184,00	
43	43	1308-0206-1303 РСНБ РК 2022	Труба винипластовая, диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами	м	300	580,52 489,91	20,70 6,14	174156,00 146973,00	6210,00 1842,00	20973,00	107148,00 22503,00	303807,00	
44	44	1308-0206-2003 РСНБ РК 2022	Труба винипластовая, диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	90	356,51 311,76	13,37 6,14	32086,00 28058,00	1204,00 553,00	2824,00	20600,00 4215,00	59901,00	
45	45	241-207-0201 РСНБ РК 2022	Труба из полиэтилена ПВХ гладкая жесткая, диаметром 16 мм	м	300	65,00		19500,00		19500,00	1560,00	21060,00	
46	46	241-207-0203 РСНБ РК 2022	Труба из полиэтилена ПВХ гладкая жесткая, диаметром 25 мм	м	90	111,00		9990,00		9990,00	799,00	10789,00	
47	47	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	390	487,85 230,00	209,67 79,54	190262,00 89700,00	81772,00 31021,00	18790,00	86919,00 22175,00	299356,00	
48	48	1310-0105-0502 РСНБ РК 2022	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	66	1038,32 697,47	115,05 35,19	68529,00 46033,00	7594,00 2323,00	14903,00	29497,00 7842,00	105868,00	
49	49	243-303-0413 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 6х0,5	км	0,03	136729,00		4102,00		4102,00	328,00	4430,00	
50	50	243-303-0412 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	0,03	94708,00		2841,00		2841,00	227,00	3068,00	
51	51	243-303-0411 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0,006	52663,00		316,00		316,00	25,00	341,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	52	243-304-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель телефонный витая пара UTP-1x2x0,5	км	0,265	442923,00		117375,00		117375,00	9390,00	126765,00	
53	53	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,09	179621,00		16166,00		16166,00	1293,00	17459,00	
			Итого по разделу 2: Домофонная связь					**2833487,00**	**153250,00**	**1170052,00**	**989872,00**	**4129226,00**	
								1510185,00	**53571,00**	**0,00**	**305867,00**		
			Раздел 3: Видеонаблюдения										
54	54	1310-0408-0622 *РСНБ РК 2022*	Камера телевизионная черно-белая. Монтаж оборудования	шт.	6	57012,26 52232,33	224,21 69,00	342074,00 313394,00	1345,00 414,00	27334,00	391423,00 42680,00	576177,00	
55	55	248-402-0108 *РСНБ РК 2022*	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2124LE-ADF28KM-G С объектив 2,8 мм, 4 Мп с встроенным микрофоном	шт.	3	45383,00		136149,00		136149,00	10892,00	147041,00	
56	56	248-402-0302 *СпрСЦ 01 2023*	IP видеокамера модели GeoVision GV-ABL2703-0F, объектив 4мм, 2 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м	шт.	3	49726,00		149178,00		149178,00	11934,00	161112,00	
57	57	248-404-0420 *СпрСЦ 01 2023*	Сетевое оборудование UM1-E9/8P mini, сетевой коммутатор на 8 портов	шт.	1	29782,00		29782,00		29782,00	2383,00	32165,00	
58	58	1310-0408-0623 *РСНБ РК 2022*	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	1	5572,88 5498,14	74,74 23,00	5573,00 5498,00	75,00 23,00		3368,00 715,00	9656,00	
59	59	248-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-08X-C, 8-ми канальный сетевой (поддержка HDD жестких 1 SATA до 10 Тb)	шт.	1	54936,00		54936,00		54936,00	4395,00	59331,00	
60	60	248-404-0302 *РСНБ РК 2022*	Диск жесткий HDD Uniview на 2Тб	шт.	1	29693,00		29693,00		29693,00	2375,00	32068,00	
61	61	1310-0202-0206 *РСНБ РК 2022*	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	30589,77 24741,63	3288,42 1012,00	30590,00 24742,00	3288,00 1012,00	2560,00	15710,00 4704,00	50004,00	
62	62	522-101-0244002 *СпрСЦ 01 2023*	Источник бесперебойного питания UPS APC Back BX500CI, 300W, 1x12V/5.5Ah, 3+1 розет.,AVR	шт.	1	45110,00		45110,00		45110,00		45110,00	
63	63	1308-0105-0108 *РСНБ РК 2022*	Аккумуляторная батарея стационарная, емкость С10: 18, С5: 18, С3: 20, С1: 20. Монтаж оборудования	шт.	1	18398,88 16099,93	0,00 0,00	18399,00 16100,00	0,00 0,00	2299,00	11592,00 2399,00	32390,00	
64	64	248-306-0501 *РСНБ РК 2022*	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	4069,00		4069,00		4069,00	326,00	4395,00	
65	65	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (или ящик) управления навесной, высотой, шириной и глубиной до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	7115,26 4777,14	2056,18 897,00	7115,00 4777,00	2056,00 897,00	282,00	4085,00 896,00	12096,00	
66	66	247-201-0112 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 22789-2013, типа ЩРн 24з 1.38 УХ.1 IP31	шт.	1	8376,00		8376,00		8376,00	670,00	9046,00	
67	67	1310-0702-0501 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	6	1185,94 1172,14	0,00 0,00	7116,00 7033,00	0,00 0,00	83,00	4290,00 912,00	12318,00	
68	68	247-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм x 100 мм x 50 мм, IP55	шт.	6	2078,00		12468,00		12468,00	997,00	13465,00	
69	69	1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, настенная с креплением скобами	м	40	580,52 489,91	20,70 6,14	17416,00 14697,00	621,00 184,00	2017,00	10715,00 2250,00	30381,00	
70	70	243-907-0105 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм x 16 мм	м	40	130,00		3900,00		3900,00	312,00	4212,00	
71	71	1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям по стенам, настенная с креплением скобами	м	156	580,52 489,91	20,70 6,14	91722,00 77406,00	3270,00 970,00	11046,00	56431,00 11852,00	160005,00	

Программный комплекс АВС (редакция 2021.2)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	72	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	158	55,00		8690,00		8690,00	695,00	9385,00	
73	73	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	188	487,85 230,00	209,67 79,54	91716,00 43240,00	39418,00 14954,00	9058,00	41900,00 10690,00	144306,00	
74	74	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,188	179621,00		33769,00		33769,00	2701,00	36470,00	
			Итого по разделу 3: Видеонаблюдения					1127841,00 506887,00	50073,00 18454,00	525769,00 45110,00	339514,00 113778,00	1581133,00	
			ИТОГО по акту					6798212,00 3666323,00	288946,00 107612,00	2797828,00 45110,00	2379180,00 730580,00	7573220,00	
			В том числе:							45110,00			
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего										

ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**40 165 744,76**
В том числе оборудование	**Тенге**			**7 712 883,00**
Временные здания и сооружения	**1,0%**			**324 528,62**
Итого				**32 777 390,38**
Доп затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	**0,24%**			**78 665,74**
ИТОГО				**32 856 056,11**
Непредвиденные расходы и затраты	**2,00%**			**657 121,12**
ИТОГО				**41 226 060,24**
Налог на добавленную стоимость	**12,00%**			**4 947 127,23**
Стоимость всего:	**Тенге**			**46 173 187,47**

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

В.И.О.Р. Садуакасов Д.Е.

Технадзор

ТОО «ALKHARU GROUP»

Технадзор **Сеилбеков Е.Б.**

Подрядчик:

ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"

Директор **Есдаулетов Г. Б.**