Генподрядчик: **ТОО "DK Proekt"**

Субподрядчик: **ТОО "QK SUNQAR"**

Наименование объекта - **Строительство сквера в городе Нур-Султан, район "Байконыр", улица А.Пушкина №8**

Договор № **К65-1 от "19" января" 2022г.**

АКТ
выполненных работ за май 2022 года

на Наружное освещение

(наименование работ и затрат)

Основание: ЭСН

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

Сметная стоимость	2171,560	тыс.тенге
Сметная заработная плата	416,036	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,214	тыс.чел-ч

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Наружное освещение										
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0367 1101-0101-0367 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	62,468		339,49	339,49	21207	21207	--	3369	26542
						--	74,91	--	4679		1966	
2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,932		2121,17	--	4098	--	--	2951	7613
						2121,17	--	4098	--		564	
3	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	59,892		34,07	34,07	2041	2040	--	660	2917
						--	15,30	--	916		216	
4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3,003		1095,63	--	3290	--	--	2369	6112
						1095,63	--	3290	--		453	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	39,897	206,54	89,25	8240	3561	--	4766	14047
		НР - 72%; СП - 8%			117,29	48,64	4680	1941		1041	
6	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	21,5	2443,00	--	52524	--	52524	--	56726
		СП - 8%			--	--	--	--		4202	
		Монтажные работы									
7	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	330	591,07	479,89	195053	158364	--	79769	296808
		НР - 72%; СП - 8%			111,18	224,55	36689	74102		21986	
8	Ц13-080201-0402 1308-0201-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	55	299,86	244,27	16492	13434	--	6728	25077
		НР - 72%; СП - 8%			55,59	114,30	3057	6286		1858	
9	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	330	518,94	407,76	171250	134561	--	71750	262440
		НР - 72%; СП - 8%			111,18	190,80	36689	62964		19440	
10	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарныйрядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,559	51830,00	--	80803	--	80803	--	87267
		СП - 8%			--	--	--	--		6464	
11	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	190	437,44	179,80	83114	34162	10224	37117	129849
		НР - 72%; СП - 8%			203,83	67,49	38728	12823		9618	
12	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	95	400,35	170,08	38033	16158	4271	17058	59498
		НР - 72%; СП - 8%			185,30	64,08	17604	6088		4407	
13	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	5	775,17	442,13	3876	2211	553	1403	5702
		НР - 72%; СП - 8%			222,36	167,50	1112	838		422	
14	С1243-113-0902 243-113-0902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-1	км	0,3	337249,00	--	101175	--	101175	--	109269

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		8094	
15	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	5509,88	1563,52	5510	1564	98	3291	9505
					3848,00	722,66	3848	723		704	
16	С1247-201-0501 247-201-0501 РСНБ РК 2015	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66									
		СП - 8%	шт.	1	8984,00	--	8984	--	8984	--	9703
					--	--	--	--		719	
17	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	5904,87	126,86	5905	127	2130	2659	9249
					3648,00	45,00	3648	45		685	
18	С1247-204-1833 247-204-1833 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 63А 10 кА "С"									
		СП - 8%	шт.	1	8610,00	--	8610	--	8610	--	9299
					--	--	--	--		689	
19	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	3166,08	25,09	3166	25	1317	1313	4838
					1824,00	--	1824	--		358	
20	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"									
		СП - 8%	шт.	1	1692,00	--	1692	--	1692	--	1827
					--	--	--	--		135	
21	Ц13-080304-0305 1308-0304-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм									
		НР - 72%; СП - 8%	шт	1	6267,60	2309,53	6268	2309	111	3546	10599
					3848,00	1077,37	3848	1077		785	
22	ПРАЙС ЛИСТ	Ящик управления наружным освещением ЯУО 9601-3274 IP54 У3.1									
			шт	1	120175,00	--	120175	--		--	120175
					--	--	--	--	120175	--	
23	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	1796,96	96,17	1797	96	27	1238	3277
					1673,88	45,00	1674	45		243	
24	С1247-301-0341 247-301-0341 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, многофункциональный универсальный с ж/к экраном "день-ночь" марки CE303 JPQVZ									
		СП - 8%	шт.	1	74287,00	--	74287	--	74287	--	80230
					--	--	--	--		5943	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С1243-101-0308 243-101-0308 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х120(ок)-10**	км	0,07	4619629,00	--	323374	--	323374	--	349244
		СП - 8%			--	--	--	--		25870	
26	Ц13-080201-2402 1308-0201-2402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	4	33257,96	19786,14	133032	79144	2004	59559	207998
		НР - 72%; СП - 8%			12971,00	7709,04	51884	30836		15407	
27	С1243-903-4501 243-903-4501 РСНБ РК 2015	**Муфта соединительная для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией и стальной ленточной броней, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа GUSJ-01/4x16-95**	шт.	4	61516,00	--	246064	--	246064	--	265749
		СП - 8%			--	--	--	--		19685	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1720060**	**468963**	**918248**	**299546**	**2171560**
							212673	**203363**	**120175**	**151954**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**118750**				
	Заготов.складские расходы		Тенге				**1425**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**120175**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**663496**				
	Материалы		Тенге				**20734**				
	Всего заработная плата		Тенге					**396432**			
		Накладные расходы	Тенге				**285431**				
		Сметная прибыль	Тенге				**75913**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**1024840**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**201**
		Сметная заработная плата	Тенге					**396432**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**936389**				
	Всего заработная плата		Тенге					**19604**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**897513**				
		Накладные расходы	Тенге				**14115**				
		Сметная прибыль	Тенге				**76041**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1026545**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**13**
		Сметная заработная плата	Тенге					**19604**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2171560**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**214**
		Сметная заработная плата	Тенге					**416036**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2171560**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**212673**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**468963**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**203363**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**918247**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**120175**		
		- Накладные расходы	Тенге							**299546**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							151954	
		Налог на добавленную стоимость (12%)	тенге								260587
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								2432147

Сдал:

Субподрядчик: ТОО "QK SUNQAR"

Директор _____ **Шотабаев Д. С.**

Принял:

Генподрядчик: ТОО "QK Project"

Директор _____ **Шакиров М.А.**