Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

" 25" декабря 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Астана Курылыс Групп», г. Астана, Есильский район, Шоссе Коргалжын, 2А, БИН010240005376, Тел.: +77029197925***
наименование организации, юридический адрес
в лице ***директора Смолев Е. В.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: ***«Инфраструктура (строительство газоснабжение) нового микрорайона в пос. Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (35га)»***
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ***КГУ «Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства» Бисембаев Н. П.***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
2.1) субподрядными организациями ***ТОО «BN-Project» Лицензия №23019599 от 06.09.2023 г.***
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора ***Сакенова Г.Т.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2.2) субподрядными организациями ***ТОО «АСК-7 НС» Лицензия №23020445 от 18.09.2023 г.***
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора ***Нұрымбет Н. Н.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2.3) субподрядными организациями ***ТОО «Влад» Лицензия 23024985 от 14.11.2023 года***
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора ***Бақытжанұлы Ш.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация ***ТОО «Қаз Нұр жобалау-құрылыс институты» ГСЛ № 00167, 10.06.2005 г., рабочий проект-2-2022-11 ГСН***
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ***КГУ «Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства», № 57 от 09.03.2023 г.;***
дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единиц аизмерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Газопровод высокого давления					
Укладка газопровода Труба ПЭ100 Ду110 мм SDR 11	м	178,77		178,77	
Укладка газопровода труба ПЭ100 Ду160 мм SDR 11	м	91,67		91,67	
Кран шаровый подземный DN 100	шт	2		2	
Задвижка фланцевая стальная DN 100	шт	1		1	
ГРПШ-13-1НУ1	шт	1		1	
Газопровод низкого давления					
Укладка газопровода Труба ПЭ100 Ду250 мм SDR 11	п.м	15,6		15,6	
Укладка газопровода Труба ПЭ100 Ду225 мм SDR 11	п.м	16,16		16,16	
Укладка газопровода Труба ПЭ100 Ду200 мм SDR 11	п.м	94,94		94,94	
Укладка газопровода Труба ПЭ100 Ду180 мм SDR 11	п.м	119,7		119,7	
Укладка газопровода Труба ПЭ100 Ду160 мм SDR 11	п.м	19,7		19,7	
Укладка газопровода Труба ПЭ100 Ду125 мм SDR 11	п.м	60		60	
Укладка газопровода Труба ПЭ100 Ду110 мм SDR 11	п.м	984,9		984,9	
Укладка газопровода труба ПЭ100 Ду90 мм SDR 11	п.м	792,85		792,85	
Укладка газопровода Труба ПЭ100 Ду75 мм SDR 11	п.м	703,97		703,97	
Укладка газопровода Труба ПЭ100 Ду63 мм SDR 11	п.м	2466,1		2466,1	
Укладка газопровода Труба ПЭ100 Ду32 мм SDR 11	п.м	1015,3		1015,3	
Укладка газопровода Труба стальная Ду159 мм	п.м	14,7		14,7	
Укладка газопровода Труба стальная Ду57 мм	п.м	-		402,6	
Укладка газопровода Труба стальная Ду32 мм	п.м	445,8		475,8	
Задвижка фланцевая стальная DN 50	шт	2		2	
Кран шаровый подземный DN 100	шт	4		4	
Кран шаровый подземный DN 80	шт	3		3	
Кран шаровый подземный DN 65	шт	2		2	

Кран шаровый фланцевый DN 25	шт	172		183	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Газопровод высокого давления

трубы полиэтиленовые ПЭ100 SDR11 *– Ø160х14,6, Ø110х10,0;*

Запорные арматуры *- кран шаровый подземный DN 100- 2 шт., задвижка фланцевая стальная DN 100-1 шт;*

Оборудования *- ГРПШ-13-1НУ1- 1 шт.*

Газопровод низкого давления

трубы полиэтиленовые ПЭ100 SDR11 *– Ø250х22,7, Ø225х20,5, Ø200х18,2,Ø180х16,4, Ø160х14,6, Ø125х11,4, Ø110х10,0, Ø90х8,2, Ø75х6,8, Ø63х5,8, Ø32х3,0;*

стальные трубы *– Ø159х6,0, Ø57х3,5, Ø32х2,5;*

Запорные арматуры *- задвижка фланцевая стальная DN 50-2 шт., кран шаровый подземный DN 100-4 шт., кран шаровый подземный DN 80- 3 шт., кран шаровый подземный DN 65- 2шт., кран шаровый фланцевый д25мм - 183 шт.*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***20 ноябрь 2023 года;***

месяц, год

окончание работ ***25 декабрь 2024 года;***

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства ***13*** месяц; фактически ***3*** месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100**% и фактически применено **100**% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: КГП на ПХВ «Кызылорда газ тарату жүйесі» директор Сырдарьинский ДГХ

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения **органами социальной защиты населения проектом не предусмотрено**; ***ТОО «Әсем Жоба Құрылыс», эксперт Шарапов Б. С.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Инфраструктура (строительство газоснабжение) нового микрорайона в пос. Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (35га)»***

готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Астана Курылыс Групп», директор Смолев Е.В.***

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)