Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО « Актау BS Строй»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

16 мар

Подрядчик : **ТОО «Многопрофильный колледж «Зият»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **« Строительство 9-ти этажного многоквартирного, жилого дома с торгово-коммерческими помещениями на первом этаже по адресу : город Актау 16- мкр-н, дом №11»- новое строительство**

(наименование, адрес)

Объект : **« Строительство 9-ти этажного многоквартирного, жилого дома с торгово-коммерческими помещениями на первом этаже по адресу : город Актау 16- мкр-н, дом №11»- новое строительство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2016-7** от **01.11.2016г.**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2016** работы **« Строительство 9-ти этажного многоквартирного, жилого дома с торгово-коммерческими помещениями »**

Составлен (а) в текущих ценах 2017

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э7013: Земляные работы, основания и фундаменты [2-01-01-01]										
1	1	6101-0109-0102 ЭСН РК	Предварительная планировка площадей бульдозерами мощность 79 кВт (108 л с)	$м^2$	13 800	4,0 0,0	4,0 1,0	55 200,0 0,0	55 200,0 13 800,0			55 200,0	
2	2	6101-0101-0211 ЭСН РК	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	7 728	512,0 0,0	512,0 104,0	3 956 736,0 0,0	3 956 736,0 803 712,0			3 956 736,0	
3	3	412-101-0102 ЭСН РК	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	25 502,4	145,0		3 697 848,0				3 697 848,0	
4	4	412-101-0205 ЭСН РК	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	63 756	72,0		4 590 432,0				4 590 432,0	
5	5	6101-0207-0205 ЭСН РК	Крепление досками стенок котлованов и траншей, ширина более 2 м, глубина более 3 м грунты устойчивые	$м^2$	138	4 293,0 2 791,0	101,0 33,0	592 434,0 385 158,0	13 938,0 4 554,0	193 338,0		592 434,0	
6	6	6101-0111-0101 ЭСН РК	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров с устройством обсыпки, длина до 4 м группа грунта 2	шт.	27,6	15 597,0 13 940,0	930,0 170,0	430 477,2 384 744,0	25 668,0 4 692,0	20 065,2		430 477,2	
7	7	СТ1261-301-0193	Иглофильтры фирмы "Вода"	шт.	13,8	4 000,0		55 200,0		55 200,0		55 200,0	
8	8	6101-0108-0102 ЭСН РК	Устройство основания под фундаменты щебеночное	$м^3$	193,2	15 019,0 3 825,0	5 298,0 1 621,0	2 901 670,8 738 990,0	1 023 573,6 313 177,2	1 139 107,2		2 901 670,8	
9	9	211-201-0606 ЭСН РК	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	222,18	-5 123,0		-1 138 228,14		-1 138 228,14		-1 138 228,14	
10	10	211-201-0506 ЭСН РК	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	222,18	5 077,0		1 128 007,86		1 128 007,86		1 128 007,86	
11	11	6103-0101-0210 ЭСН РК	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	$м^3$	82,8	23 705,0 13 500,0	4 478,0 803,0	1 962 774,0 1 117 800,0	370 778,4 66 488,4	474 195,6		1 962 774,0	
12	12	212-101-0907 ЭСН РК	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	$м^3$	84,042	29 660,0		2 492 685,72		2 492 685,72		2 492 685,72	
13	13	214-210-0101 ЭСН РК	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	6,624	353 133,0		2 339 153,13		2 339 153,13		2 339 153,13	
14	14	214-210-0202 ЭСН РК	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	12,42	319 444,0		3 967 494,48		3 967 494,48		3 967 494,48	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по смете Э7013: Земляные работы, основания и фундаменты [2-01-01-01]					**27 031 885,05**	**5 445 894,0**	**10 671 019,05**	**0,0**	**27 031 885,05**	
								2 626 692,0	**1 206 423,6**	**0,0**	**0,0**		
			Смета Э7023: Архитектурная часть здания [2-01-03-02]										
15	1	6105-0201-0206 ЭСН РК	**Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом с одной стороны с цепной перевязкой швов толщина 640 мм**	$м^3$	207	35 754,0	4 972,0	7 401 078,0	1 029 204,0	10 971,0		7 401 078,0	
						30 729,0	933,0	6 360 903,0	193 131,0				
16	2	212-401-0205 ЭСН РК	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100**	$м^3$	50,715	23 700,0		1 201 945,5		1 201 945,5		1 201 945,5	
17	3	213-101-0102 ЭСН РК	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	1000 шт.	56,718	82 847,0		4 698 915,87		4 698 915,87		4 698 915,87	
18	5	6105-0201-0301 ЭСН РК	**Кладка внутренних стен**	$м^3$	69	34 175,0	7 371,0	2 358 075,0	508 599,0	138,0		2 358 075,0	
						26 802,0	1 563,0	1 849 338,0	107 847,0				
19	6	212-401-0205 ЭСН РК	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100**	$м^3$	16,56	23 700,0		392 472,0		392 472,0		392 472,0	
20	7	213-101-0102 ЭСН РК	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	1000 шт.	26,22	82 847,0		2 172 248,34		2 172 248,34		2 172 248,34	
			ИТОГО по смете Э7023: Архитектурная часть здания [2-01-03-02]					**18 224 734,71**	**1 537 803,0**	**8 476 690,71**	**0,0**	**18 224 734,71**	
								8 210 241,0	**300 978,0**	**0,0**	**0,0**		
			Итого по суммарной смете					**45 256 619,76**	**6 983 697,0**	**19 147 709,76**	**0,0**	**45 256 619,76**	
								10 836 933,0	**1 507 401,6**	**0,0**	**0,0**		
											45256619,76*5/100	2 262 830,99	
НДЦС РК 8.01-08-2017, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								45256619,76*3/100	1 357 698,59	
НДЦС РК 8.01-08-2017, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)									**48 877 149,34**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами								48877149,34*12/100	5 865 257,92	
			НДС (12%)								48877149,34+5865257,92	**54 742 407,26**	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Многопрофильный колледж «Зият»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель директора
Жұмабаев Есман Төлепбергенұлы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО « Актау BS Строй»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Директор Аншыбаев Бекзат Сунгатович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)