Заказчик: Государственное учреждение "Жангалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Электромонтаж.kz"**

Наименование строительства и его адрес: "Строительство сетей электроснабжения село Акбалшык Жангалинского района Западно-Казахстанской области"(участок-6)

Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/ специфики	код
101140019929	180940000909			14-2024	26.12.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	Сумма договора	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство сетей электроснабжения село Акбалшык Жангалинского района Западно-Казахстанской области"(участок-6)	3 158 400,00	3 158 400,00	2 820 000,00				338 400,00	3 158 400,00

Заказчик:
Государственное учреждение "Жангалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН 101140019929

Руководитель _____ **Ишанов А.Т.**

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Kaz Grand Lider", БИН 191140007456

Директор _____ **Абдукахаров М.Б.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Электромонтаж.kz", БИН 180940000909

Руководитель _____ **Иргебаев Б.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Жангалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН 101140019929, Западно-Казахстанская область, Жангалинский район, с.Жангала, Халыктар Достыгы, 42**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Электромонтаж.kz", БИН 180940000909, г.Астана, Жилой массив ЮГО-ВОСТОК (ПРАВАЯ СТОРОНА) , Улица БОЗТОРГАЙ, 22**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство сетей электроснабжения село Акбалшык Жангалинского района Западно-Казахстанской области"(участок-6)**

(наименование, адрес)

Объект : **Село Акбалшык Жангалинского района Западно-Казахстанской области (участок-6)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14-2024 от 26.12.2024 г.**

Акт выполненных работ

за декабрь 2024 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 11.12.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1: Демонтажные работы				
1	1	1133-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры**	шт.	8	10 349,0	82 792,0
2	2	1133-0210-0305 *РСНБ РК 2022*	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж с приставками одностоечных с подкосом**	шт.	8	41 342,0	330 736,0
3	3	414-103-0401 *РСНБ РК 2022*	**Проволока в кругах.Погрузка**	т	0,1314	2 046,0	269,0
4	4	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	1,4992	1 389,0	2 082,0
5	5	412-101-0115 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 15 км**	т·км	24,459	77,0	1 883,0
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы				417 762
			Раздел 2: ВЛИ-0,4кВ				
6	6	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	7	27 541,0	192 787,0
7	7	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А**	шт.	7	52 603,0	368 221,0
8	8	252-207-2318 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT21.116 сквозной**	шт.	7	5 468,0	38 276,0
9	9	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	**Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком**	шт.	7	8 238,0	57 666,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	7	3 867,0	27 069,0
11	11	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м	3,5	1 099,0	3 847,0
12	12	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	7	3 381,0	23 667,0
13	13	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	55 819,0	55 819,0
14	14	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	2	52 603,0	105 206,0
15	15	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	10 079,0	20 158,0
16	16	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	14 277,0	28 554,0
17	17	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	1	7 163,0	7 163,0
18	18	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	1	5 893,0	5 893,0
19	19	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной / SOT29 бандажный	шт.	1	5 476,0	5 476,0
20	20	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	м	3	1 365,0	4 095,0
21	21	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа COT36	шт.	2	270,0	540,0
22	22	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	1	8 238,0	8 238,0
23	23	252-207-1132 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	1	18 959,0	18 959,0
24	24	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	4	3 381,0	13 524,0
25	25	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	1	3 381,0	3 381,0
26	26	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	1	3 867,0	3 867,0
27	27	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м	0,5	1 099,0	550,0
28	28	252-204-0801 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	1	479,0	479,0
29	29	СТКП	Заземляющий проводник ЗП6	шт	1	848,21	848,0
30	30	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /У 3	шт.	1	12 542,0	12 542,0
31	31	1128-0309-0501 *РСНБ РК 2022*	Провода самонесущие изолированные марки СИП-2, СИП-2А. Подвеска на опорах воздушных линий электропередачи напряжением 1 кВ	км провода	0,24	2 831 085,0	679 460,0
32	32	243-701-0718 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	м	252	918,0	231 336,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	33	6401-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм**	м	40	1 261,0	50 440,0
34	34	6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	шт.	8	7 399,0	59 192,0
			Итого по разделу 2: ВЛИ-0,4кВ				**2 027 253**
			ИТОГО по акту				**2 445 015**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,8%				**166 261,00**
			Сметная прибыль - 5%				**130 564,00**
			Непредвиденные работы и затраты				**78 160,00**
			Итого в ценах 2024 года				**2 820 000,00**
			НДС 12%				**338 400,00**
			ИТОГО по акту с НДС				**3 158 400,00**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Электромонтаж.kz", БИН 180940000909
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель Иргебаев Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Капитал Проект 2050", БИН 060740015330
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Эксперт Алимарданулы К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Жангалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН 101140019929
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель Ишанов А.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Kaz Grand Lider", БИН 191140007456
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Эксперт Абдукахаров М.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)