Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО « Актау BS Строй»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «СК А-Строй монтаж»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство и эксплуатация многоэтажных жилых домов №26 и № 27 в 17 мкр., г.Актау», новое строительство**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство и эксплуатация многоэтажных жилых домов №26 и № 27 в 17 мкр., г.Актау», новое строительство**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2017-3** от **02.10.2017г.**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2017** **работы «Строительство и эксплуатация многоэтажных жилых домов»**

Составлен (а) в текущих ценах 2018

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Подземная часть										
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0102-0337 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	627,88	296,79 0	296,79 67,38	186348,36	186348,36 42306,44		30460,76 17344,8	234153,92	
2	2	1101-0105-0802 РСНБ РК 2015	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2	грунта недобора	35,64	1081,49 710,92	367,05 129,47	38544,44 25337,4	13081,64 4614,28	125,4	21565,28 4808,76	64918,48	
3	3	1101-0205-0207 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	м3 грунта	11,88	4163,86 4163,86	0 0	49466,56 49466,56	0 0		35615,8 6806,8	91889,16	
4	4	1101-0102-0337 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	11,88	296,79 0	296,79 67,38	3525,72 0	3525,72 800,36		576,4 328,24	4430,36	
5	5	С Тарифы на перевозки	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	1080,64	47		50790,08			4063,4	54853,48	
6	6	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	675,4	20,78 3,67	16,97 8,27	14034,68 2478,52	11461,12 5585,36	94,6	5806,24 1587,08	21428	
7	7	1101-0102-0337 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	308,88	296,79 0	296,79 67,38	91672,68 0	91672,68 20812,44		14985,08 8532,48	115190,24	
8	8	С Тарифы на перевозки	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	494,208	47		23227,6			1858,12	25085,72	
9	9	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	231,44	34,72 0	34,72 15,9	8035,72 0	8035,28 3679,72		2649,68 854,92	11540,32	
10	10	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	231,44	20 0	20 9,16	4628,8 0	4628,8 2119,92		1526,36 492,36	6647,52	
11	11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	тненного грунта	231,44	213,17 121,93	91,24 50,53	49335,88 28219,4	21116,48 11694,76		28738,16 6245,8	84319,84	
12	12	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	77,44	1139 1139	0 0	88204,16 88204,16	0 0		63506,96 12136,96	163848,08	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					607814,68 193706,04	339870,08 91613,28	220 0	205430,72 65059,72	878305,12	
			Раздел 2: Фундаменты										
13	13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	19,36	21810,28 1821,15	1209,96 349	422246,88 35257,64	23424,72 6756,64	363564,52	38232,92 36838,56	497318,36	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	1106-0101-0121 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	99	28724,96	1954,68	2843771,04	193513,32	2211133,32	447334,8	3554394,36	
						4435,6	529,82	439124,4	52451,96		263288,52		
15	15	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02948	349485		10302,6		10302,6	824,12	11126,72	
16	16	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,88968	349485		310929,96		310929,96	24874,52	335804,48	
17	17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	286	1003,84	21,17	287098,24	6054,4	166085,92	107934,64	426635,44	
						401,95	3,85	114957,92	1100,88		31602,56		
			Итого по разделу 2: Фундаменты					3874348,72	222992,44	3062016,32	593502,36	4825279,36	
								589339,96	60309,48	0	357428,28		
			Раздел 3: Каркас										
18	18	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	5,984	39606,07	5127,95	237002,92	30685,6	155699,72	53992,84	314275,28	
						8458,75	1456,46	50617,16	8715,52		23279,52		
19	19	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05544	349485		19375,4		19375,4	1550,12	20925,52	
20	20	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,144144	349485		50376,04		50376,04	4029,96	54406	
			Итого по разделу 3: Каркас					306754,36	30685,6	225451,16	53992,84	389606,8	
								50617,16	8715,52	0	28859,6		
			Раздел 4: Стены, перегородки										
21	21	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	25,08	41816,82	2798,74	1048765,96	70192,32	600912,4	362426,68	1524087,84	
						15058,25	821,78	377660,8	20610,04		112895,2		
22	22	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,169664	349485		59294,84		59294,84	4743,64	64038,48	
23	23	1116-0201-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	0,264	20525,63	100,47	5418,6	26,4	4929,76	497,64	6389,68	
						1751,75	43,89	462,44	11,44		473,44		
24	24	241-211-0612 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	0,264	4374		1154,56		1154,56	92,4	1246,96	
25	25	241-211-0612 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	0,264	4374		1154,56		1154,56	92,4	1246,96	
26	26	1146-0303-0103 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,22	203854,71	1555,5	44847,88	342,32	20362,76	20433,16	70503,4	
						109742,16	827,75	24143,24	182,16		5222,36		
27	27	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	0,176	31031,22	2197,81	5461,28	386,76	3993,88	1079,76	7064,2	
						6141,6	600,13	1081,08	105,6		523,16		
28	28	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	1,055472	1191,13	14,41	1257,08	14,96	592,24	612,04	2018,72	
						615,78	7,7	649,88	7,92		149,6		
			Итого по разделу 4: Стены, перегородки					1167354,76	70962,76	692395	385049,28	1676596,24	
								403997,44	20917,16	0	124192,2		
			Раздел 5: Перекрытие										
29	29	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	44	70315,03	2028,52	3093861,32	89254,88	1876851,24	1050592,84	4476010,44	
						25630,8	607,78	1127755,2	26742,32		331556,28		
30	30	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12936	349485		45209,56		45209,56	3616,8	48826,36	
31	31	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,020724	104292,33	1632,33	2161,28	33,44		1951,4	4441,8	
						102660	816,75	2127,4	16,72		329,12		
32	32	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных		0,020724	96078		1991		1991		2150,28	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			групп населения)	т							159,28		
33	33	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,044	138610,94 80092,32	876,6 462	6098,84 3523,96	38,28 20,24	2536,16	2977,48 726	9802,32	
			Итого по разделу 5: Перекрытие					3149322	89326,6	1926587,96	1055521,72	4541231,2	
								1133406,56	26779,28	0	336387,48		
			Раздел 6: Разные работы										
34	34	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,7392	53705,05 23281,36	6388,05 2858,11	39698,56 17209,72	4722,08 2112,88	17767,2	17583,28 4582,6	61864,44	
35	35	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,026893	352092,33 350460	1632,33 816,75	9468,8 9424,8	44 22		8596,72 1445,4	19510,92	
36	36	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,026893	96078		2583,68		2583,68	206,8	2790,48	
37	37	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	ических изделий	0,055616	933159,28 72163,8	11078,04 4793,25	51898,44 4013,68	616 266,64	47269,2	3980,24 4470,4	60349,08	
38	38	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,2448	1003,84 401,95	21,17 3,85	5265,04 2108,04	110,88 20,24	3045,68	1979,56 579,48	7824,08	
39	39	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,2904	21810,28 1821,15	1209,96 349	6333,8 528,88	351,12 101,2	5453,36	573,32 552,64	7459,76	
40	40	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	2,2616	41816,82 15058,25	2798,74 821,78	94572,72 34055,56	6329,84 1858,56	54187,76	32681,88 10180,28	137434,88	
41	41	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,041043	349485		14344		14344	1147,52	15491,52	
42	42	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,00169	295409,22 58587	2457,79 1022,5	498,96 99	4,4 1,76	396	91,52 47,08	637,56	
43	43	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,4	1003,84 401,95	21,17 3,85	4416,72 1768,8	92,84 16,72	2555,08	1660,56 486,2	6563,48	
44	44	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,158946	131133,57 104101,25	24084,22 8371,13	20843,24 16546,64	3828 1330,56	468,6	12334,96 2654,08	35832,28	
45	45	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	л в конструкции	0,02112	172719 26565	1634,01 816,75	3648,04 561	34,32 17,16	3052,28	520,52 333,52	4502,08	
46	46	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	л в конструкции	0,02112	8992,98 3149	52,18 26,4	190,08 66,44	0,88 0,44	122,32	60,28 20,24	270,6	
47	47	1112-0101-0703 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам	м2 кровли	3,696	2099,6 686,77	64,62 25,3	7760,28 2538,36	238,92 93,72	4983	2421,32 814,44	10996,04	
48	48	261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00169	526783		890,12		890,12	71,28	961,4	
49	49	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,4784	66664,07 25630,8	2028,52 607,78	98556,04 37892,36	2999,04 898,48	57664,64	35299,88 10708,28	144564,2	
50	50	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,462	73321,83 29574	3131,55 820,88	33874,72 13663,32	1446,72 379,28	18764,68	12778,48 3732,08	50385,28	
51	51	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001162	349485		406,12		406,12	32,56	438,68	
			Итого по разделу 6: Разные работы					395249,36	20819,04	233953,72	130562,52	567876,76	
								140476,6	7119,64	0	42064,88		
			Итого по подземной части					9500843,88	774656,52	6140624,16	2424059,44	12878895,48	
								2511543,76	215454,36	0	953992,16		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Надземная часть										
			Раздел 7: Каркас (л.2,5-10)										
52	52	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	37,664	39606,07	5127,95	1491723,2	193139,32	979993,52	339836,2	1978084,24	
						8458,75	1456,46	318590,36	54856,12		146524,84		
53	53	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2772	349485		96877,44		96877,44	7750,16	104627,6	
54	54	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,798336	349485		279006,64		279006,64	22320,32	301326,96	
55	55	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,10032	104292,33	1632,33	10462,76	163,68		9446,36	21501,92	
						102660	816,75	10298,64	81,84		1592,8		
56	56	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,10032	96078		9638,64		9638,64	770,88	10409,52	
57	57	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	51,8936	48326,69	5780,71	2507846	299981,88	1220598,72	979250,36	3766064,28	
						19024,8	1711,85	987265,4	88834,24		278967,92		
58	58	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,68904	349485		240809,36		240809,36	19264,52	260073,88	
59	59	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,128806	352092,33	1632,33	45351,68	210,32		41174,32	93448,08	
						350460	816,75	45141,36	105,16		6922,08		
60	60	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,20856	104292,33	1632,33	21751,4	340,56		19638,96	44701,36	
						102660	816,75	21410,84	170,28		3311		
61	61	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,337366	96078		32413,48		32413,48	2592,92	35006,4	
62	62	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	103,0007	16052,27	3216,64	1653395,04	331316,48	366043,92	987949,16	2852651,56	
						9281,83	1031,8	956035,08	106276,28		211307,36		
63	63	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	116,392989	10720,28	2928,64	1247765,64	340873,28	195503	753276,04	2161125,12	
						6111,96	847	711389,36	98585,08		160083,44		
64	64	СТПРАЙС-ЛИСТ	Теплоблоки	м3	107,08155	23889,7		2558145,92		2558145,92	204651,48	2762797,4	
65	65	СТ11011-250	Клей	кг	3142,610698	38		119419,08		119419,08	9553,72	128972,8	
66	66	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,588192	34193,64	12926,5	20112,4	7603,2	1613,92	9402,8	31876,24	
						18523,28	4644,27	10895,28	2731,52		2361,04		
67	67	СТ11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката	т	0,55088	167300		92162,4		92162,4	7373,08	99535,48	
68	68	261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,005702	526783		3003,88		3003,88	240,24	3244,12	
69	69	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	114,4	1191,13	14,41	136265,36	1648,68	64171,36	66333,08	218806,28	
						615,78	7,7	70445,32	880,88		16207,84		
70	70	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,132	63232,61	4764,43	8346,8	628,76	4876,52	2741,64	11975,48	
						21523,3	1299,46	2841,08	171,6		887,04		
71	71	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,005808	349485		2029,72		2029,72	162,36	2192,08	
72	72	1107-0516-0104 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков пенополистиролом	м шва	523,6	253,06	8,29	132502,04	4340,6	92373,6	44967,12	191666,64	
						68,35	4,43	35787,84	2319,68		14197,48		
73	73	1107-0516-0105 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков пенополистиролом	м шва	426,8	506	14,41	215960,8	6150,32	149196,52	75402,8	314672,6	
						142,02	7,7	60613,96	3286,36		23309		
74	74	1146-0303-0107 РСНБ РК 2015	Гнезда, борозды и концы балок. Заделка кирпичом	м3 заделки	0,44	47521,98	622,5	20909,68	273,68	1854,6	15897,2	39751,36	
						42684,64	327,25	18781,4	143,88		2944,48		
75	75	1106-0601-0110 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство		2,64	36053,03	2395,33	95179,92	6323,68	64496,96	23832,6	128533,68	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			мм. Строительство	м3		9227,09	693,3	24359,72	1830,4		9521,16		
76	76	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000634	349485		221,32		221,32	17,6	238,92	
77	77	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002297	349485		802,56		802,56	64,24	866,8	
			Итого по разделу 7: Каркас (л.2,5-10)					**11042103,16**	**1192994,44**	**6575253,08**	**3369148,64**	**15564150,8**	
								3273855,64	**360273,32**	**0**	**1152899**		
			Раздел 8: Перекрытие (л.14,18,23)										
78	78	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,4928	70315,03	2028,52	34651,32	999,68	21020,56	11766,48	50131,4	
79	79	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,033792	349485		11809,6		11809,6	3713,6	12754,28	
80	80	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,088754	349485		380503,2		380503,2	944,68	410943,28	
81	81	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,048506	104292,33	1632,33	5058,68	79,2		30440,08	10396,32	
82	82	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,048506	96078		4660,48		4660,48	4567,64	5033,16	
83	83	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,22	138610,94	876,6	30494,2	192,72	12681,24	372,68	49011,16	
			Итого по разделу 8: Перекрытие (л.14,18,23)			80092,32	462	17620,24	101,64		14886,52		
								467177,48	**1271,6**	**430675,08**	**31220,64**	**538269,6**	
								35230,36	**440,88**	**0**	**39871,48**		
			Раздел 9: Кровля (л.37)										
84	84	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка с изготовлением	м в конструкции	8,12592	192731,78	1739,64	1566123,24	14135,88	1277224,96	253399,52	1965084,44	
85	85	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,01641	647579		10626,88		10626,88	145561,68	11476,96	
86	86	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м в конструкции	8,12592	9249,42	72,43	75159,92	588,72	64157,72	850,08	91586	
87	87	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м в конструкции	1,4432	172719	1634,01	249267,92	2358,4	208571,44	9641,72	307620,28	
88	88	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	ной поверхности	259,6	323,5	3,36	83980,6	872,08	70496,8	6784,36	103389	
89	89	1112-0101-0703 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам	м2 кровли	259,6	2099,6	64,62	545056,16	16775,44	349995,36	22786,72	772331,12	
90	90	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	30,8	5604,26	15,83	172611,12	487,52	123864,4	7658,64	234529,68	
			Итого по разделу 9: Кровля (л.37)			1566,86	5,2	48259,2	160,16		17372,52		
								2702825,84	**35218,04**	**2104937,56**	**524967,96**	**3486017,48**	
								562669,36	**15443,56**	**0**	**258223,68**		
			Раздел 10: Лестницы										
91	91	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	23,76	73321,83	3131,55	1742126,76	74405,76	965042,76	657185,76	2591257,68	
92	92	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,29242	349485		102196,16		102196,16	191945,16	110371,8	
93	93	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,068429	352092,33	1632,33	24093,08	111,76		8175,64	49644,76	
94	94	СТ12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков		0,068429	96078		6574,48		6574,48	21874,16	7100,28	
						350460	816,75	23981,76	55,88		3677,52		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			арматуры	т							525,8		
95	95	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,616742	42306,11 25979,25	11584,6 4284,92	110704 67980,88	30313,8 11212,52	12409,32	54643,6 13227,72	178575,32	
96	96	222-519-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	2,616742	1004492		2628496,2		2628496,2	210279,52	2838775,72	
97	97	СТССЦ	Доплата за марку стали С 245 (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	т	2,616742	4445		11631,4		11631,4	930,6	12562	
98	98	1115-0207-0102 РСНБ РК 2015	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	ной поверхности	26,4	2987,01 2305,28	43,93 23,65	78857,24 60859,48	1159,84 624,36	16837,92	49187,16 10243,64	138288,04	
			Итого по разделу 10: Лестницы					4704679,32 855500,36	105991,16 31397,08	3743188,24 0	782890,68 439005,6	5926575,6	
			Раздел 11: Разные работы										
99	99	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	6,756816	16052,27 9281,83	3216,64 1031,8	108462,2 62715,4	21734,24 6971,8	24012,56	64809,36 13861,76	187133,32	
100	100	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	2,0064	30175,28 7898,8	1280,66 385,33	60543,56 15848,36	2569,6 773,08	42126,04	15125,44 6053,52	81722,52	
101	101	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,012276	352092,33 350460	1632,33 816,75	4322,12 4302,32	20,24 10,12		3924,36 659,56	8906,04	
102	102	241-102-0114 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм	м	6,732	744		5008,52		5008,52	400,84	5409,36	
103	103	1146-0303-0105 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,22	178703,41 109219,44	1446,87 770	39314,88 24028,4	318,12 169,4	14968,36	20326,24 4771,36	64412,48	
104	104	1112-0101-1705 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие сборные из плоских асбестоцементных листов. Устройство	м2 стяжки	57,2	2706,19 382,36	17,04 4,62	154794,2 21871,08	975,04 264,44	131948,52	20364,52 14012,68	189171,4	
105	105	1106-0301-0301 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м2	50,05	2368,62 309,06	73,72 33,88	118549,64 15468,64	3689,84 1695,76	99391,16	15619,56 10733,36	144902,56	
106	106	1106-0301-0302 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Укладка бетона. Добавлять или исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	50,05	450,73 -39,48	-14,49 -6,68	-22559,24 -1976,04	-725,12 -334,4	-19857,64	-2102,32 -1972,96	-26634,52	
107	107	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,110106	21547,7 19789,6	1726,74 863,5	2372,48 2178,88	190,08 95,04	3,52	2069,32 355,52	4797,32	
108	108	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000282	349485		98,56		98,56	7,92	106,48	
109	109	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	ьных элементов	1,040156	985969,16 65123,6	7293,8 1963,5	1025561,24 67738,88	7586,92 2042,48	950235,88	82341,6 88632,28	1196535,12	
110	110	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	54,088091	111,16 64,49	2,76 0,38	6012,6 3488,32	149,6 20,68	2375,12	2420,88 674,52	9108	
111	111	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	54,088091	181,5 75,4	3,97 0,77	9816,84 4078,36	214,72 41,8	5524,2	2842,84 1012,88	13672,56	
112	112	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	ычетом проемов)	48,9544	3436,22 1261,28	17,74 9,43	168218,16 61745,2	868,56 461,56	105604,4	55986,04 17936,16	242140,36	
113	113	217-505-0105 РСНБ РК 2015	Лист хризотилцементный непрессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 10 мм	м2	50,17826	1710		85804,84		85804,84	6864,44	92669,28	
114	114	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	132	111,16 64,49	2,76 0,38	14673,12 8512,68	364,32 50,16	5796,12	5908,32 1646,48	22227,92	
115	115	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	132	181,5 75,4	3,97 0,77	23958 9952,8	524,04 101,64	13481,16	6937,48 2471,48	33366,96	
			Итого по разделу 11: Разные работы					1804951,72	38480,2	1466521,32	296573,64	2269647,16	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								299953,28	**12363,56**	**0**	**168121,8**		
			Итого по надземной части					**20721737,52**	**1373955,44**	**14320575,28**	**5004801,56**	**27784660,64**	
								5027209	**419918,4**	**0**	**2058121,56**		
			ИТОГО по акту					**30222581,4**	**2148611,96**	**20461199,44**	**7428861**	**40663556,12**	
								7538752,76	**635372,76**	**0**	**3012113,72**		
			Временные здания и сооружения			**2,4**		**975925,35**					
			Итого с временными									**41639481,47**	
			Зимние удорожания			**1,5%**		**624592,22**					
			Итого с зимними удорожаниями									**42264073,69**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**				**845281,47**			
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**43109355,16**	
			НДС			**12%**		**5173122,62**					
			Итого с НДС									**48282477,78**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Университетский колледж «Зият»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель директора
(должность, подпись, расшифровка подписи) Жұмабаев Е.Т.

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО « Актау BS Строй»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
(должность, подпись, расшифровка подписи) Аншыбаев Бекзат Сунгатович

Место печати (при наличии)