Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "Кызылорда Жолдары", Республика Казахстан, Кызылординская область, г.Кызылорда, Мостовая, БИН 061040009879**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Актобе Жарык", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, с.Жанибек, ул.Халиулина 10, БИН 061140006627**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт автомобильный дороги по улицам 1. Абрахманова,2.Жумаева,3.Жанекешова,4.По улице Иманова,промежутки между улицами Абдуллина - Мусина и Утемисова - Северная кольцеваядорога,5.по улице Маметова от Женис до восточный окраины,с.Жанибек ,6.по улице Шарафетдинова промежуток между улицами Утемисова-Хайруллина"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Капитальный ремонт автомобильный дороги по улицам 1. Абрахманова,2.Жумаева,3.Жанекешова,4.По улице Иманова,промежутки между улицами Абдуллина - Мусина и Утемисова - Северная кольцеваядорога,5.по улице Маметова от Женис до восточный окраины,с.Жанибек ,6.по улице Шарафетдинова промежуток между улицами Утемисова-Хайруллина"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 38

Акт № 3 от 30.05.2024г.
выполненных работ

за май 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2022 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			СРЕЗКА											
1	6	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	12240,84		86,58	86,58	1059812	1059812	--	210993	1294248	
			НР - 72%; СП - 8%					23,94	0	293046		101664		
2	7	1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	12240,84		137,03	131,70	1677362	1612119	--	317194	2029757	
			НР - 72%; СП - 8%				5,33	30,66	65244	375304		159565		
3	8	412-102-0106 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км**	т·км	16525,13		69,00		1140234		--		1140234	
			Подвоз грунта											
4	9	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалыэкскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	23135,23		266,23	255,91	6159292	5920537	--	1164350	7453140	
			НР - 72%; СП - 8%				10,32	59,58	238756	1378397		585891		
5	10	412-102-0210 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км**	т·км	78659,78		36,00		2831752		--		2831752	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	11	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	23135,23	134,43	134,43	3110069	3110069		624818	3804310	
			НР - 72%; СП - 8%				37,51		867802		298791		
7	12	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	23135,23	45,38	45,38	1049877	1049877		237034	1313248	
			НР - 72%; СП - 8%				14,23		329214		102953		
			Устройство дополнительного слоя										
8	13	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия	63887,6	260,41	196,36	16636970	12544969	--	8323302	25576399	
			НР - 108%; СП - 8%			64,05	56,58	4092001	3614760		1996822		
			Устройство основания										
9	16	1127-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	18146,06	288,98	240,71	5243848	4367938	--	2352513	8204070	
			НР - 108%; СП - 8%			48,27	71,77	875910	1302343		607709		
			ИТОГО:	Тенге								53647158	
			Временные здания и сооружения 1,04%				557930,4383						
			ИТОГО с временными								54205088		
			Непредвиденные затраты 2%				1084101,759						
			ИТОГО с непредвиденными								55289190		
			итого с тендерной скидкой								53609225		
			НДС				6433107,058						
			ИТОГО с НДС								60042332,54		

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Актобе Жарык", БИН 061140006627
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бирмагамбетов К.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Кызылорда Жолдары", БИН 061040009879
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шоманов А.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)