Форма 2в

Наименование стройки Строительство водопровода в селе Ульгули, Байзаковского сельского округа, Иртышского района, Павлодарской области

Наименование объекта Строительство водопровода в селе Ульгули, Байзаковского сельского округа, Иртышского района, Павлодарской области

Акт приемки выполненных работ № 1
от 20 августа 2019 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	всего
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная ресурсная смета № 6-1-1				
РАЗДЕЛ 9.1 Земляные работы						
1	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	500	47,63	23815
2	1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	500	40,05	20025
3	1101-0101-0301	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1000	97,24	97240
4	1101-0104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	7900	29,06	229574
5	1101-0104-0507	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	100	14,02	1402
6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 грунта	100	131,32	13132
РАЗДЕЛ 9.2 Колодцы В1						
7	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6	34179,03	205074
8	2104-0301-0101	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1	шт.	5	3101,00	15505
9	2303-0101-1007	Люк колодца тяжелый из высокопрочного композита, номинальная нагрузка 25 т	комплект	5	43981,00	219905

РАЗДЕЛ 9.3 Водопровод

10	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	100	3006,91	300691
11	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 32-50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	50	1749,62	87481
12	1122-0901-0202	Регулятор давления диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	2502,00	2502
13	2305-1501-1103	Кран шаровый для подключения датчиков температуры, DN 32 типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	15	12036,00	180540
14	2305-1501-1101	Кран шаровый для подключения датчиков температуры, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	15	6993,00	104895
15	2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	2541,00	2541
16	2900-0000-0000(пл)	Патрубок стальной, D 15 мм, толщина стенки 1,6 мм, L=150мм	м	15	41,00	615
17	2900-0000-0000(пл)	Фланец стальной свободный с приварным кольцом DN 50	шт.	1	713,00	713
18	2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	4	2694,00	10776
19	2304-1013-0703	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10 °С до +180 °С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	5	1091,00	5455
20	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,02	52350,00	1047

Итого по акту	**Тенге**	**1522928**
Временные здания и сооружения 2,6%	Тенге	39596
Итого:	Тенге	1562524
НДС,12%	Тенге	187503
Итого по акту выполненных работ	**Тенге**	**1 750 000**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Respect Stroy Project LTD"

_____ **Рахметов Р.К.**

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Логотек KZ"

_____ **Магмуров С.М.**