Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	"Алматықаласы денсаулық сақтау басқармасы" ККМ/КГУ Управление здравохранения г.Алматы,	000340001583
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	ТОО "Баймен", г.Алматы ул. Сары-Арка 99	000240000294
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №445 от 22 сентября 2015г

Номер документа	Дата составления
12	23.10.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт ГКП на ПВХ "Городской кардиологический центр по адресу :ул.Толе би 93, г.Алматы			шт	1	58 334 369,00	58 334 369,00
				Итого	1	x	58 334 369,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ Принял (Заказчик) _____
должность подпись расшифровка подписи *должность подпись расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.10.2015

М.П. М.П.

Заказчик: КГУ «Управление здравоохранения города Алматы»

Подрядчик: ТОО "Баймен"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городской кардиологический центр" по адресу: ул. Толе Би, 93, г. Алматы

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

октябрь 2015 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	Наименование	Код	Код	Наименование	Код
		№445	от 22.09.2015г					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	Из графы 1									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2001г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в	Дополнительные затраты на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городской кардиологический центр" по адресу: ул. Толе Би 93, г. Алматы	**58 334 369**	**52 084 258**							**6 250 111**	**58 334 369**

Заказчик:
КГУ «Управление здравоохранения города Алматы»
_____ **Касымжанова Ж.К.**

М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Баймен" _____ **Байменов Ж.Е.**

М.П.

Заказчик: КГУ «Управление здравоохранения г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Баймен»

Договор:№445 от 22.09.2015г

Наименование строительства и его адрес - Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Городской кардиологический центр" по адресу: ул. Толе Би, 93, г. Алматы

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы в подвале в осях 1-4 Лист АС-2								
1.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	1,50	133,16	23,58	200	35	0,74	1
					109,58	4,16	164	6	0,02	0
2.	Е0162-36-5	Очистка вручную потолков от окраски	м2	208,70	46,31	--	9665	--	0,32	67
					46,31	--	9665	--	--	--
3.	Е0162-36-4	Очистка вручную стен от окраски	м2	29,20	37,04	--	1082	--	0,26	8
					37,04	--	1082	--	--	--
		Демонтажные работы в подвале в осях 12-15 Лист АС-3								
4.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	16,50	116,63	10,56	1924	174	0,70	12
					106,07	1,67	1750	28	0,01	0
5.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	66,70	133,16	23,58	8882	1573	0,74	50
					109,58	4,16	7309	277	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0162-36-4	Очистка вручную стен от окраски	м2	1073,00	37,04	--	39744	--	0,26	276
					37,04	--	39744	--	--	--
7.	Е0162-36-5	Очистка вручную потолков от окраски	м2	285,00	46,31	--	13198	--	0,32	92
					46,31	--	13198	--	--	--
		Демонтажные работы в подвале в осях 24-27 Лист АС-4								
8.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	15,50	116,63	10,56	1808	164	0,70	11
					106,07	1,67	1644	26	0,01	0
9.	Е0162-36-4	Очистка вручную стен от окраски	м2	569,60	37,04	--	21098	--	0,26	146
					37,04	--	21098	--	--	--
10.	Е0162-36-5	Очистка вручную потолков от окраски	м2	210,70	46,31	--	9758	--	0,32	68
					46,31	--	9758	--	--	--
11.	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	м3	0,80	4899,14	1880,99	3919	1505	21,24	17
					3018,15	538,09	2415	430	2,91	2
		Демонтажные работы по 1 этажу в осях 1-4. Лист АС-5								
12.	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	7,00	320,85	30,15	2246	211	1,96	14
					290,70	2,90	2035	20	0,19	1
13.	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	4,00	215,57	21,24	862	85	1,29	5
					194,33	3,31	777	13	0,03	0
14.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	86,20	116,63	10,56	10054	910	0,70	60
					106,07	1,67	9143	144	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	180,20	133,16	23,58	23995	4249	0,74	134
					109,58	4,16	19746	750	0,02	4
39.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	341,20	5,64	0,19	1924	65	0,04	13
					5,45	0,02	1860	7	0,00	0
40.	Е0162-36-4	Очистка вручную стен от окраски	м2	1160,00	37,04	--	42966	--	0,26	298
					37,04	--	42966	--	--	--
41.	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	1м2	477,50	358,97	192,06	171409	91710	1,11	531
					166,91	72,15	79700	34452	0,40	192
42.	Е0162-36-5	Очистка вручную потолков от окраски	м2	369,40	46,31	--	17107	--	0,32	119
					46,31	--	17107	--	--	--
43.	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	м3	3,76	2719,44	399,69	10225	1503	15,88	60
					2319,75	63,00	8722	237	0,54	2
44.	Е0146-44-2	Разборка витражей	м2	23,80	250,04	23,78	5951	566	1,52	36
					226,26	8,98	5385	214	0,04	1
45.	Е0154-4-2	Разборка подшивки потолков из гипсокартона	м2	108,10	21,98	0,69	2376	75	0,15	16
					21,29	0,11	2301	12	0,00	0
		Демонтажные работы по 1 этажу в осях 23-27. Лист АС-9								
46.	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	10,00	320,85	30,15	3208	301	1,96	20
					290,70	2,90	2907	29	0,19	2
47.	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	4,00	215,57	21,24	862	85	1,29	5
					194,33	3,31	777	13	0,03	0
48.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	34,20	116,63	10,56	3989	361	0,70	24
					106,07	1,67	3628	57	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	285,30	17,38	0,93	4959	265	0,11	32
					16,45	0,14	4693	40	0,00	0
50.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	140,40	133,16	23,58	18696	3311	0,74	104
					109,58	4,16	15385	584	0,02	3
51.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	221,20	5,64	0,19	1248	42	0,04	8
					5,45	0,02	1206	4	0,00	0
52.	Е0162-36-4	Очистка вручную стен от окраски	м2	718,40	37,04	--	26610	--	0,26	185
					37,04	--	26610	--	--	--
53.	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	1м2	296,00	358,97	192,06	106256	56850	1,11	329
					166,91	72,15	49405	21356	0,40	119
54.	Е0162-36-5	Очистка вручную потолков от окраски	м2	296,00	46,31	--	13708	--	0,32	95
					46,31	--	13708	--	--	--
		Демонтажные работы по 2 этажу в осях 1-4. Лист АС-10								
55.	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	11,00	320,85	30,15	3529	332	1,96	22
					290,70	2,90	3198	32	0,19	2
56.	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	6,00	215,57	21,24	1293	127	1,29	8
					194,33	3,31	1166	20	0,03	0
57.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	3,20	116,63	10,56	373	34	0,70	2
					106,07	1,67	339	5	0,01	0
58.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	49,50	133,16	23,58	6591	1167	0,74	37
					109,58	4,16	5424	206	0,02	1
59.	Е0162-36-4	Очистка вручную стен от окраски	м2	978,80	37,04	--	36255	--	0,26	252
					37,04	--	36255	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60.	Е0162-36-5	Очистка вручную потолков от окраски	м2	244,90	46,31	--	11341	--	0,32	79
					46,31	--	11341	--	--	--
		Демонтажные работы по 2 этажу в осях 4-10. Лист АС-11								
61.	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	3,00	320,85	30,15	963	90	1,96	6
					290,70	2,90	872	9	0,19	1
63.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	25,50	116,63	10,56	2974	269	0,70	18
					106,07	1,67	2705	43	0,01	0
64.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	199,00	17,38	0,93	3459	185	0,11	23
					16,45	0,14	3274	28	0,00	0
65.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	93,05	133,16	23,58	12391	2194	0,74	69
					109,58	4,16	10196	387	0,02	2
66.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	212,30	5,64	0,19	1197	40	0,04	8
					5,45	0,02	1157	4	0,00	0
67.	Е0162-36-4	Очистка вручную стен от окраски	м2	1380,00	37,04	--	51115	--	0,26	355
					37,04	--	51115	--	--	--
68.	Е0162-36-5	Очистка вручную потолков от окраски	м2	360,00	46,31	--	16672	--	0,32	116
					46,31	--	16672	--	--	--
		Демонтажные работы по 2 этажу в осях 10-17. Лист АС-12								
69.	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	25,00	320,85	30,15	8021	754	1,96	49
					290,70	2,90	7268	73	0,19	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70.	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	10,00	215,57	21,24	2156	212	1,29	13
					194,33	3,31	1943	33	0,03	0
71.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	80,30	116,63	10,56	9365	848	0,70	56
					106,07	1,67	8517	134	0,01	1
72.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	513,58	17,38	0,93	8926	478	0,11	58
					16,45	0,14	8448	72	0,00	1
73.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	334,90	133,16	23,58	44595	7897	0,74	249
					109,58	4,16	36698	1393	0,02	8
74.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	338,46	5,64	0,19	1909	64	0,04	13
					5,45	0,02	1845	7	0,00	0
75.	Е0162-36-4	Очистка вручную стен от окраски	м2	2092,90	37,04	--	77521	--	0,26	538
					37,04	--	77521	--	--	--
76.	Е0162-36-5	Очистка вручную потолков от окраски	м2	723,00	46,31	--	33482	--	0,32	233
					46,31	--	33482	--	--	--
77.	Е0146-44-2	Разборка витражей	м2	16,80	250,04	23,78	4201	400	1,52	25
					226,26	8,98	3801	151	0,04	1
		Демонтажные работы по 2 этажу в осях 17-23. Лист АС-13								
78.	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	26,00	320,85	30,15	8342	784	1,96	51
					290,70	2,90	7558	75	0,19	5
79.	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	10,00	215,57	21,24	2156	212	1,29	13
					194,33	3,31	1943	33	0,03	0
80.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	13,40	116,63	10,56	1563	142	0,70	9
					106,07	1,67	1421	22	0,01	0
81.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	339,90	17,38	0,93	5907	316	0,11	39
					16,45	0,14	5591	48	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	157,10	133,16	23,58	20919	3704	0,74	117
					109,58	4,16	17215	654	0,02	4
83.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	338,00	5,64	0,19	1906	64	0,04	13
					5,45	0,02	1842	7	0,00	0
84.	Е0162-36-4	Очистка вручную стен от окраски	м2	1149,20	37,04	--	42566	--	0,26	295
					37,04	--	42566	--	--	--
85.	Е0162-36-5	Очистка вручную потолков от окраски	м2	389,80	46,31	--	18052	--	0,32	126
					46,31	--	18052	--	--	--
86.	Е0146-44-2	Разборка витражей	м2	15,00	250,04	23,78	3751	357	1,52	23
					226,26	8,98	3394	135	0,04	1
87.	Е0154-1-3	Разборка перекрытий по деревянным балкам в зданиях кирпичных	м2	33,90	464,75	95,28	15755	3230	2,61	89
					369,47	16,04	12525	544	0,11	4
		Демонтажные работы по 2 этажу в осях 23-27. Лист АС-14								
88.	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	3,00	320,85	30,15	963	90	1,96	6
					290,70	2,90	872	9	0,19	1
89.	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	4,00	215,57	21,24	862	85	1,29	5
					194,33	3,31	777	13	0,03	0
90.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	3,20	116,63	10,56	373	34	0,70	2
					106,07	1,67	339	5	0,01	0
91.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	214,10	17,38	0,93	3721	199	0,11	24
					16,45	0,14	3522	30	0,00	0
92.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	246,85	133,16	23,58	32871	5821	0,74	183
					109,58	4,16	27050	1027	0,02	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	203,70	5,64	0,19	1149	39	0,04	8
					5,45	0,02	1110	4	0,00	0
94.	Е0162-36-4	Очистка вручную стен от окраски	м2	680,90	37,04	--	25221	--	0,26	175
					37,04	--	25221	--	--	--
95.	Е0162-36-5	Очистка вручную потолков от окраски	м2	244,00	46,31	--	11300	--	0,32	79
					46,31	--	11300	--	--	--
96.	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	м2	520,00	146,99	6,63	76435	3448	0,95	494
					140,36	1,04	72987	541	0,01	7
97.	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	м	260,00	14,39	1,29	3741	335	0,09	24
					13,10	0,23	3406	60	0,00	0
98.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	328,25	27,10	--	8896	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	С010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	328,25	176,40	--	57903	--	0,74	243
					35,28	--	11581	--	--	--
		Отделочные работы в подвале в осях 1-4. Лист АС-16								
100.	Е0161-1-5	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором цементным при толщине намета до 5 мм	м2	208,70	95,73	4,00	19978	835	0,37	78
					57,35	0,61	11969	127	0,00	1
101.	Е0115-180 -4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	208,70	338,18	2,91	70578	608	0,56	118
					93,41	1,10	19496	230	0,01	1
102.	Е0161-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементным при толщине намета до 5 мм	м2	170,60	81,67	3,78	13933	645	0,30	50
					45,36	0,59	7738	101	0,00	1
103.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	170,60	316,78	2,63	54043	448	0,45	77
					74,78	0,99	12758	168	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	2,90	1067,70	5,78	3096	17	1,75	5
					293,22	3,93	850	11	0,02	0
		Отделочные работы в подвале в осях 12-15. Лист АС-18								
105.	Е0161-1-5	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором цементным при толщине намета до 5 мм	м2	281,30	95,73	4,00	26928	1125	0,37	105
					57,35	0,61	16133	172	0,00	1
106.	Е0161-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементным при толщине намета до 5 мм	м2	159,10	81,67	3,78	12994	601	0,30	47
					45,36	0,59	7217	94	0,00	1
		Полы								
107.	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	16,50	191,73	16,79	3164	277	0,42	7
					60,55	6,30	999	104	0,03	1
108.	Е0111-11-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек до 30мм	м2	16,50	43,98	1,68	726	28	0,01	0
					0,72	0,62	12	10	0,00	0
109.	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	1м2	16,50	238,46	14,01	3935	231	0,67	11
					99,79	2,21	1647	36	0,01	0
110.	Е0157-16-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой	1м2	16,50	544,23	1,61	8980	27	0,32	5
					49,91	0,25	824	4	0,00	0
111.	Е0157-16-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике последующий слой	1м2	16,50	261,83	0,87	4320	14	0,17	3
					26,82	0,14	443	2	0,00	0
112.	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	1м2	16,50	1047,88	14,85	17290	245	1,54	25
					243,95	2,32	4025	38	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отделочные работы по 1 этажу								
113.	Е0110-75-1	Установка отбойников	м	52,00	65,85	12,54	3424	652	0,30	16
					49,68	4,72	2583	246	0,02	1
114.	СПРАЙС	Стоимость отбойников	м	52,00	570,28	--	29654	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	Е0161-1-5	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором цементным при толщине намета до 5 мм	м2	221,40	95,73	4,00	21194	886	0,37	82
					57,35	0,61	12697	135	0,00	1
116.	Е0161-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементным при толщине намета до 5 мм	м2	524,10	81,67	3,78	42803	1981	0,30	155
					45,36	0,59	23773	309	0,00	2
117.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	293,80	1067,70	5,78	313690	1697	1,75	514
					293,22	3,93	86147	1153	0,02	6
		Полы								
118.	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью более 20 м2	1м2	41,10	224,46	14,01	9225	576	0,58	24
					85,79	2,21	3526	91	0,01	1
		Тип 4								
119.	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	1м2	1,60	238,46	14,01	382	22	0,67	1
					99,79	2,21	160	4	0,01	0
120.	Е0157-16-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой	1м2	1,60	544,23	1,61	871	3	0,32	1
					49,91	0,25	80	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121.	Е0157-16-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике	1м2	1,60	261,83	0,87	419	1	0,17	0
		последующий слой			26,82	0,14	43	--	0,00	0
122.	Е0111-11-1	Устройство стяжек толщиной 20 мм	м2	1,60	198,78	12,44	318	20	0,41	1
					60,03	4,67	96	7	0,02	0
123.	Е0111-11-2	исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжек до 10мм	м2	-1,60	49,94	1,68	-80	-3	0,01	-0
					0,72	0,62	-1	-1	0,00	-0
124.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	1,60	1071,63	19,00	1715	30	1,23	2
					199,29	9,21	319	15	0,05	0
		Отделочные работы по 1 этажу в осях 4-10								
125.	Е0110-75-1	Установка отбойников	м	62,00	65,85	12,54	4083	777	0,30	19
					49,68	4,72	3080	293	0,02	1
126.	СПРАЙС	Стоимость отбойников	м	62,00	570,28	--	35357	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Отделка помещений								
127.	Е0161-1-5	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором цементным при толщине намета до 5 мм	м2	172,62	95,73	4,00	16525	690	0,37	64
					57,35	0,61	9900	105	0,00	1
128.	Е0161-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементным при толщине намета до 5 мм	м2	881,40	81,67	3,78	71983	3332	0,30	261
					45,36	0,59	39980	520	0,00	3
129.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	0,88	1067,70	5,78	940	5	1,75	2
					293,22	3,93	258	3	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130.	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1м	110,00	178,36	0,09	19620	10	0,09	10
					15,12	0,02	1663	2	0,00	0
		Тип 2								
131.	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью более 20 м2	1м2	192,90	224,46	14,01	43299	2703	0,58	113
					85,79	2,21	16549	426	0,01	2
		Тип 4								
132.	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	1м2	29,10	238,46	14,01	6939	408	0,67	20
					99,79	2,21	2904	64	0,01	0
133.	Е0157-16-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой	1м2	29,10	544,23	1,61	15837	47	0,32	9
					49,91	0,25	1452	7	0,00	0
134.	Е0157-16-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике последующий слой	1м2	29,10	261,83	0,87	7619	25	0,17	5
					26,82	0,14	780	4	0,00	0
135.	Е0111-11-1	Устройство стяжек толщиной 20 мм	м2	29,10	198,78	12,44	5784	362	0,41	12
					60,03	4,67	1747	136	0,02	1
136.	Е0111-11-2	исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжек до 10мм	м2	-29,10	49,94	1,68	-1453	-49	0,01	-0
					0,72	0,62	-21	-18	0,00	-0
137.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	29,10	1071,63	19,00	31184	553	1,23	36
					199,29	9,21	5799	268	0,05	1
		Отделочные работы по 1 этажу в осях 10-17								
138.	Е0110-75-1	Установка отбойников	м	114,00	65,85	12,54	7507	1429	0,30	35
					49,68	4,72	5664	539	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139.	СПРАЙС	Стоимость отбойников	м	114,00	570,28	--	65012	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Отделка помещений								
140.	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	31,70	713,89	3,58	22630	113	1,87	59
					324,35	1,17	10282	37	0,01	0
141.	Е0161-1-5	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм	м2	31,70	62,52	4,00	1982	127	0,37	12
					57,35	0,61	1818	19	0,00	0
142.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	38,04	37,00	--	1407	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	Е0161-1-5	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором цементным при толщине намета до 5 мм	м2	577,90	95,73	4,00	55321	2312	0,37	215
					57,35	0,61	33143	353	0,00	2
144.	Е0161-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементным при толщине намета до 5 мм	м2	1659,30	81,67	3,78	135513	6272	0,30	491
					45,36	0,59	75266	979	0,00	5
145.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	674,50	1067,70	5,78	720164	3895	1,75	1179
					293,22	3,93	197774	2647	0,02	14
		Тип 1								
146.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	107,20	1071,63	19,00	114878	2037	1,23	132
					199,29	9,21	21364	988	0,05	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тип 4								
147.	E0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	1м2	8,30	238,46	14,01	1979	116	0,67	6
					99,79	2,21	828	18	0,01	0
148.	E0157-16-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой	1м2	8,30	544,23	1,61	4517	13	0,32	3
					49,91	0,25	414	2	0,00	0
149.	E0157-16-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике последующий слой	1м2	8,30	261,83	0,87	2173	7	0,17	1
					26,82	0,14	223	1	0,00	0
150.	E0111-11-1	Устройство стяжек толщиной 20 мм	м2	8,30	198,78	12,44	1650	103	0,41	3
					60,03	4,67	498	39	0,02	0
151.	E0111-11-2	исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжек до 10мм	м2	-8,30	49,94	1,68	-415	-14	0,01	-0
					0,72	0,62	-6	-5	0,00	-0
152.	E0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	8,30	1071,63	19,00	8894	158	1,23	10
					199,29	9,21	1654	76	0,05	0
		Тип 5								
153.	E0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью более 20 м2	1м2	90,40	224,46	14,01	20291	1267	0,58	53
					85,79	2,21	7755	200	0,01	1
		Тип 6								
154.	E0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	1м2	9,80	238,46	14,01	2337	137	0,67	7
					99,79	2,21	978	22	0,01	0
155.	E0157-16-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой	1м2	9,80	544,23	1,61	5333	16	0,32	3
					49,91	0,25	489	2	0,00	0
156.	E0157-16-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике последующий слой	1м2	9,80	261,83	0,87	2566	9	0,17	2
					26,82	0,14	263	1	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157.	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамической кислотоупорной плиты на растворе на жидком стекле с уплотняющими добавками	1м2	9,80	2454,47	14,85	24054	146	1,54	15
					243,95	2,32	2391	23	0,02	0
		Отделочные работы по 1 этажу в осях 17-23								
158.	Е0110-75-1	Установка отбойников	м	45,00	65,85	12,54	2963	564	0,30	14
					49,68	4,72	2236	213	0,02	1
159.	СПРАЙС	Стоимость отбойников	м	45,00	570,28	--	25662	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Отделка помещений								
160.	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	66,90	713,89	3,58	47759	239	1,87	125
					324,35	1,17	21699	79	0,01	0
161.	Е0161-1-5	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм	м2	66,90	62,52	4,00	4183	268	0,37	25
					57,35	0,61	3837	41	0,00	0
162.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	80,28	37,00	--	2970	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
163.	Е0161-1-5	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором цементным при толщине намета до 5 мм	м2	248,90	95,73	4,00	23827	996	0,37	93
					57,35	0,61	14274	152	0,00	1
164.	Е0161-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементным при толщине намета до 5 мм	м2	831,70	81,67	3,78	67924	3144	0,30	246
					45,36	0,59	37726	491	0,00	3
165.	Е0115-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	м2	82,60	648,58	6,06	53572	500	1,48	122
					256,29	1,76	21169	146	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	363,60	1067,70	5,78	388216	2100	1,75	636
					293,22	3,93	106613	1427	0,02	7
		Тип 1								
167.	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью более 20 м2	1м2	24,12	224,46	14,01	5414	338	0,58	14
					85,79	2,21	2069	53	0,01	0
168.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	31,90	1071,63	19,00	34185	606	1,23	39
					199,29	9,21	6358	294	0,05	1
		Тип 2								
169.	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью более 20 м2	1м2	138,50	224,46	14,01	31088	1940	0,58	81
					85,79	2,21	11882	306	0,01	2
		Итого по разделу: Тип 2								31088
		Тип 3								
170.	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью более 20 м2	1м2	94,90	224,46	14,01	21301	1330	0,58	55
					85,79	2,21	8141	210	0,01	1
		Итого по разделу: Тип 3								21301
		Тип 4								
171.	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	1м2	21,90	238,46	14,01	5222	307	0,67	15
					99,79	2,21	2185	48	0,01	0
172.	Е0157-16-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой	1м2	21,90	544,23	1,61	11919	35	0,32	7
					49,91	0,25	1093	5	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173.	Е0157-16-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике	1м2	21,90	261,83	0,87	5734	19	0,17	4
		последующий слой			26,82	0,14	587	3	0,00	0
174.	Е0111-11-1	Устройство стяжек толщиной 20 мм	м2	21,90	198,78	12,44	4353	272	0,41	9
					60,03	4,67	1315	102	0,02	0
175.	Е0111-11-2	исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжек до 10мм	м2	-21,90	49,94	1,68	-1094	-37	0,01	-0
					0,72	0,62	-16	-14	0,00	-0
176.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	21,90	1071,63	19,00	23469	416	1,23	27
					199,29	9,21	4365	202	0,05	1
		Тип 5								
177.	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью более 20 м2	1м2	21,90	224,46	14,01	4916	307	0,58	13
					85,79	2,21	1879	48	0,01	0
		Отделочные работы по 2 этажу								
178.	Е0110-75-1	Установка отбойников	м	52,00	65,85	12,54	3424	652	0,30	16
					49,68	4,72	2583	246	0,02	1
179.	СПРАЙС	Стоимость отбойников	м	52,00	570,28	--	29654	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
180.	Е0161-1-5	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором цементным при толщине намета до 5 мм	м2	244,90	95,73	4,00	23444	980	0,37	91
					57,35	0,61	14045	149	0,00	1
181.	Е0161-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементным при толщине намета до 5 мм	м2	427,99	81,67	3,78	34954	1618	0,30	127
					45,36	0,59	19414	253	0,00	1
182.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на	м2	101,70	1067,70	5,78	108585	587	1,75	178
					293,22	3,93	29820	399	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
183.	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	1м	27,80	162,41	2,26	4515	63	0,29	8
					49,84	0,34	1386	9	0,00	0
		Тип 2								
184.	Е0157-16-4	Устройство гидроизоляции в один слой	1м2	3,20	41,16	0,74	132	2	0,20	1
					31,39	0,11	100	--	0,00	0
185.	СПРАЙС	Стоимость гидроизоляции полифлюид ALPA	л	12,80	904,74	--	11581	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит	м2	3,20	17,57	5,46	56	17	0,08	0
					12,11	2,05	39	7	0,01	0
187.	С11011-56-3	Плиты гипсоволокнистые	м2	3,30	310,00	--	1023	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
188.	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на полимерцементном клее	1м2	3,20	1785,89	14,85	5715	48	1,54	5
					243,95	2,32	781	7	0,02	0
		Отделочные работы по 2 этажу в осях 4-10								
189.	Е0110-75-1	Установка отбойников	м	62,00	65,85	12,54	4083	777	0,30	19
					49,68	4,72	3080	293	0,02	1
190.	СПРАЙС	Стоимость отбойников	м	62,00	570,28	--	35357	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отделка помещений								
191.	Е0161-1-5	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором цементным при толщине намета до 5 мм	м2	382,80	95,73	4,00	36645	1531	0,37	143
					57,35	0,61	21954	234	0,00	1
192.	Е0161-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементным при толщине намета до 5 мм	м2	936,10	81,67	3,78	76450	3538	0,30	277
					45,36	0,59	42461	552	0,00	3
193.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	75,05	1067,70	5,78	80131	433	1,75	131
					293,22	3,93	22006	295	0,02	2
194.	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	1м	39,90	162,41	2,26	6480	90	0,29	12
					49,84	0,34	1989	14	0,00	0
195.	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1м	197,70	178,36	0,09	35262	18	0,09	19
					15,12	0,02	2989	4	0,00	0
		Тип 1								
196.	Е0157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из фанеры в один слой площадью свыше 20 м2	1м2	179,50	75,16	1,14	13491	205	0,38	68
					58,43	0,18	10488	32	0,00	0
197.	С11021-11-3	Фанера, толщина 18 мм	м3	3,30	43700,00	--	144210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
198.	Е0115-171-1	Покрытие полов олифой за 1 раз	м2	179,50	26,93	--	4833	--	0,05	9
					9,31	--	1672	--	--	--
		Тип 2								
199.	Е0157-16-4	Устройство гидроизоляции в один слой	1м2	23,80	41,16	0,74	980	18	0,20	5
					31,39	0,11	747	3	0,00	0
200.	СПРАЙС	Стоимость гидроизоляции полифлюид ALPA	л	95,20	904,74	--	86131	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201.	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит	м2	23,80	17,57	5,46	418	130	0,08	2
					12,11	2,05	288	49	0,01	0
202.	С11011-56-3	Плиты гипсоволокнистые	м2	24,51	310,00	--	7598	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
203.	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на полимерцементном клее	1м2	23,80	1785,89	14,85	42504	353	1,54	37
					243,95	2,32	5806	55	0,02	1
		Отделочные работы по 2 этажу в осях 10-17								
204.	Е0110-75-1	Установка отбойников	м	124,00	65,85	12,54	8165	1555	0,30	38
					49,68	4,72	6160	586	0,02	3
205.	СПРАЙС	Стоимость отбойников	м	124,00	570,28	--	70714	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Отделка помещений								
206.	Е0161-1-5	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором цементным при толщине намета до 5 мм	м2	740,20	95,73	4,00	70858	2961	0,37	276
					57,35	0,61	42450	452	0,00	3
207.	Е0161-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементным при толщине намета до 5 мм	м2	1655,90	81,67	3,78	135236	6259	0,30	490
					45,36	0,59	75112	977	0,00	5
208.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	261,60	1067,70	5,78	279310	1511	1,75	457
					293,22	3,93	76705	1027	0,02	5
209.	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	1м	96,50	162,41	2,26	15673	218	0,29	28
					49,84	0,34	4810	33	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тип 1								
210.	Е0157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из фанеры в один слой площадью свыше 20 м2	1м2	474,88	75,16	1,14	35692	541	0,38	181
					58,43	0,18	27747	85	0,00	1
211.	С11021-113	Фанера, толщина 18 мм	м3	8,72	43700,00	--	381064	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
212.	Е0115-171-1	Покрытие полов олифой за 1 раз	м2	474,88	26,93	--	12786	--	0,05	24
					9,31	--	4424	--	--	--
		Тип 2								
213.	Е0157-16-4	Устройство гидроизоляции в один слой	1м2	73,30	41,16	0,74	3017	54	0,20	15
					31,39	0,11	2301	8	0,00	0
214.	СПРАЙС	Стоимость гидроизоляции полифлюид ALPA	л	293,20	904,74	--	265269	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
215.	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит	м2	73,30	17,57	5,46	1288	400	0,08	6
					12,11	2,05	888	150	0,01	1
216.	С11011-563	Плиты гипсоволокнистые	м2	75,50	310,00	--	23405	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
217.	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на полимерцементном клее	1м2	73,30	1785,89	14,85	130906	1089	1,54	113
					243,95	2,32	17882	170	0,02	2
		Отделочные работы по 2 этажу в осях 17-23								
218.	Е0110-75-1	Установка отбойников	м	57,00	65,85	12,54	3753	715	0,30	17
					49,68	4,72	2832	269	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
219.	СПРАЙС	Стоимость отбойников	м	57,00	570,28	--	32506	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Отделка помещений								
220.	Е0161-1-5	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором цементным при толщине намета до 5 мм	м2	390,40	95,73	4,00	37372	1562	0,37	145
					57,35	0,61	22389	238	0,00	1
221.	Е0161-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементным при толщине намета до 5 мм	м2	840,70	81,67	3,78	68659	3178	0,30	249
					45,36	0,59	38134	496	0,00	3
222.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	111,20	1067,70	5,78	118728	642	1,75	194
					293,22	3,93	32606	436	0,02	2
		Тип 1								
223.	Е0157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из фанеры в один слой площадью свыше 20 м2	1м2	341,00	75,16	1,14	25630	389	0,38	130
					58,43	0,18	19925	61	0,00	1
224.	С11021-113	Фанера , толщина 18 мм	м3	6,26	43700,00	--	273562	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
225.	Е0115-171-1	Покрытие полов олифой за 1 раз	м2	341,00	26,93	--	9181	--	0,05	17
					9,31	--	3176	--	--	--
		Тип 2								
226.	Е0157-16-4	Устройство гидроизоляции в один слой	1м2	12,70	41,16	0,74	523	9	0,20	3
					31,39	0,11	399	1	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
227.	СПРАЙС	Стоимость гидроизоляции полифлюид ALPA	л	50,80	904,74	--	45961	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
228.	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит	м2	12,70	17,57	5,46	223	69	0,08	1
					12,11	2,05	154	26	0,01	0
229.	С11011-56 3	Плиты гипсоволокнистые	м2	13,08	310,00	--	4055	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
230.	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на полимерцементном клее	1м2	12,70	1785,89	14,85	22681	189	1,54	20
					243,95	2,32	3098	29	0,02	0
		Тип3								
231.	Е0157-13-2	Устройство оснований под покрытие пола из древесноволокнистых плит насухо два слоя площадью свыше 20 м2	1м2	36,70	1076,97	2,63	39525	97	0,23	8
					33,53	0,41	1231	15	0,00	0
232.	Е0157-12-6	Укладка лаг по перекрытию из брусков площадью свыше 10 м2	1м2	36,70	382,50	1,86	14038	68	0,33	12
					50,56	0,29	1856	11	0,00	0
233.	Е0157-17-2	Устройство дощатых покрытий толщиной 28 мм площадью свыше 10 м2	1м2	36,70	1553,44	4,07	57011	149	0,69	25
					107,64	0,65	3950	24	0,01	0
		Гипсокартонные перегородки								
234.	Е0110-86-3	Устройство перегородок в зданиях с изоляционной прослойкой толщиной 75 мм	м2	78,20	2380,78	19,80	186177	1548	2,85	223
					494,21	7,49	38647	586	0,04	3
235.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,12	23553,43	395,71	2826	47	25,88	3
					4010,63	149,06	481	18	0,72	0
		В1								
236.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм	м	51,00	51,07	0,69	2605	35	0,33	17
					50,38	0,11	2569	6	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
237.	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 50 мм	м	20,30	116,90	1,81	2373	37	0,75	15
					115,09	0,29	2336	6	0,00	0
238.	Е0116-20-1	Демонтаж кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	2,00	72,24	9,24	144	18	0,36	1
					63,00	3,60	126	7	0,02	0
239.	Е0110-35-1	Демонтаж пожарного шкафчика	шт	2,00	49,69	9,55	99	19	0,27	1
					40,14	3,61	80	7	0,02	0
		Т3,Т4								
240.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм	м	94,90	51,07	0,69	4847	65	0,33	32
					50,38	0,11	4781	10	0,00	0
241.	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 40 мм	м	10,00	88,41	1,24	884	12	0,57	6
					87,17	0,20	872	2	0,00	0
		В1								
242.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм	м	100,90	51,07	0,69	5153	70	0,33	33
					50,38	0,11	5083	11	0,00	0
243.	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	м	47,20	116,90	1,81	5518	85	0,75	36
					115,09	0,29	5432	14	0,00	0
244.	Е0116-20-1	Демонтаж кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	4,00	72,24	9,24	289	37	0,36	1
					63,00	3,60	252	14	0,02	0
245.	Е0110-35-1	Демонтаж пожарного шкафчика	шт	4,00	49,69	9,55	199	38	0,27	1
					40,14	3,61	161	14	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т3,Т4								
246.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм	м	126,50	51,07	0,69	6460	87	0,33	42
					50,38	0,11	6373	14	0,00	0
247.	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 40 мм	м	49,00	88,41	1,24	4332	61	0,57	28
					87,17	0,20	4271	10	0,00	0
		В1								
248.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм	м	128,50	51,07	0,69	6562	89	0,33	43
					50,38	0,11	6474	14	0,00	0
249.	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	м	58,20	116,90	1,81	6804	105	0,75	44
					115,09	0,29	6698	17	0,00	0
250.	Е0116-20-1	Демонтаж кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	2,00	72,24	9,24	144	18	0,36	1
					63,00	3,60	126	7	0,02	0
251.	Е0110-35-1	Демонтаж пожарного шкафчика	шт	2,00	49,69	9,55	99	19	0,27	1
					40,14	3,61	80	7	0,02	0
		Т3,Т4								
252.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм	м	200,00	51,07	0,69	10214	138	0,33	66
					50,38	0,11	10076	22	0,00	0
253.	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 40 мм	м	51,00	88,41	1,24	4509	63	0,57	29
					87,17	0,20	4446	10	0,00	0
254.	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 50 мм	м	12,00	116,90	1,81	1403	22	0,75	9
					115,09	0,29	1381	3	0,00	0
		В1								
255.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм	м	89,70	51,07	0,69	4581	62	0,33	30
					50,38	0,11	4519	10	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
256.	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	м	47,20	116,90	1,81	5518	85	0,75	36
					115,09	0,29	5432	14	0,00	0
257.	Е0116-20-1	Демонтаж кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	4,00	72,24	9,24	289	37	0,36	1
					63,00	3,60	252	14	0,02	0
258.	Е0110-35-1	Демонтаж пожарного шкафчика	шт	4,00	49,69	9,55	199	38	0,27	1
					40,14	3,61	161	14	0,02	0
		Т3,Т4								
259.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм	м	165,50	51,07	0,69	8452	114	0,33	55
					50,38	0,11	8338	18	0,00	0
260.	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 40 мм	м	22,60	88,41	1,24	1998	28	0,57	13
					87,17	0,20	1970	5	0,00	0
		В1								
261.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм	м	37,30	51,07	0,69	1905	26	0,33	12
					50,38	0,11	1879	4	0,00	0
262.	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	м	20,26	116,90	1,81	2368	37	0,75	15
					115,09	0,29	2332	6	0,00	0
263.	Е0165-18-5	Разборка трубопроводов на сварке диаметром до 100 мм	м	32,00	165,84	1,99	5307	64	0,75	24
					163,85	0,32	5243	10	0,00	0
264.	Е0165-3-4	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром до 100 мм	шт	5,00	309,45	7,95	1547	40	1,91	10
					301,50	1,26	1508	6	0,01	0
265.	Е0116-20-1	Демонтаж кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	1,00	72,24	9,24	72	9	0,36	0
					63,00	3,60	63	4	0,02	0
266.	Е0110-35-1	Демонтаж пожарного шкафчика	шт	1,00	49,69	9,55	50	10	0,27	0
					40,14	3,61	40	4	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т3,Т4								
267.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм	м	66,90	51,07	0,69	3417	46	0,33	22
					50,38	0,11	3370	7	0,00	0
		Блок в осях 1-4								
268.	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	62,00	118,01	1,59	7317	99	0,69	43
					116,42	0,25	7218	16	0,00	0
269.	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	49,00	145,63	3,27	7136	160	0,85	42
					142,36	0,52	6976	25	0,00	0
270.	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	компл	14,00	101,59	3,33	1422	47	0,61	9
					98,26	0,54	1376	8	0,00	0
271.	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	компл	2,00	244,84	6,45	490	13	1,43	3
					238,39	1,04	477	2	0,01	0
		Блок в осях 4-10								
272.	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	130,00	118,01	1,59	15341	207	0,69	89
					116,42	0,25	15135	33	0,00	0
273.	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	108,00	145,63	3,27	15728	353	0,85	92
					142,36	0,52	15375	56	0,00	0
274.	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	компл	23,00	101,59	3,33	2337	77	0,61	14
					98,26	0,54	2260	12	0,00	0
275.	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	компл	14,00	244,84	6,45	3428	90	1,43	20
					238,39	1,04	3337	15	0,01	0
276.	Е0165-4-2	Демонтаж мойки	компл	4,00	161,43	4,65	646	19	0,99	4
					156,78	0,72	627	3	0,01	0
277.	Е0117-1-1 0	Демонтаж душевых поддонов	комплект	1,00	88,48	21,88	88	22	0,40	0
					66,60	8,10	67	8	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Блок в осях 10-17								
278.	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	148,00	118,01	1,59	17465	235	0,69	102
					116,42	0,25	17230	37	0,00	0
279.	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	135,00	145,63	3,27	19660	441	0,85	115
					142,36	0,52	19219	70	0,00	1
280.	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	компл	23,00	101,59	3,33	2337	77	0,61	14
					98,26	0,54	2260	12	0,00	0
281.	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	компл	6,00	244,84	6,45	1469	39	1,43	9
					238,39	1,04	1430	6	0,01	0
282.	Е0165-4-4	Демонтаж ванн	компл	1,00	477,11	22,41	477	22	2,61	3
					454,70	3,56	455	4	0,03	0
283.	Е0165-4-2	Демонтаж мойки	компл	4,00	161,43	4,65	646	19	0,99	4
					156,78	0,72	627	3	0,01	0
		Раздел: Блок в осях 17-23								
284.	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	55,00	118,01	1,59	6491	87	0,69	38
					116,42	0,25	6403	14	0,00	0
285.	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	152,00	145,63	3,27	22136	497	0,85	130
					142,36	0,52	21639	79	0,00	1
286.	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	компл	15,00	101,59	3,33	1524	50	0,61	9
					98,26	0,54	1474	8	0,00	0
287.	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	компл	9,00	244,84	6,45	2204	58	1,43	13
					238,39	1,04	2146	9	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
288.	Е0165-4-4	Демонтаж ванн	компл	1,00	477,11	22,41	477	22	2,61	3
					454,70	3,56	455	4	0,03	0
289.	Е0117-1-1 0	Демонтаж душевых поддонов	комплект	1,00	88,48	21,88	88	22	0,40	0
					66,60	8,10	67	8	0,04	0
		Блок в осях 24-27								
290.	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	52,00	118,01	1,59	6137	83	0,69	36
					116,42	0,25	6054	13	0,00	0
291.	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	44,00	145,63	3,27	6408	144	0,85	38
					142,36	0,52	6264	23	0,00	0
292.	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	компл	7,00	101,59	3,33	711	23	0,61	4
					98,26	0,54	688	4	0,00	0
293.	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	компл	3,00	244,84	6,45	735	19	1,43	4
					238,39	1,04	715	3	0,01	0
294.	Е0165-4-4	Демонтаж ванн	компл	1,00	477,11	22,41	477	22	2,61	3
					454,70	3,56	455	4	0,03	0
295.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	16,30	27,10	--	442	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
296.	С010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	16,30	176,40	--	2875	--	0,74	12
					35,28	--	575	--	--	--
		Раздел: Блок-1-4								
297.	Е0165-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	м	31,00	774,52	0,48	24010	15	0,71	22
					135,00	0,09	4185	3	0,00	0
298.	Е0165-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	м	41,00	653,10	0,37	26777	15	0,73	30
					140,18	0,07	5747	3	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
299.	E0165-9-2	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	18,00	1437,20	4,60	25870	83	1,73	31
					330,75	0,77	5954	14	0,01	0
300.	C130804-6 771	Заглушки полипропиленовые сварные для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	2,00	365,00	--	730	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
301.	C130804-3 462	Заглушка полиэтиленовая 50 мм	шт.	3,00	162,00	--	486	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
302.	C130804-2 187	Ревизия DN 50	шт	5,00	88,00	--	440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
303.	C130804-2 191	Ревизия DN 110	шт	4,00	961,00	--	3844	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
304.	C130810-2 22	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, DB 50-56 мм	шт	20,00	106,00	--	2120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
305.	C130810-2 27	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 180 кг/шт, М8, DB 108-115 мм	шт	10,00	248,00	--	2480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
306.	C130810-2 02	Анкер WALRAVEN забивной стальной 8X30 мм, оцинкованная сталь, на нагрузку 50 кг/шт	шт	30,00	8,00	--	240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
307.	C130810-2 63	Шпилька резьбовая WALRAVEN, оцинкованная сталь, 8X1000 мм	шт	5,00	86,00	--	430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
308.	E0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	10,00	82,97	21,06	830	211	0,24	2
					44,38	5,41	444	54	0,03	0
309.	C11031-23 4	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	3,30	212,00	--	700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
310.	C11031-24 0	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	7,70	434,00	--	3342	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.	Е0115-179 -6	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнений оконных проемов и решеток, труб	м2	10,00	101,48	--	1015	--	0,59	6
					95,22	--	952	--	--	--
312.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,20	200,00	--	840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
313.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	4,00	339,92	6,60	1360	26	1,21	5
					216,83	2,48	867	10	0,01	0
314.	С130903-2 7	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Ду 32 мм	шт	1,00	634,00	--	634	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
315.	С130901-9	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Ду 32 мм	шт	1,00	499,00	--	499	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Блок-4-10								
316.	Е0165-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	м	65,00	774,52	0,48	50344	31	0,71	46
					135,00	0,09	8775	6	0,00	0
317.	Е0165-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	м	77,00	653,10	0,37	50288	28	0,73	56
					140,18	0,07	10794	5	0,00	0
318.	Е0165-9-2	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	16,00	1437,20	4,60	22995	74	1,73	28
					330,75	0,77	5292	12	0,01	0
319.	Е0165-9-1	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	53,00	949,43	2,25	50320	119	1,52	81
					292,50	0,38	15502	20	0,00	0
320.	С130804-6 771	Заглушки полипропиленовые сварные для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	6,00	365,00	--	2190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
321.	С130804-3 462	Заглушка полиэтиленовая 50 мм	шт.	8,00	162,00	--	1296	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
322.	С130804-2 187	Ревизия DN 50	шт	8,00	88,00	--	704	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
323.	С130804-2 191	Ревизия DN 110	шт	8,00	961,00 ---	-- ---	7688 ---	-- ---	-- ---	-- ---
324.	С130810-2 22	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, DB 50-56 мм	шт	40,00	106,00 ---	-- ---	4240 ---	-- ---	-- ---	-- ---
325.	С130810-2 27	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 180 кг/шт, М8, DB 108-115 мм	шт	22,00	248,00 ---	-- ---	5456 ---	-- ---	-- ---	-- ---
326.	С130810-2 02	Анкер WALRAVEN забивной стальной 8Х30 мм, оцинкованная сталь, на нагрузку 50 кг/шт	шт	62,00	8,00 ---	-- ---	496 ---	-- ---	-- ---	-- ---
327.	С130810-2 63	Шпилька резьбовая WALRAVEN, оцинкованная сталь, 8Х1000 мм	шт	10,00	86,00 ---	-- ---	860 ---	-- ---	-- ---	-- ---
328.	Е0126-35- 1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	28,00	82,97 ---	21,06 ---	2323 ---	590 ---	0,24 ---	7 ---
					44,38	5,41	1243	152	0,03	1
329.	С11031-23 4	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	11,00	212,00 ---	-- ---	2332 ---	-- ---	-- ---	-- ---
330.	С11031-24 0	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	19,80	434,00 ---	-- ---	8593 ---	-- ---	-- ---	-- ---
331.	Е0115-179 -6	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнений оконных проемов и решеток, труб	м2	24,10	101,48 ---	-- ---	2446 ---	-- ---	0,59 ---	14 ---
					95,22	--	2295		--	--
332.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10,00	200,00 ---	-- ---	2000 ---	-- ---	-- ---	-- ---
333.	С131101-5 8	Сифон для моек	шт	4,00	1700,00 ---	-- ---	6800 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Прочистка в лючке -3 к-та								
334.	С130810-186	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 5525-79 с изм. N1/, d 50-100 мм	т	0,01	93100,00	--	931	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
335.	Е0106-11-7	Установка металлоконструкций лючка	1т	0,02	99034,93	380,30	1981	8	227,70	5
					38036,25	143,44	761	3	0,70	0
336.	С130810-182	Прочистки DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.	3,00	488,00	--	1464	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
337.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	8,00	801,76	15,99	6414	128	0,66	5
					116,10	5,99	929	48	0,03	0
		Блок-10-17								
338.	Е0165-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	м	75,00	774,52	0,48	58089	36	0,71	53
					135,00	0,09	10125	7	0,00	0
339.	Е0165-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	м	55,00	653,10	0,37	35920	20	0,73	40
					140,18	0,07	7710	4	0,00	0
340.	Е0165-9-2	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	60,00	1437,20	4,60	86232	276	1,73	104
					330,75	0,77	19845	46	0,01	0
341.	Е0165-9-1	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	28,00	949,43	2,25	26584	63	1,52	43
					292,50	0,38	8190	11	0,00	0
342.	С130804-6771	Заглушки полипропиленовые сварные для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	4,00	365,00	--	1460	--	--	--
					--		--	--	--	--
343.	С130804-3462	Заглушка полиэтиленовая 50 мм	шт.	7,00	162,00	--	1134	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
344.	С130804-2 187	Ревизия DN 50	шт	5,00	88,00 ---	-- --	440 ---	-- --	-- ---	-- ---
345.	С130804-2 191	Ревизия DN 110	шт	7,00	961,00 ---	-- --	6727 ---	-- --	-- ---	-- ---
346.	С130810-2 22	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, DB 50-56 мм	шт	28,00	106,00 ---	-- --	2968 ---	-- --	-- ---	-- ---
347.	С130810-2 27	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 180 кг/шт, М8, DB 108-115 мм	шт	25,00	248,00 ---	-- --	6200 ---	-- --	-- ---	-- ---
348.	С130810-2 02	Анкер WALRAVEN забивной стальной 8Х30 мм, оцинкованная сталь, на нагрузку 50 кг/шт	шт	43,00	8,00 ---	-- --	344 ---	-- --	-- ---	-- ---
349.	С130810-2 63	Шпилька резьбовая WALRAVEN, оцинкованная сталь, 8Х1000 мм	шт	8,00	86,00 ---	-- --	688 ---	-- --	-- ---	-- ---
350.	Е0126-35- 1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	22,00	82,97 44,38	21,06 5,41	1825 976	463 119	0,24 0,03	5 1
351.	С11031-24 0	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	24,20	434,00 ---	-- --	10503 ---	-- --	-- ---	-- ---
352.	Е0115-179 -6	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнений оконных проемов и решеток, труб	м2	37,10	101,48 95,22	-- --	3765 3533	-- --	0,59 ---	22 ---
353.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	14,70	200,00 ---	-- --	2940 ---	-- --	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Прочистка в лючке -2 к-та								
354.	Е0106-11-7	Установка металлоконструкций лючка	1т	0,01	99034,93	380,30	990	4	227,70	2
					38036,25	143,44	380	1	0,70	0
355.	С130810-182	Прочистки DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.	2,00	488,00	--	976	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
356.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	8,00	801,76	15,99	6414	128	0,66	5
					116,10	5,99	929	48	0,03	0
357.	Ц0112-790-4Т.ЧАСТЬ	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	шт	1,00	947,75	74,40	948	74	5,00	5
					866,25	18,00	866	18	0,10	0
		Канализация производственная напорная								
358.	Е0165-7-2	Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб 32 мм	м	16,00	624,74	0,89	9996	14	0,83	13
					149,18	0,16	2387	3	0,00	0
359.	Е0165-7-1	Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб 15 мм	м	1,00	434,20	0,54	434	1	0,70	1
					126,68	0,09	127	--	0,00	0
360.	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	шт	1,00	584,00	--	584	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
361.	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт	1,00	328,00	--	328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
362.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,00	200,00	--	200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Блок-17-23								
363.	Е0165-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	м	90,00	774,52	0,48	69707	43	0,71	64
					135,00	0,09	12150	8	0,00	0
364.	Е0165-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	м	25,00	653,10	0,37	16327	9	0,73	18
					140,18	0,07	3504	2	0,00	0
365.	С130804-6771	Заглушки полипропиленовые сварные для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	6,00	365,00	--	2190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
366.	С130804-2191	Ревизия DN 110	шт	10,00	961,00	--	9610	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
367.	С130810-222	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, DB 50-56 мм	шт	13,00	106,00	--	1378	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
368.	С130810-227	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 180 кг/шт, М8, DB 108-115 мм	шт	30,00	248,00	--	7440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
369.	С130810-202	Анкер WALRAVEN забивной стальной 8Х30 мм, оцинкованная сталь, на нагрузку 50 кг/шт	шт	43,00	8,00	--	344	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
370.	С130810-263	Шпилька резьбовая WALRAVEN, оцинкованная сталь, 8Х1000 мм	шт	6,00	86,00	--	516	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
371.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	22,00	82,97	21,06	1825	463	0,24	5
					44,38	5,41	976	119	0,03	1
372.	С11031-240	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	24,20	434,00	--	10503	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
373.	Е0115-179-6	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнений оконных проемов и решеток, труб	м2	26,50	101,48	--	2689	--	0,59	16
					95,22	--	2523	--	--	--
374.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11,00	200,00	--	2200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Прочистка в лючке -3 к-та								
375.	Е0106-11-7	Установка металлоконструкций лючка	1т	0,02	99034,93	380,30	1981	8	227,70	5
					38036,25	143,44	761	3	0,70	0
376.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	3,50	801,76	15,99	2806	56	0,66	2
					116,10	5,99	406	21	0,03	0
377.	Е0116-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 125 мм	м	9,00	1565,57	27,87	14090	251	1,04	9
					180,23	10,44	1622	94	0,05	0
		Водопровод хоз-питьевой противопожарный - В1								
378.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	12,50	486,70	15,24	6084	190	1,89	24
					336,38	5,71	4205	71	0,03	0
379.	С130804-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	11,24	32,00	--	360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
380.	Е0165-7-1	Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб 15 мм	м	3,50	434,20	0,54	1520	2	0,70	2
					126,68	0,09	443	--	0,00	0
381.	Е0165-7-1	Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб 20 мм	м	35,00	469,90	0,54	16447	19	0,70	25
					126,68	0,09	4434	3	0,00	0
382.	Е0165-7-3	Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб 50 мм	м	10,00	848,81	1,11	8488	11	0,88	9
					157,73	0,14	1577	1	0,00	0
383.	Е0165-8-4	Прокладка магистралей водопровода с диаметром труб 65 мм	м	41,00	1078,31	1,72	44211	71	1,05	43
					183,83	0,29	7537	12	0,00	0
384.	С130904-980	Кран шаровый , DN 15	шт.	1,00	390,00	--	390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
385.	С130904-981	Кран шаровый , DN 20	шт.	5,00	526,00	--	2630	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
386.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	9,00	521,42	49,05	4693	441	1,69	15
					292,39	19,69	2631	177	0,09	1
387.	С130904-980	Кран шаровый , DN 15	шт.	2,00	390,00	--	780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
388.	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	шт	7,00	331,00	--	2317	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
389.	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	3,00	15493,47	23,09	46480	69	0,90	3
					157,50	9,00	472	27	0,04	0
		Трубопровод горячего и циркуляционного водоснабжения - Т3,Т4								
390.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	11,50	486,70	15,24	5597	175	1,89	22
					336,38	5,71	3868	66	0,03	0
391.	С130804-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	10,34	32,00	--	331	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
392.	Е0165-7-1	Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб 15 мм	м	3,50	434,20	0,54	1520	2	0,70	2
					126,68	0,09	443	--	0,00	0
393.	Е0165-7-1	Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб 20 мм	м	67,70	469,90	0,54	31813	37	0,70	48
					126,68	0,09	8576	6	0,00	0
394.	Е0165-7-1	Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб 25 мм	м	12,20	467,86	0,54	5708	7	0,70	9
					126,68	0,09	1545	1	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
395.	Е0165-7-2	Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб 32 мм	м	10,00	624,74	0,89	6247	9	0,83	8
					149,18	0,16	1492	2	0,00	0
396.	С130904-9 80	Кран шаровый , DN 15	шт.	1,00	390,00	--	390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
397.	С130904-9 81	Кран шаровый , DN 20	шт.	5,00	526,00	--	2630	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
398.	С130904-9 82	Кран шаровый PN 25, DN 25	шт.	1,00	902,00	--	902	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
399.	С130904-9 83	Кран шаровый , DN 32	шт.	1,00	1254,00	--	1254	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
400.	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	шт	7,00	331,00	--	2317	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Водопровод хоз-питьевой противопожарный - В1

401.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	18,50	486,70	15,24	9004	282	1,89	35
					336,38	5,71	6223	106	0,03	1
402.	С130804-6 8	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	16,63	32,00	--	532	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
403.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	11,00	373,69	9,88	4111	109	1,48	16
					266,51	3,69	2932	41	0,02	0
404.	С130804-6 9	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	10,22	53,00	--	542	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
417.	С130804-3 3	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	компл	42,00	659,00 ---	-- ---	27678 ---	-- ---	-- ---	-- ---
418.	Е0116-10- 4	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	1,00	960,52 150,07	26,00 9,74	961 150	26 10	0,83 0,05	1 0
		Трубопровод горячего и циркуляционного водоснабжения - Т3,Т4								
419.	Е0116-14- 1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	18,50	486,70 336,38	15,24 5,71	9004 6223	282 106	1,89 0,03	35 1
420.	С130804-6 8	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	16,63	32,00 ---	-- ---	532 ---	-- ---	-- ---	-- ---
421.	Е0116-14- 2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	2,50	373,69 266,51	9,88 3,69	934 666	25 9	1,48 0,02	4 0
422.	С130804-6 9	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2,32	53,00 ---	-- ---	123 ---	-- ---	-- ---	-- ---
423.	Е0165-7-1	Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб 15 мм	м	8,50	434,20 126,68	0,54 0,09	3691 1077	5 1	0,70 0,00	6 0
424.	Е0165-7-1	Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб 20 мм	м	66,00	469,90 126,68	0,54 0,09	31014 8361	36 6	0,70 0,00	46 0
425.	Е0165-7-1	Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб 25 мм	м	31,00	467,86 126,68	0,54 0,09	14504 3927	17 3	0,70 0,00	22 0
426.	Е0165-7-2	Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб 32 мм	м	42,00	624,74 149,18	0,89 0,16	26239 6266	37 7	0,83 0,00	35 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
427.	С130904-9 80	Кран шаровый , DN 15	шт.	6,00	390,00 ---	-- ---	2340 ---	-- ---	-- ---	-- ---
428.	С130904-9 81	Кран шаровый , DN 20	шт.	12,00	526,00 ---	-- ---	6312 ---	-- ---	-- ---	-- ---
429.	С130904-9 82	Кран шаровый , DN 25	шт.	1,00	902,00 ---	-- ---	902 ---	-- ---	-- ---	-- ---
430.	С130904-9 83	Кран шаровый , DN 32	шт.	2,00	1254,00 ---	-- ---	2508 ---	-- ---	-- ---	-- ---
431.	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	шт	7,00	331,00 ---	-- ---	2317 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Водопровод хоз-питьевой противопожарный - В1								
432.	Е0116-14- 1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	18,00	486,70 --- 336,38	15,24 --- 5,71	8761 --- 6055	274 --- 103	1,89 --- 0,03	34 --- 1
433.	С130804-6 8	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	16,18	32,00 ---	-- ---	518 ---	-- ---	-- ---	-- ---
434.	Е0116-14- 2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	11,00	373,69 --- 266,51	9,88 --- 3,69	4111 --- 2932	109 --- 41	1,48 --- 0,02	16 --- 0
435.	С130804-6 9	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	10,22	53,00 ---	-- ---	542 ---	-- ---	-- ---	-- ---
436.	Е0165-7-1	Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб 15 мм	м	37,50	434,20 --- 126,68	0,54 --- 0,09	16283 --- 4750	20 --- 3	0,70 --- 0,00	26 --- 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
437.	Е0165-7-1	Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб 20 мм	м	56,50	469,90	0,54	26550	31	0,70	40
					126,68	0,09	7157	5	0,00	0
438.	Е0165-7-1	Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб 25 мм	м	6,00	467,86	0,54	2807	3	0,70	4
					126,68	0,09	760	1	0,00	0
439.	Е0165-7-3	Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб 50 мм	м	15,00	848,81	1,11	12732	17	0,88	13
					157,73	0,14	2366	2	0,00	0
440.	С130904-9 80	Кран шаровый , DN 15	шт.	10,00	390,00	--	3900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
441.	С130904-9 81	Кран шаровый , DN 20	шт.	12,00	526,00	--	6312	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
442.	Е0165-11-1	Установка задвижек чугунных фланцевых в трубах диаметром 65 мм	шт	5,00	11185,20	4,82	55926	24	2,88	14
					510,75	1,82	2554	9	0,01	0
443.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	19,00	521,42	49,05	9907	932	1,69	32
					292,39	19,69	5555	374	0,09	2
444.	С130904-9 80	Кран шаровый , DN 15	шт.	6,00	390,00	--	2340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
445.	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Ду 15 мм	шт	13,00	331,00	--	4303	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
446.	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	5,00	15493,47	23,09	77467	115	0,90	5
					157,50	9,00	788	45	0,04	0
447.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	1кран	2,00	13667,06	1,96	27334	4	0,34	1
					62,10	--	124	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Трубопровод горячего и циркуляционного водоснабжения - Т3,Т4								
448.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	20,00	486,70 / 336,38	15,24 / 5,71	9734 / 6728	305 / 114	1,89 / 0,03	38 / 1
449.	С130804-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	17,98	32,00 / --	-- / --	575 / --	-- / --	-- / --	-- / --
450.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	12,20	373,69 / 266,51	9,88 / 3,69	4559 / 3251	120 / 45	1,48 / 0,02	18 / 0
451.	С130804-69	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	11,33	53,00 / --	-- / --	601 / --	-- / --	-- / --	-- / --
452.	Е0165-7-1	Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб 15 мм	м	17,00	434,20 / 126,68	0,54 / 0,09	7381 / 2154	9 / 2	0,70 / 0,00	12 / 0
453.	Е0165-7-1	Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб 20 мм	м	128,00	469,90 / 126,68	0,54 / 0,09	60148 / 16215	69 / 12	0,70 / 0,00	90 / 0
454.	Е0165-7-1	Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб 25 мм	м	23,00	467,86 / 126,68	0,54 / 0,09	10761 / 2914	12 / 2	0,70 / 0,00	16 / 0
455.	Е0165-7-2	Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб 32 мм	м	31,00	624,74 / 149,18	0,89 / 0,16	19367 / 4625	28 / 5	0,83 / 0,00	26 / 0
456.	Е0165-7-3	Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб 50 мм	м	12,00	848,81 / 157,73	1,11 / 0,14	10186 / 1893	13 / 2	0,88 / 0,00	11 / 0
457.	С130904-980	Кран шаровый , DN 15	шт.	8,00	390,00 / --	-- / --	3120 / --	-- / --	-- / --	-- / --
458.	С130904-981	Кран шаровый , DN 20	шт.	12,00	526,00 / --	-- / --	6312 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
459.	Е0120-42-1	Демонтаж камер приточных	шт	2,00	3258,16	423,16	6516	846	16,84	34
					2835,00	158,76	5670	318	0,77	2
460.	Е0120-4-4	Демонтаж воздуховодов	м2	73,00	109,48	5,53	7992	403	0,65	47
					103,95	2,07	7588	151	0,01	1
461.	Е0120-4-6	Демонтаж воздуховодов	м2	35,00	86,53	3,84	3029	135	0,51	18
					82,69	1,44	2894	50	0,01	0
462.	Е0120-31-2	Демонтаж вентиляторов	шт	3,00	607,40	38,51	1822	116	3,47	10
					568,89	14,17	1707	43	0,07	0
463.	Е0120-15-3	Демонтаж клапанов с электроприводом	шт	6,00	145,70	6,78	874	41	0,84	5
					138,91	2,84	833	17	0,01	0
464.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	17325,00	13,94	0,06	241510	1040	0,10	1670
					13,88	--	240471	--	0,00	2
465.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	1074,00	8,42	--	9043	--	0,06	63
					8,42	--	9043	--	--	--
466.	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	68,00	9,32	0,23	634	16	0,06	4
					9,09	0,05	618	3	0,00	0
467.	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	921,00	29,35	2,80	27031	2579	0,18	165
					26,55	0,45	24453	414	0,00	3
468.	Ц0108-572-3	Демонтаж распределительного пункта /шкаф/	шт	2,00	115,59	20,49	231	41	0,60	1
					95,10	4,05	190	8	0,02	0
469.	Ц0108-599-5	Демонтаж щитка осветительного	шт	31,00	158,43	3,03	4911	94	0,90	28
					155,40	0,69	4817	21	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Провода и кабеля								
470.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	9489,20	27,70	2,10	262851	19927	0,10	949
					19,70	0,50	186937	4745	0,00	28
471.	Ц0108-148 -4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	м	96,00	60,40	15,60	5798	1498	0,24	23
					38,70	3,80	3715	365	0,02	2
472.	С151601-1 180	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5	км	0,27	22812,00	--	6159	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
473.	С151601-1 206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5	км	13,66	33644,00	--	459577	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
474.	С151601-1 243	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5	км	0,05	51548,00	--	2577	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
475.	С151601-1 271	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5	км	0,34	61599,00	--	20944	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
476.	С151601-1 190	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5	км	0,49	36702,00	--	17984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
477.	С151601-1 227	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5	км	4,19	54398,00	--	227928	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
478.	С151601-1 272	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5	км	0,47	93270,00	--	43837	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
479.	С151601-1 273	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4	км	2,31	141785,00	--	327523	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
480.	С151601-1 274	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6	км	3,97	200060,00	--	794238	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
481.	С151601-1 275	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10	км	0,66	324951,00	--	214468	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
482.	С151601-1 276ИЗМ.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х16-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,13	621362,00	--	80777	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
483.	С151601-1 277ИЗМ.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х25-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,09	882855,00	--	79457	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
484.	С151601-2 5170	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг	км	0,07	2177387,00	--	152417	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
485.	С151601-1 443	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг	км	0,03	3177574,00	--	95327	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Трубы								
486.	Е0167-12-9	Монтаж труб для электропроводки, трубы в бороздах под заливку диаметром 25 мм	м	5000,00	32,10	0,26	160500	1300	0,20	985
					31,84	0,07	159200	350	0,00	2
487.	Е0167-12-10	Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 32 мм	м	2970,00	34,38	0,34	102109	1010	0,23	692
					34,04	0,09	101099	267	0,00	2
488.	СПРАЙС	Стоимость трубы гофрированной негорючей d 16мм	м	13610,00	9,43	--	128314	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
489.	СПРАЙС	Стоимость трубы гофрированной негорючей d 20мм	м	4771,00	12,22	--	58308	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
490.	СПРАЙС	Стоимость трубы гофрированной негорючей d 32мм	м	6746,00	27,93	--	188446	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
491.	СПРАЙС	Стоимость трубы гофрированной негорючей d 40мм	м	220,00	37,71	--	8297	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
492.	С130804-9 97	Труба полиэтиленовая 20х2	м	17,00	30,00	--	510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
493.	С130804-9 99	Труба полиэтиленовая 32х3,0	м	20,00	66,00	--	1320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							13608734	527526		27460
							4275432	168745		976
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						693312		
		На общестроительные работы						3124922		
		На сантехнические работы						645082		
		Всего накладных расходов:						4463316		
		Итого с накладными						18072050		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						1084323		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						19156373		
		Итого с временными, 1,44 %						19432225		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						19694560		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						19772289		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						19966611		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						51062998		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1021260		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						52084258		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						6250111		
		Итого с НДС						58334369		

Заказчик:

ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр»

_Кодасбаев А.Т.

Технадзор:

_____Шакиров Е.Е.

Подрядчик:

ТОО «Баймен»

Байменов Ж.Е.