Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик КГУ Управление здравоохранение г. Алматы, | 000340001583
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель ТОО "Баймен", г.Алматы ул. Сары-Арка 99 | 000240000294
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 445 от 22.09.2015г.

Номер документа	Дата составления
15	24.11.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств(Работы по капитальному ремонту здания ГКП на ПВХ Городской кардиологический центр			шт	1	47 439 855,00	47 439 855,00
				Итого	1	47 439 855,00	47 439 855,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ Принял (Заказчик) _____
должность подпись расшифровка подписи *должность подпись расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.11.2015

М.П. М.П.

Заказчик: КГУ «Управление здравоохранения города Алматы»

Подрядчик: ТОО "Баймен"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Городской кардиологический центр" по адресу: ул. Толе Би, 93, г. Алматы

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

ноябрь 2015 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	Наименование	Код	Код	Наименование	Код
		№445	**от 22.09.2015г**					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	Из графы 1									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2001г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (	Дополнительные затраты на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Городской кардиологический центр" по адресу: ул. Толе Би 93, г. Алматы	**105 774 224**	**42 357 013**							**5 082 842**	**47 439 855**

Заказчик:
КГУ «Управление здравоохранения города Алматы»
_____**Касымжанова Ж.К.**

М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Баймен" _____ **Байменов Ж.Е.**

М.П.

Заказчик: КГУ «Управление здравоохранения г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Баймен»

Договор:№445 от 22.09.2015г

Наименование строительства и его адрес - Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Городской кардиологический центр" по адресу: ул. Толе Би, 93, г. Алматы

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отделочные работы по подвалу								
1.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	281,30	338,18	2,91	95129	819	0,56	159
					93,41	1,10	26277	309	0,01	2
2.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	108,70	316,78	2,63	34434	285	0,45	49
					74,78	0,99	8129	107	0,00	1
3.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	170,60	316,78	2,63	54043	448	0,45	77
					74,78	0,99	12758	168	0,00	1
		Отделочные работы по 1 этажу								
4.	Е0156-10-1	Установка подоконных досок в каменных стенах	м	19,00	76,79	0,47	1459	9	0,16	3
					25,09	0,09	477	2	0,00	0
5.	С12061-197	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм	м	19,00	4100,00	--	77900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	м	11,40	201,91	0,56	2302	6	0,26	3
					40,86	0,09	466	1	0,00	0
7.	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	м2	5,04	319,42	1,70	1610	9	0,73	4
					114,66	0,27	578	1	0,00	0
8.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	2,10	4010,00	--	8421	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	2,94	4250,00	--	12495	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С11011-79-1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	3,00	1380,00	--	4140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С11011-81-5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	3,00	844,00	--	2532	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	221,40	338,18	2,91	74872	645	0,56	125
					93,41	1,10	20682	244	0,01	1
13.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	111,40	185,31	2,35	20644	262	0,54	60
					90,05	0,90	10031	100	0,00	0
14.	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	1м	186,30	162,41	2,26	30257	421	0,29	54
					49,84	0,34	9285	63	0,00	0
15.	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1м	100,50	178,36	0,09	17925	9	0,09	9
					15,12	0,02	1520	2	0,00	0
16.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	62,23	1071,63	19,00	66687	1182	1,23	77
					199,29	9,21	12402	573	0,05	3
17.	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	41,10	2096,95	6,13	86185	252	0,44	18
					67,28	2,31	2765	95	0,01	0
18.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	56,70	1978,48	37,95	112180	2152	0,92	52
					152,78	9,32	8662	529	0,05	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отделочные работы по 1 этажу в осях 4-10								
19.	Е0110-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	м2	3,15	352,50	25,51	1110	80	0,86	3
					142,88	8,91	450	28	0,04	0
20.	С12061-19 2	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	3,15	12700,00	--	40005	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	м2	23,94	319,42	1,70	7647	41	0,73	17
					114,66	0,27	2745	6	0,00	0
22.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	12,18	4010,00	--	48842	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	11,76	4250,00	--	49980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	14,00	1380,00	--	19320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С11011-81 5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	14,00	844,00	--	11816	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0106-35-2	Устройство лотков при толщине стен до 100 мм	м3	13,20	10395,57	1985,43	137222	26208	15,18	200
					2515,05	678,46	33199	8956	2,50	33
27.	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	120,00	365,38	30,19	43846	3622	1,18	142
					197,69	11,04	23722	1325	0,05	6
28.	С143018-2 3	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	м3	2,50	22600,00	--	56500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0115-180 -4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	349,40	338,18	2,91	118159	1018	0,56	197
					93,41	1,10	32639	384	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	Е0115-165 -8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	485,80	185,31	2,35	90026	1142	0,54	261
					90,05	0,90	43744	437	0,00	2
31.	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	1м	112,20	162,41	2,26	18223	254	0,29	32
					49,84	0,34	5592	38	0,00	0
32.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	6,50	1071,63	19,00	6966	124	1,23	8
					199,29	9,21	1295	60	0,05	0
33.	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	192,90	2096,95	6,13	404502	1182	0,44	85
					67,28	2,31	12977	446	0,01	2
34.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	123,80	1978,48	37,95	244935	4698	0,92	114
					152,78	9,32	18914	1154	0,05	6
35.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	56,53	379,30	23,60	21442	1334	1,18	67
					196,66	8,22	11117	465	0,04	2
36.	Е0110-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	м2	12,36	352,50	25,51	4357	315	0,86	11
					142,88	8,91	1766	110	0,04	1
37.	С12061-19 2	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	12,36	12700,00	--	156972	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	м2	35,07	319,42	1,70	11202	60	0,73	26
					114,66	0,27	4021	9	0,00	0
39.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	29,19	4010,00	--	117052	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	5,88	4250,00	--	24990	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	18,00	1380,00	--	24840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	18,00	844,00	--	15192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	13,65	379,71	40,10	5183	547	1,71	23
					313,09	15,16	4274	207	0,07	1
44.	С12022-2	Двери металлические двустворчатые 1.5х2.1 огрунтованные и окрашенные	шт	2,00	37400,00	--	74800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С12022-1	Двери металлические 1х2.1 огрунтованные и окрашенные	шт	1,00	25100,00	--	25100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	СПРАЙС	Стоимость двери рентгенозащитной 1,5х2,1	шт	1,00	127414,94	--	127415	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	СПРАЙС	Стоимость двери рентгенозащитной 1х2,1	шт	1,00	101603,44	--	101603	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	31,70	338,18	2,91	10720	92	0,56	18
					93,41	1,10	2961	35	0,01	0
49.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	577,90	338,18	2,91	195432	1683	0,56	326
					93,41	1,10	53984	636	0,01	3
50.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	350,90	185,31	2,35	65027	825	0,54	189
					90,05	0,90	31597	316	0,00	2
51.	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	1м	196,00	162,41	2,26	31833	443	0,29	57
					49,84	0,34	9769	67	0,00	0
52.	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1м	400,80	178,36	0,09	71487	36	0,09	38
					15,12	0,02	6060	8	0,00	0
53.	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	203,50	2096,95	6,13	426729	1246	0,44	89
					67,28	2,31	13690	471	0,01	2
54.	Е0157-15-	Устройство стяжек цементных по	1м2	138,20	224,46	14,01	31021	1936	0,58	81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	основанию бетонному площадью более 20 м2			85,79	2,21	11856	305	0,01	2
55.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	138,20	1978,48 / 152,78	37,95 / 9,32	273425 / 21114	5245 / 1288	0,92 / 0,05	127 / 7
56.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	34,52	379,30 / 196,66	23,60 / 8,22	13094 / 6789	815 / 284	1,18 / 0,04	41 / 1
57.	Е0156-10-1	Установка подоконных досок в каменных стенах	м	19,00	76,79 / 25,09	0,47 / 0,09	1459 / 477	9 / 2	0,16 / 0,00	3 / 0
58.	С12061-197	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм	м	19,00	4100,00 / --	-- / --	77900 / --	-- / --	-- / --	-- / --
59.	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	м	19,00	201,91 / 40,86	0,56 / 0,09	3836 / 776	11 / 2	0,26 / 0,00	5 / 0
60.	Е0110-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	м2	18,15	352,50 / 142,88	25,51 / 8,91	6398 / 2593	463 / 162	0,86 / 0,04	16 / 1
61.	С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	18,15	12700,00 / --	-- / --	230505 / --	-- / --	-- / --	-- / --
62.	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	м2	33,39	319,42 / 114,66	1,70 / 0,27	10665 / 3828	57 / 9	0,73 / 0,00	24 / 0
63.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	26,04	4010,00 / --	-- / --	104420 / --	-- / --	-- / --	-- / --
64.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	7,35	4250,00 / --	-- / --	31238 / --	-- / --	-- / --	-- / --
65.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	18,00	1380,00 / --	-- / --	24840 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	18,00	844,00	--	15192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	5,25	379,71	40,10	1993	211	1,71	9
					313,09	15,16	1644	80	0,07	0
68.	СПРАЙС	Стоимость двери рентгенозащитной 1,5х2,1	шт	1,00	127414,94	--	127415	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	СПРАЙС	Стоимость двери рентгенозащитной 1х2,1	шт	1,00	101603,44	--	101603	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	66,90	338,18	2,91	22624	195	0,56	38
					93,41	1,10	6249	74	0,01	0
71.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	248,90	338,18	2,91	84172	725	0,56	140
					93,41	1,10	23251	274	0,01	1
72.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	453,40	185,31	2,35	84022	1065	0,54	244
					90,05	0,90	40826	408	0,00	2
73.	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	1м	105,30	162,41	2,26	17102	238	0,29	30
					49,84	0,34	5248	36	0,00	0
74.	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	138,50	2096,95	6,13	290428	848	0,44	61
					67,28	2,31	9318	320	0,01	2
75.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	94,90	1978,48	37,95	187757	3601	0,92	87
					152,78	9,32	14499	885	0,05	5
		Отделочные работы по 2 этажу								
76.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/	м2	7,70	379,30	23,60	2921	182	1,18	9
					196,66	8,22	1514	63	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		площадью проема более 2 м2								
77.	Е0156-10-1	Установка подоконных досок в каменных стенах	м	11,40	76,79	0,47	875	5	0,16	2
					25,09	0,09	286	1	0,00	0
78.	С12061-197	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм	м	11,40	4100,00	--	46740	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	м	9,50	201,91	0,56	1918	5	0,26	2
					40,86	0,09	388	1	0,00	0
80.	Е0110-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	м2	15,65	352,50	25,51	5517	399	0,86	13
					142,88	8,91	2236	139	0,04	1
81.	С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	15,65	12700,00	--	198755	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	м2	19,74	319,42	1,70	6305	34	0,73	14
					114,66	0,27	2263	5	0,00	0
83.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	16,80	4010,00	--	67368	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	2,94	4250,00	--	12495	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	10,00	1380,00	--	13800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	10,00	844,00	--	8440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	200,90	338,18	2,91	67940	585	0,56	113
					93,41	1,10	18767	221	0,01	1
88.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	485,50	185,31	2,35	89970	1141	0,54	261
					90,05	0,90	43717	437	0,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	34,52	379,30	23,60	13094	815	1,18	41
					196,66	8,22	6789	284	0,04	1
90.	Е0156-10-1	Установка подоконных досок в каменных стенах	м	19,00	76,79	0,47	1459	9	0,16	3
					25,09	0,09	477	2	0,00	0
91.	С12061-197	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм	м	19,00	4100,00	--	77900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	м	19,00	201,91	0,56	3836	11	0,26	5
					40,86	0,09	776	2	0,00	0
93.	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	м2	35,49	319,42	1,70	11336	60	0,73	26
					114,66	0,27	4069	10	0,00	0
94.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	34,02	4010,00	--	136420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	1,47	4250,00	--	6248	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	18,00	1380,00	--	24840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	18,00	844,00	--	15192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	382,80	338,18	2,91	129454	1115	0,56	216
					93,41	1,10	35759	421	0,01	2
99.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	558,40	185,31	2,35	103480	1312	0,54	301
					90,05	0,90	50281	503	0,00	2
100.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	179,50	935,06	6,13	167843	1099	0,44	79
					67,28	2,31	12076	415	0,01	2
101.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных,	м2	34,52	379,30	23,60	13094	815	1,18	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2			196,66	8,22	6789	284	0,04	1
102.	Е0156-10-1	Установка подоконных досок в каменных стенах	м	19,00	76,79	0,47	1459	9	0,16	3
					25,09	0,09	477	2	0,00	0
103.	С12061-197	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм	м	19,00	4100,00	--	77900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	м	19,00	201,91	0,56	3836	11	0,26	5
					40,86	0,09	776	2	0,00	0
105.	Е0110-91-1	Установка фрамуг из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	0,13	537,52	23,97	70	3	1,59	0
					265,62	7,73	35	1	0,04	0
106.	С12061-704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	0,13	4884,00	--	635	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	Е0110-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	м2	7,30	352,50	25,51	2573	186	0,86	6
					142,88	8,91	1043	65	0,04	0
108.	С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	7,30	12700,00	--	92710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	м2	17,42	319,42	1,70	5564	30	0,73	13
					114,66	0,27	1997	5	0,00	0
110.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	3,14	4010,00	--	12591	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	8,82	4250,00	--	37485	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	м2	5,46	3540,00	--	19328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	13,00	1380,00	--	17940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	С11011-78 9	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	2,00	1500,00	--	3000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	С11011-81 5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	15,00	844,00	--	12660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	5,04	330,85	32,08	1667	162	1,49	8
					272,25	12,13	1372	61	0,06	0
117.	С12022-2	Двери металлические двустворчатые 1.4х2.1 огрунтованные и окрашенные	шт	1,00	37400,00	--	37400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	С12022-1	Двери металлические 1х2.1 огрунтованные и окрашенные	шт	1,00	25100,00	--	25100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	740,20	338,18	2,91	250319	2156	0,56	417
					93,41	1,10	69145	814	0,01	4
120.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	1013,80	185,31	2,35	187872	2382	0,54	546
					90,05	0,90	91288	912	0,00	4
121.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	474,88	935,06	6,13	444041	2909	0,44	209
					67,28	2,31	31948	1098	0,01	5
122.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	34,52	379,30	23,60	13094	815	1,18	41
					196,66	8,22	6789	284	0,04	1
123.	Е0156-10-1	Установка подоконных досок в каменных стенах	м	19,00	76,79	0,47	1459	9	0,16	3
					25,09	0,09	477	2	0,00	0
124.	С12061-19 7	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм	м	19,00	4100,00	--	77900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125.	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	м	19,00	201,91	0,56	3836	11	0,26	5
					40,86	0,09	776	2	0,00	0
126.	Е0110-91-1	Установка фрамуг из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	4,01	537,52	23,97	2155	96	1,59	6
					265,62	7,73	1065	31	0,04	0
127.	С12061-70 4	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	4,01	4884,00	--	19585	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	Е0110-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	м2	18,73	352,50	25,51	6602	478	0,86	16
					142,88	8,91	2676	167	0,04	1
129.	С12061-19 2	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	18,73	12700,00	--	237871	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	м2	38,01	319,42	1,70	12141	65	0,73	28
					114,66	0,27	4358	10	0,00	0
131.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	27,72	4010,00	--	111157	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	10,29	4250,00	--	43732	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	21,00	1380,00	--	28980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	С11011-81 5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	21,00	844,00	--	17724	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	Е0115-180 -4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	390,40	338,18	2,91	132024	1137	0,56	220
					93,41	1,10	36469	429	0,01	2
136.	Е0115-165 -8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	457,40	185,31	2,35	84763	1075	0,54	246
					90,05	0,90	41187	412	0,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	341,00	935,06	6,13	318855	2089	0,44	150
					67,28	2,31	22941	789	0,01	4
138.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	36,70	935,06	6,13	34317	225	0,44	16
					67,28	2,31	2469	85	0,01	0
		Канализация бытовая - К1.								
139.	Е0165-12-1	Установка раковины /умывальника/	компл	14,00	5994,90	3,81	83929	53	2,89	40
					488,25	0,59	6836	8	0,01	0
140.	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	компл	14,00	1750,00	--	24500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	Е0165-12-3	Установка унитазов с бачком	компл	2,00	732,80	6,67	1466	13	3,77	8
					657,00	1,13	1314	2	0,01	0
142.	С131101-8	Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	компл	2,00	3470,00	--	6940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	С131101-80	Унитазы керамические козырьковые УНКЦ с сиденьем, креплением, с косым выпуском и цельноотлитой полочкой	шт	2,00	3630,00	--	7260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	Е0165-12-1	Установка раковины /умывальника/	компл	23,00	5994,90	3,81	137883	88	2,89	66
					488,25	0,59	11230	14	0,01	0
145.	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	компл	23,00	1750,00	--	40250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	Е0165-12-3	Установка унитазов с бачком	компл	13,00	732,80	6,67	9526	87	3,77	49
					657,00	1,13	8541	15	0,01	0
147.	С131101-8	Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	компл	13,00	3470,00	--	45110	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	С131101-80	Унитазы керамические козырьковые УНКЦ с сиденьем, креплением, с	шт	13,00	3630,00	--	47190	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		косым выпуском и цельноотлитой полочкой			--	--	--	--	--	--
149.	Е0165-12-5	Установка поддонов душевых	компл	1,00	605,39	2,03	605	2	3,14	3
					544,50	0,45	544	--	0,00	0
150.	Е0165-12-2	Установка моек	компл	4,00	5826,17	7,17	23305	29	3,22	13
					582,75	1,22	2331	5	0,01	0
151.	Е0165-12-1	Установка раковины /умывальника/	компл	23,00	5994,90	3,81	137883	88	2,89	66
					488,25	0,59	11230	14	0,01	0
152.	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	компл	23,00	1750,00	--	40250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	Е0165-12-3	Установка унитазов с бачком	компл	6,00	732,80	6,67	4397	40	3,77	23
					657,00	1,13	3942	7	0,01	0
154.	С131101-8	Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	компл	6,00	3470,00	--	20820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
155.	С131101-80	Унитазы керамические козырьковые УНКЦ с сиденьем, креплением, с косым выпуском и цельноотлитой полочкой	шт	6,00	3630,00	--	21780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
156.	Е0165-12-2	Установка моек	компл	4,00	5826,17	7,17	23305	29	3,22	13
					582,75	1,22	2331	5	0,01	0
157.	Е0165-12-1	Установка раковины /умывальника/	компл	15,00	5994,90	3,81	89923	57	2,89	43
					488,25	0,59	7324	9	0,01	0
158.	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	компл	15,00	1750,00	--	26250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
159.	Е0165-12-3	Установка унитазов с бачком	компл	9,00	732,80	6,67	6595	60	3,77	34
					657,00	1,13	5913	10	0,01	0
160.	С131101-8	Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	компл	9,00	3470,00	--	31230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
161.	С131101-8	Унитазы керамические козырьковые	шт	9,00	3630,00	--	32670	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/			--	--	--	--	--	--
172.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	1,00	960,52	26,00	961	26	0,83	1
					150,07	9,74	150	10	0,05	0
173.	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	компл	12,00	659,00	--	7908	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
174.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	93,40	82,97	21,06	7749	1967	0,24	23
					44,38	5,41	4145	506	0,03	3
175.	С11031-229	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	11,00	121,00	--	1331	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
176.	С11031-228	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	13,42	107,00	--	1436	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
177.	С11031-226	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	74,47	91,00	--	6777	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
178.	С11031-224	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	3,85	72,00	--	277	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
179.	Е0110-35-1	Установка штучных изделий	шт	2,00	164,30	23,87	329	48	0,68	1
					100,35	9,02	201	18	0,04	0
180.	1135-5	Щит пожарный закрытый	шт.	2,00	7500,00	--	15000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
181.	1301-182	Огнетушитель пенный ОХП-10	шт.	6,00	630,00	--	3780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
182.	E0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	101,00	82,97 44,38	21,06 5,41	8379 4482	2127 547	0,24 0,03	25 3
183.	C11031-213	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	82,39	188,00 --	-- --	15489 --	-- --	-- --	-- --
184.	C11031-205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	8,03	83,00 --	-- --	666 --	-- --	-- --	-- --
185.	C11031-203	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	15,40	70,00 --	-- --	1078 --	-- --	-- --	-- --
186.	C11031-201	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	5,28	53,00 --	-- --	280 --	-- --	-- --	-- --
187.	C130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	компл	28,00	659,00 --	-- --	18452 --	-- --	-- --	-- --
188.	E0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	154,50	82,97 44,38	21,06 5,41	12818 6856	3254 836	0,24 0,03	37 5
189.	C11031-230	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	7,70	136,00 --	-- --	1047 --	-- --	-- --	-- --
190.	C11031-229	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	46,20	121,00 --	-- --	5590 --	-- --	-- --	-- --
191.	C11031-228	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	34,10	107,00 --	-- --	3649 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
192.	С11031-22 6	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	72,60	91,00 ---	-- ---	6607 ---	-- ---	-- ---	-- ---
193.	С11031-22 4	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	9,35	72,00 ---	-- ---	673 ---	-- ---	-- ---	-- ---
194.	Е0110-35-1	Установка штучных изделий	шт	5,00	164,30 --- 100,35	23,87 --- 9,02	822 --- 502	119 --- 45	0,68 --- 0,04	3 --- 0
195.	1135-5	Щит пожарный закрытый	шт.	5,00	7500,00 ---	-- ---	37500 ---	-- ---	-- ---	-- ---
196.	1301-182	Огнетушитель пенный ОХП-10	шт.	10,00	630,00 ---	-- ---	6300 ---	-- ---	-- ---	-- ---
197.	С130804-3 3	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	компл	34,00	659,00 ---	-- ---	22406 ---	-- ---	-- ---	-- ---
198.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-F1EX	м	153,90	82,97 --- 44,38	21,06 --- 5,41	12768 --- 6830	3242 --- 833	0,24 --- 0,03	37 --- 5
199.	С11031-21 3	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	125,40	188,00 ---	-- ---	23575 ---	-- ---	-- ---	-- ---
200.	С11031-20 3	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	34,65	70,00 ---	-- ---	2426 ---	-- ---	-- ---	-- ---
201.	С11031-20 1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	9,24	53,00 ---	-- ---	490 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/			--	--	--	--	--	--
213.	С11031-22 4	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	18,70	72,00 ---	-- ---	1346 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Вентиляция								
214.	Е0120-6-3	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром 800, 1000 мм из коррозионностойкой стали толщиной 0,5 мм	м2	3,78	1489,97 304,29	13,89 5,20	5632 1150	52 20	1,88 0,03	7 0
215.	Е0120-6-9	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром 900 мм из коррозионностойкой стали толщиной 0,7 мм	м2	1,44	1624,97 304,29	13,89 5,20	2340 438	20 7	1,88 0,03	3 0
216.	Е0120-6-1 0	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром от 1100 до 1600 мм из коррозионностойкой стали толщиной 0,7 мм	м2	25,60	1580,77 264,36	12,01 4,49	40468 6768	307 115	1,64 0,02	42 1
217.	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	2,00	353,08 214,63	21,20 8,86	706 429	42 18	1,29 0,04	3 0
218.	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых	шт	1,00	822,56 785,18	37,38 14,77	823 785	37 15	4,41 0,07	4 0
219.	СПРАЙС	Стоимость вентилятора К160/1	шт	1,00	6117,66 --	-- --	6118 --	-- --	-- --	-- --
220.	Е0120-25-1	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-1	шт	1,00	3790,34 214,63	12,07 5,91	3790 215	12 6	1,32 0,03	1 0
221.	Е0120-4-2	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	6,90	1292,35 298,86	17,27 6,47	8917 2062	119 45	1,86 0,03	13 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
222.	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	3,00	353,08	21,20	1059	64	1,29	4
					214,63	8,86	644	27	0,04	0
223.	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт	1,00	39,00	--	39	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
224.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,50	200,00	--	700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		2-1-4 Электроснабжение ЭС								
225.	Ц0108-571-2	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный, без блоков резисторов, глубина до 800 мм, шкафного исполнения	м	4,00	6012,00	1309,00	24048	5236	20,00	80
					3510,00	315,00	14040	1260	1,83	7
226.	75-6-41	Вводные панели, типа ГРЩ, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт	1,00	67729,00	--	67729	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
227.	С151801-1048	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720, 5	шт.	2,00	2707,00	--	5414	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
228.	75-6-58	Вводные панели	шт.	2,00	65609,00	--	131218	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
229.	75-6-108	Панель распределительных щитов с аппаратурой АВР	шт.	1,00	115864,00	--	115864	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
230.	С151801-1048	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720, 5	шт.	1,00	2707,00	--	2707	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
231.	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене	шт	7,50	1299,30	68,30	9745	512	2,00	15
					317,00	13,50	2378	101	0,08	1
232.	75-6-61	Щит силовой типа ЩС1-ЩС3,ЩС11,ЩС12, ЩС4-ЩС8, Щс9-ЩС10,ЩР1,ЩР20, ЩСс	комплект	7,50	19272,00	--	144540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
233.	Ц0108-572 -3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене	шт	6,00	1299,30	68,30	7796	410	2,00	12
					317,00	13,50	1902	81	0,08	0
234.	С151803-158	Щит, тип ЩС1г, ЩВо,1ЩВк-9ЩВк, ЩСк	шт	6,00	18600,00	--	111600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
235.	Ц0108-599 -5	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг	шт	8,00	1197,10	10,10	9577	81	3,00	24
					518,00	2,30	4144	18	0,01	0
236.	С151803-156	Щит освещения, тип ЩО1-ЩО11, ЩАО1-ЩАО5	шт	8,00	11000,00	--	88000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
237.	Ц0108-532 -4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	шт	8,00	467,40	9,40	3739	75	2,00	16
					263,00	--	2104	--	--	--
238.	С151801-61	Пост управления кнопочный ПКЕ 112-1У3	шт	7,00	370,00	--	2590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
239.	С151801-104	Пост управления кнопочный ПКУ15-21.121-40У2	шт	1,00	782,00	--	782	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
240.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	4104,49	27,70	2,10	113694	8619	0,10	410
					19,70	0,50	80858	2052	0,00	12
241.	Е0167-16-3	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, светильники на кронштейнах, количество ламп до 4 шт	шт	142,00	354,14	7,64	50288	1085	2,14	304
					346,50	1,19	49203	169	0,01	2
242.	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип 18W	шт	568,00	82,00	--	46576	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
243.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	шт	400,00	37,55	--	15020	--	0,24	96
					37,55	--	15020	--	--	--
244.	С151801-757	Розетка стационарная модели 113, тип 2Р+РЕ, 16 А, 220 В, IP44 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	180,00	172,00	--	30960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
245.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	80,00	156,00	--	12480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
246.	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	50,00	182,00	--	9100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
247.	С151801-757	Розетка стационарная модели 113, тип 2Р+РЕ, 16 А, 220 В, IP44 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	60,00	172,00	--	10320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
248.	С151803-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛЗ	1000шт	0,40	60400,00	--	24160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
249.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,45	16300,00	--	7335	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
250.	Е0167-17-6	Монтаж электроприборов и аппаратов - ящик с трансформатором	шт	2,00	226,02	1,02	452	2	1,32	3
					225,00	0,16	450	--	0,00	0
251.	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	2,00	4720,00	--	9440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
252.	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка	шт	1,00	702,30	--	702	--	4,00	4
					648,00	--	648	--	--	--
253.	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей	шт	1,00	1660,00	--	1660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
254.	Е0167-12-9	Монтаж труб для электропроводки, трубы в бороздах под заливку диаметром 25 мм	м	2000,00	32,10	0,26	64200	520	0,20	394
					31,84	0,07	63680	140	0,00	1
255.	Е0167-12-10	Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 32 мм	м	1000,00	34,38	0,34	34380	340	0,23	233
					34,04	0,09	34040	90	0,00	1
256.	Е0167-12-11	Монтаж труб для электропроводки, трубы в бороздах под заливку диаметром 50 мм	м	100,00	42,05	0,40	4205	40	0,26	26
					41,65	0,09	4165	9	0,00	0

Автоматическая пожарная сигнализация

257.	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	30,00	369,90	1,60	11097	48	2,00	60
					347,00	--	10410	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
258.	СПРАЙС	Стоимость дымового извещателя ИП 212-41М	шт	30,00	239,19	--	7176	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
259.	Ц0110-668 -1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	55,00	153,50	--	8442	--	1,00	55
					144,00	--	7920	--	--	--
260.	СПРАЙС	Стоимость теплового извещателя ИП 103-5/1-А3	шт	55,00	69,84	--	3841	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
261.	Ц0110-667 -13ПРИМ	Извещатель ручной	шт	10,00	792,70	1,60	7927	16	4,00	40
					758,00	--	7580	--	--	--
262.	СПРАЙС	Стоимость ручного извещателя ИПР 513-10	шт	10,00	223,48	--	2235	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
263.	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	3000,00	72,90	--	218700	--	0,33	990
					53,30	--	159900	--	--	--
264.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	10,00	27,70	2,10	277	21	0,10	1
					19,70	0,50	197	5	0,00	0
265.	СПРАЙС	Стоимость кабеля ШВПМ 2х0,75	м	10,20	15,38	--	157	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
266.	СПРАЙС	Стоимость кабеля КСРЭВнг	м	3060,00	33,17	--	101507	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
267.	С151607-253	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,01	25100,00	--	251	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
268.	Ц0108-410 -1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	10,00	34,20	1,20	342	12	0,14	1
					23,20	0,20	232	2	0,00	0
269.	СПРАЙС	Стоимость трубы гофрированной с протяжкой Д 20мм	м	10,00	12,22	--	122	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Оповещение людей при пожаре								
270.	Ц0110-386 -7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	шт	15,00	332,40 / 317,00	-- / --	4986 / 4755	-- / --	2,00 / --	30 / --
271.	СПРАЙС	Стоимость звуковой колонки JWS-103W	шт	15,00	1850,66 / --	-- / --	27760 / --	-- / --	-- / --	-- / --
272.	Ц0108-593 -11	Световые настенные указатели	шт	10,00	241,70 / 131,00	91,00 / 25,70	2417 / 1310	910 / 257	0,82 / 0,15	8 / 1
273.	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	шт	10,00	457,00 / --	-- / --	4570 / --	-- / --	-- / --	-- / --
274.	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	1000,00	72,90 / 53,30	-- / --	72900 / 53300	-- / --	0,33 / --	330 / --
275.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	200,00	27,70 / 19,70	2,10 / 0,50	5540 / 3940	420 / 100	0,10 / 0,00	20 / 1
276.	СПРАЙС	Стоимость кабеля PArLAn U/UTP CAT 5E 4x2x0,52	м	102,00	27,24 / --	-- / --	2778 / --	-- / --	-- / --	-- / --
277.	СПРАЙС	Стоимость кабеля ШВПМ 2x0,75	м	408,00	15,38 / --	-- / --	6274 / --	-- / --	-- / --	-- / --
278.	СПРАЙС	Стоимость кабеля ШВПМ 2x1	м	510,00	18,58 / --	-- / --	9477 / --	-- / --	-- / --	-- / --
279.	С151607-2-53	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3x1,5 мм2	1000м	0,02	25100,00 / --	-- / --	502 / --	-- / --	-- / --	-- / --
280.	Ц0108-410 -1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	200,00	34,20 / 23,20	1,20 / 0,20	6840 / 4640	240 / 40	0,14 / 0,00	28 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
281.	СПРАЙС	Стоимость трубы гофрированной с протяжкой Д 20мм	м	200,00	12,22	--	2444	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		2-1-6 Система палатной сигнализация СПС								
282.	Е0167-17-2	Монтаж электроприборов и аппаратов - блок выключателей	шт	20,00	66,91	0,08	1338	2	0,48	10
					66,83	--	1337	--	0,00	0
283.	СПРАЙС	Стоимость выключателя на 2 модуля 76002В	шт	20,00	293,31	--	5866	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
284.	СПРАЙС	Стоимость каркаса для розетки на 2 модуля 75020W	шт	20,00	57,61	--	1152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
285.	СПРАЙС	Стоимость рамки на 2 модуля 75010Р	шт	20,00	69,49	--	1390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
286.	СПРАЙС	Стоимость установочной коробки 76616В	шт	20,00	34,22	--	684	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
287.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	600,00	27,70	2,10	16620	1260	0,10	60
					19,70	0,50	11820	300	0,00	2
288.	СПРАЙС	Стоимость кабеля ШВВП 2х0,75	м	510,00	19,20	--	9795	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
289.	СПРАЙС	Стоимость кабеля КСПВ 4х0,5	м	102,00	8,38	--	855	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
290.	С151607-253	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,05	25100,00	--	1255	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
291.	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	500,00	34,20	1,20	17100	600	0,14	70
					23,20	0,20	11600	100	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
292.	СПРАЙС	Стоимость трубы гофрированной с протяжкой Д 20мм	м	500,00	12,22	--	6111	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		2-1-7 Структурированная кабельная система СС								
293.	Е0167-17-2	Монтаж электроприборов и аппаратов - блок	шт	14,00	66,91	0,08	937	1	0,48	7
					66,83	--	936	--	0,00	0
294.	СПРАЙС	Стоимость рамки на 2 модуля 75010Р	шт	14,00	69,49	--	973	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
295.	СПРАЙС	Стоимость каркаса для розетки на 2 модуля 75020W	шт	14,00	57,61	--	807	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
296.	СПРАЙС	Стоимость компьютерной розетки 76458В	шт	38,00	277,60	--	10549	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
297.	СПРАЙС	Стоимость модуля KJ5-8P8C-C6-180-WN	шт	38,00	185,82	--	7061	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
298.	СПРАЙС	Стоимость установочной коробки	шт	14,00	34,22	--	479	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
299.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	1500,00	27,70	2,10	41550	3150	0,10	150
					19,70	0,50	29550	750	0,00	4
300.	СПРАЙС	Стоимость кабеля медного, неэкранированная витая пара, 9С6L4-Е3	м	1530,00	31,69	--	48488	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
301.	С151604-83	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 10	1000м	0,04	59465,00	--	2379	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
302.	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	1500,00	34,20	1,20	51300	1800	0,14	210
					23,20	0,20	34800	300	0,00	2
303.	СПРАЙС	Стоимость трубы гофрированной с протяжкой Д 20мм	м	1500,00	12,22	--	18332	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							12937281	134744		11526
							1916178	41172		203
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						628534		
		На общестроительные работы						1145477		
		На сантехнические работы						88613		
		Всего накладных расходов:						1862624		
		Итого с накладными						14799905		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						822872		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						15622777		
		Итого с временными, 1,44 %						15832116		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						16031197		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						16090184		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						16237651		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						41526483		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						830530		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						42357013		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						5082842		
		Итого с НДС						47439855		

Заказчик:

ГКП на ПХВ «Городской Кардиологический центр»

Кодасбаев А.Т.

Технадзор:

Шакиров В.Б.

Подрядчик:

ТОО «Баймен»

Байменов Ж.Е.