Форма № 3- КС
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021 года

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по улице Собинова от улицы Захарова до улицы Гризодубова от тупика в Турксибском районе, города Алматы

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма Код
		217	31.03.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по улице Собинова от улицы Захарова до улицы Гризодубова от тупика в Турксибском районе, города Алматы	**12 007 062,00**	**10 720 591,07**							**1 286 470,93**	**12 007 062,00**
ВСЕГО к оплате:										**12 007 062,00**

Заказчик:

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су"
Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы
Департамент водопроводных сетей

Технический надзор:
ГКП на ПХВ "Алматы Су" УЭ и ИР
эксперт
_____ Байзаков Р.Б.

Подрядчик:

ТОО "TOLAGAI-2050"
Директор _____ Жанысбеков О.К.

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 апреля 2019 года № 178

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер и ли индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "TOLAGAI-2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер и ли индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по улице Собинова от улицы Захарова до улицы Гризодубова от тупика в Турксибском районе, города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Демонтажные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 217 от 31.03.2022 г.

Акт выполненных работ №1

за **июнь 2022** (месяц, год) на **1-1 Наружные сети водоснабжения.**

Составлен (а) в текущих ценах 2020 4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2. Демонтажные работы										
1	1	Е11-270302-0104	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	42,13	3343,51	1351,76	140862	56950	0	119627	281328	
						1991,75	637,4	83912	26854		20839		
2	2	Е11-270302-0102	**Покрытия и основания песчано-гравийные. Разборка**	м3 конструкции	105,325	399,17	266,73	42043	28093	0	22692	69914	
						132,44	67,05	13949	7062		5179		
3	3	С341-040104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**	т	240,00	107		25680			2054	27734	
4	4	С341-020102-0217	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	т.км	7237,00	25		180925			14474	195399	
			Итого по разделу: 2. Демонтажные работы									574375	
			ИТОГО:					389510	85043		142319	574375	
								97861	33916		42546		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		5973				580348	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,07 %		12013				592361	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		11847				604208	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
												659887	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0921526			5%		32 994				626 893	
			тендерная скидка										
			Итого со скидкой			12%		75 227				702 120	
			НДС										
			Итого с НДС										

Заказчик:

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су"
Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы
Департамента водопроводных сетей
_____ Балтагулов

Технический надзор:
ГКП на ПХВ "Алматы Су" УЭ и ИР
эксперт
_____ Байзаков Р.Б.

Подрядчик
ТОО "TOLAGAI-2050"
Директор
_____ Жаныбеков О.К

Главный инженер проекта
ТОО "TOLAGAI-2050"
_____ Утенова А.Ш

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по улице Собинова от улицы Захарова до улицы Гризодубова от тупика в Турксибском районе, города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 217 от 31.03.2022 г.

Акт выполненных работ №2

за **июнь 2022** (месяц, год) на **2-1 Наружные сети водоснабжения.**

Составлен (а) в текущих ценах 2020.4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 7. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1040,973445	291,51	279,2	303454	290639	0	74298	407972	
						12,31	86,82	12814	90377		30220		
2	2	Е11-010205-0208 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	м3 грунта	1,973055	4642,46	0	9160	0	0	6595	17015	
						4642,46	0	9160	0		1260		
3	3	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	30,222	2415,34	0	72996	0	0	52557	135597	
						2415,34	0	72996	0		10044		
4	4	С341-020102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т.км	51500	25		1287500			103000	1390501	
5	5	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	45,13	3271,84	169,02	147658	7628	82904	59082	223279	
						1265,82	56,56	57126	2553		16539		
6	6	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /над трубопроводами 30 см без твердых включений, с подбивкой пазух/. Группа грунтов 2	м3 грунта	135,20	1049,76	0	141928	0	0	102188	263644	
						1049,76	0	141928	0		19529		
7	7	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	805,0	37,75	37,75	30389	30388	0	9025	42567	
						0	15,57	0	12534		3153		
8	8	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2	м3 грунта	145,747285	1049,76	0	153000	0	0	110160	284213	
						1049,76	0	153000	0		21053		
9	9	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(завоз грунта)	м3 грунта	910,60	291,51	279,2	265449	254240	0	64993	356877	
						12,31	86,82	11209	79059		26436		
10	10	С341-020102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т.км	51011,5499	25		1275289			102023	1377312	
11	11	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	825,901284	185,47	83,19	153180	68707	0	86046	258364	
						102,28	42,42	84473	35035		19138		
			Итого по разделу: 7. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									4757340	
			Раздел: 8. ПРОКЛАДКА ТРУБ										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	22	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,4374	414235,35	112689,91	181187	49291	1303	145304	352610	
						298566	36988,6	130593	16179		26119		
13	23	С123-010405-0403	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)	м	478,134	2287		1093492		1093492		1180971	Казахстан
											87479		
14	24	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,4734	31109,76	20336,76	14727	9628	0	4641	20917	
						10773	5297,35	5100	2508		1549		
15	25	С121-130809-1619	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 250 х0,2	м	473,4	75		35505		35505		38345	
											2840		
			Итого по разделу: 8. ПРОКЛАДКА ТРУБ									1592843	
			Раздел: 9. ФАСОННЫЕ ЧАСТИ, ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА										
			Раздел: 10. КОЛОДЕЦ D1500 /12ШТ/										
16	79	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	24,84	24636,44	10043,74	611969	249487	53047	418344	1112738	
						12457,16	4554,49	309436	113134		82425		
17	80	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	20281		243372		243372		262842	Казахстан
											19470		
18	81	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	16593		199116		199116		215045	Казахстан
											15929		
19	82	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	12	17723		212676		212676		229690	Казахстан
											17014		
20	83	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	16593		199116		199116		215045	Казахстан
											15929		
21	84	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	1992		23904		23904		25816	Казахстан
											1912		
			Итого по разделу: 10. КОЛОДЕЦ D1500 /12ШТ/									2061176	
			Раздел: 11. КОЛОДЕЦ D2000 /1ШТ/										
22	87	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,02	24636,44	10043,74	74402	30333	6449	50861	135284	
						12457,16	4554,49	37621	13755		10021		
23	88	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	31786		31786		31786		34329	Казахстан
											2543		
24	89	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	25009		25009		25009		27010	Казахстан
											2001		
25	90	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	29769		29769		29769		32151	Казахстан
											2382		
26	91	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	25009		25009		25009		27010	Казахстан
											2001		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	92	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	1992		1992		1992		2151	
											159		
			Итого по разделу: 11. КОЛОДЕЦ D2000 /1ШТ/									257935	
			Раздел: 12. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОЛОДЦЕВ										
28	96	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3	19385		58155		58155		62807	Казахстан
											4652		
29	97	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	9	25293		227637		227637		245848	Казахстан
											18211		
30	98	Е11-060101-0101	/+отмостка вокруг люков В7,5/. Устройство	м3	8,5	17560,66	1145,48	149265	9737	126539	14087	176421	
						1528,2	292,98	12990	2491		13068		
31	99	Е11-221501-0103 Изм. и доп. вып. 16	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,4 м2	м короба	8	8380,7	1344,64	67046	10757	40594	19725	93713	
						1961,85	528,71	15695	4230		6942		
			Итого по разделу: 12. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОЛОДЦЕВ									578789	
			ИТОГО:					7345138	1010834	2717374	1217906	9248084	
								1054141	371853		685041		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		96180					
			Итого с временными									9344264	
			Зимние удорожания			2,07 %		193426					
			Итого с зимними удорожаниями									9537690	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		190754					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9728444	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0921526									10624945	
			тендерная скидка			5%		531 247					
			Итого со скидкой									10 093 698	
			НДС			12%		1 211 244					
			Итого с НДС									11 304 942	

Заказчик:
Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы
Департамент водопроводных сетей
Бактигалиев Ш.И.

Технический надзор:
ГКП на ПХВ "Алматы Су" УЭ и ИР
эксперт
Байзаков Р.Б

Подрядчик:
ТОО "TOLAGAI-2050"
Директор
Жаныбеков О.К

Авторский надзор:
ТОО "Alem proekt"
Утенчиев А.Ш.