Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от «08» февраля 2021 года №53
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«04» 10 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «TOLAGAI-2050», Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Шевченко, 165 Б, 213 БЦ «МТС» офис 213**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Жанысбекова Оразхана Кенжегуловича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по улице Собинова от улицы Захарова до улицы Гризодубова до тупика в Турксибском районе города Алматы»**
наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Алматы Су» Управления энергетики и водоснабжения города Алматы, директора департамента водопроводных сетей Дудкин А.В.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации**: ТОО «AlanSapa» (БИН 190140037138)**
(наименование организации)

Государственная лицензия: ГСЛ № 19007133 от 27.03.2019 года
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **директора Тенизбаева Дамира Сырлыбаевича**;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Alem proekt», № 09-08-2018 НВ**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **приказ об утверждении проектно-сметной документации № 03-02/151 от 12.04.2022 г. Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Алматы Су» Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы;**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность 884,9 м.	**м, шт**	**Сети водопровода**: D110 пл. = 473,4 м. Lобщ = 473,4 м. Железобетонные колодцы 13 шт.		**Сети водопровода**: D20 пл. = 420,76 м. D110 пл. = 464,14 м. Lобщ = 884,9 м. Железобетонные колодцы 12 шт.	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***Водопроводная сеть выполнена из полиэтиленовых труб Ø 20, 110 мм, с монтажом колодцев из железобетонных колец, с восстановлением асфальтобетонных покрытий, все строительно-монтажные работы проведены в соответствии со строительными нормами и правилами.***

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ « **27** » **апреля 2022 года**
месяц, год
окончание работ **« 04 » октября 2022 года**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 месяца**; фактически, месяц: **5,2 месяцев**.
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Алматы Су» Управления энергетики и водоснабжения города Алматы, в лице Заместителя генерального директора - директор по производству Юсупов А. Ж.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата, М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается
органами социальной защиты населения;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

наименование объекта (комплекса) **«Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по улице Собинова от улицы Захарова до улицы Гризодубова до тупика в Турксибском районе города Алматы»**
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «TOLAGAI-2050» Жанысбеков О.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись руководителя, дата, *М.П.*

Подрядчик (субподрядчик)
Директор ТОО «AlanSapa» Тенизбаев Д.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись руководителя, дата, *М.П.*