Форма 2-В

**Заказчик: -** ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Шымкент»
**Инженер: -** ТОО «Raiymbek & company»
**Подрядчик: -** ТОО «Торлан-Құрылыс»

Объект: **Реконструкция систем канализации населенном пункте Тогыс в г.Шымкент**

Договор подряда (контракт) **№198 от 11.10.2017 г.**

| Дата составления |
|---|
| апрель 2018г. |

## Акт приемки выполненных работ № 2

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измере | Количество по проекту | Стоимость, тенге на.единицу измерения | Стоимость, тенге по проекту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **Локальная смета 2-1. Локальные очистные сооружения** | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Фундаменты** | | | | | |
| 1 | 11-010104-0101 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /растительный грунт с перемещением до 20м для устройства газонов/ | м3 грунта | | 145,0000 | 26,65 | 3864 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 9,39 | 1361 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 26,65 | 3864 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6,83 | 991 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2,68 | 388 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 36,17 | 5244 |
| 2 | 11-010104-0109 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | | 145,0000 | 24,67 | 3578 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 8,69 | 1260 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 24,67 | 3578 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6,33 | 918 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2,48 | 360 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 33,48 | 4855 |
| 3 | 11-010101-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | | 707,4000 | 91,05 | 64410 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 35,49 | 25106 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 83,33 | 58950 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 25,46 | 18008 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 9,32 | 6593 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 125,83 | 89011 |
| 4 | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | | 12,6000 | 1332,83 | 16794 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1332,83 | 16794 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 872,53 | 10994 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 176,43 | 2223 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2381,79 | 30011 |
| 5 | 11-010201-1001 РСНБ РК 2015 | Подушки грунтовые на просадочныхгрунтах. Устройство методом послойной укатки | м3 грунтовой подушки | | 717,0000 | 317,00 | 227286 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 86,89 | 62299 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 315,73 | 226381 |
| | | Итого материалов: | | | | 0,11 | 80 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 66,08 | 47383 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 30,65 | 21974 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 413,73 | 296643 |
| 6 | 11-010104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | | 25,3200 | 21,83 | 553 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 7,69 | 195 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **21,83** | **553** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5,60 | 142 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2,19 | 56 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **29,62** | **750** |
| **7** | **11-010104-0408 РСНБ РК 2015** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **25,3200** | | **10,78** | **273** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3,80** | **96** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **10,78** | **273** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2,76 | 70 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1,08 | 27 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **14,63** | **370** |
| **8** | **11-010201-0501 РСНБ РК 2015** | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическимитрамбовками** | **м3 уплотненного грунта** | **25,3200** | | **116,98** | **2962** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **88,54** | **2242** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **50,17** | **1270** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 59,10 | 1496 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 14,09 | 357 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **190,16** | **4815** |
| **9** | **11-010205-0502 РСНБ РК 2015** | **Траншеи, пазухи котлованови ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **6,3300** | | **637,31** | **4034** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **637,31** | **4034** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 417,21 | 2641 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 84,36 | 534 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1138,88** | **7209** |
| **10** | **11-010102-0314 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Недостающий грунт/** | **м3 грунта** | **28,6500** | | **135,27** | **3875** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **49,81** | **1427** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **127,23** | **3645** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 36,03 | 1032 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13,70 | 393 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **185,00** | **5300** |
| **11** | **41-020101-1008 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км /Недостающий грунт/** | **т** | **50,1375** | | **331,75** | **16633** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 13,27 | 665 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 27,60 | 1384 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **372,62** | **18682** |
| **12** | **11-080101-0202 РСНБ РК 2015** | **Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** | **м3 основания** | **64,4100** | | **3954,67** | **254720** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1054,57** | **67925** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1138,07** | **73303** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2219,32** | **142946** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 715,34 | 46075 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 373,60 | 24064 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5043,61** | **324859** |
| **13** | **11-060101-0115 РСНБ РК 2015** | **Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** | **м3** | **73,0400** | | **17924,53** | **1309207** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1554,28** | **113525** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1017,56** | **74323** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **15593,82** | **1138973** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1500,96 | 109630 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1554,04 | 113507 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **20979,53** | **1532345** |
| **14** | **21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **6,4105** | | **141587,34** | **907642** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5663,49 | 36306 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 11780,07 | 75516 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **159030,90** | **1019464** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 1,9356 | 155450,72 | 300893 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6218,03 | 12036 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12933,50 | 25034 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 174602,25 | 337963 |
| 16 | 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | | 12,8210 | 13350,68 | 171168 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 12572,02 | 161185 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 692,11 | 8874 |
| | | Итого материалов: | | | | 275,40 | 3531 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6875,36 | 88149 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1618,08 | 20745 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 21844,12 | 280062 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 3957583 |
| | | **Локальная смета 2-3. Наружные сети канализации** | | | | | |
| | | Земляные работы | | | | | |
| 1 | 11-010101-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3 | м3 | | 1733,6398 | 91,05 | 157851 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 35,49 | 61529 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 83,33 | 144471 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 25,46 | 44132 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 9,32 | 16159 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 125,83 | 218142 |
| 2 | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка) | м3 грунта | | 53,6177 | 1332,83 | 71463 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1332,83 | 71463 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 872,53 | 46783 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 176,43 | 9460 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2381,79 | 127706 |
| 3 | 11-010104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | | 1445,0744 | 21,83 | 31546 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 7,69 | 11109 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 21,83 | 31546 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5,60 | 8090 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2,19 | 3171 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 29,62 | 42807 |
| 4 | 11-010104-0408 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 | м3 грунта | | 1445,0744 | 10,78 | 15578 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 3,80 | 5486 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 10,78 | 15578 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2,76 | 3995 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1,08 | 1566 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 14,63 | 21138 |
| 5 | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | | 1445,0744 | 116,98 | 169038 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 88,54 | 127954 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 50,17 | 72502 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 59,10 | 85407 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 14,09 | 20356 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 190,16 | 274801 |
| 6 | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | | 271,7944 | 637,31 | 173218 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 637,31 | 173218 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 417,21 | 113395 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 84,36 | 22929 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1138,88 | 309542 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 11-010102-0313 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/ | м3 грунта | 39,2581 | | 110,77 | 4349 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 40,77 | 1601 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 104,22 | 4091 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 29,49 | 1158 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 11,22 | 441 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 151,49 | 5947 |
| 8 | 41-020101-1008 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км /Лишний грунт/ | т | 88,7283 | | 331,75 | 29436 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 13,27 | 1177 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 27,60 | 2449 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 372,62 | 33062 |
| | | Укладка трубопровода и фасонных частей | | | | | |
| 9 | 11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка | км трубопровода | 1,8835 | | 353982,67 | 666726 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 263243,66 | 495819 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 113590,71 | 213948 |
| | | Итого материалов: | | | | 14306,10 | 26946 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 184172,59 | 346889 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 43052,42 | 81089 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 581207,69 | 1094705 |
| 10 | 23-010503-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 | м | 759,6950 | | 1732,16 | 1315913 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 69,29 | 52637 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 144,12 | 109484 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1945,56 | 1478034 |
| 11 | 11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 136,0000 | | 82,34 | 11198 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 50,14 | 6819 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 2,05 | 279 |
| | | Итого материалов: | | | | 30,14 | 4100 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 34,79 | 4731 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 9,37 | 1274 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 126,50 | 17204 |
| 12 | 11-230201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 400 мм. Укладка /ФУТЛЯР/ | км трубопровода | 0,1360 | | 1125638,29 | 153087 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 591568,04 | 80453 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 175566,24 | 23877 |
| | | Итого материалов: | | | | 409773,38 | 55729 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 427083,84 | 58083 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 124217,77 | 16894 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1676939,89 | 228064 |
| 13 | 23-011201-1107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 400 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009 | м | 137,0880 | | 8516,51 | 1167511 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 340,66 | 46700 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 708,57 | 97137 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 9565,74 | 1311349 |
| 14 | 11-221401-0303 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 136,0000 | | 1008,67 | 137179 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 745,50 | 101388 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 13,84 | 1882 |
| | | Итого материалов: | | | | 251,07 | 34145 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 521,82 | 70967 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 122,44 | 16652 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная стоимость: | | | | 1652,93 | 224798 |
| 15 | 11-070107-0103 РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /соединительные элементы МС-2, МС-3, МС-5, МС-6, МС-7/ | т стальных элементов | 0,6668 | | 416124,82 | 277489 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 38358,63 | 25579 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 5849,69 | 3901 |
| | | Итого материалов: | | | | 372769,59 | 248578 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 41418,53 | 27620 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 36603,47 | 24409 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 494146,83 | 329517 |
| | | | Канализационные колодцы | | | | |
| | | Канализационные колодцы D=1500мм /26шт/ | | | | | |
| 25 | 11-230601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие | м3 конструкций колодца | 72,8300 | | 14606,32 | 1063778 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 9277,53 | 675683 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 4510,83 | 328524 |
| | | Итого материалов: | | | | 2552,71 | 185914 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6576,05 | 478934 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1694,59 | 123417 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 22876,96 | 1666129 |
| | 21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 41,1800 | | 13426,68 | 552911 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 537,07 | 22116 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1117,10 | 46002 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 15080,85 | 621029 |
| 33 | 23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 | комплект | 6,0000 | | 15691,55 | 94149 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 627,66 | 3766 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1305,54 | 7833 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 17624,75 | 105748 |
| 34 | 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С1-01 10шт,С1-02 7шт, С1-03 6шт, С1-04 2шт, С1-05 1шт/ | т | 0,3462 | | 299949,74 | 103843 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 11997,99 | 4154 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 24955,82 | 8640 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 336903,55 | 116636 |
| 35 | 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Окраска стремянок | м2 окрашиваемой поверхности | 10,0398 | | 588,13 | 5905 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 492,61 | 4946 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 0,67 | 7 |
| | | Итого материалов: | | | | 95,17 | 955 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 304,27 | 3055 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 71,39 | 717 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 963,80 | 9676 |
| 36 | 11-110101-0209 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/ | м3 подстилающего слоя | 16,0200 | | 18606,03 | 298069 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 2571,81 | 41200 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 6,24 | 100 |
| | | Итого материалов: | | | | 16027,98 | 256768 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2373,12 | 38017 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1678,33 | 26887 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 22657,48 | 362973 |
| 37 | 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 | Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка | м3 кладки | 0,4974 | | 15606,09 | 7762 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3577,62** | **1779** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1441,46** | **717** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **10918,30** | **5430** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2514,37 | 1251 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1449,64 | 721 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **19570,11** | **9734** |
| | | Канализационные колодцы D=1000мм /54шт/ | | | | | |
| **38** | **11-230601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие** | **м3 конструкций колодца** | **55,3300** | | **20021,67** | **1107799** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **13341,45** | **738182** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **6761,03** | **374088** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2425,76** | **134217** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 9417,31 | 521060 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2355,12 | 130309 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **31794,10** | **1759168** |
| **39** | **21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года** | **Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010** | **м3** | **25,9300** | | **13426,68** | **348154** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 537,07 | 13926 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1117,10 | 28966 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **15080,85** | **391046** |
| **40** | **21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года** | **Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10** | **шт.** | **54,0000** | | **5427,99** | **293111** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 217,12 | 11724 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 451,61 | 24387 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6096,72** | **329223** |
| **41** | **21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года** | **Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1** | **шт.** | **54,0000** | | **4710,83** | **254385** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 188,43 | 10175 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 391,94 | 21165 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5291,20** | **285725** |
| **42** | **21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года** | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6** | **шт.** | **6,0000** | | **5682,19** | **34093** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 227,29 | 1364 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 472,76 | 2837 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6382,24** | **38293** |
| **43** | **21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года** | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9** | **шт.** | **51,0000** | | **8445,57** | **430724** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 337,82 | 17229 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 702,67 | 35836 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **9486,06** | **483789** |
| **44** | **21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года** | **Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6** | **шт.** | **54,0000** | | **1397,53** | **75467** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 55,90 | 3019 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 116,27 | 6279 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1569,71** | **84764** |
| **45** | **23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года** | **Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99** | **комплект** | **53,0000** | | **10020,34** | **531078** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 400,81 | 21243 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 833,69 | 44186 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная стоимость: | | | | 11254,85 | 596507 |
| 46 | 23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 | комплект | 1,0000 | | 15691,55 | 15692 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 627,66 | 628 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1305,54 | 1306 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 17624,75 | 17625 |
| 47 | 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы/Стремянки С1-01 51шт, С1-02 3шт/ | т | 0,5334 | | 299949,74 | 159993 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 11997,99 | 6400 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 24955,82 | 13311 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 336903,55 | 179704 |
| 48 | 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Окраска стремянок | м2 окрашиваемой поверхности | 15,4686 | | 588,13 | 9098 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 492,61 | 7620 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 0,67 | 10 |
| | | Итого материалов: | | | | 95,17 | 1472 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 304,27 | 4707 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 71,39 | 1104 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 963,80 | 14909 |
| 49 | 11-110101-0209 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/ | м3 подстилающего слоя | 42,4530 | | 18606,03 | 789882 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 2571,81 | 109181 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 6,24 | 265 |
| | | Итого материалов: | | | | 16027,98 | 680436 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2373,12 | 100746 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1678,33 | 71250 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 22657,48 | 961878 |
| 50 | 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 | Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка | м3 кладки | 1,5158 | | 15606,09 | 23656 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 3577,62 | 5423 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1441,46 | 2185 |
| | | Итого материалов: | | | | 10918,30 | 16550 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2514,37 | 3811 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1449,64 | 2197 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 19570,11 | 29664 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 13781037 |
| | | **Локальная смета 4-1. Сети электроснабжения КЛ-0,4кВ и наружное освещение** | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Сети КЛ-0,4кВ** | | | | | |
| 1 | 11-010101-0402 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет | м3 грунта | 5,2000 | | 87,46 | 455 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 34,90 | 182 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 82,60 | 430 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 24,95 | 130 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 8,99 | 47 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 121,41 | 631 |
| 2 | 11-010104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 3,5000 | | 21,83 | 76 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 7,69 | 27 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 21,83 | 76 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5,60 | 20 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2,19 | 8 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 29,62 | 104 |
| 3 | 13-080201-0301 РСНБ РК 2015 | Кабель в траншее один. Устройство постели | м кабеля | 20,0000 | | 326,80 | 6536 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 146,46 | 2929 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **277,10** | **5542** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 78,26 | 1565 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 32,40 | 648 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **437,47** | **8749** |
| **4** | **13-080201-0302 РСНБ РК 2015** | **Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301** | **м кабеля** | **18,0000** | | **95,98** | **1728** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 44,29 | 797 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **79,41** | **1429** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 23,56 | 424 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 9,56 | 172 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **129,09** | **2324** |
| **5** | **13-080201-0401 РСНБ РК 2015** | **Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее** | **м** | **20,0000** | | **285,15** | **5703** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 131,91 | 2638 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 235,45 | 4709 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 70,12 | 1402 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 28,42 | 568 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **383,69** | **7674** |
| **6** | **13-080201-0402 РСНБ РК 2015** | **На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1** | **м** | **18,0000** | | **165,90** | **2986** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 74,10 | 1334 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **141,05** | **2539** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 39,62 | 713 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 16,44 | 296 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **221,96** | **3995** |
| **7** | **21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года** | **Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100** | **1000шт** | **0,1580** | | **20573,05** | **3251** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 822,92 | 130 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1711,68 | 270 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **23107,65** | **3651** |
| **8** | **13-080201-0204 РСНБ РК 2015** | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий** | **м кабеля** | **4,0000** | | **375,63** | **1503** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 217,47 | 870 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **204,75** | **819** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **21,80** | **87** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 111,82 | 447 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 39,00 | 156 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **526,45** | **2106** |
| **9** | **13-080201-0904 РСНБ РК 2015** | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** | **м кабеля** | **34,0000** | | **458,87** | **15602** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 277,48 | 9434 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **236,94** | **8056** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **23,15** | **787** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 141,87 | 4824 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 48,06 | 1634 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **648,80** | **22059** |
| **10** | **13-080201-0705 РСНБ РК 2015** | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами** | **м кабеля** | **31,0000** | | **976,05** | **30257** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 380,18 | 11786 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **577,82** | **17912** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **191,17** | **5926** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 208,27 | 6456 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 94,75 | 2937 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1279,06** | **39651** |
| **11** | **23-060137-0674 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года** | **Кабели силовые АВБбШв 3x185+1x95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80** | **км** | **0,0740** | | **3197562,00** | **236620** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 127902,48 | 9465 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 266037,16 | 19687 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 3591501,64 | 265771 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11-340201-0301 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. ПНД Ду=110мм | канало-километр трубопровода | 0,0340 | | 98149,61 | 3337 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 96746,86 | 3289 |
| | | Итого материалов: | | | | 1402,75 | 48 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 66408,98 | 2258 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13164,69 | 448 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 177723,27 | 6043 |
| 13 | 23-010801-0114 РСНБ РК 2015 прим. в ценах I квартала 2017 года | Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 2,2 мм /Трубы из полиэтиленовых труб ПНД Ду 110х2,2мм/ | м | 34,0000 | | 473,70 | 16106 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 18,95 | 644 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 39,41 | 1340 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 532,06 | 18090 |
| 14 | 13-080201-1816 РСНБ РК 2015 прим. | Муфта концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования | шт. | 6,0000 | | 1819,65 | 10918 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1675,87 | 10055 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 55,53 | 333 |
| | | Итого материалов: | | | | 107,64 | 646 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 818,75 | 4912 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 211,07 | 1266 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2849,47 | 17097 |
| 15 | 23-061703-0116 РСНБ РК 2015 прим. в ценах I квартала 2017 года | Муфта полиэтиленовая прямая защитная 11СП-77/82 /Муфты ПКВ-2 для 4х жильных кабелей с ПВХ изол. сечением до 185мм2/ | шт. | 6,0000 | | 5153,04 | 30918 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 206,12 | 1237 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 428,73 | 2572 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 5787,89 | 34727 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 432672 |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Дизельная электростанция** | | | | | |
| 16 | 13-080301-0102 РСНБ РК 2015 | Установка машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде. Машина, устанавливаемая на салазках, раме или металлической плите, масса до 0.1 т | шт | 1,0000 | | 6928,16 | 6928 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 5093,95 | 5094 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 2592,17 | 2592 |
| | | Итого материалов: | | | | 67,99 | 68 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2544,55 | 2545 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 757,82 | 758 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 10230,52 | 10231 |
| 17 | Прайс-лист стр.14 | Дизельная электростанция AKSA APD-200C 380В 200кВА/160кВт с панелью управления, в спец. кожухе | шт | 1,0000 | | 5535714,29 | 5535714 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 221428,57 | 221429 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 460571,43 | 460571 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 6217714,29 | 6217714 |
| | | Фундаментн под ДЭС | | | | | |
| 18 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная ИЗ БЕТОНА КЛ. В3,5 /подбетонка/. Устройство | м3 | 0,1200 | | 16342,99 | 1961 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1056,19 | 127 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 657,20 | 79 |
| | | Итого материалов: | | | | 14779,76 | 1774 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1186,46 | 142 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1402,36 | 168 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 18931,80 | 2272 |
| 19 | 11-060101-0115 РСНБ РК 2015 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство | м3 | 0,9600 | | 17056,45 | 16374 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1554,28 | 1492 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1017,56 | 977 |
| | | Итого материалов: | | | | 14725,74 | 14137 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1466,24 | 1408 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1481,81 | 1423 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная стоимость: | | | | 20004,50 | 19204 |
| 20 | 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,0188 | | 13350,68 | 251 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 12572,02 | 237 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 692,11 | 13 |
| | | Итого материалов: | | | | 275,40 | 5 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6875,36 | 129 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1618,08 | 30 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 21844,12 | 411 |
| 21 | 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Каркасы и сетки плоские:проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012 | т | 0,0188 | | 192580,63 | 3626 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7703,23 | 145 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 16022,71 | 302 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 216306,56 | 4073 |
| 22 | 11-060301-0407 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг /МН106-3/. Установка | т | 0,0040 | | 309731,74 | 1239 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 155024,11 | 620 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 837,46 | 3 |
| | | Итого материалов: | | | | 154210,74 | 617 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 90583,43 | 362 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 32025,21 | 128 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 432340,39 | 1729 |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | | 6217714 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 6255635 |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Сети наружного освещения** | | | | | |
| 23 | 11-010101-0402 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет | м3 грунта | 23,8000 | | 87,46 | 2082 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 34,90 | 831 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 82,60 | 1966 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 24,95 | 594 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 8,99 | 214 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 121,41 | 2889 |
| 24 | 11-010104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 15,9000 | | 21,83 | 347 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 7,69 | 122 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 21,83 | 347 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5,60 | 89 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2,19 | 35 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 29,62 | 471 |
| 25 | 13-080201-0301 РСНБ РК 2015 | Кабель в траншее один. Устройство постели | м кабеля | 132,0000 | | 326,80 | 43137 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 146,46 | 19333 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 277,10 | 36578 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 78,26 | 10331 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 32,40 | 4277 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 437,47 | 57746 |
| 26 | 13-080201-0401 РСНБ РК 2015 | Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее | м | 132,0000 | | 285,15 | 37640 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 131,91 | 17413 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 235,45 | 31080 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 70,12 | 9256 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 28,42 | 3752 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 383,69 | 50648 |
| 27 | 21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100 | 1000шт | 0,5280 | | 20573,05 | 10863 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 822,92 | 435 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1711,68 | 904 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 23107,65 | 12201 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 11-340201-0301 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. ПНД Ду=110мм | канало-километр трубопровода | 0,0070 | | 98149,61 | 687 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 96746,86 | 677 |
| | | Итого материалов: | | | | 1402,75 | 10 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 66408,98 | 465 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13164,69 | 92 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 177723,27 | 1244 |
| 29 | 23-010801-0114 РСНБ РК 2015 прим. в ценах I квартала 2017 года | Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 2,2 мм /Трубы из полиэтиленовых труб ПНД Ду 110х2,2мм/ | м | 7,0000 | | 473,70 | 3316 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 18,95 | 133 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 39,41 | 276 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 532,06 | 3724 |
| 30 | 13-080201-0201 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 125,0000 | | 208,00 | 26000 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 122,29 | 15286 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 95,10 | 11887 |
| | | Итого материалов: | | | | 21,80 | 2724 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 62,75 | 7844 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 21,66 | 2708 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 292,41 | 36552 |
| 31 | 13-080201-0901 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 7,0000 | | 196,06 | 1372 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 112,39 | 787 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 90,08 | 631 |
| | | Итого материалов: | | | | 23,15 | 162 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 57,87 | 405 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 20,31 | 142 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 274,24 | 1920 |
| 32 | 13-080201-0701 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами | м кабеля | 5,0000 | | 544,76 | 2724 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 173,83 | 869 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 254,20 | 1271 |
| | | Итого материалов: | | | | 191,17 | 956 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 99,17 | 496 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 51,51 | 258 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 695,44 | 3477 |
| | 13-080201-0810 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м кабеля | 6,0000 | | 279,33 | 1676 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 159,75 | 958 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 109,22 | 655 |
| | | Итого материалов: | | | | 45,88 | 275 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 82,28 | 494 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 28,93 | 174 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 390,54 | 2343 |
| 34 | 23-060137-0801 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,1520 | | 390917,48 | 59419 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 15636,70 | 2377 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 32524,33 | 4944 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 439078,51 | 66740 |
| 35 | 13-080201-2001 РСНБ РК 2015 | Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования | шт. | 8,0000 | | 2647,89 | 21183 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 2504,11 | 20033 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 55,53 | 444 |
| | | Итого материалов: | | | | 107,64 | 861 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1220,55 | 9764 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 309,47 | 2476 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4177,91 | 33423 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 23-061703-0113 РСНБ РК 2015 прим. в ценах I квартала 2017 года | Муфта полиэтиленовая прямая защитная 5СП-30/35 /Муфты ПКВэ-1 для 4х жильных кабелей с ПВХ изол. сечением до 10мм2/ | шт. | 8,0000 | | 1494,30 | 11954 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 59,77 | 478 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 124,33 | 995 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1678,40 | 13427 |
| | | Светильник наружного освещения /6шт/ | | | | | |
| 37 | 11-330303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м | опора | 6,0000 | | 6814,05 | 40884 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 3457,22 | 20743 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 4942,23 | 29653 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2490,99 | 14946 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 744,40 | 4466 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 10049,44 | 60297 |
| 38 | 11-330303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой БЕТОН кл. В15 | м3 | 1,3800 | | 16517,47 | 22794 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1085,73 | 1498 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 26,14 | 36 |
| | | Итого материалов: | | | | 15405,60 | 21260 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1357,39 | 1873 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1429,99 | 1973 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 19304,85 | 26641 |
| 39 | 21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Опора из труб и стали для наружного освещения | т | 0,6198 | | 363763,04 | 225460 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 14550,52 | 9018 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 30265,08 | 18758 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 408578,65 | 253237 |
| 40 | 11-330207-0101 РСНБ РК 2015 | Установка светильников с лампами накаливания | шт | 6,0000 | | 1191,31 | 7148 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1118,12 | 6709 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 106,27 | 638 |
| | | Итого материалов: | | | | 16,61 | 100 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 765,13 | 4591 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 156,52 | 939 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2112,96 | 12678 |
| | 23-070103-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Светильники, тип РКУ 02-125-003 ГОСТ 8045-82 | шт. | 6,0000 | | 6276,33 | 37658 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 251,05 | 1506 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 522,19 | 3133 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 7049,57 | 42297 |
| 42 | 23-070104-0202 РСНБ РК 2015 прим. в ценах I квартала 2017 года | Лампы ртутные дуговые высокого давления /ТУ 16535.820-79/, тип ДРЛ-250-ХЛ1 | шт. | 6,0000 | | 645,70 | 3874 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 25,83 | 155 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 53,72 | 322 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 725,25 | 4352 |
| 43 | 13-100902-1209 РСНБ РК 2015 | Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 500х500 мм. Монтаж оборудования | шт. | 6,0000 | | 1544,14 | 9265 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1475,48 | 8853 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 36,28 | 218 |
| | | Итого материалов: | | | | 40,66 | 244 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 718,53 | 4311 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 181,01 | 1086 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2443,69 | 14662 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Прайс-лист стр.10 | **Ящик протяженный К654 У2 (IP54) 400х400х200мм** | шт | | 6,0000 | 6158,04 | 36948 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 246,32 | 1478 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 512,35 | 3074 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 6916,71 | 41500 |
| 45 | 13-080303-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании** | шт. | | 6,0000 | 1005,31 | 6032 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 928,45 | 5571 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 3,01 | 18 |
| | | Итого материалов: | | | | 73,85 | 443 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 453,48 | 2721 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 116,70 | 700 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1575,49 | 9453 |
| 46 | Прайс-лист стр.11 | **Блок зажимов Б324-16П1** | шт | | 6,0000 | 241,96 | 1452 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 9,68 | 58 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 20,13 | 121 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 271,77 | 1631 |
| 47 | 13-080303-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании** | шт. | | 6,0000 | 1005,31 | 6032 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 928,45 | 5571 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 3,01 | 18 |
| | | Итого материалов: | | | | 73,85 | 443 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 453,48 | 2721 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 116,70 | 700 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1575,49 | 9453 |
| 48 | Прайс-лист стр.13 | **Предохранитель резьбовой ПРС-6УЗ-П с плав.став. ПВД1-6УЗ 220В 6,3А** | шт | | 6,0000 | 1227,68 | 7366 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 49,11 | 295 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 102,14 | 613 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1378,93 | 8274 |
| 49 | 13-080206-2201 РСНБ РК 2015 | **Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** | м | | 84,0000 | 57,83 | 4857 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 40,65 | 3414 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 0,56 | 47 |
| | | Итого материалов: | | | | 16,82 | 1413 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 20,41 | 1714 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6,26 | 526 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 84,49 | 7097 |
| 50 | 23-060902-0107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | **Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79** | км | | 0,0840 | 57961,53 | 4869 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2318,46 | 195 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 4822,40 | 405 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 65102,39 | 5469 |
| 51 | 13-080208-0103 РСНБ РК 2015 | **Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования** | шт. | | 15,0000 | 871,80 | 13077 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 581,86 | 8728 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 92,54 | 1388 |
| | | Итого материалов: | | | | 212,91 | 3194 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 293,87 | 4408 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 93,25 | 1399 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1258,93 | 18884 |
| 52 | 21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82** | т | | 0,0133 | 150896,86 | 2010 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6035,87 | 80 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12554,62 | 167 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 169487,35 | 2258 |
| 53 | 13-080208-0104 РСНБ РК 2015 | **Заземлитель вертикальныйиз круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования** | шт. | | 6,0000 | 917,05 | 5502 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого оплата труда: | | | | 593,50 | 3561 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 125,86 | 755 |
| | | Итого материалов: | | | | 224,84 | 1349 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 300,86 | 1805 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 97,43 | 585 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1315,34 | 7892 |
| 54 | 21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 | т | 0,0474 | | 149682,57 | 7095 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5987,30 | 284 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12453,59 | 590 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 168123,46 | 7969 |
| 55 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 10,5000 | | 57,32 | 602 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 16,81 | 176 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 0,83 | 9 |
| | | Итого материалов: | | | | 39,85 | 418 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 11,77 | 124 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 5,53 | 58 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 74,61 | 783 |
| 56 | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза | м2 | 10,5000 | | 130,15 | 1367 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 54,38 | 571 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 2,11 | 22 |
| | | Итого материалов: | | | | 73,99 | 777 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 35,86 | 377 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13,28 | 139 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 179,28 | 1882 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 823512 |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | | 6217714 |
| | | ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ | Тенге | | | | 7511819 |

## Локальная смета 4-2. Сети электроснабжения ВЛ-6кВ, трансформаторная подстанция

### РАЗДЕЛ 1. Сети ВЛ-6кВ

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Опора ж/б промежуточная ПоБ10-5 /1шт/ | | | | | |
| 1 | 11-330202-0101 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | опора | 1,0000 | | 5864,80 | 5865 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 3216,30 | 3216 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 2985,24 | 2985 |
| | | Итого материалов: | | | | 576,06 | 576 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2298,43 | 2298 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 653,06 | 653 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 8816,28 | 8816 |
| 2 | 21-040405-0101 РСНБ РК 2015 прим. в ценах I квартала 2017 года | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-2 ГОСТ 13015-2012 | шт. | 1,0000 | | 27878,36 | 27878 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1115,13 | 1115 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2319,48 | 2319 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 31312,97 | 31313 |
| 3 | Прайс-лист стр.5 | Оголовок ОГs-55 | шт | 1,0000 | | 18803,57 | 18804 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 752,14 | 752 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1564,46 | 1564 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 21120,17 | 21120 |
| 4 | 24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1,0000 | | 818,13 | 818 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 32,73 | 33 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 68,07 | 68 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 918,92 | 919 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | **Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | | **1,0000** | **361,11** | **361** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 14,44 | 14 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 30,04 | 30 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **405,60** | **406** |
| 6 | 24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | **Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97** | **шт.** | | **3,0000** | **10198,98** | **30597** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 407,96 | 1224 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 848,56 | 2546 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **11455,49** | **34366** |
| 7 | 24-040207-4707 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | **Вязка спиральная СО35 ГОСТ Р 51177-98** | **комплект** | | **1,0000** | **438,04** | **438** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 17,52 | 18 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 36,44 | 36 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **492,01** | **492** |
| | | Опора ж/б угловая анкерная УАтБ10-26 /1шт/ | | | | | |
| 8 | 11-330202-0103 РСНБ РК 2015 | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка** | **опора** | | **1,0000** | **18558,93** | **18559** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 10168,64 | 10169 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **11207,86** | **11208** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **576,06** | **576** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7267,37 | 7267 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2066,10 | 2066 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **27892,40** | **27892** |
| 9 | 21-040405-0101 РСНБ РК 2015 прим. в ценах I квартала 2017 года | **Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-2 ГОСТ 13015-2012** | **шт.** | | **3,0000** | **27878,36** | **83635** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1115,13 | 3345 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2319,48 | 6958 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **31312,97** | **93939** |
| 10 | Прайс-лист стр.4 | **Траверса ТМ-73** | **шт** | | **1,0000** | **13392,86** | **13393** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 535,71 | 536 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1114,29 | 1114 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **15042,86** | **15043** |
| 11 | Прайс-лист стр.4 | **Траверса TMs-60a** | **шт** | | **1,0000** | **4098,21** | **4098** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 163,93 | 164 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 340,97 | 341 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4603,11** | **4603** |
| 12 | Прайс-лист стр.5 | **Накладка ОГ-52** | **шт** | | **1,0000** | **2665,18** | **2665** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 106,61 | 107 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 221,74 | 222 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2993,53** | **2994** |
| 13 | Прайс-лист стр.5 | **Хомут Х-1** | **шт** | | **2,0000** | **1401,79** | **2804** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 56,07 | 112 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 116,63 | 233 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1574,49** | **3149** |
| 14 | Прайс-лист стр.6 | **Крепление подкоса У-1** | **шт** | | **2,0000** | **5592,86** | **11186** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 223,71 | 447 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 465,33 | 931 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6281,90** | **12564** |
| 15 | Прайс-лист стр.6 | **Крепление изолятора КИs-1** | **шт** | | **1,0000** | **2450,89** | **2451** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 98,04 | 98 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 203,91 | 204 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная стоимость: | | | | 2752,84 | 2753 |
| 16 | Прайс-лист стр.6 | Проводник заземляющий ЗП-21 | м | | 4,0000 | 1494,64 | 5979 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 59,79 | 239 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 124,35 | 497 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1678,78 | 6715 |
| 17 | 21-130202-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Гайка М20 | т | | 0,0003 | 599993,93 | 170 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 23999,76 | 7 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 49919,49 | 14 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 673913,18 | 191 |
| 18 | 24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | | 6,0000 | 818,13 | 4909 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 32,73 | 196 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 68,07 | 408 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 918,92 | 5514 |
| 19 | 24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | | 6,0000 | 361,11 | 2167 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 14,44 | 87 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 30,04 | 180 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 405,60 | 2434 |
| 20 | 24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 | шт. | | 3,0000 | 10198,98 | 30597 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 407,96 | 1224 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 848,56 | 2546 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 11455,49 | 34366 |
| 21 | 24-040207-4707 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Вязка спиральная СО35 ГОСТ Р 51177-98 | комплект | | 1,0000 | 438,04 | 438 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 17,52 | 18 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 36,44 | 36 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 492,01 | 492 |
| | 24-040201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 | шт. | | 6,0000 | 530,73 | 3184 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 21,23 | 127 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 44,16 | 265 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 596,12 | 3577 |
| 23 | 24-040109-1308 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012 | шт. | | 6,0000 | 14182,11 | 85093 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 567,28 | 3404 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1179,95 | 7080 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 15929,35 | 95576 |
| 24 | 24-040207-3248 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Зажимы анкерные SO236 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | | 6,0000 | 10202,21 | 61213 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 408,09 | 2449 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 848,82 | 5093 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 11459,12 | 68755 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 24-040207-5007 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | **Зажимы прокалывающие SL25.2 ГОСТ Р 51177-98** | шт. | | 3,0000 | 4390,29 | 13171 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 175,61 | 527 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 365,27 | 1096 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 4931,17 | 14794 |
| 26 | 24-040207-5203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | **Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98** | шт. | | 3,0000 | 637,53 | 1913 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 25,50 | 77 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 53,04 | 159 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 716,07 | 2148 |
| | | Опора ж/б концевая КтБ10-26 /1шт/ | | | | | |
| 27 | 11-330202-0102 РСНБ РК 2015 | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** | опора | | 1,0000 | 12018,42 | 12018 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 6610,39 | 6610 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 6940,74 | 6941 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 576,06 | 576 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4722,49 | 4722 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1339,27 | 1339 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 18080,19 | 18080 |
| 28 | 21-040405-0101 РСНБ РК 2015 прим. в ценах I квартала 2017 года | **Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-2 ГОСТ 13015-2012** | шт. | | 2,0000 | 27878,36 | 55757 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1115,13 | 2230 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2319,48 | 4639 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 31312,97 | 62626 |
| 29 | Прайс-лист стр.4 | **Траверса ТМ-73** | шт | | 1,0000 | 13392,86 | 13393 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 535,71 | 536 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1114,29 | 1114 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 15042,86 | 15043 |
| 30 | Прайс-лист стр.4 | **Траверса TMs-60a** | шт | | 1,0000 | 4098,21 | 4098 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 163,93 | 164 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 340,97 | 341 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 4603,11 | 4603 |
| 31 | Прайс-лист стр.5 | **Накладка ОГ-52** | шт | | 1,0000 | 2665,18 | 2665 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 106,61 | 107 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 221,74 | 222 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 2993,53 | 2994 |
| 32 | Прайс-лист стр.5 | **Хомут Х-1** | шт | | 2,0000 | 1401,79 | 2804 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 56,07 | 112 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 116,63 | 233 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 1574,49 | 3149 |
| 33 | Прайс-лист стр.6 | **Крепление подкоса У-1** | шт | | 1,0000 | 5592,86 | 5593 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 223,71 | 224 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 465,33 | 465 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 6281,90 | 6282 |
| 34 | Прайс-лист стр.6 | **Проводник заземляющий ЗП-21** | м | | 2,0000 | 1494,64 | 2989 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 59,79 | 120 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 124,35 | 249 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 1678,78 | 3358 |
| 35 | 21-130202-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | **Гайка М20** | т | | 0,0001 | 599993,93 | 43 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 23999,76 | 2 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 49919,49 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная стоимость: | | | | 673913,18 | 48 |
| 36 | 24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | | 5,0000 | 818,13 | 4091 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 32,73 | 164 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 68,07 | 340 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 918,92 | 4595 |
| 37 | 24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | | 5,0000 | 361,11 | 1806 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 14,44 | 72 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 30,04 | 150 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 405,60 | 2028 |
| 38 | 24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 | шт. | | 1,0000 | 10198,98 | 10199 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 407,96 | 408 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 848,56 | 849 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 11455,49 | 11455 |
| 39 | 124-040207-4707 | Вязка спиральная СО35 ГОСТ Р 51177-98 /цена дана за 1 шт/ | комплект | | 2,0000 | 73,02 | 146 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2,92 | 6 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6,07 | 12 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 82,01 | 164 |
| 40 | 24-040201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 | шт. | | 3,0000 | 530,73 | 1592 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 21,23 | 64 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 44,16 | 132 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 596,12 | 1788 |
| 41 | 24-040109-1308 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012 | шт. | | 3,0000 | 14182,11 | 42546 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 567,28 | 1702 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1179,95 | 3540 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 15929,35 | 47788 |
| | 24-040207-3248 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Зажимы анкерные SO236 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | | 3,0000 | 10202,21 | 30607 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 408,09 | 1224 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 848,82 | 2546 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 11459,12 | 34377 |
| | | Установка оборудования | | | | | |
| 43 | 11-330204-0206 РСНБ РК 2015 | Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | | 0,1123 | 103189,95 | 11592 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 60674,75 | 6816 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 57951,07 | 6510 |
| | | Итого материалов: | | | | 3390,03 | 381 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 43061,37 | 4837 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 11700,11 | 1314 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 157951,43 | 17743 |
| 44 | 23-061201-0703 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005 | км | | 0,3370 | 259708,79 | 87522 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 10388,35 | 3501 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 21607,77 | 7282 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 291704,91 | 98305 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 11-330208-0103 РСНБ РК 2015 | Разъединители. Установка с помощью механизмов | комплект | | 3,0000 | 9131,17 | 27394 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 7442,74 | 22328 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 2619,29 | 7858 |
| | | Итого материалов: | | | | 86,39 | 259 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5141,10 | 15423 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1141,78 | 3425 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 15414,06 | 46242 |
| 46 | Прайс-лист стр.8 | Линейный разъединитель 10кВ 400А SZ-24 /Цена за 3 шт/ | комплект | | 1,0000 | 243126,79 | 243127 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 9725,07 | 9725 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 20228,15 | 20228 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 273080,01 | 273080 |
| 47 | 13-080305-1002 РСНБ РК 2015 | Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании | шт. | | 1,0000 | 803,67 | 804 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 762,02 | 762 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 55,53 | 56 |
| | | Итого материалов: | | | | 5,50 | 6 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 371,34 | 371 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 94,00 | 94 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1269,01 | 1269 |
| 48 | Прайс-лист стр.9 | Счетчик активной электроэнергии однофазный многотарифный СЭ301 S31 146 JAVZ 10-100A 220В | шт | | 1,0000 | 34017,86 | 34018 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1360,71 | 1361 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2830,29 | 2830 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 38208,86 | 38209 |
| 49 | 13-080103-1608 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Установка /шкаф/ комплектная конденсаторная на установленных конструкциях, масса до 500 кг | шкаф | | 1,0000 | 7755,50 | 7755 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 4864,29 | 4864 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 4442,54 | 4443 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2475,41 | 2475 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 818,47 | 818 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 11049,38 | 11049 |
| 50 | Прайс-лист стр.48 | Конденсаторная установка КРМ-0,4-64,8-7,2У3 (компенсирующее устройство реактивной мощности) | шт | | 1,0000 | 237321,43 | 237321 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 9492,86 | 9493 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 19745,14 | 19745 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 266559,43 | 266559 |
| | | Заземление опор | | | | | |
| 51 | 13-080208-0103 РСНБ РК 2015 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования | шт. | | 3,0000 | 871,80 | 2615 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 581,86 | 1746 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 92,54 | 278 |
| | | Итого материалов: | | | | 212,91 | 639 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 293,87 | 882 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 93,25 | 280 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1258,93 | 3777 |
| 52 | 21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 | т | | 0,0138 | 150896,86 | 2082 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6035,87 | 83 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12554,62 | 173 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 169487,35 | 2339 |
| 53 | 13-080208-0201 РСНБ РК 2015 прим. | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 /10/мм. Монтаж оборудования | м | | 120,0000 | 165,24 | 19829 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 132,17 | 15860 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 13,70 | 1644 |
| | | Итого материалов: | | | | 22,08 | 2650 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 65,44 | 7853 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18,45 | 2215 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 249,13 | 29896 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 | т | | 0,0741 | 155450,43 | 11519 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6218,02 | 461 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12933,48 | 958 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 174601,92 | 12938 |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | | 266559 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1514714 |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Трансформаторная подстанция** | | | | | |
| 55 | 11-330208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы | подстанция | | 1,0000 | 9844,70 | 9845 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 4221,05 | 4221 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 6689,18 | 6689 |
| | | Итого материалов: | | | | 897,18 | 897 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3102,35 | 3102 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1035,76 | 1036 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 13982,81 | 13983 |
| 56 | 11-330208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы | подстанция | | 1,0000 | 25349,31 | 25349 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 12092,73 | 12093 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 5827,68 | 5828 |
| | | Итого материалов: | | | | 9350,25 | 9350 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8773,64 | 8774 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2729,84 | 2730 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 36852,78 | 36853 |
| 57 | 51-080102-0415 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric | шт. | | 1,0000 | 894430,00 | 894430 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 35777,20 | 35777 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 74416,58 | 74417 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1004623,78 | 1004624 |
| 58 | 51-080101-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 | шт. | | 1,0000 | 844924,00 | 844924 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 33796,96 | 33797 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 70297,68 | 70298 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 949018,64 | 949019 |
| | | Фундаментн под КТПН | | | | | |
| 59 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная ИЗ БЕТОНА КЛ. В3,5 /подбетонка/. Устройство | м3 | | 0,1200 | 16342,99 | 1961 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1056,19 | 127 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 657,20 | 79 |
| | | Итого материалов: | | | | 14779,76 | 1774 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1186,46 | 142 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1402,36 | 168 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 18931,80 | 2272 |
| 60 | 11-060101-0115 РСНБ РК 2015 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство | м3 | | 0,9600 | 17056,45 | 16374 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1554,28 | 1492 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1017,56 | 977 |
| | | Итого материалов: | | | | 14725,74 | 14137 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1466,24 | 1408 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1481,81 | 1423 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 20004,50 | 19204 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | | 0,0188 | 13350,68 | 251 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 12572,02 | 237 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 692,11 | 13 |
| | | Итого материалов: | | | | 275,40 | 5 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6875,36 | 129 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1618,08 | 30 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 21844,12 | 411 |
| 62 | 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Каркасы и сетки плоские:проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012 | т | | 0,0188 | 192580,63 | 3626 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7703,23 | 145 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 16022,71 | 302 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 216306,56 | 4073 |
| 63 | 11-060301-0407 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг /МН106-3/. Установка | т | | 0,0040 | 309731,74 | 1239 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 155024,11 | 620 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 837,46 | 3 |
| | | Итого материалов: | | | | 154210,74 | 617 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 90583,43 | 362 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 32025,21 | 128 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 432340,39 | 1729 |
| | | Земельные работы /для контура заземления КТПН/ | | | | | |
| 64 | 11-010101-0402 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет | м3 грунта | | 7,2000 | 87,46 | 630 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 34,90 | 251 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 82,60 | 595 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 24,95 | 180 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 8,99 | 65 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 121,41 | 874 |
| 65 | 11-010104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | | 7,2000 | 21,83 | 157 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 7,69 | 55 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 21,83 | 157 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5,60 | 40 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2,19 | 16 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 29,62 | 213 |
| 66 | 13-080208-0104 РСНБ РК 2015 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | | 20,0000 | 917,05 | 18341 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 593,50 | 11870 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 125,86 | 2517 |
| | | Итого материалов: | | | | 224,84 | 4497 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 300,86 | 6017 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 97,43 | 1949 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1315,34 | 26307 |
| 67 | 21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 | т | | 0,0790 | 149682,57 | 11825 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5987,30 | 473 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12453,59 | 984 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 168123,46 | 13282 |
| 68 | 13-080208-0202 РСНБ РК 2015 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | | 40,0000 | 171,81 | 6872 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 117,54 | 4701 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 18,15 | 726 |
| | | Итого материалов: | | | | 40,39 | 1616 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 59,19 | 2368 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18,48 | 739 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 249,47 | 9979 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 21-050106-1001 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)** | т | | 0,0504 | 178218,29 | 8982 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7128,73 | 359 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 14827,76 | 747 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 200174,78 | 10089 |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | | 1953642 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 2092912 |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | | 2220202 |
| | | ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ | Тенге | | | | 3607626 |
| | | **Локальная смета 7-1. Благоустройство территории** | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. Ограждения** | | | | | |
| 27 | 11-070111-0101 РСНБ РК 2015 | **Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка** | м оград | | 530,0000 | 2023,46 | 1072433 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 1242,38 | 658462 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 1016,07 | 538517 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 131,02 | 69441 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 883,32 | 468158 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 232,54 | 123247 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 3139,32 | 1663839 |
| 28 | 21-041202-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | **Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92** | м3 | | 84,8000 | 31270,66 | 2651752 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1250,83 | 106070 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2601,72 | 220626 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 35123,21 | 2978448 |
| 29 | 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | **Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)** | м3 | | 25,2700 | 29674,19 | 749867 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1186,97 | 29995 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2468,89 | 62389 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 33330,05 | 842250 |
| 30 | 11-070111-0205 РСНБ РК 2015 | **Ворота распашные. Устройство с установкой столбов железобетонных с фундаментами** | шт. | | 1,0000 | 22141,08 | 22141 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 14344,24 | 14344 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 10796,35 | 10796 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 876,25 | 876 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 10149,73 | 10150 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2583,26 | 2583 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 34874,07 | 34874 |
| 31 | 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 прим. в ценах I квартала 2017 года | **Столбы железобетонные** | м3 | | 0,1800 | 29674,19 | 5341 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1186,97 | 214 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2468,89 | 444 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 33330,05 | 5999 |
| 32 | 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | **Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)** | м3 | | 0,6000 | 29674,19 | 17805 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1186,97 | 712 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2468,89 | 1481 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 33330,05 | 19998 |
| 33 | 21-060405-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | **Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003** | т | | 0,1534 | 269946,29 | 41410 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 10797,85 | 1656 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 22459,53 | 3445 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 303203,67 | 46511 |
| **34** | **11-070111-0207 РСНБ РК 2015** | **Калитки. Устройство с установкой столбов бетонных** | **шт.** | | **1,0000** | **10134,13** | **10134** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 6211,19 | 6211 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 5732,93 | 5733 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 252,87 | 253 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4416,80 | 4417 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1164,07 | 1164 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 15715,00 | 15715 |
| **35** | **21-049999-9917 РСНБ РК 2015 прим. в ценах I квартала 2017 года** | **Столбы железобетонные** | **м3** | | **0,0900** | **29674,19** | **2671** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1186,97 | 107 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2468,89 | 222 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 33330,05 | 3000 |
| **36** | **21-060405-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года** | **Калитка** | **т** | | **0,0380** | **269946,29** | **10244** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 10797,85 | 410 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 22459,53 | 852 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 303203,67 | 11507 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 5622141 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | |
| Итого прямые затраты: | Тенге | | | | **28204717** |
| в том числе: | | | | | |
| - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **3334489** |
| - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **2450709** |
| - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **849063** |
| - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **14861061** |
| - перевозка грузов | Тенге | | | | **46069** |
| - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | **7512390** |
| Накладные расходы I уровня | Тенге | | | | **2493471** |
| Итого с накладными расходами I уровня | Тенге | | | | **30698189** |
| Накладные расходы II уровня | Тенге | | | | **1227928** |
| ИТОГО: | Тенге | | | | **31926120** |
| Сметная прибыль | Тенге | | | | **2554089** |
| ИТОГО по смете: | Тенге | | | | **34480209** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ИТОГО:** | | | | | **34 480 209** |
| **Итого без оборудования** | | | | | **26 042 293** |
| **Оборудование** | | | | | **8 437 916** |
| **Итого с временными** | | | **1,04%** | **270 840** | **26 313 132** |
| **Итого с зимними удорожаниями** | | | **0,98%** | **257 869** | **26 571 001** |
| **Итого с оборудованием** | | | | | **35 008 918** |
| **Итого в текущих ценах 2017г.-100%** | | | **1** | | **35 008 918** |
| **Итого с понижающим коэффициентом, к=0,89000282119** | | | **0,89000282** | | **31 158 035** |
| **Итого с НДС** | | | **12%** | **3 738 964** | **34 897 000** |

**ЗАКАЗЧИК:**

**Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Шымкент»**

**Н.Бектурсунов**

**Подрядчик:**

Директор ТОО "Торлан Құрылыс"

Н.Джумабеков

**Инженер:**

Главный специалист ТОО "Raiymbek & company"

М.Мустафаев